ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No.:	180.10.07.148-2023
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE ($44.230.829°°) IVA incluido
CONTRATISTA:	PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 R.L JOSÉ MUNERA POSADA CC: 19.272.923 DE BOGOTÁ
SUPERVISION:	CARLOS EDUARDO BRION MOLINA – PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Yumbo, a los 11 SEP 2023 , se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ing. JORGE HERNAN SOLANO DELGADO, Jefe de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, CARLOS EDUARDO BRION en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, y el señor JOSÉ MUNERA POSADA con cedula de ciudadanía 19.272.923 de Bogotá en calidad de representante legal de la empresa PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 con el fin de establecer el estado el acta de recibo parcial del presente contrato. de mínima cuantía 180.10.07.148-2023 cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA" Revisadas detalladamente los compromisos de las partes, se comprobó que estos se encuentran realizados, de acuerdo con el siguiente informe. Con la presente acta se tiene un avance del 30.9% de las actividades planteadas las cuales se resumen a continuación:

Se realizo el servicio de sondeo de redes de la siguiente manera:

FECHA	REPORTE	VEREDA/CORREGIMIENTO	HORAS
18/08/2023	3969	Vereda Manga Vieja Corregimiento de San Marcos (I.E José Antonio Galán-Sede Julián Trujillo)	8
23/08/2023	3974	Corregimiento de San Marcos (Carreras 82BN y 83N con Calle 17ª-Vía Panamericana)	8
25/08/2023	4153	Corregimiento de San Marcos (Carrera 81N con Calle 17ª)	8

26/08/2023	4154	Corregimiento de San Marcos (Calle 16 con Carrera 81N)	4
26/08/2023	4154	Corregimiento de San Marcos (I.E José Antonio Galán-Sede José Antonio Galán)	3
		TOTAL HORAS LABORADAS	31

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS-VEREDA MANGA VIEJA 18 DE AGOSTO DEL 2023

Inicialmente se ejecutó el mantenimiento correctivo de una caja de inspección, cuyo propósito fue realizar el retiro manual de los sedimentos contenidos, así como el destaponamiento de las tuberías entre 4 y 6" con agua a alta presión. Por otra parte, se ejecutó el mantenimiento de un pozo séptico, dicha labor consistió en realizar la succión de lodos, grasas y líquidos, así como el lavado de superficies en cada uno de los compartimentos con agua a alta presión; dichas unidades corresponden a la I.E José Antonio Galán en su sede Julián Trujillo ubicada en la vereda Manga Vieja del corregimiento de San Marcos del Municipio de Yumbo.

CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS 23 AGOSTO DEL 2023

Se llevó a cabo el mantenimiento de la red de alcantarillado, el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías de 8 pulgadas de diámetro, con sus respectivas cámaras o pozos de inspección ubicadas entre las Carreras 83N y 82BN con Calle 17ª- Vía Panamericana del Corregimiento de San Marcos del Municipio de Yumbo.

CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS 25 AGOSTO DEL 2023.

Se ejecutó el mantenimiento de la red de alcantarillado principal, cuyo objetivo principal fue realizar el sondeo y lavado de aproximadamente 180 metros de tubería de 8" de diámetro, así como la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados en la Carrera 81N con Calle 17ª del Corregimiento de San Marcos.

CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS 26 AGOSTO DEL 2023

Se llevó a cabo el mantenimiento de la red de alcantarillado principal, el cual consistió en realizar el sondeo y lavado de aproximadamente 170 metros de tubería entre 6 y 16 pulgadas de diámetro, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados sobre la Calle 16 con Carrera 81. Por otra parte, se ejecutó el sondeo de tuberías a través de las cajas de inspección correspondientes a la I.E José Antonio Galán en su Sede José Antonio Galán del Corregimiento de San Marcos.

NOTA: Los residuos líquidos domésticos provenientes del sistema de alcantarillado fueron autorizados e incorporados en el sistema de tratamiento de aguas residuales -PTAR del municipio dada su compatibilidad.

Con la presente acta se autoriza el pago parcial equivalente al 30,7 % de los recursos apropiados para la ejecución del presente contrato, equivalente a TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.575.799°°) IVA incluido

La Supervisión hace constar que se ha cumplido con la documentación requerida. Se da por terminada la presente diligencia. Para constancia se suscribe por los intervinientes.

11 SEP 2023

ING. JORGE HERNAN SOLANO
Jefe de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JOSÉ MUNERA POSADA
Representante legal
PACIFIC TRADING GROUP
Contratista

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Alcaldía
de Yumbo

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 180.10.07.148-2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE YUMBO Y PACIFIC TRADING GROUP S.A

CONTRATO No.:	180.10.07.148-2023
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE ($44.230.829°°) IVA incluido
CONTRATISTA:	PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 R.L JOSÉ MUNERA POSADA CC: 19.272.923 DE BOGOTÁ
SUPERVISION:	CARLOS EDUARDO BRION MOLINA – PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Yumbo, a los 11 SEP 2023, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ing. JORGE HERNAN SOLANO DELGADO, Jefe de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, CARLOS EDUARDO BRION en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, y el señor JOSÉ MUNERA POSADA con cedula de ciudadanía 19.272.923 de Bogotá en calidad de representante legal de la empresa PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 con el fin de establecer el estado fiscal del presente contrato. de mínima cuantía 180.10.07.148-2023 cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"

Al respecto se certifica que el avance presupuestal del contrato es del 30.9%

Alcaldía
de Yumbo

ESTADO FISCAL	
	VALOR APORTES ALCALDÍA
VALOR DEL CONTRATO	$ 44.230.829
VALOR ANTICIPO	$0
PAGO PARCIAL 1	$ 13.575.799
SALDO	$ 30.655.030

Se da por terminada la presente diligencia. Para constancia se suscribe por los intervinientes.

11 SEP 2023

ING. JORGE HERNAN SOLANO
Jefe de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JOSÉ MUNERA POSADA
Representante legal
PACIFIC TRADING GROUP S.A
Contratista

CARLOS EDUARDO BRION
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No..180.10.07.148.2023	**INFORME DEL SUPERVISIÓN:** DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"	
	FECHA DE INFORME:	**NUMERO DE INFORME:** (01)
	INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PORCENTAJE AVANCE DE CONTRATO 30.9%	
ACTA DE INICIO:	15 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.230.829

1. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

Se firma el 15 de AGOSTO de 2023, entre EL INGENEIRO JORGE HERNAN SOLANO secretario de Infraestructura y servicios públicos y el SEÑO PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT 800.125.352-7 R.L José Munera Posada CC 19.272.923 de Bogotá en calidad de contratista" y el Doctor CARLOS EDUARDO BRION MOLINA en calidad de supervisor del contrato por parte de la secretaria de infraestructura y servicios públicos

Se proyecta con este informe las actas de recibo parcial número 1, teniendo en cuenta que se cumple con el 30.9% del producto y objeto del presente contrato de mínima cuantía

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO

Las partes se comprometen a LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA

El alcance del presente contrato de mínima cuantía el contratista se compromete a entregar un informe con las siguientes características:

1.1.1. ALCANCE DEL OBJETO:

La prestación del servicio de sondeo de redes, evacuación, transporte y disposición final de residuos con equipo vactor para la zona rural del municipio de yumbo – valle del cauca" detallados así:

1. SERVICIO DE VACTOR. Vehículo especializado para el mantenimiento preventivo y correctivo de redes hidrosanitarias: Redes residenciales, municipales, industriales, plantas de tratamiento, sumideros, cárcamos, cajas de inspección etc. Pozos sépticos, trampas de grasas y tanques de almacenamiento de lodos y/o aguas. El vactor, realiza el servicio de limpieza de tubería con equipos de alta presión que permite el destaponamiento de tuberías de gran diámetro de 6 pulgadas en adelante y su respectiva limpieza permitiendo así el

flujo adecuado del agua evitando reboses u obstrucciones de la misma. El vactor realiza el servicio de evacuación, transporte y disposición de lodos y aguas residuales (domesticas, industriales y peligrosas) el equipo cuenta con un sistema de lato vacío el cual permite reducir los tiempos de operación y succionar lodos, arenas y sólidos de difícil extracción en algunas zonas.

Tipo de Proceso:

2. Succión: Para la succión se verifica y asegura el espacio de trabajo. El traslado los residuos líquidos industriales del pozo o tanque al interior de la cisterna es a través de mangueras con un sistema de succión con bomba de vacío.
3. Transporte: El transporte se realiza con modernos vehículos cisterna cuya variedad y volúmenes de carga dependen de la necesidad de transporte, las unidades vehiculares deben contar con las características técnicas y el equipamiento apropiado para efectuar el transporte en condiciones especiales y con un riguroso control desde las instalaciones solicitadas dentro del proceso hasta los destinos o disposición final.
4. Disposición Final: Los residuos líquidos según su naturaleza serán dispuestos en sitio responsabilidad del contratista
5. Documentaria: Todo el proceso es acreditado con la documentación que garantiza el cumplimiento de las normas y la correcta gestión de los residuos, los mismos que son consolidados en un informe de manejo de residuos sólidos que es presentado a la entidad contratante.

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

La Entidad pagará el contrato celebrado mediante la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera:

a) El noventa (90) por ciento del valor del contrato, mediante la presentación de actas parciales mensuales según el avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de las mismas a la interventoría y supervisión. La primera de las actas parciales no se podrá realizar en tanto el avance de la obra no alcance el 30%.
b) El diez (10) por ciento restantes a la liquidación del contrato, una vez se haya firmado el acta de recibo final a satisfacción.

PARÁGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
PARAGRAFO II: Los pagos se harán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del informe de actividades realizadas hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato y del pleno cumplimiento de los requisitos de causación y pago, como son, entre otros, la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) cuando aplique.



Imagen 1. Esquema del procedimiento de mantenimiento de alcantarillado con equipo combinado de succión/ presión

1. EQUIPO DE INSPECCION – TIPO PERGOLA

- Equipo de CCTV tipo pérgola o poste, para filmar aleatoriamente algunos de los trabajos y dejar evidencia con el informe final del cumplimiento de objeto contractual.



2. RESULTADOS

4.1 RESUMEN DE LOS COREGIMIENTOS O BARRIOS INTERVENIDOS Y HORAS EJECUTADAS

La información de la prestación de los servicios es consignada en un respectivo **reporte de trabajo**, en el cual es un documento en donde se registran las fechas, la ubicación de los tramos o unidades intervenidas, las horas laboradas y la aprobación por parte de un funcionario de la empresa contratante.

En la Tabla 1, se relaciona la información de los servicios prestados en el periodo de tiempo evaluado en la presente acta.

Tabla 1. Descripción de las actividades de limpieza y sondeo

FECHA	REPORTE	VEREDA/CORREGIMIENTO	HORAS
18/08/2023	3969	Vereda Manga Vieja Corregimiento de San Marcos (I.E José Antonio Galán-Sede Julián Trujillo)	8
23/08/2023	3974	Corregimiento de San Marcos (Carreras 82BN y 83N con Calle 17ª-Vía Panamericana)	8
25/08/2023	4153	Corregimiento de San Marcos (Carrera 81N con Calle 17ª)	8
26/08/2023	4154	Corregimiento de San Marcos (Calle 16 con Carrera 81N)	4
26/08/2023	4154	Corregimiento de San Marcos (I.E José Antonio Galán-Sede José Antonio Galán)	3
		TOTAL HORAS LABORADAS	**31**

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

4.2.1. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS-VEREDA MANGA VIEJA [18 DE AGOSTO DEL 2023]

Inicialmente se ejecutó el **mantenimiento correctivo de una caja de inspección**, cuyo propósito fue realizar el retiro manual de los sedimentos contenidos, así como el destaponamiento de las tuberías entre 4 y 6" con agua a alta presión. Por otra parte, se ejecutó el **mantenimiento de un pozo séptico**, dicha labor consistió en realizar la succión de lodos, grasas y líquidos, así como el lavado de superficies en cada uno de los compartimentos con agua a alta presión; dichas unidades corresponden a la ***I.E José Antonio Galán en su sede Julián Trujillo ubicada en la vereda Manga Vieja del corregimiento de San Marcos del Municipio de Yumbo***. A continuación se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

Imagen 1. Se ejecutó el servicio de mantenimiento en la ***I.E José Antonio Galán en su sede Julián Trujillo.***




Imagen 2. Vista inicial de la caja de inspección, donde se observa su estado de colmatación por sedimentación.




Imagen 3. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar el retiro de sedimentos contenidos.




Imagen 4. Vista de la caja durante el sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías con agua a alta




Imagen 5. Vista de la siguiente zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.

Imagen 6. Se observa el uso de herramientas para realizar la apertura del pozo y cada uno de sus




Imagen 7. Vista de la apertura de las unidas e introducción del tubo de succión y la manguera de sondeo.




Imagen 8. Se observa el personal ejecutando el proceso de mantenimiento del pozo séptico.




Imagen 9. Vista del proceso de succión de los lodos, grasas y sedimentos contenidos.




Imagen 10. Se observa el procedimiento de succión, así como el lavado de las superficies con agua a




Imagen 11. Vista del compartimento siguiente durante el procedimiento de succión de las aguas residuales




Imagen 12. Se observa el compartimento libre de material, después de concluir la actividad de mantenimiento.

4.2.1. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [23 AGOSTO DEL 2023]

Se llevó a cabo el **mantenimiento de la red de alcantarillado**, el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías de 8 pulgadas de diámetro, con sus respectivas **cámaras o pozos de inspección ubicadas entre las Carreras 83N y 82BN con Calle 17ª- Vía Panamericana del Corregimiento de San Marcos del Municipio de Yumbo**. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 13. Dirección de la zona donde se realizó el servicio de mantenimiento en la *Carrera 83N del corregimiento de*



Imagen 14. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 15. Introducción de la manguera de sondeo para ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 16. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.



Imagen 17. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente en la Carrera 82BN del corregimiento.



Imagen 18. Ubicación de la cámara de inspección, donde se observa la apertura de la misma.



Imagen 19. Introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 20. Vista del personal ejecutando el lavado de las superficies con agua a alta presión.




Imagen 21. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente en la Calle 17ª del corregimiento.



Imagen 22. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 23. Vista de la cámara después de ejecutar el sondeo de tuberías y el lavado de las superficies con agua a alta





Imagen 24. Ubicación del siguiente tramo e introducción del equipo de trabajo utilizado.






Imagen 25. Se observa la cámara durante la succión de los lodos contenidos y el destaponamiento de la




Imagen 26. Vista de la cámara libre de residuos después de ejecutar el mantenimiento.




Imagen 27. Vista de otro tramo de alcantarillado e introducción del equipo de presión succión.




Imagen 28. Se observa la succión de los lodos y sedimentos, así como el destaponamiento de la red.



Imagen 29. Número de la vivienda donde se ejecutó el mantenimiento de la cámara de alcantarillado principal.

Imagen 30. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 31. Vista de la cámara de inspección durante el proceso de mantenimiento.




Imagen 32. Se observa la succión de los lodos y sedimentos contenidos en el sistema.

CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [25 AGOSTO DEL 2023]

Se ejecutó el **mantenimiento de la red de alcantarillado principal**, cuyo objetivo principal fue realizar el **sondeo y lavado de aproximadamente 180 metros de tubería** de 8" de diámetro, así como la **limpieza de las cámaras o pozos de inspección** ubicados en la ***Carrera 81N con Calle 17ª del Corregimiento de San Marcos***. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 33. Dirección de la zona de trabajo intervenida en la Carrera 81N con Calle 17ª del corregimiento de San




Imagen 34. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión.




Imagen 35. Se observa el personal maniobrando el equipo para llevar a cabo la actividad de mantenimiento.




Imagen 36. Vista de la cámara durante la succión de los lodos y sedimentos contenidos.




Imagen 37. Se observa el lavado de superficies con agua a alta presión para concluir el proceso de mantenimiento.



Imagen 38. Dirección de la vivienda donde se ejecutó el mantenimiento de la cámara de inspección principal.






Imagen 39. Vista de la cámara antes de ejecutar el proceso de mantenimiento.




Imagen 40. Introducción del equipo combinado de presión succión y sus accesorios.



Imagen 41. Vista del personal ejecutando el sondeo de la red después de finalizar el proceso de




Imagen 42. Se observa la cámara libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.




Imagen 43. Ubicación del tramo contiguo donde se observa la apertura de la cámara.

Imagen 44. Vista de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.



Imagen 45. Ubicación de la siguiente cámara e introducción del equipo de trabajo.




Imagen 46. Vista de la cámara de inspección después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 47. Se observa la siguiente zona de trabajo e introducción del equipo combinado de presión succión.



Imagen 48. Vista del personal ejecutando el mantenimiento de la red.




Imagen 49. Vista del interior de la cámara durante el sondeo y lavado de la red con agua a alta presión.



Imagen 50. Se observa el trabajador ejecutando el lavado de superficies con agua a alta presión.



Imagen 51. Dirección de la siguiente vivienda donde se ejecutó el mantenimiento de la cámara de



Imagen 52. Introducción del equipo, se observa el personal ejecutando el mantenimiento de la red.




Imagen 53. Procedimiento de sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas.



Imagen 54. Se observa la verificación de la limpieza con ayuda de la cámara de poste.

CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [26 AGOSTO DEL 2023]

Se llevó a cabo el **mantenimiento de la red de alcantarillado principal**, el cual consistió en realizar el **sondeo y lavado de aproximadamente 170 metros de tubería** entre 6 y 16 pulgadas de diámetro, al igual que, la **limpieza de las cámaras o pozos de inspección** ubicados sobre la **Calle 16 con Carrera 81.** Por otra parte, se ejecutó el **sondeo de tuberías a través de las cajas de inspección** correspondientes a la **I.E José Antonio Galán en su Sede José Antonio Galán del Corregimiento de San Marcos**. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.




Imagen 55. Dirección del tramo de alcantarillado intervenido en la Calle 16 del corregimiento de San Marcos.



Imagen 56. Vista de la zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 57. Se observa el uso de herramientas para realizar la apertura manual de la cámara de inspección.




Imagen 58. Procedimiento de sondeo y mantenimiento de la red a través de la cámara de inspección.




Imagen 59. Vista del interior de la cámara durante el sondeo y destaponamiento en cada una de las




Imagen 60. Se observa la cámara de inspección libre de residuos después de ejecutar el proceso de



Imagen 61. Vista de la siguiente zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.




Imagen 62. Introducción de la manguera de sondeo para ejecutar el mantenimiento de la red.




Imagen 63. Ubicación del tramo siguiente donde se observa la apertura de la cámara.




Imagen 64. Se observa el interior de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.






Imagen 65. Vista de la zona de trabajo intervenida en la I.E José Antonio Galán sede José Antonio Galán.




Imagen 66. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo combinado de presión succión.




Imagen 67. Vista de la cámara contigua donde se observa su apertura.



Imagen 68. Se observa la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.




Imagen 69. Vista del personal ejecutando el mantenimiento de la caja de inspección externa a la I.E.

Imagen 70. Se observa la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.



Imagen 71. Vista del sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas.



Imagen 72. Se observa el personal realizando el lavado de superficies de la caja para concluir la jornada de trabajo.

5. CONCLUSIONES

El servicio de mantenimiento del sistema de alcantarillado compuesto por: cámaras o pozos de inspección, tramos de alcantarillado, etc., correspondientes al Municipio de Yumbo; se ejecutó en **31 horas entre los días 18, 23, 25 y 26 de agosto del 2023,** Atendiendo el corregimiento: **de San Marcos.** Logrando de esta manera retirar los sólidos, las obstrucciones y los taponamientos, habilitando así estas unidades para su normal funcionamiento.

ESTADO FISCAL	
	VALOR APORTES ALCALDÍA
VALOR DEL CONTRATO	**$ 44.230.829**
VALOR ANTICIPO	$0
PAGO PARCIAL 1	$ 13.575.799
SALDO	$ 30.655.030

3. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El contratista debe entregar de manera mensual y según la ley colombiana, el comprobante de cumplimiento del pago de aportes de seguridad social.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda **realizar actividades de inspección CCTV**, en las zonas donde los tramos tienden a obstruirse o taponarse con frecuencia, lo cual podría implementarse de forma sectorizada según las necesidades del contratante.

- Se sugiere la importancia del **aseo de calles con una frecuencia tal, que garantice que las vías y áreas públicas estén libres de sólidos**, a fin de evitar que los residuos ingresan al sistema de alcantarillado, provocando sedimentación y taponamientos de las tuberías. Estos residuos están compuestos básicamente de: *hojas, hierba, cáscaras de frutas, papeles, plásticos, latas, vidrios, palos y un alto contenido de suelo (tierra).*

- Es necesario que los usuarios del sistema conozcan de la importancia de **NO verter aceites, grasas, sobras de alimentos, toallas higiénicas, pañales y demás elementos sólidos por el desagüe** que ocasionen su obstrucción. Por otra parte, es necesario realizar revisiones frecuentes a las cajas domiciliarias, lo cual puede prevenir futuros taponamientos y desbordamientos en el sistema de alcantarillado.

Es el informe a los , teniendo en cuenta la documentación enviada por el contratista.

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA Profesional De apoyo Supervisor del Contrato Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	**FIRMA:**

Certificado
Bancario

Viernes, 11 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PACIFIC TRADING GROUP S.A. identificado(a) con NIT 800125352, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	71058843578	2010/05/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **PACIFIC TRADING GROUP SA - C I PACIFIC TRADING GROUP** identificada con el número de documento **8001253527** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 13 de diciembre de 1994 con la Cuenta Corriente 001-120476 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **PACIFIC TRADING GROUP SA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **11 de agosto de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

www.pacificgroup.co

Pacific®

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Yumbo 28 agosto 2023

Señores
MUNICIPIO DE YUMBO
Yumbo, Valle.

Respetados señores:

El Revisor Fiscal, **LILIANA LOPEZ DE ZAMORANO,** certifica que la firma **PACIFIC TRADING GROUP S.A.**, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Si la persona jurídica en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 se encuentra exenta del pago de algún aporte, debe realizar manifestación expresa de tales efectos en la certificación. Igualmente, si entre el proponente y algunas de las entidades recaudadoras de las obligaciones mencionadas existe un acuerdo de pago, debe manifestar en la certificación la existencia de tal acuerdo con la entidad recaudadora y el cumplimiento del mismo].

Liliana Lopez

C. C. No. 31.855.244
T. P. No. 32133-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800125352	7	PACIFIC TRADING GROUP S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	yumbo 1 cali	CALI-VALLE	6541848	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	100900632	9454884977	E	2023/08/14	2023/08/14	BANCOLOMBIA	0	$35,836,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				41	$19,681,500	$0	$0	$19,681,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$442,300	$0	$0	$442,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$7,592,000	$0	$0	$7,592,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,817,300	$0	$0	$3,817,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$7,405,600	$0	$0	$7,405,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$424,300	$0	$0	$424,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,379,600	$0	$0	$3,379,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	44	$3,379,600	$0	$0	$3,379,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				44	$5,320,400	$0	$0	$5,320,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$737,400	$0	$0	$737,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$89,700	$0	$0	$89,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$121,500	$0	$0	$121,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	36	$4,286,700	$0	$0	$4,286,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$85,100	$0	$0	$85,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				48	$6,818,300	$0	$0	$6,818,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$96,800	$0	$0	$96,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$129,700	$0	$0	$129,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$4,138,500	$0	$0	$4,138,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$744,300	$0	$0	$744,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$362,500	$0	$0	$362,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$85,500	$0	$0	$85,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,261,000	$0	$0	$1,261,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$381,800	$0	$0	$381,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$381,800	$0	$0	$381,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,500	$0	$0	$254,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$254,500	$0	$0	$254,500
TOTAL				**46**	**$35,836,100**	**$0**	**$0**	**$35,836,100**

2023/08/14 08:54 AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **59.821.182**
GETIAL FLORES

APELLIDOS
MARIA NIVIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-1973**
TUQUERRES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

03-JUL-1991 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100100-00435021-F-0059821182-20130510 0032973369A 1 1052236454

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9BAB4B7E94B9960

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA NIVIA GETIAL FLORES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59821182 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 110241-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

110241-T

MARIA NIVIA
GETIAL FLORES
C.C. 59821182
RES. INSCRIPCION 46 DEL 28/04/2005
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

266439

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

119818



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Pacific®

INFORME DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Contratante

Alcaldía de Yumbo

ACTA 1

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA DE YUMBO

|Contrato No 180.10.07-148-2023|

"La prestación del servicio de sondeo de redes, evacuación, transporte y disposición final de residuos con equipo vactor para la zona rural del Municipio de Yumbo-Valle del cauca"

Del 18 al 26 de agosto del 2023

Preparado por:
PACIFIC TRADING GROUP SA

CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE DEL CONTRATO 3
3. METODOLOGÍA Y EQUIPOS 3
4. RESULTADOS 5
4.1 RESUMEN DE LOS COREGIMIENTOS O BARRIOS INTERVENIDOS Y HORAS EJECUTADAS 5
4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: 6
4.2.1. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS-VEREDA MANGA VIEJA [18 DE AGOSTO DEL 2023] 6
4.2.1. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [23 AGOSTO DEL 2023] 8
4.2.2. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [25 AGOSTO DEL 2023] 12
4.2.3. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [26 AGOSTO DEL 2023] 16
5. CONCLUSIONES 19
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 19

1. OBJETIVO

Realizar el **sondeo de redes, evacuación, transporte y disposición final de residuos** con equipo vactor para la Zona Rural del Municipio de Yumbo. Estos servicios fueron prestados a la **Secretaría de Infraestructura de Yumbo.**, de acuerdo con el **CONTRATO No 180.10.07-148-2023.**

2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los alcances del servicio de mantenimiento del alcantarillado de la zona rural de municipio de yumbo, ejecutados en el corregimiento de San Marcos entre los días: 18, 23, 25 y 28 de agosto del 2023 comprenden las siguientes actividades:

- Servicio de vactor: vehículo especializado para el mantenimiento preventivo y correctivo de redes hidrosanitarias; el vactor realiza el servicio de limpieza con equipos de alta presión que permite el destaponamiento de tuberías de diámetro de 6 pulgadas en adelante, permitiendo así el flujo adecuado del agua evitando reboses y obstrucciones de la misma.
- Evacuación, transporte y disposición de lodos y aguas residuales domésticas, industriales y peligrosas; de ser necesario.
- Entrega de informe técnico con las actividades desarrolladas.

3. METODOLOGÍA Y EQUIPOS

El mantenimiento de las redes de alcantarillado, se clasifica en: Correctivo que se lleva a cabo cuando la red ha perdido la capacidad en forma total o parcial de operación, mientras que el **Preventivo** tiene como propósito que el sistema opere a su máxima eficiencia de trabajo, evitando la pérdida de capacidad parcial de funcionamiento. Los equipos usados para atender las necesidades de mantenimiento **correctivo** en el municipio de Yumbo son: el equipo combinado de **Succión Presión/CAMEL** y/o las herramientas manuales, según sea el caso. El equipo combinado de succión presión se usa cuando las redes de alcantarillado y sus componentes han perdido capacidad de transporte de las aguas de manera continua, esto debido a la presencia de sedimentos, por lo cual se requiere un chorro de agua a alta presión en el interior de la red para poder evacuar los sedimentos y recuperar el flujo continuo.



Imagen 1. Esquema del procedimiento de mantenimiento de alcantarillado con equipo combinado de succión/ presión

4. EQUIPO DE INSPECCION – TIPO PERGOLA

- Equipo de CCTV tipo pérgola o poste, para filmar aleatoriamente algunos de los trabajos y dejar evidencia con el informe final del cumplimiento de objeto contractual.



5. RESULTADOS

4.1 RESUMEN DE LOS COREGIMIENTOS O BARRIOS INTERVENIDOS Y HORAS EJECUTADAS

La información de la prestación de los servicios es consignada en un respectivo **reporte de trabajo**, en el cual es un documento en donde se registran las fechas, la ubicación de los tramos o unidades intervenidas, las horas laboradas y la aprobación por parte de un funcionario de la empresa contratante.

En la Tabla 1, se relaciona la información de los servicios prestados en el periodo de tiempo evaluado en la presente acta.

Tabla 1. Descripción de las actividades de limpieza y sondeo

FECHA	REPORTE	VEREDA/CORREGIMIENTO	HORAS
18/08/2023	3969	Vereda Manga Vieja Corregimiento de San Marcos (I.E José Antonio Galán-Sede Julián Trujillo)	8
23/08/2023	3974	Corregimiento de San Marcos (Carreras 82BN y 83N con Calle 17ª-Vía Panamericana)	8
25/08/2023	4153	Corregimiento de San Marcos (Carrera 81N con Calle 17ª)	8
26/08/2023	4154	Corregimiento de San Marcos (Calle 16 con Carrera 81N)	4
26/08/2023	4154	Corregimiento de San Marcos (I.E José Antonio Galán-Sede José Antonio Galán)	3
		TOTAL HORAS LABORADAS	31

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

4.2.1. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS-VEREDA MANGA VIEJA [18 DE AGOSTO DEL 2023]

Inicialmente se ejecutó el **mantenimiento correctivo de una caja de inspección**, cuyo propósito fue realizar el retiro manual de los sedimentos contenidos, así como el destaponamiento de las tuberías entre 4 y 6'' con agua a alta presión. Por otra parte, se ejecutó el **mantenimiento de un pozo séptico**, dicha labor consistió en realizar la succión de lodos, grasas y líquidos, así como el lavado de superficies en cada uno de los compartimentos con agua a alta presión; dichas unidades corresponden a la ***I.E José Antonio Galán en su sede Julián Trujillo ubicada en la vereda Manga Vieja del corregimiento de San Marcos del Municipio de Yumbo***. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 1. Se ejecutó el servicio de mantenimiento en la ***I.E José Antonio Galán en su sede Julián Trujillo.***




Imagen 2. Vista inicial de la caja de inspección, donde se observa su estado de colmatación por sedimentación.



Imagen 3. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar el retiro de sedimentos contenidos.



Imagen 4. Vista de la caja durante el sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías con agua a alta presión.



Imagen 5. Vista de la siguiente zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 6. Se observa el uso de herramientas para realizar la apertura del pozo y cada uno de sus compartimentos.



Imagen 7. Vista de la apertura de las unidas e introducción del tubo de succión y la manguera de sondeo.



Imagen 8. Se observa el personal ejecutando el proceso de mantenimiento del pozo séptico.



Imagen 9. Vista del proceso de succión de los lodos, grasas y sedimentos contenidos.



Imagen 10. Se observa el procedimiento de succión, así como el lavado de las superficies con agua a alta presión.



Imagen 11. Vista del compartimento siguiente durante el procedimiento de succión de las aguas residuales acumuladas.



Imagen 12. Se observa el compartimento libre de material, después de concluir la actividad de mantenimiento.

4.2.1. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [23 AGOSTO DEL 2023]

Se llevó a cabo el **mantenimiento de la red de alcantarillado**, el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías de 8 pulgadas de diámetro, con sus respectivas **cámaras o pozos de inspección ubicadas entre las Carreras 83N y 82BN con Calle 17ª- Vía Panamericana del Corregimiento de San Marcos del Municipio de Yumbo**. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 13. Dirección de la zona donde se realizó el servicio de mantenimiento en la *Carrera 83N del corregimiento de San Marcos.*



Imagen 14. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 15. Introducción de la manguera de sondeo para ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 16. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.



Imagen 17. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente en la Carrera 82BN del corregimiento.



Imagen 18. Ubicación de la cámara de inspección, donde se observa la apertura de la misma.



Imagen 19. Introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 20. Vista del personal ejecutando el lavado de las superficies con agua a alta presión.



Imagen 21. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente en la Calle 17ª del corregimiento.



Imagen 22. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 23. Vista de la cámara después de ejecutar el sondeo de tuberías y el lavado de las superficies con agua a alta presión.



Imagen 24. Ubicación del siguiente tramo e introducción del equipo de trabajo utilizado.



Imagen 25. Se observa la cámara durante la succión de los lodos contenidos y el destaponamiento de la red.



Imagen 26. Vista de la cámara libre de residuos después de ejecutar el mantenimiento.



Imagen 27. Vista de otro tramo de alcantarillado e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 28. Se observa la succión de los lodos y sedimentos, así como el destaponamiento de la red.



Imagen 29. Número de la vivienda donde se ejecutó el mantenimiento de la cámara de alcantarillado principal.



Imagen 30. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 31. Vista de la cámara de inspección durante el proceso de mantenimiento.



Imagen 32. Se observa la succión de los lodos y sedimentos contenidos en el sistema.

4.2.2. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [25 AGOSTO DEL 2023]

Se ejecutó el **mantenimiento de la red de alcantarillado principal**, cuyo objetivo principal fue realizar el **sondeo y lavado de aproximadamente 180 metros de tubería** de 8" de diámetro, así como la **limpieza de las cámaras o pozos de inspección** ubicados en la ***Carrera 81N con Calle 17ª del Corregimiento de San Marcos***. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 33. Dirección de la zona de trabajo intervenida en la Carrera 81N con Calle 17ª del corregimiento de San Marcos.




Imagen 34. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 35. Se observa el personal maniobrando el equipo para llevar a cabo la actividad de mantenimiento.



Imagen 36. Vista de la cámara durante la succión de los lodos y sedimentos contenidos.



Imagen 37. Se observa el lavado de superficies con agua a alta presión para concluir el proceso de mantenimiento.



Imagen 38. Dirección de la vivienda donde se ejecutó el mantenimiento de la cámara de inspección principal.



Imagen 39. Vista de la cámara antes de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 40. Introducción del equipo combinado de presión succión y sus accesorios.



Imagen 41. Vista del personal ejecutando el sondeo de la red después de finalizar el proceso de succión.



Imagen 42. Se observa la cámara libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 43. Ubicación del tramo contiguo donde se observa la apertura de la cámara.



Imagen 44. Vista de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.



Imagen 45. Ubicación de la siguiente cámara e introducción del equipo de trabajo.



Imagen 46. Vista de la cámara de inspección después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 47. Se observa la siguiente zona de trabajo e introducción del equipo combinado de presión succión.



Imagen 48. Vista del personal ejecutando el mantenimiento de la red.



Imagen 49. Vista del interior de la cámara durante el sondeo y lavado de la red con agua a alta presión.



Imagen 50. Se observa el trabajador ejecutando el lavado de superficies con agua a alta presión.



Imagen 51. Dirección de la siguiente vivienda donde se ejecutó el mantenimiento de la cámara de inspección principal.



Imagen 52. Introducción del equipo, se observa el personal ejecutando el mantenimiento de la red.




Imagen 53. Procedimiento de sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas.



Imagen 54. Se observa la verificación de la limpieza con ayuda de la cámara de poste.

4.2.3. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS [26 AGOSTO DEL 2023]

Se llevó a cabo el **mantenimiento de la red de alcantarillado principal**, el cual consistió en realizar el **sondeo y lavado de aproximadamente 170 metros de tubería** entre 6 y 16 pulgadas de diámetro, al igual que, la **limpieza de las cámaras o pozos de inspección** ubicados sobre la **Calle 16 con Carrera 81.** Por otra parte, se ejecutó el **sondeo de tuberías a través de las cajas de inspección** correspondientes a la **I.E José Antonio Galán en su Sede José Antonio Galán del Corregimiento de San Marcos.** A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 55. Dirección del tramo de alcantarillado intervenido en la Calle 16 del corregimiento de San Marcos.



Imagen 56. Vista de la zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 57. Se observa el uso de herramientas para realizar la apertura manual de la cámara de inspección.



Imagen 58. Procedimiento de sondeo y mantenimiento de la red a través de la cámara de inspección.



Imagen 59. Vista del interior de la cámara durante el sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas.




Imagen 60. Se observa la cámara de inspección libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.




Imagen 61. Vista de la siguiente zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 62. Introducción de la manguera de sondeo para ejecutar el mantenimiento de la red.



Imagen 63. Ubicación del tramo siguiente donde se observa la apertura de la cámara.



Imagen 64. Se observa el interior de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.



Imagen 65. Vista de la zona de trabajo intervenida en la I.E José Antonio Galán sede José Antonio Galán.



Imagen 66. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo combinado de presión succión.



Imagen 67. Vista de la cámara contigua donde se observa su apertura.



Imagen 68. Se observa la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.



Imagen 69. Vista del personal ejecutando el mantenimiento de la caja de inspección externa a la I.E.




Imagen 70. Se observa la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.




Imagen 71. Vista del sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas.




Imagen 72. Se observa el personal realizando el lavado de superficies de la caja para concluir la jornada de trabajo.

5. CONCLUSIONES

El servicio de mantenimiento del sistema de alcantarillado compuesto por: cámaras o pozos de inspección, tramos de alcantarillado, etc., correspondientes al Municipio de Yumbo; se ejecutó en **31 horas entre los días 18, 23, 25 y 26 de agosto del 2023,** Atendiendo el corregimiento: **de San Marcos.** Logrando de esta manera retirar los sólidos, las obstrucciones y los taponamientos, habilitando así estas unidades para su normal funcionamiento.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda **realizar actividades de inspección CCTV**, en las zonas donde los tramos tienden a obstruirse o taponarse con frecuencia, lo cual podría implementarse de forma sectorizada según las necesidades del contratante.

- Se sugiere la importancia del **aseo de calles con una frecuencia tal, que garantice que las vías y áreas públicas estén libres de sólidos**, a fin de evitar que los residuos ingresan al sistema de alcantarillado, provocando sedimentación y taponamientos de las tuberías. Estos residuos están compuestos básicamente de: *hojas, hierba, cáscaras de frutas, papeles, plásticos, latas, vidrios, palos y un alto contenido de suelo (tierra).*

- Es necesario que los usuarios del sistema conozcan de la importancia de **NO verter aceites, grasas, sobras de alimentos, toallas higiénicas, pañales y demás elementos sólidos por el desagüe** que ocasionen su obstrucción. Por otra parte, es necesario realizar revisiones frecuentes a las cajas domiciliarias, lo cual puede prevenir futuros taponamientos y desbordamientos en el sistema de alcantarillado.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PACIFIC TRADING GROUP S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2

41. Dirección principal
CL 15 31 99 BG B 3 B 4 PAR INDUSTRIAL ACEROSA AUT CALI-YUMBO

42. Correo electrónico pacific@pacificgroup.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 4 0 5	6 0 2 6 5 4 1 8 4 8	3 1 0 4 5 8 0 0 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	1 9 9 1 0 3 0 7	7 4 9 0	2 0 1 0 0 1 0 1	7 1 1 2	4 2 2 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	1 9	4 2	4 8	5 2	5 5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1	4	4
58. CPC	5 4	9 4	8 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 08 / 12 : 10: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUNERA POSADA JOSE LUIS
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 3 4 5	7 8 3
73. Fecha	1 9 9 1 0 3 0 7	2 0 2 1 0 3 2 5
74. Número de notaría	2	3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 1 0 4 1 2	2 0 2 1 0 4 1 5
77. No. Matrícula mercantil	2 8 6 8 5 5 - 4	2 8 6 8 5 5 - 4
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	8	8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	1 9 9 1 0 3 0 7
81. Hasta	2 0 7 1 0 4 1 5

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	MUNERA POSADA JOSE LUIS	1 9 2 7 2 9 2 3	9

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
MUNERA POSADA JOSE LUIS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 1 0 3 0 7			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 7 2 9 2 3			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MUNERA	POSADA	JOSE	LUIS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 2 0 7 0 2			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 4 4 9 7 2 0			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CORDOBA	MOTATO	CARLOS	ORLANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 5 9 9 0 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZUÑIGA	DE MUNERA	MARIA	ELIZABETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 9 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 3 8 0 9 3 3		PANAMA 5 8 0

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CROSSAN	ROJAS	SONIA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 9 0 6	2 0 2 1 0 3 0 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 7 2 9 2 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNERA	POSADA	JOSE	LUIS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 2 0 3 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 5 0 4 4 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNERA	ZUNIGA	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 3 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 8 5 5 2 4 4		3 2 1 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	DE ZAMORANO	LILIANA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 3 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 2 5 8 3 7 1		2 1 7 9 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
LOPEZ	PULIDO	LEONOR	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 3 0 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 9 8 2 1 1 8 2		1 1 0 2 4 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GETIAL	FLORES	MARIA	NIVIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 1 2 2

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali	5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0

162. Nombre del establecimiento: PACIFIC TRADING GROUP S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2

165. Dirección: CL 15 31 99 BG B 3 B 4 PAR INDUSTRIAL ACEROSA AUT CALI-YUMBO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 6 8 5 6	1 9 9 1 0 4 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 4 1 8 4 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0

162. Nombre del establecimiento: C.I. PACIFIC TRADING GROUP S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

165. Dirección: CR 47 C 1 SUR 41

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 6 1 8	1 9 9 4 0 8 2 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 4 2 7 4 0 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

PACIFIC TRADING GROUP SA

Factura Electrónica De Venta No

FEPG No. 11732

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764038340356 que habilita desde FEPG 9001 hasta FEPG 14000. Vence 2023-10-24

Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 201-0 7.00 X 1000 - Yumbo

Nit 800125352 7

CLIENTE	MUNICIPIO DE YUMBO
NIT	890399025 6

POR CONCEPTO DE
ACTA DE ENTREGA N° 1 CONTRATO 180,10,07-148-2023

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
CL 5 40 BRR BELALCAZAR	Yumbo	6516600	hacienda@yumbo.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2023	28/08/2023	CARLOS ORLANDO CORDOBA MOTATO	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Código	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	31	LIMPIEZA DE DUCTOS LAVADO (IVA19%) CAMEL ACTA DE ENTREGA N° 1 CONTRATO 180,10,07-148-2023 PRESTACION DE SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS CON EQUIPO TIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA. (MULALO, PEDREGAL, SAN MARCOS Y DAPA)	0052-LMP DUCT (	Und.	368.008	19%	69.921	11.408.234

Nota:

Total Items:1

ORIGINAL

Valor en Letras

TRECE MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

PAGUESE UNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE PACIFIC TRADING GROUP S.A . CONSIGNAR CTA.CTE 001-12047-6 BCO DE OCCIDENTE RECAUDO EN LINEA /BANCOLOMBIA CTA CTE 71058843578 FORMATO DE RECAUDO

SUBTOTAL	11.408.234
DESCUENTO	0
IVA	2.167.565
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.575.799
RETEFUENTE	456.329
RETEIVA	0
RETEICA	114.082
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.005.388

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2023 14:32:23

Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 45ab221bc664dad4af21d9379a3c6c25b70f0d5e99b38b3f0b49fafd1b767f536c7ace5ada2198c4f5c12f0000a600be --Fecha y Hora de Expedición : 28/08/2023 2:41:47 p. m.

Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD:
	SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
	REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION Nº _____

fanO
11 SEP 2023
320 P.

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

A.- Que los señores PACIFIC TRADING GROUP S.A. - JOSE LUIS MUNERA

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº 11732

por valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 13.575.799,00

B.- Que la Factura se origina por concepto de:
CONTRATO No. 180.10.07.148-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE DEL CAUCA.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE	NIT o C C DEL BENEFICIARIO
13.575.799,oo	PACIFIC TRADING GROUP S.A. - JOSE LUIS MUNERA	800.125.352-7

VALOR EN LETRAS
TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE CONTRATO No. 180.10.07.148-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE DEL CAUCA.

				CODIFICACION CONTABLE	
VALOR TOTAL		$	13.575.799	DEBITO	CREDITO
BASE IVA $	2.167.565	$			
BASE LIQUIDACION $	11.408.234				
(-) RETENCION EN LA FUENTE	4 %	$	456.329		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	$	114.082		
(-) RET-IVA	15 %	$	325.135		
(-) RET-ICA	1 %	$	114.082		
(-) IMPUESTO PROADULTO MAYOR	2 %		228.165		
(-) PROUNIVER PACIF	0,5 %	$	57.041		
(-) PRODEPORTE	2,5 %	$	285.206		
VALOR NETO		$	11.995.759		

BANCO: _____ CTA CTE Nº _____
CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL
SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ REGISTRO Nº _____ RECURSO _____

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los

Ing. Jorge Hernan Sotelo
Secretario de Infraestructura
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110,10,03, Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión:
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	Diciembre 24 de 2015

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 1 — CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	septiembre 11 2023		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO Nº	180.10.07.148.2023		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PACIF TRADING SA - JOSE LUIS MUNERA		
NIT.	800125352-7		
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 31-99		
TELEFONO			
OBJETO DEL CONTRATO	SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO		
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 NOVIEMBRE 2023		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO x	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	SE CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATOCONTRAENTREGA DEL SERVICIO DEBIDAMENTE REALIZADO, PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR Y PRESENTACION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO,.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No. 20232463	Fecha: 12-07-2023	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20232735	Fecha: 10-08-2023	

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. FEPG NO. 11732 — Documento equivalente No. Para casos de CTA DE COBRO

Valor total: $13.005.388

Fecha : AGOSTO 28 2023

4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	$ 44.230.829,00		
VALOR OTRO SI			
	$ 44.230.829,00		
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 13.575.799,00	$ 30.655.030,00
ACTA DE PAGO Nº 2			
ACTA DE PAGO Nº 3			
ACTA DE PAGO Nº 4			
ACTA DE PAGO No 5			

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	X	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	X	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	SI	

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 30.7%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
ACTA PARCIAL 1	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los once (11) dias del mes de septiembre de (2023).

JORGE HERNAN SOLANO DELGADO - SEC. INFRAESTRUCTURA
ORDENADOR DEL PAGO

Elaboró: Luz Yanelly G. - Secretaria	
Revisó:	
Aprobó:	