Informe de Supervisión No:	4
Contrato No:	CONTRATO DE ADHESIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CD-57-2021-2989 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A. Y OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CD-57-2021-2989

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
Identificación:	NIT. 800.091.140-4
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE ADHESIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CD-57-2021-2989
Nombre del Supervisor:	**NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS**
Objeto del Contrato:	EL DEPARTAMENTO SE ADHIERA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.CD-57-2021-2989 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A. CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE COMPETE A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DENOMINADO "INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS SEGUROS PARA LA GENTE – LA PLAZA DEL GRAN BAZAR".
Plazo de Ejecución:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $29.172.000.000 **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $29.172.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2021/05/12	2023/12/31	N/A	N/A
		N/A	N/A
		N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101110373		Calidad del servicio	2021-05-03	2024-04-30
			Cumplimiento	2021-05-03	2024-04-30
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	2021-05-03	2026-12-31
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101048428		Responsabilidad Civil Extracontractual	2021-05-03	2023-12-31
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 29.172.000.000.00
Adición No. 1		N/A
Adición No. 2		N/A
Adición No. 3		N/A
Valor Total del contrato		$ 29.172.000.000.00
Porcentaje del Anticipo	%	N/A
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/A
Valor Ejecutado del Contrato		$ 15.536.403.482,18
Retención por Garantías	%	N/A
Total Acumulado Retención por Garantías		N/A
Valor Amortizado del Anticipo		N/A
Total Anticipo Amortizado		N/A
Valor por ejecutar		$ 15.536.403.482,18
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.903.662.676,61
No. Factura o Cuenta de Cobro		

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2023

Las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio del 2023, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

En el cuadro siguiente, se relacionan las actividades ejecutadas dentro del marco del contrato **EDU-846-2021** el cual tiene por objeto la **CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**, en el periodo del presente informe:

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
1		Capítulo - OBRAS PRELIMINARES										
1,01	4792	Prvc. Campamento De Obra, Contenedores Metalicos Para Oficinas Del Contratista E Interventor Y Almacen.	ME	12,00	$6.153.027,00	$73.836.324,00	18,00	$110.754.486,00	1,00	$6.153.027,00	17,00	$104.601.459,00
1,02	1,02	Alquiler De Baños Portátiles 4 Unidades	ME	12,00	$1.631.520,00	$19.578.240,00	18,00	$29.367.360,00	1,00	$1.631.520,00	17,00	$27.735.840,00
1,03	1,03	Localización Y Replanteo	M2	25947,00	$2.454,00	$63.673.938,00	23.647,00	$58.520.538,00		$-	22.044,79	$54.097.914,66
1,04	1069	Cerramiento En Tela Verde, O Malla De Lona, (Polisombra), Con Altura De 2.00 Metros, Base Para Fijacion De Estacones 0.20 X 0.20 X 0.50 Metros En Concreto De 1500 Psi, Estacones De Madera De 2" X 2", Apuntillada Y Amarrada A Los Postes Con Alambre Negro Para Rigidizacion.	ML	633,00	$22.305,00	$14.119.065,00	633,00	$14.119.065,00		$-	100,40	$2.239.422,00
1,05	2526	Descapote Y Limpieza A Máquina Y Adecuación Con Compactación Del Terreno Existente, Incluye Retiro De Material E= 0.25	M2	11032,00	$11.473,00	$126.570.136,00	11.032,00	$126.570.136,00		$-	9.702,00	$111.311.046,00
1,06	129	Demolición De Muros De Mamposteria E = 0.12 Y Retiro De Material	M2	2289,00	$16.683,00	$38.187.387,00	19.059,19	$317.964.466,77	1.147,52	$19.144.076,16	18.607,78	$310.433.593,74
1,07	263	Demolición De Piso Y Retiro De Material	M2	6538,00	$13.766,00	$90.002.108,00	6.538,00	$90.002.108,00	487,12	$6.705.693,92	487,12	$6.705.693,92

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
1,08	167	Demolición De Placa De Piso, Muro, Placa O Losa De Entrepiso, En Concreto Reforzado Ancho > 0.30 Metros Incluye Retiro De Material	M2	4330,00	$64.014,00	$277.180.620,00	3.078,14	$197.043.939,64		$-	2.865,94	$183.460.283,16
1,09	1,09	Desmonte De Cubierta	M2	5141,00	$20.481,00	$105.292.821,00	1.006,49	$20.613.921,69		$-	883,49	$18.094.758,69
1,11	6661	Plh. Tala De Arboles Medianos	UN	15,00	$326.083,00	$4.891.245,00	31,00	$10.108.573,00	7,00	$2.282.581,00	22,00	$7.173.826,00
1,12	3819	Suministro E Instalación De Valla Informativa Metálica De 4.00X2.50M.	UN	2,00	$3.180.834,00	$6.361.668,00	1,00	$3.180.834,00		$-	1,00	$3.180.834,00
1,13	848	Demolición De Estructura En Concreto Reforzado, Con Ancho < 0.30 Metros Incluye Retiro De Material	M2	22,00	$50.409,00	$1.108.998,00	-	$-		$-	-	$-
1,14	557	Demolición De Bordillo Y Retiro De Material	ML	205,00	$5.282,00	$1.082.810,00	482,00	$2.545.924,00	90,80	$479.605,60	90,80	$479.605,60
1,15	1648	Desmonte De Cercha En Estructura Metálica En Mal Estado Y Retiro De Material	ML	103,00	$35.201,00	$3.625.703,00	103,00	$3.625.703,00		$-	100,00	$3.520.100,00
1,16	1337	Desmonte De Lavaplatos Y Retiro De Material	UN	7,00	$14.464,00	$101.248,00	-	$-		$-	-	$-
1,17	313	Desmonte De Lavamanos Y Retiro De Material	UN	15,00	$14.464,00	$216.960,00	-	$-		$-	-	$-
1,18	264	Desmonte De Aparato Sanitario Y Retiro De Material	UN	23,00	$27.770,00	$638.710,00	1,00	$27.770,00		$-	1,00	$27.770,00
1,19	310	Desmonte De Puerta Y Retiro De Material	UN	15,00	$21.196,00	$317.940,00	15,00	$317.940,00		$-	-	$-
1,2	936	Desmonte De Ventana Y Retiro De Material	UN	15,00	$21.216,00	$318.240,00	15,00	$318.240,00		$-	-	$-
1,21	7173	Desmonte De Cielo Raso A Una Altura < 3.00 Metros, Incluye Retiro De Material	M2	99,00	$11.513,00	$1.139.787,00	99,00	$1.139.787,00		$-	-	$-
1,22	414	Desmonte De Reja Y Retiro De Material	UN	15,00	$27.770,00	$416.550,00	15,00	$416.550,00		$-	-	$-
1,23	1,23	Demolicion De Pavimento Rigido Y/O Asfaltico	M2	235,00	$21.389,00	$5.026.415,00	235,00	$5.026.415,00		$-	-	$-
1,24	4070	Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 Metros (Ver Diseño)	ML	103,00	$47.165,00	$4.857.995,00	1.408,60	$66.436.619,00	1.303,56	$61.482.407,40	1.324,56	$62.472.872,40
2		**Capítulo - CIMENTACION**										
2,01	7115	Plh. Excavacion A Maquina Y Retiro De Material	M3	6228,33	$34.934,00	$217.580.480,22	8.553,17	$298.796.440,78	503,23	$17.579.836,82	8.553,17	$298.796.440,78

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
2,02	377	Excavación A Mano Y Retiro De Material Sobrante En Volqueta	M3	1171,67	$34.403,00	$40.308.963,01	1.171,67	$40.308.963,01		$-	870,00	$29.958.132,40
2,03	6676	Pih. Excavaciones Para Cimiento Y Viga De Amarre	ML	1421,41	$10.458,00	$14.865.105,78	1.421,41	$14.865.105,78		$-	-	$-
2,04	193	Relleno En Material Seleccionado Compactado	M3	17846,31	$84.543,00	$1.508.780.586,33	28.066,36	$2.372.814.273,48	701,78	$59.330.586,54	24.929,15	$2.107.585.128,45
2,05	2601	Relleno En Material Seleccionado (Arena Santo Tomás)	M3	459,42	$53.914,00	$24.769.169,88	749,85	$40.427.327,99		$-	138,83	$7.484.880,62
2,06	6687	Relleno En Material Seleccionado (Triturado)	M3	459,41	$108.734,00	$49.953.486,94	-	$-		$-	-	$-
2,07	3013	Relleno En Material De Subbase Granular Compactado	M3	146,97	$108.346,00	$15.923.611,62	4.537,43	$491.612.390,78	1.258,57	$136.361.025,22	3.377,84	$365.975.452,64
2,08	3015	Relleno En Material De Base Granular Compactado	M3	1225,11	$128.818,00	$157.816.219,98	2.376,06	$306.079.297,08	1.509,14	$194.404.333,93	1.509,14	$194.404.333,93
2,09	667	Solado En Concreto De F'C = 2500 Psi De 0.05 Mts	M2	3030,91	$36.837,00	$111.649.631,67	2.530,91	$93.231.131,67	29,00	$1.068.273,00	1.997,72	$73.590.011,64
2,10	2,1	Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 60Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 "	ML	1015,44	$539.804,00	$548.138.573,76	1.104,00	$595.943.616,00		$-	1.104,00	$595.943.616,00
2,11	4608	Concreto De F'C = 28 Mpa, Para Dados	M3	191,17	$803.203,00	$153.548.317,51	331,68	$266.406.371,04		$-	301,73	$242.350.441,19
2,12	7652	Viga De Cimiento En Concreto De 3500 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	471,75	$532.537,00	$251.224.329,75	-	$-		$-	-	$-
2,13	2021	Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi	M3	726,64	$459.448,00	$333.853.294,72	-	$-		$-	-	$-
2,14	8229	Columnas De Grava Para Estabilizacion De Suelo, D=0.5 M, Incluye Excavación (Geopier Impact)	ML	13814,34	$156.947,00	$2.168.119.219,98	-	$-		$-	-	$-
2,15	6837	Pih. Concreto Ciclopeo De 3000 Psi	M3	46,25	$462.676,00	$21.398.765,00	-	$-		$-	-	$-
2,16	3762	Base Suelo Cemento 1:20 Compactado	M3	92,50	$203.636,00	$18.836.330,00	-	$-		$-	-	$-
2,17	3763	Suministro E Instalacion De Malla Geotextil Nt 1600 Para Filtro (Ver Diseño).	M2	907,53	$8.215,00	$7.455.358,95	-	$-		$-	-	$-
2,18 3	78	Acero De Refuerzo Figurado Capitulo - ESTRUCTURAS	KG	60647,62	$7.392,00	$448.307.207,04	60.647,62	$448.307.207,04		$-	59.962,13	$443.240.064,96

Atlántico para la Gente	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRAS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
3,01	3,01	Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 5	ML	157,25	$434.697,00	$68.356.103,25	-	$-		$-	-	$-
3,02	3,02	Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 8	ML	62,90	$427.651,00	$26.899.247,90	-	$-		$-	-	$-
3,03	3,03	Cárcamo En Concreto De 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 ", Incluye Acero De Refuerzo, Fundido In Situ No Incluye Rejilla	M3	102,68	$1.137.476,00	$116.796.035,68	-	$-		$-	-	$-
3,04	6094	Rejilla Para Colector Zona Comercial	ML	2250,00	$161.515,00	$363.408.750,00	-	$-		$-	-	$-
3,05	3,05	Contenedores De Raíz Circular De 1.20 M De Diámetro 1.00 M De Altura, En Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm. Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado	UND	52,73	$517.997,00	$27.313.981,81	-	$-			-	$-
3,06	3,06	Contenedores De Raíz Cuadrados De 1.20 X 1.20X1.00 Metros, En Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm. Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado	UND	84,17	$571.547,00	$48.107.110,99	160,00	$91.447.520,00	35,00	$20.004.145,00	35,00	$20.004.145,00
3,07	8197	Placa De Contrapiso 4000 Psi E=0,15 Metros	M2	5564,00	$89.277,00	$496.737.228,00	1.122,73	$100.233.966,21		$-	1.122,18	$100.184.863,86
3,08	551	Pavimento En Concreto Rígido Mr=45, Espesor=0.20 Metros, Incluye Pasadores D = 1" Liso A Cada 0,30 Metros Y 5/8" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo Curador De Superficie.	M2	1075,78	$142.182,00	$152.956.551,96	1.216,18	$172.918.904,76	164,58	$23.400.313,56	1.172,40	$166.694.176,80

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
3,09	4745	Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	38,85	$747.704,00	$29.048.300,40	44,87	$33.549.478,48		$-	36,16	$27.036.976,64
3.10	4745	Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	199,80	$747.704,00	$149.391.259,20	203,06	$151.830.269,65		$-	201,36	$150.557.677,44
3.11	8605	Concreto De 4000 Psi Para Muros Y Placas, No Incluye Acero, Incluye Formaleteria	M3	71,22	$916.400,00	$65.266.008,00	71,22	$65.266.008,00		$-	66,32	$60.775.648,00
3,12	3,12	Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa	M3	169,27	$1.035.293,00	$175.244.046,11	525,27	$543.808.354,11		$-	370,11	$383.172.292,23
3,13	3,13	Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm.	M3	781,62	$974.406,00	$761.616.780,96	-	$-		$-	-	$-
3,14	8746	Losa Aligerada En Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Bombeo, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	162,80	$988.280,00	$160.891.984,00	213,82	$211.314.503,97		$-	213,68	$211.174.919,31
3.15	3,15	Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa	M3	93,43	$1.024.753,00	$95.742.672,79	136,90	$140.288.685,70		$-	115,77	$118.636.392,63
3,16	3,16	Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm	M3	481,00	$988.958,00	$475.688.798,00	-	$-		$-	-	$-
3,17	7202	Edu. Rampa En Concreto Premezclado Visto F'C 28 Mpa. Conjunto Estructural Viga + Losa Maciza + Descanso (Secciones Según Planos) Incluye Malla	M2	29,60	$251.339,00	$7.439.634,40	564,61	$141.908.512,79		$-	305,18	$76.703.636,02

Gobernación del Atlántico
gobiernodelatlantico.gov.co

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Electrosoldada Con Acabado Estriado Horizontal, Junta E= 0,10 Mts.										
3,18	7232	Edu. Construcion De Tanque De Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Impermeabilizacion Integral Incluye Pasantes Para Tuberias, Tanque Contraincendio Y Tanque De Agua Potable	M3	32,37	$724.516,00	$23.452.582,92	55,85	$40.464.218,60		$-	55,85	$40.464.218,60
3,19	3,19	Concreto Impermeabilizado Para Cubierta Aligerada De Locales De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9" Con Aire, A La Vista, Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1Cm. Incluye Torta Superior E Inferior	M3	1084,09	$1.437.484,00	$1.558.362.029,56	1.627,15	$2.339.002.090,60		$-	1.618,22	$2.326.165.358,48
3,20	3,20	Concreto Para Muros De Contención Perimetral De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9", Acabado A La Vista Color Gris Claro Y Formaleta En Listones De Media Caña (Ver Diseño)	M3	440,30	$672.931,00	$296.291.519,30	416,79	$280.470.911,49		$-	358,02	$240.922.756,62
3,21	3,21	Concreto Para Placa Maciza Cubierta De Baños Y Restaurante De 28 Mpa, Acabado En Formaleta Metálica Lisa Y Bordes Achaflanados	M3	130,42	$962.601,00	$125.542.422,42	100,42	$96.664.392,42		$-	74,38	$71.598.262,38
3,22	3,22	Concreto Para Repisa De 28 Mpa,3/4' Asentamiento 6, 0.41X0.11 Metros	ML	855,62	$48.509,00	$41.505.270,58	855,62	$41.505.270,58	212,60	$10.313.013,40	739,45	$35.869.980,05
3,23	3,23	Concreto Para Mesones De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9	M3	73,07	$682.805,00	$49.892.561,35	73,07	$49.892.561,35		$-	-	$-
3,24	5901	Edu. Concreto De 4000 Psi Para Escalera (Ver Diseño)	M3	86,02	$1.236.554,00	$106.368.375,08	81,95	$101.335.600,30		$-	34,26	$42.366.968,43
3,25	3,25	Concreto Para Placa Superior Para Gabinetes Y Subestación Zona Norte De 28 Mpa 3/4" Asentamiento 9	M3	12,95	$779.220,00	$10.090.899,00	11,66	$9.081.809,10		$-	-	$-

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
3,26	3,26	Acero De Refuerzo Figurado	KG	474114,71	$7.392,00	$3.504.655.936,32	876.564,61	$6.494.349.592,52	5.739,90	$42.429.340,80	761.823,11	$5.631.396.429,12
3,27	3,27	Suminsitro e Instalacion de Caseton de Icopor para aligeramiento de estructuras	M3	1246,90	$184.766,00	$230.384.725,40	810,15	$149.688.174,90		$-	749,29	$138.443.315,14
4		**Capitulo - MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS**					-					
4,01	4737	Levante De Muro En Bloque Liso De 0.20X0.20X0.40 Metros Con Mortero De Pega 1:4, Incluye Acero De Refuerzo Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Altura Maxima 0.40 Metros (Ver Diseño).	ML	201,00	$47.532,00	$9.553.932,00	-	$-		$-	-	$-
4,02	218	Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibrado De 0.10 X 0.20 X 0.40 Mts, Mortero De Pega 1:4	M2	4372,00	$46.696,00	$204.154.912,00	5.050,39	$235.833.011,44		$-	4.755,83	$222.078.237,68
4,03	8247	Levante De Muro En Bloque Liso De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4	M2	2341,00	$55.791,00	$130.606.731,00	-	$-		$-	-	$-
4,04	3976	Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Metros, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Refuerzo Central De D= 1/2" A Cada 2.00 Metros, Mortero De Pega 1:4 Con Anclaje A Concreto Existente Con Sikadur Anchor Fix - 4 Para Fijar Varillas Con Acabado En Pintura Viniltex Tipo I (Ver Diseño).	ML	223,00	$145.677,00	$32.485.971,00	268,10	$39.056.003,70		$-	-	$-
4,05	2069	Suministro E Instalación De Muro En Drywall Por Ambas Caras	M2	97,00	$76.899,00	$7.459.203,00	-	$-		$-	-	$-
4,06	3100	Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 0.05 Metros, Ancho < 0.60 Metros Varillas De 3/8" A Cada 0.15 Metros En Ambos Sentidos, Acabado A La Vista	ML	49,00	$48.851,00	$2.393.699,00	-	$-		$-	-	$-
4,07	1105	Meson En Concreto De 2500 Psi, Espesor De 0.06 Metros, Ancho De 0.60 Metros,	ML	49,00	$120.710,00	$5.914.790,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
4,08	4084	Varillas De 1/2" A Cada 0.20 Metros En Ambos Sentidos, Acabado En Granito Pulido Suministro E Instalación De Muro En Lámina Superboard De 14 Mm Por Ambas Caras	M2	98,00	$114.794,00	$11.249.812,00	-	$-		$-	-	$-
4,09	269	Levante En Calado De 0.20 X 0.20 X 0.10 Mts, Mortero De Pega 1:4	M2	387,00	$63.847,00	$24.708.789,00	97,04	$6.195.712,88	21,59	$1.378.456,73	97,040000	$6.195.712,88
4,1	4,1	Alfajia En Concreto A La Vista De 0.1X0.3M, Incluye Acero De Refuerzo	ML	184,00	$52.549,00	$9.669.016,00	659,20	$34.640.300,80		$-	-	$-
4,11	7203	Edu. Concreto Grout F´C 28 Mpa Relleno Una Celda Vertical Reforzada En Muros E:0.12 M De Ladrillo.	ML	26,00	$16.959,00	$440.934,00	9.009,02	$152.783.970,18		$-	9.009,02	$152.783.970,18
4,12	3357	Dovelas En Levante De Bloques.	ML	24304,00	$13.066,00	$317.556.064,00	11.824,01	$154.492.462,40		$-	10.775,74	$140.795.818,84
4,13	4,13	Grafiles De 5 Mm	KG	330,00	$5.244,00	$1.730.520,00	2.350,00	$12.323.400,00	785,81	$4.120.787,64	2.340,18	$12.271.925,42
4,14	4,14	Viga Cinta Para Muros Y Calados, Concreto 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 "	M3	100,00	$642.563,00	$64.256.300,00	-	$-		$-	-	$-
5		CAPITULO - PAÑETES										
5,01	344	Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4	M2	1404,00	$18.209,00	$25.565.436,00	-	$-		$-	-	$-
5,02	2769	Pañete Con Mortero Impermeabilizado A 3 Manos Tipo Sika, Sikalatex O Similar, Incluye Limpieza Previa Del Concreto, Resane, Y Mediacaña	ML	507,00	$25.088,00	$12.719.616,00	-	$-		$-	-	$-
5,03	432	Estuco Plastico Sobre Muro Con Pañete Allanado	M2	1404,00	$9.682,00	$13.593.528,00	-	$-		$-	-	$-
5,04	647	Pintura Exterior En Vinilo Tipo Coraza, Sobre Muro, A Dos Manos	M2	1404,00	$16.436,00	$23.076.144,00	-	$-		$-	-	$-
5,05	152	Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex	M2	702,00	$12.284,00	$8.623.368,00	-	$-		$-	-	$-
5,06	544	Filete O Juntas De Muro Con Mortero 1:4	ML	476,00	$11.896,00	$5.667.296,00	1.698,91	$20.227.222,46	274,85	$3.272.364,10	1.698,91	$20.227.222,46
6		CAPITULO - PISOS					-					
6,01	930	Plantilla De Piso En Mortero 1:6 E = 0.05 Mts	M2	5092,00	$19.256,00	$98.051.552,00	920,77	$17.730.347,12		$-	-	$-

					CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
6,02	931	Plantilla De Piso En Mortero 1:6 Impermabilizado E = 0.05 Mts	M2	237,00	$27.628,00	$6.547.836,00	4.213,42	$116.408.367,76	1.832,59	$50.630.796,52	2.123,18	$58.659.217,04
6,03	6,03	Suministro E Instalación Piso En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios.	M2	5327,00	$90.439,00	$481.768.553,00	-	$-		$-	-	$-
6,04	8666	Piso Afinado En Concreto Endurecido Y Semipulido E = 8Cm. Incluye Corte De Juntas	M2	237,00	$52.694,00	$12.488.478,00	-	$-		$-	-	$-
6,05	8159	Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal En Losetas Prefabricadas En Tonos Grises, Tactil Alerta Y Tactil Guia De 0.9 X 0.30 X 0.06 Metros, Con Borde De Confinamiento A Ambos Lados De 0.15 X 0.30 Metros En Concreto De3000 Psi Reforzado Con 2 Varillas De 3/8" Y Estribos De 1/4" A Cada 0.32 Metros (Incluye Excavacion, Retiro De Material, Y Base En Material Seleccionado)	M2	11273,00	$136.024,00	$1.533.398.552,00	-	$-		$-	-	$-
7		**CAPITULO - CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**					-					
7,01	1697	Viga Sobre Muro En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.15 Metros No Incluye Acero De Refuerzo	ML	372,00	$26.194,00	$9.744.168,00	-	$-		$-	-	$-
7,02	7,02	Paisajismo Zona Verde De Cubierta. Incluye: Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Conocarpus Rectusmangle Verde-Densidad 4 X M2, Conocarpus Erectusmangle Plateado-Densidad 4 X M2. Leucophylumfrytencesfraile¡on Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Trinitarias Surtidas Densidad 3 X M2.	M2	1145,00	$91.174,00	$104.394.230,00	-	$-		$-	-	$-

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
7,03	7,03	Impermeabilización En Pvc Para Cubierta, Con Revestimiento De Extrusión Por Capas, Reforzada Con Fibra De Vidrio	M2	1257,00	$86.648,00	$108.916.536,00	-	$-		$-	-	$-
7,04	7,04	Impermeabilización De Tanque, Mortero De Dos Componentes A Base De Ligantes De Cemento, Áridos, Aditivos Y Polímeros Sintéticos En Solución Acuosa. 3Mm Incluye Preparación De Superficie. Incluye Sellador De Juntas	M2	151,00	$52.462,00	$7.921.762,00	171,00	$8.971.002,00		$-	-	$-
7,05	7,05	Impermeabilización Losa De Parqueadero, En Membrana Poliúrica, Híbrida Y Bicomponente, Sin Disolvente. 2Mm. Incluye Imprimación Y Riego De Arena	M2	1549,00	$125.326,00	$194.129.974,00	1.699,00	$212.928.874,00		$-	-	$-
8		CAPITULO - ENCHAPES										
8,01	8,01	Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios.	M2	1910,00	$90.439,00	$172.738.490,00	-	$-		$-	-	$-
8,02	8,02	Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios Para Repisa, Mesones Y Lavaderos (Ver Diseño)	M2	1999,00	$90.439,00	$180.787.561,00	-	$-		$-	-	$-
8,03	8,03	Suministro E Instalación De Mesón En Quartzstone Kenia Black 12 Mm O Similar Para Mesones Locales De Carne	ML	61,00	$746.915,00	$45.561.815,00	-	$-		$-	-	$-
9		CAPITULO - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					-					
9,01	5940	Edu. Sanitario De Fluxometro Con Grifería Antivandalica Y	UN	30,00	$997.123,00	$29.913.690,00	30,00	$29.913.690,00	30,00	$29.913.690,00	30,00	$29.913.690,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
		Sensor De Descarga (Ver Diseño)										
9,02	3399	Suministro E Instalacion De Sanitarios Para Discapacitados Alongado, Bajo Consumo 1.6 Linea Integral Blanco. Incluye Griferia Y Papelera De Sobreponer En La Pared. En Acero Inoxidable Para Rollo De 200/400, Cerradura Con Llave.	UN	6,00	$1.449.743,00	$8.698.458,00	6,00	$8.698.458,00	6,00	$8.698.458,00	6,00	$8.698.458,00
9,03	2177	Suministro E Instalación De Orinal Gotta Color Blanco, Línea Corona O Similar, Incluye Griferia Push Antivandálica	UN	10,00	$963.789,00	$9.637.890,00	10,00	$9.637.890,00	10,00	$9.637.890,00	10,00	$9.637.890,00
9,04	1938	Suministro E Instalación De Lavamanos Acuaser O Similar Con Griferia Push (Fluxómetro) Incluye Incrustaciones De Jabonera.	UN	42,00	$396.828,00	$16.666.776,00	-	$-		$-	-	$-
9,05	3395	Suministro E Instalacion De Lavamanos De Colgar A La Pared, Especial Para Discapacitados Tipo Toto. Incluye Griferia Y Jabonera.	UN	6,00	$478.355,00	$2.870.130,00	6,00	$2.870.130,00		$-	-	$-
9,06	9,06	Suministro E Instalación De Griferia De Mesón Para Lavamanos Cuello Bajo Griferia Para Lavamanos Institucionales Push	UND	42,00	$266.137,00	$11.177.754,00	44,00	$11.710.028,00	44,00	$11.710.028,00	44,00	$11.710.028,00
9,07	9,07	Suministro E Instalación De Griferia Mono Control De Muro En Acero Inoxidable	UND	158,00	$266.137,00	$42.049.646,00	133,00	$35.396.221,00		$-	-	$-
9,08	3054	Suministro E Instalación De Secador De Mano Eléctrico 1Aa Eco Sra Turbo De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Con Sensor	UN	10,00	$1.218.977,00	$12.189.770,00	-	$-		$-	-	$-
9,09	9,09	Suministro E Instalación De Dispensador De Jabón En Aerosol 800 Ml Linea Institucional	UND	12,00	$319.863,00	$3.838.356,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
9,1	3037	Suministro E Instalación De Gabinete Para Toallas De Papel De Sobreponer A La Pared, En Acero Inoxidable Satinado 304, Capacidad 300 Toallas O Dos (2) Paquetes, Cerradura Con Llave	UN	10,00	$389.222,00	$3.892.220,00	-	$-		$-	-	$-
9,11	3039	Suministro E Instalación De Protector Para Papel Higiénico De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Para Rollo De 200/400 Metros, Cerradura Con Llave	UN	35,00	$140.039,00	$4.901.365,00	-	$-		$-	-	$-
9,12	9,12	Dispensador De Papel Higiénico Linea Institucional	UN	35,00	$287.292,00	$10.055.220,00	-	$-		$-	-	$-
9,13	9,13	Suministro E Instalación Barra De Seguridad Para Discapacitados Tipo L	UN	15,00	$443.811,00	$6.657.165,00	-	$-		$-	-	$-
9,14	9,14	Suministro E Instalación De Divisiones En Acero Inoxidable	M2	118,00	$524.681,00	$61.912.358,00	136,00	$71.356.616,00	121,84	$63.927.133,04	121,84	$63.927.133,04
9,15	1106	Suministro E Instalación De Espejo Biselado De 4 Mm	M2	21,00	$97.059,00	$2.038.239,00	21,00	$2.038.239,00		$-	-	$-
9,16	1163	Suministro E Instalacion De Lavaplatos De 1.20 Metros, Sencillo En Acero Inoxidable De Una Ala Y Una Cubeta, Incluye Accesorios Y Grifería Cuello De Ganso Metalica	UN	24,00	$880.352,00	$21.128.448,00	12,00	$10.564.224,00		$-	-	$-
10		**CAPITULO - CIELOS RASOS Y DIVISIONES**					-					
10,01	604	Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall	M2	271,00	$47.579,00	$12.893.909,00	-	$-		$-	-	$-
10,02	6699	Pih. Pintura Vinilo Sobre Cielo Raso	M2	271,00	$8.209,00	$2.224.639,00	542,00	$4.449.278,00		$-	-	$-
10,03	10,03	División En Vidrio Templado 12 Mm Incoloro Sin Perfilería	M2	71,00	$173.725,00	$12.334.475,00	-	$-		$-	-	$-
11		**CAPITULO - CARPINTERIA METALICA**					-					
11,01	11,01	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Para Locales De	UND	460,00	$347.380,00	$159.794.800,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Venta Tipo P-01 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2										
11,02	11,02	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-02, P-03, P-04, P-05,P-07 (Ver Diseño) Fase 1	M2	39,00	$197.345,00	$7.696.455,00	-	$-		$-	-	$-
11,03	11,03	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-06 (Ver Diseño) Fase 1	M2	14,00	$204.855,00	$2.867.970,00	-	$-		$-	-	$-
11,04	11,04	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-08, P-09 (Ver Diseño) Fase 1	M2	9,18	$160.768,00	$1.475.850,24	-	$-		$-	-	$-
11,05	11,05	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-12 (Ver Diseño) Fase 1	M2	24,00	$196.592,00	$4.718.208,00	-	$-		$-	-	$-
11,06	11,06	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-14 (Ver Diseño) Fase 1	M2	13,00	$174.730,00	$2.271.490,00	-	$-		$-	-	$-
11,07	11,07	Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-01, Incluye Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño)	UND	5,00	$444.691,00	$2.223.455,00	5,00	$2.223.455,00		$-	-	$-
11,08	11,08	Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-02, Incluye	UND	5,00	$4.705.372,00	$23.526.860,00	5,00	$23.526.860,00		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño)										
11,09	11,09	Suministro E Instalación Puerta Enrollable Metálica, Mecanismo, Caja. Resortes, Cañuela, Con 2 Rieles, 2 Portacandados, 2 Candados Anticizalla Fase 1 Y 2	UND	882,00	$1.388.965,00	$1.225.067.130,00	-	$-		$-	-	$-
11,1	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 10 (Ver Diseño) Fase 1	M2	10,80	$157.682,00	$1.702.965,60	-	$-		$-	-	$-
11,11	11,11	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 11 (Ver Diseño) Fase 1	M2	4,29	$198.640,00	$852.165,60	-	$-		$-	-	$-
11,12	11,12	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 13 (Ver Diseño) Fase 1	M2	15,50	$169.509,00	$2.627.389,50	-	$-		$-	-	$-
11,13	11,13	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 15 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2	M2	176,00	$164.559,00	$28.962.384,00	-	$-		$-	-	$-
11,14	11,14	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 16 (Ver Diseño) Fase 1	M2	9,94	$216.039,00	$2.147.427,66	-	$-		$-	-	$-
11,15	11,15	Cerramiento En Barandas Con Platina Galvanizada En Caliente, Incluye Pintura De Poliuretano Gris Oscuro	ML	488,00	$248.713,00	$121.371.944,00	-	$-		$-	-	$-
11,16	11,16	Mueble En Acero Inoxidable Zona De Locales De Carnes Incluyen Poceta Y Griferia	UND	46,00	$1.649.340,00	$75.869.640,00	50,00	$82.467.000,00	50,00	$82.467.000,00	50,00	$82.467.000,00

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
11,17	11,17	Barras En Acero Inoxidable Ancladas A Muro Zona De Locales De Carne	ML	175,00	$170.522,00	$29.841.350,00	-	$-		$-	-	$-
11,18	11,18	Rejillas De Inspección En Zona De Doble Muros Tipo V-03	UND	2,00	$2.325.045,00	$4.650.090,00	2,00	$4.650.090,00		$-	-	$-
11,2	11,2	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 02 (Ver Diseño) - Fase 2	M2	133,00	$353.792,00	$47.054.336,00	-	$-		$-	-	$-
11,21	11,21	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-03 (Ver Diseño) - Fase 2	M2	56,00	$204.855,00	$11.471.880,00	-	$-		$-	-	$-
12		**CAPITULO - URBANISMO Y EXTERIORES**					-					
12,01	3755	Paisajismo General Zona Verde: Incluye Siembra De Plantas Y Transporte De:1000 M2 Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Cocardus Erectus-Mangle Verde Densidad 4 X M2, Conocardus Erectus-Mangle Plateado-Densidad 4 X M2, Leucophylum Frytences-Frailejon Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis-Trinitarias Surtidas Densidad 3 M2, Carissa Macrocarda-Monedita Densidad 8 X M2, Sheflera Arboricola-Sheflera Densidad 6 X M2, Suinglea Glutinosa-Suingla O Limoncillo Densidad 6 X M2 (Ver Diseño).	M2	436,02	$87.223,00	$38.030.972,46	-	$-		$-	-	$-
12,02	8199	Paisajismo General Zona Verde: Incluye Excavacion, Retiro Y Desecho (1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), Suministro Y Colocacion De	M2	629,98	$96.732,00	$60.939.225,36	-	$-		$-	-	$-

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
		Tierra Abonada (1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), Suministro Y Siembra De Asparagus Desinflorus Densidad 6 X M2, Arachis Pintoi Densidad 11 X M2, Alpinia Purpurata Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Densidad 3 X M2, Epipremnum Aureum Densidad 6 X M2, Heliconia Psittacorum Densidad 6 X M2, Ixora Coccinea Nora Grant Densidad 4 X M2, Liriope Muscari Variegato Densidad 5 X M2, Nerium Olean										
12,03	12,03	Suministro E Instalación De Árbol Olivo - Quadrella Odorotissima (Pustos De Venta)	UND	44,00	$544.500,00	$23.958.000,00	-	$-		$-	-	$-
12,04	12,04	Suministro E Instalación De Árbol Roble Amarillo - Handroanthus Chysanthus (Plaza Central)	UND	114,00	$346.500,00	$39.501.000,00	-	$-		$-	-	$-
12,05	12,05	Suministro E Instalación De Árbol Buches - Pithiecellobium Dulce (Plaza Central)	UND	29,00	$445.500,00	$12.919.500,00	-	$-		$-	-	$-
12,06	441	Bordillo En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.35 Mts	ML	1061,63	$52.687,00	$55.934.099,81	599,63	$31.592.705,81	120,00	$6.322.440,00	120,00	$6.322.440,00
12,07	12,07	Suministro E Instalación De Talanqueras	UND	2,00	$4.347.533,00	$8.695.066,00	2,00	$8.695.066,00		$-	-	$-
12,08	7353	Dps. Linea De Demarcacion	ML	1137,24	$2.605,00	$2.962.510,20	1.137,24	$2.962.510,20		$-	-	$-
12,09	3872	Suministro E Instalacion De Topellantas	UN	166,00	$80.468,00	$13.357.688,00	166,00	$13.357.688,00		$-	-	$-
12,1	12,1	Suministro E Instalación De Ascensor Con Capacidad Para 12 Pasajeros, 900 Kg De Peso Y Recorrido De Dos Niveles	UND	1,00	$75.474.036,00	$75.474.036,00	-	$-		$-	-	$-
12,11	7387	Edu. Suministro E Instalacion De Banca En Madera Mu-4 O Similar	UN	16,00	$1.148.400,00	$18.374.400,00	-	$-		$-	-	$-
12,12	12,12	Suministro E Instalación De Mesas En Concreto De 70	UND	65,00	$494.802,00	$32.162.130,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Cm De Diámetro X 70 De Alto, Base En Concreto Gris Claro Acabada Con Chorro De Arena (Sanblasted) Y Tope En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro.										
12,13	12,13	Suministro E Instalación De Bancos De 35 Cm De Diámetro Y 45 Cm De Alto En Terrazo Pulido Agregado Blanco Y Fondo Gris Oscuro/Negro, En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro. Terrazo Con Topes De Mesa Y Baldosas Terrazo 30X30 De Enchapes.	UND	194,00	$247.401,00	$47.995.794,00	-	$-		$-	-	$-
12,14	3180	Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras De 0.47*0.61*0.75 Metros, Prefabricadas En Granito Pulido Con Tapa En Fibra De Vidrio (Ver Diseño).	UN	36,00	$1.216.178,00	$43.782.408,00	-	$-		$-	-	$-
12,15	4576	Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras En Acero Inoxidable De 35 Cms De Diametro Por 60 Cms De Alto (Ver Diseño).	UN	8,00	$998.562,00	$7.988.496,00	-	$-		$-	-	$-
12,16	12,16	Suministro E Instalación De Ciclo Parqueos Según Diseño, Incluye Base En Concreto 3000 Psi Debajo De Adoquín, Ver Diseño Arquitectónico	UND	35,00	$221.038,00	$7.736.330,00	-	$-		$-	-	$-
12,17	2104	Suministro E Instalacion De Avisos De Señalizacion De 1.00 X 050 Metros En Lamina Galvanizada Calibre 16, Estructura De Soporte - Paral En Angulo De Hierro De 1 1/2" X 1/8" De Espesor, Pintado Con Anticorrosivo Y Esmalte, Incluye Escrito De Informacion, Logotipo Institucional De La Alcaldia Y	UN	34,00	$334.620,00	$11.377.080,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Secretaria De Salud, Punto De Instalacion, Excavacion De 0.50 X 0.70 Metros, Concreto Para Fijacion De 2500 Psi De 0.50 X 0.50 X 0.20 Metros , Relleno Y Reparacion De Pisos Afectados. (Ver Diseño)										
12,18	4093	Marca Vial Para Demarcación De Pasos Peatonales (Cebra).	M2	50,00	$17.649,00	$882.450,00	50,00	$882.450,00		$-	-	$-
12,19	3327	Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Un Solo Destino.	UN	41,00	$13.214,00	$541.774,00	41,00	$541.774,00		$-	-	$-
12,2	3328	Suministro E Instalación De Demarcacion Vial, Flechas Dos Destinos.	UN	28	$23.949,00	$670.572,00	28,00	$670.572,00		$-	-	$-
12,21	3329	Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Tres Destinos.	UN	26	$36.461,00	$947.986,00	26,00	$947.986,00		$-	-	$-
13		**CAPITULO - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					-					
13,001	1274	Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora	UN	72	$12.580,00	$905.760,00	72,00	$905.760,00		$-	-	$-
13,002	1277	Señalización - Cinta Demarcadora Sin Soportes	M	408	$1.699,00	$693.192,00	408,00	$693.192,00		$-	-	$-
13,003	1282	Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable	UN	7	$197.325,00	$1.381.275,00	7,00	$1.381.275,00		$-	-	$-
		Red De Acueducto					-	$-		$-	-	$-
		Suministro E Instalación Tubería Y Accesorios A.P.					-	$-		$-	-	$-
13,004	13,004	Suministro E Instalación De Tuberías Pead 90 Mm Pe100/Pn10	M	35	$34.355,00	$1.202.425,00	35,00	$1.202.425,00		$-	-	$-
13,005	13,005	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 9 De 1/2"	M	1723	$16.089,00	$27.721.347,00	1.456,43	$23.432.502,27	25,50	$410.269,50	1.309,03	$21.060.983,67
13,006	13,006	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 11 De 3/4"	M	315	$17.784,00	$5.601.960,00	343,77	$6.113.605,68	6,00	$106.704,00	343,77	$6.113.605,68
13,007	13,007	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1"	M	274	$17.465,00	$4.785.410,00	230,40	$4.023.936,00	86,00	$1.501.980,00	230,40	$4.023.936,00
13,008	13,008	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/4"	M	132	$22.692,00	$2.995.344,00	107,32	$2.435.305,44	16,77	$380.544,84	107,32	$2.435.305,44

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,009	13,009	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/2"	M	40	$25.728,00	$1.029.120,00	234,86	$6.042.478,08		$-	234,86	$6.042.478,08
13,01	13,01	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 2"	M	107	$32.557,00	$3.483.599,00	97,61	$3.177.888,77	97,61	$3.177.888,77	97,61	$3.177.888,77
13,011	13,011	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 3"	M	268	$55.269,00	$14.812.092,00	249,77	$13.804.538,13	25,48	$1.408.254,12	170,64	$9.431.102,16
13,012	13,012	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1/2"	UN	787	$1.382,00	$1.087.634,00	758,00	$1.047.556,00	10,00	$13.820,00	500,00	$691.000,00
13,013	13,013	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3/4"	UN	130	$1.778,00	$231.140,00	188,00	$334.264,00	122,00	$216.916,00	168,00	$298.704,00
13,014	13,014	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1"	UN	99	$2.784,00	$275.616,00	42,00	$116.928,00		$-	28,00	$77.952,00
13,015	13,015	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4"	UN	17	$4.686,00	$79.662,00	76,00	$356.136,00		$-	58,00	$271.788,00
13,016	13,016	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2"	UN	45	$8.122,00	$365.490,00	144,00	$1.169.568,00	7,00	$56.854,00	133,00	$1.080.226,00
13,017	13,017	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 2"	UN	12	$13.459,00	$161.508,00	16,00	$215.344,00		$-	-	$-
13,018	13,018	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3"	UN	25	$46.527,00	$1.163.175,00	15,00	$697.905,00	2,00	$93.054,00	12,00	$558.324,00
13,019	13,019	Suministro E Instalación De Codo Pead 90 Mm Pead Pe 100/Pn 10 90°	UN	7	$47.014,00	$329.098,00	7,00	$329.098,00		$-	-	$-
13,02	13,02	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1/2"	UN	133	$1.646,00	$218.918,00	37,00	$60.902,00		$-	36,00	$59.256,00
13,021	13,021	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 3/4"	UN	135	$2.245,00	$303.075,00	67,00	$150.415,00	7,00	$15.715,00	67,00	$150.415,00
13,022	13,022	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1"	UN	59	$3.648,00	$215.232,00	59,00	$215.232,00		$-	59,00	$215.232,00
13,023	13,023	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1 1/4"	UN	34	$7.410,00	$251.940,00	4,00	$29.640,00		$-	4,00	$29.640,00
13,024	13,024	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1 1/2"	UN	18	$10.142,00	$182.556,00	94,00	$953.348,00	8,00	$81.136,00	64,00	$649.088,00
13,025	13,025	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 2"	UN	18	$15.092,00	$271.656,00	13,00	$196.196,00	13,00	$196.196,00	13,00	$196.196,00
13,026	13,026	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 3"	UN	22	$45.196,00	$994.312,00	7,00	$316.372,00	3,00	$135.588,00	6,00	$271.176,00
13,027	13,027	Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 1" X 3/4"	UN	38	$5.048,00	$191.824,00	4,00	$20.192,00		$-	4,00	$20.192,00
13,028	13,028	Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 1" X 1/2"	UN	18	$5.048,00	$90.864,00	18,00	$90.864,00		$-	18,00	$90.864,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,029	13,029	Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 3/4" X 1/2"	UN	107	$2.942,00	$314.794,00	13,00	$38.246,00		$-	13,00	$38.246,00
13,030	13,03	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3" X 2"	UN	22	$7.088,00	$155.936,00	6,00	$42.528,00	1,00	$7.088,00	1,00	$7.088,00
13,031	13,031	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2"	UN	12	$24.041,00	$288.492,00	17,00	$408.697,00	10,00	$240.410,00	10,00	$240.410,00
13,032	13,032	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/4"	UN	18	$24.128,00	$434.304,00	2,00	$48.256,00		$-	-	$-
13,033	13,033	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1"	UN	22	$24.510,00	$539.220,00	-	$-		$-	-	$-
13,034	13,034	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1 1/4"	UN	12	$11.930,00	$143.160,00	-	$-		$-	-	$-
13,035	13,035	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1"	UN	12	$11.958,00	$143.496,00	13,00	$155.454,00		$-	13,00	$155.454,00
13,036	13,036	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 3/4"	UN	5	$11.976,00	$59.880,00	10,00	$119.760,00		$-	10,00	$119.760,00
13,037	13,037	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1"	UN	41	$8.386,00	$343.826,00	2,00	$16.772,00		$-	2,00	$16.772,00
13,038	13,038	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4"	UN	10	$9.688,00	$96.880,00	4,00	$38.752,00		$-	4,00	$38.752,00
13,039	13,039	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4"	UN	26	$6.689,00	$173.914,00	47,00	$314.383,00		$-	47,00	$314.383,00
13,04	13,04	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2"	UN	19	$6.797,00	$129.143,00	21,00	$142.737,00		$-	-	$-
13,041	13,041	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3-4" X 1/2"	UN	27	$2.258,00	$60.966,00	124,00	$279.992,00		$-	74,00	$167.092,00
13,042	13,042	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1/2"	UN	283	$661,00	$187.063,00	130,00	$85.930,00	57,00	$37.677,00	130,00	$85.930,00
13,043	13,043	Suministro E Instalación De Unión Pvc 3/4"	UN	53	$905,00	$47.965,00	63,00	$57.015,00	63,00	$57.015,00	63,00	$57.015,00
13,044	13,044	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1"	UN	46	$1.328,00	$61.088,00	11,00	$14.608,00	5,00	$6.640,00	11,00	$14.608,00
13,045	13,045	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/4"	UN	23	$2.233,00	$51.359,00	10,00	$22.330,00		$-	10,00	$22.330,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,046	13,046	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/2"	UN	15	$2.962,00	$44.430,00	55,00	$162.910,00	48,00	$142.176,00	55,00	$162.910,00
13,047	13,047	Suministro E Instalación De Unión Pvc 2"	UN	19	$4.700,00	$89.300,00	10,00	$47.000,00	10,00	$47.000,00	10,00	$47.000,00
13,048	13,048	Suministro E Instalación De Unión Pvc 3"	UN	44	$22.105,00	$972.620,00	19,00	$419.995,00	1,00	$22.105,00	19,00	$419.995,00
		Accesorios Red De Agua Potable		0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,049	13,049	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1/2"	UN	84	$5.615,00	$471.660,00	65,00	$364.975,00	3,00	$16.845,00	8,00	$44.920,00
13,05	13,05	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4"	UN	18	$7.546,00	$135.828,00	8,00	$60.368,00		$-	8,00	$60.368,00
13,051	13,051	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1"	UN	12	$9.229,00	$110.748,00	1,00	$9.229,00		$-	-	$-
13,052	13,052	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4"	UN	5	$17.451,00	$87.255,00	1,00	$17.451,00		$-	-	$-
13,053	13,053	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/2"	UN	22	$13.684,00	$301.048,00	16,00	$218.944,00		$-	12,00	$164.208,00
13,054	13,054	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 2"	UN	5	$16.654,00	$83.270,00	2,00	$33.308,00		$-	-	$-
13,055	13,055	Suministro E Instalación Flotadora Hk Completo - Bola Cobre 3"	UN	2	$903.950,00	$1.807.900,00	2,00	$1.807.900,00		$-	-	$-
13,056	13,056	Suministro E Instalación Macromedidor Para Aguas Limpias 230 Psi 3" Ansi 125	UN	2	$1.354.796,00	$2.709.592,00	1,00	$1.354.796,00		$-	-	$-
13,057	13,057	Suministro E Instalación De Válvula De Compuerta Brida X Brida Norma Iso Pn 10, Incluye El Suministro E Instalación De Tornillería Grado 2 Y Empaquetadura Para El Montaje D=2"	UN	5	$675.133,00	$3.375.665,00	2,00	$1.350.266,00		$-	-	$-
13,058	13,058	Suministro E Instalación Válvula Compuerta Elástica Extremos Bridas Ansi/Iso 3"	UN	12	$886.003,00	$10.632.036,00	3,00	$2.658.009,00		$-	-	$-
13,059	13,059	Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 2"	UN	5	$521.485,00	$2.607.425,00	2,00	$1.042.970,00		$-	-	$-
13,06	13,06	Suministro E Insta'ación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 3"	UN	5	$824.524,00	$4.122.620,00	2,00	$1.649.048,00		$-	-	$-
13,061	13,061	Suministro E Instalación De Válvula De Pie - Hierro Gris Tipo Hdvp 3"	UN	5	$406.744,00	$2.033.720,00	2,00	$813.488,00		$-	-	$-

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,062	13,062	Suministro E Instalación Flanche Universal Pn16/10 90 Mm	UN	10	$57.316,00	$573.160,00	4,00	$229.264,00		$-	-	$-
13,063	13,063	Suministro E Instalación Portaflanche Pead Pn10 90 Mm	UN	10	$31.478,00	$314.780,00	4,00	$125.912,00		$-	-	$-
		Obras Civiles		0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,064	13,064	Instalación De Sanitario De Fluxometro	UN	31	$32.496,00	$1.007.376,00	31,00	$1.007.376,00	28,00	$909.888,00	28,00	$909.888,00
13,065	13,065	Instalación De Lavamanos Con Griferia	UN	49	$22.465,00	$1.100.785,00	32,00	$718.880,00	32,00	$718.880,00	32,00	$718.880,00
13,066	13,066	Instalación De Conjunto Ducha	UN	10	$22.465,00	$224.650,00	10,00	$224.650,00		$-	-	$-
13,067	13,067	Instalación De Orinal	UN	15	$22.465,00	$336.975,00	15,00	$336.975,00		$-	-	$-
13,068	13,068	Instalación De Lavaplatos	UN	73	$22.465,00	$1.639.945,00	61,00	$1.370.365,00		$-	-	$-
13,069	13,069	Instalación De Lavaderos	UN	77	$16.880,00	$1.299.760,00	73,00	$1.232.240,00		$-	-	$-
13,07	13,07	Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 3"	UN	12	$46.322,00	$555.864,00	2,00	$92.644,00		$-	-	$-
13,071	13,071	Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 2"	UN	10	$19.372,00	$193.720,00	2,00	$38.744,00		$-	-	$-
13,072	13,072	Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 1 1/4"	UN	5	$16.097,00	$80.485,00	-	$-		$-	-	$-
13,073	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	268	$21.352,00	$5.722.336,00	51,26	$1.094.503,52	37,88	$808.899,17	37,88	$808.899,17
13,074	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$51.524,00	$5.461.544,00	12,63	$650.748,12	12,63	$650.645,07	12,63	$650.645,07
13,075	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	154	$18.754,00	$2.888.116,00	35,88	$672.893,52	25,26	$473.651,02	25,26	$473.651,02
		Obras Complementarias		0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,076	13,076	Instalación De Punto De Agua Potable Sanitario De Fluxometro	UN	31	$33.968,00	$1.053.008,00	38,00	$1.290.784,00		$-	38,00	$1.290.784,00
13,077	13,077	Instalación De Punto De Agua Potable Lavamanos	UN	49	$32.408,00	$1.587.992,00	97,00	$3.143.576,00		$-	97,00	$3.143.576,00
13,078	13,078	Instalación De Punto De Agua Potable Ducha	UN	10	$32.408,00	$324.080,00	2,00	$64.816,00		$-	2,00	$64.816,00
13,079	13,079	Instalación De Punto De Agua Potable Orinal	UN	15	$32.408,00	$486.120,00	10,00	$324.080,00		$-	10,00	$324.080,00
13,08	13,08	Instalación De Punto De Agua Potable Lavaplatos	UN	73	$32.408,00	$2.365.784,00	62,00	$2.009.296,00		$-	50,00	$1.620.400,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,081	13,081	Instalación De Punto De Agua Potable Lavaderos	UN	77	$33.968,00	$2.615.536,00	128,00	$4.347.904,00		$-	30,00	$1.019.040,00
13,082	13,082	Prueba Del Sistema Empalme A Red De Acueducto Existente Con Perforación Horizontal Dirigida Phd. Incluye Tubería, Accesorios, Tornillería Y Empaques Empaques.	GL	5	$1.308.676,00	$6.543.380,00	5,00	$6.543.380,00	2,00	$2.617.352,00	2,00	$2.617.352,00
13,083	13,083		UN	3	$5.346.026,00	$16.038.078,00	3,00	$16.038.078,00		$-	-	$-
		Suministro E Instalación De Quipos De Bombeo Para Suministro De A.P + Tuberías Y Accesorios		0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,084	13,084	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumatico Para Agua Potable	GL	1	$20.336.249,00	$20.336.249,00	4,00	$81.344.996,00		$-	-	$-
13,085	13,085	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Eyección De Las Aguas De Lavado Y Rebose	GL	3	$7.971.554,00	$23.914.662,00	2,00	$15.943.108,00		$-	-	$-
		Red De Aguas Negras Y Ventilación	0	0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
		Suministro E Instalación De Tuberias Sanitaria Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa	0	0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,086	13,086	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 4"	M	331	$43.074,00	$14.257.494,00	383,40	$16.514.571,60	34,20	$1.473.130,80	297,03	$12.794.270,22
13,087	13,087	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 3"	M	305	$24.880,00	$7.588.400,00	98,00	$2.438.240,00	9,00	$223.920,00	86,27	$2.146.397,60
13,088	13,088	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 2"	M	666	$35.933,00	$23.931.378,00	548,66	$19.714.999,78	61,00	$2.191.913,00	512,80	$18.426.442,40
13,089	13,089	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 1 1/2"	M	30	$33.539,00	$1.006.170,00	44,46	$1.491.143,94		$-	26,47	$887.777,33
13,09	13,09	Tubería Desague De Aire Acondicionado En Pvc Rde 21 1"	M	22	$23.559,00	$518.298,00	22,00	$518.298,00		$-	-	$-
13,091	13,091	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 4" Cxc	UN	29	$15.129,00	$438.741,00	45,00	$680.805,00	15,00	$226.935,00	44,00	$665.676,00
13,092	13,092	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 3" Cxc	UN	51	$8.874,00	$452.574,00	466,00	$4.135.284,00	9,00	$79.866,00	121,00	$1.073.754,00
13,093	13,093	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 2" Cxc	UN	638	$4.412,00	$2.814.856,00	638,00	$2.814.856,00	78,00	$344.136,00	425,00	$1.875.100,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,094	13,094	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 1 1/2" Cxc	UN	12	$3.915,00	$46.980,00	12,00	$46.980,00		$-	-	$-
13,095	13,095	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc 1"	UN	12	$2.282,00	$27.384,00	12,00	$27.384,00		$-	-	$-
13,096	13,096	Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45° X 4" Cxc	UN	16	$16.244,00	$259.904,00	792,00	$12.865.248,00	33,00	$536.052,00	49,00	$795.956,00
13,097	13,097	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45° X 2" Cxc	UN	85	$5.082,00	$431.970,00	81,00	$411.642,00		$-	81,00	$411.642,00
13,098	13,098	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45° X 1 1/2" Cxc	UN	25	$4.368,00	$109.200,00	10,00	$43.680,00		$-	-	$-
13,099	13,099	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 1 1/2"	UN	7	$8.800,00	$61.600,00	3,00	$26.400,00		$-	-	$-
13,100	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 2"	UN	122	$8.800,00	$1.073.600,00	200,00	$1.760.000,00	11,00	$96.800,00	200,00	$1.760.000,00
13,101	13,101	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 3"	UN	18	$16.997,00	$305.946,00	14,00	$237.958,00		$-	14,00	$237.958,00
13,102	13,102	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 4"	UN	27	$28.566,00	$771.282,00	35,00	$999.810,00		$-	25,00	$714.150,00
13,103	13,103	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 3" X 2"	UN	7	$16.111,00	$112.777,00	50,00	$805.550,00		$-	7,00	$112.777,00
13,104	13,104	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 4" X 2"	UN	22	$24.666,00	$542.652,00	27,00	$665.982,00		$-	22,00	$542.652,00
13,105	13,105	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 4"	UN	56	$8.905,00	$498.680,00	22,00	$195.910,00	6,00	$53.430,00	22,00	$195.910,00
13,106	13,106	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 3"	UN	52	$4.969,00	$258.388,00	64,00	$318.016,00		$-	52,00	$258.388,00
13,107	13,107	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 2"	UN	112	$3.757,00	$420.784,00	28,00	$105.196,00	8,00	$30.056,00	8,00	$30.056,00
13,108	13,108	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 1 1/2"	UN	12	$3.411,00	$40.932,00	5,00	$17.055,00		$-	5,00	$17.055,00
13,109	13,109	Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 4" X 2"	UN	19	$11.073,00	$210.387,00	11,00	$121.803,00		$-	11,00	$121.803,00
13,110	13,11	Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 2" X 1 1/2"	UN	7	$3.675,00	$25.725,00	7,00	$25.725,00		$-	7,00	$25.725,00
13,111	13,111	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 2"	UN	28	$8.109,00	$227.052,00	4,00	$32.436,00		$-	-	$-
13,112	13,112	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 4"	UN	15	$23.479,00	$352.185,00	35,00	$821.765,00		$-	35,00	$821.765,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,113	13,113	Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=2"	UN	245	$6.633,00	$1.625.085,00	96,00	$636.768,00	36,00	$238.788,00	96,00	$636.768,00
13,114	13,114	Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=3"	UN	67	$12.341,00	$826.847,00	33,00	$407.253,00	5,00	$61.705,00	26,00	$320.866,00
		Obras Civiles		0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,115	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	328	$21.352,00	$7.003.456,00	886,58	$18.930.281,36	795,34	$16.982.124,88	886,58	$18.930.281,36
13,116	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$51.524,00	$5.461.544,00	52,17	$2.688.007,08	39,95	$2.058.368,34	39,95	$2.058.368,34
13,117	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	284	$18.754,00	$5.326.136,00	494,45	$9.272.915,30	383,03	$7.183.436,37	383,03	$7.183.436,37
		Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico		0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,118	13,118	0,30X 0,30 M H< 1,00 M.	UN	34	$261.315,00	$8.884.710,00	35,00	$9.146.025,00		$-	15,00	$3.919.725,00
13,119	13,119	0,60X 0,60 M H<= 1,40 M.	UN	21	$491.795,00	$10.327.695,00	36,00	$17.704.620,00		$-	36,00	$17.704.620,00
13,12	13,12	Suministro E Instalación De Trampa De Grasas Cuadradra 95 Lts	UN	18	$693.569,00	$12.484.242,00	62,00	$43.001.278,00		$-	50,00	$34.678.450,00
13,121	13,121	Pozo De Inspección 1.00 M< H<= 1.45 M	UN	2	$2.241.084,00	$4.482.168,00	3,00	$6.723.252,00		$-	-	$-
13,122	13,122	Empalme De Tuberías Desde 6" Hasta 12" A Pozo De Inspección Existente. Incluye Manejo De Tráfico Vehicular, Hidrosello De 24", Motobomba Sumergible De 3", Mangera De Descarga Flexible De 2", 3" Y 4" X 40 M.	UN	3	$5.857.790,00	$17.573.370,00	1,00	$5.857.790,00	1,00	$5.857.790,00	1,00	$5.857.790,00
		Obras Complementarias	0	0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,123	13,123	Punto De Sanitario Ducha	UN	10	$15.478,00	$154.780,00	10,00	$154.780,00	2,00	$30.956,00	2,00	$30.956,00
13,124	13,124	Punto Sanitario Lavamanos	UN	49	$15.478,00	$758.422,00	49,00	$758.422,00		$-	-	$-
13,125	13,125	Punto Sanitario Inodoro	UN	31	$18.530,00	$574.430,00	31,00	$574.430,00		$-	-	$-
13,126	13,126	Punto Sanitario Lavaplatos	UN	73	$15.478,00	$1.129.894,00	61,00	$944.158,00		$-	-	$-
13,127	13,127	Punto Sanitario De Orinal	UN	15	$15.478,00	$232.170,00	15,00	$232.170,00		$-	-	$-
13,128	13,128	Punto De Sanitario De Lavadero	UN	56	$13.524,00	$757.344,00	56,00	$757.344,00	21,00	$284.004,00	31,00	$419.244,00
13,129	13,129	Suministro E Instalación De Cárcamo Con Rejilla Para Rebose Y Lavado De Tanques A=0.15	ML	12	$384.027,00	$4.608.324,00	6,00	$2.304.162,00		$-	-	$-

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,13	13,13	Prueba Del Sistema	GL	5	$1.308.676,00	$6.543.380,00	5,00	$6.543.380,00		$-	-	$-
		Red De Aguas Lluvias	0	0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
		Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa				$-	-	$-		$-	-	$-
13,131	13,131	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 6"	M	291	$71.860,00	$20.911.260,00	1.348,00	$96.867.280,00	269,06	$19.334.651,60	1.273,85	$91.538.861,00
13,132	13,132	Tubería Alcantarillado Pvc 110 Mm (4")	M	368	$39.361,00	$14.484.848,00	490,74	$19.316.017,14	207,96	$8.185.513,56	445,96	$17.553.431,56
13,133	13,133	Tubería Alcantarillado Pvc 3"	M	1591	$21.537,00	$34.265.367,00	1.504,34	$32.398.970,58	509,00	$10.962.333,00	1.446,00	$31.142.502,00
13,134	13,134	Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45° X 3" Cxc	UN	49	$9.745,00	$477.505,00	948,00	$9.238.260,00	558,00	$5.437.710,00	844,00	$8.224.780,00
13,135	13,096	Codo Sanit. 45° X 4" Cxc	UN	16	$16.244,00	$259.904,00	-	$-		$-	-	$-
13,136	13,136	Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45° X 6" Cxc	UN	5	$56.882,00	$284.410,00	-	$-		$-	-	$-
13,137	13,092	Codo Sanit. 90° X 3" Cxc	UN	51	$8.874,00	$452.574,00	222,00	$1.970.028,00	116,00	$1.029.384,00	158,00	$1.402.092,00
13,138	13,091	Codo Sanit. 90° X 4" Cxc	UN	29	$15.129,00	$438.741,00	200,00	$3.025.800,00	16,00	$242.064,00	40,00	$605.160,00
13,139	13,139	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 6" Cxc	UN	10	$116.594,00	$1.165.940,00	14,00	$1.632.316,00		$-	-	$-
13,14	13,14	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 6" X 4"	UN	22	$126.277,00	$2.778.094,00	388,00	$48.995.476,00	139,00	$17.552.503,00	331,00	$41.797.687,00
13,141	13,141	Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 6" X 4"	UN	5	$39.159,00	$195.795,00	42,00	$1.644.678,00	18,00	$704.862,00	42,00	$1.644.678,00
13,142	13,142	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 6"	UN	50	$35.577,00	$1.778.850,00	60,00	$2.134.620,00	60,00	$2.134.620,00	60,00	$2.134.620,00
13,143	13,105	Unión Pvc Sanit. 4"	UN	56	$8.905,00	$498.680,00	27,00	$240.435,00	27,00	$240.435,00	27,00	$240.435,00
13,144	13,106	Unión Pvc Sanit. 3"	UN	52	$4.969,00	$258.388,00	31,00	$154.039,00	16,00	$79.504,00	30,00	$149.070,00
		Obras Civiles				$-	-	$-		$-	-	$-
13,145	13,088	Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2")	M	666	$35.933,00	$23.931.378,00	-	$-		$-	-	$-
13,146	13,093	Codo Sanit. 90° X 2" Cxc	UN	638	$4.412,00	$2.814.856,00	-	$-		$-	-	$-
13,147	13,107	Unión Pvc Sanit. 2"	UN	112	$3.757,00	$420.784,00	-	$-		$-	-	$-
13,148	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	328	$21.352,00	$7.003.456,00	802,31	$17.130.923,12	271,30	$5.792.759,17	661,07	$14.115.128,21
13,149	1290	Cimentacion De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$51.524,00	$5.461.544,00	130,81	$6.739.854,44	40,22	$2.072.151,01	107,82	$5.555.173,41
13,15	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio,	M3	284	$18.754,00	$5.326.136,00	591,62	$11.095.241,48	225,32	$4.225.565,01	591,62	$11.095.155,21

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Compactado Al 90% Del Proctor Modificado										
		Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico				$-	-	$-		$-	-	$-
13,151	13,151	En Zona Dura De 0,60X 0,90 M H<= 1,40 M. Bifamiliar.	UN	18	$494.711,00	$8.904.798,00	39,00	$19.293.729,00	22,00	$10.883.642,00	22,00	$10.883.642,00
13,152	13,152	En Zona Dura De 0,60X 1.10 M H<= 1,40 M. Bifamiliar.	UN	22	$529.520,00	$11.649.440,00	9,00	$4.765.680,00		$-	-	$-
13,153	13,153	En Zona Dura De 0,80X 0,80 M H<= 1,40 M. Bifamiliar.	UN	18	$532.486,00	$9.584.748,00	-	$-		$-	-	$-
13,154	13,154	Suministro E Instalación De Tragante 4"	UN	25	$65.005,00	$1.625.125,00	192,00	$12.480.960,00		$-	-	$-
13,155	13,155	Tragante Tipo Rejilla 2"	UN	25	$53.438,00	$1.335.950,00	-	$-		$-	-	$-
		Obras Complementarias				$-	-	$-		$-	-	$-
13,156	13,082	Prueba Del Sistema	UN	5	$1.308.676,00	$6.543.380,00	5,00	$6.543.380,00		$-	-	$-
		Red Sistema Contraincendios				$-	-	$-		$-	-	$-
		Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sistema Contraincendio				$-	-	$-		$-	-	$-
13,157	13,157	Suministro E Instalación De Tuberia Pvc C900 - Ul/Fm 4"	M	543	$126.620,00	$68.754.660,00	515,95	$65.329.589,00		$-	513,80	$65.057.356,00
13,158	13,158	Suministro E Instalación De Tubería Ac Sch 40 4"	M	29	$129.386,00	$3.752.194,00	23,00	$2.975.878,00		$-	-	$-
13,159	13,159	Suministro E Instalación De Codo 90 ° Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - Ul/Fm 4"	UN	23	$380.355,00	$8.748.165,00	21,00	$7.987.455,00		$-	20,00	$7.607.100,00
13,16	13,16	Suministro E Instalación De Te Vc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcamxcam) - Ul/Fm 4"	UN	15	$618.480,00	$9.277.200,00	15,00	$9.277.200,00		$-	14,00	$8.658.720,00
13,161	13,161	Suministro E Instalación De Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 2 1/2"	UN	15	$41.361,00	$620.415,00	13,00	$537.693,00		$-	-	$-
13,162	13,162	Suministro E Instalación De Kit Adaptados Brida Serie 4200 - Pvc X Acero Ips 4"	UN	20	$490.634,00	$9.812.680,00	20,00	$9.812.680,00		$-	-	$-
13,163	13,163	Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 4"	UN	60	$39.750,00	$2.385.000,00	60,00	$2.385.000,00		$-	-	$-
13,164	13,164	Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 2 1/2"	UN	15	$25.989,00	$389.835,00	13,00	$337.857,00		$-	-	$-

					CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,165	13,165	Suministro E Instalación De Válvula Reductora Angular Br Hxm Ul/Fm 2 1/2""	UN	15	$342.028,00	$5.130.420,00	13,00	$4.446.364,00		$-	-	$-
13,166	13,166	Suministro E Instalación De Extintor Polvo Seco Abc 10 Lbs	UN	15	$81.895,00	$1.228.425,00	13,00	$1.064.635,00		$-	-	$-
13,167	13,167	Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 6" A 4"	M	29	$4.207,00	$122.003,00	23,00	$96.761,00		$-	-	$-
13,168	13,168	Suministro E Instalación Soporte Tuberia 4" Hasta 6"	UN	12	$11.874,00	$142.488,00	10,00	$118.740,00		$-	-	$-
		Obras Civiles				$-	-	$-		$-	-	$-
13,169	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	328	$21.352,00	$7.003.456,00	205,52	$4.388.263,04		$-	205,52	$4.388.263,04
13,17	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$51.524,00	$5.461.544,00	25,69	$1.333.956,36		$-	25,69	$1.323.651,56
13,171	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	284	$18.754,00	$5.326.136,00	179,93	$3.374.407,22		$-	179,83	$3.372.531,82
		Obras Complementarias	0			$-	-	$-		$-	-	$-
13,172	13,082	Prueba Del Sistema	UN	5	$1.308.676,00	$6.543.380,00	2,00	$2.617.352,00		$-	-	$-
13,173	13,173	Suministro E Instalación Siamesa En Y Cr Ul/Fm 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	5	$908.391,00	$4.541.955,00	2,00	$1.816.782,00		$-	-	$-
13,174	13,174	Suministro E Instalación De Restrictor Astm A536 Para Pvc C900/ C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 4"	UN	22	$258.638,00	$5.690.036,00	22,00	$5.690.036,00		$-	-	$-
13,175	13,175	Suministro E Instalación De Válvula De Cheque Ul/Fm Ranurada 4"	UN	5	$1.033.077,00	$5.165.385,00	2,00	$2.066.154,00		$-	-	$-
13,176	13,176	Suministro E Instalación De Brida Hd Ciega 4"	UN	19	$121.227,00	$2.303.313,00	13,00	$1.575.951,00		$-	-	$-
		Sistema De Riego				$-	-	$-		$-	-	$-
		Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sistema De Riego				$-	-	$-		$-	-	$-
13,177	13,177	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Suministro De Riego	GL	1	$5.219.939,00	$5.219.939,00	1,00	$5.219.939,00		$-	-	$-

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,178	13,178	Suministro E Instalación De Manguera 1/2" Calibre 40/ 60 Psi	M	2810	$6.998,00	$19.664.380,00	1.168,07	$8.174.153,86		$-	-	$-
13,179	13,179	Suministro E Instalación De Manguera 3/4" Calibre 40 /60 Psi	M	22	$8.536,00	$187.792,00	-	$-		$-	-	$-
13,180	13,006	Tubería A.P. Pvc Rde 11 De 3/4"	M	315	$17.784,00	$5.601.960,00	458,59	$8.155.564,56	458,00	$8.145.072,00	458,00	$8.145.072,00
13,181	13,007	Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1"	M	274	$17.465,00	$4.785.410,00	109,46	$1.911.718,90	52,00	$908.180,00	52,00	$908.180,00
13,182	13,008	Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1 1/4"	M	132	$22.692,00	$2.995.344,00	111,11	$2.521.308,12	31,12	$706.175,04	31,12	$706.175,04
13,183	13,183	Codo 90° P.P 1/2"	UND	432	$1.442,00	$622.944,00	278,00	$400.876,00		$-	-	$-
13,184	13,013	Codo 90° Pvc A.P. 3/4"	UND	130	$1.778,00	$231.140,00	26,00	$46.228,00	26,00	$46.228,00	26,00	$46.228,00
13,185	13,015	Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4"	UN	17	$4.686,00	$79.662,00	4,00	$18.744,00		$-	-	$-
13,186	13,186	Suministro E Instalación Tee P.P 1/2"	UN	242	$1.646,00	$398.332,00	179,00	$294.634,00		$-	-	$-
13,187	13,187	Suministro E Instalación Tee P.P 3/4"	UN	120	$2.245,00	$269.400,00	-	$-		$-	-	$-
13,188	13,188	Tee Pvc A.P. 3/4"	UN	19	$1.615,00	$30.685,00	28,00	$45.220,00	22,00	$35.530,00	22,00	$35.530,00
13,189	13,022	Tee Pvc A.P. 1"	UN	59	$3.648,00	$215.232,00	7,00	$25.536,00	5,00	$18.240,00	5,00	$18.240,00
13,190	13,023	Tee Pvc A.P. 1 1/4"	UN	34	$7.410,00	$251.940,00	10,00	$74.100,00	10,00	$74.100,00	10,00	$74.100,00
13,191	13,037	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1"	UN	41	$8.386,00	$343.826,00	3,00	$25.158,00		$-	-	$-
13,192	13,038	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4"	UN	10	$9.688,00	$96.880,00	3,00	$29.064,00		$-	-	$-
13,193	13,193	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1/2"	UN	3	$9.759,00	$29.277,00	1,00	$9.759,00		$-	-	$-
13,194	13,05	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Oif Pvc 3/4"	UN	18	$7.546,00	$135.828,00	12,00	$90.552,00		$-	-	$-
13,195	13,051	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1"	UN	12	$9.229,00	$110.748,00	2,00	$18.458,00		$-	-	$-
13,196	13,052	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4"	UN	5	$17.451,00	$87.255,00	5,00	$87.255,00		$-	-	$-
13,197	13,197	Suministro E Instalación Cheque Cortina - Sello Metálico Tipo Hicc 1 1/4"	UN	5	$468.675,00	$2.343.375,00	2,00	$937.350,00		$-	-	$-
13,198	13,198	Suministro E Instalación De Válvula De Pie Canastilla Plástica Tipo Havp Serie 110 1 1/4"	UN	5	$124.959,00	$624.795,00	2,00	$249.918,00		$-	-	$-
13,199	13,199	Suministro E Instalación De Llave Riego 3/4"	UN	7	$7.457,00	$52.199,00	7,00	$52.199,00		$-	-	$-
13,200	13,035	Tubería A.P. Pvc Rde 9 De 1/2"	M	1723	$16.089,00	$27.721.347,00	32,00	$514.848,00	32,00	$514.848,00	32,00	$514.848,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
13,201	13,012	Codo 90° Pvc A.P. 1/2"	UN	787	$1.382,00	$1.087.634,00	-	$-		$-	-	$-
13,202	13,02	Tee Pvc A.P. 1/2"	UN	133	$1.646,00	$218.918,00	-	$-		$-	-	$-
13,203	13,027	Tee Pvc A.P. Red. 1" X 3/4"	UN	38	$5.048,00	$191.824,00	-	$-		$-	-	$-
13,204	13,028	Tee Pvc A.P. Red. 1" X 1/2"	UN	18	$5.048,00	$90.864,00	-	$-		$-	-	$-
13,205	13,029	Tee Pvc A.P. Red. 3/4" X 1/2"	UN	107	$2.942,00	$314.794,00	-	$-		$-	-	$-
13,206	13,039	Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4"	UN	26	$6.689,00	$173.914,00	10,00	$66.890,00	6,00	$40.134,00	6,00	$40.134,00
13,207	13,041	Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2"	UN	27	$2.258,00	$60.966,00	27,00	$60.966,00		$-	-	$-
		Obras Civiles	0			$-	-	$-		$-	-	$-
13,208	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	307	$21.352,00	$6.555.064,00	166,25	$3.549.770,00		$-	-	$-
13,209	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$51.524,00	$5.461.544,00	11,64	$599.739,36		$-	-	$-
13,21	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	284	$18.754,00	$5.326.136,00	116,38	$2.182.590,52		$-	-	$-
13,211	13,211	Caja Para Válvulas 0.3 X 0.3	UN	5	$261.315,00	$1.306.575,00	5,00	$1.306.575,00		$-	-	$-
		Obras Complementarias		0	$-	$-	-	$-		$-	-	$-
13,212	13,212	Prueba Del Sistema	UN	5	$1.308.676,00	$6.543.380,00	5,00	$6.543.380,00	2,00	$2.617.352,00	2,00	$2.617.352,00
14		CAPITULO - INSTALACIONES VOZ Y DATOS					-					
14,01	14,01	Suministro E Instalación De Salida Doble Para Datos Y Voz . Incluye Face Plate Doble, Jack Para Voz, Jack Para Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Segun Especificacion Tecnica Iconos Tornillos, Insumos Y Marquilla	UND	12	$233.810,00	$2.805.720,00	5,00	$1.169.050,00		$-	-	$-
14,02	14,02	Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Datos (Ap #1, #2) . Incluye Terminacion En Plug Modular Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alrededor El Cable	UND	7	$166.116,00	$1.162.812,00	7,00	$1.162.812,00		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
14,03	14,03	Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Interior 10G, Segun Especificacion Tecnica , Cableado Administracion	ML	133	$8.925,00	$1.187.025,00	-	$-		$-	-	$-
14,04	14,04	Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Exterior 10G, Segun Especificacion Tecnica, Para Ap #3 Y #4	ML	87	$36.230,00	$3.152.010,00	-	$-		$-	-	$-
14,05	14,05	Suministro E Instalación De Patch Cord Categoria 6A Blindado De 3.0M Azul, Segun Especificacion Tecnica, Of. Administracion	UND	10	$99.134,00	$991.340,00	-	$-		$-	-	$-
14,06	14,06	Suministro E Instalación De Patch Cord Categoria 6A De 1.5M Azul Segun Especificacion Tecnica	UND	15	$66.726,00	$1.000.890,00	-	$-		$-	-	$-
14,07	14,07	Gabinete De De Comunicaciones, 01 Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado Categoria 6A, Incluye 24 Jack Blindado Categoria 6A, 1 Herraje De 24 Puertos Para Jack Categoria 6 Sin Blindar, Incluye 24Jack Utp Catgeoria 6, 2 Organizadores De Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6 Utp De 1,5 Mtr Color Rojo, Todos Los Elementos De Conectividad Monomarca, 2 Bandeja Metalica Portaequipos, Marquillas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 2 Pdu Horizontal Toma Tierra Aislada De 8 Salidas Incluye Tambien Instalacion De Equipos Activos, Puesta A Tierra Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , Organizacion De Gabinete	UND	5	$17.714.720,00	$88.573.600,00	-	$-		$-	-	$-

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
14,08	14,08	Tubo Pvc 2" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De Terreno	ML	475	$25.003,00	$11.876.425,00	475,00	$11.876.425,00		$-	-	$-
14,09	14,09	Tubo Pvc 1" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De Terreno	ML	58	$17.334,00	$1.005.372,00	58,00	$1.005.372,00		$-	-	$-
14,1	14,1	Registro Subterraneo Paredes En Concreto, Medida Interna De 40Cm X 40Cm X 80Cm Prof., Tapa Metalica Para Empotrar Adoquin, Según Especificacion Tecnica	ML	15	$821.700,00	$12.325.500,00	15,00	$12.325.500,00		$-	-	$-
14,11	3641	Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 1".	ML	22	$31.769,00	$698.918,00	22,00	$698.918,00		$-	-	$-
14,12	14,12	Tubo Emt 1 1/4" Con Accesorios Y Fijacion	ML	22	$25.557,00	$562.254,00	22,00	$562.254,00		$-	-	$-
14,13	7100	Pih. Tubería Emt De 1 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	22	$25.994,00	$571.868,00	22,00	$571.868,00		$-	-	$-
14,14	3648	Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 2".	ML	22	$189.735,00	$4.174.170,00	22,00	$4.174.170,00		$-	-	$-
14,15	14,15	Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Camara. Incluye Terminacion En Plug Modular Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alrededor El Cable. Nota: Verificar En Planos.	UND	28	$151.266,00	$4.235.448,00	-	$-		$-	-	$-
14,16	5650	Edu. Suministro E Instalación De Cable Utp Categoria 6A	ML	1449	$3.639,00	$5.272.911,00	-	$-		$-	-	$-
14,17	14,17	Switch 24 Puertos Poe, 10/100/1000, Administrable Layer 2 Administrable, Poe Power 195W	UND	5	$5.609.348,00	$28.046.740,00	-	$-		$-	-	$-
14,18	14,18	Acces Point Outodocr, Ip 67, 2 Puertos Ethernet 10/100/1000, Poe, Segundo Puerto Entrega Poe 802.3Af/802.3At , Antenas Internas 5Ghz(2X2),	UND	10	$7.828.229,00	$78.282.290,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
14,19	14,19	2.4Ghz)2X2), Cubrimiento Omnidireccional, Amplio Rango De Wifi, Cloud Admin Camara Ip Domo 4Mp, Antivandalica, H 265, Lente 2.8Mm, Compresion H265, 120Fb Wdr	UND	28	$1.274.670,00	$35.690.760,00	-	$-		$-	-	$-
14,2	14,2	Nvr De 16 Puertos Ip Profesional, Con 16 Puertos Poe Incrustados En La Carcaza, Con 2 Disco Duro De 6Tb Para Videovigilancia, Garantiza 3 Meses De Grabacion	UND	5	$6.033.375,00	$30.166.875,00	-	$-		$-	-	$-
14,21	14.21	Switch 16 Puertos Poe De Largo Alcance, L2, Unmanaged, 16X100M Poe Port, 1X1000M Rj45, 1X1000M Sfp, 802.3Af/At, Poe Power Budget 135W, "Extend" Mode: Port 9-16, Max. 250M Long Distance Transmission, De Igual Marca Que El Nvr	UND	5	$2.626.932,00	$13.134.660,00	-	$-		$-	-	$-
15		**CAPITULO - INSTALACIONES ELECTRICAS**					-					
15,001	15,001	Suministro E Instalacion Alimentador Locales Carnes : 2#10F Cu +1#10N Cu +1#10T Cuddo	ML	643	$14.440,00	$9.284.920,00	834,82	$12.054.800,80	834,82	$12.054.800,80	834,82	$12.054.800,80
15,002	15,002	Suministro E Instalacion Alimentador Locales Granos Verduras : 1#10F Cu +1#10N Cu +1#10T Cuddo - Locales	ML	14783	$12.198,00	$180.323.034,00	3.500,00	$42.693.000,00	2.110,00	$25.737.780,00	3.316,24	$40.451.495,52
15,003	15,003	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-Adm : 3#8F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo	ML	516	$26.651,00	$13.751.916,00	57,00	$1.519.107,00		$-	-	$-
15,004	15,004	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ref . 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo	ML	30	$71.111,00	$2.133.330,00	24,00	$1.706.664,00		$-	-	$-
15,005	15,005	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#10T Cuddo	ML	390	$69.721,00	$27.191.190,00	1.096,00	$76.414.216,00	165,00	$11.503.965,00	274,00	$19.103.554,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,006	15,006	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo	ML	658	$34.692,00	$22.827.336,00	904,00	$31.361.568,00	74,00	$2.567.208,00	370,00	$12.836.040,00
15,007	15,007	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	440	$131.702,00	$57.948.880,00	1.036,00	$136.443.272,00	175,00	$23.047.850,00	269,00	$35.427.838,00
15,008	15,008	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo	ML	845	$50.296,00	$42.500.120,00	1.440,00	$72.426.240,00	360,00	$18.106.560,00	360,00	$18.106.560,00
15,009	15,009	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2/0F Cu+ 1#2/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	254	$134.194,00	$34.085.276,00	584,00	$78.369.296,00	150,00	$20.129.100,00	150,00	$20.129.100,00
15,010	15,01	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#0T Cuddo	ML	170	$24.566,00	$4.176.220,00	160,00	$3.930.560,00	40,00	$982.640,00	40,00	$982.640,00
15,011	15,011	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac1 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo	ML	16	$51.686,00	$826.976,00	15,00	$775.290,00		$-	-	$-
15,012	15,012	Suministro E instalacion Alimentador Pp-Ac2 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo	ML	55	$51.686,00	$2.842.730,00	60,00	$3.101.160,00	60,00	$3.101.160,00	60,00	$3.101.160,00
15,013	15,013	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3 : 3#4/0F Cu+ 1#4/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	1279	$192.402,00	$246.082.158,00	2.792,00	$537.186.384,00	763,00	$146.802.726,00	763,00	$146.802.726,00
15,014	15,014	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac4 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo	ML	21	$51.627,00	$1.084.167,00	6,00	$309.762,00		$-	-	$-
15,015	15,015	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5 : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	58	$132.889,00	$7.707.562,00	60,00	$7.973.340,00		$-	52,00	$6.910.228,00
15,016	15,016	Suministro E Instalacion Alimentador Cp-Bap : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo	ML	55	$73.544,00	$4.044.920,00	60,00	$4.412.640,00	60,00	$4.412.640,00	60,00	$4.412.640,00
15,017	15,017	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Elev: 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo	ML	73	$35.339,00	$2.579.747,00	70,00	$2.473.730,00		$-	-	$-
15,018	15,018	Suministro E Instalacion Alimentador Transformador	ML	136	$320.511,00	$43.589.496,00	140,00	$44.871.540,00		$-	140,00	$44.871.540,00

					CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,019	15,019	225 Kva - 480/208V : 3X2#4/0F Cu+ + 1#2T Cuddo Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 208/480V : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo	ML	16	$559.651,00	$8.954.416,00	15,00	$8.394.765,00		$-	-	$-
15,02	15,02	Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-5 Banco De Condesadores : 3#4/0F Cu + 1#4/0N Cu + 1#6T Cuddo	ML	26	$195.624,00	$5.086.224,00	10,00	$1.956.240,00		$-	-	$-
15,021	15,021	Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Agua Potable: 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo	ML	13	$50.296,00	$653.848,00	5,00	$251.480,00		$-	-	$-
15,022	15,022	Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Riego 3#10F Cu+ 1#10N Cu + 1#12T Cuddo	ML	13	$16.706,00	$217.178,00	5,00	$83.530,00		$-	-	$-
15,023	15,023	Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Eyectora: 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	13	$25.273,00	$328.549,00	5,00	$126.365,00		$-	-	$-
15,024	15,024	Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 500 Kva : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo	ML	26	$2.449.064,00	$63.675.664,00	10,00	$24.490.640,00		$-	-	$-
15,025	15,025	Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo. Subestacion 1 Zona Sur	ML	26	$2.449.064,00	$63.675.664,00	10,00	$24.490.640,00		$-	-	$-
15,026	15,026	Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo. Subestacion 2 Zona Norte	ML	13	$559.651,00	$7.275.463,00	5,00	$2.798.255,00		$-	5,00	$2.798.255,00
15,027	15,027	Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : 3#4/0 Cu + 3#4/0 Cu + 1#2 Cuddo	ML	16	$203.270,00	$3.252.320,00	15,00	$3.049.050,00		$-	-	$-
15,028	15,028	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$24.684,00	$641.784,00	6,00	$148.104,00	6,00	$148.104,00	6,00	$148.104,00

					CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,029	15,029	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$24.684,00	$641.784,00	6,00	$148.104,00	6,00	$148.104,00	6,00	$148.104,00
15,03	15,03	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$24.684,00	$641.784,00	6,00	$148.104,00		$-	-	$-
15,031	15,031	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$24.684,00	$641.784,00	6,00	$148.104,00		$-	-	$-
		Canalizaciones De Baja Tension Y Registros				$-	-	$-		$-	-	$-
15,032	15,032	Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Carnes : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	6523	$12.852,00	$83.833.596,00	784,82	$10.086.506,64		$-	784,82	$10.086.506,64
15,033	15,033	Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Granos : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	8125	$12.852,00	$104.422.500,00	3.895,50	$50.064.966,00	2.097,26	$26.953.985,52	3.895,50	$50.064.966,00
15,034	15,034	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-Adm : Tuberia Pvc 1" . Incluye Excavacion.	ML	56	$12.852,00	$719.712,00	55,00	$706.860,00		$-	55,00	$706.860,00
15,035	15,035	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ref : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion.	ML	30	$27.575,00	$827.250,00	19,00	$523.925,00		$-	19,00	$523.925,00
15,036	15,036	Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	1486	$27.575,00	$40.976.450,00	1.000,00	$27.575.000,00		$-	871,10	$24.020.582,50
15,037	15,037	Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion	ML	163	$41.581,00	$6.777.703,00	1.064,90	$44.279.606,90		$-	1.064,90	$44.279.606,90
15,038	15,038	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac1 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	760	$27.575,00	$20.957.000,00	10,00	$275.750,00		$-	-	$-
15,039	15,039	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac2 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	55	$27.575,00	$1.516.625,00	53,00	$1.461.475,00		$-	53,00	$1.461.475,00
15,040	15,040	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3 : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion	ML	1407	$41.581,00	$58.504.467,00	76,50	$3.180.946,50		$-	76,50	$3.180.946,50

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,041	15,041	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac4 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	21	$27.575,00	$579.075,00	8,00	$220.600,00		$-	-	$-
15,042	15,042	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac5 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	58	$27.575,00	$1.599.350,00	58,00	$1.599.350,00		$-	58,00	$1.599.350,00
15,043	15,043	Suministro E Instalacion Canalizacion Cp-Bap : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	55	$27.575,00	$1.516.625,00	51,00	$1.406.325,00		$-	51,00	$1.406.325,00
15,044	15,044	Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	353	$27.575,00	$9.733.975,00	-	$-		$-	-	$-
15,045	15,045	Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion	ML	607	$41.581,00	$25.239.667,00	-	$-		$-	-	$-
15,046	15,046	Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 3Xpvc 3". Incluye Excavacion	ML	16	$91.005,00	$1.456.080,00	6,00	$546.030,00		$-	6,00	$546.030,00
15,047	15,047	Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 2Xpvc 3". Incluye Excavacion	ML	136	$66.293,00	$9.015.848,00	174,00	$11.534.982,00		$-	174,00	$11.534.982,00
15,048	15,048	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$12.852,00	$334.152,00	4,00	$51.408,00		$-	4,00	$51.408,00
15,049	15,048	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$12.852,00	$334.152,00	4,00	$51.408,00		$-	4,00	$51.408,00
15,05	15,048	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$12.852,00	$334.152,00	4,00	$51.408,00		$-	-	$-
15,051	15,048	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$12.852,00	$334.152,00	4,00	$51.408,00		$-	4,00	$51.408,00
15,052	15,052	Suministro E Insta'acion Canalizacion Bomba Agua Potable: Tuberia Pvc 1-1/2"	ML	13	$19.696,00	$256.048,00	5,00	$98.480,00		$-	4,00	$78.784,00

					CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,053	15,053	Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Riego Tuberia Pvc 3/4	ML	13	$8.907,00	$115.791,00	5,00	$44.535,00		$-	-	$-
15,054	15,054	Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Eyectora:Tuberia Pvc 3/4	ML	13	$8.907,00	$115.791,00	5,00	$44.535,00		$-	-	$-
15,055	15,055	Suministro E Instalacion Canalizacion Cgd 2 - Subestacion 2 Zona Norte : Tuberia 3Xpvc 3". Incluye Excavacion	ML	13	$88.920,00	$1.155.960,00	5,00	$444.600,00		$-	-	$-
15,056	15,056	Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : Bandeja Portacable 30X60Cm	ML	16	$59.133,00	$946.128,00	15,00	$886.995,00		$-	-	$-
15,057	15,057	Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 300: Medidas De 1,50M X 1,50M X 1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 10 Cms, Drenaje En Una Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad), Con Pasacables, Tapa En Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tuberia Galvanizada De 3/4" A 45°, Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir Mercado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas De La Empresa Electricaribe	UND	42	$1.283.784,00	$53.918.928,00	38,00	$48.783.792,00	5,00	$6.418.920,00	38,00	$48.783.792,00
15,058	15,058	Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 325: Medidas De 1,50M X 1,50M X 1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con	UND	42	$1.096.128,00	$46.037.376,00	38,00	$41.652.864,00	5,00	$5.480.640,00	38,00	$41.652.864,00

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Espesor De Pared De 10 Cms, Drenaje En Una Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad), Con Pasacables, Tapa En Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tubería Galvanizada De 3/4" A 45°, Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas De La Empresa Electricaribe Instalaciones Electricas De Uso Final		0	$105.519,00	$-	-	$-		$-	-	$-
15,059	15,059	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion	UND	19	$147.512,00	$2.802.728,00	18,00	$2.655.216,00		$-	18,00	$2.655.216,00
15,06	15,06	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2"	IND	819	$78.407,00	$64.215.333,00	-	$-		$-	-	$-
15,061	15,061	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2"	UND	1083	$58.943,00	$63.835.269,00	1.152,00	$67.902.336,00		$-	794,00	$46.800.742,00
15,062	15,062	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion Emergencia 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2" - Iluminacion Emergencia - Administracion	UND	29	$58.943,00	$1.709.347,00	165,00	$9.725.595,00		$-	165,00	$9.725.595,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,063	15,063	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Para Sensor De Movimiento 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2"	UND	33	$39.448,00	$1.301.784,00	33,00	$1.301.784,00		$-	28,00	$1.104.544,00
15,064	15,064	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Sencillo, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt 1/2"	UND	27	$56.385,00	$1.522.395,00	32,00	$1.804.320,00		$-	8,00	$451.080,00
15,065	15,065	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Doble, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt 1/2"	UND	27	$89.449,00	$2.415.123,00	1,00	$89.449,00		$-	-	$-
15,066	15,066	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 1/2"	ML	97	$9.217,00	$894.049,00	100,00	$921.700,00		$-	-	$-
15,067	15,067	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 3/4"	ML	97	$12.133,00	$1.176.901,00	100,00	$1.213.300,00		$-	-	$-
15,068	15,068	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc Sch 40 1/2"	ML	1343	$6.101,00	$8.193.643,00	2.400,00	$14.642.400,00		$-	-	$-
15,069	15,069	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc 3/4"	ML	480	$9.163,00	$4.398.240,00	200,00	$1.832.600,00		$-	-	$-
15,07	15,07	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 1#12F + 1#12 N + 1#12 T	ML	768	$7.616,00	$5.849.088,00	2.925,00	$22.276.800,00		$-	-	$-
15,071	15,071	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2#12F + 1#12 N + 1#12 T	ML	768	$9.284,00	$7.130.112,00	2.358,00	$21.891.672,00		$-	-	$-
15,072	15,072	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Cuartos Frios - Aire Acondicionado 220Vac, 3#6F+1#10T En Tuberia Emt 1", Coraza Lt 1"	UND	10	$521.830,00	$5.218.300,00	3,00	$1.565.490,00		$-	-	$-
15,073	15,073	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Cuartos Frios 220Vac, 2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2"	UND	16	$189.202,00	$3.027.232,00	6,00	$1.135.212,00		$-	-	$-
15,074	15,074	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Aires Acondicionados 220Vac, 2#12F+1#12T En	UND	13	$189.202,00	$2.459.626,00	4,00	$756.808,00		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2"										
15,075	15,075	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Aires Cuartos Frios 220 Vac, 3#8F+1#10T En Tuberia Emt 1", Coraza Lt 1"	UND	13	$427.994,00	$5.563.922,00	4,00	$1.711.976,00		$-	-	$-
15,076	15,076	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun	UND	19	$51.488,00	$978.272,00	21,00	$1.081.248,00		$-	12,00	$617.856,00
15,077	15,077	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal Gfci 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun	UND	69	$80.681,00	$5.566.989,00	16,00	$1.290.896,00		$-	6,00	$484.086,00
15,078	15,078	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Regulada 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - - Zona Administracion Y Area Comun	UND	15	$66.780,00	$1.001.700,00	13,00	$868.140,00		$-	-	$-
15,079	15,079	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Locales Comerciales	UND	1092	$50.781,00	$55.452.852,00	826,00	$41.945.106,00		$-	498,00	$25.288.938,00
		Luminarias		0	$105.519,00	$-	-	$-		$-	-	$-
15,08	15,08	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Modular 220V, 24W Ref Ilumwell Marca Schreder O Similar- Locales	UND	444	$589.251,00	$261.627.444,00	442,00	$260.448.942,00	204,00	$120.207.204,00	204,00	$120.207.204,00
15,081	15,081	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 36W Ref Induflood 1 Marca Schreder O Similar Cubierta De Locales	UND	105	$915.218,00	$96.097.890,00	140,00	$128.130.520,00	98,00	$89.691.364,00	98,00	$89.691.364,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,082	15,082	Suministro E Instalacion De Luminaria Panel Led Circular 120Vac 18W 4000K	UND	239	$49.912,00	$11.928.968,00	220,00	$10.980.640,00		$-	-	$-
15,083	15,083	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Hermetica 2X18W 120W	UND	83	$91.617,00	$7.604.211,00	258,00	$23.637.186,00	258,00	$23.637.186,00	258,00	$23.637.186,00
15,084	15,084	Suministro E Instalacion De Poste Metalico 4.5 Mts-Luminaria Alumbrado Publico	UND	19	$1.021.861,00	$19.415.359,00	18,00	$18.393.498,00		$-	-	$-
15,085	15,085	Suministro E Instalacion De Driver De Emergencia Autonomia 60 Mins Para Luminarias De Item 4.1	UND	97	$441.906,00	$42.864.882,00	100,00	$44.190.600,00		$-	-	$-
15,086	15,086	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Tipo Aplique 7.5W Ip 65 120 Vac	UND	1001	$36.011,00	$36.047.011,00	784,00	$28.232.624,00	494,00	$17.789.434,00	494,00	$17.789.434,00
15,087	15,087	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Emergencia Tipo Mickey Mouse 120Vac Autonomia 90Mins	UND	53	$105.908,00	$5.613.124,00	50,00	$5.295.400,00		$-	-	$-
15,088	15,088	Suministro E Instalacion De Sensor De Movimiento 360° 120Vac	UND	34	$15.548,00	$528.632,00	33,00	$513.084,00		$-	-	$-
15,089	15,089	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Wall Pack	UND	8	$88.794,00	$710.352,00	2,00	$177.588,00		$-	-	$-
15,09	15,09	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 20W Ref Night Fallon Marca High Lights O Similar	UND	347	$227.320,00	$78.880.040,00	284,00	$64.556.880,00		$-	-	$-
		Paneles Parciales De Distribución				$-	-	$-		$-	-	$-
15,091	15,091	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 42 Ctos Con Tapa (Pp-Ac3-1 ; Pp-Ac3-2; Pp-Ac3-3 ; Pp-Ac-5-1, Pp-Ac5-2 ; Pp-Ac5-3; Pp-Ac4)	UND	19	$750.780,00	$14.264.820,00	7,00	$5.255.460,00		$-	-	$-
15,092	15,092	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 30 Ctos Con Tapa (Pp-Ac2; Cp-Ref; Pp-Ac1)	UND	10	$622.313,00	$6.223.130,00	3,00	$1.866.939,00	2,00	$1.244.626,00	2,00	$1.244.626,00
15,093	15,093	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 12 Ctos Con Tapa (Pp-R-Adm)	UND	5	$230.140,00	$1.150.700,00	1,00	$230.140,00		$-	-	$-

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,094	15,094	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Monofasico 4 Ctos Con Tapa (Locales)	UND	999	$66.198,00	$66.131.802,00	422,00	$27.935.556,00	109,00	$7.215.582,00	407,00	$26.942.586,00
15,095	15,095	Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 1X20A	UND	571	$17.589,00	$10.043.319,00	1.039,00	$18.274.971,00	350,00	$6.156.150,00	588,00	$10.342.332,00
15,096	15,096	Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 2X20A	UND	107	$35.200,00	$3.766.400,00	109,00	$3.836.800,00		$-	-	$-
15,097	15,097	Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 3X30A	UND	13	$65.428,00	$850.564,00	4,00	$261.712,00		$-	-	$-
15,098	15,098	Suministro E Instalacion De Tablero De Control De Iluminacion	UND	16	$351.389,00	$5.622.224,00	7,00	$2.459.723,00		$-	-	$-
15,099	15,099	Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 3X40A	UND	8	$66.524,00	$532.192,00	2,00	$133.048,00		$-	-	$-
15,1	15,1	Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X100A Como Totalizador De Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 2 Awg	UND	19	$529.193,00	$10.054.667,00	7,00	$3.704.351,00		$-	-	$-
15,101	15,101	Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X40A Como Totalizador De Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 4 Awg	UND	13	$246.739,00	$3.207.607,00	4,00	$986.956,00		$-	-	$-
		Subestacion Electrica Y Punto De Conexión	0			$-	-	$-		$-	-	$-
15,102	15,102	Suministro E Instalacion De Poste En Hormigon 12X1050 Kgf	UND	6	$2.041.854,00	$12.251.124,00	1,00	$2.041.854,00		$-	-	$-
15,103	15,103	Suministro E Instalacion De Base De Concreto Para Poste	UND	5	$177.588,00	$887.940,00	1,00	$177.588,00		$-	-	$-
15,104	15,104	Suministro E Instalacion De Estructura Horizontal Tipo Bandera, Según Norma Electricaribe	UND	5	$1.140.863,00	$5.704.315,00	1,00	$1.140.863,00		$-	-	$-
15,105	15,105	Suministro E Instalacion De Bajante En Tuberia Imc 3"	ML	16	$141.126,00	$2.258.016,00	1,00	$141.126,00		$-	-	$-
15,106	15,106	Suministro E Instalacion De Cable Xlpe N.1/0 Awg Cobre 100% 15Kv	ML	41	$171.127,00	$7.016.207,00	90,00	$15.401.430,00		$-	-	$-
15,107	15,107	Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 3" (2 Tubos)	ML	41	$60.062,00	$2.462.542,00	75,00	$4.504.650,00		$-	-	$-

Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRAS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
15,108	15,108	Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Para Media Tension, Según Norma Electricaribe	UND	8	$1.180.328,00	$9.442.624,00	4,00	$4.721.312,00	4,00	$4.721.312,00	4,00	$4.721.312,00
15,109	15,109	Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Interior 15Kv	UND	16	$429.857,00	$6.877.712,00	3,00	$1.289.571,00		$-	-	$-
15,11	15,11	Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Exterior 15Kv	UND	5	$568.872,00	$2.844.360,00	1,00	$568.872,00		$-	-	$-
15,111	15,111	Suministro E Instalacion De Celda De Remonte 15Kv	UND	5	$2.712.301,00	$13.561.505,00	1,00	$2.712.301,00		$-	-	$-
15,112	15,112	Suministro E Instalacion De Celda De Seccionador 15Kv	UND	5	$10.954.635,00	$54.773.175,00	1,00	$10.954.635,00		$-	-	$-
15,113	15,113	Suministro E Instalacion De Celda De Transformador 500 Kva, Incluye Sistema Ventilacion	UND	5	$5.672.035,00	$28.360.175,00	1,00	$5.672.035,00		$-	-	$-
15,114	15,114	Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco Clase F - 500 Kva	UND	2	$42.453.620,00	$84.907.240,00	1,00	$42.453.620,00		$-	-	$-
15,115	15,115	Suministro E Instalacion De Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	5	$25.468.605,00	$127.343.025,00	1,00	$25.468.605,00		$-	-	$-
15,116	15,116	Suministro E Instalacion De Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Transferencia Automatica. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	5	$21.993.210,00	$109.966.050,00	1,00	$21.993.210,00		$-	-	$-
15,117	15,117	Suministro E Instalacion De Cgd - 3 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Totalizadores Cp Locales. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	5	$15.042.420,00	$75.212.100,00	1,00	$15.042.420,00		$-	-	$-
15,118	15,118	Suministro E Instalacion De Cgd - 4 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Areas Comunes - Transferencia. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	2	$24.078.447,00	$48.156.894,00	1,00	$24.078.447,00		$-	-	$-
15,119	15,119	Suministro E Instalacion De Cgd - 5 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Banco	UND	2	$16.905.371,00	$33.810.742,00	1,00	$16.905.371,00		$-	-	$-

							CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
		Condensadores. Zona Sur - Subestacion Electrica 1												
15,12	15,12	Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco 225 Kva - 208/480 Vac. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	2	$18.544.759,00	$37.089.518,00	1,00	$18.544.759,00		$-	-	$-		
15,121	15,121	Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Aceite 225 Kva - 480/208 Vac. Zona Norte - Subestacion Electrica 2	UND	2	$20.212.949,00	$40.425.898,00	1,00	$20.212.949,00		$-	-	$-		
15,122	15,122	Suministro E Instalacion De Motogenerador De 112.5 Kva	UND	5	$47.820.128,00	$239.100.640,00	1,00	$47.820.128,00		$-	-	$-		
15,123	15,123	Suministro E Instalacion De Cp-Bap (Según Diagrama Unifilar Adjunto)	UND	5	$430.569,00	$2.152.845,00	1,00	$430.569,00		$-	-	$-		
15,124	15,124	Suministro E Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De Conductores	GL	5	$2.033.149,00	$10.165.745,00	2,00	$4.066.298,00		$-	-	$-		
15,125	15,125	Suministro E Instalación De Señalitica Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, Accesorios De Cuartos Eléctricos, Canalizaciones, Registros, Conductores, Etc.	GL	8	$748.036,00	$5.984.288,00	2,00	$1.496.072,00		$-	-	$-		
15,126	15,126	Servicio De Montacarga	GL	6	$1.426.818,00	$8.560.908,00	2,00	$2.853.636,00		$-	-	$-		
15,127	15,127	Suministro E Instalacion De Protecciones En Poste	UND	5	$2.210.541,00	$11.052.705,00	1,00	$2.210.541,00		$-	-	$-		
15,128	15,128	Suministro E Instalacion De Equipo De Medida En Poste	UND	5	$14.514.188,00	$72.570.940,00	1,00	$14.514.188,00		$-	-	$-		
15,129	15,129	Suministro E Instalacion De Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - Subestacion Electrica 2	UND	5	$17.127.657,00	$85.638.285,00	1,00	$17.127.657,00		$-	-	$-		
15,13	15,13	Suministro E Instalacion De Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - Subestacion Electrica 2	UND	5	$12.957.183,00	$64.785.915,00	1,00	$12.957.183,00		$-	-	$-		
15,131	15,131	Suministro E Instalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo A	UND	28	$2.332.483,00	$66.709.524,00	23,00	$54.797.109,00	9,00	$21.442.347,00	17,00	$40.502.211,00		
15,132	15,132	Suministro E Instalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo B C D	UND	69	$1.548.388,00	$106.838.772,00	22,00	$34.064.536,00	10,00	$15.483.880,00	18,00	$27.870.984,00		

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
		Sistema De Puesta A Tierra				$-	-	$-		$-	-	$-
15,133	15,133	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 10X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (6) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección.	UND	5	$3.378.995,00	$16.894.975,00	1,00	$3.378.995,00		$-	1,00	$3.378.995,00
15,134	15,134	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 5X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (4) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección.	UND	5	$2.183.958,00	$10.919.790,00	1,00	$2.183.958,00		$-	1,00	$2.183.958,00
15,135	15,135	Suministro E Instalación De Barraje Equipotencial De 1000A. Incluye Aisladores Y Conexión A Malla Por Medio De Cable N. 2/0 Awg Y Soldadura Exotérmica.	UND	13	$646.890,00	$8.409.570,00	4,00	$2.587.560,00	2,00	$1.293.780,00	4,00	$2.587.560,00
		Sistema De Apantallamiento				$-	-	$-		$-	-	$-
15,136	15,136	Suministro E Instalacion De Alambron De Aluminio	ML	175	$8.842,00	$1.547.350,00	180,00	$1.591.560,00		$-	-	$-
15,137	15,137	Suministro E Instalacion De Puntas Captadoras 60Cm	UND	9	$152.671,00	$1.374.039,00	6,00	$916.026,00		$-	-	$-
15,138	15,138	Suministro E Instalacion De Soporte Plastico	UND	135	$7.633,00	$1.030.455,00	150,00	$1.144.950,00		$-	-	$-
15,139	15,139	Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 1" - Bajantes	ML	30	$18.714,00	$561.420,00	30,00	$561.420,00		$-	-	$-
15,14	15,14	Suministro E Instalacion De Cable 1/0 Awg Aluminio Forrado - Bajantes	ML	30	$12.307,00	$369.210,00	30,00	$369.210,00		$-	-	$-
15,141	15,141	Suministro E Instalacion De Caja Termoplastica	UND	6	$69.883,00	$419.298,00	2,00	$139.766,00		$-	-	$-
15,142	15,142	Suministro E Instalacion De Conector Bimetalico	UND	6	$56.251,00	$337.506,00	2,00	$112.502,00		$-	-	$-
15,143	15,143	Suministro E Instalacion De Varilla De Cobre	UND	6	$242.301,00	$1.453.806,00	2,00	$484.602,00		$-	-	$-
15,144	15,144	Suministro E Instalacion De Cable 2/0 Awg Desnudo - Equipotencial	ML	117	$31.948,00	$3.737.916,00	120,00	$3.833.760,00		$-	-	$-

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
15,145	15,145	Suministro E Instalacion De Registro De Inspeccion	UND	5	$229.118,00	$1.145.590,00	1,00	$229.118,00		$-	-	$-
		Obras Civiles				$-	-	$-		$-	-	$-
15,146	15,146	Excavacion De 40Cm X 30Cm, Incluye Tape, Compactacion Para Lineas De Sistema De Puesta A Tierra	ML	117	$16.142,00	$1.888.614,00	120,00	$1.937.040,00		$-	-	$-
16		**CAPITULO - INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION**										
16,01	16,01	Suministro E Instalación De Sistema Vrf Para Una Capacidad De 47,800 Btu/Hr, Con Alimentación Para 4 Equipos Internos Y Compresores Rotativos Herméticos Con Bajo Nivel De Consumo Energético, Condición Máxima De Condensación De 95°F.	UND	4	$8.800.210,00	$35.200.840,00	-	$-		$-	-	$-
16,02	16,02	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento De 19.100 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante.	UND	4	$1.916.814,00	$7.667.256,00	-	$-		$-	-	$-
16,03	16,03	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento De 12.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante.	UND	4	$1.404.675,00	$5.618.700,00	-	$-		$-	-	$-
16,04	16,04	Suministro E Intalacion Controlador Principal Interno Para El Control De La Unidades Internas De Las Variables: Temperatura,	UND	4	$2.604.570,00	$10.418.280,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Velocidad Del Aire, Encedido Y Apagado Del Equipo.										
16,05	16,05	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 5/8"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	20	$43.839,00	$876.780,00	-	$-		$-	-	$-
16,06	16,06	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1/2"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	31	$32.876,00	$1.019.156,00	-	$-		$-	-	$-
16,07	16,07	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 3/8"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	20	$28.651,00	$573.020,00	-	$-		$-	-	$-
16,08	16,08	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1/4"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	31	$17.801,00	$551.831,00	-	$-		$-	-	$-
16,09	16,09	Accesorios De Soporteria . Incluye Soporte En Angulo Y Varillas A Techo .	GL	4	$798.771,00	$3.195.084,00	4,00	$3.195.084,00		$-	-	$-
16,1	16,1	Suministro E Instalación De Branche Y Accesorios De Conexión	UN	6	$291.957,00	$1.751.742,00	6,00	$1.751.742,00		$-	-	$-
16,11	7110	Pih. Tubería Emt De 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	45	$25.169,00	$1.132.605,00	45,00	$1.132.605,00		$-	-	$-
16,12	16,12	Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El Controlador Principal	ML	59	$11.949,00	$704.991,00	59,00	$704.991,00		$-	-	$-
16,13	16,13	Suministro E Instalacion De Conducto En Lamina Galivanizada	M2	82	$101.845,00	$8.351.290,00	-	$-		$-	-	$-
16,14	16,14	Rejillas De Extraccion 12X6 Aleta Fija	UND	14	$169.995,00	$2.379.930,00	-	$-		$-	-	$-

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
16,15	16,15	Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 770Cfm	UND	5	$3.239.572,00	$16.197.860,00	-	$-		$-	-	$-
16,16	16,16	Arranque De Equipos..	GL	4	$2.352.440,00	$9.409.760,00	-	$-		$-	-	$-
16,17	16,17	Balanceo Sistema De Tuberias Y Conductos	GL	4	$225.036,00	$900.144,00	-	$-		$-	-	$-
16,18	16,18	Protocolo De Información Del Sistema	GL	4	$534.521,00	$2.138.084,00	-	$-		$-	-	$-
16,19	16,19	Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra	GL	4	$820.254,00	$3.281.016,00	-	$-		$-	-	$-
16,2	16,2	Evaporador Bajo Perfil Fla-086 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Maduración	UND	4	$5.359.171,00	$21.436.684,00	-	$-		$-	-	$-
16,21	16,21	Evaporador Bajo Perfil Fla-065 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Conservación	UND	4	$5.692.087,00	$22.768.348,00	-	$-		$-	-	$-
16,22	16,22	Evaporador Bajo Perfil Fla-039 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf #1, #2 , #3, #4	UND	7	$4.160.595,00	$29.124.165,00	-	$-		$-	-	$-
16,23	16,23	Evaporador Bajo Perfil Fla-031 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cuarto De Basura Organico	UND	4	$4.020.218,00	$16.080.872,00	-	$-		$-	-	$-
16,24	16,24	Condensador Remoto Modelo Hua 2Des-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph. Cf Maduración	UND	4	$18.005.882,00	$72.023.528,00	-	$-		$-	-	$-
16,25	16,25	Condensador Remoto Modelo Hua 2Ees-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph. Cf Conservación	UND	4	$17.944.007,00	$71.776.028,00	-	$-		$-	-	$-
16,26	16,26	Condensador Remoto Modelo Hua Mt22 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cf #1, #2,#3,#4.	UND	7	$7.565.927,00	$52.961.489,00	-	$-		$-	-	$-
16,27	16,27	Condensador Remoto Modelo Hua Mt18 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cuarto De Basuras Organico	UND	4	$7.377.072,00	$29.508.288,00	-	$-		$-	-	$-
16,28	16,28	Tableros De Potencia Y Control Equipos, Incluye Gabinete Metálico, Controlador Carel, Breaker	UND	9	$1.209.064,00	$10.881.576,00	9,00	$10.881.576,00		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
16,29	16,29	Para Evap, Contactor Para Resistencia, Marquilla, Selector De Dos Posiciones, Cableado Interno. Soporterías, Conexiones De Drenajes De Equipos, Incluye Tubería Pvc, Codos, Uniones Universales, Riel Channel, Soldadura Pvc Y Drenaje En Tubería De Cobre Para Evaporadores De Baja Temperatura	UND	9	$311.240,00	$2.801.160,00	9,00	$2.801.160,00		$-	-	$-
16,3	16,3	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 1 1/8"	ML	77	$85.550,00	$6.587.350,00	-	$-		$-	-	$-
16,31	16,31	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 7/8"	ML	61	$69.058,00	$4.212.538,00	-	$-		$-	-	$-
16,32	16,32	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 5/8"	ML	15	$64.421,00	$966.315,00	-	$-		$-	-	$-
16,33	7048	Pih. Suministro E Instalacion De Cobre Tipo L 1/2	ML	77	$70.374,00	$5.418.798,00	-	$-		$-	-	$-
16,34	16,34	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 3/8"	ML	75	$24.483,00	$1.836.225,00	-	$-		$-	-	$-
16,35	16,35	Soporteria Y Accesorios Para Fijación De Tuberia De Cobre.	ML	151	$17.873,00	$2.698.823,00	-	$-		$-	-	$-
16,36	16,36	Panel 80 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002	M2	353	$164.229,00	$57.972.837,00	-	$-		$-	-	$-
16,37	16,37	Panel 100 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002	M2	107	$143.421,00	$15.346.047,00	-	$-		$-	-	$-
16,38	16,38	Panel De Piso En 80 Mm	M2	159	$136.600,00	$21.719.400,00	-	$-		$-	-	$-
16,39	16,39	Puerta Batiente De 1 X 2 M, Inyectada En Poliuretano De 80 Mm De Espesor - Acabado En Lamina Prepintada Cal. 26 - Marco Pvc	UND	9	$3.214.089,00	$28.926.801,00	-	$-		$-	-	$-
16,4	16,4	Arranque De Equipos.	GL	4	$1.835.554,00	$7.342.216,00	-	$-		$-	-	$-
16,41	16,41	Protocolo De Información Del Sistema	GL	4	$267.260,00	$1.069.040,00	-	$-		$-	-	$-
16,42	16,42	Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos	GL	4	$615.190,00	$2.460.760,00	-	$-		$-	-	$-

ITEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7 CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No. 10 CANTIDAD	VALORTOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	VALORTOTAL
		Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra										
17		CAPITULO - INSTALACIONES DE GASES										
17,01	1274	Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora	UN	25	$12.580,00	$314.500,00	12,50	$157.250,00		$-	-	$-
17,02	1277	Señalización - Cinta Demarcadora Sin Soportes	M	27	$1.699,00	$45.873,00	13,50	$22.936,50		$-	-	$-
17,03	1282	Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable	UN	3	$197.325,00	$591.975,00	1,50	$295.987,50		$-	-	$-
17,04	17,04	Regulador De Primera Etapa Para 40 M3/H	UN	7	$343.398,00	$2.403.786,00	3,50	$1.201.893,00		$-	-	$-
17,05	7073	Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1"	UN	6	$553.824,00	$3.322.944,00	3,00	$1.661.472,00		$-	-	$-
17,06	17,06	Valvula Bola M26	UN	7	$22.681,00	$158.767,00	3,50	$79.383,50		$-	-	$-
17,07	17,07	Elevador 3/4"	UN	7	$39.201,00	$274.407,00	3,50	$137.203,50		$-	-	$-
17,08	17,08	Universal Galvanizada Ø1"	UN	7	$13.208,00	$92.456,00	3,50	$46.228,00		$-	-	$-
17,09	17,09	Codo Acero Galvanizado Ø1"	UN	12	$14.198,00	$170.376,00	6,00	$85.188,00		$-	-	$-
17,1	17,1	Manometro De 0 A 600 Mbar Con Válvula De Guarda	UN	7	$232.742,00	$1.629.194,00	3,50	$814.597,00		$-	-	$-
17,11	17,11	Tuberia Acero Galvanizado Ø1"	M	4	$44.685,00	$178.740,00	2,00	$89.370,00		$-	-	$-
17,12	17,12	Tee Acero Galvanizada Ø1"	UN	7	$15.053,00	$105.371,00	3,50	$52.685,50		$-	-	$-
17,13	17,13	Tapon Acero Galvanizado Ø1"	UN	7	$10.103,00	$70.721,00	3,50	$35.360,50		$-	-	$-
17,14	17,14	Union Acero Galvanizado Ø1"	UN	26	$13.073,00	$339.898,00	13,00	$169.949,00		$-	-	$-
17,15	17,15	Armario De Lámina Galvanizada Para 12 Medidores G 4-0	UN	7	$7.090.299,00	$49.632.093,00	3,50	$24.816.046,50		$-	-	$-
17,16	17,16	Reguladores Segunda Etapa	UN	12	$72.444,00	$869.328,00	6,00	$434.664,00		$-	-	$-
17,17	17,17	Universal Galvanizada Ø1/2"	UN	22	$6.278,00	$138.116,00	11,00	$69.058,00		$-	-	$-
17,18	7067	Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1/2"	UN	22	$291.870,00	$6.421.140,00	11,00	$3.210.570,00		$-	-	$-
17,19	17,19	Codo Acero Galvanizado Ø1/2"	UN	20	$8.258,00	$165.160,00	10,00	$82.580,00		$-	-	$-
17,2	17,2	Tee Acero Galvanizado Ø1/2"	UN	20	$6.278,00	$125.560,00	10,00	$62.780,00		$-	-	$-
17,21	17,21	Medidor G 4,0 Q= 6 M3/H	UN	22	$302.702,00	$6.659.444,00	12,00	$3.632.424,00		$-	-	$-
17,22	17,22	Codo Pealpe Ø1"	UN	86	$18.178,00	$1.563.308,00	43,00	$781.654,00		$-	-	$-
17,23	17,23	Codo Pealpe Ø1/2"	UN	150	$10.208,00	$1.531.200,00	75,00	$765.600,00		$-	-	$-
17,24	17,24	Tapon Galvanizado Ø1/2"	UN	22	$5.175,00	$113.850,00	11,00	$56.925,00		$-	-	$-

Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRAS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
17,25	17,25	Tuberia Pealpe 1 "	M	485	$18.385,00	$8.916.725,00	485,00	$8.916.725,00		$-	-	$-
17,26	17,26	Tuberia Pealpe 1/2"	M	70	$15.415,00	$1.079.050,00	35,00	$539.525,00		$-	-	$-
17,27	17,27	Buje Fusión 25X16 Mm (1"X1/2")	UN	22	$4.070,00	$89.540,00	11,00	$44.770,00		$-	-	$-
17,28	17,28	Union Pealpe 1"	UN	83	$16.065,00	$1.333.395,00	41,50	$666.697,50		$-	-	$-
17,29	17,29	Union Pealpe 1/2"	UN	13	$9.135,00	$118.755,00	6,50	$59.377,50		$-	-	$-
		Obras Civiles E Instalación			$-	$-	-	$-		$-	-	$-
17,3	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	53	$21.352,00	$1.131.656,00	26,50	$565.828,00		$-	-	$-
17,31	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	22	$108.589,00	$2.388.958,00	11,00	$1.194.479,00		$-	-	$-
17,32	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	32	$81.631,00	$2.612.192,00	16,00	$1.306.096,00		$-	-	$-
		Obras Complementarias			$-	$-	-	$-		$-	-	$-
17,33	17,33	Prueba Del Sistema Media Y Baja Presión	UN	4	$323.617,00	$1.294.468,00	2,00	$647.234,00		$-	-	$-
NP		CAPITULO - ITEM NO PREVISTOS					-					
NP-01		Suministro e instalación de geotextil T2400.	M2		$13.334,40		9.023,87	$120.327.898,80		$-	7.700,54	$102.682.080,58
NP-02		Viga De Cimiento En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo.	M3		$568.606,84		301,75	$171.577.053,62	1,37	$778.991,10	294,51	$167.460.341,55
NP-03		Demolición de elementos en concreto. (Incluye Estr. Enterradas tipo cárcamos, tanques de concreto, rampas entre otros, incluye demolición de columnas, ménsulas y vigas)	M3		$302.580,25		259,09	$78.395.516,97	29,99	$9.074.381,70	239,08	$72.340.886,17
NP-04		Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 40 Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 "	ML		$372.694,08		638,40	$237.927.900,67		$-	638,40	$237.927.900,67
NP-05		Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 50 Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 "	ML		$444.495,48		1.052,80	$467.964.841,34		$-	1.052,80	$467.964.841,34

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
NP-06	Excavacion a Maquina con presencia de agua (Incluye Retiro)	M3		$42.850,00		2.283,92	$97.865.972,00	105,90	$4.537.815,00	2.283,92	$97.865.972,00
NP-07	Suministro e instalacion de mezcla triturado mas arena santotomas 2:1	M3		$148.088,40		2.824,40	$418.260.875,10	89,72	$13.286.491,16	2.824,40	$418.260.875,10
NP-08	Descabece de Pilotes	ML		$137.764,16		307,00	$42.293.597,12		$-	307,00	$42.293.597,12
NP-09	Levante De Muro En Bloque de concreto a la vista, 10 Mpa Color Arena De 0.12 X 0.19 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4 Junta retrocedida 1 cm	M2		$87.681,35		2.723,83	$238.829.091,57		$-	2.723,83	$238.829.091,57
NP-10	MALLAS ELECTROSOLDADAS (Incluye suministro, trasiego, transporte de mallas electrosoldadas con espaciamiento y grafil de acuerdo al indicado en planos, alambre negro, corte, amarre, instalación y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoria)	KILOS		$8.368,66		122.683,19	$1.026.693.904,83	4.568,34	$38.230.884,22	121.059,02	$1.013.101.778,31
NP-11	Piso Afinado En Concreto pulido E = 10Cm, Incluye Corte De Juntas	M2		$93.867,01		4.140,61	$388.666.680,28		$-	4.140,61	$388.666.680,28
NP-12	ANCLAJES VARILLA 1/2" L=0.20m (Incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo)	UND		$23.648,07		1.904,00	$45.025.925,28	40,00	$945.922,80	1.560,00	$36.890.989,20
NP-13	ANCLAJES VARILLA 3/8" L=0.15m (Incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo)	UND		$20.227,32		8.015,00	$162.121.969,80		$-	6.455,00	$130.567.350,60

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
NP-14	Cañuela en Concreto pulido E = 10Cm, A25-(Incluye Corte De Juntas, excavacion y relleno)	ML		$50.968,65		2.215,57	$112.924.611,88	686,40	$34.984.881,36	2.006,40	$102.263.499,36
NP-15	Cañuela en Concreto pulido E = 10Cm,A100-(Incluye Corte De Juntas, excavacion, acero y relleno)	ML		$85.039,95		227,60	$19.355.092,62		$-	108,50	$9.226.834,58
NP-16	MESON EN CONCRETO PULIDO CON GOTERO E= 10 cmts Y ANCHO = 0,625 cmts	ML		$75.415,04		1.391,25	$104.921.174,40	376,69	$28.408.091,42	1.094,84	$82.567.402,39
NP-17	Pañete Con Mortero 1:4 Impermeabilizado allanado sobre muro	M2		$27.037,22		1.574,00	$42.556.584,28	72,13	$1.950.186,57	1.270,88	$34.361.054,04
NP-18	MESON EN CONCRETO RUSTICO CON GOTERO E= 10 cmts Y ANCHO = 0,625 cmts	ML		$73.717,94		133,55	$9.845.030,89	39,66	$2.923.653,50	108,59	$8.005.031,10
NP-19	Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal Ranurado (Incluye suministro, transporte e instalación de adoquín, capa de arena de nivelación de e=4 cm,mas arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2		$83.873,28		12.030,33	$1.009.023.236,58	6.815,39	$571.629.425,84	11.447,29	$960.122.071,47
NP-20	ANDEN en Concreto E = 10Cm, Incluye Corte De Juntas	M2		$80.718,75		692,20	$55.873.521,06	88,41	$7.136.611,35	552,32	$44.582.848,21
NP-21	Suministro E Instalación de enchape pared En Baldosa 20 X 20 M Blanco	M2		$73.695,13		2.297,73	$169.331.518,71	1.077,90	$79.435.685,02	1.934,84	$142.587.592,58
NP-22	Suministro E Instalación Piso En Baldosa 45,8 X 45,8 M gris	M2		$73.803,05		132,69	$9.792.926,70	132,69	$9.792.801,24	132,69	$9.792.801,24
NP-23	Suministro E Instalación enchape meson En Baldosa 20 X 20 M Blanco	ML		$88.462,10		222,50	$19.682.817,25	184,70	$16.338.949,87	184,70	$16.338.949,87
NP-24	Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc 8" (Incluye excavacion)	ML		$115.681,87		105,22	$12.172.046,36		$-	41,00	$4.742.956,67

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
NP-25	Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Granos : Tuberia IMC 1" - Locales .	ML		$55.850,00		422,00	$23.568.700,00	172,00	$9.606.200,00	422,00	$23.568.700,00
NP-26	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia IMC 1/2"	UND		$158.356,00		792,00	$125.417.952,00	341,00	$53.999.396,00	560,00	$88.679.360,00
NP-27	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal IMC 1/2"	ML		$46.589,00		350,00	$16.306.150,00	102,00	$4.752.078,00	102,00	$4.752.078,00
NP-28	VIGA CANCHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$32.194,78		824,68	$26.550.391,17		$-	694,32	$22.353.479,65
NP-29	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X 0.25 MT	ML		$44.024,43		692,29	$30.477.672,64	568,46	$25.026.127,48	692,29	$30.477.672,64
NP-30	CONFORMACION DE PEDRAPLEN COMPACTO (ESTABILIZACION DE TERRENO)	M3		$140.205,97		400,00	$56.082.388,00	256,44	$35.953.863,73	256,44	$35.953.863,73
NP-31	SUMIDERO-DESARENADOR EN CONCRETO 0,8X0,2 MTS INTERNO	UND		$217.117,73		195,00	$42.337.957,35	130,00	$28.225.304,90	130,00	$28.225.304,90
NP-32	REJILLA PARA SUMIDERO A=20 CM	ML		$302.594,60		156,00	$47.204.757,60	104,00	$31.469.838,40	104,00	$31.469.838,40
NP-33	Micropilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 30Cm De Diámetro, en lechada	ML		$300.000,00		576,00	$172.800.000,00	576,00	$172.800.000,00	576,00	$172.800.000,00
NP-34	Lavadero corridos en concreto de 3000 psi	ML		$113.016,95		89,02	$10.060.768,89	89,02	$10.060.768,89	89,02	$10.060.768,89
NP-35	Lavamanos de sobreponer para mesones	UND		$254.712,28		44,00	$11.207.340,32	44,00	$11.207.340,32	44,00	$11.207.340,32
NP-36	Suministro E Instalaciòn de enchape pared En Baldosa 20 X 20 M Blanco	ML		$36.114,12		360,00	$13.001.083,20	274,85	$9.925.965,88	274,85	$9.925.965,88
NP-37	Suministro E Instalación Zocalo En Ceramica	ML		$23.963,24		63,44	$1.520.227,95	63,44	$1.520.227,95	63,44	$1.520.227,95
NP-38	PLACA PREFABRICADA EN CONCRETO E=10 CM	M2		$136.556,84		102,00	$13.928.797,68	37,80	$5.161.848,55	37,80	$5.161.848,55
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO Y LAVADEROS EN ALUMINO DE 2 PULGADAS	UND		$24.377,26		120,00	$2.925.271,20	96,00	$2.340.216,96	96,00	$2.340.216,96
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE	UND		$27.781,70		18,00	$500.070,60	10,00	$277.817,00	10,00	$277.817,00

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.7		PRESENTE ACTA No. 10		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL
NP-41	PISO EN ALUMINO DE 3 PULGADAS SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO EN ALUMINO DE 4 PULGADAS	UND		$30.737,62		8,00	$245.900,96		$-	-	$-
NP-42	PINTURA GRIS BASALTO CON ADICIONAL DE ACRONAL PARA TUBERIA PVC (DOS MANOS)	ML		$11.718,76		539,00	$6.316.411,64	239,20	$2.803.127,39	239,20	$2.803.127,39
			COSTO DIRECTO		$ 27.965.825.906,95		$27.965.825.906,96		$2.870.400.934,56	-	$22.850.351.794,73
			A.I.U		$ 8.389.747.772,09		$8.389.747.772,09		$861.120.280,37	-	$6.855.105.538,42
			COSTO TOTAL OBRA		$ 36.355.573.679,04		$36.355.573.679,04		$3.731.521.214,93	-	$29.705.457.333,15
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GL	1	$50.522.361,00	$50.522.361,00	1,00	$50.522.361,00	0,15	$7.578.354,15	0,90	$45.470.124,90
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	1	$23.095.440,00	$23.095.440,00	1,00	$23.095.440,00	0,15	$3.464.316,00	0,90	$20.785.896,00
	PROVISION PARA GESTION Y CERTIFICACIONES (RETIE Y RETILAP)	GL	1	$33.079.236,00	$33.079.236,00	1,00	$33.079.236,00		$-		
	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GL	1	$19.800.000,00	$19.800.000,00	1,00	$19.800.000,00		$-		$-
	COSTO DIRECTO				$126.497.037,00		$126.497.037,00		$11.042.670,15		$66.256.020,90
	IVA			19%	$24.034.437,03		$24.034.437,03		$2.098.107,33		$12.588.643,97
	COSTO TOTAL OBRA				$150.531.474,03		$150.531.474,03		$13.140.777,48		$78.844.664,87
	COSTO TOTAL PROYECTO				$36.506.105.153,07		$36.506.105.153,07		$3.744.661.992,41		$29.784.301.998,02

El costo correspondiente al contrato de obra No. 84e6-2021 el cual tiene por objeto la **CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,** corresponde a **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA LEGAL ($3.744.661.992,41)**

Además, para el presente informe se cuenta con los siguientes avances:

AVANCE FÍSICO	
PROGRAMADO	EJECUTADO
94.08%	83.76%

AVANCE FINANCIERO	
PROGRAMADO	EJECUTADO
94.08%	81.59%

Así mismo, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por parte del contratista y las mismas fueron supervisadas dentro del marco del contrato de Interventoría No. **EDU-225-2022**, el cual tiene por objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA,** se establece que los costos de la interventoría relacionados con las actividades ejecutadas corresponden a **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA LEGAL ($ 159.000.684,20)**


	VALOR	% DE EJECUCION
ACTA NO.1	$ 120.102.856,00	7,75%
ACTA NO.2	$ 63.538.285,11	4,10%
ACTA NO.3	$ 107.860.113,26	6,96%
ACTA NO.4	$ 50.520.685,23	3,26%
ACTA NO.5	$ 37.967.999,64	2,45%
ACTA NO.6	$ 145.053.255,77	9,40%
ACTA NO.7	$ 290.106.511,53	18,72%
ACTA NO.8	$ 141.643.884,37	9,14%
ACTA NO.9	$ 148.617.598,59	9,59%
ACTA NO.10	**$ 159.000.684,20**	**10,26%**
TOTAL ACUMULADO	$1.264.411.873,70	81,59%
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 159.000.684,20**	


Por lo anterior, el valor total correspondiente al presente informe se relaciona en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Acta Parcial de Obra No.10 (Recursos Gobernación)	$3.744.661.992,41
Acta Parcial de Interventoría No.10 (Recursos Gobernación)	$ 159.000.684,20
Valor Total a pagar en el presente informe	**$ 3.903.662.676,61**
Valor Total Acumulado con Recursos de la Gobernación	**$ 3.903.662.676,61**

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se adjunta registro fotográfico de las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio del 2023





6. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La Supervisión y la interventoría realizaron actividades administrativas orientadas de manera general a la supervisión y control de planes de trabajo, cronogramas e información asociada al balance del presupuesto contractual.

En la parte técnica se realizó la supervisión general de las actividades de, colocación de concreto, estructuras prefabricadas (vigas y cubiertas), levante de muros, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas y placas de contrapiso, así como también reparación de superficies de concreto y mesas de trabajo para la validación de ajustes de diseños sanitarios, ALL, CI y eléctrico presentado por el contratista.

Durante el periodo, desde el punto de vista administrativo se llevaron a cabo los respectivos comités de obra, así como las tareas de seguimiento documental en relación con soportes de ensayos de laboratorio, procesos constructivos y requerimientos perentorios relacionados con la implementación de planes de contingencia en lo que tiene que ver con la gestión del cronograma del proyecto.

Desde el punto de vista de SSTA, de Gestión Ambiental y gestión Social se adelantó según programación el plan de comités de seguimiento, así como la supervisión de los compromisos relacionados con gestión de RCD, calidad del ambiente de trabajo entre otros.

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS, Secretaria de Infraestructura del departamento quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

- Anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 14 días del mes de **agosto** de **2023**

ANGELLY CRIALES ANÍBAL
Gerente General
EDUBAR S.A
Contratista

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura
Departamento del Atlántico
Supervisora

HÉCTOR A. CRUZ ÁLVAREZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERBAZAR
Interventor