SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022

CONTRATISTA: ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS

INTERVENTOR:LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 412.629.086

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2022 CEN 01.1999 - 2022 CEN 01.1999 - 2022 CEN 01 2000 - 2022 CEN 01.2001 - 2022 CEN 01.2002 - 2022 CEN 01 2003 - 2022 CEN 01 2004

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:2022 CEN-01 4533 DEL 07-09-2022 - 2022 CEN-01.4534 DEL 07-09-2022 - 2022 CEN-01 4536 DEL 07-09-2022 - 2022 CEN-01 4537 DEL 07-09-2022 - 2022 CEN-01.4538 DEL 07-09-2022 - 2022 CEN-01 4538 DEL 07-09-2022

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO:	4 MESES
ACTA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SUSPENSION Nº 1:	
REINICIO Nº1:	
TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ACTA No. 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	1. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, BARDINELES Y PARCHEO) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 7N Y 8N Y LAS CARRERAS 7 Y 8. BARRIO BELALCAZAR												
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA PARCHEOS	M2	117,66	$ 722,00	$ 85.095,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	91,20	$ 18.664,00	$ 1.702.157,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	40,00	$ 7.693,00	$ 307.720,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,5	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, (espesor hasta 0,11 m.)	M2	102,47	$ 8.544,00	$ 875.504,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,7	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	M3	14,65	$ 6.426,00	$ 94.141,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 3.064.617,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									0,00			
3,1	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA ESTRUCTURA (BASE, SUBBASE O SUBRASANTE)	M2	128,09	$ 1.744,00	$ 223.389,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	20,49	$ 132.940,00	$ 2.723.941,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	CEMENTO PORTLAND NORMA ASTM C150 TIPO UG	Kg	15,16	$ 801,00	$ 12.143,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 2.959.473,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									0,00			
5,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (BACHEO)	M2	102,47	$ 4.173,00	$ 427.607,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	M3	8,20	$ 867.065,00	$ 7.109.933,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 7.537.540,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									0,00			
6,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	22,24	$ 25.716,00	$ 571.924,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	9,12	$ 63.183,00	$ 576.229,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0,10m)	M3	9,12	$ 758.058,00	$ 6.913.489,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,6	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	M	40,00	$ 75.484,00	$ 3.019.360,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 11.081.002,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									0,00			
9,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1 000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-Km	147,20	$ 1.562,00	$ 229.926,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3- Km	1.154,79	$ 1.543,00	$ 1.781.841,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,3	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km	1.435,00	$ 1.527,00	$ 2.191.245,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 4.203.012,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL				$ 28.845.644,00		$ -		$ -		$ -		$ -
	2. MEJORAMIENTO DE LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 8E HACIA LA CARRERA 6E. BARRIO LOS SAUCES												
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	318,58	$ 2.429,00	$ 773.831,00	359,91	$ 874.221,00		$ 0,00	359,91	$ 874.221,00	359,91	$ 874.221,00
2,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	57,92	$ 18.664,00	$ 1.081.019,00	1,52	$ 28.369,00		$ 0,00	1,52	$ 28.369,00	1,52	$ 28.369,00
2,3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	115,65	$ 7.693,00	$ 891.234,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	105,65	$ 17.003,00	$ 1.796.367,00	156,47	$ 2.660.458,00		$ 0,00	156,47	$ 2.660.458,00	156,47	$ 2.660.458,00
2,4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	153,21	$ 6.426,00	$ 984.527,00	195,59	$ 1.256.661,00		$ 0,00	195,59	$ 1.256.661,00	195,59	$ 1.256.661,00
					$ 5.526.978,00		$ 4.819.910,00		$ 0,00	0	$ 4.819.910,00		$ 4.819.910,00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	330,17	$ 1.744,00	$ 575.616,00	287,51	$ 518.857,00		$ 0,00	287,51	$ 518.857,00	287,51	$ 518.857,00
3,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	49,53	$ 119.426,00	$ 5.915.269,00	44,19	$ 5.277.523,00		$ 0,00	44,19	$ 5.277.523,00	44,19	$ 5.277.523,00
					$ 6.491.085,00		$ 5.796.380,00		$ 0,00	0	$ 5.796.380,00		$ 5.796.380,00

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA
ACTA DE PAGO PARCIAL

F-GC-CT-12
Versión: 03
Página 2 de 7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221600015957 DE AGOSTO DEL 2022

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 412,629,086

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

CONTRATISTA: ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS

INTERVENTOR:LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2022.CEN.01.1999 - 2022.CEN.01.1999 - 2022.CEN.01.2000 - 2022.CEN.01.2001 - 2022.CEN.01.2002 - 2022.CEN.01.2003 - 2022.CEN.01.2004

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:2022.CEN-01.4533 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4534 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4536 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4537 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4538 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4539 DEL 07-09-2022

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO:	4 MESES
ACTA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SUSPENSION Nº 1:	
REINICIO Nº1:	
TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANT.	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNT.	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA No. 1 CANT.	MODIFICACIONES ACTA No. 1 VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR
	CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO												
5,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³	51,20	$ 948.213,00	$ 48.548.506,00	39,15	$ 37.122.539,00		$ 0,00	39,15	$ 37.122.539,00	39,15	$ 37.122.539,00
					$ 48.548.506,00		$ 37.122.539,00		$ 0,00	0	$ 37.122.539,00		$ 37.122.539,00
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
6,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	29,60	$ 26.716,00	$ 781.194,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	4,05	$ 63.183,00	$ 255.891,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	4,05	$ 758.058,00	$ 3.070.135,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Doble	und	2,00	$ 1.086.621,00	$ 2.173.242,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,5	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	4.531,20	$ 8.610,00	$ 39.013.632,00	114,48	$ 985.501,00		$ 0,00	114,48	$ 985.501,00	114,48	$ 985.501,00
6,6	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 250mm (10")	m	12,00	$ 135.639,00	$ 1.627.668,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,7	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	115,65	$ 88.408,00	$ 10.242.087,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 57.143.829,00		$ 985.501,00		$ 0,00	0	$ 985.501,00		$ 985.501,00
	CAPITULO VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD												
7,1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (PAV RIGIDO)	m²	173,77	$ 5.453,00	$ 947.568,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
0					$ 947.568,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
0	**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**												
9,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1.991,73	$ 1.562,00	$ 3.111.082,00	0	$ 0,00		$ 0,00	2.254,00	$ 3.520.748,00	2.254,00	$ 3.520.748,00
9,2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	2.091,87	$ 1.543,00	$ 3.227.755,00	1733,55	$ 2.674.865,00		$ 0,00	1.733,55	$ 2.674.865,00	1.733,55	$ 2.674.865,00
					$ 6.338.837,00		$ 2.674.865,00		$ 0,00	0	$ 6.195.613,00		$ 6.195.613,00
	CAPITULO X - NO PREVISTOS												
10,1	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE (TR4000)	m²	0,00	$ 17.359,00	$ 0,00	372,00	$ 6.457.548,00		$ 0,00	372,00	$ 6.457.548,00	372,00	$ 6.457.548,00
10,2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	0,00	$ 100.970,00	$ 0,00	21,45	$ 2.165.807,00		$ 0,00	21,45	$ 2.165.807,00	21,45	$ 2.165.807,00
10,3	INSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO - TRANSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE A PAVIMENTO NUEVO, INCLUYE ARENA	m²	0,00	$ 62.000,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,4	DEMOLICION BROCAL EN CONCRETO	und	0,00	$ 118.637,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,5	DEMOLICION DE RECAMARA EN LADRILLO	m	0,00	$ 92.101,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,6	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FONDO, INCLUYE CAÑUELA 4,000 PSI	und	0,00	$ 524.900,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,7	CONSTRUCCION DE CILINDRO EN CONCRETO DE 4.000 PSI, DIAM INT 1,20 MT	ml	0,00	$ 724.401,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							$ 8.623.355,00		$ 0,00		$ 8.623.355,00		$ 8.623.355,00
	VALOR TOTAL				$ 124.098.803,00		$ 60.022.553,00		$ -		$ 63.543.301,00		$ 63.543.301,00

	ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA DE PAGO PARCIAL	F-GC-CT-12 Versión: 03 Página 7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221600015957 DE AGOSTO DEL 2022	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 412.629.066	PLAZO:	4 MESES
	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	ACTA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA: ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2022.CEN.01.1998 - 2022.CEN.01.1999 - 2022.CEN.01.2000 - 2022.CEN.01.2001 - 2022.CEN.01.2002 - 2022.CEN.01.2003 - 2022.CEN.01.2004	SUSPENSION Nº 1:	
		REINICIO Nº1:	
INTERVENTOR:LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. 2022.CEN-01.4533 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4534 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4536 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4537 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4538 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4539 DEL 07-09-2022	TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
		PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES ACTA No. 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	185,72	$ 2.429,00	$ 451.114,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	42,00	$ 18.664,00	$ 783.888,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	84,00	$ 7.693,00	$ 646.212,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	98,58	$ 17.003,00	$ 1.676.156,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,5	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	42,80	$ 100.970,00	$ 4.321.516,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,6	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	134,68	$ 6.426,00	$ 865.454,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 8.744.340,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									0			
3,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	193,30	$ 1.744,00	$ 337.115,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	31,20	$ 119.426,00	$ 3.726.154,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 4.063.269,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO									0			
5,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m²	30,10	$ 948.213,00	$ 28.541.211,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 28.541.211,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									0			
6,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	25,18	$ 25.719,00	$ 647.529,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	8,39	$ 63.183,00	$ 530.105,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	8,39	$ 758.058,00	$ 6.360.107,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,5	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1.873,00	$ 8.810,00	$ 16.126.530,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	84,00	$ 88.408,00	$ 7.426.272,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
0	0	0	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 31.090.543,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO VII - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									0			
7,1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (PAV RIGIDO)	m²	113,70	$ 5.453,00	$ 620.006,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
0	0	0	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 620.006,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									0			
9,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1.752,00	$ 1.562,00	$ 2.736.624,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	2.965,00	$ 1.543,00	$ 4.576.384,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 7.313.008,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL				$ 80.372.377,00		$ -		$ -		$ -		$ -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221500015957 DE AGOSTO DEL 2022

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 412.629.086

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

CONTRATISTA: ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS

INTERVENTOR:LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2022.CEN.01.1998 - 2022.CEN.01.1999 - 2022.CEN.01.2000 - 2022.CEN.01.2001 - 2022.CEN.01.2002 - 2022.CEN.01.2003 - 2022.CEN.01.2004

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. 2022.CEN-01.4533 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4534 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4536 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4537 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4538 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4539 DEL 07-09-2022

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO:	4 MESES
ACTA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SUSPENSION Nº 1:	
REINICIO Nº1:	
TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES ACTA No. 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	7. MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 23A Y 27B (TRAMO FALTANTE). BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA. (FASE 2)												
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	218,33	$ 2.429,00	$ 530.324,00	251,08	$ 609.873,00		$ 0,00	251,08	$ 609.873,00	251,08	$ 609.873,00
2,2	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	34,66	$ 7.663,00	$ 265.639,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	130,65	$ 17.003,00	$ 2.221.442,00	69,60	$ 1.183.409,00		$ 0,00	69,60	$ 1.183.409,00	69,60	$ 1.183.409,00
2,4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	45,05	$ 100.970,00	$ 4.548.699,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	147,63	$ 6.425,00	$ 948.670,00	87,09	$ 559.062,00		$ 0,00	87,09	$ 559.062,00	87,09	$ 559.062,00
					$ 8.515.774,00		$ 2.352.344,00		$ 0,00	0	$ 2.352.344,00		$ 2.352.344,00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									0			
3,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	225,27	$ 1.744,00	$ 392.871,00	249,00	$ 434.256,00		$ 0,00	249,00	$ 434.256,00	249,00	$ 434.256,00
3,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	31,19	$ 119.428,00	$ 3.724.859,00	56,55	$ 6.753.653,00		$ 0,00	56,55	$ 6.753.653,00	56,55	$ 6.753.653,00
3,3	BASE GRANULAR CLASE A	m³	31,19	$ 123.736,00	$ 3.859.326,00	37,35	$ 4.621.540,00		$ 0,00	37,35	$ 4.621.540,00	37,35	$ 4.621.540,00
					$ 7.977.156,00		$ 11.809.449,00		$ 0,00	0	$ 11.809.449,00		$ 11.809.449,00
	CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									0			
4,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²	207,84	$ 4.026,00	$ 837.166,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	m³	16,64	$ 867.065,00	$ 14.427.982,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 15.265.128,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									0			
6,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	14,21	$ 25.716,00	$ 365.424,00	11,81	$ 303.706,00		$ 0,00	11,81	$ 303.706,00	11,81	$ 303.706,00
6,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	3,64	$ 63.183,00	$ 229.986,00	2,88	$ 182.599,00		$ 0,00	2,88	$ 182.599,00	2,88	$ 182.599,00
6,3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	3,64	$ 758.058,00	$ 2.759.331,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0.15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	69,31	$ 75.484,00	$ 5.231.790,00	55,51	$ 4.190.117,00		$ 0,00	55,51	$ 4.190.117,00	55,51	$ 4.190.117,00
					$ 8.586.537,00		$ 4.676.422,00		$ 0,00	0	$ 4.676.422,00		$ 4.676.422,00
	CAPITULO VII - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									0			
7,1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (PAV FLEXIBLE)	m²	103,00	$ 3.462,00	$ 356.586,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 356.586,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									0			
9,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3- Km	1.477,70	$ 1.562,00	$ 2.308.167,00	2480,92	$ 3.875.197,00		$ 0,00	2.480,92	$ 3.875.197,00	2.480,92	$ 3.875.197,00
9,2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	2.396,40	$ 1.543,00	$ 3.697.645,00	3051,78	$ 4.708.866,00		$ 0,00	3.051,78	$ 4.708.866,00	3.051,78	$ 4.708.866,00
9,3	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km	2.912,00	$ 1.527,00	$ 4.446.624,00	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 10.452.436,00		$ 8.584.063,00		$ 0,00	0	$ 8.584.063,00		$ 8.584.063,00
	VALOR TOTAL				$ 51.153.617,00		$ 27.422.278,00		$ -		$ 27.422.278,00		$ 27.422.278,00
	COSTO DIRECTO				$ 312.597.792						$ 66.123.719		$ 66.123.719
	COSTO INDIRECTO A U I 32%				$ 100.031.294						$ 27.559.590		$ 27.559.590
	ADMINISTRACION 25%				$ 78.149.448						$ 21.530.930		$ 21.530.930
	UTILIDAD 5%				$ 15.629.890						$ 4.306.186		$ 4.306.186
	IMPREVISTOS 2%				$ 6.251.956						$ 1.722.474		$ 1.722.474
	COSTO TOTAL				$ 412.629.086				$ 0		$ 113.683.309		$ 113.683.309

	ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA DE PAGO PARCIAL	F-GC-CT-12 Versión: 03 Página 7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221600015957 DE AGOSTO DEL 2022

CONTRATISTA: ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS

INTERVENTOR:LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 412.629.086

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2022.CEN.01.1996 - 2022.CEN.01.1999 - 2022.CEN.01.2000 - 2022.CEN.01.2001 - 2022.CEN.01.2002 - 2022.CEN.01.2003 - 2022.CEN.01.2004

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. 2022.CEN-01.4533 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4534 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4536 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4537 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4538 DEL 07-09-2022 - 2022.CEN-01.4539 DEL 07-09-2022

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO:	4 MESES
ACTA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SUSPENSION Nº 1:	
REINICIO Nº1:	
TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES ACTA No. 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 412.629.086
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 412.629.086
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		
SALDO POR EJECUTAR	412.629.086,00	
SUMAS IGUALES $	412.629.086,00	412.629.086,00

BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO		$ 82.525.817
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 22.736.662	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 59.789.155	
SUMAS IGUALES $	$ 82.525.817	$ 82.525.817

BALANCE RETEGARANTIA	
VALOR RETEGARANTIA 10%	
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0
SALDO RETEGARANTIA	$ 0
SUMAS IGUALES	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 113.683.300
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 90.946.647

SON : NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 20/100

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO VALOR ANTICIPO	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA 1	SALDO RDP	
2022.CEN.01.4533	28.845.644,00	5.769.128,80		-	23.076.515,20	BELALCAZAR
2022.CEN.01.4534	26.922.673,00	5.384.534,60		18.174.184,00	3.363.954,40	LOS ROSALES
2022.CEN.01.4535	80.372.377,00	16.074.475,40		-	64.297.901,60	UCRANIA
2022.CEN.01.4536	124.996.803,00	24.999.360,60		50.834.640,80	49.162.801,60	LOS SAUCES
2022.CEN.01.4537	49.185.009,00	9.837.001,80		-	39.348.007,20	LOS CAMPOS
2022.CEN.01.4538	51.152.963,00	10.230.592,60		-	40.922.370,40	LA ESMERALDA
2022.CEN.01.4539	51.153.617,00	10.230.723,40		21.937.822,40	18.985.071,20	SANTA HELENA Y PERPETUO SOCORRO
SUMA	412.629.086	82.525.817,20		90.946.647,20	239.156.621,60	
		TOTAL RDP PRESENTE ACTA			90.946.647,20	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS FERNADO TOBAR MELLIZO

FIRMA:

8/8