INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADIMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No.**1912** DE **2022**
MUNICIPIO DE **PUEBLO NUEVO** DEPARTAMENTO **CORDOBA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO** DE **2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 12 N°8-113 en el Barrio Centro en Zona Urbana		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO– DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.348.858.324
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 414.504.410
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$ 2.763.362.734**
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MANUEL A. LINARES D.	20/12/2022	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LUIS F. ROJAS P.	20/12/2022	31/12/2022
	KAREN RAMIREZ M.	01/02/2023	30/06/2023
	KAREN RAMIREZ M.	12/07/2023	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 24923	20/01/2023	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 31423	20/01/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 753 No. 759	24/04/2023	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3017147	14/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 157.799.572
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 94.679.743
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$ 0
VALOR DE OBRA	$ 2.314.178.266
VALOR INTERVENTORÍA	$ 196.705.153
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO EN LA VIGENCIA 2023 equivalente a la suma de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($1.174.429. 162.oo) M/L, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 0,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO EN LA VIGENCIA 2024 equivalente a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($939.543.330.oo) M/L, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 0.00
TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO	UN TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DOSCIENTOS TREINTA YCUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($234.885.832.oo), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00

	entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3017147	Cumplimiento	$ 276.336. 273.40	29/08/2022	30/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato No. 045 de 2023	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		$ 2.471.877.839,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/05/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	**24/03/2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**CESCE**		
PÓLIZA No.	149425		
FECHA DE LA PÓLIZA	09/05/2023		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato No. 046 DE 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS,	$ 291.384.896,00

	DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CYC ESTACIÓN		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/05/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	**24/03/2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	**540-47-994000025381**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**09/05/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Durante el periodo de julio de 2023 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas consignadas en la minuta del convenio 1912 de 2022:

- El 4 de julio de 2023 el Municipio de Pueblo Nuevo remite mediante correo electrónico concepto técnico y jurídico favorable a la Circular No. 006 de 2022 emitido por la interventoría, dicho documento reconoce que en el desarrollo

del proyecto se tuvieron en cuenta los aislamientos y norma urbanística que corresponden para la ubicación del lote de estación de policía.

- El 11 de julio de 2023 el Municipio remite mediante correo electrónico informe de supervisión de junio de 2023.
- El 12 de julio de 2023 el Municipio remite mediante correo electrónico informe financiero y extractos bancarios de junio de 2023.
- El 13 julio de 2023 el Municipio remite mediante correo electrónico informe mensual de interventoría de junio de 2023.
- El 14 de julio de 2023 se desarrolla comité presencial de diseño en las instalaciones de la Dirección administrativa y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF, en donde el profesional de DIRAF recibe los estudios y diseños del proyecto de estación de policía que se desarrollara en el Municipio de Pueblo de Nuevo.
- El 14 de julio de 2023 desde la supervisión del Ministerio del Interior se remite por correo electrónico al Municipio solicitud de cumplimiento de la obligación número 8, correspondiente al plan institucional de gestión ambiental.
- El 14 de julio de 2023 el Municipio remite mediante correo electrónico documentos para tramite de solicitud de poder emitido por la policía para trámites ante curaduría y servicios públicos, mismo que es remitido a la dirección administrativa y financiera de la policía. Dicho poder es necesario debido a que el predio en donde se desarrolla el proyecto de estación pertenece a la policía.
- El 17 de julio de 2023 se recibe por correo electrónico remitido por profesional de DIRAF observación frente a la solicitud de trámite de poder, que deben ser subsanados por el Municipio, desde la supervisión del Ministerio se trasladan las observaciones al Municipio.
- El 19 de julio de 2023 el Municipio de Pueblo Nuevo remite mediante correo electrónico documentos para tramite de solicitud de poder ante la policía, documentos que fueron trasladados a la dirección administrativa y financiera de la policía nacional.

COMPONENTE TECNICO

El Municipio adjudica el proceso de estudios, diseños y obra el 10 de abril de 2023 al CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 según la resolución No. 179 y el proceso de interventoría se adjudica el 20 de abril de 2023. Los procesos de contratación de consultoría e interventoría se adjudican el 9 de mayo de 2023, lo que permite iniciar con la etapa de estudios y diseños.
Desde la supervisión del Ministerio se solicita al Municipio que dé cumplimiento a todas las obligaciones contempladas en la Minuta del convenio.
El Municipio de Pueblo Nuevo realiza la radicación de los estudios y diseños en la dirección administrativa y financiera de la policía – DIRAF, el 14 de julio de 2023, tan pronto se cuente con el aval integral de DIRAF el Municipio procederá a realizar la entrega de los estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior.

COMPONENTE JURIDICO

- El Municipio realiza la publicación del proceso LP No. 045 – 2023 con el objeto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
  Se adjudica el proceso de estudios, diseños y obra el 10 de abril de 2023, según la resolución No. 179.
  El Municipio expide acta de inicio al contrato No. 45 de 2023 con fecha de 9 de mayo de 2023.

- El Municipio realiza la publicación del proceso No. 046-2023 con el objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
  Se adjudica el proceso de interventoría el 9 de mayo de 2023, según la resolución No. 222.
  El Municipio expide acta de inicio al contrato No. 46 de 2023 con fecha de 9 de mayo de 2023.

COMPONENTE FINANCIERO

En el numeral 2 se observa los tres desembolsos y montos a realizar durante la ejecución del convenio 1912 de 2022.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El Municipio de Pueblo Nuevo, a través de los contratos derivados de consultoría y de interventoría desarrolla los estudios y diseños del proyecto de estación de Policía y radica ante la dirección administrativa y financiera de la policía el 14 de julio de

2023 todos los componentes de los estudios y diseños, para esa fecha el Municipio contó con todos los requerimientos para solicitar el AVAL integral de la Policía Nacional, actualmente el Municipio se encuentra esperando la emisión de la aprobación por parte de Policía.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1912 DE 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**ING. KAREN DANIELA RAMIREZ MOSQUERA** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

RV: CONCEPTO TECNICO Y JURIDICO DE CIRCULAR No. 006 DE 2022

infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
Mar 04/07/2023 14:45

Para:Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (611 KB)
OFICIO N°5.pdf;

De: constructores y consultores chavez asosiados s.a.s <cycchavezasociados@gmail.com>
Enviado: martes, 4 de julio de 2023 8:49
Para: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
Cc: consorcioconstrupolicia2023@gmail.com <consorcioconstrupolicia2023@gmail.com>
Asunto: CONCEPTO TECNICO Y JURIDICO DE CIRCULAR No. 006 DE 2022

Señores:
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
OSCAR ABAD
Secretario de Infraestructura Municipal
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores
Pueblo Nuevo- Córdoba.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”
ASUNTO: CONCEPTO TECNICO Y JURIDICO DE CIRCULAR No. 006 DE 2022 (14 de Septiembre de 2022).
En cumplimiento a las obligaciones contractuales asignadas a esta interventoría en el proyecto de "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", concede concepto técnico y jurídico favorable a la Circular No. 006 de 2022, con fecha de 14 de septiembre de 2022

RV: SEGUIMEINTO CONTRACTUAL CONVENIO 1912-22 PUEBLO NUEVO - CORDOBA

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Vie 14/07/2023 14:39

Para:infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <Infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>

CC:Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C.

Doctor
Fidel Antonio Mercado González
Alcalde Municipal
Pueblo Nuevo – Córdoba

Ingeniero
Oscar Ignacio Abad Suarez
Secretaria de Infraestructura
Pueblo Nuevo – Córdoba

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1908 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**",** y en calidad de apoyo a la supervisión, por medio de la presente me permito reiterar la solicitud al Municipio de remitir el **Plan Institucional de Gestión Ambiental** para que sea remitido con fecha máxima de entrega para el 18 de julio de 2023, esto conforme a la siguiente obligación según la cláusula segunda contemplada en la minuta del convenio, así:

"(...) *8. Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.* (...)"

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Karen Daniela Ramirez Mosquera
Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 14:05
Para: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <Infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
Cc: Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Asunto: SEGUIMEINTO CONTRACTUAL CONVENIO 1912-22 PUEBLO NUEVO - CORDOBA

Bogotá D.C.

Doctor
Fidel Antonio Mercado González
Alcalde Municipal
Pueblo Nuevo – Córdoba

Ingeniero
Oscar Ignacio Abad Suarez
Secretaria de Infraestructura
Pueblo Nuevo – Córdoba

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1908 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**",** y en calidad de apoyo a la supervisión, por medio de la presente me permito solicitar al Municipio el **Plan Institucional de Gestión Ambiental** para que sea remitido con fecha máxima de entrega para el 6 de julio de 2023, esto conforme a la siguiente obligación según la cláusula segunda contemplada en la minuta del convenio, así:

"(...) *8. Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.* (...)"

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

RV: Documentos Para Solicitud de poder para trámites

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Lun 17/07/2023 17:12

Para:infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <Infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>

Señores
Municipio de Pueblo Nuevo

Por medio de la presente me permito comunicar que la solicitud para tramite de poder ante la dirección administrativa y financiera de la policía nacional DIRAF fue devuelto, pues enfatizan en que es necesario que el Municipio remita un paquete por cada poder a solicitar, especificando en cada uno de ellos los trámites específicos a realizar y empresa a en la cual se presentará el trámite. Por favor realizar las correcciones pertinentes y posteriormente remitir los documentos para trasladar la solicitud de tramite correspondiente. Quedo atenta.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO <janeth.solis@correo.policia.gov.co>
Enviado: lunes, 17 de julio de 2023 16:53
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Documentos Para Solicitud de poder para trámites

Ingeniera
Karen Daniela Ramírez Mosquera
Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Ministerio del Interior

En atención a la solicitud remitida mediante correo electrónico del 14/07/2023, en la cual solicita sede inicio al trámite para expedición de poder ante curaduría, secretaria de planeación y empresas prestadoras de servicios, para el proyecto estación de policía en el Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, de manera atenta informo que se debe enviar solicitud de poder individual para cada profesional que realizará los trámites, señalando específicamente los trámites que va a realizar en cada entidad, con sus respectivos anexos.

Atentamente
Arquitecta
JANETH SOLIS MELGAREJO
Grupo Seguimiento de Proyectos
Área de Infraestructura
Dirección Administrativa y Financiera
Policía Nacional
janeth.solis@correo.policia.gov.co
Teléfono 3159000 ext. 9157 celular 3014929842

Evite imprimir, procure usar y distribuir sus documentos en formato digital

---

De: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de julio de 2023 14:32
Para: JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO <janeth.solis@correo.policia.gov.co>
Asunto: RV: Documentos Para Solicitud de poder para trámites

Buena tarde arquitecta,

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir documentación enviada por el Municipio para solicitar "poder" para trámites ante curaduría, secretaria de planeación y empresas prestadoras de servicios, para el proyecto estación de policía en el Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, convenio 1912 de 2022. Quedo atenta.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de julio de 2023 11:41
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Cc: janeth.solis@correo.policia.gov.co <janeth.solis@correo.policia.gov.co>
Asunto: Documentos Para Solicitud de poder para trámites

Ingeniera
Karen Daniela Ramírez M.
Apoyo A La Supervisión De Proyectos Para La Seguridad Y La Convivencia Ciudadana
Ministerio Del Interior
E. S. D.

Cordial saludo;

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, esta dependencia envía los Documentos Para Solicitud de poder para trámites ante Curaduría, secretaria de Planeación y Empresas Prestadoras de Servicio, a continuación relacionamos documentación a radicar los cuales pueden descargar en el link en la parte inferior.

- Copia de cedula de ciudadanía a quien se le va otorgar el poder
- Copia de las tarjetas profesionales a quien se le va a otorgar poder
- Oficio solicitando poder DIRAF
- Copia del contrato donde se detalla el objeto a intervenir
- Acta de inicio del contrato donde se detalla el objeto a intervenir
- Copia del convenio
- Copia de factura de los servicios públicos del predio
- Copia de escritura publica
- Copia de los contratos de nombramiento en el cargo de vinculación laboral quien se le va a otorgar el poder.

https://drive.google.com/drive/folders/14wUk2T5KuKc463BjGKShLHGhnlPioGbk?usp=sharing

Cordialmente;

OSCAR IGNACIO ABAD SUAREZ
Secretario de Infraestructura Municipal

Documentos - Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba.

infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
Jue 13/07/2023 12:00

Para:Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (179 KB)
Convenio 1912 de 2022, 6 Informe financiero junio-2023.pdf; Convenio 1912 de 2022, 7 extracto bancario junio -2023.pdf;

De: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co
Enviado: miércoles, 12 de julio de 2023 16:27
Para: Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Asunto: Documentos - Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba.

Ingeniero
Gonzalo Antonio Flórez Peña
Misterio del Interior

cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**",** esta secretaria le informa que se adjunta:

- Informe de Financiero mes de junio-2023
- Extractos Bancarios mes de junio - 2023

Cordialmente,

OSCAR IGNACIO ABAD SUAREZ
SECRETARIO DE INFRAESRUCTURA
ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO

RV: Informe de supervisión junio - Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba.

infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>

Jue 13/07/2023 12:00

Para:Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Convenio 1912 de 2022, 7 Informe Supervisión junio -2023.pdf;

De: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co
Enviado: martes, 11 de julio de 2023 10:18
Para: Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Asunto: Informe de supervisión junio - Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba.

Ingeniero
Gonzalo Antonio Flórez Peña
Misterio del Interior

cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**",** esta secretaria le informa que se adjunta:

- Informe de supervisión mes de junio -2023

Cordialmente,

OSCAR IGNACIO ABAD SUAREZ
SECRETARIO DE INFRAESRUCTURA
ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO

INFORME DE INTERVENTORIA MES DE JUNIO-2023

infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>

Jue 13/07/2023 16:03

Para:Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (237 KB)

20230630_Informe_Mensual_Interventoria_2.pdf;

De: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co
Enviado: jueves, 13 de julio de 2023 14:24
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Asunto: INFORME DE INTERVENTORIA MES DE JUNIO-2023

Buenas tardes

ingeniera
Karen Daniela Ramírez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Misterio del Interior

cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**”,** esta secretaria le informa que se adjunta:

- Informe mensual de interventoria mes de junio de 2023.

Cordialmente,

OSCAR IGNACIO ABAD SUAREZ
SECRETARIO DE INFRAESRUCTURA
ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO

Fwd: Documentos Para Solicitud de Poder

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Mié 19/07/2023 16:31
Para:JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO <janeth.solis@correo.policia.gov.co>

Buena tarde arquitecta,

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir documentación enviada por el Municipio para solicitar "poder" para trámites ante curaduría, secretaria de planeación y empresas prestadoras de servicios, para el proyecto estación de policía en el Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, convenio 1912 de 2022. Quedo atenta.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
Enviado: Wednesday, July 19, 2023 4:29:05 PM
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Asunto: Documentos Para Solicitud de Poder

Ingeniera
Karen Daniela Ramírez M.
Apoyo A La Supervisión De Proyectos Para La Seguridad Y La Convivencia Ciudadana
Ministerio Del Interior
E. S. D.

Cordial saludo;

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto “AUNAR

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", esta dependencia envía los Documentos Para Solicitud de poder para trámites ante Curaduría, secretaria de Planeación y Empresas Prestadoras de Servicio, a continuación relacionamos documentación a radicar, se anexa link de descarga documentación.

https://drive.google.com/drive/folders/1jyxL7IC8mT-GRks-nqqC2GWnHECZXgxZ?usp=sharing

- Copia de cedula de ciudadanía a quien se le va otorgar el poder
- Copia de las tarjetas profesionales a quien se le va a otorgar poder
- Oficio solicitando poder DIRAF
- Copia del contrato donde se detalla el objeto a intervenir
- Acta de inicio del contrato donde se detalla el objeto a intervenir
- Copia del convenio
- Copia de factura de los servicios públicos del predio
- Copia de escritura publica
- Copia de los contratos de nombramiento en el cargo de vinculación laboral quien se le va a otorgar el poder.

Fwd: Documentos Para Solicitud de Poder

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Jue 27/07/2023 8:49
Para:JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO <janeth.solis@correo.policia.gov.co>

Obtener Outlook para iOS

De: infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
Enviado: Thursday, July 27, 2023 8:44:07 AM
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Asunto: Documentos Para Solicitud de Poder

Ingeniera
Karen Daniela Ramírez M.
Apoyo A La Supervisión De Proyectos Para La Seguridad Y La Convivencia Ciudadana
Ministerio Del Interior
E. S. D.

Cordial saludo;

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, esta dependencia envía los Documentos Para Solicitud de poder para trámites ante Curaduría, secretaria de Planeación y Empresas Prestadoras de Servicio, a continuación relacionamos documentación a radicar, se anexa link de descarga documentación.

https://drive.google.com/drive/folders/1jyxL7IC8mT-GRks-nqqC2GWnHECZXgxZ?usp=sharing

- Copia de cedula de ciudadanía a quien se le va otorgar el poder
- Copia de las tarjetas profesionales a quien se le va a otorgar poder
- Oficio solicitando poder DIRAF
- Copia del contrato donde se detalla el objeto a intervenir
- Acta de inicio del contrato donde se detalla el objeto a intervenir
- Copia del convenio
- Copia de factura de los servicios públicos del predio
- Copia de escritura publica
- Copia de los contratos de nombramiento en el cargo de vinculación laboral quien se le va a otorgar el poder.
- Poder licencia de construcción

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1912 DE 2022, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	CRA 12 # 8-113 BARRIO CENTRO – CALLE DE LAS FLORES.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.348.858.324,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 414.504.410,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.763.362.734,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	OSCAR ABAD SUAREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ROBINSON SANCHEZ MORENO	14/12/2022	24/03/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 24923	20/01/2023	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2022-030809	19/07/2022	31/12/2027
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 754	24/04/2023	N/A
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3017147 PREVISORA DE SEGUROS	14/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 12/10/2022 (vigencia del amparo 30/09/2024)		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$157.699.573,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 94.679.743		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$2.314.178.266,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$291.384.896,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1912 DE 2022, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2023

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte de la supervisión del ministerio. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	0%	DD/MM/AAAA	$ 1.174.429.162,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. evidencia del inicio de la ejecución del tramite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 939.543.330,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2. La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al ministerio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 234.885.832,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3017147	Cumplimiento	$ 276.336.273,00	29/08/2022	30/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de obra, Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No.	Estudios, diseños y construcción de infraestructura física para la estación de policía, en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba.	$2.314.178.266,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1912 DE 2022, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2023

Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRUPOLICIA 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/05/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	09/04/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.314.178.266,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	CESCE SA		
PÓLIZA No.	149425		
FECHA DE LA PÓLIZA	26/04/2023		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de obras, Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No.	Interventoría técnica, administrativa y financiera, jurídica y contable al proyecto que tiene por objeto estudios, diseños y construcción de infraestructura física para la estación de policía, en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba.		$291.384.896,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO C y C ESTACIÓN.		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/05/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	09/04/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$291.384.896,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	540-47-994000025381		
FECHA DE LA PÓLIZA	04/05/2024		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: N/A	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		x
INFORME FINANCIERO		x
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		x
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		x
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1912 DE 2022, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2023

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100 % etapa 1**
% EJECUTADO DE OBRA	**92,00% etapa 1**
Para el periodo del presente informe se dio fin a la etapa de estudios y diseños, la cual tuvo un plazo de (2) dos meses y finalizó el día 09/07/2023.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: **Financiero:** A la fecha el avance financiero es del 0%, sin embargo, se dio orden de pago anticipado del 30%, correspondiente a $47.309.871,90 al contrato de obra 045 de 2023, el día 25/05/2023. **Jurídico:** Se firmó acta de inicio al contrato de obra No 045 de 2023 el día 09/05/2023 y al contrato de interventoría No. 046 de 2023 el día 09/05/2023. **Técnico:** El día 14/07/2023 se radicó estudios y diseños (estudio topográfico y estudio de suelos) a la DIRAF. **Administrativo:** Se han realizado (8) comités técnicos, para la revisión de los estudios y diseños los días 18/05/2023, 26/05/2023, 02/06/2023, 09/06/2023, 16/06/2023, 23/06/2023, 30/06/2023 y 14/07/2023.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

11/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

FIDEL MERCADO GONZALEZ Alcalde municipal / Municipio de pueblo Nuevo - Córdoba.	**OSCAR IGNACIO ABAD SUAREZ** Elaboró - Supervisor Convenio No. 1912 de 2022/ Municipio de pueblo Nuevo -Córdoba

CONSORCIO CONSTRUPOLICIA 2023
NIT. 901703686-1

CCP-012-2023

Recibir para revisión
Arq Janeth Solis
14-07-23.

Pueblo Nuevo, 14 de julio de 2023

Señores:
POLICIA NACIONAL
Atn; Arq. Janeth Solís
Grupo de Infraestructura

REFERENCIA: Contrato De Obra Licitación Pública No 045 de abril 24 de 2023 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA "

ASUNTO : Entrega Memoria USB con los estudios y diseños.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta a las especificaciones técnicas y alcance contractual se hace entrega para revisión de los siguientes estudios y diseños:

ESTUDIO TOPOGRÁFICO

1. Informe Estudio Topográfico
2. Planos:
    a. Plano 1/1 - Planta, Perfil del predio.
3. Cartera Topográfica
4. Formato Puntos GPS
5. Reporte Post Proceso
6. Certificación de calibración y ficha técnica
7. Documentos de profesional
8. Registro fotográfico
9. Datos Rinex
10. Minuta de Linderos

ESTUDIO DE SUELOS

1. Informe Estudio de Suelos
2. Ensayos de laboratorio
3. Documentos de profesional

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1912 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INFORME FINANCIERO DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA

PROYECTO (S): DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CUENTA (AHORROS) No.: 687-000020-83 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2,763,362,734.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2,348,858,324.00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0.00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 414,504,410.00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 1	$ 0.00
		GIRO 2	$ 0.00
		GIRO 3	$ 0.00
		TOTAL GIRADO MIN INTERIOR	**$ 0.00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR TRANFERIDO POR EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO		GIRO 1	$ 414,504,410.00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO	**$ 414,504,410.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA $0,00 A LA FECHA (1) **$ 414,504,410.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				**$ 0.00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
No 045	PAGO ANTICIPADO 30% ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	870	20230498	25/05/2023	$ 0.00	$ 47,309,871.90	$ 0.00	$ 47,309,871.90
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0.00**	**$ 47,309,871.90**	**$ 0.00**	**$ 47,309,871.90**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
28/02/2023	$ 18,170.35
31/03/2023	$ 35,207.32
30/04/2023	$ 34,074.45
31/05/2023	$ 35,213.20
30/06/2023	$ 33,691.29
31/06/2023	$ 31,200.80
TOTAL (3)	**$ 187,557.41**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 414,504,410.00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 47,309,871.90**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 187,557.41

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0.00


SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 187,557.41**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 367,382,095.51**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECOM X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 0.00**

OBSERVACIONES

FIRMA



FERNANDO OLASCUAGA GOMEZ
Tesorero General Municipal
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 68700002083

SUCURSAL PLANETA RICA

EST, DIS Y CONST DE LA EST DE POL P/NUEV

CR 9 11 75

$$PUEBLO NUEVO - CORDOBA COR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	367,350,894.71	*SALDO PROMEDIO*	$	367,351,900
TOTAL ABONOS	$	31,200.80	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	367,382,095.51	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES CUENTA CTE FIN ESTADO DE CUENTA			31,200.80	367,382,095.51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO CYC ESTACION

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 3

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

PERIODO DE EJECUCIÓN: 06 DE JULIO 2023 HASTA 01 DE AGOSTO 2023

Dirección de correo: CRA 11 N 15 51 BRR LA FLORESTA, PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
Dirección electrónica: cycchavezasociados@gmail.com
Teléfono: 3006963044

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 3
1. DATOS GENERALES 3
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 3
3. DATOS DE LA CONSULTORIA 4
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 4
5. ACTIVIDADES DEL MES 5
5.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 5
5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 6
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 6
6.1. Plan de Calidad 6
6.1.1. Certificado de calibración de equipos 6
7. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 6
8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES 6
9. CONTROL DE PERSONAL 7
10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 7
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 10

INTRODUCCIÓN

El proyecto **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**", se encuentra localizado en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba y dista de Montería a 66,1 km.

Cuyo objetivo es fortalecer la capacidad operativa para beneficiar a la mayor cantidad de población posible y para atender los requerimientos en desarrollo de los procesos y procedimientos propios de la institución, los cuales permitirán prevenir, disuadir y controlar hechos o conductas que puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana.

En el marco de la ejecución del proyecto, se llevará a cabo una primera etapa destinada a la elaboración de los Estudios y Diseños necesarios, así como la gestión y obtención de las licencias y permisos requeridos. Posteriormente, se procederá a la segunda etapa, que consistirá en la ejecución de la construcción de la Estación de Policía.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	01 de Agosto del 2023	**INFORME No.**	**003**

PERIODO No.	003	**DEL**:	06-07-2023	**AL**:	01-08-2023

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORIA**
CONTRATO No.:	No. 046 - 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CYC ESTACION
PLAZO INICIAL:	11 MESES
FECHA DE INICIO:	09 de Mayo 2023

CONTRATO DE:	**INTERVENTORIA**
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 de Abril 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	NO APLICA
PLAZO TRANSCURRIDO:	2.8 MESES
VALOR INICIAL:	$ 291.384.896 M/CTE
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	NO PALICA

3. DATOS DE LA CONSULTORIA

CONTRATO DE:	**CONSULTORIA**
CONTRATO No.:	No. 045 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023
PLAZO INICIAL:	11 MESES
FECHA DE INICIO:	09 de Mayo 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 de Abril 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	NO APLICA
PLAZO TRANSCURRIDO:	2.8 MESES
VALOR INICIAL:	$ 2.471.877.839.00 M/CTE
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	NO APLICA

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

Hasta la fecha, el contrato de interventoría no ha experimentado ninguna novedad en términos de solicitudes de suspensión, prórrogas en cuanto a plazos o adicionales al presupuesto.

5. ACTIVIDADES DEL MES

<table>
<tr><td>Actividad</td><td colspan="2">Descripción</td></tr>
<tr><td>Comités Técnicos Ministerio, Supervisión, Consultoría, Interventoría y Policía (DIRAF)</td><td colspan="2">Se ejecutaron Comités Técnicos:

14 de julio de 2023

En las instalaciones de la Policía Nacional, Dirección, Administrativa y Financiera.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Entrega Final</td><td>Entregable</td><td>Estado</td></tr>
<tr><td>1. Levantamiento Topográfico</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>2. Estudio de Suelos</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>3. Estudio Bioclimático</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>4. Diseño Arquitectónico</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>5. Diseño Estructural</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>6. Diseño Hidrosanitario, RCI, Gas</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>7. Diseño Eléctrico, Iluminación, Voz y Datos.</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>8. Diseño de Ventilación</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>Presupuesto de Obra</td><td colspan="2">1. Ejecución de APUS
2. Ejecución de Memorias de Cantidades
3. A la espera de observaciones o aprobación por parte de la Policía para finiquitar tema del presupuesto de obra.</td></tr>
<tr><td>Licencia de Construcción</td><td colspan="2">1. El inicio del trámite está supeditado al poder que debe otorgar el propietario del predio al representante legal del contrato de obra, esta solicitud ya fue radicada ante la POLICIA y se está a la espera del documento, para realizar la radicación en debida forma.</td></tr>
<tr><td>Servicios públicos</td><td colspan="2">1. El inicio del trámite está supeditado al poder que debe otorgar el propietario del predio al representante legal del contrato de obra, esta solicitud ya fue radicada ante la POLICIA y se está a la espera del documento, para realizar la radicación en debida forma.</td></tr>
</table>

5.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

En la primera fase de ejecución del contrato, que incluye los estudios y diseños, se ha establecido un plazo de dos meses. Actualmente, ha transcurrido dos meses y veinte cuatro días de ejecución de esta fase y durante este periodo, la interventoría puede llegar a las siguientes conclusiones:

1. En la actualidad la interventoría ha aprobado los estudios y diseños necesarios para el proyecto. Estoy incluyen: Levantamiento Topográfico, Estudio de Suelos, Estudio Bioclimático, Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural, Diseño De Redes Hidrosanitarias, RCI y Gas, Diseño de Redes Eléctricas, Iluminación, Voz y Datos , así como el Diseño Mecánico.
2. El proyecto fue radicado en digital ante la supervisión del grupo de infraestructura de DIRAF, con el fin de ser revisado y avalado. Ya que uno de los alcances contractuales está en obtener el aval de estudios y diseños por parte de la POLICIA NACIONAL.

De acuerdo a lo anterior se tiene un avance del 98,60% versus a lo programado del 100%, por tal razón hay una diferencia del 1,4% que hace referente a la radicación de la solicitud de licencia de construcción y la solicitud de factibilidad de energía frente al operador de red en este caso Afinia. Estos trámites están supeditados a la expedición del poder emitido por la Policía Nacional quien es el propietario del predio, el consultor está a la espera del documento para realizar la radicación en debida forma.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Hasta la fecha, tanto el contrato de interventoría como el contrato de consultoría no han recibido ningún pago y no se han presentado actas de cobro.

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

6.1. Plan de Calidad

6.1.1. Certificado de calibración de equipos

Para le levantamiento topográfico, se entregaron los certificados de calibración de los equipos (Certificado estación Topcon, Guía-GPS Trimble R8 Y 5700, Certificado Nivel TOPCON).

7. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

1. Solicitud de Poderes que debe otorgar la policía nacional al consultor para los respectivos tramites de licencia y servicios públicos.
2. Radicación de proyecto al grupo de infraestructura de la Policía Nacional

8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante la ejecución de la consultoría, en el planteamiento del diseño arquitectónico se evidenciaron mayores áreas construidas, que se requirieron para dar cumplimento a los espacios requeridos por la Policía Nacional.

En base a lo anterior, se revisaron las áreas propuestas y se llegó a la conclusión de que el proyecto las requiere. Por esta razón, estas áreas se verán reflejadas en el costo total de la obra

9. CONTROL DE PERSONAL

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA

Cargo	Profesional
Director de Consultoría y Arquitecto	Arq. Diana Avendaño
Bioclimático	Arq. Cesar Sánchez
Especialista Estructural	Ing. Daniel Rincón
Especialista Eléctrico y Mecánico	Ing. Camilo Rincón
Especialista Hidrosanitario	Ing. Alexander Alarcón




PROFESIONALES DE CONSULTORIA

Cargo	Profesional
Topógrafo	Cristian Martínez
Director de Consultoría y Diseñador	Arq. Juan Guillermo Serrano
Bioclimático	Arq. Alberth Velasco
Especialista Estructural	Ing. Cesar Santos
Especialista Eléctrico	Ing. Gustavo Arboleda
Especialista Hidrosanitario	Ing. Omar Archila
Especialista Mecánico	Ing. Diego Niño
Especialista Geotecnia	Geotecnia Laura Esteban Blanco











10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

- Mesa Técnica No. 8 – Fecha: 14 de Julio de 2023
  Temas expuestos:
    - Entrega de memoria USB, con los entregables de los estudios y diseños realizados para la construcción de la estación de policía del municipio de pueblo nuevo.
    - En conclusión se queda a la espera de respuesta para el aval final de los estudios y diseños por parte de la policía nacional.



11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Levantamiento Topográfico	
Estudio de Suelos	
Estudio Bioclimático	
Diseño Arquitectónico	

Dirección de correo: CRA 11 N 15 51 BRR LA FLORESTA, PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
Dirección electrónica: cycchavezasociados@gmail.com
Teléfono: 3006963044

Diseño Estructural	   
Diseño Redes Hidrosanitarias	 
Diseño Redes RCI	 
Diseño Red de Gas	 
Diseño de Red Eléctrica, Voz y Datos.	 

Dirección de correo: CRA 11 N 15 51 BRR LA FLORESTA, PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
Dirección electrónica: cycchavezasociados@gmail.com
Teléfono: 3006963044

	
Diseño de Sistema de Ventilación.	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Según la programación establecida para este periodo, se puede concluir que los entregables de estudios y diseños para la construcción de la estación se encuentran ejecutados en su totalidad.
2. Se está a la espera de la respuesta del grupo de infraestructura de DIRAF, para la obtención del aval a los estudios y diseños.
3. Es necesario contar con el poder emitido por la Policía Nacional para radicar las solicitudes de licencia de construcción y servicios públicos.

Jesus chavez

CONSORCIO CYC ESTACION
R.L. JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA

Dirección de correo: CRA 11 N 15 51 BRR LA FLORESTA, PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
Dirección electrónica: cycchavezasociados@gmail.com
Teléfono: 3006963044

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	05
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 3
			FECHA VIGENCIA	18/08/2022

Tema, reunión o actividad: Comite diseño Convenio 1912 de 2022 Municipio Pueblo - Nuevo

Responsable u organizador: Mininterior Dependencia: Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ciudad: Bogotá. D.C. Lugar: DIRAF ☒ Presencial ☐ Virtual

Fecha: Día 14 Mes 07 Año 2023 — Hora inicio 8:30a.m. — Hora final 9:30am

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
1	Oscar Abad Suarez.	1067736753	Alcaldia Pueblo Nuevo	Secretario Planeacion	infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co	3014897292	
2	Juan Serrano	1238738659	Consultor	Arq. Diseñador	juan@szstudio.com.co	3012311367	
3	ALBERTH VECASCO	10296108	CONSULTOR	ARQ. BIOCLIMATICA	ALBERTH@VENITARQUITECTOS	3216524611	
4	Diana M. Acevedo B	46.681798	Interventoria	Director int.	cpdconvezasociados@gmail.com	3006963044	
5	Janeth Soto Melgarejo	52148758	GUSOP - PDNAR	Arquitecta	janeth.soto@consupedidos.com	3014929892	
6	Cesar Sanchez Amaya	1070968286	Interventoria.	ARQ. Bioclimat.	CesarSanchez@ccavarq.co	3143198320	
7	Karen Daniela Ramirez	1019133021	Mininterior	Apoyo Supervisión	Karen.ramirez@mininterior.gov.co	3228748976	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Se desarrolla Comite de diseño en la direcc ión administrativa y financiera de la Policia Nacional (DIRAF) contando con la presencia del Supervisor del Municipio, Supervisor del Ministerio del Interior, Contratista Consultor e Interventoria.

En Mesa de trabajo se Socializa por parte del Profesional de DIRAF que al Contar con la Comunicación del Municipio del cumplimiento de la Norma urbanistica y aval de interventoria que fue remitido por Correo electrónico el 5 y 13 de Julio de 2023. por parte de la Supervisión del Ministerio, en donde enuncian que se cumple la DIRAF no objeta porque la interventoria dentro de Sus funciones es la responsable de verificar el cumplimiento de toda norma.

Desde la Supervisión del Ministerio del Interior Se Solicita a DIRAF que remita respuesta a los Correos remitidos el 5 y 13 de julio de 2023. en donde desde supervisión del Ministerio se requiere que realice la revisión y comunique Su postura frente a ejos documentos.

El Municipio de Pueblo Nuevo realiza la radicación de los estudios y diseños a la direcc ión administrativa y financiera de la Policia Nacional. DIRAF, en medio magnetico USB.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1.

2.

3.

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Kaven Fermarez.
Cargo o Rol: Apoyo Supervisión
Área: Subdirección de proyectos.