MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-014491 Id: 131001
Folios: 1 Fecha: 2023-05-16 11:05:49
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No 2300 de 2022 periodo de abril del 2023.

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el Convenio No 2300 de 2022 suscrito con el Municipio de San Antonio de Palmito – Sucre, así:

1. Informe del Ministerio - Convenio No 2300 de 2022, del mes de abril del 2023 en VEINTIUNO (21) Folios.

Atentamente,

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor convenio

Elaboró: Ing. Oscar Javier Cuadros Jiménez /Apoyo Supervisión SPSCC

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**2300-2022** MUNICIPIO DE **SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Cra. 6 # 6 – 42.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.057.119.224,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 363.021.040,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.420.140.264,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio linares Donato	**DESDE:** 20/02/2023	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tovar	30/12/2022	19/02/2023
	Manuel Antonio Linares Donato	20/02/2023	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Oscar Javier Cuadros	24/01/2023	VIGENTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 30023	20/01/2023	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 23623	20/01/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.3003177	30/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	N/A		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 30/06/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 180.195.826,00**		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 73.631.826,00**		

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	$ 2.036.279.008,00
VALOR INTERVENTORÍA	$ 130.033.603,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	09/02/2023	$ 822.847.690
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 822.847.690
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3003177	Cumplimiento	$ 484.028.053,00	27/12/2022	30/06/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños Y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MSAP – LP – OP – 003 – 2023	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE		$2.216.305.603,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	BADEGO S.A.S. R/L ROBERTO JOSE BADEL GOMEZ		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	22/12/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.216.305.603,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	515-47-994000010836 / 515-74-994000005221		
FECHA DE LA PÓLIZA	16/03/2023		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MSAP – CM – IOP – 001 – 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE"		$ 203.623.088,08
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO R/L YAIR JOSE RUIZ SAYAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	22/09/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 203.623.088,08
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	**53-44-101025389**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/03/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MARZO 2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	N/A
% EJECUTADO DE OBRA	N/A

Componente Técnico.

A la fecha se da inicio a la etapa contractual de estudios y diseños realizando reuniones con la supervisión del Municipio y sus contratistas derivados, el cual se tratan los siguientes puntos:

- Arquitectura: se evidencio planteamiento inicial del proyecto, el cual expusieron las áreas que corresponden al programa arquitectónico del convenio, se ajustan a las áreas requeridas y se propone estructura convencional de la misma manera se solicitó la normativa que rige de aislamientos, así como la entrega de nivel de desplante del proyecto.

Componente Administrativo.

Durante el periodo de abril de 2023 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del convenio 2300 de 2022.

- El día 12 de abril de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Municipio de San Antonio de Palmito, el cual tiene como asunto la remisión del informe mensual de supervisión e informe financiero del mes de marzo del 2023.

- El día 17 de abril de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, el cual tiene como asunto la convocatoria a reunión virtual de seguimiento contractual del convenio.

- El día 18 de abril de 2023, se llevó a cabo reunión virtual de seguimiento a los estudios y diseños del convenio donde se evidencio ajuste al planteamiento arquitectónico, el cual es acorde al cronograma arquitectónico. Por otra parte, se solicitó la documentación de aislamiento del Municipio y cota de inundación del predio.

- El día 21 de abril de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, el cual tiene como asunto la convocatoria a reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior para el seguimiento contractual de los estudios y diseños del convenio.

- El día 24 de abril de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Municipio de San Antonio de Palmito, el cual tiene como asunto la solicitud de posponer la reunión presencial solicitada el día 21 de abril de 2023 por parte de la supervisión del Ministerio del interior donde exponen no contar con componentes ya definitivos que se pactaron en reunión del 18 de abril de 2023.

- El día 25 de abril de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, el cual tiene como asunto la respuesta a la solicitud de posponer la reunión de seguimiento a los estudios y diseños del convenio.

Componente Financiero.

- Que el día 09 de febrero de 2023 se ha realizado el primer desembolso por un valor de $ 822.847.690 M/L, de acuerdo a lo consignado en la cláusula sexta del convenio con los requisitos mínimos exigidos por la Minuta.

Componente Jurídico.

- A la fecha se dio inicio el día 22 de marzo del 2023 a los contratos derivados para así iniciar con el proceso de actividades de estudios y diseños.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

A la fecha se dio inicio a la etapa contractual de los estudios y diseños del CAM, se realizó reuniones con el Municipio el cual se expuso a esta supervisión la implantación de la arquitectura y los espacios que se están llevando a cabo en el proyecto, por otra parte, se solicitó el plano de aislamiento que se este rigiendo en el Municipio para este proyecto. Por último, se solicitó para dar estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales donde se deberá hacer entrega de los estudios y diseños el día 13 de mayo de 2023.

Lo anteriormente mencionado quedara consignado en los anexos del presente informe.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

09/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 2300-22 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON	**OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON

Remisión de informes mensuales convenio interadministrativo No 2300 de 2022

planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>

Mié 12/04/2023 17:52

Para: Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>;Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (522 KB)

Extracto MARZO.pdf; INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN (Marzo).pdf; INFORME FINANCIERO (Marzo).pdf;

Buenas Tardes,

De acuerdo a las obligaciones del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, se adjunta:

1. Informe de Supervisión Convenio Mes de MARZO
2. Informe Financiero Mes de MARZO
3. Extracto bancario Mes de MARZO

Cordialmente,

DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO
Alcalde Municipal
Supervisor del Convenio

Reunión de seguimiento ejecución estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 17/04/2023 7:51

Para: planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 17-Abr-2023

Doctor
DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO
Alcalde Municipio
Municipio de San Antonio de Palmito.
Departamento de Sucre

Asunto: Reunión de seguimiento ejecución estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Cordial saludo Dr. Ledezma;


En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito solicitar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

Es de recordar que en la "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: "(...) *35. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. (...)"* .

De acuerdo a la obligación anterior me permito citar a comité de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2300 del 2022 de manera virtual y con carácter obligatorio, para el representante legal del convenio, el supervisor del convenio y los contratistas de obra e interventoría. Para así dar cumplimiento al cronograma pactado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre.

Este comité se realizará el día 18 de abril a las 02:00 P.M. por el cual se emite el siguiente link para la reunión citada.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc2MTg5MTItOTlkNi00YTY3LWIwOWQtZTczOTNhZTc5OTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2278e3eec8-f600-455b-93e3-6820e1824c1a%22%7d



Cordialmente;

MINISTERIO DEL INTERIOR

ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: oscar.cuadros@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Reunión de seguimiento ejecución estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Vie 21/04/2023 9:06

Para: planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 21-Abr-2023

Doctor
DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO
Alcalde Municipio
Municipio de San Antonio de Palmito.
Departamento de Sucre

Asunto: Reunión de seguimiento ejecución estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Cordial saludo Dr. Ledezma;

En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito solicitar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

Es de recordar que en la "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: "(...) *35. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. (...)"* .

De acuerdo a la obligación anterior me permito citar a comité de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2300 del 2022 de manera presencial y con carácter obligatorio, para el representante legal del convenio, el supervisor del convenio y los contratistas de obra e interventoría. Para así dar cumplimiento al cronograma pactado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre.

Este comité se realizará el día 26 de abril a las 10:00 A.M. en las instalaciones del Ministerio del Interior en la dirección Cra. 8 #12B-31 edificio Bancol piso 10.

Cordialmente;

ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: oscar.cuadros@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Re: Reunión de seguimiento ejecución estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>
Lun 24/04/2023 18:11

Para: Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

San Antonio de Palmito, Sucre

ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

Cordial saludo,

En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito proponer aplazar la realización del próximo comité presencial de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2300 del 2022, para el día **martes 02 de Mayo de 2023**, toda vez que, de acuerdo a reunión de seguimiento realizada el dia de hoy Lunes 24 de abril de 2023 a las 8:30 am, entre interventor, contratista y supervisión por parte del municipio, se expuso por parte del contratista la dificultad presentada para tener listos el estudios estructural y el estudio de suelos para la fecha previamente acordada, toda vez que se encuentran ultimando detalles del estudio estructural, el cual a su vez es requerido para realizar el definitivo del estudio de suelos con el que ya se cuenta, esto requiere un par de días adicionales a lo acordado, en ese orden de ideas, solicitamos aplazar dicho encuentro para la fecha sugerida, toda vez que es nuestra intención presentar los estudios definitivos ante la supervisión del ministerio para dar avance a las actividades contratadas.

Por parte de la entidad se le realiza seguimiento permanente al desarrollo de las actividades en aras de cumplir con el cronograma fijado.

Esperamos su confirmación.

Cordialmente,

DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO
ALCALDE MUNICIPAL
San Antonio de Palmito - Sucre

El vie, 21 abr 2023 a las 9:06, Oscar Javier Cuadros Jimenez (<oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

> Bogotá D.C 21-Abr-2023
>
> Doctor
> **DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
> Alcalde Municipio
> Municipio de San Antonio de Palmito.
> Departamento de Sucre

RE: Reunión de seguimiento ejecución estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Mar 25/04/2023 17:56

Para: planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 25-Abr-2023

Doctor
DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO
Alcalde Municipio
Municipio de San Antonio de Palmito.
Departamento de Sucre

Asunto: Reunión de seguimiento ejecución estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Cordial saludo Dr. Ledezma;

Por medio de la presente me permito indicar que de acuerdo con a su solicitud la misma no se acepta, teniendo en cuenta que el compromiso fue pactado desde el comité anterior realizado el día 18 de abril de 2023, en el cual se acordaron la entrega de componentes para el comité pactado, sin que se manifestara alguna problemática para cumplir a cabalidad con ellos. De igual manera no es claro lo manifestado por el Municipio, cuanto a que el estudio estructural es necesario para avanzar en el componente de suelos.

Por lo anterior se confirma el comité para el día 26 de abril de 2023 con los siguientes componentes:

1. Topografía
2. Estudio de suelos
3. Arquitectura.
4. Bioclimático.
5. Diseños estructural.

De igual manera como se solicito en el anterior comité, a la fecha no ha sido remitido la certificación a la que hace referencia a la cota de inundacion, plano de aislamiento de acuerdo a la normativa vigente (EOT).

Así mismo se recuerda al Municipio que debe dar cumplimiento al cronograma del convenio en el cual se indico que la etapa de estudios y diseños deberá ser entregada al Ministerio del Interior el día 13 de mayo de 2023, en la cual se debe contar con todos los componentes terminados al 100%, aprobados por la interventoría y dando cumplimiento acorde a los entregables del Anexo 24 C.

Cordialmente;

ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: oscar.cuadros@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2300 de 2022 MUNICIPIO DE PALMITO, SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CRA 7 # 6 – 42 Municipio de Palmito, Cabecera Municipal		
BENEFICIARIO:	Municipio de San Antonio de Palmito – Sucre		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.057.119.224,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 363.021.040,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 2.420.140.264,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CARLOS ALQUERQUE MERCADO	10/01/2023	10/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 23623	20/01/2023	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 1	30/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 180.195.826,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 73.631.826,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 2.036.279.008,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 130.033.603,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	09/02/2023	$822.847.690,00

SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	40%	DD/MM/AAAA	$514.279.806,00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$514.279.806,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$205.711.922,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$822.847.690,00**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3003177	Cumplimiento	$ 484.028.053,00	27/12/2022	30/06/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MSAP – LP – OP – 003 – 2023	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE		$2.216.305.603,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	BADEGO S.A.S. R/L ROBERTO JOSE BADEL GOMEZ		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.216.305.603,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	515-47-994000010836 / 515-74-994000005221		
FECHA DE LA PÓLIZA	16/03/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato MSAP – CM – IOP – 001 – 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE"	$ 203.623.088,08

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO R/L YAIR JOSE RUIZ SAYAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 203.623.088,08
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	53-44-101025389		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/03/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: **A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO, SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN (ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS).**	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO Alcalde Municipal Supervisor Convenio No. 2300 de 2022 Por parte del Municipio de San Antonio de Palmito	**CARLOS ALQUERQUE MERCADO** Elaboró - Apoyo a la supervisión Ingeniero Civil – Oficina de Planeación municipal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2300 DE 2022

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE"

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 50700001731 **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.420.140.264,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.057.119.224,00
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 363.021.040,00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	9/02/2023	GIRO 1	$ 822.847.690,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 822.847.690,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO DE PALMITO:	17/03/2023	GIRO 1	$ 363.021.040,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE PALMITO	**$ 363.021.040,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 50700001731 A LA FECHA (1) **$ 1.185.868.730,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
No. MSAP-LP-OP-003-2023	BADEGO S.A.S. R/L ROBERTO JOSE BADEL GOMEZ	$ 2.216.305.603,00		$ 2.216.305.603,00
No. MSAP-CM-IOP-001-2023	CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO R/L YAIR JOSE RUIZ SAYAS	$ 203.623.088,08		$ 203.623.088,08
TOTAL CONTRATADO				**$ 2.419.928.691,08**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
NO								
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
ENERO	
FEBRERO	$ 225.015,97
MARZO	$ 496.002,60
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL (3)	**$ 721.018,57**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.185.868.730,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 721.018,57

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 721.018,57**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.186.589.748,57**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

Herys Perez
HERYS MIGUEL PEREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50700001731

SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU

CAM SAN ANTONIO DE PALMITO

CR 7 6 08

SINCELEJO SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	823,072,705.97	*SALDO PROMEDIO*	$	998,831,172
TOTAL ABONOS	$	363,517,042.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	496,002.60
SALDO ACTUAL	$	1,186,589,748.57	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			180,057.08	823,252,763.05
17/03	PAGO INTERBANC MUNICIPIO SAN A			363,021,040.00	1,186,273,803.05
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			315,945.52	1,186,589,748.57
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA No.	03
FECHA	11 de abril de 2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2300 - 2022
OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal de San Antonio de Palmito - Sucre"
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	N/A
MOTIVO:	Comité de seguimiento ejecución de estudios y diseños.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Oscar Javier Cuadros Jimenez C.C.: 1.018.482.303 Cargo: Apoyo a la supervisión	Nombre: Deivis Alberto Ledezma Pacheco C.C./ NIT: 92.671.311 Cargo: Alcalde Municipal.
Nombre: Maria Paula Suarez Serrano C.C.: 1.010.233.525 Cargo: Apoyo a la supervisión	Nombre: Carlos Alquerque Marcado C.C./ NIT: 1.100.337.569 Cargo: Apoyo a la supervisión.
Nombre: C.C./ NIT: Cargo:	Nombre: Roberto Badel Gómez / Badego SAS C.C./ NIT: 10.966.683 / 901131309-0 Cargo: Contratista de Obra.
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Yair José Ruiz Sayas / Consorcio CAM C.C./ NIT: 92.641.103. / 901.693.980 Cargo: Contratista de Interventoría.

DESARROLLO DE LA REUNION

El 11 de abril de 2023, en cumplimiento de la citación presencial se presentan por parte del Municipio de San Antonio de Palmito el señor alcalde del Municipio el Dr. Deivis Alberto Ledezma Pacheco, el apoyo a la supervisión el ingeniero Carlos Alquerque. Por parte del contratista de obra el Ing. Roberto Badel y por parte del contratista de Interventoría el Ing. Yair Ruiz para tratar los siguientes puntos:

1. Estado Inicial de los estudios y diseños.
2. Fechas y plazos para entrega de los estudios y diseños.

Se da inicio a la reunión presencial con el Municipio de San Antonio de Palmito, el cual se hace seguimiento a la el seguimiento al convenio en su ejecución contractual el cual se plasma lo siguiente.

- Se expone por parte de la supervisión del Municipio y sus contratistas derivados el planteamiento arquitectónico inicial, el cual exponen las áreas iniciales del proyecto y donde de la misma manera exponen a esta supervisión el componente topográfico y el avance que se lleva en el informe geotécnico del proyecto.

- La supervisión del Ministerio del interior comunica a las partes que las mayores áreas presentadas por en el planteamiento arquitectónico deberá ser justificado y de la misma manera se deberá presentar la aprobación de esta personal de planta de la alcaldía por parte del consejo Municipal, la secretaria de Gobierno. Toda vez, que según el organigrama que se encuentra presentado en la página del Municipio pues estos que se encuentran allí no corresponde con las áreas de personal que exponen en su planteamiento arquitectónico.

- Por otra parte, todos los valores que arrojen mayores cantidades estos deberán sustentarse y ser aportado si fuere el caso estos recursos por el Municipio toda vez que solo se dará aprobación a lo acordado desde la viabilidad. De la misma manera, así como se presenta por parte del Municipio y contratistas que se estaría superando el área viabilizada aproximadamente en 87m², estos deberán estar aprobadas por la Interventoría y la supervisión del Municipio

- Se solicita al Municipio y a los contratistas tener un avance sustancial para la siguiente reunión con el Ministerio del Interior y la misma manera tener presente la entrega de estos para la fecha estipulada el día 13 de mayo de 2023 de acuerdo al cronograma firmado entre las partes. De igual Manera se pacta que para el día 18 de abril de 2023 se realizará reunión virtual y el día 24 de abril reunión presencial de avance.

Siendo las 12:30 del día 11 de abril del 2023 se da por finalizada la reunión del convenio 2300 de 2022.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Supervisor por parte del Municipio del convenio.	Aprobación de mayores áreas por parte de la Interventoría y la supervisión del Municipio. (Si se requiere)	**18/04/2023**
Supervisor por parte del Municipio del convenio.	Componente arquitectónico definitivo y aprobado por la interventoría y Supervisión Municipal	**24/04/2023**
Supervisor por parte del Municipio del convenio.	Remisión de aprobación por parte del consejo Municipal del organigrama Municipal citando las áreas no contempladas en la viabilidad.	**14/04/2023**

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

FIRMAS	
Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Firma: Nombre: Oscar Javier Cuadros Jimenez C.C.: 1.018.482.303 Cargo: Apoyo a la supervisión	Firma: Nombre: ROBERTO BADEL GOMEZ / BADEGO S.A.S. C.C. / NIT: 10.966.683 / 901131309-0 Cargo: Contratista de obra
Firma: Nombre: Maria Paula Suarez Serrano C.C./ NIT: 1.010.233.525 Cargo: Apoyo a la supervisión	Firma: Nombre: YAIR JOSE RUIZ SAYAS / CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO C.C./ NIT: 92641103 / 901693980 Cargo: Interventoría

Firma: Nombre: C.C./ NIT: Cargo:	Firma: Nombre: DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO C.C./ NIT: 92.671.311 Cargo: Alcalde Municipal
Firma: Nombre: YAIR RUIZ SAYAS C.C.:92.641.103 Cargo: INTERVENTOR	Firma: Nombre: CARLOS ALQUERQUE MERCADO C.C./ NIT: 1.100.337.569 Cargo: Apoyo Supervisión

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

ACTA No.	04
FECHA	18 de abril de 2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2300 - 2022
OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal de San Antonio de Palmito - Sucre"
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	N/A
MOTIVO:	Comité de seguimiento ejecución de estudios y diseños.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Oscar Javier Cuadros Jimenez C.C.: 1.018.482.303 Cargo: Apoyo a la supervisión	Nombre: Deivis Alberto Ledezma Pacheco C.C./ NIT: 92.671.311 Cargo: Alcalde Municipal.
Nombre: María Paula Suarez Serrano C.C.: 1.010.233.525 Cargo: Apoyo a la supervisión	Nombre: Carlos Alquerque Marcado C.C./ NIT: 1.100.337.569 Cargo: Apoyo a la supervisión.
Nombre: C.C./ NIT: Cargo:	Nombre: Roberto Badel Gómez / Badego SAS C.C./ NIT: 10.966.683 / 901131309-0 Cargo: Contratista de Obra.
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Yair Jose Ruiz Sayas / Consorcio CAM C.C./ NIT: 92.641.103. / 901.693.980 Cargo: Contratista de Interventoría.

DESARROLLO DE LA REUNION

El 18 de abril de 2023, en cumplimiento de la citación virtual se presentan por parte del Municipio de San Antonio de palmito el señor alcalde del Municipio el Dr. Deivis Alberto Ledezma Pacheco, el apoyo a la supervisión el ingeniero Carlos alquerque. Por parte del contratista de obra el Ing. Roberto Badel y por parte del contratista de Interventoría el Ing. Yair Ruiz para tratar los siguientes puntos:

1. Estado avance de los estudios y diseños.
2. Concepto de consejo Municipal de los espacios requeridos por la alcaldía de acuerdo al organigrama.
3. Fechas y plazos para entrega de los estudios y diseños.

Se da inicio a la reunión presencial con el Municipio de San Antonio de Palmito, el cual se hace seguimiento a la el seguimiento al convenio en su ejecución contractual el cual se plasma lo siguiente.

- Se expone por parte del contratista de obra el nuevo planteamiento arquitectónico del proyecto el cual se ajusta al cuadro de áreas entregada al Ministerio del Interior, y por el cual se muestran los nuevos espacios ajustados tanto cubiertos como descubiertos.

- Se comunica por parte de los apoyos a la supervisión que se solicita se entregue los documentos solicitados en el comité anterior ya que quedo el compromiso de la entrega por parte de la alcaldía el concepto del consejo Municipal, el cual justificaba las mayores áreas y podían conllevar a mayores valores presupuestales. El contratista ajusta el proyecto cumpliendo con las áreas requeridas dentro del planteamiento arquitectónico inicial que se propuso desde la viabilidad.

- Por otra parte, se comunica a la supervisión del Municipio que se de entrega de la normativa de aislamientos laterales, posteriores y frontales para verificación del cumplimiento de la normativa vigente para el Municipio.

- Por último se comunica a las partes que para la siguiente reunión la cual será presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, se deberá hacerse allegar los componentes de topografía, geotécnica y arquitectónica en su fase definitiva, de igual manera estos ya deben venir revisadas y aprobadas por la Interventoría.

Siendo las 02:40 del día 18 de abril del 2023 se da por finalizada la reunión del convenio 2300 de 2022.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Supervisor por parte del Municipio del convenio.	Remisión de normativa de asilamientos.	**26/04/2023**
Supervisor por parte del Municipio del convenio.	Entrega de componentes de topografía y estudio de suelos del convenio.	**24/04/2023**
Supervisor por parte del Municipio del convenio.	Entrega de cuadro comparativo de áreas del proyecto desglosadas según el planteamiento arquitectónico	**24/04/2023**

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

FIRMAS	
Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Oscar Javier Cuadros Jimenez C.C.: 1.018.482.303 Cargo: Apoyo a la supervisión	Nombre: Deivis Alberto Ledezma Pacheco C.C./ NIT: 92.671.311 Cargo: Alcalde Municipal.
Nombre: María Paula Suarez Serrano C.C.: 1.010.233.525 Cargo: Apoyo a la supervisión	Nombre: Carlos Alquerque Marcado C.C./ NIT: 1.100.337.569 Cargo: Apoyo a la supervisión.
	Nombre: Roberto Badel Gómez / Badego SAS C.C./ NIT: 10.966.683 / 901131309-0 Cargo: Contratista de Obra.
	Nombre: Yair Jose Ruiz Sayas / Consorcio CAM C.C./ NIT: 92.641.103. / 901.693.980 Cargo: Contratista de Interventoría.

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual