Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-019288 Id: 152961
Folios: 1 Fecha: 2023-06-22 16:25:41
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C.**

**PARA:** Subdirección de Gestión Contractual

**DE:** Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

**ASUNTO:** Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No 2300 de 2022 periodo de mayo del 2023.

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el Convenio No 2300 de 2022 suscrito con el Municipio de San Antonio de Palmito – Sucre, así:

1. Informe del Ministerio - Convenio No 2300 de 2022, del mes de mayo del 2023 en CUARENTA Y DOS (42) Folios.

Atentamente,

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor convenio

Elaboró: Ing. Oscar Javier Cuadros Jiménez /Apoyo Supervisión SPSCC.



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**2300-2022** MUNICIPIO DE **SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MAYO DE 2023** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE."* | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | Cra. 6 # 6 – 42. | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.057.119.224,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 363.021.040,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.420.140.264,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 27/12/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/12/2023 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | Manuel Antonio linares Donato | **DESDE:** 20/02/2023 | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Norman Eduardo Ortiz Tovar | 30/12/2022 | 19/02/2023 |
| | Manuel Antonio Linares Donato | 20/02/2023 | VIGENTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Ing. Oscar Javier Cuadros | 24/01/2023 | 22/06/2023 |
| | | | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 30023 | 20/01/2023 | 31/12/2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 23623 | 20/01/2023 | 31/12/2023 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No.3003177 | 30/12/2022 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA** | N/A | | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 30/12/2022 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 30/06/2024 | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **$ 180.195.826,00** | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **$ 73.631.826,00** | | |

| | |
|---|---|
| CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) | N/A |
| VALOR DE OBRA | $ 2.036.279.008,00 |
| VALOR INTERVENTORÍA | $ 130.033.603,00 |
| VALOR ADICIONAL DE OBRA | N/A |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | A. Suscripción del acta de inicio.<br>B. Aprobación de Póliza. | NO APLICA | 09/02/2023 | $ 822.847.690 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños.<br>B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance,<br>C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.<br>D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 40% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| TERCER DESEMBOLSO | A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra.<br>B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.<br>C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.<br>D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 70% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor.<br>B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME | | | | $ 822.847.690 |
| TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) | | | | 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3003177 | Cumplimiento | $ 484.028.053,00 | 27/12/2022 | 30/06/2024 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños Y Construcción***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato MSAP – LP – OP – 003 – 2023** | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE | | $2.216.305.603,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | BADEGO S.A.S. R/L ROBERTO JOSE BADEL GOMEZ | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 22/03/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 22/12/2023 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $2.216.305.603,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
| **PÓLIZA No.** | 515-47-994000010836 / 515-74-994000005221 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 16/03/2023 | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato MSAP – CM – IOP – 001 – 2023** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE" | | $ 203.623.088,08 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO R/L YAIR JOSE RUIZ SAYAS | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 22/03/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 22/09/2023 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 203.623.088,08 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | |
| **PÓLIZA No.** | **53-44-101025389** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **21/03/2023** | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: ABRIL 2023 | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | X |
| OTROS | | X |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | PORCENTAJE (%) |
| % PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA | N/A |
| % EJECUTADO DE OBRA | N/A |

**Componente Técnico.**

A la fecha se da inicio a la etapa contractual de estudios y diseños realizando reuniones con la supervisión del Municipio y sus contratistas derivados, el cual se tratan los siguientes puntos:

- Arquitectura: Se realizo entrega formal por parte del Municipio y contratista de estudios, diseños, obra y avalado por la interventoría, donde exponen que solo se está superando el área de acuerdo a viabilidad de 3 m², de la misma manera se presenta un diseño arquitectónico de dos pisos; se presentó componente bioclimático, se propone un sistema de aire acondicionado y temperatura ambiente.

- Estructura: Se propone un sistema a porticado con sistema de diseño DMO el cual se da un concepto por parte del especialista, asimismo se presentó diseño de la estructura el cual se conforma por zapatas aisladas, placa aligerada y un mejoramiento de concreto ciclópeo en su zona de desplante de 2mts, por último, se realizaron observaciones en planos estructurales donde se espera entrega formal para recibo de este componente.

- Hidráulico: Se evidencia diseño hidráulico del proyecto, así como memoria de cálculo, el cual se propone un sistema de bombeo para tanques de almacenamiento para el predio, se realizado suministro por gravedad; de la misma manera se proponen un sistema de desagüe y evacuación de aguan lluvias en placa. Por último, se propuso gabinetes para la red contra incendio en el primer y segundo piso.

- Eléctrico: se evidencio en el diseño eléctrico memoria eléctrica, de igual manera se presentó planos con los debidos puntos de conexión, luminarias y red de distribución. Se realizará verificación a la memoria de cálculo de acuerdo a que se presenta demasiadas luminarias y puntos de conexión en toma corriente.

**Componente Administrativo.**

Durante el periodo de mayo de 2023 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del convenio 2300 de 2022.

- El día 09 de mayo de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Municipio de San Antonio de Palmito, el cual tiene como asunto la remisión del informe mensual de supervisión e informe financiero del mes de abril del 2023.

- El día 10 de mayo de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, el cual tiene como asunto la convocatoria a reunión presencial para la primera entrega a los estudios y diseños del convenio.

- El día 15 de mayo de 2023, se llevó a cabo reunión presencial de primera entrega a los estudios y diseños del convenio donde se realiza ajustes en los componentes de estructura, geotecnia, hidráulico y eléctrico. Así mismo no se presenta por parte del contratista el componente financiero.

- El día 19 de mayo de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, el cual tiene como asunto la convocatoria a reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior para entrega formal de los estudios y diseños del convenio.

- El día 23 de mayo de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Municipio de San Antonio de Palmito, el cual tiene como asunto la solicitud de posponer la reunión presencial solicitada el día 19 de mayo de 2023 por parte de la supervisión del Ministerio del interior donde exponen no contar con componentes ya definitivos que se pactaron en reunión del 29 de mayo de 2023.

- El día 24 de mayo de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, el cual tiene como asunto la respuesta a la solicitud de posponer la reunión de seguimiento a los estudios y diseños del convenio.

- El día 29 de mayo, se realiza segunda entrega por parte de Municipio donde se solicita subsanar observaciones en planos y memorias de los componentes y dar entrega al Ministerio del Interior.

- El día 31 de mayo de 2023, se emite correo por parte de la supervisión del Municipio de San Antonio de Palmito, el cual tiene como asunto solicitud de mesa técnica virtual para iniciar cierre financiero del convenio.

**Componente Financiero.**

- Que el día 09 de febrero de 2023 se ha realizado el primer desembolso por un valor de $ 822.847.690 M/L, de acuerdo a lo consignado en la cláusula sexta del convenio con los requisitos mínimos exigidos por la Minuta.

**Componente Jurídico.**

- A la fecha no se ha realizado acciones jurídicas al convenio 2300-2022.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

A la fecha el convenio se encuentra en etapa de entrega de los estudios y diseños, en donde el contratista presenta todos los componentes haciendo falta corrección de observaciones de forma en cuanto a los planos y la organización de las memorias de cálculo. Por otra parte, se expone por parte del Municipio y contratistas que se necesita un adicional de un aproximado de 1200 millones de pesos que derivan de los estudios y diseños. Se iniciará proceso de verificación en los entregables de los estudios y diseños.

Lo anteriormente mencionado quedara consignado en los anexos del presente informe.

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| MANUEL ANTONIO LINARES DONATO<br>Supervisor Convenio No. 2300-22<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON | OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ<br>Elaboró - Apoyo a la supervisión<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON |

# Re: Remisión de informe mensual (ABRIL) convenio interadministrativo No 2300 de 2022

planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>

Mar 09/05/2023 17:19

Para:Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>;Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (13 MB)

Anexos ABRIL.zip;

Se adjuntan los soportes de oficios del mes de Abril

El mar, 9 may 2023 a las 11:09, planeacion planeacion (<planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>) escribió:

> Buenas Tardes,
>
> De acuerdo a las obligaciones del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, se adjunta:
>
> 1. Informe de Supervisión Convenio Mes de ABRIL
> 2. Informe Financiero Mes de ABRIL
> 3. Extracto bancario Mes de ABRIL
>
> Cordialmente,
>
> **DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
> Alcalde Municipal
> Supervisor del Convenio

# Reunión primera entrega de estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Mié 10/05/2023 10:34

Para:planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 10-May-2023

Doctor
**DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
Alcalde Municipio
Municipio de San Antonio de Palmito.
Departamento de Sucre

**Asunto:** Reunión primera entrega de estado estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Cordial saludo Dr. Ledezma;

En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito solicitar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

Es de recordar que en la "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: "(...) *35. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. (...)"* .

De acuerdo a la obligación anterior me permito citar a comité de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2300 del 2022 de manera presencial y con carácter obligatorio, para el representante legal del convenio, el supervisor del convenio y los contratistas de obra e interventoría. Para así dar cumplimiento al cronograma pactado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre.

Este comité se realizará el día 15 de abril a las 08:00 A.M. en las instalaciones del Ministerio del Interior en la dirección Cra. 8 #12B-31 edificio Bancol piso 10.

Cordialmente;

MINISTERIO DEL INTERIOR

**ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: oscar.cuadros@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

# Reunión entrega de estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Vie 19/05/2023 8:37

Para:planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 19-May-2023

Doctor
**DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
Alcalde Municipio
Municipio de San Antonio de Palmito.
Departamento de Sucre

**Asunto:** Reunión entrega de estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Cordial saludo Dr. Ledezma;

En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito solicitar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

Es de recordar que en la "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: "(...) *35. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. (...)"* .

De acuerdo a la obligación anterior me permito citar a comité de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2300 del 2022 de manera presencial y con carácter obligatorio, para el representante legal del convenio, el supervisor del convenio y los contratistas de obra e interventoría. Para así dar cumplimiento al cronograma pactado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre.

Este comité se realizará el día 25 de mayo a las 08:00 A.M. en las instalaciones del Ministerio del Interior en la dirección Cra. 8 #12B-31 edificio Bancol piso 10.

Cordialmente;

MINISTERIO DEL INTERIOR

**ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: oscar.cuadros@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

## Re: Reunión entrega de estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>
Mar 23/05/2023 17:54
Para:Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

San Antonio de Palmito, Sucre

**ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

Cordial saludo,

En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito proponer aplazar la realización del próximo comité presencial para la presentación de los entregables de la fase de estudios y diseños del convenio 2300 del 2022, para el día **Lunes 29 de Mayo de 2023**, toda vez que, la interventoría manifiesta que de acuerdo a las observaciones presentadas en la revisión del comité realizado el día 15 de mayo, el contratista no le ha hecho llegar la totalidad de los estudios y diseños ajustados para la respectiva revisión, lo cual, a la fecha, nos deja solo un día para revisar y se requiere de un tiempo prudente para tal actividad, en ese orden de ideas, solicitamos aplazar dicho encuentro para la fecha sugerida, toda vez que es nuestra intención presentar los estudios definitivos y revisados por parte de la interventoría, ante la supervisión del ministerio para dar avance a las actividades de obra.

Esperamos su confirmación.

Cordialmente,

**DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
ALCALDE MUNICIPAL
San Antonio de Palmito - Sucre

El vie, 19 may 2023 a las 8:37, Oscar Javier Cuadros Jimenez (<oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

> Bogotá D.C 19-May-2023
>
> Doctor
> **DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
> Alcalde Municipio
> Municipio de San Antonio de Palmito.
> Departamento de Sucre
>
> **Asunto:** Reunión entrega de estudios y diseños CAM convenio 2300-22.
>
> Cordial saludo Dr. Ledezma;

# RE: Reunión entrega de estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Mié 24/05/2023 13:56

Para:planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 24-May-2023

Doctor
**DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
Alcalde Municipio
Municipio de San Antonio de Palmito.
Departamento de Sucre

**Asunto:** Respuesta solicitud de modificación entrega Estudio y Diseños CAM.

Cordial saludo Dr. Ledezma;

En el marco del convenio interadministrativo entre el Municipio de San Antonio de Palmito y el Ministerio del Interior, atendemos la solicitud hecha por el Municipio dando como nueva fecha el día lunes 29 de mayo del 2023. Se recuerda que este día se deberá hacer entrega formal de los Estudios y diseños del convenio toda vez que este debió haberse allegado el día 13 de mayo del presente año el cual ya llevan un retraso de once (11) días calendario, los cuales no serán motivo para una ampliación de tiempo al convenio.

Cordialmente;

MINISTERIO DEL INTERIOR

**ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: oscar.cuadros@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>
**Enviado:** martes, 23 de mayo de 2023 17:53
**Para:** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
**Asunto:** Re: Reunión entrega de estudios y diseños CAM convenio 2300-22.

San Antonio de Palmito, Sucre

**ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior

Cordial saludo,

En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito proponer aplazar la realización del próximo comité presencial para la presentación de los entregables de la fase de estudios y diseños del convenio 2300 del 2022, para el día **Lunes 29 de Mayo de 2023**, toda vez que, la interventoría manifiesta que de acuerdo a las observaciones presentadas en la revisión del comité realizado el día 15 de mayo, el contratista no le ha hecho llegar la totalidad de los estudios y diseños ajustados para la respectiva revisión, lo cual, a la fecha, nos deja solo un día para revisar y se requiere de un tiempo prudente para tal actividad, en ese orden de ideas, solicitamos aplazar dicho encuentro para la fecha sugerida, toda vez que es nuestra intención presentar los estudios definitivos y revisados por parte de la interventoría, ante la supervisión del ministerio para dar avance a las actividades de obra.

Esperamos su confirmación.

Cordialmente,

**DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
ALCALDE MUNICIPAL
San Antonio de Palmito - Sucre

El vie, 19 may 2023 a las 8:37, Oscar Javier Cuadros Jimenez (<oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

> Bogotá D.C 19-May-2023
>
> Doctor
> **DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
> Alcalde Municipio
> Municipio de San Antonio de Palmito.
> Departamento de Sucre
>
> **Asunto:** Reunión entrega de estudios y diseños CAM convenio 2300-22.
>
> Cordial saludo Dr. Ledezma;
>
> En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito solicitar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:
>
> Es de recordar que en la "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: *"(...) 35. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. (...)"* .
>
> De acuerdo a la obligación anterior me permito citar a comité de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2300 del 2022 de manera presencial y con carácter obligatorio, para el representante legal del convenio, el supervisor del convenio y los contratistas de obra e interventoría. Para así dar cumplimiento al cronograma pactado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre.

Este comité se realizará el día 25 de mayo a las 08:00 A.M. en las instalaciones del Ministerio del Interior en la dirección Cra. 8 #12B-31 edificio Bancol piso 10.

Cordialmente;

MINISTERIO DEL INTERIOR

**ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: oscar.cuadros@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

# Solicitud Mesa técnica para revisión de presupuesto Convenio No 2300 de 2022

planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>

Mié 31/05/2023 15:54

Para:Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>;Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

**Señores:**

**ING. OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**
Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

Cordial saludo;

En el marco del convenio interadministrativo No 2300 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre, me permito solicitar mesa técnica para revisión del presupuesto presentado, para realizarse de manera virtual y atender a sus observaciones.

Cordialmente,

**DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
ALCALDE MUNICIPAL
San Antonio de Palmito - Sucre

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO No. 2300 de 2022 MUNICIPIO DE PALMITO, SUCRE |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2023 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE" | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CRA 7 # 6 – 42 Municipio de Palmito, Cabecera Municipal | | |
| **BENEFICIARIO:** | Municipio de San Antonio de Palmito – Sucre | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.057.119.224,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 363.021.040,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.420.140.264,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 26/12/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/12/2023 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | CARLOS ALQUERQUE MERCADO | 10/01/2023 | 10/05/2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 23623 | 20/01/2023 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | N.A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 1 | 30/12/2022 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 26/12/2022 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 180.195.826,00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 73.631.826,00 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 2.036.279.008,00 | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 130.033.603,00 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. | NO APLICA | 09/02/2023 | $822.847.690,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. | 40% | DD/MM/AAAA | $514.279.806,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 70% | DD/MM/AAAA | $514.279.806,00 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $205.711.922,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | **$822.847.690,00** |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3003177 | Cumplimiento | $ 484.028.053,00 | 27/12/2022 | 30/06/2024 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato MSAP – LP – OP – 003 – 2023** | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE | $2.216.305.603,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | BADEGO S.A.S. R/L ROBERTO JOSE BADEL GOMEZ | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 22/03/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $2.216.305.603,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
| **PÓLIZA No.** | 515-47-994000010836 / 515-74-994000005221 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 16/03/2023 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Construcción***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato MSAP – CM – IOP – 001 – 2023** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE" | | $ 203.623.088,08 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO R/L YAIR JOSE RUIZ SAYAS | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 22/03/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 203.623.088,08 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | |
| **PÓLIZA No.** | 53-44-101025389 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 21/03/2023 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **NO** |

| | | |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | X |
| OTROS | | X |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | |
| EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO. | |
| **JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**<br><br>**A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO, SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN (ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS).**<br><br>Durante el periodo del presente informe (abril) se realizaron mesas de trabajo en las instalaciones del MinInterior con los supervisores del convenio, contratista de obra, contratista de interventoría y supervisor y alcalde por parte de la administración municipal.<br><br>Se realiza reunión presencial el 11 de abril donde se revisan los diseños preliminares y se realizan observaciones por parte del supervisor del ministerio, mismas que se tuvieron en cuenta para la reunión virtual del día 18 de abril donde se fijaron algunos compromisos para ser presentados en las instalaciones del ministerio del interior en la próxima reunión a programar. | |

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**<br>Alcalde Municipal<br>Supervisor Convenio No. 2300 de 2022<br>Por parte del Municipio de San Antonio de Palmito | **CARLOS ALQUERQUE MERCADO**<br>Elaboró - Apoyo a la supervisión<br>Ingeniero Civil – Oficina de Planeación municipal |

Sincelejo, 27 de Marzo de 2023

Señores
**Alcaldía Municipal de San Antonio De Palmito**
San Antonio Palmito

*OFICIO-CAM-001*

**Referencia**: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE."


**Asunto**: Solicitud De Estudios Preliminares del contrato de la referencia

Cordial Saludo

Por medio de la presente elevo la solicitud del contratista en referencia a los estudios técnicos para dar inicio a las obras.
Por tal motivo solicito a ustedes los estudios de carácter técnico relevantes como lo son:

- Disponibilidad de los servicios públicos
- Puntos de conexión existentes
- levantamiento topográfico del lote y entrega de los mismos donde se realizaran las obras.

**Cordialmente;**



**YAIR JOSE RUIZ SAYAS**
**REP. LEGAL CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO**

Carrera 8 N° 26 E 16– Barrio los Pioneros – Cel. 320 565 5640
Email: ryrprofesionaleseningenieria@gmail.com
Nit: 900788533-0

Sincelejo, 12 de abril de 2023

Señores
**Alcaldía Municipal de San Antonio De Palmito**
San Antonio Palmito

*OFICIO-CAM-002*

**Referencia**: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE."

**Asunto**: Solicitud De Organigrama Legalmente establecido por la alcaldía municipal de San Antonio De Palmito

Cordial Saludo

Por medio de la presente misiva solicito muy respetuosamente a ustedes realizar la entrega a esta interventoría del organigrama de la alcaldía municipal de San Antonio De Palmito. Toda vez que en el marco del contrato de la referencia, se establecerán las áreas priorizadas en los diseños arquitectónicos con el documento antes mencionado.

**Cordialmente;**

**YAIR JOSE RUIZ SAYAS**
**REP. LEGAL CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO**

Carrera 8 N° 26 E 16– Barrio los Pioneros – Cel. 320 565 5640
Email: ryrprofesionaleseningenieria@gmail.com
Nit: 900788533-0

San Antonio de Palmito - Sucre, 27 de abril de 2023

**Interventor:**
**YAIR JOSE RUIZ SAYAS**
**REP. LEGAL CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO**
**E. S. D.**

**REF.:** Contrato No. del contrato MSAP – LP – OP – 003 – 2023 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE.

**ASUNTO:** Solicitud de estudios y diseños y aprobación

Cordial saludo.

Mediante el presente y aludiendo a sus obligaciones como interventoría de acuerdo a las cláusulas *OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: "…**10.-** Brindar colaboración y apoyo a la Dirección Administrativa de planeación, en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. **11.-** Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por el MUNICIPIO en los términos del proceso de selección del contratista de la obra"*, este despacho en calidad de supervisor, solicita a usted lo siguiente:

- Presentar los diseños arquitectónicos definitivos del nuevo centro administrativo municipal, objeto del presente contrato.
- Así mismo aportar documento mediante el cual la interventoría da constancia de la revisión y aprobación de dichos diseños.
- Presentar informe con los estudios y diseños que se tengan listos a la fecha, con su respectiva constancia de aprobación. Así mismo presentar dichos estudios y diseños.

Agradeciendo su oportuna y pronta respuesta.

Cordialmente,

**JOSE LUIS RUIZ BERTEL**
Director Administrativo de Planeación Municipal
San Antonio de Palmito – Sucre




**EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ANTONIO DE PALMITO "ACUAPAL S.A. E.S.P."**

**CERTIFICA**

Que el predio ubicado en la Carrera 7 # 6- 42, inscrito con cedula catastral No. 70523010000240007000, matrícula inmobiliaria No. 340-97898 de la oficina de Instrumento Públicos, y coordenadas Lat. 9.332591°, Long. -75.542136°, predio destinado para la ejecución del proyecto, **"ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, el predio cuenta con disponibilidad de redes del Servicios públicos domiciliarios de Alcantarillado, las cuales se encuentran en adecuado estado de funcionamiento.

Dado en San Antonio de Palmito, a los diez (10) días del mes de enero de 2022.

Atentamente

Luis Angel Serpa Mercado

**LUIS ANGEL SERPA MERCADO**
GERENTE
ACUAPAL S.A. E.S.P.




**EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ANTONIO DE PALMITO "ACUAPAL S.A. E.S.P."**

**CERTIFICA**

Que el predio ubicado en la Carrera 7 # 6- 42, inscrito con cedula catastral No. 70523010000240007000, matrícula inmobiliaria No. 340-97898 de la oficina de Instrumento Públicos, y coordenadas Lat. 9.332591°, Long. -75.542136°, predio destinado para la ejecución del proyecto, **"ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, el predio cuenta con disponibilidad de redes del Servicios públicos domiciliarios de Acueducto, las cuales se encuentran en adecuado estado de funcionamiento.

Dado en San Antonio de Palmito, a los diez (10) días del mes de enero de 2022.

Atentamente

Luis Angel Serpa Mercado

**LUIS ANGEL SERPA MERCADO**
GERENTE
ACUAPAL S.A. E.S.P.

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 2022020000006881
Fecha: 07-02-2022

Cartagena de Indias, Lunes, 07 de Febrero de 2022

CONSECUTIVO:
GT -022- 2022
REFERENCIA: CERTIFICACIÓN

Doctor
**DEIVIS ALBERTO LEDEZMA PACHECO**
Alcalde Municipal
Municipio de San Antonio De Palmito.

**Asunto:** Certificación Disponibilidad Servicio de energía para el proyecto Estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal de San Antonio De Palmito departamento de Sucre – 50 kVA, expediente P94412022020003.

Estimado Doctor Ledezma,

En atención a su solicitud, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P certifica a quien esté interesado que existe disponibilidad del Sistema Eléctrico de CARIBEMAR DE LA COSTA para atender el proyecto **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE** para una carga de 50 kVA a 13.200 V, predio identificado matricula inmobiliaria 340-97898, ubicado en la Carrera 7 No. 6 – 40, municipio de San Antonio De Palmito, departamento de Sucre.

La vigencia de esta disponibilidad es de (6) meses a partir de la fecha.

Adicionalmente le informamos que para otorgar factibilidad para un punto de conexión es necesario cumplir los requisitos exigidos por CARIBEMAR DE LA COSTA y la Normativa RETIE.

Cordialmente,

Luis Tapias P
**LUIS GABRIEL TAPIAS**
Planificación Sistema Distribución


Elaboró: Harold Del Portillo HDP
Revisó: Guillermo Calderón lyc

"ACUAPAL S.A. ESP"
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
DE SAN ANTONIO DE PALMITO S.A. ESP.

# EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ANTONIO DE PALMITO "ACUAPAL S.A. E.S.P."

## CERTIFICA

Que el predio ubicado en la Carrera 7 # 6 - 42, inscrito con cedula catastral No. 70523010000240007000, matrícula inmobiliaria No. 340-97898 de la oficina de Instrumento Públicos, y coordenadas: Latitud 9.332582°, Longitud -75.542093°, predio destinado para la ejecución del proyecto, "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE", cuenta con disponibilidad de redes del Servicios públicos domiciliarios de Acueducto, las cuales se encuentran en adecuado estado de funcionamiento Tubería de 4 pulg en PVC que pasa sobre la cra 7 en frente del predio en cuestión. A continuación, se describe su localización:



Dada en San Antonio de Palmito, a los 14 días del mes de Abril de 2023.


Atentamente

**EDER PÉREZ BENÍTEZ**
GERENTE
ACUAPAL S.A. E.S.P.

# EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ANTONIO DE PALMITO "ACUAPAL S.A. E.S.P."

## CERTIFICA

Que el predio ubicado en la Carrera 7 # 6- 42, inscrito con cedula catastral No 70523010000240007000, matrícula inmobiliaria No. 340-97898 de la oficina de Instrumento Públicos, y coordenadas: Latitud 9.332582°, Longitud -75.542093°, predio destinado para la ejecución del proyecto, "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE", el predio cuenta con disponibilidad de redes del Servicios públicos domiciliarios de Alcantarillado, las cuales se encuentran en adecuado estado de funcionamiento. El predio cuenta con un registro sanitario que está conectado a la red principal que pasa por el frente del lote sobre la cra 7, ubicado en el andén.




Dada en San Antonio de Palmito, a los 14 días del mes de Abril de 2023.

Atentamente

**EDER PÉREZ BENÍTEZ**
GERENTE
ACUAPAL S.A. E.S.P.

Gmail

planeacion planeacion <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>

## Asignación de expediente solicitud conexión al servicio.

1 mensaje

**JOSE RUIZ** <no-reply@ises.com.co> 20 de abril de 2023, 13:55

**Vinculación de clientes al servicio de energía**

afinia Grupo·epm

Estimado(a) interesado(a),

Es grato para Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. comunicarle que su solicitud presentada con radicado No. **00023093**, ha sido registrada en nuestro sistema comercial con el expediente No. **P94412023040006**. A continuación, encontrará los datos básicos de su solicitud:

- Proyecto: **CRA 7 #6-42**
- Dirección: **Carrera 57 # 72 - 25**
- Carga solicitada: **50.00 kVA**
- Fecha de solicitud: **14/04/2023 17:18:48**
- Estado: **En Planificación**
- Solicitante: **JOSE RUIZ**
- Cantidad de suministros: **1**

Este mensaje ha sido enviado a usted de forma automática por favor no responder a esta dirección de correo.

# Resumen de Solicitud

**Id:** 23093 **Fecha Solicitud:** 14/04/2023 17:18:48

## 1. Tipo de Conexión:

**Tipo de conexión:** Simple [ ] Compleja [X]

**Subtipo de Conexión:**

Compleja

## 2. Datos del solicitante

**¿Solicitante es el suscriptor o usuario?** Si [X] No [ ]

## 3. Datos del Suscriptor/Usuario

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE PALMITO

**Tipo de Persona:** Natural [ ] Jurídica [X]

**Tipo Juridica:** Estatal

**Tipo de Identificacion:** Número de Identificación Tributaria # 892200312

**Dirección de correspondencia:** CRA 7 #6-8

| Departamento | Ciudad | Barrio |
|---|---|---|
| SUCRE | PALMITO | CALLE CENTRAL |

**Celular:** 3013808131 **Fijo:**

**Correo electrónico:** planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co

**¿Autoriza la notificación mediante correo electrónico?:** Si [ ] No [X]

## 4. Datos del proyecto

**Nombre del Proyecto:**

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE

**Zona:** Urbana [X] Rural [ ]

| Departamento | Ciudad | Barrio |
|---|---|---|
| SUCRE | PALMITO | CALLE CENTRAL |

**Dirección del predio:**

CRA 7 #6-42

**Indicaciones de acceso al predio:**

A dos predios de la alcaldia municipal

**Coordenadas Geográficas (x, y, z):**

Coordenada plana (EPSG:9377): N: 2590265.835747, E: 4720873.753537

**Nic Referencia:**

**Tipo de predio**

Predio Existente [X] Proyecto en Desarrollo [ ]

**¿Es una fiduciaria?:**

Si [ ] No [X]

## 5. Tipo de uso y actividad económica

**Tipo de Uso:**

Residencial [ ] Industrial [ ] Comercial [ ] Oficial [X] Otro [ ]

**Estrato socioeconómico:**

1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]

## 6. Detalle del servicio

**Tipo de servicio solicitado:**

Suministro nuevo

**NIC:**

**Carga requerida (kVA):**

50,00

**Cantidad de suministros:**

1

**¿Es un proyecto?** Si [X] No [ ]

**¿El proyecto incluye algún tipo de sistema de generación?** Si [ ] No [X]

| Tipo de carga / Clase de carga | Monofásica | Bifásica | Trifásica |
|---|---|---|---|
| Oficial | 50 | 0 | 0 |
| **Total por clase de carga** | 50 | | |
| **Total por clase de carga** | | | 50 |

## 7. OBSERVACIONES

**Observaciones:**

# Documentos adjuntos a la solicitud

| Documento | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| Solicitud del Director o Gerente de la Entidad, debidamente autorizado por la Ley correspondiente | Oficio a AFINIA - Solicitud Punto de Conexion CAMU Palmito - Sucre | Descargar |
| Copia del RUT (Registro unico tributario) | 8 - RUT MUNICIPIO + RUT ALCALDE | Descargar |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal | 2 - Cedula ALCALDE | Descargar |
| Certificado de existencia o representación legal (Cámara de Comercio) | 3 - ACTA DE POSESIÓN Alcalde Palmito | Descargar |
| Certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos con fecha de expedición menor a 15 días | certificado LIBERTAD Y TRADICIÓN | Descargar |
| Diagrama ubicación geográfica del predio o coordenadas geográficas (x, y, z) | Oficio a AFINIA - Solicitud Punto de Conexion CAMU Palmito - Sucre | Descargar |
| Cronograma de entrada de carga | CUADRO DE CARGA (1) | Descargar |

**DECRETO Nº 020**
**(23 de febrero de 2021)**

**"POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO – SUCRE, ESTABLECIDA EN EL DECRETO 065 DE 2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE San Antonio de Palmito – Sucre, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 315 - 7 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, Decreto 785 de 2005. Ley 909 de 2002, Decreto 019 de 2012 y,

**CONSIDERANDO:**

Que es facultad constitucional y legal del Alcalde Municipal, dirigir la actuación administrativa, suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, crear, suprimir o fusionar empleos de las dependencias de conformidad con los numerales 4 y 7 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, y en consecuencia le corresponde establecer el número de cargos requeridos en cada uno de ellas.

Que, así mismo, es competencia constitucional y legal del Alcalde Municipal fijar los emolumentos a los diferentes empleos de la Administración Municipal, con arreglo a los Acuerdos correspondientes.

Que se hace necesario hacer unos ajustes a la planta de personal municipal con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus funciones y la prestación adecuada de los servicios, creando una secretaria con asignación de funciones claras a fin de mejorar sustancialmente el desempeño del ente territorial.

Que, la Planta de Personal que viene funcionando en la administración, no existe la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, razón por la cual las funciones y competencias que constitucional y legalmente le corresponde ejercer a dicho empleo, vienen siendo atendidas desde hace muchas administraciones por la secretaria de planeación, por la cual dicha cartera se encuentra con multiplicidad de funciones y no es fácil cumplir funcionalmente con esa carga laboral, por lo que se justifica la creación de esta dependencia.

Que en aplicación de la Ley 909 de 2004, los Decretos 785 y 1227 de 2005, compilados en el Decreto 1083 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 498 de 2020, la administración municipal, elaboró el estudio técnico que justifica la creación de esta secretaria en la planta de cargos de la entidad, en aras de desarrollar una mejor prestación de servicios.

Que el Decreto 019 de 2012, establece que toda reforma de plantas de personal debe estar basada en la necesidad del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

Que el estudio técnico realizado por la administración municipal soporta la creación dispuesta y cumple con las condiciones de análisis y evaluación de la prestación de servicios y de viabilidad jurídica y financiera, en los términos de la normatividad vigente.

Que mediante Decreto 019 del 22 de febrero de 2021, se ordenó la creación de la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico y se ordenó su incorporación en la planta global de cargos del municipio de San Antonio de Palmito.

Que, la creación del Empleo de Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico se justifica en razón a que la entidad no cuenta dentro de su planta de personal con un empleo o cargo al que estén asignadas las funciones en el ámbito de la agricultura, medio ambiente y desarrollo económico, estas actividades son desarrolladas por el Secretario de

Planeación, sin que exista un acto administrativo de asignación de funciones, por lo cual estas áreas no se desarrollan conforme a las políticas públicas del orden nacional y departamental.

Que le corresponde al Alcalde Municipal velar por la buena marcha de la administración municipal y teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden y las necesidades del servicio, se hace necesario contar con una secretaria que se encargue de la parte de agricultura, medio ambiente y desarrollo económico.

Que, con fundamento en lo expuesto y para atender las necesidades del servicio en materia de agricultura, medio ambiente y desarrollo económico se procederá a modificar la estructura de la planta de cargos de la entidad y se incorporará la oficina de Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, en la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal de San Antonio de Palmito– Sucre.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

**DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modifíquese y establézcase la nueva estructura orgánica y funcional de la planta de cargos del municipio de San Antonio Palmito señalada en el Decreto 065 del 23 de diciembre de 2019, la cual quedará así:

## DESPACHO DEL ALCALDE

| NUMERO DE EMPLEO | DENOMINACIÓN | NIVEL | DEPENDENCIA | CÓDIGO | GRADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDE | DIRECTIVO | | 005 | |
| 1 | SECRETARIO EJECUTIVO DE DESPACHO DEL ALCALDE | ASISTENCIAL | DESPACHO DEL ALCALDE | 438 | 12 |
| 1 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | TÉCNICO | PRESUPUESTO | 367 | 12 |
| 1 | JEFE DE OFICINA | DIRECTIVO | CONTROL INTERNO | 006 | 1 |

## PLANTA GLOBAL

| NUMERO DE EMPLEO | DENOMINACIÓN | NIVEL | DEPENDENCIA | CÓDIGO | GRADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | SECRETARIA GENERAL | 407 | 2 |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | TESORERÍA, PLANEACIÓN, PRESUPUESTO | 407 | 13 |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 407 | 11 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | INSPECCIÓN DE POLICÍA, ARCHIVO | 407 | 12 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 407 | 7 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | SECRETARIA GENERAL | 470 | 2 |
| 2 | AYUDANTE | ASISTENCIAL | SECRETARIA GENERAL | 472 | 6 |
| 3 | CELADOR | ASISTENCIAL | SECRETARIA GENERAL | 477 | 2 |
| 1 | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | DIRECTOR | OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | 055 | 9 |
| 1 | INSPECTOR DE POLICÍA DE 3ª A 6ª CATEGORÍA | TÉCNICO | SECRETARIA GENERAL | 303 | 6 |
| 4 | SECRETARIA DE | DIRECTIVO | SECRETARIA GENERAL, | 020 | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESPACHO | | SECRETARIA DE SALUD, SECRETRIA DE EDUCACIÓN y SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| 5 | SECRETARIA | ASISTENCIAL | SECRETARIA GENERAL, TESORERÍA, COMISARIA, SALUD Y PLANEACIÓN | 440 | 12 |
| 1 | TESORERO GENERAL | PROFESIONAL | TESORERÍA | 201 | 9 |
| 1 | COMISARIO DE FAMILIA | PROFESIONAL | SECRETARIA GENERAL | 202 | 18 |
| 1 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENLACE DE MAS FAMILIAS EN ACCIÓN | TÉCNICO | SECRETARIA GENERAL | 367 | 6 |
| 1 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENLACE DE VÍCTIMAS | TÉCNICO | SECRETARIA GENERAL | 367 | 6 |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La planta de cargos del Municipio de San Antonio de Palmito será la siguiente:

| PLANTA DE CARGOS ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO-SUCRE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° CARGOS** | **DENOMINACIÓN DEL CARGO** | **CÓDIGO** | **GRADO** | **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA** |
| **DESPACHO DEL ALCALDE** | | | | |
| 1 | Alcalde Municipal | 005 | 22 | Periodo |
| **NIVEL DIRECTIVO** | | | | |
| 1 | Secretario General | 020 | 09 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Secretario de Educación | 020 | 09 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Secretario de Salud | 020 | 09 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Secretario de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Económico | 020 | 09 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Dirección de Planeación | 055 | 09 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Jefe Control Interno | 006 | 01 | Periodo |
| **NIVEL PROFESIONAL** | | | | |
| 1 | Tesorero General | 201 | 09 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Comisario de Familia | 202 | 18 | Provisional |
| **NIVEL TÉCNICO** | | | | |
| 1 | Técnico Administrativo | 367 | 12 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Inspector de Policía | 303 | 06 | Carrera Administrativa |
| 1 | Técnico Administrativo Enlace de Más Familias en Acción | 367 | 06 | Provisionalidad |
| 1 | Técnico Administrativo Enlace de Víctimas | 367 | 06 | Provisionalidad |
| **NIVEL ASISTENCIAL** | | | | |
| 1 | Secretaria Ejecutiva del Despacho | 438 | 12 | Libre Nombramiento y Remoción |
| 1 | Secretaria | 440 | 12 | Provisional |
| 1 | Secretaria | 440 | 12 | Carrera Administrativa |
| 1 | Secretaria | 440 | 12 | Carrera Administrativa |
| 1 | Secretaria | 440 | 12 | Carrera Administrativa |
| 1 | Secretaria | 440 | 12 | Carrera Administrativa |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 13 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 12 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 11 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 7 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 7 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 2 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 13 | Carrera Administrativa |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 13 | Carrera Administrativa |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 407 | 12 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Servicios Generales | 470 | 2 | Provisional |
| 1 | Auxiliar Servicios Generales | 470 | 2 | Carrera Administrativo |
| 1 | Celador | 477 | 2 | Provisional |
| 1 | Celador | 477 | 2 | Provisional |
| 1 | Celador | 477 | 2 | Carrera Administrativa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayudante | 472 | 6 | Carrera Administrativa |
| 1 | Ayudante | 472 | 6 | Carrera Administrativa |
| **35** | **TOTAL PLANTA DE EMPLEOS ACTUAL** | | | |

**ARTÍCULO TERCERO:** El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Decreto N°038 del 22 de mayo de 2015 y Decreto 065 del 23 de diciembre de 2019, que establecían la planta de cargos de la alcaldía del municipio de San Antonio de Palmito.

## PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en San Antonio de Palmito (Sucre), a veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2021.

**DEIVIS LEDEZMA PACHECO**
Alcalde Municipal.

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Revisó | Oscar Meza Campo | Secretario General (E) | |
| Proyectó | Angely María Díaz Quiroz | Asesora externa | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |




Edificio Palacio Municipal, Kra. 7 Nº. 06-08 • Teléfono: 249 79 00 • Código Postal 706030
www.sanantoniodepalmito-sucre.gov.co

## 3.1. ORGANIGRAMA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE PALMITO
NIT. 892200312-8

RENOVACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO






Escaneado con SwiftScan

San Antonio de Palmito - Sucre, 17 de abril de 2023

**Interventor:**
**YAIR JOSE RUIZ SAYAS**
**REP. LEGAL CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO**
**E. S. D.**

**REF.:** Contrato No. del contrato MSAP – LP – OP – 003 – 2023 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE.

**ASUNTO:** Respuesta a oficio con radicado *OFICIO-CAM-001.*

Cordial saludo.

Mediante el presente damos respuesta a la solicitud realizada por esta interventoría en el marco del contrato de la referencia en los siguientes términos:

1. Se adjuntan certificados de disponibilidad de servicios otorgados por las respectivas entidades prestadoras para la formulación del proyecto.
2. Se adjuntan certificados donde se indica el punto de conexión otorgado por la empresa de acueducto y alcantarillado y se adjunta radicado de la solicitud ante la empresa de energía eléctrica la cual a la fecha aun se espera la respuesta.
3. Se adjunta plano de levantamiento topográfico del predio donde se realizarán las actividades.

Dando respuesta de fondo a la solicitud realizada.

Cordialmente,

**JOSE LUIS RUIZ BERTEL**
Director Administrativo de Planeación Municipal
San Antonio de Palmito – Sucre

**Anexos:** ANEX001- Certificados DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS (3 folios), ANEX002- Puntos de Conexión ACUAPAL (2 folios), ANEX003- Solicitud a AFINIA Punto de Conexión (4 folios) y ANEX004 - Plano Levantamiento Palmito (dwg)

San Antonio de Palmito - Sucre, 21 de abril de 2023

**Interventor:**
**YAIR JOSE RUIZ SAYAS**
**REP. LEGAL CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO**
**E. S. D.**

**REF.:** Contrato No. del contrato MSAP – LP – OP – 003 – 2023 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE.

**ASUNTO:** Respuesta a oficio con radicado *OFICIO-CAM-002.*

Cordial saludo.

Mediante el presente damos respuesta a la solicitud realizada por esta interventoría en el marco del contrato de la referencia en los siguientes términos:

- Se adjunta Decreto No.20 del 23 de febrero de 2021 *Por medio del cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la planta de personal de la alcaldía municipal de san Antonio de Palmito – Sucre, establecida en el decreto 065 de 2019 y se dictan otras disposiciones.*

Dando respuesta de fondo a la solicitud realizada.

Cordialmente,

**JOSE LUIS RUIZ BERTEL**
Director Administrativo de Planeación Municipal
San Antonio de Palmito – Sucre

**Anexos:** ANEX001- DECRETO No.20 de 2021 AJUSTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PALMITO

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2300 DE 2022**

**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE"**

**INFORME FINANCIERO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023**
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO**

**PROYECTO (S):** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE

**CUENTA ( AHORROS) No.:** 50700001731 **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA

**VALOR CONVENIO** **$ 2.420.140.264,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.057.119.224,00
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 363.021.040,00

| | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 9/02/2023 | GIRO 1 | $ 822.847.690,00 |
| | | GIRO 2 | $ 0,00 |
| | | GIRO 3 | $ 0,00 |
| | | GIRO 4 | $ 0,00 |
| | | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | **$ 822.847.690,00** |
| VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO DE PALMITO: | 17/03/2023 | GIRO 1 | $ 363.021.040,00 |
| | | **TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE PALMITO** | **$ 363.021.040,00** |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 50700001731 A LA FECHA (1)** **$ 1.185.868.730,00**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| No. MSAP-LP-OP-003-2023 | BADEGO S.A.S. R/L ROBERTO JOSE BADEL GOMEZ | $ 2.216.305.603,00 | | $ 2.216.305.603,00 |
| No. MSAP-CM-IOP-001-2023 | CONSORCIO CAM SAN ANTONIO DE PALMITO R/L YAIR JOSE RUIZ SAYAS | $ 203.623.088,08 | | $ 203.623.088,08 |
| | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 2.419.928.691,08** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| ENERO | |
| FEBRERO | $ 225.015,97 |
| MARZO | $ 496.002,60 |
| ABRIL | $ 632.143,52 |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| JULIO | |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |
| **TOTAL (3)** | **$ 1.353.162,09** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| NO | NO | NO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 1.185.868.730,00**

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** **$ 0,00**

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** $ 1.353.162,09

**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** $ 0,00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 1.353.162,09**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 1.187.221.892,09**

**SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)**

**OBSERVACIONES**

**FIRMA**

Herys Perez
HERYS MIGUEL PEREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 50700001731

**SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU**

CAM SAN ANTONIO DE PALMITO

CR 7 6 08

SINCELEJO SUCRE

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

### RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 1,186,589,748.57 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 1,186,610,819 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 632,143.52 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 632,143.52 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 1,187,221,892.09 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | ABONO INTERESES AHORROS<br>FIN ESTADO DE CUENTA | | | 632,143.52 | 1,187,221,892.09 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|---|---|
| ACTA No. | 05 |
| FECHA | 03 de mayo de 2023 |
| CIUDAD | Bogotá D.C. |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | 2300 - 2022 |
| OBJETO: | "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal de San Antonio de Palmito - Sucre" |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | N/A |
| MOTIVO: | Comité de seguimiento ejecución de estudios y diseños. |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Contratista/Convenido** |
|---|---|
| Nombre: Oscar Javier Cuadros Jimenez<br>C.C.: 1.018.482.303<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Deivis Alberto Ledezma Pacheco<br>C.C./ NIT: 92.671.311<br>Cargo: Alcalde Municipal. |
| Nombre: María Paula Suarez Serrano<br>C.C.: 1.010.233.525<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Carlos Alquerque Marcado<br>C.C./ NIT: 1.100.337.569<br>Cargo: Apoyo a la supervisión. |
| Nombre:<br>C.C./ NIT:<br>Cargo: | Nombre: Roberto Balde Gomez / Badego SAS<br>C.C./ NIT: 10.966.683 / 901131309-0<br>Cargo: Contratista de Obra. |
| Nombre:<br>C.C.:<br>Cargo: | Nombre: Yair Jose Ruiz Sayas / Consorcio CAM<br>C.C./ NIT: 92.641.103. / 901.693.980<br>Cargo: Contratista de Interventoría. |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

El 18 de abril de 2023, en cumplimiento de la citación presencial se presentan por parte del Municipio de San Antonio de palmito el señor alcalde del Municipio el Dr. Deivis Alberto Ledezma Pacheco, el apoyo a la supervisión el ingeniero Carlos alquerque. Por parte del contratista de obra el Ing. Roberto Badel y por parte del contratista de Interventoría el Ing. Yair Ruiz para tratar los siguientes puntos:

1. Estado avance de los estudios y diseños.
2. Solicitud de inicio de trámite para expedición de licencia de construcción
3. Fechas y plazos para entrega de los estudios y diseños.

Se da inicio a la reunión presencial con el Municipio de San Antonio de Palmito, el cual se hace seguimiento a la el seguimiento al convenio en su ejecución contractual el cual se plasma lo siguiente.

- Se expone por parte del contratista de obra el componente de arquitectura el cual ya se lleva ajustado de acuerdo al planteamiento y necesidad que se requiere en el Municipio, de la misma manera se solicita al Municipio entregar el organigrama aprobado por el secretario de gobierno y el consejo donde se estipula las dependencias plasmadas en los planos.

- Por otra parte, se evidencio la entrega del componente Bioclimático del proyecto el cual se encuentra en su primer informe y donde se expuso las temperaturas y posición del sol, así como las conclusiones iniciales para dar por finalizado el componente.

- Los componentes de topografía, suelos, diseño estructural, diseños hidráulicos, diseño eléctrico y componente financiero se encuentran aún en desarrollo por el cual no se tiene una revisión definitiva de la interventoría, por tal motivo se llega a un acuerdo de revisión de los componentes para el día 12 de mayo del 2023.

- Por ultimo se solicita al Municipio tramitar licencia de construcción y contar con todos los documentos necesarios para la construcción del proyecto

Siendo las 12:20 del día 03 de mayo del 2023 se da por finalizada la reunión del convenio 2300 de 2022.

**COMPROMISOS**

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| **Supervisor por parte del Municipio del convenio.** | Entrega de estudios y diseños del convenio. | **15/05/2023** |
| **Supervisor por parte del Municipio del convenio.** | Entrega de la expedición de licencia de construcción del proyecto. | **15/05/2023** |
| **Supervisor por parte del Municipio del convenio.** | Entrega de organigrama aprobado por el concejo Municipal y secretario del Gobierno Municipal. | **15/05/2023** |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| FIRMAS | |
|---|---|
| **Ministerio del Interior** | **Contratista/Convenido** |
| Nombre: Oscar Javier Cuadros Jimenez<br>C.C.: 1.018.482.303<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Deivis Alberto Ledezma Pacheco<br>C.C./ NIT: 92.671.311<br>Cargo: Alcalde Municipal. |
| Nombre: María Paula Suarez Serrano<br>C.C.: 1.010.233.525<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Carlos Alquerque Marcado<br>C.C./ NIT: 1.100.337.569<br>Cargo: Apoyo a la supervisión. |
| | Nombre: Roberto Badel Gomez / Badego SAS<br>C.C./ NIT: 10.966.683 / 901131309-0<br>Cargo: Contratista de Obra. |
| | Nombre: Yair Jose Ruiz Sayas / Consorcio CAM<br>C.C./ NIT: 92.641.103. / 901.693.980<br>Cargo: Contratista de Interventoría. |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

| | |
|---|---|
| ACTA No. | 06 |
| FECHA | 15 de mayo de 2023 |
| CIUDAD | Bogotá D.C. |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | 2300 - 2022 |
| OBJETO: | "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal de San Antonio de Palmito - Sucre" |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | N/A |
| MOTIVO: | Comité de seguimiento ejecución de estudios y diseños. |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Contratista/Convenido** |
|---|---|
| Nombre: Oscar Javier Cuadros Jimenez<br>C.C.: 1.018.482.303<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Carlos Alquerque Mercado<br>C.C./ NIT: 1.100.337.569<br>Cargo: Apoyo a la supervisión. |
| Nombre: María Paula Suarez Serrano<br>C.C.: 1.010.233.525<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Roberto Balde Gómez / Badego SAS<br>C.C./ NIT: 10.966.683 / 901131309-0<br>Cargo: Contratista de Obra. |
| Nombre:<br>C.C./ NIT:<br>Cargo: | Nombre: Yair José Ruiz Sayas / Consorcio CAM<br>C.C./ NIT: 92.641.103. / 901.693.980<br>Cargo: Contratista de Interventoría. |
| Nombre:<br>C.C.:<br>Cargo: | Nombre:<br>C.C.:<br>Cargo: |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

El 15 de mayo de 2023, en cumplimiento de la citación presencial se presentan por parte del Municipio de San Antonio de Palmito el apoyo a la supervisión el ingeniero Carlos Alquerque. Por parte del contratista de obra el Ing. Roberto Badel y por parte del contratista de Interventoría el Ing. Yair Ruiz para tratar los siguientes puntos:

1. Primera revisión formal de los componentes de estudios y diseños.
2. Fechas y plazos para entrega de los estudios y diseños.

Se da inicio a la reunión presencial con el Municipio de San Antonio de Palmito, el cual se hace seguimiento a la el seguimiento al convenio en su ejecución contractual el cual se plasma lo siguiente.

- Se expuso por parte de la supervisión del Municipio y los contratistas tanto de obra como de interventoría, donde exponen los estudios y diseños iniciando con el componente de Topografía, el cual se realiza observación al contratista donde se deberá presentar los certificados de calibración de los equipos, plano donde se evidencien los servicios públicos y todos los documentos en firmas originales del topógrafo.

- Por otra parte, se realizó verificación del estudio de suelos el cual no se evidencia dentro de esta la justificación del rechazo en el tercer sondeo, de la misma manera no cuenta con la cota de fundación y tipo de profundidad en un esquema general, de igual manera se solicita tener firmas originales en el estudio de suelos y se den conclusiones y recomendaciones del geotecnista.

- Del componente bioclimático, se deberá revisar las conclusiones realizadas por este componente y revisadas por la interventoría, así mismo se solicita entregar conclusiones exactas del método bioclimático.

- Para el componente estructural no se evidencia diseño del tanque subterráneo para RCI y Suministro, por lo que se solicita se presente memoria de cálculo de esta, así mismo se deberá dar entrega de los documentos en firmas originales.

- Para el componente eléctrico se solicita verificar Los puntos de conexiones que se encuentran en las ventanas como se realizaran ya que son bajantes por techo, revisar la cantidad de conexione eléctricas por zona ya que hay algunas que tienen más de 5 conexiones para un mismo espacio, Incluir en la simbología todos los tipos de tubería a utilizar, Realizar los cambios en las especificaciones de tubería según las zonas que se dejaran en concreto a la vista. Por último, se deberá integrar dentro de los planos los ejes y nombres a los planos.

- Por ultimo se solicita para la siguiente reunión que se realizará el día 25 de mayo del 2023 se solicita la entrega del componente financiero e iniciar la entrega formal por parte del Municipio al Ministerio del Interior y poder dar inicio a la etapa de estudios y diseños.

Siendo las 12:00 del día 15 de mayo del 2023 se da por finalizada la reunión del convenio 2300 de 2022.

**COMPROMISOS**

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| **Supervisor por parte del Municipio del convenio.** | Entrega de estudios y diseños del convenio. | **25/05/2023** |
| **Supervisor por parte del Municipio del convenio.** | Entrega de la expedición de licencia de construcción del proyecto. | **25/05/2023** |
| **Supervisor por parte del Municipio del convenio.** | Entrega de organigrama aprobado por el concejo Municipal y secretario del Gobierno Municipal. | **25/05/2023** |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| FIRMAS | |
|---|---|
| **Ministerio del Interior** | **Contratista/Convenido** |
| Nombre: Oscar Javier Cuadros Jiménez<br>C.C.: 1.018.482.303<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Carlos Alquerque Marcado<br>C.C./ NIT: 1.100.337.569<br>Cargo: Apoyo a la supervisión. |
| Nombre: María Paula Suarez Serrano<br>C.C.: 1.010.233.525<br>Cargo: Apoyo a la supervisión | Nombre: Roberto Badel Gómez / Badego SAS<br>C.C./ NIT: 10.966.683 / 901131309-0<br>Cargo: Contratista de Obra. |
| | Nombre: Yair Jose Ruiz Sayas / Consorcio CAM<br>C.C./ NIT: 92.641.103 / 901.693.980<br>Cargo: Contratista de Interventoría. |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual