ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-DC-FT-060
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACION DE PAGO	PÁGINA	1 DE 3
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

FECHA DEL INFORME: 11/09/2023	**CONTRATO No.** 718-2023	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 02-06-2023
CONTRATISTA: FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO-MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG.		**NIT: 900.335.352**
Correo electronico: contacto@megaong.com	**Numero de Contacto: 3114569241**	
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 05-11-2023**	
08-06-2023	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica): **N/A**	
NUMERO DE PAGO: 02	**PERIODO DE PAGO:** 18 JULIO 2023 AL 26 AGOSTO 2023.	
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE QUINCE (15) ZONAS WIFI EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR VIGENCIA 2023 POR AMOR A MELGAR.		
☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ COMPRAVENTA ☐ CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ☐ OTROS_____		

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

De acuerdo al seguimiento de interventoría del contrato numero 718-2023, en la prestación de servicio de conectividad de quince (15) zonas wifi en las comunidades más necesitadas cuyo servicio es gratuito, y aprovechando el crecimiento de las redes inalámbricas y sus beneficios tanto en cobertura como en número de usuarios conectados, se opta por esta tecnología para solucionar parte del problema y darle continuidad al proceso iniciado anteriormente en zona rural y urbana.

De acuerdo a su **ALCANCE** la Adquisición del servicio de Conectividad y movilidad a través de acceso a Internet, seguridad alta y conexión ilimitada 7x24, es decir siete días a la semana, las veinticuatro horas del día. El desarrollo tecnológico debe permitir, definir y garantizar la conectividad, de acuerdo a las necesidades en cada una de las zonas.

Después del proceso de contratación con la empresa **FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO-MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG.**, el proyecto se pone en marcha con su informe inicial de instalación y su acta de inicio el día 08 de junio de 2023.

Se revisa en campo la instalación del servicio de las 15 zonas WIFI en aéreas urbanas y rural del municipio para el periodo de 18 JULIO 2023 AL 26 AGOSTO 2023.

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL SERVICIO.

Estos servicios fueron evidenciados y son relacionados en el informe de actividades de la contratista.

- Igualmente, se evidencio que los trabajos realizados fueron de acuerdo al cronograma de trabajo acordadas con la supervisión.
- Se Pone en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para poner en servicio las Zonas Wi F, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las Zonas Wi Fi de los sitios beneficiados por el presente contrato, Planeando, diseñando, instalando, el servicio Zonas Wi Fi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico, y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente.
- Gestionar y obtener los permisos, trámites y autorizaciones para la instalación y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios de instalación.
- Realizar mantenimiento preventivo bimensuales y correctivo de ser necesario, brindar soporte

- Por medio de la plataforma observamos en tiempo real la conectividad de cada zona, número de conexiones, dispositivos conectados y la MAC de cada equipo en las 15 zonas WIFI.

- Se evidencia el constante flujo de datos para el número de dispositivos conectados, esto da como análisis que las zonas cuentan con un funcionamiento estable sin desconocer pequeñas fallas en algunas zonas.

- En el mes de 18 julio 2023 al 26 agosto 2023, se evidencian cortos fallos de la red en la zona wifi bombote debido al tiempo de uso de la batería de carga de dispositivos, en el punto wifi del balso en el Mesh AC presento una desconexión temporal. sin embargo, el contratista logro solucionar el problema durante las 48 horas que tiene el contratista para solucionar las fallas. Megaproyectos esta siempre atento a solicitudes hechas por la supervisión de las zonas WIFI para que remotamente haga ajustes a la red para las 15 zonas WIFI.

- Las 15 zonas WIFI se encuentran funcionando establemente con los parámetros acordados en el contrato de prestación de servicio No. 718/2023

- Se recomienda a la empresa Megaproyectos a que cree una mesa de ayuda para los usuarios de las diferentes zonas wifi, porque se les dificulta conectarse a la zona wifi, según las Obligaciones específicas del contratista en la cláusula 2 en el cual establece una mesa de ayuda, en el cual interactuara con la población, recibiendo las peticiones, quejas o reclamos, de acuerdo con el nivel de complejidad dará solución inmediata o escalara para entregar la solución en sitio.

SE ANEXA INFORME COMPLETO EN EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL No. 2

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

SI X NO __ ¿Cuáles? Informe.

3. solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

N/A

4. Solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

N/A

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.920.000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 199.920.000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 54.000.000
PAGO PARCIAL No.1	$ 54.000.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 108.000.000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 91.920.000**

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y

Salud [x]	**Pensión** [x]	**ARL** [x]	**Mes: CERTIFICADO PARAFISCALES** **Fecha de Pago: 2023-09-03**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO			
Garantías: Cumplimiento	**No. 25-44-101182068**	**Fecha**	N/A
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No.**	**Fecha**	N/A

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. FE - 5000	
Valor sin IVA: $45.378.151,26	**Valor IVA: $ 8.621.848,74**
Amortización Anticipo: $0	**Valor total Pago: $54.000.000**
Disponibilidad Presupuestal: 2023000265 23-03-2023	**Registro Presupuestal: 2023001218-02-06-2023**
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.008.002.101.2022734490005.23.230 1.2301024.91199.001	**Valor: $ 54.000.000**
Nombre titular de la cuenta: FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO-MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG.	**No: Identificación titular cuenta: 900.335.352**
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A.	**No. Cuenta: 06803566466** **Ahorros** [x] **Corriente** [ ]

Certificación Inscripción de cuenta:	**Si**	**NO x**

Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.

9. Datos del Supervisor

Nombre:	**Cargo:**	**Firma:**
ING. SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ **Secretaria de Planeación**	**secretaria**	

Reviso: Milton Hernández
Contratistas de Apoyo