	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1909 de 2022 No. _____1_____, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: Diciembre DE _01 AL 31_____

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOSY FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS		
BENEFICIARIO:	CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$693.857.405,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.625.716.035,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/AGOSTO/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/MARZO/2022		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	YIVIOLA RAMIREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	30/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N.A.		

Powered by CamScanner

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 693.857.405
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 1.965.929.315
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto. b) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. Las actas parciales de avance del proyecto	70%	DD/MM/AAAA	$1.572.743.452
ÚLTIMO DESEMBOLSO	a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% b) Entrega al Ministeio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyecto FONSECON	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: _____

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 462.571.604,00	09/08/2022	24/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	N.A.		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00

Powered by CamScanner

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**	

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.**
PÓLIZA No.	17-40-101027222
FECHA DE LA PÓLIZA	10/08/2022

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato:			$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	**N.A.**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/02/2023**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
SE REALIZARON LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

PERIODO: DICIEMBRE 2022
FECHA DE ACTA DE INICIO: N. A.
AVANCE DE OBRA: N.A.
VIGENCIA: N.A.

Componente Técnico.

- A la fecha no se ha realizado actividad teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2023.

Powered by CamScanner

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**	

Componente Administrativo.

- A la fecha no se ha realizado actividad teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2023.

Componente Financiero.

- A la fecha no se han realizado desembolsos al convenio.

Componente Jurídico.

- El Convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 24 de marzo del 2024.
- El Municipio de Cantón de San Pablo esta estructurando los procesos de estudios, diseños, obra e interventoría a los mismos.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- A la fecha no se ha realizado actividad teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

YIVIOLA RAMIREZ Supervisor Municipio de Cantón San Pablo	**OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS** Alcalde Municipio de Cantón de San pablo

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	ANEXO 2. ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 1
			FECHA DE VIGENCIA	20/12/2022

FECHA	16/12/2022
CIUDAD	BOGOTÁ
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	1909 DE 2022
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CHOCO
VALOR	$ 4.625.716.035M/L
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – CHOCO OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS
C.C. O NIT	NIT. 800239414-5 / C.C 11.635.171
NOMBRE SUPERVISOR	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
C.C.	79.647.835
PLAZO INICIAL	24/03/2024
LUGAR DE EJECUCION	CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio se realizarán en el Municipio de Canton de san pablo departamento de Choco y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.
FECHA DE INICIO	16/12/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato y/o convenio anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

YIVIOLA RAMIREZ MORENO Secretaria de planeación municipal	Firma y Nombre NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	SUBIDRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Powered by CamScanner

EL SUCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

CERTIFICA:

Que, ***YIVIOLA RAMIREZ MORENO,*** *identificada con cédula de ciudadanía número* ***1.077.447.541*** *de Quibdó, labora al servicio de la Administración municipal del Cantón de San Pablo, como* ***SECRETARIA DE PLANEACIÓN****, desde el 03 de agosto de 2022, quien en la actualidad tiene la Designación de Supervisor el Convenio 1909 - 2022 Estación de Policía Cantón de san pablo* - Choco.

Para constancia se firma en Managrú, cabecera Municipal del Cantón de San pablo, a los 16 días del mes de diciembre de 2022

OSCAR PALACIOS PALACIOS
Alcalde Municipal

Powered by CamScanner

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INT

**AUNAR ESFUERZOS TÉ
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIE
PARTES PARA LLEVAR A CABO
DISEÑO y CONSTRUCCION ESTA
EN EL MUNICIPIO DE CANTON D
DEPARTAMENTO DE C**

AÑO	2022																																			
MES	jul-22				ago-22				sep-22				oct-22				nov-22				dic-22				ene-23				feb-23				mar-23				abr-23			
SEMANA	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S223	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40
FIRMA DE COINVENIO			19																																			
EXPEDICION DE POIZAS						10																																
APROBACION DE POLIZAS						10	11																															
ACTA DE INICIO																						16																
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS -PUBLICACION-PROCESO Y ADJUDICACION (INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)																									2	9	16												
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS -PUBLICACION-PROCESO Y ADJUDICACION (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)																													1	8	15	22	1	8	15					
EJECUCIÓN DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA																																				22	29	5	12	19
APROBACIÓN DISEÑOS POR ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS																																								
APROBACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.																																								
EJECUCIÓN DE OBRA																																								
CONTRATO RETIE Y/O RETILAP																																								
TRAMITES, GESTION Y CONEXION DEFINITIVA SERVICIOS PUBLICOS																																								
PUESTA A PUNTO DEL EDIFICIO																																								
ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR - POLICIA DIRAF																								↑																
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	AVANCE PROGRAMADO EJECUCION DE OBRA																																							
	HITO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON EL CONVENIO																							0%																

YIVIOLA RAMIREZ MORENO
SUPERVISION CONVENIO
MUNICIPIO DE CANTON DE EL SAN PABLO

NORMAL EDUARDO ORTIZ TOVAR
SUPERVISION CONVENIO
MINISTERIO DEL INTERIOR

Powered by CamScanner

'ERADMINISTRATIVO No. 1901 de 2022

CNICOS,
ROS ENTRE LAS
LOS ESTUDIOS,
CION DE POLICIA
DE SAN PABLO -
CHOCO.

2023																												2024											
may-23				jun-23				jul-23				ago-23				sep-23				oct-23				nov-23				dic-23				ene-24				feb-24				mar-24			
S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	S77	S78	S79	S80
26	3	10	17	24	31	20	7	14	21	28																															
						20	7	14	21	28	5	12																													
						20	7	14	21	28	5	12	19																													
														1																												
																																									20	
																															21										20	
																															21										20	
																																									24	
						↑														↑											↑										24	
						0%														30%											60%										100%	
						5%																									60%										100%	

YIVIOLA RAMIREZ MORENO
SUPERVISION CONVENIO
MUNICIPIO DE CANTON DE EL SAN PABLO

NORMA EDUARDO ORTIZ TOVAR
SUPERVISION CONVENIO
MINISTERIO DEL INTERIOR

Powered by CamScanner