	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	7/09/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:** 23/08/2023	**AL:** 7/09/2023
CONTRATO Nº	049-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLÁNTICO.		
FECHA DE INICIO	23/08/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	5/11/2023
VALOR INICIAL	$ 630.857.457,77	**VALOR ADICIONAL** (Si aplica)	**VALOR REDUCCIÓN** (Si aplica) — **VALOR TOTAL** $ 630.857.457,77

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2023 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 49-40-10100993– – Anexo 0. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 49-44-101031216 – Anexo 0.SEGUROS DEL ESTADO S.A. MODIFICATORIO No. 1 REALIZADO EL 05/09/2023 AFECTANDO FORMA DE PAGO EN LO REFERENTE AL CORTE.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		PINTURA KOR	4	PULIDORA	3	DIRECTOR DE OBRA	1	**20**	**20**		
		PINTURA TIPO1	2	TALADRO	1	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**		
		MANTO	15	COMPRESOR	1	SISOMA	1	**100**	**100**		
		ALUMOL	1	ANDAMIOS	4	TECNICO	1	**100**	**100**		
		IMPRIMANTE	1	SOPLETE	1	OPERARIOS	5	**100**	**100**		
		NTOCORROSIV	1	CILINDRO	1						
						TOTAL	9				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	2,00%	**19,00%**	**19,00%**	**0,00%**
Semana 2	8,00%			
semana 3	9,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA




AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**19,00%**
EJECUTADO		**19,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**60,00%**
	EJECUTADO		**60,00%**
2,ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		**65,00%**
	EJECUTADO		**65,00%**
3.PAÑETES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4.CIELO RASO	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5.ACABADOS DE MUROS PINTURAS Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		**30,00%**
	EJECUTADO		**30,00%**
6.ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**20,00%**
	EJECUTADO		**20,00%**
7.INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
8.CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9.CUBIERTA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
10.ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	74	16	58
Proyección	74	16	58

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
16	0	5/11/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

		Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	NO SE REGISTRAN ACTIVADES EN ATRASO	SI		NO	X
	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	NO SE REGISTRAN ACTIVADES EN ATRASO	SI		NO	X
	DEMOLICION Y RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA H:3,0 A 4,0M INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL	NO SE REGISTRAN ACTIVADES EN ATRASO	SI		NO	X
ACABADOS Y IMPERMEABILIZACIONES	PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN	NO SE REGISTRAN ACTIVADES EN ATRASO	SI		NO	X
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM	NO SE REGISTRAN ACTIVADES EN ATRASO	SI		NO	X
ESTRUCTURA	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE SSPC-SP11 Y SSPC-SP1 SEGÚN LA STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA PERFILES METÁLICOS EN TODAS SUS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD.	NO SE REGISTRAN ACTIVADES EN ATRASO	SI		NO	X
ACABADOS MUROS PINTURAS Y/0 ENCHAPES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	NO SE REGISTRAN ACTIVADES EN ATRASO	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 630.857.457,77	$ 630.857.457,77	$ 119.862.916,98	19,00%	$ 510.994.540,79	81%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 630.857.457,77	$ 630.857.457,77				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 630.857.457,77	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 630.857.457,77	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	NO	NO		NO APLICA

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL CAPITULO DE ESTRUCTURA A FIN DE NO PRESENTAR RETRASOS EN LA EJECUCION, AL IGUAL QUE EL CAPITULO DE CUBIERTA. EL CONTRATO SE EJECUTA SIN NOVEDAD.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS Y TEMPERATURAS ELEVADAS CON SESACION TERMICA DE HASTA LOS 40 GRADOS, SE RECOMIENDA LLEVAR CONTROL DE LLUVIAS Y TEMPERATURAS AL CONTRATISTA.

ELABORO:	REVISO:
Residente de Supervisor Firma y Posfirma	Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO

