FUERZA AÉREA COLOMBIANA

INFORME MENSUAL No.1

Del 23 de agosto 2023 al

07 de Septiembre 2023

RODRIGO MATABANCHOY BOLAÑOS PARA LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA EN CACOM 3
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO – ATLÁNTICO.

CONTRATO NO.049-00-F-CACOM3-GRUAL-2023

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No DE COPIAS
FUERZA AEREA COLOMBIANA	1
ARCHIVO DE PROYECTO	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	CAPÍTULO DE MODIFICACIÓN	FECHAS DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	Documento Original

ESTADO DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN

TÍTULO DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.1	
Documento No.	Versión 1	
Responsable de la Elaboración	**Nombre**	
	Firma	LUIS MIGUEL DIAZ VILLAMIZAR
	Fecha	07/09/2023
Vo. Bo. director del Proyecto	**Nombre**	
	Firma	NELSON HERNANDO VARGAS GONZALES
	Fecha	07/09/2023

TABLA DE CONTENIDO

1 Generalidades 4

1.1 Metas físicas 4

1.2 Objetivos generales 5

1.3 Localización del Proyecto 6

2 Información legal 8

2.1 Fecha de suscripción, iniciación y terminación 8

2.2 Plazo, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación en susdiferentes etapas 9

2.3 Valor del contrato, adiciones y modificaciones 9

2.4 Sanciones y acciones legales 9

2.5 Garantías, modificaciones y vigencia de estas 9

2.6 Relación de actas suscritas 9

3 Información Financiera 10

3.1 Estado Financiero 10

3.1.1 Contrato de obra 10

3.1.2 Contrato Interventoría 12

4 Información Técnica 11

4.1 Relación del personal del contrato de obra 11

4.2 Relación del personal del contrato de Interventoría 11

4.3 Actividades desarrolladas por el contratista de obra 12

4.4 Registro Fotográfico ....


LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información legal financiero.
Tabla 2. Estado financiero.
Tabla 3. Relación del personal del contratista de obra.
Tabla 4. Relación del porcentaje de ejecución en la obra

GENERALIDADES

1.1 Metas físicas

El presente informe contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y gestión realizada durante el periodo comprendido del 23 de agosto 2023 del contrato No.**049-00-F-CACOM3-GRUAL-2023** cuyo objeto es "OBRA PUBLICA PARA EL MATENIMIENTO MAYOR DEL ANGAR DE REACCION SR 560(2CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ" (UBICADO EN MALAMBO ATLÁNTICO.)"



1.2 OBJETIVO GENERALE

OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLÁNTICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Garantizar la vida útil de las instalaciones con las CONDICIONES MÍNIMAS exigidas.
- Brindar una buena instalación, adecuación y confort para las personas que allí laboral.
- Tener en cuenta la especificaciones técnicas del proyecto para un buena realizaciones de las actividades.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El municipio de Malambo se localiza en la ribera oriental del rio Magdalena y es uno de los cinco que conforman el área metropolita de Barranquilla. Se ubica en la latitud: 10° 52´ y longitud 74° 47´ Oeste.

El municipio de Malambo limita al norte con el municipio de Soledad, por el este con rio Magdalena, por el oeste con los municipios de Galapa y Baranoa, por el sur con los municipios de Sabanagrande y Polonuevo.

Imagen 1. Localización del proyecto. Fuente: Google Maps.



“MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLÁNTICO.”.

Ubicado en el Comando Aéreo de Combate No.3 Km 3 Base Aérea Vía Malambo, Atlántico

Imagen 2. Ubicación del proyecto. Fuente: Google Maps.



2 INFORMACIÓN LEGAL

2.1 Fecha de suscripción, iniciación y terminación

A continuación, se presenta la información legal correspondiente de **"MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLÁNTICO.**

Tabla 1. Información legal contrato consultoría. Fuente:

CONTRATO DE OBRA No. 049-00-F-CACOM3-GRUAL-2023	
FIRMA RODRIGO MATAMANCHOY **BOLAÑOS "MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLÁNTICO.**	
Contratista	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
Firma del contrato	31/07/2023
Firma de acta de inicio	23/08/2023
Plazo de Ejecución	74
Fecha Finalización Contrato	5/11/2023
Modificaciones contractuales	
Valor Total Contrato de obra	*$630.857.457,77*

2.2. Plazo, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación en sus diferentes etapas

A la fecha de la presentación de este informe, no se han presentado prorrogas ni suspensiones.

2.3. Valor del contrato, adiciones y modificaciones

A la fecha de la presentación de este informe, no se han presentado prórrogas ni suspensiones.

2.4. Sanciones y acciones legales

Durante este periodo no se han presentado sanciones ni acciones legales en los contratos.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

3.1 Estado Financiero

3.1.1 Contrato de obra

A continuación, se presenta el cuadro con el estado financiero del proyecto con una estimacióndel cobro contratista para la fecha:

Tabla 6. Estado Financiero Fuente: Elaboración propia.

No. acta	Periodo	Porcentaje acta	Valor ejecutado	Porcentaje acumulado	Valor acumulado
1	23/08/23 A 07/09/23	19%		19%	

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

4.1 Relación del personal del contrato de obra


A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra:

Tabla 7. Relación del personal del contratista de obra. Fuente: Elaboración por

RODRIGO MATABANCHOY BOLAÑOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PROFESIÓN
NILDO PEDRAZA PEDRAZA	DIRECTOR	INGENIERO CIVIL
LUIS MIGUEL DIAZ VILLAMIZAR	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO CIVIL
OMAR RICARDO VARGAS SUAREZ	ARQUITECTO ASESOR	ARQUITECTO
INGRID PATRICIA MEJIA MARTINEZ	PROFESIONAL GESTOR SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	TECNOLOG EN SALUD OCUPACIONAL
LUIS FERNANDO MENDOZA CACERES	INGENIERO ELECTRICISTA ASESOR	INGENIERO ELECTRICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
1.6	DEMOLICION Y RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA H:3,0 A 4,0M INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
2.1	.PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
. 2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM	


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	

INFORMACIÓN DE TEMPERATURA.

La temperatura desde el inicio de obra ha sido muy elevada con sensaciones térmicas hasta de 40°C presentándose fuertes sensaciones térmicas en las horas de la tarde finalizando obra.


Reporte desde /hasta: a partir de la 8:00 GMT- 5:00

BARRANQUILLA, AGOSTO DE 2023



El mes más cálido (con el máximo promedio de temperatura alta) es **Agosto** (31.7°C). El mes con el promedio de temperatura alta más bajo es **Noviembre** (30.7°C).


Humedad media Malambo, Colombia



Humedad media en agosto: **76%**

Humedad media en septiembre: **76%**


Precipitación media Malambo, Colombia



Precipitación media en agosto: **112mm**

Precipitación media en septiembre: **105mm**

Promedio de días de lluvia Malambo, Colombia



Promedio de días de lluvia en agosto: **18.7**

días

Promedio de días de lluvia en septiembre: **22.3**

días