OBRAS GRUPO 6	% sobre el global ofertado	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	TOTAL OBRA
		PROGRAMA DE HITOS																																
		M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	
CORREDOR CALLE 80 - CALLE 80 (CENTRO)	31.00%											3.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.80%	3.00%	3.80%	3.00%	3.80%			6.00%	6.00%	6.00%	7.40%	7.40%	7.40%	7.60%	7.60%	4.56%	7.20%	100.00%
	$ 27,260.99											$ 828.00	$ 621.00	$ 621.00	$ 621.00	$ 621.00	$ 1,035.10	$ 828.00	$ 1,035.10	$ 828.00	$ 1,035.10	$ -	$ -	$ 1,865.10	$ 1,865.10	$ 1,865.10	$ 2,070.20	$ 2,070.20	$ 2,070.20	$ 2,070.20	$ 1,242.12	$ 1,986.33	$ 27,260.99
	Meta física Long. de carril (m)											400	900	900	900	900	900	600	900	600	900	0	0	900	900	900	1,800	1,800	1,800	1,800	600	Mita Final (incluye señalizacion y mantenimiento)	12,300
	GRANULARES														$ 1,119.84	$ 4,422.76	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 797.03	$ 956.43	$ 956.43	$ 956.43	$ 956.43	$ 956.43	$ 1,527.83	$ 20,975.25
	PORCENTAJE														5.32%	22.04%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	7.28%	100.00%
	META FISICA														700	2800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	Mita Final	12300
	BASE ASFALTICA														$ 144.93	$ 894.36	$ 108.11	$ 108.11	$ 108.11	$ 103.41	$ 103.41	$ 103.41	$ 103.41	$ 103.41	$ 103.41	$ 103.41	$ 124.21	$ 124.21	$ 124.21	$ 248.42	$ 248.42	$ 248.42	$ 248.42	$ 248.42	$ 248.42	$ 3,726.06
	PORCENTAJE														3.89%	17.68%	2.90%	2.90%	2.90%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	3.34%	3.34%	3.34%	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	100.00%
	META FISICA														700	2800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600	800	800	800	800	Mita Final	12300
	RODADURA														$ 188.39	$ 154.36	$ 138.36	$ 138.36	$ 138.36	$ 154.36	$ 154.36	$ 154.36	$ 154.36	$ 154.36	$ 161.48	$ 161.48	$ 161.48	$ 161.48	$ 161.48	$ 161.48	$ 161.48	$ 161.48	$ 161.48	$ 257.93	$ 3,542.58
	PORCENTAJE														5.32%	4.36%	3.91%	3.91%	3.91%	4.36%	4.36%	4.36%	4.36%	4.36%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	7.28%	100.00%
	META FISICA														700	500	500	500	500	500	500	400	400	400	400	700	700	800	800	800	800	800	800	Mita Final	12300
CORREDOR CALLE 80 - CALLE 80 (CENTRO)	18.50%						5.20%				3.70%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	1.30%	3.70%	2.60%	3.70%	3.70%	2.60%	2.60%	2.60%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	2.60%	27.20%	100.00%
	$ 16,256.88						$ 845.36				$ 600.97	$ 422.65	$ 422.65	$ 422.65	$ 422.65	$ 422.65	$ 422.65	$ 422.65	$ 211.32	$ 600.97	$ 422.65	$ 600.97	$ 600.97	$ 422.65	$ 422.65	$ 422.65	$ 600.97	$ 600.97	$ 600.97	$ 600.97	$ 600.97	$ 422.65	$ 4,422.35	$ 16,256.88
	Meta física Long. de carril (m)						400				300	200	200	200	200	200	200	200	100	300	200	300	300	200	200	200	300	300	300	300	300	200	Mita Final (incluye señalizacion y mantenimiento)	9400
	ESTRUCTURA						$ 464.95				$ 330.48	$ 232.44	$ 232.44	$ 232.44	$ 232.44	$ 232.44	$ 232.44	$ 232.44	$ 116.22	$ 330.48	$ 232.44	$ 330.48	$ 330.48	$ 232.44	$ 232.44	$ 232.44	$ 330.48	$ 330.48	$ 330.48	$ 330.48	$ 330.48	$ 232.44	$ 2,432.20	$ 8,943.07
	PORCENTAJE						5.20%				3.70%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	1.30%	3.70%	2.60%	3.70%	3.70%	2.60%	2.60%	2.60%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	2.60%	27.20%	100.00%
	META FISICA						400				300	200	200	200	200	200	200	200	100	300	200	300	300	200	200	200	300	300	300	300	300	200	Mita Final	9400
	LOSA EN CONCRETO						$ 380.38				$ 285.29	$ 190.19	$ 190.19	$ 190.19	$ 190.19	$ 190.19	$ 190.19	$ 190.19	$ 95.10	$ 285.29	$ 190.19	$ 285.29	$ 285.29	$ 190.19	$ 190.19	$ 190.19	$ 285.29	$ 285.29	$ 285.29	$ 285.29	$ 285.29	$ 190.19	$ 1,990.00	$ 7,313.63
	PORCENTAJE						5.20%				3.70%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	1.30%	3.70%	2.60%	3.70%	3.70%	2.60%	2.60%	2.60%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	2.60%	27.20%	100.00%
	META FISICA						400				300	200	200	200	200	200	200	200	100	300	200	300	300	200	200	200	300	300	300	300	300	200	Mita Final	9400
ROCACALLES	1.00%															13.79%		13.79%						13.79%		13.79%		13.79%			13.79%		17.32%	100.00%
	$ 1,550.52															$ 179.21		$ 179.21						$ 179.21		$ 179.21		$ 179.21			$ 179.21		$ 226.29	$ 1,550.52
	Meta física Long. de carril (m)															100		100						100		100		100			100.000		(Mita final)	600
ESPACIO PÚBLICO ZONAS DURAS	32%	8.32%		4.68%			5.20%		3.20%		3.68%	3.12%	3.64%	4.64%	4.16%	2.60%	2.08%	2.08%				4.68%	4.68%	5.20%	4.56%	5.20%	5.20%	4.16%	4.56%	3.12%	3.12%	2.60%	4.84%	100.00%
	$ 10,560.75	$ 877.32		$ 490.49			$ 549.33		$ 549.33		$ 389.47	$ 329.50	$ 383.83	$ 490.49	$ 439.66	$ 274.78	$ 219.83	$ 219.83				$ 493.49	$ 493.49	$ 549.33	$ 439.66	$ 549.33	$ 549.33	$ 439.66	$ 439.66	$ 329.50	$ 329.50	$ 274.58	$ 510.97	$ 10,560.75
	Meta física. Área (m2)	1,400		900			1,000		1,000		200	600	700	900	800	500	400	400				700	900	1,000	800	1,000	1,000	800	800	600	600	600.000	500	(Mita final)	18,300
	ESTRUCTURA-GRANULARES	$ 356.79	$ 222.37	$ 356.79		$ 266.76	$ 356.79	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 133.37	$ 229.79	$ 4,744.54
	PORCENTAJE	8.32%	4.68%	5.20%		5.20%	5.20%	2.60%	2.60%	2.60%	2.08%	2.08%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	4.84%	100.00%
	META FISICA	1400	900	1000		1000	1000	500	500	500	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Mita Final	18400
	ACARAGOS		$ 488.33	$ 275.41	$ 401.37		$ 301.37	$ 301.37	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 150.75	$ 260.81	$ 5,799.63
	PORCENTAJE		8.32%	4.68%	5.20%		5.20%	5.20%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	4.84%	100.00%
	META FISICA		1400	900	1000		1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	(Mita final)	18400
ESPACIO PÚBLICO ZONAS VERDES	1%																																2.08%	100.00%
	$ 870.73							$ 34.83																			$ 20.86	$ 34.83	$ 34.83	$ 34.83	$ 71.10	$ 110.72	$ 110.72	$ 138.43	$ 86.90	$ 79.83	$ 86.90	$ 43.27	$ 12.45	$ 36.31	$ 870.73
	Meta física. Área (m2)							2,200																			1,500	1,900	1,700	4,500	7,000	7,000	7,000	5,500	5,000	5,000	4,000.000	800	(Mita final)	53,100
CICLORUTA	3%		11.18%					13.78%					29.97%			3.69%		6.80%			1.39%												8.29%			1.39%	100.00%
	$ 870.73		$ 290.71					$ 173.83					$ 258.09			$ 91.90		$ 59.20			$ 29.60												$ 28.45			$ 97.95	$ 870.73
	Meta Física estructura terminada. Área (m2)		1,000					500					850			210		100			100												700			(Mita final)	2,910
	ESTRUCTURA		$ 208.43					$ 125.61					$ 185.24			$ 23.69		$ 20.10			$ 20.10												$ 20.20			$ 36.83	$ 629.91
	PORCENTAJE		11.18%					13.78%					29.97%			3.69%		6.80%			1.39%												8.29%			1.39%	100.00%
	META FISICA		1000					500					850			210		100			100												700			(Mita final)	2900
	ACABADOS ASFALTO MSC-12		$ 86.31					$ 50.45					$ 74.65			$ 9.25		$ 8.41			$ 8.41												$ 8.39			$ 15.96	$ 259.84
	PORCENTAJE		11.18%					13.78%					29.97%			3.69%		6.80%			1.39%												8.29%			1.39%	100.00%
	META FISICA		1000					500					850			210		100			100												700			(Mita final)	2900
ESTACIÓN MIT 011 - TIPO T3 CALLE 72	5%																																25.00%	25.00%	25.00%			100.00%
	$ 4,354.63																										$ 174.79	$ 922.67	$ 922.67			$ 1,056.61	$ 1,276.16			$ 4,353.63
	Meta Física según método constructivo																										Cimentación	Instlación Estructura Metálica 50%	Instalación Estructura Metálica 50%			Arquitectura	Sistema electromecanico puertas			
ESTACIÓN MIT 012 - TIPO T3 VARÓN BOLIVAR	5%																4.00%	21.00%	21.00%								25.00%									100.00%
	$ 4,354.63																$ 174.79	$ 922.67	$ 922.67								$ 1,056.61					$ 1,276.16				$ 4,353.63
	Meta Física según método constructivo																Cimentación	Instalación Estructura Metálica 50%	Instalación Estructura Metálica 50%								Arquitectura					Sistema electromecanico puertas				
ESTACIÓN MIT 013 - TIPO T3 CALLE 72	5%																																25.00%	25.00%				100.00%
	$ 4,354.63																											$ 922.67					$ 1,056.61	$ 1,276.16			$ 4,353.63
	Meta Física según método constructivo																											Instalación Estructura Metálica 50%					Arquitectura	Sistema electromecanico puertas			
TAQUILLAS ENTRADAS (T)	2%																																40.00%	60.00%				100.00%
	$ 1,757.06																																$ 702.12	$ 1,054.94				$ 1,757
	Meta Física estructura terminada																																Taquilla estación 012(3)	Taquilla estación 013 (3) Taquilla estación 010 (3)				
OCUPANTE PX CCUZ(PORTAL VARÓN BOLIVAR)	11.50%					16.00%		13.00%			13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	6.00%																			100.00%
	$ 11,962.50					$ 1,440.00		$ 1,775.40			$ 1,542.17	$ 1,542.17	$ 1,542.17	$ 1,542.17	$ 1,542.17	$ 1,542.17	$ 751.77																			$ 11,962
	Meta Física según método constructivo					Cimentación 50%		Cimentación 50% + infraestructura			Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Obras complementarias																			
RAMPA PEATONAL K0 CALLE 53 – VARÓN BOLIVAR (COSTADO SUR)	2%																							12.00%	12.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	11.00%			100.00%
	$ 1,757.06																							$ 210.89	$ 210.89	$ 228.47	$ 228.47	$ 228.47	$ 228.47	$ 228.47	$ 193.52			$ 1,757.06
	Meta Física según método constructivo																							Cimentación 50%	Cimentación 50%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Acabados			
RAMPA PEATONAL K0 CALLE 53 – VARÓN BOLIVAR (COSTADO NORTE)	2%																							12.00%	12.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	11.00%			100.00%
	$ 1,757.06																							$ 210.89	$ 210.89	$ 228.47	$ 228.47	$ 228.47	$ 228.47	$ 228.47	$ 193.52			$ 1,757.06
	Meta Física según método constructivo																							Cimentación 50%	Cimentación 50%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Estructura 20%	Acabados			
CICLOESTACIÓNES	0.50%											100.00%																						100.00%
	$ 439.36											$ 439.36																						$ 439.36
	Meta Física estructura terminada											Ciclomiadas																							
DEMOLICIÓN PUENTE PEATONAL CALLE 80 – COSMOCCAFAM	0.03%																															100.00%		100.00%
	$ 8.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -																				$ 8.79		$ 8.79
	Meta Física estructura terminada																															Meta física terminada		
RESTITUCIÓN CANAL Y CERRAMIENTO PARQUE VARÓN BOLIVAR	0.03%																																	100.00%
	$ 8.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -																					$ 8.79	$ 8.79
	Meta Física estructura terminada																															Meta física terminada		
Total Obra	$ 87,872.879853																																	
Total Obra Cuadro Mitos Vigente		$ 877.32	$ 290.71	$ 490.49	$ 1,660.80	$ -	$ 1,173.05	$ 309.62	$ 548.33	$ 1,542.17	$ 2,285.81	$ 3,161.26	$ 3,227.79	$ 3,079.37	$ 1,514.27	$ 2,208.85	$ 1,881.82	$ 2,571.93	$ 2,169.09	$ 1,491.05	$ 1,862.14	$ 1,157.52	$ 1,209.19	$ 3,396.68	$ 3,511.19	$ 4,163.69	$ 4,992.55	$ 5,711.30	$ 4,491.85	$ 4,879.70	$ 6,197.24	$ 5,528.01	$ 7,205.13	$ 87,872
Total Obra Cuadro Mitos Vigente		$ 877.32	$ 1,168	$ 1,662	$ 3,322	$ 3,322	$ 6,495	$ 6,704	$ 7,252	$ 8,794	$ 11,080	$ 14,642	$ 17,869	$ 20,949	$ 22,463	$ 24,672	$ 26,554	$ 29,126	$ 31,295	$ 32,786	$ 34,648	$ 35,805	$ 37,015	$ 40,411	$ 43,962	$ 48,466	$ 53,459	$ 59,170	$ 63,662	$ 68,542	$ 75,139	$ 80,667	$ 87,873	
Total cuadro Mitos Propuesta		$ 394.78	$ 995.29	$ 518.15	$ 1,962.37	$ 246.76	$ 1,173.03	$ 633.56	$ 274.16	$ 1,816.32	$ 2,450.30	$ 2,678.34	$ 2,497.06	$ 2,238.97	$ 2,177.84	$ 6,821.24	$ 1,936.65	$ 2,833.78	$ 2,443.24	$ 1,972.22	$ 1,779.38	$ 2,000.19	$ 1,997.03	$ 2,455.67	$ 2,557.60	$ 3,510.09	$ 4,108.63	$ 4,827.38	$ 3,744.50	$ 4,173.70	$ 5,891.29	$ 5,556.93	$ 7,206.41	$ 87,873
Total Obra Cuadro Mitos Propuesta		$ 395	$ 1,390	$ 1,908	$ 3,871	$ 4,117	$ 7,290	$ 7,924	$ 8,198	$ 10,014	$ 12,465	$ 15,143	$ 17,640	$ 19,879	$ 22,057	$ 28,878	$ 30,815	$ 33,649	$ 36,092	$ 38,064	$ 39,843	$ 41,844	$ 43,841	$ 46,296	$ 48,854	$ 52,364	$ 56,473	$ 61,300	$ 65,045	$ 69,218	$ 75,110	$ 80,666	$ 87,873	

(Firma)
(Nombre) DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO LHS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre) ANTONIO JESUS DIAZ MORENO
AREA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

(Firma)
EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN SALAZAR
SUBDIRECTOR TECNICO DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE / SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 439-2020