ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Version 05

ACTA N°	1
FECHA	12 SEP 2023
CONTRATO №	2306070878
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA RECUPERACION DE TALUD, BANCA DE LA VIA Y REPARACION DEL PAVIMENTO EN EL AREA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 EN EL BARRIO CENTENARIO MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES
VALOR	$ 942.598.500
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	NA
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	CONSORCIO PEGASO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CINTE SA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	250	2.800	700.000				250	700.000	55,50	155.400	55,5	155.400	22,2%
001.044	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	10	3.200	32.000				10	32.000					0,0%
001.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	60	203.100	12.186.000				60	12.186.000	53,94	10.955.214	53,94	10.955.214	89,9%
001.050	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	MES	4	97.700	390.800				4	390.800	0,80	78.160	0,8	78.160	20,0%
001.051	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	MES	4	86.900	347.600				4	347.600	0,80	69.520	0,8	69.520	20,0%
032.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1000	5.300	5.300.000				1000	5.300.000	560,00	2.968.000	560	2.968.000	56,0%
	DEMOLICIONES														
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	117	161.800	18.930.600			-37	80	12.944.000	35,09	5.677.562	35,09	5.677.562	43,9%
029.015	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	2	256.000	512.000				2	512.000					0,0%
029.007	DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	10	115.300	1.153.000				10	1.153.000	1,76	202.928	1,76	202.928	17,6%
	PROVISIONALES														
033.143	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN GUADUA	ML	150	26.700	4.005.000				150	4.005.000	39,35	1.050.645	39,35	1.050.645	26,2%
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ML	70	12.600	882.000				70	882.000					0,0%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	60	8.900	534.000				60	534.000					0,0%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
	EXCAVACIONES														
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	141	37.100	5.231.100		574,29		715,29	26.537.200	562,94	20.885.074	562,94	20.885.074	78,7%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	54.000	54.000				1	54.000					0,0%
002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	413	45.300	18.708.900				413	18.708.900	43,08	1.951.524	43,08	1.951.524	10,4%
002.011	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 2.0 A 4.0 MT	M3	138	55.900	7.714.200				138	7.714.200					0,0%
002.013	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M	M3	138	70.300	9.701.400				138	9.701.400					0,0%
002.025	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 0-4 m	M3	7	146.100	1.022.700				7	1.022.700					0,0%
002.028	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 0-4 m	M3	63	152.500	9.607.500				63	9.607.500					0,0%
002.029	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 4-8 m	M3	18	176.400	3.175.200				18	3.175.200					0,0%
	CONFORMACIÓN DE TALUDES														
002.022	CONFORMACION TALUDES EN TIERRA	M3	150	55.400	8.310.000				150	8.310.000					0,0%
	RELLENOS														
002.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	332	78.300	25.995.600				332	25.995.600					0,0%
	OBRAS EN CONCRETO														
	MURO TIPO PANTALLA														
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	50	33.300	1.665.000				50	1.665.000					0,0%
002A.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSONS 3000 PSI (INCLUYE ANILLOS DE PROTECCIÓN EN CONCRETO)	M3	80	875.700	70.056.000				80	70.056.000					0,0%
033.123	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	M3	38	1.464.500	55.651.000				38	55.651.000					0,0%
005.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI	M3	6	1.527.000	9.162.000				6	9.162.000					0,0%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 4000 PSI	M3	39	1.222.100	47.661.900				39	47.661.900					0,0%
002.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO rIORIZONTAL /VERTICAL TIPO 2	M2	35	60.200	2.107.000				35	2.107.000					0,0%
	ANCLAJES														
027.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" x 3 ALTA RESISTENCIA	ML	208	654.500	136.136.000				208	136.136.000					0,0%
027.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI PARA PANTALLA ACTIVA	M3	1	1.149.200	1.149.200				1	1.149.200					0,0%
	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN														
005.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA SIKA PVC V - 15 PARA JUNTAS	ML	17	53.300	906.100				17	906.100					0,0%
	ZANJA COLECTORA														
033.139	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	4	1.096.100	4.384.400				4	4.384.400					0,0%
	ACEROS														
023.045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	17526	10.000	175.260.000				17526	175.260.000					0,0%
	PAVIMENTOS														
	BASES														

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	3	161.300	483.900				3	483.900					0,0%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	139	216.400	30.079.600				139	30.079.600					0,0%
	CAPA RODADURA														
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	128	1.021.300	130.726.400				113	115.406.900					0,0%
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	1	1.094.800	1.094.800				1	1.094.800					0,0%
	ANDENES Y SARDINELES														
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO ESCOBIADO	M2	15	107.200	1.608.000				15	1.608.000					0,0%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	8	70.600	564.800				8	564.800					0,0%
	CORTES Y SELLOS														
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	185	11.200	2.072.000				185	2.072.000					0,0%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	77	9.000	693.000				77	693.000					0,0%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	185	10.200	1.887.000				185	1.887.000					0,0%
	ACERO														
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	157	18.900	2.967.300				157	2.967.300					0,0%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	672	17.300	11.625.600				672	11.625.600					0,0%
023.045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	120	10.000	1.200.000				120	1.200.000					0,0%
	OBRAS DE DRENAJE														
	DRENES														
027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	120	37.400	4.488.000				120	4.488.000					0,0%
027.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MECANICO	ML	60	113.800	6.828.000				60	6.828.000					0,0%
027.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN CONGLOMERADO CON EQUIPO MECANICO	ML	60	207.300	12.438.000				60	12.438.000					0,0%
	FILTROS														
033.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	M2	400	13.200	5.280.000				400	5.280.000					0,0%
033.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES	M3	60	123.100	7.386.000				60	7.386.000					0,0%
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN	UND	4	872.600	3.490.400				4	3.490.400					0,0%
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA	ML	65	204.400	13.286.000				65	13.286.000					0,0%
002.058	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	618	49.600	30.652.800				618	30.652.800	424,21	21.040.816	424,21	21.040.816	68,6%
027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	300	6.600	1.980.000				300	1.980.000	192	1.267.200	192	1.267.200	64,0%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	12	85.300	1.023.600				12	1.023.600	4	341.200	4	341.200	33,3%
ADI-33.168	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	180	115.900	20.862.000				180	20.862.000					0,0%
033.154	SUMINISTRO DE EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS	UN/DIA	1440	5.800	8.352.000				1440	8.352.000					0,0%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	21	75.100	1.577.100				21	1.577.100					0,0%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	200	6.600	1.320.000				200	1.320.000					0,0%
TOTAL					942.598.500					942.598.500		66.643.243		66.643.243	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 942.598.500**		**VALOR ANTICIPO**	**$ 0**	
VALOR ACTAS ANTERIORES		**$ 0**	**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**		**$ 0**
VALOR PRESENTE ACTA		**$ 66.643.243**	**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**		**$ 0**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 875.955.257**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ 0**	
VALOR ADICIONES	**$ 0**				
SUMAS IGUALES	**$ 942.598.500**	**$ 942.598.500**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	**$ 0**

VALOR PRESENTE ACTA	$ 66.643.243			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0		VALOR A PAGAR EN LETRAS	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
VALOR A PAGAR	$ 66.643.243			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

CONSORCIO PEGASO

R. L. JOHNY ANDRES GAITAN NARANJO

C.C. 4.414.815

CONTRATISTA

FIRMA

CINTE SAS

R.L. JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA

C.C. 10.223.490

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.