Bogotá D.C., 23 de agosto de 2023

PARA: **WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA**
Contratista - Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT

DE: **MARCELA RAMIREZ ARIAS**
Contratista - Coordinadora Jurídica - Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT

REF: Verificación de condiciones jurídicas para el cuarto desembolso del Contrato Específico No. 070-2210657 (ZONA CENTRO), suscrito entre ENTerritorio el Departamento del Cesar.

En atención a la información presentada por el Departamento del Cesar, en su calidad de Entidad Ejecutora del **Contrato Especifico 070-2210657**, registrada bajo los consecutivos **ENTerritorio No 20234300242882 de fecha 25 julio 2023**, a continuación, se hace la correspondiente verificación del cumplimiento de las condiciones jurídicas, a efectos de que se determine la viabilidad de efectuar la cuarta transferencia de recursos para el mencionado Contrato Específico, en las cuales se comprende la necesidad de acreditar por parte de la Entidad Ejecutora el cumplimiento del requisito correspondiente a que la ejecución del proyecto presente un avance físico del **cincuenta por ciento (50%) de la ZONA CENTRO.**

ANTECEDENTES:

ENTerritorio y el Departamento del Cesar, suscribieron el pasado 13 de octubre de 2021, el **Contrato Específico No. 070-2210657**, cuyo objeto es el siguiente: *"ENTerritorio y el departamento del Cesar acuerdan suscribir un contrato específico derivado del Pacto Funcional Cesar –Guajira, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado: "**Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el departamento del Cesar**", que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Cesar –Guajira."*

Como plazo inicial de ejecución para este proyecto se estableció un término de veintitrés (23) meses, el cual inició con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado **13 de octubre de 2021**.

En cuanto a los requisitos de ejecución se acreditan con la expedición del plan de pagos 10547 del 22 de octubre de 2021, plan de pagos 10548 del 22 de octubre de 2021, y los certificados de vigencias futuras n.° 009 para el año 2022, n.° 10 para el año 2023 y la aprobación de la garantía por parte del profesional del Grupo de Procesos de Selección de ENTerritorio, **el día 1 de abril de 2022.**

En consecuencia, la fecha de inicio de ejecución del Contrato Específico 070-2210657 es el **1 de abril de 2022** y su vigencia, con fundamento en el plazo de ejecución, se extiende hasta el próximo **1 de marzo de 2024.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

Ahora bien, con relación al objeto de la presente verificación, en el numeral 4 del inciso 5 de la Cláusula Sexta del Contrato Específico 070-2210657, se acordó realizar la cuarta transferencia de recursos ZONA CENTRO, previo cumplimiento del siguiente hito:

> *"(…)*
>
> ***FORMA DE TRANSFERENCIAS ZONA CENTRO.*** *Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para la zona centro ascienden a la suma de CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($107.880.317.628,00) cuyo desembolso será así:*
>
> *4. Una cuarta transferencia por valor de CATORCE MIL VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($14.024.441.292,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del CINCUENTA POR CIENTO (50%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.*
>
> *(…)".*

En concordancia con lo anterior, el numeral 2.16 de la CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, del contrato específico, la entidad ejecutora está obligada a:

> *"(…)*
>
> *2.13Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el supervisor del Contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico, hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga como mínimo:*
>
> *(…)"*

Realizadas las correspondientes verificaciones, se encontró que el requisito para proceder a realizar la cuarta transferencia de recursos, para el **Contrato Específico No. 070-2210657 (ZONA CENTRO)**, corresponde al componente técnico y financiero, motivo por el cual debe contarse con estos Conceptos. En todo caso, se evidencia que el Ejecutor reportó mediante el documento con el radicado **ENterritorio 20234300242882 de fecha 25 julio 2023**, un avance del **57,37%,** porcentaje previamente certificado por el supervisor e interventor de la Entidad Ejecutora. En este sentido, se recomienda realizar la transferencia de recursos una vez se encuentre dicho porcentaje validado por las coordinaciones técnica y financiera del FRPT, de conformidad con las competencias que les son aplicables.

Ahora bien, en cuanto al seguimiento del componente jurídico, de manera atenta nos permitimos informar que reposan los siguientes documentos, los cuales han sido aportados por la Entidad Ejecutora, frente a los procesos de contratación derivada, información que se encuentra disponible y almacenada en el repositorio que se ha destinado para tal fin.

CONTRATOS	DETALLE
CONTRATO DE OBRA No. 2022 04 0010 NOVEDADES OTROSÍ No. 1 del 2 de agosto de 2022, cambio RL	**CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR** **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CESAR. **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: GRUPO 1 - NORTE / CENTRO Y GRUPO 2 -SUR. **VALOR:** $472.229.183.861,07 **VALOR DE LA ADJUDICACIÓN ZONA NORTE/CENTRO:** $184.756.079.982,84 **DURACION:** DIECIOCHO (18) MESES.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022 05 0018 NOVEDADES CESIÓN 6 DE FEBRERO DE 2023 OTROSÍ No. 1 del 14 de abril de 2023	**CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR** **CONTRATISTA CEDENTE:** CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS DEL CARIBE. **CONTRATISTA CESIONARIO:** CONSORCIO INTERCONEXIONES DEL CESAR **OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: GRUPO 1 - NORTE/CENTRO Y GRUPO 2 –SUR **VALOR:** $ 20.564.963.214 *De acuerdo al otrosí No. 1 del 14 de abril de 2023 mediante el cual se indicó: reducción del presupuesto para la Zona Centro, en ($222.490.620=), y consecuencia queda en la suma de ($6.122.903.826=).* **DURACIÓN:** DIECINUEVE (19) MESES

ACTAS DE INICIO

Actas de Inicio de la Contratación Derivada		
Copia de las actas de inicio para los contratos donde sea requerido.	Copia Acta de iniciación del Contrato de obra	Obra: ACTA No. AIC-SIN-0155-2022 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
	Copia Acta de iniciación del Contrato de interventoría	Interventoría: ACTA No. AIC-SIN-0153-2022 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

GARANTIAS

CONTRATO DE OBRA No. 2022 04 0010

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Nacional de Seguros – Póliza 400044636 - Anexo 0			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	29/07/2022	29/07/2024	$141.668.755.158,30
Pago de Salarios y Prestaciones S.	29/07/2022	29/01/2017	$851.306.309,54
Estabilidad de la Obra	29/01/2024	29/01/2029	$3.545.600.214,72

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nacional de Seguros – Póliza 400043932 - Anexo 0			
R.C.E.	29/07/2022	29/01/2024	$23.611.459.193,00
Aprobada mediante documento del 15 de noviembre de 2022 Se registra como beneficiarios a **DNP y ENTerritorio** (Póliza de R.C.E.)			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022 05 0018

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza 85-44-101118106 – Anexo 1			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	03/10/2022	02/08/2024	$2.046.844.860,00
Calidad del Servicio	02/04/2024	02/04/2029	$6.140.534.580,00
Pago de Salarios y Prestaciones S.	03/10/2022	02/04/2027	$2.046.844.860,00
Aprobada mediante documento de fecha 12 de octubre de 2021 Se registran como beneficiarios a **DNP y ENTerritorio**			

CONTRATO DE INTERVENTORIA 2022 05 0018 CESIÓN 1 - Consorcio Interconexiones Cesar

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza 85-44-101120264– Anexo 0			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	06/02/2023	15/10/2024	$4.157.490.766,,80
Calidad del Servicio	16/06/2024	16/06/2029	$6.140.534.580,20
Pago de Salarios y Prestaciones S.	06/02/2023	16/06/2027	$2.046.844.860,40
Aprobada mediante documento del 1 de marzo de 2023 Se registran como beneficiarios a **DNP y ENTerritorio**			

En tal sentido, puede observarse que la garantías de los Contratos Derivados cumplen con la suficiencia y valores que ha indicado la entidad ejecutora. De igual manera, en dichas garantías se evidencia la incorporación del DNP y ENTerritorio como beneficiarios de estas.

En todo caso, se precisa con relación a las Garantías lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que refiere lo siguiente:

> *"(…)*
>
> ***Artículo 2.2.1.2.3.1.1.*** *Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título.*
>
> *(…)".*

Igualmente, la precitada norma refiere que *"(…) La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente (…)"*, bajo lo establecido en su Artículo 2.2.1.2.3.2.5.

En línea con lo anterior, y conforme las competencias legales, reglamentarías y disposiciones contractuales que son aplicables a los Contratos Específicos, y siendo designada como Entidad Ejecutora para los presentes efectos la Gobernación del Cesar, dicho Ente se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por

ENTerritorio, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión, y **será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015.**

En consecuencia, bajo cualquier inexactitud sobre la información aportada a ENTerritorio, particularmente con relación a las Garantías aportadas, será la Gobernación del Cesar, quien asume la responsabilidad sobre dicha situación, la cual está contemplada en el **Contrato Específico No. 070-2210657**, bajo lo resuelto en su Cláusula Décima Cuarta, a saber:

> *"(…)*
>
> ***CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD:*** *La* ***ENTIDAD EJECUTORA*** *es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.*
>
> *También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la Entidad Ejecutora, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a* ***ENTerritorio*** *y al DNP.*
>
> *(…)"*

Finalmente, en cuanto a este punto, se resalta el deber a cargo de la Entidad Ejecutora, de mantener indemne a ENTerritorio, según se acordó por los extremos contractuales en la Cláusula Décima Séptima del **Contrato Específico No. 070-2210657**:

> *"(…)*
>
> ***CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD:*** *La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato.*
>
> *(…)"*

Por último, el presente concepto, que incluye verificación de las Garantías que se presentaron para la contratación derivada del proyecto obedece a los documentos que aportó la Gobernación del Cesar, y por lo tanto el FRPT se limita a realizar el acopio documental correspondiente. Sobre estas Garantías y sus aprobaciones, obedecen al ejercicio de las competencias que ostenta la Entidad Ejecutora, **sin que ENTerritorio asuma responsabilidad por su contenido.**

VERIFICACIÓN

Conforme se soporta documentalmente en la información aportada por la Gobernación del Cesar, con relación al cumplimiento de los requisitos para efectuar el cuarto giro de recursos del Contrato Específico No. 070-2210657 – ZONA CENTRO, esto es *"(…) presente avance físico del* ***CINCUENTA POR CIENTO (50%)*** *(…)"*, se informa que, en la documentación aportada por la Entidad Ejecutora, se evidencia un avance superior del **57,37%,** porcentaje que fue previamente certificado por el supervisor e interventor de la entidad ejecutora.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

Así las cosas, esta coordinación **emite concepto jurídico favorable** para efectuar la cuarta transferencia de recursos, sin perjuicio de las demás verificaciones que sobre el particular, y en el marco de sus competencias, deban realizar las coordinaciones técnica y financiera del FRPT.

Atentamente,



MARCELA RAMIREZ ARIAS
Contratista - Coordinadora Jurídica FRPT
Fondo Regional para los Pactos Territoriales - ENTerritorio

La documentación soporte se encuentra en el siguiente enlace: Transferencia No. 4

Elaboró: Laura Cristina Duran Miranda – Contratista Profesional Jurídico FRPT

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Bogotá D.C., 11 septiembre de 2023

MEMORANDO

PARA: **William Armado Monroy Tinjaca**

Gerente Fondo Regional para los Pactos Territoriales

DE: **Wilmer David Perez Roca**

Coordinador Técnico Fondo Regional para los Pactos Territoriales

ASUNTO Verificación técnica **Cuarta Transferencia** de Recursos – Contrato Específico No. 070-2210657, "**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA."** Correspondiente l Grupo I, de la Zona Centro .

Cordial saludo,

Una vez revisada la información remitida por la entidad ejecutora, Gobernación del Cesar, mediante radicados Enterritorio No 20234300242882 de fecha 25 julio 2023, donde se presenta la documentación requerida para acceder a la Cuarta transferencia, me permito remitir la verificación del componente técnico para que sea tenido en cuenta en la autorización del desembolso del contrato específico, tiene como objeto: "*"MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", QUE SE ENCUENTRA PRIORI-ZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA." Correspondiente l Grupo I, de la Zona Centro; s*e pactó en la Cláusula Sexta lo siguiente:

"(…)

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

FORMA DE TRANSFERENCIAS ZONA CENTRO. Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para la zona centro ascienden a la suma de CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($107.880.317.628,00) cuyo desembolso será así:

4. *Una cuarta transferencia por valor de CATORCE MIL VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($14.024.441.292,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del CINCUENTA POR CIENTO (50%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.*

. (…)".

Dentro de los requisitos de ejecución del contrato anteriormente señalados, en la CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, numeral 2.16 se establece las obligaciones de la entidad ejecutora en la que se establece:

"Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el supervisor del Contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico, hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga como mínimo:

COMPONENTE TÉCNICO:

- *Avance de la meta establecida en el contrato especifico.*
- *Avance discriminado para cada una de las 8 vías que hacen parte del contrato especifico.*
- *Actividades desarrolladas en el periodo del informe: Identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, archivos y/o gestión y resultado de las actividades desarrolladas.*
- *Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.*
- *Registros fotográficos en medio físico y magnético.*
- *Actualización del cronograma de ejecución del proyecto. (si aplica)*
- *Copia de actas parciales de los contratos derivados con sus anexos.*
- *Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte del supervisor.*

- *Informe mensual de interventoría con sus anexos, para cada una de las ocho (8) vías a intervenir.*

VERIFICACIÓN TÉCNICA:

En consecuencia, se realizó revisión de los documentos técnicos que fueron remitidos por la entidad ejecutora correspondientes al radicado ENterritorio 20234300242882 de fecha 25 julio 2023, donde se anexó los siguientes documentos que soportan la presente solicitud:

<table>
<tr><th>REQUISITO TÉCNICO</th><th>DOUMENTO SOPORTE</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>Avance de la meta establecida en el contrato especifico.</td><td>Rad. 20234300242882</td><td>De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento “INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO (pág. 8), así:

“…

1. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECIFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

AVANCE DE META ZONA CENTRO: 57,37%...”

<table>
<tr><th>No</th><th>TRAMO</th><th>Avance %</th><th>Progr %</th></tr>
<tr><td colspan="4">ZONA CENTRO</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Astrea -Puente Quemado (11.93Km)</td><td>71.36%</td><td>58.52%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mandinguilla - El Carmen - El Tesoro - Monpox - El Tambo – La Y - El Cascajo - San Francisco (30.17Km)</td><td>37.14%</td><td>7.98%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El Perro – Guaimaral – Vallito – La Y Mata de Indio (10.90Km)</td><td>70.75%</td><td>63.67%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El Carmen - Casa de Zinc (8.83Km)</td><td>71.24%</td><td>65.53%</td></tr>
<tr><td colspan="2">AVANCE ZONA CENTO</td><td>57.37%</td><td>44.60%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

<table>
<tr>
<td>Avance discriminado para cada una de las vías que hacen parte del contrato especifico.</td>
<td>Rad. 20234300242882</td>
<td>
De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento “INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO (pág. 8 y anexo 1), así:

“…

1. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECIFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS:
La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

En el anexo No1 se presenta la discriminación de cada una de los tramos que conforma el contrato especifico así:
<table>
<tr><th>No</th><th>TRAMO</th><th>Avance %</th><th>Progr %</th></tr>
<tr><td colspan="4">ZONA CENTRO</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Astrea -Puente Quemado (11.93Km)</td><td>71.36%</td><td>58.52%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mandinguilla - El Carmen - El Tesoro - Monpox - El Tambo – La Y - El Cascajo - San Francisco (30.17Km)</td><td>37.14%</td><td>7.98%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El Perro – Guaimaral – Vallito – La Y Mata de Indio (10.90Km)</td><td>70.75%</td><td>63.67%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El Carmen - Casa de Zinc (8.83Km)</td><td>71.24%</td><td>65.53%</td></tr>
<tr><td colspan="2">AVANCE ZONA CENTO</td><td>57.37%</td><td>44.60%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Chimila – La Puya</td><td>14.35%</td><td>0.79%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Gimai - Minas de Iracal</td><td>17.12%</td><td>25.34%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Via de Acceso a la Vereda El Cielo</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>San Jose de Oriente-El Rincon</td><td>2.37%</td><td>17.01%</td></tr>
<tr><td colspan="2">AVANCE ZONA NORTE</td><td>13.15%</td><td>2.93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">AVANCE TOTAL CONTRATO ESPECIFICO</td><td>47.53%</td><td>43,95%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Actividades desarrolladas en el periodo del informe: Identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, archivos y/o gestión y resultado de las actividades desarrolladas.	Rad. 20234300242882	De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento "INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO (pág. 7), así: "… *2. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:* - *Las actividades realizadas en el presente periodo y sus respectivos acumulados, tienen soporte en el acta parcial de obra No. 4 de fecha 6 de junio de 2023, la cual se anexa al presente informe. Ver Anexos 2.* - *El resumen de actividades ejecutadas, se pueden ver en el anexo 3.*

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	MES 6. HASTA MAYO 30 DE 2023- ACTA PARCIAL 4					
			CANT. EJEC	VALOR EJECTADO	% EJE-CUT	CANT. EJEC ACUMULADA	VALOR EJECT ACUMULADO	% EJEC ACUMU-LADO
1. TRAMO ASTREA - PUENTE QUEMADO								
5.1	**PRELIMINARES**							
5.1.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRA-SANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	-255,15	-$ 684.194,54	**-0,20%**	125.846,85	$ 337.463.168,54	**99,53%**
	Subtotal			$ 0,00	**0,00%**			
5.2	**DEMOLICIONES**			$ 0,00				
5.2.1	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML		$ 0,00	**0,00%**			
5.2.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOS-QUE	HA	0,00	$ 0,00	**0,00%**	3,56	$ 7.795.898,95	**99,72%**
5.2.3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RI-GIDOS, CON ESPESOR DE 0.20 CM	M2		$ 0,00	**0,00%**			
5.2.4	DEMOLICION DE PISOS, ANDE-NES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3		$ 0,00	**0,00%**			

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

5.3	**EXCAVACIONES**			$ 0,00				
5.3.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	13.667,54	$ 68.632.077,78	**99,99%**
5.4	**RETIRO**			$ 0,00				
5.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PRO-VENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	$ 0,00	**0,00%**	142.147,80	$ 148.708.470,89	**100,00%**
5.5	**RELLENO**							
5.5.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS A 18.85 KMS DE LA CANTERA	M3						
5.5.3	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SE-LECCIONADO) A 18.85 KMS DE LA CANTERA	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	124.080,98	$ 9.176.361.152,45	**90,93%**
5.6	**SUB-BASE Y BASE**							
5.6.1	SUBBASE GRANULAR A 18.85 KMS DE LA CANTERA	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	34.760,22	$ 2.940.607.657,48	**98,41%**
5.6.2	BASE GRANULAR A 81 KMS DE LA CANTERA	M3	3.021,77	$ 561.942.295,83	**15,97%**	16.464,52	$ 3.061.818.129,29	**87,01%**
5.7	**PAVIMENTOS**							

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

5.7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	35.591,04	$ 98.258.648,12	**33,23%**	35.591,04	$ 98.258.648,12	**33,23%**
5.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA A 104 KMS DE LA PLANTA	M3	3.556,95	$ 2.364.821.790,81	**33,21%**	3.556,95	$ 2.364.821.790,81	**33,21%**
5.8.3	**BOX CULVERT 1,5X1,5 MTS**							
A. TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.024.338.540,22**			**$ 18.204.466.994,30**	
ADMINISTRACIÓN				$ 665.354.478,85			$ 4.004.982.738,75	
IMPREVISTOS				$ 90.730.156,21			$ 546.134.009,83	
UTILIDAD				$ 151.216.927,01			$ 910.223.349,72	
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)				**$ 907.301.562,07**	**11,92%**		**$ 5.461.340.098,29**	
	COSTOS ESPECIALES							
5.11	PLAN MANEJO AMBIENTAL	GL	0,00	$ 0,00	**0,00%**	0,33	$ 87.104.473,83	**33,00%**
5.12	PLAN MANEJO DE TRÁFICO	GL	0,00	$ 0,00	**0,00%**	0,57	$ 45.521.944,77	**57,00%**
5.13	PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURI-DAD COVID-19	GL						
5.14	CARACTERIZACIÓN VIAL	km						
C. TOTAL COSTOS ESPECIALES				**$ 0,00**			**$ 132.626.418,60**	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C)				**$ 3.931.640.102,29**	**11,79%**		**$ 23.798.433.511,19**	**71,36%**

Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**MES 6. HASTA MAYO 30 DE 2023- ACTA PARCIAL 4**					
			CANTI-DAD	**VALOR EJECU**	**% EJECUT**	**CANTIDAD EJ. ACUMULADA**	**VALOR EJECU ACUMULADO**	**% ACUMU-LADO**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

2.TRAMO.MANDINGUILLA – EL CARMEN – EL TESORO – MOMPOX – EL TAMBO – LA YE – EL CASCAJO – SAN FRANCISCO								
SUB TRAMO 1. MANDINGUILLA -DIOS ME VE								
	SOCIALIZACION DEL PROYECTO							
7.1.1	**PRELIMINARES**							
7.1.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRA-SANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	-452,00	-$ 1.212.055,38	**-0,97%**	46.082,00	$ 123.570.655,38	**99,03%**
	Subtotal			**-$ 1.212.055,38**			**$ 123.570.655,38**	
7.1.2	**DEMOLICIONES**							
7.1.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOS-QUE	HA	0,00	$ 0,00	**0,00%**	1,31	$ 2.884.578,79	**99,23%**
7.1.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML						
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 2.884.578,79**	
7.1.3	**EXCAVACIONES**							
7.1.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	1.494,15	$ 7.502.931,69	**99,00%**
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 7.502.931,69**	
7.1.4	**RETIRO**							
7.1.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PRO-VENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	$ 0,00	**0,00%**	28.675,26	$ 29.998.733,54	**97,74%**
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 29.998.733,54**	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

7.1.5	**RELLENO**							
7.1.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 25KM)	M3						
7.1.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SE-LECCIONADO) (DISTANCIA ACA-RREO 25KM)	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	45.822,16	$ 3.755.407.994,52	**99,92%**
Subtotal				**$ 0,00**			**$ 3.755.407.994,52**	
7.1.6	**SUB-BASE Y BASE**							
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**-$ 1.212.055,38**	**-0,01%**		**$ 3.919.364.893,93**	**47,36%**
SUB TRAMO 2. DIOS ME VE - EL TAMBO								
7.2.1	**PRELIMINARES**							
7.2.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRA-SANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	-91,67	-$ 245.803,22	**-0,08%**	84.889,04	$ 227.633.212,32	**78,67%**
Subtotal				**-$ 245.803,22**			**$ 227.633.212,32**	
7.2.2	**DEMOLICIONES**							
7.2.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOS-QUE	HA	0,00	$ 0,00	**0,00%**	3,91	$ 8.605.494,18	**96,72%**
7.2.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML						
Subtotal				**$ 0,00**			**$ 8.605.494,18**	
7.2.3	**EXCAVACIONES**							

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

7.2.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1.056,00	$ 5.302.744,62	**47,97%**	2.174,79	$ 10.920.791,63	**98,80%**
	Subtotal			**$ 5.302.744,62**			**$ 10.920.791,63**	
7.2.4	**RETIRO**							
7.2.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PRO-VENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	10.241,40	$ 10.714.080,00	**9,41%**	16.963,36	$ 17.746.286,40	**15,59%**
	Subtotal			**$ 10.714.080,00**			**$ 17.746.286,40**	
7.2.5	**RELLENO**							
7.2.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 38,4 KM)	M3						
7.2.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SE-LECCIONADO) (DISTANCIA ACA-RREO 38,4 KM)	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	79.210,06	$ 7.872.687.863,40	**99,98%**
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 7.872.687.863,40**	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 15.771.021,39**			**$ 8.137.593.647,93**	**42,94%**
	SUB TRAMO 3. EL CARMEN - SAN FRANCISCO							
7.3.1	**PRELIMINARES**							
7.3.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRA-SANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	0,00	$ 0,00	**0,00%**	50.896,00	$ 136.479.581,54	**100,00%**
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 136.479.581,54**	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

7.3.2	**DEMOLICIONES**							
7.3.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOS-QUE	HA	0,00	$ 0,00	**0,00%**	1,91	$ 4.206.298,97	**100,00%**
7.3.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML						
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 4.206.298,97**	
7.3.3	**EXCAVACIONES**							
7.3.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARI-LLA	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	203,81	$ 1.023.439,75	**15,24%**
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 1.023.439,75**	
7.3.4	**RETIRO**							
7.3.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PRO-VENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	$ 0,00	**0,00%**	1.589,72	$ 1.663.089,60	**2,77%**
	Subtotal			**$ 0,00**			**$ 1.663.089,60**	
7.3.5	**RELLENO**							
7.3.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 31,3 KM)	M3						
7.3.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SE-LECCIONADO) (DISTANCIA ACA-RREO 31,3 KM)	M3	-13.173,42	-$ 1.187.624.346,60	**-33,69%**	25.898,91	$ 2.334.866.425,45	**66,23%**
	Subtotal			**-$ 1.187.624.346,60**			**$ 2.334.866.425,45**	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**-$ 1.187.624.346,60**			**$2.478.238.835,32**	**28,28%**
SUB TRAMO 4. TRES ESQUINAS-EL CASCAJO								
7.4.1	**PRELIMINARES**							
7.4.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRA-SANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	0,00	$ 0,00	**0,00%**	47.349,12	$ 126.968.486,40	**99,86%**
Subtotal				**$ 0,00**			**$ 126.968.486,40**	
7.4.2	**DEMOLICIONES**							
7.4.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOS-QUE	HA	0,00	$ 0,00	**0,00%**	1,78	$ 3.910.298,85	**99,75%**
7.4.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML						
Subtotal				**$ 0,00**			**$ 3.910.298,85**	
7.4.3	**EXCAVACIONES**							
7.4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARI-LLA	M3	0,00	$ 0,00	**0,00%**	498,12	$ 2.501.328,74	**40,95%**
Subtotal				**$ 0,00**			**$ 2.501.328,74**	
7.4.4	**RETIRO**							

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

7.4.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PRO-VENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	$ 0,00	**0,00%**	3.885,34	$ 4.064.659,20	**7,40%**
Subtotal				**$ 0,00**			**$ 4.064.659,20**	
7.4.5	**RELLENO**							
7.4.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 30 KM)	M3						
7.4.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SE-LECCIONADO) (DISTANCIA ACA-RREO 30 KM)	M3	-1.930,17	-$ 170.747.345,52	**-5,08%**	20.123,38	$ 1.780.160.580,29	**53,01%**
Subtotal				**-$ 170.747.345,52**			**$ 1.780.160.580,29**	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**-$ 170.747.345,52**			**$ 1.917.605.353,48**	**23,42%**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**-$ 1.343.812.726,11**			**$ 16.452.802.730,66**	**37,24%**
ADMINISTRACIÓN				$ 295.638.799,74			$3.619.616.600,74	
IMPREVISTOS				$40.314.381,78)			$493.584.081,92	
UTILIDAD				$ 67.190.636,31)			$822.640.136,53	
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) (INCLUYE IVA)				**-$403.143.817,83**			**$4.935.840.819,20**	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

COSTOS ESPECIALES								
5.11	PLAN MANEJO AMBIENTAL	GL	0,00	$ 0,00	**0,00%**	0,22	$ 103.369.399,19	**22,18%**
5.12	PLAN MANEJO DE TRÁFICO	GL	0,00	$ 0,00	**0,00%**	0,52	$ 75.084.050,78	**51,80%**
5.13	PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURI-DAD COVID-19	GL						
5.14	CARACTERIZACIÓN VIAL	GL						
C. TOTAL COSTOS ESPECIALES				**$ -**			**$ 178.453.449,97**	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C)				**-$ 1.746.956.543,94**	**0,00%**		**21.567.096.999,82**	**37,14%**

Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**MES 6. HASTA MAYO 30 DE 2023- ACTA PARCIAL 4**					
			CANT. EJEC	**VALOR EJCUT**	**% EJECUT**	**CANT. EJEC ACUMULADA**	**VALOR EJCUT ACUMULADO**	**% EJEC ACUMU-LADO**
3.TRAMO GUAIMARAL – VALLITO – LA Y MATA DE INDIO (VÍA NACIONAL)								
3.1	**DEMOLICIONES**							
3.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,00	$ -	**0,00%**	12,46	$ 27.395.127,58	**99,52%**
3.1.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML						
	Subtotal							
3.2	**EXCAVACIONES**							

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

3.2.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTA-RILLA	M3	0,00	$ -	**0,00%**	1.234,08	$ 6.196.980,18	**99,89%**
	Subtotal							
3.3	**RETIRO**							
3.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLA-NACION, CANALES Y PRESTA-MOS PARA DISTANCIAS MAYO-RES A 1000 M. INCLUYE ESCOM-BRERA	M3-KM	0,00	$ -	**0,00%**	7.982,97	$ 8.351.409,54	**99,41%**
	Subtotal							
3.4	**RELLENO**							
3.4.1	TERRAPLÉN (INCLUYE ADIC-CION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 27,3 KM)	M3	0,00	$ -	**0,00%**	199.039,24	$ 16.908.077.223,78	**100,00%**
	Subtotal							
3.5	**SUB-BASE Y BASE**							
3.5.1	SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 51,4 KM)	M3	-1.242,00	-$ 157.666.463,15	**-6,88%**	7.278,66	$ 923.991.997,73	**40,34%**
3.5.2	BASE GRANULAR CLASE C (DIS-TANCIA ACARREO 51,4 KM)	M3						
	Subtotal							
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**-$ 157.666.463,15**	**-0,63%**		**$ 17.874.012.738,82**	**0,03%**
ADMINISTRACIÓN				-$34.686.621,89			$ 3.932.282.802,54	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

IMPREVISTOS				-$4.729.993,89			$ 536.220.382,16	
UTILIDAD				-$7.883.323,16			$ 893.700.636,94	
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) (INCLUYE IVA)				**-$ 47.299.938,94**			**$ 5.362.203.821,64**	
	COSTOS ESPECIALES							
5.11	PLAN MANEJO AMBIENTAL	GL	0,00	$ -	**0,00%**	0,35	$ 71.438.121,70	**34,57%**
5.12	PLAN MANEJO DE TRÁFICO	GL	0,00	$ -	**0,00%**	0,80	$ 64.280.054,72	**80,49%**
5.13	PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURI-DAD COVID-19	GL						
5.14	CARACTERIZACIÓN VIAL	KM						
C. TOTAL COSTOS ESPECIALES				**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 135.718.176,42**	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C)				**-$ 204.966.402,09**	**-0,62%**		**$ 23.371.934.736,88**	**71,16%**

Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**MES 6. HASTA MAYO 30 DE 2023- ACTA PARCIAL 4**					
			CANT. EJEC	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUT**	**CANT. EJEC ACUMULADA**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**% EJEC ACUMUL**
4.TRAMO EL PASO- EL CARMEN- CASA DE ZINC								
	TRAZADO - LEVANTAMIENTO TO-POGRAFICO							
	ACTAS DE VECINDAD							
	SOCIALIZACION DEL PROYECTO							

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

6.1	**PRELIMINARES**							
6.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE.	M2	0,00	0,00	**0,00%**	70.608,00	$ 189.338.067,69	**100,00%**
Subtotal								
6.2	**DEMOLICIONES**							
6.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,00	0,00	**0,00%**	6,05	$ 13.301.733,11	**94,38%**
6.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML						
Subtotal								
6.3	**EXCAVACIONES**							
6.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0,00	0,00	**0,00%**	783,88	$ 3.936.283,57	**100,00%**
Subtotal								
6.4	**RETIRO**							
6.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	0,00	**0,00%**	5.095,22	$ 5.330.384,00	**100,00%**
Subtotal								
6.5	**RELLENO**							
6.5.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3						
6.5.2	TERRAPLEN	M3	-8,18	-706.378,25	**-0,01%**	106.294,83	$ 9.181.665.854,00	**99,88%**
Subtotal								
6.6	**SUB-BASE Y BASE**							
6.6.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	1.835,96	178.127.663,75	**13,93%**	11.902,63	$ 1.154.811.474,34	**90,29%**
6.6.2	BASE GRANULAR CLASE C	M3						

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Subtotal								
6.7	**PAVIMENTOS**							
6.7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2						
6.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3						
Subtotal								
6.8	**OBRAS HIDRAULICAS**							
6.8.1	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3						
6.8.2	ACERO DE REFUERZO GRADO 60-ESTRUCTURA DE ENTRADA	KL						
6.8.3	TUBERIA DE CONCRETO REFOR-ZADO D=900MM (TIPO 1)	ML						
6.8.4	CUNETAS DE CONCRETO FUNDI-DAS EN EL LUGAR	M3						
Subtotal								
6.9	**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**							
6.9.1	SEÑAL DE TERANSITO GRUPO I, (75CMX75CM)	UND						
6.9.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON-TINUA CON RESINA TERMO-PLÁSTICA AMARILLA	ML						
6.9.3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DIS-CONTINUA CON RESINA TERMO-PLÁSTICA AMARILLA	ML						
6.9.4	DELINEADOR DE CURVA HORI-ZONTAL	U						
Subtotal								
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 177.421.285,50**	**1,21%**		**$ 10.548.383.796,71**	**71,67%**
ADMINISTRACIÓN				$ 39.032.682,81			$ 2.320.644.435,28	
IMPREVISTOS				$ 5.322.638,57			$ 316.451.513,90	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

SYSTEM CERTIFICATION ISO SGS
CMD Certified Organization ISO 9001:2015
Certificado Número CMD-SG-00012

UTILIDAD				$ 8.871.064,28			$ 527.419.189,84	
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) (INCLUYE IVA)				**$ 53.226.385,65**			**$ 3.164.515.139,01**	
	COSTOS ESPECIALES							
5.11	PLAN MANEJO AMBIENTAL	GL	0,00	0,00	**0,00%**	0,29	$ 55.473.799,90	**29,07%**
5.12	PLAN MANEJO DE TRÁFICO	GL	0,00	0,00	**0,00%**	0,81	$ 29.124.809,17	**80,76%**
5.13	PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURI-DAD COVID-19	GL						
5.14	CARACTERIZACIÓN VIAL	KM						
C. TOTAL COSTOS ESPECIALES				**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 84.598.609,07**	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C)				**$ 230.647.671,15**	**1,19%**		**$ 13.797.497.544,79**	**71,24%**

La presente Acta Parcial de Obra No.4 viene firmada por:

- Francisco Tabora Festa, Representante Legal Consorcio Interconexiones del César (Cesionario del Consorcio Mejoramiento Vías del Cesar) Interventoría.
- Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura, Departamento del Cesar.
- Said Lozano Lozano, Supervisor Designado por la Gobernación del Cesar
- Jorge Armando Maestre Jaraba, Supervisor designado por la Gobernación del Cesar.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

<table>
<tr>
<td>Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.</td>
<td>Rad. 20234300242882</td>
<td>
De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento “INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO (anexo 2), así:

“Actividades y cantidades desarrolladas:
De acuerdo a los anexos del acta parciales No4 se tienen las siguientes actividades desarrolladas:
<table>
<tr><th>Nº</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND.</th><th>ACTA 4 CANTIDAD</th><th>ACUMULA CANTIDA</th></tr>
<tr><td colspan="5">1. TRAMO ASTREA - PUENTE QUEMADO</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1.1</td><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRE-TERAS</td><td>ML</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>5.1.2</td><td>MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVO-LUCRANDO SUELO EXISTENTE</td><td>M2</td><td>0,00</td><td>125.846,8</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>DEMOLICIONES</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.2.1</td><td>REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)</td><td>ML</td><td></td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>5.2.2</td><td>DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE</td><td>HA</td><td>0,00</td><td>3,56</td></tr>
<tr><td>5.2.3</td><td>DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, CON ESPESOR DE 0.20 CM</td><td>M2</td><td></td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>5.2.4</td><td>DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDI-LLOS DE CONCRETO</td><td>M3</td><td></td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>EXCAVACIONES</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.3.1</td><td>EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EX-PLANACION, CANALES Y PRESTAMOS</td><td>M3</td><td>0,00</td><td>13.667,5</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		5.4	**RETIRO**			
		5.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIEN-TES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	142.147,80
		5.5	**RELLENO**			
		5.5.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS A 18.85 KMS DE LA CANTERA	M3		0,00
		5.5.3	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATE-RIAL DE RELLENO SELECCIONADO) A 18.85 KMS DE LA CANTERA	M3	0,00	124.080,98
		5.6	**SUB-BASE Y BASE**			
		5.6.1	SUBBASE GRANULAR A 18.85 KMS DE LA CANTERA	M3	0,00	34.760,22
		5.6.2	BASE GRANULAR A 81 KMS DE LA CANTERA	M3	3.021,77	16.464,52
		5.7	**PAVIMENTOS**			
		5.7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	35.591,04	35.591,04
		5.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA A 104 KMS DE LA PLANTA	M3	3.556,95	3.556,95
		5.8	**OBRAS HIDRAULICAS**			
		5.8.1	**ALCANTARILLAS**			
		5.8.1.1	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3		0,00
		5.8.1.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML		0,00

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		5.8.1.3	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG		0,00	
		5.8.2	**BOX CULVERT 1X1 MTS**				
		5.8.2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		0,00	
		5.8.2.2	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3		0,00	
		5.8.2.3	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3		0,00	
		5.8.2.4	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG		0,00	
		5.8.3	**BOX CULVERT 1,5X1,5 MTS**				
		5.8.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		0,00	
		5.8.3.2	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3		0,00	
		5.8.3.3	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3		0,00	
		5.8.3.4	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG		0,00	
		5.9	**CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU**				
		5.9.1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SU-PERFICIE DE APOYO	M3		0,00	
		5.10	**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**				
		5.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND		0,00	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		5.10.2	LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA-AMARILLA	ML		0,00
		5.10.3	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA-BLANCA BORDE DE VIA	ML		0,00
		5.10.4	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA-AMARILLA	ML		0,00
		2. TRAMO.MANDINGUILLA – EL CARMEN – EL TESORO – MOMPOX – EL TAMBO – LA YE – EL CASCAJO – SAN FRANCISCO				
		SUB TRAMO 1. MANDINGUILLA -DIOS ME VE				
		7.1.1	**PRELIMINARES**			
		7.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRE-TERAS	ML		0,00
		7.1.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVO-LUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	0,00	46.082,00
		7.1.2	**DEMOLICIONES**			
		7.1.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	0,00	1,31
		7.1.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML		0,00
		7.1.3	**EXCAVACIONES**			
		7.1.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EX-PLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0,00	1.494,15
		7.1.4	**RETIRO**			
		7.1.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIEN-TES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	28.675,26
		7.1.5	**RELLENO**			
		7.1.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTAN-CIA ACARREO 25KM)	M3		0,00
		7.1.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATE-RIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DIS-TANCIA ACARREO 25KM)	M3	0,00	45.822,16
		7.1.6	**SUB-BASE Y BASE**			
		7.1.6.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACA-RREO 25KM)	M3		0,00
		7.1.6.2	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 96.7 KM)	M3		0,00
		7.1.7	**PAVIMENTOS**			

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		7.1.7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2		0,00	
		7.1.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACA-RREO 108 KM)	M3		0,00	
		7.1.8	**OBRAS HIDRAULICAS**				
		7.1.8.1	**ALCANTARILLAS**				
		7.1.8.1.1	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ALCANTARILLA (DISTANCIA ACA-RREO ARENA 108KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3		0,00	
		7.1.8.1.2	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA AL-CANTARILLA	KG		0,00	
		7.1.8.1.3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML		0,00	
		7.1.8.1.4	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3		0,00	
		7.1.8.2	**BOX CULVERT 1X1 MTS**				
		7.1.8.2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		0,00	
		7.1.8.2.2	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 108KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3		0,00	
		7.1.8.2.3	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 108KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3		0,00	
		7.1.8.2.4	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG		0,00	
		7.1.8.2.5	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTAN-CIA ACARREO 25 KM)	M3		0,00	
		7.1.9	**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**				
		7.1.9.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML		0,00	
		7.1.9.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.1.9.3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.1.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND		0,00	
		7.1.9.5	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND		0,00	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

			SUB TRAMO 2. DIOS ME VE - EL TAMBO			
		7.2.1	**PRELIMINARES**			
		7.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRE-TERAS	ML		0,00
		7.2.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVO-LUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	0,00	84.889,04
		7.2.2	**DEMOLICIONES**			
		7.2.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	0,00	3,91
		7.2.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML		0,00
		7.2.3	**EXCAVACIONES**			
		7.2.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EX-PLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1.313,00	2.174,79
		7.2.4	**RETIRO**			
		7.2.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIEN-TES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	10.241,40	16.963,36
		7.2.5	**RELLENO**			
		7.2.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTAN-CIA ACARREO 38,4 KM)	M3		0,00
		7.2.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATE-RIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DIS-TANCIA ACARREO 38,4 KM)	M3	0,00	79.210,06
		7.2.6	**SUB-BASE Y BASE**			
		7.2.6.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACA-RREO 38,4 KM)	M3		0,00
		7.2.6.2	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 89,2 KM)	M3		0,00
		7.2.7	**PAVIMENTOS**			
		7.2.7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2		0,00
		7.2.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACA-RREO 122,7 KM)	M3		0,00
		7.2.8	**OBRAS HIDRAULICAS**			
		7.2.8.1	**ALCANTARILLAS**			
		7.2.8.1.1	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) PARA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO ARENA 122,7 KM Y TRITURADO 89,2 KM)	M3		0,00

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		7.2.8.1.2	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA AL-CANTARILLA	KG		0,00	
		7.2.8.1.3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML		0,00	
		7.2.8.1.4	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3		0,00	
		7.2.8.2	**BOX CULVERT 1X1 MTS**				
		7.2.8.2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		0,00	
		7.2.8.2.2	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 122,7 KM Y TRITURADO 89,2 KM)	M3		0,00	
		7.2.8.2.3	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 122,7 KM Y TRITURADO 89,2 KM)	M3		0,00	
		7.2.8.2.4	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG		0,00	
		7.2.8.2.5	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTAN-CIA ACARREO 38,4 KM)	M3		0,00	
		7.2.9	**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**				
		7.2.9.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML		0,00	
		7.2.9.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.2.9.3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.2.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND		0,00	
		SUB TRAMO 3. EL CARMEN - SAN FRANCISCO					
		7.3.1	**PRELIMINARES**				
		7.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRE-TERAS	ML		0,00	
		7.3.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVO-LUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	0,00	50.896,00	
		7.3.2	**DEMOLICIONES**				
		7.3.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	0,00	1,91	
		7.3.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML		0,00	
		7.3.3	**EXCAVACIONES**				
		7.3.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EX-PLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	0,00	203,81	

			7.3.4	**RETIRO**			
			7.3.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIEN-TES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	1.589,72
			7.3.5	**RELLENO**			
			7.3.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTAN-CIA ACARREO 31,3 KM)	M3		0,00
			7.3.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATE-RIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DIS-TANCIA ACARREO 31,3 KM)	M3	5.481,78	25.898,91
			7.3.6	**SUB-BASE Y BASE**			
			7.3.6.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACA-RREO 31,3 KM)	M3		0,00
			7.3.6.2	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 98,8 KM)	M3		0,00
			7.3.7	**PAVIMENTOS**			
			7.3.7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2		0,00
			7.3.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACA-RREO 113,8 KM)	M3		0,00
			7.3.8	**OBRAS HIDRAULICAS**			
			7.3.8.1	**ALCANTARILLAS**			
			7.3.8.1.1	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) PARA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO ARENA 113,18KM Y TRITURADO 98.8KM)	M3		0,00
			7.3.8.1.2	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ALCANTARILLA	KG		0,00
			7.3.8.1.3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML		0,00
			7.3.8.1.4	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3		0,00
			7.3.8.2	**BOX CULVERT 1X1 MTS**			
			7.3.8.2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		0,00
			7.3.8.2.2	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 113,18KM Y TRITURADO 98.8KM)	M3		0,00

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		7.3.8.2.3	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 113,18KM Y TRITURADO 98.8KM)	M3		0,00	
		7.3.8.2.4	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG		0,00	
		7.3.8.2.5	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 38,4 KM)	M3		0,00	
		7.3.9	**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**				
		7.3.9.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML		0,00	
		7.3.9.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.3.9.3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.3.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND		0,00	
		SUB TRAMO 4. TRES ESQUINAS-EL CASCAJO					
		7.4.1	**PRELIMINARES**				
		7.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRETERAS	ML		0,00	
		7.4.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	0,00	47.349,12	
		7.4.2	**DEMOLICIONES**				
		7.4.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	0,00	1,78	
		7.4.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML		0,00	
		7.4.3	**EXCAVACIONES**				
		7.4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	0,00	498,12	
		7.4.4	**RETIRO**				
		7.4.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	3.885,34	
		7.4.5	**RELLENO**				
		7.4.5.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 30 KM)	M3		0,00	
		7.4.5.2	TERRAPLEN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 30 KM)	M3	9.469,83	20.123,38	
		7.4.6	**SUB-BASE Y BASE**				

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		7.4.6.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACA-RREO 30 KM)	M3		0,00	
		7.4.6.2	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 97,2 KM)	M3		0,00	
		7.4.7	**PAVIMENTOS**				
		7.4.7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2		0,00	
		7.4.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACA-RREO 115 KM)	M3		0,00	
		7.4.8	**OBRAS HIDRAULICAS**				
		7.4.8.1	**ALCANTARILLAS**				
		7.4.8.1.1	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) PARA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO ARENA 115 KM Y TRITURADO 97.2 KM)	M3		0,00	
		7.4.8.1.2	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA AL-CANTARILLA	KG		0,00	
		7.4.8.1.3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML		0,00	
		7.4.8.1.4	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3		0,00	
		7.4.8.2	**BOX CULVERT 1X1 MTS**				
		7.4.8.2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		0,00	
		7.4.8.2.2	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 115 KM Y TRITURADO 97.2 KM)	M3		0,00	
		7.4.8.2.3	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) (DISTANCIA ACARREO ARENA 115 KM Y TRITURADO 97.2 KM)	M3		0,00	
		7.4.8.2.4	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG		0,00	
		7.4.8.2.5	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTAN-CIA ACARREO 38,4 KM)	M3		0,00	
		7.4.9	**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**				
		7.4.9.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML		0,00	
		7.4.9.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.4.9.3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
		7.4.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND		0,00	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

		TRAMO EL PASO- EL CARMEN- CASA DE ZINC				
6.1	**PRELIMINARES**					
6.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRE-TERAS	ML		0,00		
6.1.1	MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE IN-VOLUCRANDO SUELO EXISTENTE.	M2	0,00	70.608,00		
6.2	**DEMOLICIONES**					
6.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,00	6,05		
6.2.2	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML		0,00		
6.3	**EXCAVACIONES**					
6.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EX-PLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0,00	783,88		
6.4	**RETIRO**					
6.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIEN-TES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. INCLUYE ESCOMBRERA	M3-KM	0,00	5.095,22		
6.5	**RELLENO**					
6.5.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3		0,00		
6.5.2	TERRAPLEN	M3	1.111,82	106.294,83		
6.6	**SUB-BASE Y BASE**					
6.6.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	1.838,63	11.902,63		
6.6.2	BASE GRANULAR CLASE C	M3	0,00	0,00		
6.7	**PAVIMENTOS**					
6.7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2		0,00		
6.7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3		0,00		
6.8	**OBRAS HIDRAULICAS**					
6.8.1	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3		0,00		
6.8.2	ACERO DE REFUERZO GRADO 60-ESTRUC-TURA DE ENTRADA	KL		0,00		
6.8.3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML		0,00		
6.8.4	CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDAS EN EL LUGAR	M3		0,00		
6.9	**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**					
6.9.1	SEÑAL DE TERANSITO GRUPO I, (75CMX75CM)	UND		0,00		

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

6.9.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
6.9.3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML		0,00	
6.9.4	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL	U		0,00	

La presente acta parcial presenta la siguiente información, la cual se resumen para el Grupo 1, Zona Centro, así:

No	TRAMOS - ZONA CENTRO	Avance %	V. Ejecutado
1	Astrea -Puente Quemado (11.93Km)	71.36%	$ 23,799,680,865.12
2	Mandinguilla - El Carmen - El Tesoro - Monpox - El Tambo – La Y - El Cascajo - San Francisco (30.17Km)	37.14%	$ 21,567,096,999.82
3	El Perro – Guaymaral – Vallito – La Y Mata de Indio (10.90Km)	71.16%	$ $ 23.371.934.736,88
4	El Carmen - Casa de Zinc (8.83Km)	71.24%	$ 13,797,497,544.79
TOTAL, TRAMO		57.46%	$ $82.536.210.146,61

La presente Acta Parcial de Obra No.4 viene firmada por:

- Francisco Tabora Festa, Representante Legal Consorcio Interconexiones del César (Cesionario del Consorcio Mejoramiento Vías del Cesar) Interventoría.
- Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura, Departamento del Cesar.
- Said Lozano Lozano, Supervisor Designado por la Gobernación del Cesar
- Jorge Armando Maestre Jaraba, Supervisor designado por la Gobernación del Cesar.

Registros fotográficos en medio físico y magnético	Rad. 20234300242882	De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento “INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA

CENTRO, se indica en el anexo No. 4 Registro fotográfico de las actividades que se han ejecutado para la zona centro, así:

1. TRAMO ASTREA PUENTE QUEMADO:



2. TRAMO.MANDINGUILLA – EL CARMEN – EL TESORO – MOMPOX – EL TAMBO – LA YE – EL CASCAJO – SAN FRANCISCO:



Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

3. TRAMO GUAIMARAL – VALLITO – LA Y MATA DE INDIO (VÍA NACIONAL)



4. TRAMO. EL PASO - EL CARMEN - CASA DE ZINC



Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

<table>
<tr>
<td>Actualización del cronograma de ejecución del proyecto (si aplica).</td>
<td>Rad. 20234300242882,</td>
<td>De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento “INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO, se indica en el informe de supervisión, que en el periodo no aplicó la actualización del cronograma (página 8):

“…3. ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE OBRAS: No aplica para el presente informe…”</td>
</tr>
<tr>
<td>Copia de actas parciales de los contratos derivados con sus anexos.</td>
<td>Rad. 20234300159562,</td>
<td>De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento “INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO, se anexan las siguientes actas:

1. Anexo No. 2 Copia de acta parcial No. 4

Acta Parcial de Obra correspondiente al contrato de obra con sus anexos,

- Fecha 06 de junio de 2023

- Valor del Acta Parcial No.4

<table>
<tr><th colspan="2">RESUMEN PROYECTO GRUPO 1 ZONA NORTE Y CENTRO - GRUPO 2 ZONA SUR, 1 Y 2</th></tr>
<tr><th>GRUPO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1. TOTAL GRUPO 1 NORTE</td><td>$4.180.405.472,42</td></tr>
<tr><td>2. TOTAL GRUPO 1 CENTRO</td><td>$6.043.279.811,61</td></tr>
<tr><td>TOTAL, GRUPO I ZONA NORTE</td><td>$ 10.223.685.284,03</td></tr>
<tr><td>3. TOTAL SUR GRUPO 1</td><td>$ 15.359.384.624,07</td></tr>
<tr><td>4. TOTAL SUR GRUPO 2</td><td>$ 7.422.810.752,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL, GRUPO 2 SUR GRUPO 1 Y GRUPO 2</td><td>$ 22.782.195.376,07</td></tr>
<tr><td>TOTAL, INCLUYE IVA</td><td>$ 32.782.323.601,18</td></tr>
<tr><td>TOTAL, COSTOS ESPECIALES</td><td>$ 223.557.058,92</td></tr>
<tr><td>COSTO TOTAL PROYECTO
(VALOR PRESENTE ACTA No.4)</td><td>$ 33.005.880.660,10</td></tr>
</table>

Anexo 6, Actas de Interventoría</td>
</tr>
</table>

		Acta de Interventoría No. 1 Fecha de Acta No.01: 27 de febrero de 2023 - Periodo: 16 de noviembre 2022 al 15 de diciembre de 2022 - Porcentaje de obra ejecutada: 10,88% - Valor $2.261.902.595,66 El acta de Interventoría viene debidamente firmada por: - Francisco Tabora Festa, Representante Legal Consorcio Interconexiones del César (Cesionario del Consorcio Mejoramiento Vías del Cesar) Interventoría. - Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura, Departamento del Cesar. - Said Lozano Lozano, Supervisor Designado por la Gobernación del Cesar - Jorge Armando Maestre Jaraba, Supervisor designado por la Gobernación del Cesar. **Acta de Interventoría No. 2** Fecha de Acta No.02: 25 de abril de 2023 - Periodo: 16 de diciembre de 2022 al 15 de febrero 2023 - Porcentaje de obra ejecutada: 9,03% - Valor $ 1.857.822.979,57 El acta de Interventoría viene debidamente firmada por: - Francisco Tabora Festa, Representante Legal Consorcio Interconexiones del César (Cesionario del Consorcio Mejoramiento Vías del Cesar) Interventoría. - Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura, Departamento del Cesar. - Said Lozano Lozano, Supervisor Designado por la Gobernación del Cesar - Jorge Armando Maestre Jaraba, Supervisor designado por la Gobernación del Cesar **Acta de Interventoría No. 3** Fecha de Acta No.03: 09 de mayo de 2023 - Periodo: 16 de febrero de 2023 al 15 de abril 2023 - Porcentaje de obra ejecutada: 10,66% - Valor $ 2.192.646.052,41 El acta de Interventoría viene debidamente firmada por: - Francisco Tabora Festa, Representante Legal Consorcio Interconexiones del César (Cesionario del Consorcio Mejoramiento Vías del Cesar) Interventoría. - Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura, Departamento del Cesar. - Said Lozano Lozano, Supervisor Designado por la Gobernación del Cesar - Jorge Armando Maestre Jaraba, Supervisor designado por la Gobernación del Cesar **Acta de Interventoría No. 4** Fecha de Acta No.03: 22 de junio de 2023

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

- Periodo: 16 de abril de 2023 al 15 de mayo 2023
- Porcentaje de obra ejecutada: 6,99%
- Valor $1.437.362.926,35

El acta de Interventoría viene debidamente firmada por:

- Francisco Tabora Festa, Representante Legal Consorcio Interconexiones del César (Cesionario del Consorcio Mejoramiento Vías del Cesar) Interventoría.
- Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura, Departamento del Cesar.
- Said Lozano Lozano, Supervisor Designado por la Gobernación del Cesar
- Jorge Armando Maestre Jaraba, Supervisor designado por la Gobernación del Cesar

De acuerdo al informe de supervisión se establece los siguientes valores de interventoría correspondiente al CE070 2210657:

Parágrafo: El valor total de la Interventoría es de $20.787.453.834,00 donde al contrato específico 0657 le corresponden $8.261.861.566,88 (RP 6648) y al contrato especifico 740 $12.525.592.267,12 (RP 6649).
NOTA: El valor del contrato de interventoría se corrigió mediante otro si, con el fin de subsanar la observación realizada en referencia al mayor valor que presenta el grupo 1 (zona norte-zona centro) en el valor del contrato 2022050018, correspondiente a la suma de $222.490.620

GRUPO 1	*ZONA NORTE*	*$ 2,138,957,741.00*
	ZONA CENTRO	*$ 6,122,903,826.00*
TOTAL, GRUPO 1		*$ 8,261,861,567.00*

Zona Centro:

CONCEPTO	***% REQUERIDO***	***% PAGAR***	***VALOR***
PRIMER PAGO	*10,88%*	*4,37%*	*$277.183.458,95*
SEGUNDO PAGO	*9,03%*	*24,28%*	*$ 1,540,932,759.36*
TERCER PAGO	*10,66%*	*24.76%*	*$ 1.516.017.562,04*
CUARTO PAGO	*6,99%*	*4.30%*	*$ 263.176.930,32*
TOTAL		*57,71%*	*$ 3.597.310.710,67*

Zona Norte

CONCEPTO	***% REQUERIDO***	***% PAGAR***	***VALOR***
PRIMER PAGO	*10,88%*	*0,51%*	*$10.885.590,62*
SEGUNDO PAGO	*9,03%*	*2,01%*	*$ 43,045,482.19*
TERCER PAGO	*10,66%*	*8,51%*	*$ 182.051.189,76*
CUARTO PAGO	*0*	*0*	*0*
TOTAL		*11,03%*	*$ 235.982.262,57*

Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte del supervisor.	Rad. 20234300242882	De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento "INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO, se anexan las siguientes conclusiones por parte de la supervisión del contrato: "(…) *Conclusiones del Presente Informe (Gobernación del Cesar):* - *Los contratos de obra e interventoría derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución.* - *El porcentaje de avance del contrato especifico 070-2210657, corresponde al 47,53% y el programado del 43,95%.* - *El porcentaje de avance de la zona centro corresponde al 57,37%; superior al % de avance requerido para solicitar el cuarto desembolso por parte de ENTerritorio (50%).* - *El porcentaje de avance físico del contrato de obra corresponde al 37,73% y el financiero según acta parcial de obra 4 de fecha 6 de junio de 2023, corresponde al 37.73% con un valor acumulado de $177.399.706.140,51 El valor del acta de obra cuatro corresponde a la suma de $33.005.880.660,10, que corresponde a un avance en el periodo del 7,02%.* - *Se recomienda a la interventoría y al contratista de obra, presentar un plan de contingencia que permita recuperar el atraso presentado en el cronograma y el inicio de actividades en los tramos que estaban sin ejecución.* - *7. INCONVENIENTES PRESENTANDOS EN EL PRESENTE PERIODO.* - *No se presentaron inconvenientes en el presente periodo."*
Informe mensual de interventoría con sus anexos, para cada una de las ocho (8) vías a intervenir.	Rad. 20234300242882	De acuerdo con el radicado No. 20234300242882, la entidad ejecutora GOBERNACION DEL CESAR presente en el documento "INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO ZONA CENTRO, se adjunta en Anexo No.6, Informe mensual de interventoría correspondiente al periodo del 01 de mayo – 31 de mayo 2023, donde presenta información para cada una de las ocho (8) vías que se vienen interviniendo.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

En este se indica el avance de cada tramo y las actividades desarrolladlas y valorizadas, a igual presenta información de cada uno de los tramos que compone el proyecto.

"…

5. Conclusiones y Recomendaciones.

La interventoría realizó el seguimiento y control a cada uno de los procesos constructivos, administrativos y financieros del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CESAR. En base a este seguimiento se hacen las siguientes recomendaciones para garantizar la calidad y avance optimo del proyecto:

- Según la programación de obra el avance debería ser para el presente periodo, del 34.01%; equivalente a $ 160.627.113.145,94 del contrato. En contraste, se presenta un avance del 39.45%; equivalente a $186.273.281.526,40 cuantificado por interventoría según el avance evidenciado en obra.

- El Grupo 1 del contrato presenta una ejecución de 50.31% en comparación con el 35.55% programado. Específicamente, el balance de cada tramo del grupo 1 es el siguiente:

TRAMO	ESTADO	OBSERVACIONES
1. Astrea – Puente Quemado	ACTIVO	El tramo presenta un avance 72.75% en comparación del 58.52% programado. Se ha avanzado en instalación de base granular e instalación de mezcla asfáltica
2. Mandinguilla – El Carmen – El Tesoro – Monpox – El Tambo – La Y – El Cascajo – San Francisco	ACTIVO	El tramo presenta un avance 40.18% en comparación del 7.98% programado. El avance ha sido significativo se presenta un avance significativo en la ejecución de excavaciones y transporte de material..
3. El Paso - El Carmen - Casa de Zinc	ACTIVO	El tramo presenta un avance 71.44% en comparación del 65.53% programado. El avance ha sido significativo se presenta un avance significativo en la instalación de material de subbase granular.
4. El Perro – Guaimaral – Vallito – La Y Mata de Indio	ACTIVO	El tramo presenta un avance 71.94% en comparación del 63.67% programado. El avance ha sido significativo se presenta un avance significativo en la instalación de material de subbase granular.
5. Chimila – La Puya	ACTIVO	El tramo presenta un avance 14.37% en comparación del 0,00% programado. Se realizaron actividades de desmonte y limpieza en bosque, excavación de la explanación y afirmados.
6. Gimai – Minas del Iracal	ACTIVO	El tramo presenta un avance 33.04% en comparación del 25.34% programado. Se realizan actividades principalmente de mejoramiento de subrasante, desmonte, excavaciones, subbase granular, base granular e instalación de estructuras hidráulicas.
7. San José de Oriente – El Rincón	ACTIVO	El tramo presenta un avance 6.97% en comparación del 10.88% programado. Se realizan actividades principalmente de excavaciones y transporte de

				este. Se le solicita al contratista en comités presentar un plan de contingencia que permita alcanzar el avance esperado..

… "

VISITA TÉCNICA

Durante los días del 02 al 04 de agosto 2023., el FRPT a través de su profesional realizo visita técnica de verificación a cada uno de los cuatro tramos que conforman el Grupo I, de la Zona Centro de las vías del Cesar, como soporte acumulado del 50% de avance físico requeridos para el cumplimiento del cuarto desembolso para la ""**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA."** Correspondiente l Grupo I, de la Zona Centro *".*

De acuerdo a lo anterior el profesional técnico del FRPT que realizó la verificación técnica en campo, de los tramos: 1. Astrea -Puente Quemado (11.93Km); 2. Mandinguilla - El Carmen - El Tesoro - Monpox - El Tambo – La Y - El Cascajo - San Francisco (30.17Km); 3. El Perro – Guaymaral – Vallito – La Y Mata de Indio (10.90Km); 4. El Carmen - Casa de Zinc (8.83Km), concluyó:

"…

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VÍAS DEL CESAR GRUPO 1 ZONA CENTRO (61.82 Km)

Se presenta por parte de la entidad ejecutora avance físico con respecto al presupuesto del Grupo 1 Zona Norte tramo del 57.37%; Se observa que la mayoría de obra se viene realizado con las actividades del mejoramiento de sub rasante y la conformación de terraplén; en menor cantidad las actividades de subbase. Actualmente se ha iniciado las actividades de base, imprimación y pavimentación por lo cual el avance es mayor a la fecha. A continuación, se concluye el estado actual de los cuatro tramos que conforman la zona, asi:

1.TRAMO MANDINGUILLA - EL CARMEN - EL TESORO - MONPOX - EL TAMBO - LA Y - EL CASCAJO - SAN FRANCISCO: Se ha implementado en 4 sub tramos el mejoramiento de subrasante con un porcentaje de ejecución del presupuesto inicial del tramo de avance físico estimado del del 9% y actividades de terraplén, correspondiente al 24%; La suma de estas actividades corresponde a un avance estimado del 33% las cuales se observaron en la visita técnica.

No se ha iniciado actividades de la Sub base y base. Se han iniciado algunas obras de drenaje, por lo que se recomienda incrementar su rendimiento con la inclusión de otra cuadrilla

2. ASTREA PUENTE QUEMADO (11.507Km): Se ha implementado el mejoramiento de subrasante con un porcentaje de ejecución del presupuesto inicial del tramo al 1,42%y

actividades de terraplén, correspondiente al 39%; Por otra parte, se observa más actividades desarrolladas en: subbase granular con un 11,60 y de un 12% para las actividades de la base granular: se incluye con un 9.70% las actividades de asfalto MDC-19. En general las actividades corresponden a un avance estimado del 70% las cuales se observaron en la visita técnica. Se han iniciado algunas obras de drenaje, por lo que se recomienda incrementar su rendimiento con la inclusión de otra cuadrilla

EL PASO – EL CARMEN- CASA ZINC (8.823km): Se ha implementado el mejoramiento de subrasante con un porcentaje de ejecución del presupuesto inicial del tramo en 1.30%, las actividades de terraplén, correspondiente al 62,38% y la actividad de subbase granular corresponde al 7,85%; La suma de estas actividades corresponde a un avance estimado del 70% las cuales se observaron en la visita técnica. No se ha iniciado actividades implementación de base. Son pocas las obras de drenaje, por lo que se solicita incluir cuadrillas adicionales para esta actividad.

TRAMO EL PERRO – GUAIMARAL – VALLITO- LA YE MATA DE INDIO (Vía Nal.) (10.898 Km): Se ha implementado las actividades de terraplén, correspondiente al 67% y la actividad de subbase corresponde al 4%; La suma de estas actividades corresponde a un avance del 71% las cuales se observaron en la visita técnica. No se realizó mejoramiento de sub rasante. No se ha iniciado actividades implementación de base. Se han iniciado algunas obras de drenaje, por lo que se recomienda incrementar su rendimiento con la inclusión de otra cuadrilla

CONCLUSIÓN GENERAL:

De acuerdo al informe presentado por la entidad ejecutora para la zona Centro, Grupo 1 Vías del Cesar se indica un porcentaje de avance del 57.37%. Se concluye en la Visita Técnica, que se observó un avance superior del 50% en la Zona Centro, Grupo 1 Vías del Cesar, la cual soporte el requerimiento para acceder a la cuarta transferencia solicitada por parte de la entidad ejecutora, Gobernación del Cesar.

CONCEPTO TECNICO

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a la gerencia del FRPT realizar la cuarta transferencia estipulada en el contrato especifico 070-2210657, indicada en la CLÁUSULA SEXTA VALOR DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS Y FORMA DE TRANSFERENCIA "(…) *FORMA DE TRANSFERENCIAS ZONA CENTRO. Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para la ZONA CENTRO ascienden a la suma de CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($107.880.317.628,00) cuyo desembolso será así:*

4. Una cuarta transferencia por valor de CATORCE MIL VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

($14.024.441.292,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del CINCUENTA POR CIENTO (50%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. (…)", en razón a que cumple técnicamente con los requisitos radicado por La entidad ejecutora, GOBERNACION DEL CESAR bajo radicado ENterritorio No. 20234300242882 de fecha 25 julio 2023, el cual es soporte técnico a la condición de giro siempre y cuando se cuente con la verificación desde el componente financiero y jurídico de la información remitida por la entidad.

Nota: La anterior verificación técnica se emite con base en la documentación presentada por La entidad ejecutora, GOBERNACION DEL CESAR, la cual se presume veraz, y por lo tanto será dicha entidad quien deberá responder ante los organismos de control de Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

Se anexa enlace OneDrive FRPT donde se encuentran los soportes remitidos por la entidad ejecutora y corresponden a los anexos de esta comunicación:

Sin Otro particular,

WILMER DAVID PEREZ ROCA

Contratista - Coordinador Técnico FRPT

Anexo en link

https://fonade-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/backuppro3_enterritorio_gov_co/Epe5gUr28Z1Fujt_Mt5zu5sBag4H7Gkk0Y1URoWuknt YiA?e=ezdX1K

Proyectó Ing. René Giovanni Camelo Ramos

Contratista – Profesional Técnico

-

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Bogotá D.C, 12 de septiembre de 2023

PARA: **WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA**
Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales – FRPT

DE: **JORGE ENRIQUE DOMÍNGUEZ SUÁREZ**
Coordinador Financiero – Fondo Regional para los Pactos Territoriales - FRPT

ASUNTO: Verificación Financiera – **Cuarto Desembolso** del **Contrato Específico No. 070-2210657** suscrito entre ENTerritorio y el Departamento del Cesar.

Una vez realizada la validación del cumplimiento de requisitos para la **cuarta transferencia** de recursos del **Contrato Especifico No. 070-2210657** (Zona Centro), me permito señalar que:

En atención a la **CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO, APORTES DE LAS PARTES, DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE TRANSFERENCIA:** asciende a la suma de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($195.642.016.879,48).**

APORTE DE LAS PARTES:

El DNP aportará el valor de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE ($144.867.063.122,00),** de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de **ENTerritorio** en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto remitida por DNP mediante radicado DNP No. 20214331058611 del 05 de octubre de 2021 / **ENTerritorio** No. 20214300375942 del 07 de octubre de 2021.
(…).

Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto. La forma de transferencias de los recursos que ENTerritorio realizará en favor de la **ENTIDAD EJECUTORA** del proyecto, se realizará por zonas, como se presenta a continuación:

"FORMA DE TRANSFERENCIA ZONA CENTRO. *Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de confinación para la Zona Centro ascienden a la suma* ***CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE*** *de* ***($107.880.317.628,00)*** *cuyo desembolso será así:*

4. *Una cuarta transferencia por valor de* ***CATORCE MIL VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.024.441.292,00),*** *una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del*

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

*CINCUENTA POR CIENTO **(50%)** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.*

Me permito señalar que mediante radicado ENTerritorio No. **20234300242882** de fecha 25 de julio de 2023, el Supervisor del contrato específico por parte del Departamento del Cesar, remitió el informe de supervisión financiero y técnico con corte al mes de junio de 2023 y la solicitud para la cuarta transferencia de recursos, el 11 de septiembre de 2023 remitió los formatos de cuenta de cobro (F-FI-06 y F-FI-10) con radicado ENTerritorio **No. 20234300299122**.

Dentro de la información radicada se encuentra informe técnico de avance físico del **57,37%** de ejecución del **contrato específico No. 070-2210657** para la Zona Centro y de igual forma se adjunta registro fotográfico el cual es objeto de validación por el profesional técnico del FRPT.

De manera particular, en las páginas 8 y 9 del informe presentado con radicado ENTerritorio No. **20234300242882** de fecha 25 de julio de 2023, el supervisor señala un porcentaje físico de avance del **57,37%** soportado en el informe de supervisión anexo al mismo. Dicha información será objeto de verificación por el componente técnico del Fondo Regional de Pactos Territoriales.

INFORME TECNICO CONTRATO ESPECIFICO 070-2210657

1. **AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECIFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL PARA CUARTO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4.**

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

AVANCE DE META ZONA NORTE: 13.15%
AVANCE DE META ZONA CENTRO: 57,37%
AVANCE DE META TOTAL C.E.: 47,53%

6. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Los contratos de obra e interventoría derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución.
- El porcentaje de avance del contrato especifico 070-2210657, corresponde al 47,53% y el programado del 43,95%.
- El porcentaje de avance de la zona centro corresponde al 57,37%; superior al % de avance requerido para solicitar el cuarto desembolso por parte de ENTerritorio (50%).
- El porcentaje de avance físico del contrato de obra corresponde al 37,73% y el financiero según acta parcial de obra 4 de fecha 6 de junio de 2023, corresponde al 37.73% con un valor acumulado de $177.399.706.140,51 El valor del acta de obra cuatro corresponde a la suma de $33.005.880.660,10, que corresponde a un avance en el periodo del 7,02%.
- Se recomienda a la interventoría y al contratista de obra, presentar un plan de contingencia que permita recuperar el atraso presentado en el cronograma y el inicio de actividades en los tramos que estaban sin ejecución.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Desde el punto de vista financiero, se validaron los extractos bancarios de cada mes remitidos por la entidad ejecutora y los soportes de la transferencia de los rendimientos financieros, evidenciándose que la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. 091260661, con corte del 31 de julio de 2023, generó rendimientos financieros por valor de **$467.658.563,00,** y la entidad soporta el traslado de dichos recursos a la cuenta de la Dirección Nacional del Tesoro Nacional, encontrándose al día frente a esta obligación.

Mes	Valor Rendimientos Generados	Valores Transferidos
ENERO 2022	$ 0,00	$ 0,00
FEBRERO 2022	$ 0,00	$ 0,00
MARZO 2022	$ 0,00	$ 0,00
ABRIL 2022	$ 7.295.595,00	$ 0,00
MAYO 2022	$ 45.257.339,00	$ 7.295.595,00
JUNIO 2022	$ 43.871.506,00	$ 45.257.339,00
JULIO 2022	$ 45.303.885,00	$ 43.871.506,00
AGOSTO 2022	$ 45.293.959,00	$ 45.303.885,00
SEPTIEMBRE 2022	$ 43.816.452,00	$ 45.293.959,00
OCTUBRE 2022	$ 45.309.727,00	$ 43.816.452,00
NOVIEMBRE 2022	$ 87.809.250,00	$ 45.309.727,00
DICIEMBRE 2022	$ 64.588.918,00	$ 87.809.250,00
ENERO 2023	$ 162.270,00	$ 64.588.918,00
FEBRERO 2023	$ 14.614.597,00	$ 162.270,00
MARZO 2023	$ 22.230.011,00	$ 14.614.597,00
ABRIL 2023	$ 2.099.714,00	$ 22.230.011,00
MAYO 2023	$ 3.083,00	$ 2.099.714,00
JUNIO 2023	$ 1.110,00	$ 3.083,00
JULIO 2023	$ 1.147,00	$ 1.110,00
AGOSTO 2023		$ 1.114,00
Total	**$ 467.658.563,00**	**$ 467.658.530,00**
Saldo RF	**$ 33,00**	

El 28 de agosto de 2023, se remitió correo electrónico al Departamento del Cesar, informando del saldo que se encuentra pendiente por trasladar a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de **$33,00.**

Frente al avance financiero, ENTerritorio ha realizado 3 transferencias de recursos por **$43.152.127.052,00**, (Zona Centro) que corresponde al 40% de los recursos totales aportados por FRPT. Respecto de la contratación derivada se detallan a continuación los pagos realizados:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

Detalle del Pago	Comprobante Egreso	Fecha	Valor
Acta Parcial de Obra No. 1	254 - 22655 - 22711	23/12/2022	$ 6.296.784.572,40
Acta Parcial de Obra No. 2	2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2738	7/03/2023 - 14/03/2023	$ 35.384.134.256,00
Acta Parcial de Obra No. 3	4975 - 4976 - 4977 - 6053	27/04/2023 - 08/05/2023	$ 34.812.011.506,60
Acta Parcial de Obra No. 4	10282 – 11290	07/07/2023 – 24/07/2023	$ 6.043.279.811,03
Total			**$ 82.536.210.146,61**

Detalle del Pago	Comprobante Egreso	Fecha	Valor
Acta Parcial No. 1 Interventoría	4059 - 4060	31/03/2023	$ 277.183.458,96
Acta Parcial No. 2 interventoría	6169 - 6170	10/05/2023	$ 1.540.932.759,35
Acta Parcial No. 3 interventoría	8180 - 8188	07/06/2023	$ 1.516.017.562,03
Acta Parcial No. 4 interventoría	10099 – 10100	06/07/2023	$ 263.176.930,32
Total			**$ 3.597.310.710,67**

Por lo anteriormente relacionado, se recomienda realizar la **cuarta transferencia** de recursos del Contrato Especifico **No. 070-2210657**, para la **Zona Centro** por la suma de **CATORCE MIL VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.024.441.292,00),** una vez se cuente con la aprobación y concepto favorable del cumplimiento de requisitos desde el componente técnico y jurídico y la aprobación del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE DOMÍNGUEZ SUÁREZ
Coordinador Financiero – Contratista Fondo Regional para los Pactos Territoriales - FRPT

Preparó: César Ramírez Cabrales – Contratista - Profesional Financiero – Contratista FRPT

La información correspondiente al tercer desembolso se puede verificar en la ruta: Transferencia No. 4

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Banco de Bogotá

NIT 860.002.964-4
Banca Oficial 2043

Señores
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Ciudad
Cordial saludo

El BANCO DE BOGOTA S.A se permite informar que el **DEPARTAMENTO DEL CESAR** Identificado con el NIT 8923999991 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco la siguiente cuenta

NOMBRE PRODUCTO	No PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
Cuenta de Ahorro	091260661	11/03/2022	Activa

NOMBRE DE LA CUENTA: DEPARTAMENTO DEL CESAR- CE-NO. 070-2210657 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" TRANSFERENCIA ZONA CENTRO

La cuenta genera rendimientos financieros. Está marcada como inembargable, exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes.

Se expide esta referencia a los 11 días del mes de Marzo de 2022

Firma Autorizada
BANCA OFICIAL CESAR
Valledupar

Banco de Bogotá
OF. GCIA BANCA OFICIAL CESAR
EJECUTIVO