Fecha 2019-05-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VIA BOGOTÁ-LA CALERA

ALCANCE Factibilidad y Estudios y diseños de dos puntos inestables ubicados en la vía Bogotá - La Calera. El primer punto se encuentra ubicado en el costado Occidental a 300 metros antes del mirador de la Paloma (Sentido hacia La Calera). El segundo punto enmarcado en la Acción Popular 2016-00403, se encuentra ubicado en el costado Occidental a 170 metros después del mirador de la Paloma (Sentido hacia La Calera).

CONTRATO No. IDU-1490-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Santiago Gonzalez Perez - Apoyo Principal, Angela Johana Pedraza Gonzalez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	21.0%
% EJECUTADO	19.0%
% VARIACIÓN	-2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en la etapa de Factibilidad, la cual esta programada para ejecutarse en un periodo de tres meses y presenta un avance programado del 90% y ejecutado del 78%.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	GEOCING S.A.S.	**Contratista**	OMICRON DEL LLANO S.A.S
Contrato No.	IDU-1490-2018	**Contrato No.**	IDU-1493-2018
Valor Inicial	$ 653.463.873,00	**Valor Inicial**	$ 384.261.117,00
Total Contrato	$ 653.463.873,00	**Total Contrato**	$ 384.261.117,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	240 días	**Plazo Inicial**	270 días
Plazo Actualizado	240 días	**Plazo Actualizado**	270 días
Fecha de Iniciación	2019-02-25	**Fecha de Iniciación**	2019-02-25
Fecha de Terminación Actual	2019-10-24	**Fecha de Terminación Actual**	2019-11-24
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	90,00	78,00	$ 200.958.160,00	$ 174.163.738,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
Investigación, recopilación y análisis de información	100.0	100.0	0.0