Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-06
	Versión: 02
LISTA DE CHEQUEO PARA CUENTAS DE COBRO	Fecha:01/Mar/2023

TIPO DE PAGO					
Contratista:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S		Contrato No:	PS-GCT.2.7.22-1188	
Dependencia o Grupo al que pertenece:		Subdirección de Gestión Ambiental			
Parcial:	X	Final:		Número de pago:	2

N.	**DOCUMENTOS** *(Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)*	Financiera	Contratación
1	F-GCT-06 Lista de chequeo para cuentas de cobro, *en su versión vigente.*	N/A	X
2	F-GCT-09 Acta de recibo a satisfacción y autorización de pago, *en su versión vigente.*	N/A	X
3	F-GCT-08 Informe de Supervisión y Ejecución Contractual. Con sus respectivos anexos, *en su versión vigente.*	N/A	X
4	Acreditación del Pago de Seguridad social *(Nota 1)*	N/A	X
5	F-GF-07 Documento soporte de adquisiciones efectuadas no obligados a facturar o factura electrónica.	N/A	X
6	Solicitud para determinar retención en la fuente.	N/A	N/A
7	Soporte cargue informes SECOP II.	N/A	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PAGO ÚNICO O ÚLTIMO		
8	Copia Entrada a Almacén, *(Si aplica).*	N/A	N/A
9	F-GCT-10 Acta de terminación *o Acta de terminación anticipada, (Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
10	F-GCT-02 Acta de liquidación (Si aplica, *en su versión vigente).*	N/A	N/A
11	F-GCT-11Reevaluación de contratista o F-GCT-12 Reevaluación de proveedor, *(Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
12	F-GH-45 Certificación de entrega de elementos yo información, *en su versión vigente.(Original contratación – copia financiera)*	N/A	N/A
13	Para contratos de consultoría, interventoría y obra, certificados paz y salvo parafiscales (SENA - ICBF- CCF) y Certificado del Ministerio de Trabajo y *solo* para contratos de obra, certificado aportes FIC - Decreto 2375/74. *(Si aplica).*	N/A	N/A

Nota 1: Las personas jurídicas, aportaran certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal según corresponda, en concordancia al art. 50 de la Ley 789/2002, acreditado con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de empleados dependientes e independientes.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-09
	Versión: 02
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONSULTORÍA
CONTRATO O CONVENIO No.:	PS-GCT.2.7.22 - 1188
VALOR TOTAL:	$ 294.100.241,00
CONTRATISTA O ENTIDAD:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S R/L LINA LORENA SALGADO GARCÍA
C.C o NIT:	901629216-3
Número de CDP:	3122 de 2022 y 105 de 2023
Número de RP:	3148 de 2022 y 105 de 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META.
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
PERIODO QUE SE CANCELA:	PAGO PARCIAL No.02 (12.5%)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Cubarral
RESPONSABILIDAD FRENTE A IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:	Responsable de IVA

La suscrita supervisora delegada del contrato en mención, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que he recibido a entera satisfacción el sexto informe para pago parcial número dos (12.5%), el cual reposa en el archivo principal de la carpeta contractual en la oficina de contratación y ante lo cual autorizo el pago, por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.762.530,00) M/CTE. de los cuales se amortiza el 12.5 % del Anticipo por un valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($ 7.352.506,00), por lo tanto, el valor a pagar de la presente acta es de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL VENTICUATRO PESOS ($29.410.024,00) M/CTE.

RESUMEN DE PAGO PARCIAL No 1	
Descripción	**V/R Ejecutado**
VALOR TOTAL	$ 294.100.241,00
VALOR ANTICIPO 20%	$ 58.820.048,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 36.762.530,00

INFORME No. 6

Periodo del 23 de junio de 2023 al 22 de julio de 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.22-1188
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$ 294.100.241,00
Plazo inicial:	OCHO (08) Meses
Fecha de suscripción:	29 de diciembre de 2022
Fecha acta de inicio:	23 de enero de 2023
Fecha de terminación:	22 de septiembre de 2023
Número de CDP:	3122 de 2022 – 105 2023
Número de RP:	3148 de 2022 -105 2023

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N. A		
Fecha de cesión:	N. A		
b. Adición			
Valor de adición:	N. A	Valor total del contrato:	N. A
Tiempo de adición:	N. A	Plazo total de ejecución:	N. A
Nueva fecha de terminación:	N. A		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N. A		
Fecha de reinicio:	N. A		
Nueva fecha de terminación:	N. A		

Calidad del servicio:	Desde el 29 de agosto de 2023 hasta el 29 de agosto de 2028 (valor asegurado $ 29.410.024,10)
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	Desde el 29 de diciembre de 2022 hasta 29 de diciembre 2023 (valor asegurado $ 58.820.048,20)

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-40-101203672
Responsabilidad civil extracontractual:	Desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023 (valor asegurado $200.000.000,00)

- **ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-44-101403355
Cumplimiento del contrato:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de enero de 2024 (valor asegurado $29.410.024,10)
Salarios y prestaciones sociales:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2026 (valor asegurado $14.705.012,05)
Calidad del servicio:	Desde el 23 de septiembre de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2028 (valor asegurado: $ 29.410.024,10)
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de enero de 2024 (valor asegurado :$ 58.820.048,20)

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-40-101203672
Responsabilidad civil extracontractual:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2023 (valor asegurado $200.000.000,00)

6. INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
1. Previamente a la iniciación del contrato, la interventoría	La interventoría revisó el pliego de condiciones y el contrato de obra No. 1179 cuyo contratista es el Consorcio Cubarral Fase II, con el fin de conocer al detalle el alcance y obligaciones contractuales, como se relaciona en el sexto informe

<table>
<tr><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>Obligaciones contractuales</th><th>Actividades ejecutadas en el periodo</th></tr>
<tr><td>Interventoría, dejando las respectivas constancias.</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar.</td><td>Interventoría realiza seguimiento a la programación de obra, a la fecha el contratista de obra ha ejecutado las siguientes actividades:

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1,4</td><td>Descapote mecánico (incluye retiro d=5km): 511.08 m^2</td></tr>
<tr><td>2,1</td><td>Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m: 1131.51 m^3</td></tr>
<tr><td>2,2</td><td>Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m: 399.53 m^3</td></tr>
<tr><td>2,4</td><td>Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m: 496.58 m^3</td></tr>
<tr><td>2,6</td><td>Retiro sobrantes de excavación: 2017,62 m^3</td></tr>
<tr><td>2,5</td><td>Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones):724.94 m2</td></tr>
<tr><td>2,7</td><td>Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4"): 0.5 mes</td></tr>
<tr><td>3,1</td><td>Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión): 57.04 m</td></tr>
<tr><td>4,1</td><td>Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación): 141.12 m^3</td></tr>
<tr><td>4,2</td><td>Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m): 1809.44 m^3</td></tr>
<tr><td>4,3</td><td>Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación): 63.23 m^3</td></tr>
<tr><td>5,2</td><td>Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6): 3.6m</td></tr>
<tr><td>5,3</td><td>Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m): 1.0 Un</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>Concreto impermeab. 3000 psi para placa pis,elab. En ibra (inc. Formaleta ¼ usos y colocación) :1.6 m3</td></tr>
</table>

Teniéndose un avance físico programado de 70.62 % y un avance físico ejecutado de 68.27 % a julio de 2023.</td></tr>
<tr><td>4. Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.</td><td>La interventoría durante el sexto mes de ejecución del contrato realizó acompañamiento técnico al contratista de obra, con el fin de que se cumplan las normas técnica establecidas en Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021 para el contrato de obra No. 1179 de 2022.</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
presentados por el contratista, recomendar a CORMACAREN A su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a CORMACAREN A sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.	Así mismo, se exigió la bitácora de la cual se presenta evidencia (copia) en el informe presentado por la interventoría (anexo).
8. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto respectivo, a	El día 23 de junio de 2023, el contratista de obra CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 entregó la modificatoria de mayores y menores cantidades a la oficina de contratación de Cormacarena para la respectiva revisión. Esta modificación se presenta debido a que se realizó una modificación a la cimentación de la tubería en el paso subfluvial. Lo anterior, debido a que la construcción de los micropilotes para el paso subfluvial en el proyecto es complicada debido a la necesidad de trasladar la máquina (micropileteadora) desde la ciudad de Bogotá DC hasta el municipio de Cubarral – Meta. Además, la construcción de las plataformas que se deben disponer para que la maquina se pueda asentar y realizar el trabajo. Por lo tanto, el sistema de micropilotes no es viable y se consideró modificar la estructura de protección por una colchoneta gavión para la cimentación del paso subfluvial sobre el caño Arenas Blancas. Esta modificación recibió la aprobación de la intervención a través del oficio CE-CO-1179-2022-44-2023, emitido el 13 de mayo de 2023, como se plasma en el informe de la misma con su respectivo anexo. Así mismo, durante el proceso de la excavación mecánica en conglomerado, se han encontrado rocas de sobre tamaño, lo cual ha generado la necesidad de utilizar equipos como taladros y compresor, para efectuar la demolición de estas rocas, igualmente un nivel freático elevado.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en el periodo

De acuerdo con la modificatoria No. 1 del 12 de julio de 2023, se tienen las siguientes cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES CONDICIONES INICIALES	CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS
				MAYORES (+)	MENORES (-)	
1,00 PRELIMINARES						
1,10	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	627,24	-	-	627,24
1,20	Control de ríos mediante conformación mecánica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	-	-	187,00
1,30	Desmonte y limpieza en rastrojo	m^2	2732,60	-	418,23	2.314,37
1,40	Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)	m^2	2602,81	549,92	-	3.152,73
2,00 EXCAVACIONES						
2,10	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	m^3	9202,44	-	876,58	8.325,86
2,20	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	m^3	1754,15	-	120,38	1.633,77
2,30	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	m^3	268,58	40,36	-	308,94
2,40	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	m^3	4097,03	-	325,04	3.771,99
2,50	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	m^2	292,90	1.797,83	-	2.090,73
2,60	Retiro sobrantes de excavación	m^3	15322,20	-	1.281,64	14.040,56
2,70	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	4,00	-	-	4,00

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo						
		elab. en obra, e=0.20m)					
	5,40	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	17,00	-	-	17,00
	5,50	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	m	1,03	-	-	1,03
	5,60	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	m	1,03	-	-	1,03
	6,00 PASO SUBFLUVIAL						
	6,10	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	m^3	23,89	3,93	-	27,82
	6,20	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	1231,49	-	457,224487524551	774,265512475449
	6,30	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	30,00	19,00	-	49,00
	6,40	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	m^3	62,00	73,83	-	135,83

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
suscritas conjuntamente con el contratista y CORMACARENA	
12. Someter oportunamente a consideración de CORMACARENA, con la debida sustentación, aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato	La interventoría radicó el día 23 de junio del año 2023, la modificatoria No 1 del contrato de obra No 1179 de 2023. Esta modificación fue radicada a interventoría el día 16 de junio del año 2023,y fue aprobada el día 23 de junio, a través del comunicado CE-CO-1179-2022-54-2023. Como resultado de este proceso, el contratista de obra, ordenador del gasto de Cormacarena suscribieron la Modificatoria No. 1 del 12 de julio de 2023, con la aprobación de la interventoría.
13. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista	Según la programación de la obra al sexto mes de avance del contrato, se tenían las siguientes actividades programadas:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo

	1,4	Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)	m^2	511,08	2.507,94
	2	**EXCAVACIONES**			
	2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	m^3	1.131,51	6.487,23
	2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	m^3	399,53	1.516,62
	2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	m^3	496,58	3.135,22
	2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	m^2	724,94	1.017,33
	2,6	Retiro sobrantes de excavación	m^3	2.017,62	11.074,07
	2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,50	3,50
	3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
	3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	m	57,04	386,36
	4	**RELLENOS**			
	4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	m^3	141,12	996,47
	4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	m^3	1.809,44	9.728,61
	4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	m^3	63,23	352,23
	5	**POZOS DE INSPECCION**			
	5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	m	3,60	43,83
	5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	1,00	9,00
	6	**PASO SUBFLUVIAL**			
	6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	m^3	1,60	1,60

14. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en las obras, con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales, así como exigir al contratista el cambio o adición

Durante el sexto mes de ejecución del contrato, interventoría continúa con la revisión de equipos de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones correspondientes a:

MAQUINARIA Y EQUIPOS EXIGIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.– Pliego de condiciones	**MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA**
Una retroexcavadora orugada Dos volquetas mínimo 5 m^3 Una mezcladora	Una retroexcavadora orugada Dos volquetas mínimo 5 m^3 Una mezcladora Una retroexcavadora enllantada Un equipo de topografía Dos pulidoras elite Una planta eléctrica Dos apisonadores manuales Dos motobombas de 2" Dos motobombas de 3"

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
contractual, en las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones, en la propuesta realizada y en el contrato de obra, y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos	Unión alcantarillado de 30" Arena de rio Material de rio tamaño máximo 2" Acero 60.000 PSI Alambre negro Cemento Puntilla Soldadura PVC Tabla burra Tubería alcantarillado PVC Motobombas Tapa pozo de seguridad
17. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA en la liquidación del contrato	La interventoría se encuentra atenta para las respectivas observaciones o recomendaciones que se requieran dentro de la ejecución del contrato.
18. Elaborar Actas debidamente justificadas y firmadas, de inicio, recibo parcial de obra, terminación y liquidación. Si fuere el caso, las actas de suspensión, reinicio,	Durante el sexto mes de ejecución del contrato, el contratista de obra, ordenador del gasto de Cormacarena con aprobación de interventoría, suscribieron conjuntamente la Modificatoria No. 1 el 12 de julio de 2023, como se indicó anteriormente. Adicionalmente, el 18 de julio de 2023, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 presentó una solicitud de pago parcial del 55,57%, correspondiente a un porcentaje avance físico ejecutado del 55,57% al mes de junio de 2023. En la solicitud, incluyeron documentos como informe parcial, acta parcial, memorias de cantidades, informe de imprevistos, registro fotográfico, registros de control de lluvias, resultados de ensayos de laboratorio, pagos de seguridad social, e informe detallado de la inversión del anticipo; a lo cual el 21 de julio de 2023, la interventoría emitió

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
parciales, de acuerdo con las actas solicitadas por el contratista de obra, para lo cual deberá recopilar y entregar al supervisor, toda la documentación que soporta la refrendación del pago. Esto no exime al contratista de obra de su labor administrativa de estar atento al cumplimiento de los requisitos exigidos por CORMARARENA, para la aprobación y trámite de los documentos para el pago de las actas parciales y final de la obra	
21. Exigir al contratista la entrega de un informe mensual de actividades, además de los informes para cada pago, el cual debe ir avalado por parte	La interventoría durante el sexto mes de ejecución del contrato, recibió el sexto informe de contratista de obra, el cual fue revisado y devuelto para ajustes en dos (2) oportunidades, haciendo entrega del informe ajustado el 31 de agosto de 2023 y se encuentra en proceso de revisión por interventoría para elaboración del informe de supervisión y ejecución contractual, a suscribirse con contratista de obra. Razón por la cual la interventoría no lo anexo a su informe.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
soportados, si se trata de eventos relacionados con la naturaleza y/o que influyan en el cumplimiento estricto del cronograma de actividades. - Registro fotográfico semanal en orden cronológico del avance de las obras. - Informe detallado y explícito del buen manejo e inversión del anticipo solicitado. - Informe detallado de pagos de seguridad social sobre el personal ofertado y vinculado en la ejecución del contrato. - Las demás que la interventoría, con la aprobación de CORMACARENA, considere pertinentes. Los informes se deben entregar en medios físicos y magnéticos. Los archivos magnéticos que correspondan a la copia en papel deben ser exactamente iguales. Los videos, CD's y demás formatos similares deben tener	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
respectivos soportes se anexarán en los informes presentados por la Interventoría externa a CORMACARENA. En estos comités de obra siempre deberá participar el Coordinador técnico y cuando se requiera por parte de la supervisión el personal integrante del equipo de interventoría	
23. Comunicar en forma inmediata a la Dirección General, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista	Durante el sexto mes de ejecución del contrato, no se ha requerido comunicar a la Dirección General ninguna determinación respecto a la ejecución de la obra.
24. Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar	La interventoría realizó las revisiones necesarias durante el sexto mes de ejecución del contrato, por lo cual en el sitio de obra se llevaron a cabo comités técnicos

<table>
<tr><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>Obligaciones contractuales</th><th>Actividades ejecutadas en el periodo</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras</td><td>Durante la ejecución del sexto del contrato, la interventoría realizó la verificación de cada una de las actividades ejecutadas en el periodo las cuales se mencionan a continuación:

<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>1,4</td><td>Descapote mecánico (incluye retiro d=5km): 511.08 m^2</td></tr><tr><td>2,1</td><td>Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m: 1131.51 m^3</td></tr><tr><td>2,2</td><td>Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m: 399.53 m^3</td></tr><tr><td>2,4</td><td>Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m: 496.58 m^3</td></tr><tr><td>2,6</td><td>Retiro sobrantes de excavación: 2017,62 m^3</td></tr><tr><td>2,5</td><td>Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones):724.94 m2</td></tr><tr><td>2,7</td><td>Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4"): 0.5 mes</td></tr><tr><td>3,1</td><td>Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión): 57.04 m</td></tr><tr><td>4,1</td><td>Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación): 141.12 m^3</td></tr><tr><td>4,2</td><td>Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m): 1809.44 m^3</td></tr><tr><td>4,3</td><td>Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación): 63.23 m^3</td></tr><tr><td>5,2</td><td>Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6): 3.6m</td></tr><tr><td>5,3</td><td>Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m): 1.0 Un</td></tr><tr><td>6.1</td><td>Concreto impermeab. 3000 psi para placa pis,elab. En ibra (inc. Formaleta ¼ usos ycolocacion) :1.6 m3</td></tr></table>
Para el recibo final de cada actividad se solicitarán los soportes documentales al contratista de obra de cada actividad.</td></tr>
<tr><td>28. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar</td><td>A la fecha, no ha sido necesario adelantar tal gestión.</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, suscribiendo, además, el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato	
32. Controlar y verificar que el contratista de obra cumpla de manera estricta con las siguientes actividades: 1)Realizar el reconocimiento y ubicación de áreas en donde se ejecutará la obra de mantenimiento los cuales se encuentra preliminarmente identificadas, en compañía de la interventoría del proyecto contratado por Cormacarena. Se pueden incluir nuevas áreas que cumplan con los requisitos técnico, jurídicos y económicos a criterio de la entidad y el	1) Al respecto, esta actividad se llevó a cabo durante el primer mes de ejecución del contrato. Es de aclarar que por error involuntario en la minuta del contrato se estableció obra de mantenimiento, sin embargo, la obra no corresponde a un mantenimiento sino a la construcción de un interceptor. 2) Interventoría aprobó las hojas de vida de acuerdo con el anexo técnico definitivo del pliego de condiciones, las cuales cumplieron con los perfiles requeridos, aclarando que no se requirió porcentaje de dedicación. En cuanto a los profesionales del equipo de la interventoría, las hojas de vida fueron aprobadas por la supervisión de acuerdo con los perfiles, experiencia y dedicación exigida en el pliego de condiciones. Interventoría realizada un seguimiento diario a las actividades la obra, como al personal vinculado. 3) La interventoría verificó que el personal de obra no calificada para la ejecución de la obra No. 1179 -2022, está siendo contratado en el municipio de Cubarral principalmente- Meta, en su gran mayoría. 4) Esta obligación se revisará cuando se termine la obra, a través de la elaboración de los planos récord que presente el contratista de obra y que serán aprobados por interventoría. 5) Se presentan en el anexo 1 del informe No. 6 de interventoría, el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cada periodo, las cuales ya se mencionaron anteriormente, además se presenta registro fotográfico en el numeral 32. 6) No se consideraron por parte de Cormacarena obligaciones adicionales.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
áreas (en hectáreas), propietarios, nombre del predio y ubicación donde se realizaron las acciones tendientes a cumplir con el objetivo del proyecto, en una base de datos geográfica. 5) Presentar registros fotográficos, que evidencien todas y cada una de las etapas ejecutadas en el contrato y que permitan identificar y observar las condiciones de las áreas y/o usuarios antes y después de la intervención. 6) Las demás que considere pertinentes la Corporación a través de la Interventoría Nota: Los informes exigidos al contratista deberán ser presentados integralmente, tanto en forma física como magnética, debidamente foliados y fechados.	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo

servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría.

Nombre	Identificación	Perfil	Cargo
Erika Yineth Rojas Villar a partir del 06 de mayo de 2023	40.328.224	Ingeniera Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos y Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos.	Director de Interventoría.
Jesús David Diaz cortes	7.179.331	Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos	Residente de obra
Mateo Agudelo Varela	86.076.792	Ingeniero Civil, Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales y Magister en Gestión Ambiental Sostenible.	Especialista en saneamiento básico y gestión ambiental .
Oscar Amed Álvarez Ramírez	17.389.460	Abogado Especialista en Derecho Administrativo.	Profesional en Derecho.
Heidy Alejandra Lancheros Canty	1.121.884.207	Contador.	Contador
Yohedney Álvarez	86.011.385	Técnico laboral por competencias en técnicas de interventoría en obras civiles y edificaciones.	Técnico interventor de campo.
Adriana Lucia Rueda Vergara	37.511.501	Tecnóloga en topografía.	Técnico topógrafo inspector.
Hugo Andrés Torres Gómez	1.121.936.033	Bachiller Académico.	Auxiliar cadenero de topografía.

G. Exigir al contratista la permanencia en la obra de todo el personal exigido de acuerdo a las obligaciones de cada uno y a la disponibilidad proporcional del tiempo estipulada en el pliego de condiciones del contrato de obra

Es importante aclarar, que en el pliego de condiciones no se estableció porcentaje de dedicación para el equipo de trabajo de contrato de obra, siendo el equipo de trabajo el siguiente:

Cargo	Nombres y apellidos
Director de obra	Luis Cruz Romero
Residente de obra	Kevin Mauricio Zapata
Inspector de obra	Erika Triana Bobadilla
Profesional SST	Cristyan Deyfer Hernández
Profesional Ambiental	Yhojann Ardila Escobar

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
J. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta CORMACARENA y responder por el cumplimiento de sus obligaciones	Dentro del sexto mes de ejecución del contrato, se han atendido los requerimientos de Cormacarena, en cuanto a la entrega de informes y estructuración de los mismos, así como de la realización de comités técnicos. A la fecha el contratista de interventoría ha cumplido con los requerimientos que ha realizado la corporación.
K. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos objeto de interventoría	El contratista de obra, ordenador del gasto de Cormacarena suscribieron conjuntamente la Modificatoria No. 1 el 12 de julio de 2023, con la aprobación de la interventoría, como se muestra a continuación: 
L. Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Corporación u otras entidades, con el fin de suministrarles oportunamente los datos pertinentes que les sean requeridos	A la fecha no se han presentado comisiones evaluadoras de otras entidades en el sitio donde se ejecutará la obra.
M. La interventoría deberá registrar los informes parciales, actas de recibo a satisfacción y autorización de pago, acta de suspensión, acta de reinicio, modificación, terminación y liquidación	La interventoría hace entrega del sexto informe el 31 de agosto de 2023, hace entrega de los pagos de seguridad social del equipo de interventoría del mes de junio de 2023, los cuales se relacionan en el ítem de seguridad social de presente informe.

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

MODIFICATORIO No. 01

CONTRATO:	PS-GCT.2.7.22-1179 del 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, NIT 901665237-0 Representado legalmente por CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.926.457 de Villavicencio
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	CUATRO MIL NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($4.091.799.463.), equivalentes a [4.091] SMLMV
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2022
FECHA INICIO:	25 de enero de 2023
FECHA TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
A. Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, en el caso que le sea otorgado, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de inversión presentado por éste y aprobado por el Interventor y las exigencias contractuales. Para esto, deberá presentar a la supervisión del proyecto, los soportes de los pagos realizados por el contratista de la obra, conciliado con el extracto bancario de la cuenta de anticipo (fiducia), en cada uno de sus informes mensuales. Es de anotar que esta conciliación deberá ser aportada por el contratista de obra. Si el contratista de obra no aporta los soportes contables de la conciliación respectiva, será causal de incumplimiento de las obligaciones propias del contrato.	De acuerdo con lo establecido en contrato de obra No. 1179 cuyo contratista es el Consorcio Cubarral Fase II, el anticipo fue del 20% del valor total del contrato de obra equivalente $818.359.892,60, desembolsado el 21 de febrero de 2023 por Cormcarena a la respectiva fiducia.
B. Verificar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión.	En el sexto periodo de ejecución del contrato, la interventoría relaciona en su informe que no se aprobaron órdenes de operación, ya que el contratista culmino la inversión del anticipado en el cuarto periodo de ejecución de acuerdo a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo
C. Controlar y asegurar que el contrato de obra siempre cuente con las pólizas debidamente ajustadas y actualizadas en sus vigencias y cuantías y solicitar su	Las pólizas de contrato de obra se encuentran actualizadas a la fecha del acta de inicio, las cuales se encuentran publicadas en la plataforma SECOP II, según lo informa interventoría.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
entregado a CORMACARENA en el momento en que se requiera	
H.Verificar la contabilidad del proyecto, en cuanto al manejo del anticipo	Durante el primer mes de ejecución del contrato se aprobó el desembolso del anticipo como se ha indicado en las anteriores obligaciones, además el contratista culmino la inversión del anticipado en el cuarto periodo de ejecución de acuerdo a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo.
I. Presentar un informe final a CORMACARENA, el cual deberá contener como mínimo, un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y registro fotográfico, en forma cronológica. El interventor debe adjuntar este informe en medio físico y magnético. El registro fotográfico debe contemplar las áreas más representativas	Esta obligación se cumplirá al finalizar el contrato.

ACTIVIDADES DE TIPO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
A. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante la Autoridad Ambiental en la jurisdicción del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los trámites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras	La interventoría en su sexto informe de cumplimiento de actividades, informa que mediante el comité de seguimiento técnico realizado el día 12 de julio de 2023, el contratista de obra le manifiesta a la interventoría, que la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, mediante radicado 16944 del 05 de julio de 2023 en Cormacarena, presentó la modificación del permiso de ocupación de cauce sobre el caño Arenas Blancas, otorgado mediante la Resolución PS-GJ. 1.2.6.22.1355 otorgado el día 15 de septiembre de 2022, para el paso subfluvial debido a que, se identificó en el diseño inicial que contenía información detallada sobre la cimentación del cárcamo del paso subfluvial mediante el uso de micropilotes (como se observa en el expediente del permiso), con un diámetro de 25 centímetros y una profundidad de 2 metros, no están incluidos

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	revisión de la técnico mecánica vigente, y se asegura que cada volqueta esté debidamente cubierta. ❖ **Manejo de limpieza del sitio**: Se lleva a cabo una verificación constante para asegurar de que las áreas intervenidas en la obra y los acopios de material pétreo se mantienen ordenados, limpios y adecuadamente señalizados.
C. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que las realizaciones de la obra se ejecuten dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios	Las actividades ejecutadas a la fecha relacionadas con el desarrollo de la obra., se encuentran dentro los lineamientos ambientales, la interventoría no reporto ningún correctivo necesario durante el sexto mes de ejecución del contrato.
D. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales y los permisos otorgados por las autoridades competentes	Para la construcción del interceptor fase II se requería permiso de ocupación de cauce, el cual fue otorgado mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1355 del 15 de septiembre de 2022 por Cormacarena, actualmente en modificación por el paso subfluvial sobre caño Arenas Blancas. Así mismo, se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal otorgado mediante concepto técnico No. 127 del 23 de febrero de 2023. Por otro lado, interventoría verifica que el material cumpla con las condiciones ambientales en el desarrollo de la obra.
E. Verificar el plan de medidas ambientales que adopte el contratista de obra, sobre el cual deberán hacerse los ajustes necesarios y el control durante la ejecución.	El contratista de obra presenta un informe ambiental dentro del informe No. 6, en el cual describen las actividades ambientales que realizan en la zona de influencia de la obra, informe que se encuentra en revisión por tercera vez por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
E. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución de la obra objeto de esta interventoría	Durante la ejecución del sexto mes del contrato, no se ha recibido ninguna petición y/o reclamación judicial.
F. Durante todo el periodo de ejecución contractual deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente	La interventoría verificó el pago (aportes) al sistema de seguridad social del equipo de trabajo de contratista de obra del mes de junio de 2023, cuya verificación se verá reflejada en el sexto informe denominado por Cormacarena "informe de supervisión y ejecución contractual" que se suscriba entre interventoría y supervisor. Así mismo, verificó la presentación de certificado de parafiscales de las empresas consorciadas del Consorcio Cubarral fase I.
G. Documentar e informar a la Corporación de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el desarrollo de la obra	En el presente periodo según el informe No. 6 presentado por interventoría no se ha reportado ningún siniestro laboral en la obra.
H. Solicitar la aplicación de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en los cuales se soporte la petición	Durante la ejecución del sexto mes del contrato, según informe presentado por interventoría no se ha requerido la aplicación de multas o sanciones al contratista de obra
I. Verificar la obtención de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la ejecución del contrato, según corresponda	Para la construcción del interceptor fase II se requiere permiso de ocupación de cauce, el cual fue otorgado mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1355 del 15 de septiembre de 2022 por Cormacarena para el paso subfluvial y se solicitó por parte de la alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, mediante radicado No. 16944 del 05 de julio de 2023, modificación del mismo, haciéndose entrega del informe del especialista del diseño, memoria de cálculo y plano para la modificación del permiso de ocupación de cauce sobre el caño Arenas Blancas. Así mismo, permiso de aprovechamiento forestal como se indicó anteriormente.
CONCEPTO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	El contrato de interventoría se ejecuta de acuerdo a lo pactado, a través del equipo técnico, jurídico y contable presentado y aprobado, según lo requerido en pliego de condiciones. Se han presentado retrasos en la entrega de informes por parte de la interventoría.
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	Ninguna de acuerdo con el tiempo trascurrido del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	 Fotografía 1. Revisión de tubería Novafort 30" en campo(19/07/2023)  Fotografía 2. Revisión de maquinaria en campo (19/07/2023)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	 Fotografía 5. Revisión de señalización área de trabajo (19/07/2023)  Fotografía. 6 Visita sector paso subfluvial – Caño Arenas Blancas (19/07/2023)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	 Fotografía 9. Caño Arenas Blancas (19/07/2023) El avance del contrato de obra al mes de julio de 2023 es del 68.27 %, se han adelantado las actividades antes descritas. Se presenta un atraso 2,35% de obra, debido a las precipitaciones presentadas en el mes de julio de 2023 y al exceso de agua de nivel freático en las excavaciones, lo que ha impedido la instalación de la tubería y la fundición de los pozos de inspección. El apoyo a la supervisión es realizado por Oscar Iván Campo Herrera mediante contrato de prestación de servicios No. 2.7.23.470 (contrato que fue adicionado en tiempo y valor). La fecha del presente informe obedece a la fecha de entrega del informe de cumplimiento de obligaciones por parte de la interventoría, entrega que fue realizada el día 31 de agosto de 2023. Con el presente informe, la interventoría solicita a la supervisión, un pago parcial equivalente al 12,50% del valor del contrato, es decir TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral.	

2	Residente De Interventoría	Jesús David Díaz Cortés - Ingeniero Civil / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos / Especialista en Contratación Estatal.	8	X	$1.922.935	**A pagar $240.367** Pagado $250.000	**A pagar $307.670** Pagado $320.000	**A pagar $133.836** Pagado $133.900	Entrega planilla No. 9452214398 y 9454724467 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
3	Especialista En Saneamiento Básico O Gestión Ambiental	Mateo Agudelo Varela - Ingeniero Civil / Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de os Recursos Hidráulicos / Magister en Gestión Ambiental Sostenible	8	X	$1.056.423	**A pagar $132.053** Pagado $145.000	**A pagar $169.028** Pagado $185.600	**A pagar $73.527** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 69359787 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
4	Abogado	Oscar Amed Álvarez Ramírez - Ingeniero Civil / Abogado	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $450.900	**A pagar $48.002** Pagado $577.200	**A pagar $1.666** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 63648278 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
5	Contador	Heidy Alejandra Lancheros Canty - Contadora	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $259.800	**A pagar $48.002** Pagado $332.500	**A pagar $1.666** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9452392893 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
6	Técnicos Interventores De Campo	Yohedney Alvarez – Técnico de Interventoría en Obras Civiles y Edificaciones	8	X	$857.446	**A pagar $107.181** Pagado $145.000	**A pagar $137.191** Pagado $185.600	**A pagar $59.678** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 68986354 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
7	Tecnólogo	Adriana Lucia Rueda Vergara – Tecnóloga en Topografía	8	X	$379.118	**A pagar $47.390** Pagado $145.00	**A pagar $60.659** Pagado $185.600	**A pagar $26.387** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9452374127 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
8	Auxiliar	Hugo Andrés Torres Gómez – Bachiller	8	X	$190.438	**A pagar $23.805** Pagado $145.000	**A pagar $30.470** Pagado $185.600	**A pagar $13.254** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 68986341 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.

Tabla 1. Listado del personal de índice base de cotización y los el valor de los pagos realizados en la seguridad social

Se hace entrega de los pagos del mes de junio de 2023, aclarando que el IBC calculado en la tabla anterior corresponde a los honorarios de cada profesional y técnico multiplicado por el 40% y el por porcentaje de dedicación según propuesta económica.

8. LABORES DE SUPERVISIÓN

Actuaciones cumplidas	- El día 19 de julio del año 2023, la supervisión convoco a comité técnico de seguimiento de la obra en el municipio de Cubarral, al cual asistió el apoyo a la supervisión. - Se realizó la revisión de los aportes de seguridad social del equipo de trabajo de interventoría, de acuerdo a la información presentada (mes de junio de 2023).

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No: 7

FECHA DE REUNIÓN:	19 DE JULIO DE 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	MUNICIPIO DE CUBARRAL - SITIO OBRA		
HORA DE INICIO:	9:00 AM	**HORA FINAL:**	11:00 AM
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	OSCAR IVAN CAMPOS		
CARGO:	CPS GRUPO AGUA		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION GESTION AMBIENTAL		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

- SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA INTERCEPTOR CUBARRAL FASE III

ORDEN DEL DÍA:

- RECORRIDO DE OBRA
- REVISION BITACORA DE OBRA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- EL INICIO DEL RECORRIDO SE REALIZO EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL POZO 5A, EL CUAL YA CUENTA CON UNO DE SUS ANILLOS FUNDIDOS. EN TRAMO QUE VA DEL POZO 5A AL POZO 5 SE ENCUENTRAN INSTALADOS 3 TUBOS DE 30" Y LONGITUD DE 6MT CADA UNO.
- DURANTE LA VISITA SE PLANTEO LA POSIBLE NECESIDAD DE REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	INFORME SOLICITADOS DURANTE LA VISITA	POSIBLE APROVECHAMIENTO FORESTAL	CONTRATISTA OBRA CONTRATISTA ENTEL	SEMANA DEL 24-29 DE JULIO DE 2023
2				
3				
4				
5				
6				
7				

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**INSTITUCIÓN / CARGO**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
1	Jesus David Diaz Cortés	Interventoría	ing.daviddiaz@hotmail.com	
2	Kevin Mauricio Zapata Ramirez	Residente de obra		
3	Erika Jineth Rojas Villar	Director - Interventor.		
4	Nataly Ximena Hernández Romero	Cormacarena Ing.Civil CPS	nataly.hernandez@cormacarena.gov.co	
5	OSCAR CAMPO	COMUNIDAD		

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 06 de septiembre de 2023

CE-CI-1188-2022-18-2023

Señores:
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA
Atn: Ing. Ingrid Johana Suarez Canaria
Supervisora
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 1188 DE 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Pago parcial No. 2 de interventoría.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de informar que, la interventoría allega la nueva factura No. FEIC-3 correspondiente a la solicitud del pago parcial No. 2 por el valor de treinta y seis millones setecientos sesenta y dos mil quinientos treinta pesos mc/te ($36.762.530,00). Esto se debe a que la fecha de la factura anterior, emitida el 30 de agosto de 2023, tuvo que ser modificada por motivos tributarios.

Cordialmente,

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S NIT 901629216
Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEIC - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764047692365 de 18/04/2023 - 18/04/2024 autoriza FEIC-1 a FEIC-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/09/2023 08:37
Fecha de Vencimiento	04/09/2023 08:37
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
NIT	901629216
Obligación	IVA
Email	INFRAESTRUCTURACOLOMBIANASAS@GMAIL.COM
Teléfono	3015559657
Dirección	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA
NIT	822000091
Obligación	IVA
Email	info@cormacarena.gov.co
Teléfono	6086730420
Dirección	CRA 44 C 33 B 24 BRR BARZAL
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2 CONTRATO N° 1188 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE. JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL. PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META/	1	EA	$30,892,882.00	IVA 19%	$30,892,882.00	$36,762,530.00

1

Subtotal	$30,892,882.00
IVA 19%	$5,869,648.00
Total a Pagar	$36,762,530.00

AMORTIZACION: $7.352.506
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 1089 0026 5365 BANCO DAVIVIENDA, A NOMBRE DE LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9f2f239047cd045c8821a243e052d72fc4daa74cd39a4b7df35e70f81a7499315df2f73de0680fee75d07efa6e0db1be
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 31 de agosto de 2023

CE-CI-1188-2022-16-2023

Señores:
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA
Atn: Ing. Ingrid Johana Suarez Canaria
Supervisora
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 1188 DE 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Entrega informe mensual No. 6 de interventoria.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de informar que, realizó la entrega del informe mensual No. 6 de las actividades de interventoria del periodo del 23 de junio de 2023 al 22 de julio de 2023. Para su respectiva revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

Recibido
31-Agosto-2023
3:00p.m.

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1188 DE 2022
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
CUBARRAL – META

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"



INFORME MENSUAL No. 6
23 DE JUNIO DE 2023 AL 22 DE JULIO DE 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.22 - 1188
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"
CONTRATISTA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S Representante Legal LINA LORENA SALGADO GARCÍA

1 GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$294.100.241,00
Plazo inicial:	Ocho (08) meses
Fecha de suscripción:	29 de diciembre de 2022
Fecha acta de inicio:	23 de enero de 2023
Fecha de terminación:	22 de septiembre de 2023
Número de CDP:	3122 de 2022 – 105 de 2023
Número de RP:	3148 de 2022 – 105 de 2023

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N.A		
Fecha de cesión:	N.A		
b. Adición			
Valor de adición:	N.A	Valor total del contrato:	N.A
Tiempo de adición:	N.A	Plazo total de ejecución:	N.A
Nueva fecha de terminación:	N.A		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N.A		
Fecha de reinicio:	N.A		
Nueva fecha de terminación:	N.A		

Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"
Contratista:	Consorcio Cubarral Fase 2
Nit:	901.665.237

3 AVANCE FÍSICO CONTRATO INTERVENTORÍA

Avance físico ejecutado del periodo:	12,50%
Valor físico ejecutado del periodo:	$ 36.762.530,00
Avance físico ejecutado acumulado:	75,00%
Valor físico ejecutado acumulado:	$ 220.575.181,00
Avance físico por ejecutar:	25,00%
Valor físico por ejecutar:	$ 73.525.060,00

Tabla 1 Avance físico

4 AVANCE EN TIEMPO CONTRATO INTERVENTORÍA

Plazo total de ejecución:	Ocho (08) meses
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	Seis (06) meses

Tabla 2 Avance en tiempo

5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor inicial del contrato:	$ 294.100.241,00
Adición de recursos:	N.A
Valor total del contrato:	$ 294.100.241,00
Valor del anticipo:	$ 58.820.048,00
Porcentaje del anticipo:	20,00%
Avance financiero cobrado en el periodo:	12,50%
Valor financiero cobrado en el periodo:	$ 36.762.530,00
Avance financiero cobrado acumulado:	75,00%
Valor financiero cobrado acumulado:	$ 220.575.181,00
Avance financiero por cobrar:	25,00%
Valor financiero por cobrar:	$ 73.525.060,00
Porcentaje amortizado del anticipo en el periodo:	12,50%
Valor amortizado del anticipo en el periodo:	$ 7.352.506,00
Porcentaje amortizado acumulado del anticipo:	75,00%
Valor amortizado acumulado del anticipo:	$ 44.115.036,00

Tabla 3 Avance financiero

7 GARANTÍA DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101403355	29-12-2022	29-12-2023	$29.410.024,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			29-12-2022	29-08-2026	$14.705.012,05
Calidad del servicio			29-08-2023	29-08-2028	$29.410.024,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			29-12-2022	29-12-2023	$58.820.048,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101203672	29-12-2022	29-08-2023	$200.000.000,00

Tabla 5 Garantía según firma del contrato

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101403355	23-01-2023	23-01-2024	$29.410.024,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			23-01-2023	23-09-2026	$14.705.012,05
Calidad del servicio			23-09-2023	23-09-2028	$29.410.024,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			23-01-2023	23-01-2024	$58.820.048,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101203672	23-01-2023	23-09-2023	$200.000.000,00

Tabla 6 Garantía según firma del acta de inicio

4. Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

➢ Se continua con la revisión, verificación y seguimiento del contrato de obra No. 1179 de 2022, para asegurar el cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021.

5. Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.

➢ Durante la ejecución del sexto, se continuo con la realización de cálculos y cuantificación de cantidades para determinar los avances. Durante este período, se ejecutaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 6	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	511,08	2.507,94
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	1.131,51	6.487,23
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	399,53	1.516,62
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	496,58	3.135,22
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	724,94	1.017,33
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	2.017,62	11.074,07
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,50	3,50
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	57,04	386,36
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	141,12	996,47
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	1.809,44	9.728,61
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	63,23	352,23
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	3,60	43,83

Además, se llevó a cabo la verificación los días 28 de junio de 2023 y 05 de julio de 2023, para confirmar que el personal esté debidamente equipado con los elementos esenciales de protección personal, como botas de seguridad, guantes, cascos, tapaoídos, gafas de lente claro, camisas y pantalones.

7. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a CORMACARENA su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a CORMACARENA sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.

➢ Se ha realizado seguimiento, revisión y control de la programación de la obra suministrada por el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2. En donde se evidencia que, para el sexto mes de ejecución, el avance físico programado del 70,62% y presenta un avance físico ejecutado del 68,27% resultado de un atraso de 2,35%.

En relación al comité de seguimiento técnico realizado el 22 de julio de 2023, el contratista de obra explicó que este retraso se atribuye a condiciones climáticas. Durante el sexto mes de ejecución, se registraron un total de seis (6) días de lluvia y trece (13) días con precipitaciones intermitentes. Estos datos quedaron registrados en la bitácora de la obra.

8. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto respectivo, a CORMACARENA.

➢ El día 23 de junio de 2023, se entregó la modificatoria de mayores y menores cantidades a la oficina de contratación de CORMACARENA para su revisión. Esta modificación se debió a la identificación, en el diseño inicial que contenía información detallada sobre la cimentación del cárcamo del paso subfluvial mediante el uso de micropilotes, con un diámetro de 25 centímetros y una profundidad de 2 metros. Estos detalles no se incluyeron en el presupuesto inicial de la obra, y su incorporación tendría un impacto directo en el costo estimado del contrato de obra. Además, la inclusión de estos micropilotes también implicaría una extensión en el plazo de ejecución debido a la complejidad de las actividades asociadas con la cimentación del paso subfluvial utilizando micropilotes.

La construcción de los micropilotes para el paso subfluvial en el proyecto es complicada debido a la necesidad de trasladar la máquina (micropileteadora) desde

9. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, tramitar su corrección, complemento y optimización.

- El día 23 de junio de 2023, se entregó la modificatoria de mayores y menores cantidades a la oficina de contratación de CORMACARENA para su revisión. Esta modificación se debió a la identificación, en el diseño inicial que contenía información detallada sobre la cimentación del cárcamo del paso subfluvial mediante el uso de micropilotes, con un diámetro de 25 centímetros y una profundidad de 2 metros. Estos detalles no se incluyeron en el presupuesto inicial de la obra, y su incorporación tendría un impacto directo en el costo estimado del contrato de obra. Además, la inclusión de estos micropilotes también implicaría una extensión en el plazo de ejecución debido a la complejidad de las actividades asociadas con la cimentación del paso subfluvial utilizando micropilotes.

  La construcción de los micropilotes para el paso subfluvial en el proyecto es complicada debido a la necesidad de trasladar la máquina (micropileteadora) desde la ciudad de Bogotá DC hasta el municipio de Cubarral – Meta. Además, la construcción de las plataformas que se deben construir para que la maquina se pueda asentar y realizar el trabajo. La ejecución de los micropilotes hincados también es desafiante debido a la presencia de grandes rocas en el caño Arenas Blancas, lo que inevitablemente resultaría en rechazos. En resumen, el sistema de micropilotes no fue viable y se consideró modificar la estructura de protección por una colchoneta gavión para la cimentación del paso subfluvial sobre el caño Arenas Blancas. Esta modificación recibió la aprobación de la intervención a través del oficio CE-CO-1179-2022-44-2023, emitido el 13 de mayo de 2023 (ver anexo 7).

  Así mismo, durante el proceso de la excavación mecánica en conglomerado, se han encontrado rocas de sobre tamaño, lo cual ha generado la necesidad de utilizar equipos como taladros y compresor, para efectuar la demolición de estas rocas.

  También se ha identificado un nivel freático elevado. Debido a las particularidades estratigráficas del terreno, se ha observado que las paredes de la excavación en la parte inferior del talud presentan una cierta inestabilidad. Para abordar esta situación y asegurar condiciones óptimas para la ejecución, se determinó aumentar la cantidad del ítem 2.5 Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones), que inicialmente contemplaba 292,90 m2 y se incrementó 1.797,83 m2 para una cantidad actualizada de 2.090,73 m2.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES CONDICIONES INICIALES	CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS
				MAYORES (+)	MENORES (-)	
4,20	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	12633,79	-	642,61	11.991,18
4,30	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	549,76	-	54,33	495,43
5,00	**POZOS DE INSPECCIÓN**					
5,10	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	17,00	-	-	17,00
5,20	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	77,87	-	-	77,87
5,30	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	17,00	-	-	17,00
5,40	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	17,00	-	-	17,00
5,50	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	-	-	1,03
5,60	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	-	-	1,03
6,00	**PASO SUBFLUVIAL**					
6,10	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	23,89	3,93	-	27,82
6,20	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones	KG	1231,49	-	457,224487524551	774,265512475449

información detallada sobre la cimentación del cárcamo del paso subfluvial mediante el uso de micropilotes, con un diámetro de 25 centímetros y una profundidad de 2 metros. Estos detalles no se incluyeron en el presupuesto inicial de la obra, y su incorporación tendría un impacto directo en el costo estimado del contrato de obra. Además, la inclusión de estos micropilotes también implicaría una extensión en el plazo de ejecución debido a la complejidad de las actividades asociadas con la cimentación del paso subfluvial utilizando micropilotes.

La construcción de los micropilotes para el paso subfluvial en el proyecto es complicada debido a la necesidad de trasladar la máquina (micropileteadora) desde la ciudad de Bogotá DC hasta el municipio de Cubarral – Meta. Además, la construcción de las plataformas que se deben construir para que la maquina se pueda asentar y realizar el trabajo. La ejecución de los micropilotes hincados también es desafiante debido a la presencia de grandes rocas en el caño Arenas Blancas, lo que inevitablemente resultaría en rechazos. En resumen, el sistema de micropilotes no fue viable y se consideró modificar la estructura de protección por una colchoneta gavión para la cimentación del paso subfluvial sobre el caño Arenas Blancas. Esta modificación recibió la aprobación de la intervención a través del oficio CE-CO-1179-2022-44-2023, emitido el 13 de mayo de 2023 (ver anexo 7).

Así mismo, durante el proceso de la excavación mecánica en conglomerado, se han encontrado rocas de sobre tamaño, lo cual ha generado la necesidad de utilizar equipos como taladros y compresor, para efectuar la demolición de estas rocas.

También se ha identificado un nivel freático elevado. Debido a las particularidades estratigráficas del terreno, se ha observado que las paredes de la excavación en la parte inferior del talud presentan una cierta inestabilidad. Para abordar esta situación y asegurar condiciones óptimas para la ejecución, se determinó aumentar la cantidad del ítem 2.5 Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones), que inicialmente contemplaba 292,90 m2 y se incrementó 1.797,83 m2 para una cantidad actualizada de 2.090,73 m2.

Como resultado de este proceso, el contratista de obra y CORMACARENA suscribieron conjuntamente la Modificatoria No. 1 el 12 de julio de 2023, con la aprobación de la interventoría, como se muestra a continuación:





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 6	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	511,08	2.507,94
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	1.131,51	6.487,23
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	399,53	1.516,62
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	496,58	3.135,22
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	724,94	1.017,33
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	2.017,62	11.074,07
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,50	3,50
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	57,04	386,36
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	141,12	996,47
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	1.809,44	9.728,61
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	63,23	352,23
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	3,60	43,83
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	1,00	9,00
6	**PASO SUBFLUVIAL**			
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,60	1,60

Además, es importante resaltar que, en el transcurso del quinto mes de ejecución, el contratista de la obra realizó la solicitud de la actualización del programa de ejecución, teniendo en cuenta la modificatoria de mayores y menores cantidades, la cual empezó a regir a partir del sexto mes de ejecución, debido que, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 y CORMACARENA firmaron conjuntamente la Modificatoria No. 1 el día 12 de julio de 2023.

14. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en las obras, con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales, así como exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario a su debido tiempo.

Una planta eléctrica

Tractobomba de 6"

MATERIALES EN OBRA:

Madera rolliza
Viga ordinaria
Tubería PVC alcantarillado de 30"
Unión alcantarillado de 30"
Arena de rio
Material de rio tamaño máximo 2"
Acero 60.000 PSI
Alambre negro
Cemento

Acondicionador superf
Adhesivo epóxido
Codo 90% alcantarillado
Puntilla
Soldadura PVC
Tabla burra
Tubería alcantarillado PVC
Tapa pozo de seguridad

17. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA en la liquidación del contrato.

- Una vez ejecutada la totalidad de las actividades en obra, se realizará las recomendaciones de mantenimiento y conservación de la obra ejecutada en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

18. Elaborar Actas debidamente justificadas y firmadas, de inicio, recibo parcial de obra, terminación y liquidación. Si fuere el caso, las actas de suspensión, reinicio, modificación o liquidación unilateral del contrato de obra: Las actas a elaborar deberán estar firmadas conjuntamente por Contratista e Interventor y en caso de requerirse, según sea el caso, por la Supervisión o el delegado por el ordenador del gasto.

- El contratista de obra y CORMACARENA suscribieron conjuntamente la Modificatoria No. 1 el 12 de julio de 2023, con la aprobación de la interventoría. Esta modificatoria se debió al cambio de estructura de protección por una colchoneta gavión para la cimentación del paso subfluvial como se describe en obligación de carácter técnico No. 8.

  Adicionalmente, el 18 de julio de 2013, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 presentó una solicitud de pago parcial por el periodo transcurrido entre el 25 de enero de 2023 y el 24 de junio de 2023, con un porcentaje avance físico ejecutado del 55,57%. En la solicitud, incluyeron documentos como informe parcial, acta parcial, memorias de cantidades, informe de imprevistos, registro fotográfico,

supervisión de CORMACARENA. El informe mensual de actividades entregado por el contratista de obra deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Avances de las obras realizadas, describiendo una a una cada actividad.
- Descripción del estado actual de las obras respecto al cronograma de actividades.
- Información de las inconsistencias en los procesos, dar aviso de las contingencias y situaciones no esperadas durante el desarrollo del contrato, que signifiquen caso fortuito, debidamente soportados, si se trata de eventos relacionados con la naturaleza y/o que influyan en el cumplimiento estricto del cronograma de actividades.
- Registro fotográfico semanal en orden cronológico del avance de las obras.
- Informe detallado y explícito del buen manejo e inversión del anticipo solicitado.
- Informe detallado de pagos de seguridad social sobre el personal ofertado y vinculado en la ejecución del contrato.
- Las demás que la interventoría, con la aprobación de CORMACARENA, considere pertinentes.

Los informes se deben entregar en medios físicos y magnéticos. Los archivos magnéticos que correspondan a la copia en papel deben ser exactamente iguales. Los videos, CD's y demás formatos similares deben tener una etiqueta en donde se describa su contenido. Toda modificación al documento, después de la entrega a CORMACARENA, debe hacerse con la autorización del supervisor. El texto del documento debe ser completamente legible y sin enmendaduras y no debe dividirse en archivos de manera innecesaria. Los informes deberán ser entregados en forma escrita original y copia. Adicionalmente, los informes deberán estar encabezados con la siguiente información: Nombre del informe, Descripción del Informe, Fecha de entrega, Fecha de radicado, Número de Folios, Tipo de documento (mapas, gráficas, texto, etc.) y firma del responsable de la información.

➢ En el proceso de revisión del informe mensual No. 6, presentado por el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, mediante el oficio CE-087-1179-2023, se identificó que contiene lo siguiente:

- ❖ Introducción.
- ❖ Localización del proyecto.
- ❖ Información básica del contrato de obra.
- ❖ Actas suscritas durante el periodo del informe.
- ❖ Estado financiero del contrato.
- ❖ Informe inversión del anticipo.
- ❖ Avance físico.

soportes se anexarán en los informes presentados por la Interventoría externa a CORMACARENA. En estos comités de obra siempre deberá participar el Coordinador técnico y cuando se requiera por parte de la supervisión el personal integrante del equipo de interventoría.

- Durante la ejecución del sexto mes, la interventoría participo de la visita de obra del día 19 de julio de 2023, la cual fue convocado por la supervisión. Y en los comités realizados con el contratista de obra los días 28 de junio de 2023, 05, 12 y 22 de julio de 2023.

23. Comunicar en forma inmediata a la Dirección General, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.

- En el presente periodo, no ha sido necesario notificar a la entidad contratante sobre novedades de la ejecución de las obras del contrato de obra No. 1179 de 2022. En caso de requerir notificaciones, se realizará de manera oportuna.

24. Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

- El residente de interventoría como el técnico de interventoría, permanecen en el sitio de la obra, llevando a cabo revisiones periódicas al contratista de obra de la siguiente manera:

  - Se realizan inspecciones in situ para corroborar que están ejecutando la obra conforme a los planos, diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

  - Verificación de los materiales utilizados en obra, asegurándose de que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

  - Toma de muestras de concreto por parte de la interventoría.

25. Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista.

29. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Corporación, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Se han verificado que cada uno de los ítems ejecutados en el sexo mes, se ajustan a los valores establecidos en la modificatoria No. 1 firmada en conjunto del contratista de obra y CORMACARENA. Estos ítems son las siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 6	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	511,08	2.507,94
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	1.131,51	6.487,23
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	399,53	1.516,62
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	496,58	3.135,22
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	724,94	1.017,33
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	2.017,62	11.074,07
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,50	3,50
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	57,04	386,36
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	141,12	996,47
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	1.809,44	9.728,61
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	63,23	352,23
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	3,60	43,83
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	1,00	9,00
6	**PASO SUBFLUVIAL**			
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,60	1,60

- Se realiza el control permanente de los profesionales designados en el anexo técnico definitivo del contrato de obra No. 1179 de 2022, que comprende un director de obra, un residente de obra y un profesional ambiental. Además, en el equipo técnico del CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, se incluye un profesional en seguridad y salud en el trabajo, un inspector de obra y un ingeniero civil que realiza labores administrativas.

Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, se dará prioridad a personas del área de jurisdicción del proyecto.

- Se ha efectuado un control de la incorporación de la mano de obra no calificada. Debido a la escasa disponibilidad de personal no calificado en el municipio de Cubarral - Meta, el contratista de obra ha tenido que recurrir a la contratación de trabajadores de otros municipios cercanos.

Entregar la cartografía tanto digital como impresa, de las áreas donde se ejecutaron las actividades, en el sistema de coordenadas planas Magna Sirgas origen Bogotá, en formatos mxd, así como los shapefiles donde se presente de forma consolidada y compatibilizada la información digital y lo reportado en los informes técnicos, sobre los lotes o áreas (en hectáreas), propietarios, nombre del predio y ubicación donde se realizaron las acciones tendientes a cumplir con el objetivo del proyecto, en una base de datos geográfica.


- La presente obligación, se cumplirá en la entrega del informe final.

Presentar registros fotográficos, que evidencien todas y cada una de las etapas ejecutadas en el contrato y que permitan identificar y observar las condiciones de las áreas y/o usuarios antes y después de la intervención.

Ítem 2.5 - Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos intervenidos del PZ- 5B al PZ- 5A y PZ-5.		

Ítem 2.6 - Retiro sobrantes de excavación		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos PZ-6B, PZ- 5B, Y PZ-5A.		

Ítem 4.1 - Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos intervenidos del PZ -5B, 5A con lineamiento al PZ-5.		

Ítem 4.2 - Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos intervenidos del PZ-5B, 5A con lineamiento al PZ-5.		

Ítem 5.3 - Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos PZ-6 y el PZ- 6B.		

Ítem 6.1 - Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos PZ-6 y el PZ- 6B.		

De igual manera, la interventoría ha realizado la toma de muestras de concreto y las ha llevado al laboratorio (M&T Laboratorio de suelos concretos y asfaltos), para que realicen los análisis pertinentes y así verificar que este cumpla con las especificaciones del diseño de mezcla. Estas acciones de seguimiento y verificación permiten garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cumplimiento contractual establecidos en el contrato.

e. Hacer permanencia, de acuerdo a la propuesta, en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.

➢ La interventoría ha mantenido una presencia constante y continua del 100% con el residente de interventoría y el técnico de interventoría, durante la ejecución de las actividades de obra. Asegurándose de estar presentes de manera oportuna y efectiva para supervisar y controlar todas las etapas del proyecto.

f. Suministro y administración de los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría.

➢ Se ha cumplido, de acuerdo al personal, incluyendo al director de interventoría, residente de interventoría, especialista en saneamiento básico o gestión ambiental, profesional en derecho, contador, técnico interventor de campo, topógrafo inspector y cadenero. Además, se ha garantizado la disponibilidad del vehículo, equipo de topografía, equipos de computadores, impresoras y los elementos necesarios para los ensayos de laboratorio.

g. Exigir al contratista la permanencia en la obra de todo el personal exigido de acuerdo a las obligaciones de cada uno y a la disponibilidad proporcional del tiempo estipulada en el pliego de condiciones del contrato de obra.

➢ Se ha verificado diariamente que le personal descrito en el anexo técnico definitivo, se encuentre en obra, como lo es el director de obra, el residente de obra y el profesional ambiental.

h. Practicar inspecciones completas y periódicas a las obras; realizar reuniones mensuales (comités de obra) con el contratista y el supervisor del proyecto asignado por CORMACARENA.

la ciudad de Bogotá DC hasta el municipio de Cubarral – Meta. Además, la construcción de las plataformas que se deben construir para que la maquina se pueda asentar y realizar el trabajo. La ejecución de los micropilotes hincados también es desafiante debido a la presencia de grandes rocas en el caño Arenas Blancas, lo que inevitablemente resultaría en rechazos. En resumen, el sistema de micropilotes no fue viable y se consideró modificar la estructura de protección por una colchoneta gavión para la cimentación del paso subfluvial sobre el caño Arenas Blancas. Esta modificación recibió la aprobación de la intervención a través del oficio CE-CO-1179-2022-44-2023, emitido el 13 de mayo de 2023 (ver anexo 7).

Así mismo, durante el proceso de la excavación mecánica en conglomerado, se han encontrado rocas de sobre tamaño, lo cual ha generado la necesidad de utilizar equipos como taladros y compresor, para efectuar la demolición de estas rocas.

También se ha identificado un nivel freático elevado. Debido a las particularidades estratigráficas del terreno, se ha observado que las paredes de la excavación en la parte inferior del talud presentan una cierta inestabilidad. Para abordar esta situación y asegurar condiciones óptimas para la ejecución, se determinó aumentar la cantidad del ítem 2.5 Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones), que inicialmente contemplaba 292,90 m2 y se incrementó 1.797,83 m2 para una cantidad actualizada de 2.090,73 m2.

Como resultado de este proceso, el contratista de obra y CORMACARENA suscribieron conjuntamente la Modificatoria No. 1 el 12 de julio de 2023, con la aprobación de la interventoría, como se muestra a continuación:



Cormacarena
Somos vida, somos Meta

MODIFICATORIO No. 01

CONTRATO:	PS-GCT.2.7.22-1179 del 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, NIT.901665237-0 Representado legalmente por CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.926.457 de Villavicencio
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($4.091.799.463.), equivalentes a [4.091] SMLMV
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2022
FECHA INICIO:	25 de enero de 2023
FECHA TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023



Cormacarena
Somos vida, somos Meta

CLÁUSULA CUARTA –PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación se considera perfeccionada con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia se firma en Villavicencio el, 12 de julio del 2023.

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
NIT. 901665237-0
R/L CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO
C C No 1.121.926.457 de Villavicencio

MARIA PAOLA MAYOR ALDANA
Jefe Oficina de Contratación

	Nombre completo	Cargo	Firma
INTERVENTORÍA APROBÓ Contrato No 1188 del 2022	LINA LORENA SALGADO GARCÍA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.	Representante Legal	
REVISÓ	Anderson Rey Peralta	Ingeniero contratista	
Proyectó	Jakiby Pinilla	Abogada Contratista	

NOTA: SE ANEXA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

I. Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Corporación u otras entidades, con el fin de suministrarles oportunamente los datos pertinentes que les sean requeridos.

el contratista de obra se encuentra actualmente en el proceso de realizar los ajustes necesarios, siguiendo las indicaciones especificadas en el mencionado oficio.

n. Los documentos que sean objeto de publicación en el SECOP deberán ser entregados en formato PDF al coordinador de la oficina de Contratación de la Corporación, con la debida antelación, para permitir su revisión y publicación en los términos y tiempos establecidos por la ley.

➢ A la fecha no se ha realizado el cargue del informe mensual No. 6, debido que la interventoría se encuentra realizando la revisión del informe mensual de obra. Una vez la interventoría apruebe dicho informe, será remitido a la oficina de contratación de CORMACARENA y cargado en la plataforma del secop II.

o. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.

➢ Se ha verificado que el contratista de obra cumpla con la afiliación y pagos correspondientes a salud, pensión y ARL del personal que labora en el contrato de obra No. 1179 de 2022. Además, se realiza la comprobación que dicho personal cuente con los elementos de protección personal, así como las señales y avisos de seguridad e higiene.

p. Revisar y registrar en un cuadro del informe de interventoría los pagos de seguridad social del personal ofertado y vinculado en la ejecución de la obra.

➢ En el numeral 7 del informe mensual de gestión de interventoría, se detallará el personal que está trabajando en el contrato de obra No. 1179 de 2022. Además, se verificará el monto correspondiente a los pagos de salud y pensión, junto con el numero de la planilla correspondiente al mes de junio de 2023.

8.3 DE ORDEN CONTABLE, FINANCIERO Y DE GESTIÓN

a. Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, en el caso que le sea otorgado, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de inversión presentado por éste y aprobado por el Interventor y las exigencias contractuales. Para esto, deberá presentar a la supervisión del proyecto, los soportes de los pagos realizados por el contratista de la obra, conciliado con el extracto bancario de la cuenta de anticipo (fiducia), en cada uno de sus informes mensuales. Es de anotar que esta conciliación deberá ser aportada por el contratista de obra. Si el contratista de obra no aporta los

el contratista de obra se encuentra actualmente en el proceso de realizar los ajustes necesarios, siguiendo las indicaciones especificadas en el mencionado oficio.

e. Vigilar que CORMACARENA siempre esté amparada por la póliza única de cumplimiento del contrato, y de R.C.E., las cuales se mantendrán vigentes durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.

- El contratista de obra presento, pólizas correspondientes al acta de inicio, las cuales fueron publicadas en la plataforma Secop II y actualmente se encuentran aprobadas por la oficina de contratación de CORMACARENA.

f. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condiciones contenidas en el contrato.

- Durante la ejecución del contrato se ha mantenido una comunicación constante y fluida con todas las partes involucradas, así como la creación y participación en comités de seguimiento técnico, realización de ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión de concreto, revisión de cada una de las actividades ejecutadas, los cuales son soportes en el informe mensual de gestión de interventoría.

g. Elaborar las solicitudes de desembolso ante CORMACARENA, llevar un control del valor del contrato y pagos efectuados y mantenerlo actualizado para ser entregado a CORMACARENA en el momento en que se requiera.

- A la fecha, se ha autorizado el desembolso del anticipo, el cual ya fue desembolsado.

  Adicionalmente el 18 de julio de 2013, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 presentó una solicitud de pago parcial por el periodo transcurrido entre el 25 de enero de 2023 y el 24 de junio de 2023, con un porcentaje avance físico ejecutado del 55,57%. En la solicitud, incluyeron documentos como informe parcial, acta parcial, memorias de cantidades, informe de imprevistos, registro fotográfico, registros de control de lluvias, resultados de ensayos de laboratorio e informe detallado de la inversión del anticipo.

  Posteriormente, el 21 de julio de 2023, la interventoría emitió observaciones a través del oficio CE-CO-1179-2022-58-2023. En respuesta a estas observaciones,

una extensión en el plazo de ejecución debido a la intrincada naturaleza de las actividades asociadas con la cimentación del paso subfluvial utilizando micropilotes.

Por lo cual, CORMACARENA a través del grupo de suelos, realizó visita técnica el día 19 de julio de 2023, para la modificación del permiso de ocupación del cauce.

b. Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de protección, por parte del constructor.

➢ La interventoría ha llevado a cabo la revisión de las medidas ambientales, conforme a las siguientes consideraciones:

- **Manejo integral de materiales de construcción:** Se ha constatado que el contratista de obra cuenta con una bodega en óptimas condiciones para los materiales.
- **Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición – RCD**: Se ha verificado que el contratista de obra está realizando la disposición final de las excavaciones en el lugar autorizado por la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, el cual tiene las coordenadas (latitud 3°47'23.43" N – longitud 73°49'39.90" O)
- **Movilización y manejo de equipos, maquinaria y vehículos**: Se lleva a cabo una inspección preoperacional para asegurar el buen funcionamiento de los equipos y vehículos utilizados en obra.
- **Manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales**: Se clasifican de acuerdo con la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La recolección y disposición se realiza a través de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. del municipio de Cubarral – Meta.
- **Manejo de recursos hídricos**: Se realiza a través de la unidad de la bodega del contratista de obra.
- **Manejo del suelo**: El material de las excavaciones realizadas para la tubería de PVC de alcantarillado de 30", se verificado que su ubicación respeta una distancia mínima de un metro respecto a las zanjas, garantizado así la estabilidad del terreno. No se ha identificado derrames de combustibles ni sustancias químicas en la zona de influencia del contrato.
- **Manejo del recurso del aire:** Se ha implementado la verificación y control de cada una de las volquetas que ingresan a la obra para el cargue y descargue de materiales. Esto se hace mediante la revisión de la técnico mecánica vigente, y se asegura que cada volqueta esté debidamente cubierta.

- Durante el presente período, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la normatividad aplicable a los aspectos técnicos conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021. Además, de la seguridad social y riesgos profesionales. Durante esta revisión, se pudo constatar que no se han expedido nuevas normas relacionadas con los aspectos mencionados ni otros factores relevantes en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

c. Conocer y asesorar en los trámites para la obtención de las licencias y permisos requeridos, de ser necesario.

- Mediante el comité de seguimiento técnico realizado el día 12 de julio de 2023, el contratista de obra le manifiesta a la interventoría, que la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, realizó la entrega a CORMACARENA bajo el radicado 16944 del 05 de julio de 2023, el informe del especialista del diseño, memoria de cálculo y plano para la modificación del permiso de ocupación de cauce sobre el caño Arenas Blancas, el cual fue expedido mediante la Resolución PS-GJ. 1.2.6.22.1355 expedido el día 15 de septiembre de 2022. Debido que, se identificó en el diseño inicial que contenía información detallada sobre la cimentación del cárcamo del paso subfluvial mediante el uso de micropilotes, con un diámetro de 25 centímetros y una profundidad de 2 metros. Estos detalles no han sido incluidos en el presupuesto inicial de la obra, y su incorporación tendría un impacto directo en el costo estimado del contrato de obra. Además, la inclusión de estos micropilotes también implicaría una extensión en el plazo de ejecución debido a la intrincada naturaleza de las actividades asociadas con la cimentación del paso subfluvial utilizando micropilotes.

d. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoría, las cuales serán remitidas a la Supervisión para la continuidad en el trámite de la misma y cumplimiento de términos de ley.

- En el periodo del presente informe, no se ha recibido ninguna solicitud y/o requerimiento por parte de la comunidad.

e. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución de la obra objeto de esta interventoría.

también implicaría una extensión en el plazo de ejecución debido a la intrincada naturaleza de las actividades asociadas con la cimentación del paso subfluvial utilizando micropilotes.

Así mismo, se realiza el seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal otorgado el pasado 23 de febrero de 2023, mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127 firmado por la Secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Cubarral – Meta.

10 SEGURIDAD SOCIAL

En el presente periodo del informe se hace entrega del certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales de la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.** *(Ver anexo 3).* Adicionalmente se entrega los pagos de seguridad social del mes de junio de 2023 de los siguientes integrantes del equipo de trabajo *(Ver anexo 4)*, los cuales participaron en el cuarto mes de ejecución del contrato según cronograma y propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	TIEMPO EN MESES	AÑO 2023/MES JUNIO	INDICE BASE COTIZACION $	SALUD ($)	PENSIÓN ($)	ARL ($)	OBSERVACIONES
1	Director De Interventoría	Erika Jineth Rojas Villar – Ingeniera Civil / Especialista en Gerencia de Proyectos / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos.	8	X	$1.110.386	**A pagar $138.798** Pagado $225.000	**A pagar $177.662** Pagado $288.000	**A pagar $77.283** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 8625311716 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023
2	Residente De Interventoría	Jesús David Díaz Cortés - Ingeniero Civil / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos / Especialista en Contratación Estatal.	8	X	$1.922.935	**A pagar $240.367** Pagado $250.000	**A pagar $307.670** Pagado $320.000	**A pagar $133.836** Pagado $133.900	Entrega planilla No. 9452214398 y 9454724467 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
3	Especialista En Saneamiento Básico O Gestión Ambiental	Mateo Agudelo Varela - Ingeniero Civil / Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de os Recursos Hidráulicos / Magister en Gestión Ambiental Sostenible	8	X	$1.056.423	**A pagar $132.053** Pagado $145.000	**A pagar $169.028** Pagado $185.600	**A pagar $73.527** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 69359787 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
4	Abogado	Oscar Amed Álvarez Ramírez - Ingeniero Civil / Abogado	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $450.900	**A pagar $48.002** Pagado $577.200	**A pagar $1.566** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 63648278 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
5	Contador	Heidy Alejandra Lancheros Canty - Contadora	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $259.800	**A pagar $48.002** Pagado $332.500	**A pagar $1.566** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9452392893 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9453300643 de pago ARL del mes de junio de 2023.
6	Técnicos Interventores De Campo	Yohedney Alvarez – Técnico de	8	X	$857.446	**A pagar $107.181**	**A pagar $137.191**	**A pagar $59.678**	Entrega planilla No. 68986354 de pago salud y pensión. Y

11 CONCLUSIONES

- Durante el período comprendido entre el 23 de junio de 2023 y el 22 de julio de 2023, se ha realizado el seguimiento en obra, de acuerdo al personal dispuesto según su dedicación, el cual se encuentra descrito en el numeral 9 del presente informe. En este lapso de tiempo, el contratista de obra tiene un avance físico programado del 70,62% y un avance físico ejecutado del 68,27%. Durante este periodo, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, realizó la instalación 57,04 metros lineales de tubería de PVC para alcantarillados d=30" en los tramos del PZ-6 al PZ-5B, del PZ-5B al PZ-5A y del PZ-5A al PZ-5. Además, se ha avanzado con la construcción de los pozos de inspección PZ-6 y PZ-5B, así como en la construcción hasta el tercer anillo en el pozo PZ-5A.

- Durante el sexto mes de ejecución, el contratista de obra ha ejecutado los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 6	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	511,08	2.507,94
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	1.131,51	6.487,23
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	399,53	1.516,62
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	496,58	3.135,22
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	724,94	1.017,33
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	2.017,62	11.074,07
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,50	3,50
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	57,04	386,36
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	141,12	996,47
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	1.809,44	9.728,61
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	63,23	352,23
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	3,60	43,83

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

VISITA REALIZADA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EL DÍA 19 DE JULIO DE 2023









Visita de obra por parte de la supervisión (COMACARENA) el día 19 de julio de 2023

ANEXO 2 ACTAS DE COMITÉS

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No.

FECHA DE REUNIÓN:	28 DE JUNIO DE 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	CUBARRAL - META		
HORA DE INICIO:	3:05 P.M.	**HORA FINAL:**	4:17 P.M.
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	JESUS DAVID DIAZ CORTES		
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
DEPENDENCIA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Estado actual de la obra

ORDEN DEL DÍA:

1. Recorrido de obra
2. Verificar Avance del Proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El comité de obra se realiza con el fin de analizar aspectos técnicos, e inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022, para cumplir con el alcance y objeto contractual, se inicia reunión revisando los compromisos del comité anterior.

En el cual el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, indica que el dia 15 de junio de 2023, realizó la entrega del informe del especialista, planos y memoria de cálculo a la Alcaldía Municipal de Cubarral, para efectuar la modificatoria del permiso de ocupación de cauce, debido al paso subfluvial que es del PZ-3 al PZ-4. En donde indican que a la fecha la alcaldía no ha realizado la entrega a CORMACARENA.

Por otra parte, se da inicio al recorrido de obra, con la presencia del residente de obra y el residente de interventoría. Durante este recorrido se ha evidenciado que, están realizando el vaciado de concreto del cuarto anillo del pozo de inspección PZ-6. Así mismo, se ha observado que se está procediendo con el relleno del área circundante a dicho pozo para completar esta fase del trabajo.

Con relación al concreto utilizado en los elementos, se verifican dosificaciones presentadas en los diseños de mezcla y se toman muestras cilindros para los respectivos ensayos a la compresión y corroborar su resistencia.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No.

FECHA DE REUNIÓN:	05 DE JULIO DE 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	CUBARRAL - META		
HORA DE INICIO:	8:05 a.m.	**HORA FINAL:**	10:09 a.m.
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	JESUS DAVID DIAZ CORTES		
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
DEPENDENCIA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Estado actual de la obra

ORDEN DEL DÍA:

1. Recorrido de obra
2. Verificar Avance del Proyecto
3. Inconvenientes presentados en obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El comité de obra se realiza con el fin de analizar aspectos técnicos, e inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022, para cumplir con el alcance y objeto contractual, se inicia reunión revisando los compromisos del comité anterior.

Se da inicio al recorrido de obra, en conjunto del residente de obra y el residente de interventoria, en el cual se evidencia que, el día 04 de julio del presente año, no se pudo realizar actividades en obra, debido a las fuertes lluvias presentadas, para lo cual el contratista de obra, está utilizando las 2 motobombas de 2", 2 motobombas de 3" y la tractobomba de 6", para extraer el agua y realizar la excavación en el tramo del pozo 6 al pozo 5B, la base de arena y la instalación de la tubería en PVC de 30".

Durante la inspección de los elementos de protección personal, la interventoria ha comunicado al contratista de la obra la importancia de garantizar la óptima condición de todos los EPP. En caso de que alguno de estos elementos no cumpla con los estándares necesarios, se ha recalcado la necesidad de proceder con su reemplazo de manera inmediata. Este enfoque se establece con el objetivo primordial de salvar la seguridad y el bienestar de los trabajadores involucrados.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No.

FECHA DE REUNIÓN:	12 DE JULIO DE 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	CUBARRAL - META		
HORA DE INICIO:	7:32 a.m.	**HORA FINAL:**	9:10 a.m.
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	JESUS DAVID DIAZ CORTES		
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
DEPENDENCIA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:
Estado actual de la obra

ORDEN DEL DÍA:
1. Recorrido de obra 2. Verificar Avance del Proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
El día 12 de julio de 2023 a las 7:32 a.m., se reúne el residente de obra y el residente de interventoría en la zona de influencia de la obra, donde se evidencia que continúan con la excavación en el tramo PZ-5A al PZ-5, para que posteriormente se pueda realizar la base de arena y la instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 30". El contratista de obra, indica a la interventoría que le pasado 05 de julio de 2023, la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, realizó la entrega a CORMACARENA bajo el radicado 16944 del informe del especialista del diseño, memoria de calculo y plano para la modificación del permiso de ocupación de cauce sobre el caño Arena, debido a la implementación de la nueva estructura de protección en colchonetas de gavión para el paso subfluvial. Adicionalmente, manifiesta la necesidád de realizar una solicitud de pago parcial del periodo comprendido entre el 25 de enero de 2023 al 24 de junio de 2023 con un porcentaje de avance 55,57%. Para lo cual la interventoría solicita que se realice la entrega de la documentación conforme a lo estipulado en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No.

FECHA DE REUNIÓN:	19 DE JULIO DE 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	MUNICIPIO DE CUBARRAL - SITIO OBRA		
HORA DE INICIO:	9:00 AM	**HORA FINAL:**	11:00 AM
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	OSCAR JUAN CAMPO		
CARGO:	CPS AGUAS AGUA		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION GESTION AMBIENTAL		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

- SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA INTERCEPTOR CUBARRAL FASE III

ORDEN DEL DÍA:

- RECORRIDO DE OBRA
- REVISION BITACORA DE OBRA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- EL INICIO DEL RECORRIDO SE REALIZO EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL POZO 5A, EL CUAL YA CUENTA CON UNO DE SUS ANILLOS FUNDIDOS. EN TRAMO QUE VA DEL POZO 5A AL POZO 5 SE ENCUENTRAN INSTALADOS 3 TUBOS DE 30" y LONGITUD DE 6MT CADA UNO.
- DURANTE LA VISITA SE PLANTEO LA POSIBLE NECESIDAD DE REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	INFORME SOLICITADO DURANTE LA VISITA	POSIBLE APROVECHAMIENTO FORESTAL	CONTRATISTA OBRA CONTRATISTA INTER	SEMANA DEL 24-29 DE JULIO DE 20
2				
3				
4				
5				
6				
7				

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jairo David Diaz Cortés	Interventoría	ing.davidd.iaz@hotmail.com	
2	Kevin Mauricio Zapata Ramirez	Residente de Obra		
3	ERIKA JINETH REYES VILLA	DIRECTORA - INTERVENTT.		
4	Nataly Ximena Hernández Romero	Cormacarena Ing Civil CPS	nataly.hernandez@cormacarena.gov.co	
5	OSCAR CAMPO	CORMACARENA		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No.

FECHA DE REUNIÓN:	22 DE JULIO DE 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	CUBARRAL - META		
HORA DE INICIO:	4:45 p.m.	**HORA FINAL:**	6:00 p.m.
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	JESUS DAVID DIAZ CORTES		
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
DEPENDENCIA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Estado actual de la obra

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificar Avance del Proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento técnico, en el cual se verifica la ejecución de actividades en el periodo comprendido de 25 junio de 2023 al 24 de julio de 2023. Durante este análisis, se han consolidado las cantidades correspondientes a los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 6	VALOR TOTAL EJECUTADO MES 6	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**					
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	511,08	$14.008.192,00	2.507,94	$68.740.127,00
2	**EXCAVACIONES**					
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	1.131,51	$47.583.390,03	6.487,23	$272.807.483,00
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	399,53	$19.398.380,09	1.516,62	$73.636.451,00
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	496,58	$40.035.272,76	3.135,22	$252.767.707,00
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	724,94	$63.728.025,52	1.017,33	$89.431.446,00
2.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	2.017,62	$70.540.030,44	11.074,07	$387.171.635,00
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,50	$9.517.081,00	3,50	$66.619.567,00

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.) Mejorar la señalización de las excavaciones y las zonas intervenidas.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Entrega de las correcciones del cobro parcial No. 1	Flujo de caja para el contratista de obra.	Contratista de obra – CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	25 de julio de 2023
2				

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	JESUS DAVID DIAZ CORTES	INTERVENTORIA RESIDENTE	Ing. David Diaz@ hotmail.com	
2	KEVIN MAURICIO ZAPATA RAMIREZ	OBRA RESIDENTE	Kmz123@ hotmail.com	
3				
4				
5				

Nota: Si se supera los 10 integrantes en la reunión, se debe eliminar el cuadro integrante de la reunión y se anexa como soporte el F-GC-09 Listado de asistencia a reuniones y eventos internos.

ANEXO 3 CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DE LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **LINA LORENA SALGADO GARCÍA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.647.270, en condición de Representante Legal de la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S** identificada con NIT: 901.629.216-3, bajo la gravedad de juramento, certifico que he cumplido con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

Dada en Villavicencio a los 21 días del mes julio de 2023.

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
Contador

Heidy Alejandra Lancheros Canty
CONTADOR PÚBLICO
T.P.189521-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8C95C5ED4D4E280F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (30) treinta días contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COPIA PARA IMPRESA DE FIRMA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S





EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 21 de julio de 2023

Señores:
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 1188 DE 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Aportes riesgos profesionales

Cordial saludo,

De acuerdo a lo indicado en el **Decreto 1072 de 2015** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en el **Artículo 2.2.4.2.2.5.** *Afiliación por intermedio del contratante. El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas objeto de la presente sección, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de esta obligación, hará responsable al contratante de las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar.*

Motivo por el cual, la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.** identificada con **NIT. 901.629.216-3,** realiza el pago de los riesgos profesionales del equipo de trabajo del contrato de la referencia.

Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
Contador

Heidy Alejandra Lancheros Canty
CONTADOR PÚBLICO
T.P.189521-T

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8C95C5ED4D4E280F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) años contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COPIA PARA IMPRESA DE FIRMA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S





ANEXO 4 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL EQUIPO DE TRABAJO

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ERIKA JINETH ROJAS VILLAR
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-40328224
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-06-16
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-40328224
NOMBRE EMPLEADO	ERIKA JINETH ROJAS VILLAR
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar Regional del Meta COFREM
ARL	SINARL
NÚMERO PLANILLA	8625311716
REFERENCIA PAGO(PIN)	8600669878
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2023-06
PERIODO SALUD	2023-06
TIPO COTIZANTE	Independiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.800.000	0,1600000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.800.000	0,1250000	$ 225.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
0	0	0,0000000	$ 0	0

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.800.000	0,0200000	$ 36.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 288.000	$ 225.000	$ 0	$ 36.000	$ 549.000

Vbo.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	Afiliados(8)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000001003	9452214398	I	2023/07/11	2023/06/14	BANCO BOGOTA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC 7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000001003	9452214398	I	2023/07/11	2023/06/14	BANCO BOGOTA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	90737419	9454724467	N	2023/07/11	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	28	$247,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400
1	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID	A	23020 1	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS005	30	($1,160,000)	($145,000)		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	($330,600)
2	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X C	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$570,000
Total Afiliados(1)							$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	90737419	9454724467	N	2023/07/11	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	28	$247,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$134,400	$4,300	$0	$138,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$134,400	$4,300	$0	$138,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,000	$3,400	$0	$108,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$105,000	$3,400	$0	$108,400
TOTAL				1	$239,400	$7,700	$0	$247,100

VBO.

2023/08/08 10:13 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA		Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	14/07/2023	69359787	$342.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342.800	342.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	14/07/2023	69359787	$342.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla/ma	Sub/tipo	Extranjero	Colilla/a extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO	57	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	2	12.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingretirtdetaeltdptatpvspcorvstslnlge	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-30, 10:10:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 63648278

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 30/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ		
Documento	CC17389460	**Dirección**	CL 15 ESTE #6 - 35 MZ B CASA 8 A
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6709867
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17389460	OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ	03	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 3.607.000	$ 577.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.607.000	$ 450.900	0,000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.028.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.607.000	$ 3.607.000	$ 0	$ 0	$ 577.200	$ 450.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.028.100	$ 0	$ 1.028.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingretdatdptapvspcorvstsinigelmavacavpvctirtvtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)						0	$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

V.B.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121884207		LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 no 43c 24	VILLAVICENCIO-META	6682034	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-06	2023-06	90863363	9452392893	I	2023/07/05	2023/08/08	BANCOLOMBIA	34	$592,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Hombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$570,000
Total	Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$570,000

2023/08/08 10:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121884207		LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 no 43c 24	VILLAVICENCIO-META	6682034	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	90863363	9452392893	I	2023/07/05	2023/08/08	BANCOLOMBIA	34	$592,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$12,500	$0	$332,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$12,500	$0	$332,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$9,800	$0	$259,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$9,800	$0	$259,800
TOTAL				1	$570,000	$22,300	$0	$592,300

2023/08/08 10:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86011385	YOHEDNEY ALVAREZ	SMZ 2 MZ 2 CA 3 BRR SAN ANTONIO	5698745	liztamochi23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	04/07/2023	68986354	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86011385	YOHEDNEY ALVAREZ		SMZ 2 MZ 2 CA 3 BRR SAN ANTONIO	5698745	liztamochi23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	04/07/2023	68986354	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Enviar/add	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY	3	0			N																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	146.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37511501		RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MAZ F CASA 5	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6670502	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28943957	9452374127	I	2023/07/05	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total	Afiliados(1)																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$330,600

2023/07/05 03:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37511501		RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MAZ F CASA 5	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6670502	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28943957	9452374127	I	2023/07/05	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/07/05 03:47 PM

Vo. Bo.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121934033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121936033	HUGO ANDRES TORRES GOMEZ		CONDOMINIO SANTA PAULA	3256987	infraestructuracolombianasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	04/07/2023	68986341	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Vbo.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121936033	HUGO ANDRES TORRES GOMEZ	CONDOMINIO SANTA PAULA	3256987	infraestructuracolombianasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	04/07/2023	68986341	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sueldo	Extranjero	Cotiz. variable	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	3	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingretdeetaetdptapvspcorvstsinigelmavacavpvctirlvip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328224	ROJAS VILLAR ERIKA JINETH		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,922,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28919454	9453300643	Y	2023/07/07	2023/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/07/05 03:39 PM

ANEXO 5 COPIA BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 26 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realizo formaleteado y fundición PZ-6 del segundo anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente.

Nota: Debido a las fuertes lluvias presentadas después de la fundición no se puede avanzar con las actividades.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, planta eléctrica.

Kevin Patricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 28 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:		Personal de Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza desencofrado de la formaleta y armado de la misma para la fundición del cuarto anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del pozo de inspección PI-6, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente, se realizan rellenos al contorno del pozo de inspección debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador en llantado, planta eléctrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 30 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:

Residente	Cadenero
Inspector	Ayudantes
Profesional SST	Oficiales
Operadores	Almacenista

Personal de Interventoría:

Residente
Técnico Inspector
Tecnologo

Actividad: Se realiza desencofrado de la formaleta y armado de la misma para la fundición del sexto anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del pozo de inspección PZ-6, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente, se realizan rellenos al contorno del cilindro debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, planta eléctrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Fecha: 4 de Julio de 2023

Clima: Lluvioso

Personal de Obra:

Director	Cadenero	
Residente	Ayudantes	
Inspector	Oficiales	
Profesional SST	Almacenista	
Operadores		

Personal Interventoría:

- Directora
- Residente
- Técnico Inspector
- Tecnologo

Actividad: Se inicia nueva semana de trabajo debido a las fuertes lluvias y el aumento del nivel freatico no se pueden realizar actividades de excavación e instalación de tuberia Novafort de 30", se realiza el traslado de la tuberia de acueducto que abastece a la vereda Manayal ubicandola paralelamente para que no afecte los trabajos de exlavación e instalación de tuberia, se retira el alambre de cerramiento de predios a intervenir y se realiza nivelación de la vía alterna para el paso de los vehiculos.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Jineth Popa
Directora Interventoría

Fecha: 6 de Julio de 2023

Clima: Soleado y fuertes lluvias

Personal de Obra:

Residente	Cotrero	
Inspector	Ayudantes	
Profesional SST	Oficiales	
Operadores	Almacenista	

Personal Interventoría

Residente
Técnico Inspector
Tecnologo

Actividad: Se realizo la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-5 a PZ-5B, con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada.

Equipos: Herramienta menor, motobomba 2 de 3" y 2 de 4" motobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Fecha: 8 de Julio de 2023

Clima: Soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoría
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Finalizando semana de trabajo se finaliza la instalación de tubería Novafort 36" en el tramo PZ-6 a PZ-5B, se realiza la excavación mecánica del PZ-5B para la instalación de la parrilla de la placa base.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Fecha: 11 de Julio de 2023

Clima: Soleado

Personal en Obra		Personal Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-5A a PZ-5, con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2' de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

FECHA: 13 de JULIO DE 2023

CLIMA: Soleado, lluvioso.

PERSONAL DE OBRA		PERSONAL DE INTERVENTORIA
DIRECTOR.	CADENERO.	DIRECTOR.
RESIDENTE.	AYUDANTES.	TECNICO INSPECTOR.
INSPECTOR.	OFICIALES.	TECNOLOGO.
PROFESIONAL SST.	ALMACENISTA	RESIDENTE.
OPERADORES.		

ACTIVIDAD: El dia de hoy Se realiza empare de refuerzo de 3/8" en la parrilla inferior del PZ-5A y el vaciado de concreto del mismo elemento con su respectiva pinta base, y se realiza las muestras de cilindros, para control de calidad.

EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, Motobombas 2" y 3" y 2" y 4", TRATOBOMBAS 6"

TOMY MAURICIO ZAPATA
Residente de obra

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de obra

ERIKA JULIETH ROJAS
Directora de Interventoria

FECHA: 15 DE JULIO DE 2023.

CLIMA: Lluvioso.

PERSONAL DE OBRA.		PERSONAL DE INTERVENTORÍA.
RESIDENTE.	CADENERO.	Residente.
INSPECTOR.	Ayudantes	TECNO INSPECTOR
Profesional SST.	Oficiales	Tecnologo.
OPERADORES	Almacenista.	

ACTIVIDAD: El dia de hoy debido a la fuertes lluvias no se logró actividades.

Residente de obra.

Residente de Interventoria

Fecha: 18 de Julio de 2023.

Clima: Lluvioso y soleado

Personal en obra		Personal interventoría
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realizo la formaleteado y fundición del primer anillo del PZ-5A, elaborado en concreto impermeabilizado de 4000 PSI debidamente amarrado su acero perimetral de 3/8".

Equipos: Tractobomba 6", motobombas 2 de 3" y 2 de 4", Herramienta menor, vibrador concreto, mezcladora.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 21 de Julio de 2023

Clima: Nublado.

Personal Obra.		Personal Interventoria
Director	Cadenero	Director
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Tecnico Inspector.
Profesional SST	Almacenista	
Operadores		

Actividad: Se realiza la Formaleteada y Fundicion del 3er anillo del PZ-5A, elaborado en concreto Impermeabilizado de 4000PSI debidamente amarrado Su acero primeral de 3/8"

Equipo: Trackobomba 6", motobombas 2 de 3" y 2" de 4", Herramienta Menor, vibrador concreto, mezcladora.

Kevin Mauricio Zapata
Kevin Mauricio Zapata
Residente de obra.

Jesus David Diaz
Jesus David Diaz
Residente Interventoria.

Luis Cruz Romero
Luis Cruz Romero.
Director de obra.


Erika Juliana Rojas
Erika Juliana Rojas.
Director Interventoria.

FECHA: 24 de julio de 2023.

CLIMA: LLUVIOSO.

Personal Obra.		Personal Interventoria
Director	Cadeneros	Director
Residente.	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Tecnico Inspector.
Profesional SST.	Almacenista.	
Operadores		

ACTIVIDAD: El dia de hoy no se realiza actividades. debido a las lluvias



JUAN MAURICIO ZAPATA.
Residente de obra.

JESUS BRUNO DIAZ.
Residente Interventoria

LUIS COY ROMERO.
Director de obra.

ERICA JANETH REYES.
Director Interventoria

ANEXO 6 INFORME EN DIGITAL CD

ANEXO 7 OFICIO DE VIABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PASO SUBFLUVIAL

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 13 de mayo de 2023

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro
consorciocubarralfase2@gmail.com
Ciudad

CE-CO-1179-2022-44-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1179 DE 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Revisión informe sobre el diseño del pozo de amortiguación aguas abajo de la batea sobre el caño arenas blancas del municipio de Cubarral

Cordial saludo,

En atención al informe del asunto, esta interventoría hizo una verificación de la propuesta presentada por el contratista de obra, relacionada con la construcción de una obra de protección que disminuye la posibilidad de socavación bajo el cárcamo del paso subfluvial contemplado para la ejecución del contrato de obra de la referencia, por lo que se permite hacer precisiones y aclaraciones relacionadas a continuación:

- Se adelantó revisión pertinente correspondiente al documento suministrado por el Consorcio Cubarral Fase 2, el cual se validó, con los informes suministrados previamente con la corporación ambiental correspondiente a los estudios hidráulicos y de suelos, que dan origen al tipo de cimentación mediante micro pilotes para evitar desplazamientos del cárcamo previsto, para proteger la tubería en el paso subfluvial entre del pz 3 y pz4, debido a la socavación que se presenta que está determinada a una profundidad de 0,49 m.

- De acuerdo con el artículo 138 localización de redes de alcantarillado (resolución 330 de 2017), inciso 8 indica, que, para cruces subterráneos de cauces naturales, la tubería se instalara mínimo 0.50 m por debajo de la cota de socavación máxima, por ajuste se contempla 1 m.

- La profundidad de construcción del cárcamo para la protección de la tubería en el paso subfluvial está planteado a 2,50 m, la cual es mucho mayor a la profundidad de socavación (1m), y aunque en algunas zonas es posible que la profundidad definida de socavación alcance los niveles superiores del cárcamo, la cota inferior de éste siempre está

Gmail

infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com>

Revisión informe sobre el diseño del pozo de amortiguación aguas abajo de la batea sobre el caño arenas blancas del municipio de Cubarral

1 mensaje

infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com> 13 de mayo de 2023, 9:11
Para: consorcio cubarral fase 2 <consorciocubarralfase2@gmail.com>

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, adjunto oficio de la Revisión informe sobre el diseño del pozo de amortiguación aguas abajo de la batea sobre el caño arenas blancas del municipio de Cubarral del contrato de obra No. 1179 de 2022.

--

Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA

Representante Legal

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

Nit: 901.629.216-3

44.PASO SUBFLUVIAL.pdf
145K

ANEXO 8 OFICIO DE OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1179 DE 2022

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901 629 216-3

Villavicencio, 21 de julio de 2023

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro
consorciocubarralfase2@gmail.com
Ciudad

CE-CO-1179-2022-58-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1179 DE 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Observaciones acta parcial No. 1.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, conforme a la entrega de los documentos del acta parcial No. 1 realizada el 18 de julio de 2023, se han identificado las siguientes observaciones tras llevar a cabo la revisión:

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL

1. El periodo del informe no es acorde al descrito en informe parcial.
2. Ajustar los números de certificado de disponibilidad presupuestal
3. Verificar los números de los registros presupuestales
4. Ajustar el numero de los ítems, ya que deben ser acordes al del presupuesto oficial descrito en el contrato de obra No. 1179 de 2022.
5. Colocar el símbolo de pesos ($) en las columnas que contengan valores, ya que podría generar confusión con las cantidades.
6. No se muestra el nombre completo del ítem 1.2, 3.1, 5.1 y 5.2.
7. La fecha del acta y las memorias de cantidades son anteriores a la aprobación del informe mensual 5 por parte de la interventoría.
8. La cantidad a cobrar del ítem 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 4.2, 4.3 y 5.2, es mayor que la registrada en el informe mensual No. 5.
9. Se menciona que se va a cobrar el ítem 6.1, el cual aún no ha sido ejecutado hasta el corte del informe mensual No. 5.
10. El valor a cobrar en la presente acta, es mayor al avance acumulado reportado en el informe mensual No. 5.

21/07/2023
08 aam

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

INFORME DE IMPREVISTOS

1. Se solicita que sea presentado los reportes del IDEAM, para soportar los días de lluvias, adicionalmente, se solicita que sea revisado el anexo de control de lluvias.
2. Justificar detalladamente el valor de la adecuación de paso vehicular suministro y mano de obra.
3. Se solicita que en el contenido del informe se justifique detalladamente el valor de cada uno de los imprevistos. Además, se requiere que se indique el soporte que están presentando para un mejor entendimiento por parte del lector

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Se solicita que los cuadros del numeral 3 sean unificados. Además, se pide revisar detalladamente el número de planilla y el valor que está informado en las planillas con respecto a la salud, pensión y ARL de cada uno de los empleados. Así mismo, se indica que el número de cédula del profesional Yhojann Ardila no está escrito correctamente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Se solicita que se unifique por cada ítem el registro fotográfico.
2. El nombre del ítem 1.1, 1,3, no es acorde a lo descrito en el contrato.
3. El ítem 1.4, 3.1, presenta la unidad de medida, el cual no está en los demás ítems, por lo tanto, se solicita que sea unificado.
4. Se evidencia que están presentando el registro fotográfico del ítem 2.3, el cual no están cobrando en el acta parcial No. 1.
5. El número del ítem Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación), no es acorde a lo descrito en el contrato de obra No. 1179 de 2022.
6. No se evidencia el registro fotográfico del ítem 5.1.

3/4.