FORMULARIO 1
CRONOGRAMA

ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTO CANCHA SINTÉTICA KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES				MES			
		GENERAL	PARTICULAR						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
	1			**PRELIMINARES**												
	1.1			**MEDICIONES**												
	1.1.1	MED.002	1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	3.507,00	$ 4.267,00	$ 14.964.369,00								
	Subtotal							**$ 14.964.369,00**								
	1.2			**DESMONTES**												
	1.2.1	DES.024	1.2.1	Desmonte de arcos metálicos cancha fútbol, incluye cargue y retiro	UND	2,00	$ 223.151,00	$ 446.302,00								
	1.2.2	DES.028	1.2.2	Desmonte de cesped sintetico existente, incluye cargue y retiro	M2	3.507,00	$ 7.865,00	$ 27.582.555,00								
	Subtotal							**$ 28.028.857,00**								
	1.3			**DEMOLICIONES**												
	1.3.1	DEM.010	1.3.1	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final	M3	1,01	$ 198.990,00	$ 200.980,00								
	1.3.2	DEM.031	1.3.2	Corte para demolición de placa en concreto profundidad máxima 160 mm	M	12,00	$ 13.280,00	$ 159.360,00								
	Subtotal							**$ 360.340,00**								
	1.4			**EXCAVACIONES**												
	1.4.1	EXC.001	1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1,01	$ 87.017,00	$ 87.887,00								
	Subtotal							**$ 87.887,00**								
	1.5			**RELLENOS**												
	1.5.1	RLL.009	1.5.1	Relleno en triturado 3/8" a 3/4" para lecho filtrante	M3	175,35	$ 214.153,00	$ 37.551.729,00								
	1.5.2	RLL.020	1.5.2	Conformación y nivelación mecanica del terreno existente con rodillo vibrante tándem 1m	M2	3.507,00	$ 3.058,00	$ 10.724.406,00								
	1.5.3	RLL.020	1.5.3	Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	175,35	$ 224.788,00	$ 39.416.576,00								
	Subtotal							**$ 87.692.711,00**								
	2			**CONCRETOS**												
	2.1.1	CPP.005	2.1.1	Andén en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	1,01	$ 939.722,00	$ 949.119,00								
	Subtotal							**$ 949.119,00**								
	3			**ACABADO PISO CANCHA**												
	3.1.1	AEP.016	3.1.1	Suministro e instalación de grama sintética para cancha de fútbol bicolor (verde esmeralda/verde oliva) de 50 mm de altura	M2	3.507,00	$ 150.290,00	$ 527.067.030,00								
	3.1.2	AVC.009	3.1.2	Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	3.507,00	$ 5.379,00	$ 18.864.153,00								
	3.1.3		3.1.3	Suministro y aplicación de pintura acrilica exterior pared, sobre friso, dos manos	M	344,50	$ 26.422,00	$ 9.102.379,00								
	3.1.4		3.1.4	Suministro y aplicación de pintura acrilica exterior pared, sobre friso, dos manos	M2	17,00	$ 30.640,00	$ 520.880,00								
	Subtotal							**$ 555.554.442,00**								
	4			**DOTACIÓN DEPORTIVA**												
	4.1.1	DDP.002	4.1.1	Suministro e instalación de arco para fútbol 11, prepintado de 7.32 m x 2.44 m en tuberías de 3", 2" y 1"para empotrar o anclar, incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector UV blanco	UND	2,00	$ 1.656.953,00	$ 3.313.906,00								
	Subtotal							**$ 3.313.906,00**								
	5			**ASEO Y LIMPIEZA**												
	5.1.1	TLA.008	5.1.1	Mantenimiento y limpieza canales de piso en concreto	M	53,00	$ 5.178,00	$ 274.434,00								
	Subtotal							**$ 274.434,00**								
							SUBTOTAL OBRA	**$ 691.226.065,00**								

Yised Y. Gómez Mantilla