**MUNICIPIO DE PASTO**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN**



**SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 20223445 DE 2022**

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

**INFORME DE SUPERVISION No. 2 - FINAL**


JUAN PABLO BARRERA FAJARDO


20 de marzo de 2023

## 1. INTRODUCCION

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, mediante el proceso de contratación SA-2022-14, contrató la obra cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS", el cual se encuentra dentro del proyecto "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", con el fin de brindar espacios apropiados y seguros para el sano esparcimiento y así mejorar la calidad de vida cultural y social de los habitantes de este sector.

En el presente informe de supervisión, se presentan las actividades realizadas por el contratista de obra durante el periodo del 6 al 20 de marzo de 2023, de ejecución del contrato, las cuales se soportan mediante registro fotográfico, cuadro de cantidades de obra y demás documentos necesarios.

## 2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato: 20223445
Fecha Contrato: Veintisiete (27) de octubre de 2022
Valor Contrato: $ 95.915.748.2
Objeto: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Plazo: Hasta treinta (31) de diciembre de 2022
Contratista: SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO
Supervisor: JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Pólizas y vigencia: Póliza de Cumplimiento No: 41-41-101261859

| | |
|---|---|
| Vigencia Cumplimiento: | 27/10/2022 hasta 30/06/2023 |
| Vigencia Anticipo: | 27/10/2022 hasta 30/06/2023 |
| Vigencia Prestaciones Sociales: | 27/10/2022 hasta 31/12/2025 |
| Vigencia Póliza Estabilidad: | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días |
| | Póliza Responsabilidad Civil No: 41-40-10146641 |
| Predios: | 27/1/2022 hasta 31/12/2022 |
| Contratistas: | 27/1/2022 hasta 31/12/2022 |
| Vehículos: | 27/1/2022 hasta 31/12/2022 |

## 3. ACTAS DE OBRA

| | |
|---|---|
| Acta de inicio: | Veintiocho (28) de noviembre de 2022 |
| Acta de suspensión: | Dieciséis (16) de diciembre de 2022 |
| Acta de reinicio: | Seis (06) de marzo de 2023 |
| Acta de modificación: | Seis (06) de marzo de 2023 |
| Acta final: | Veinte (20) de marzo de 2023 |

## 4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- Estado inicial de la obra: Se da inicio de obra el día veintiocho (28) de noviembre de 2022, en la cual se realizó un comité de obra con la supervisión y acompañamiento del personal de la Alcaldía Municipal.

  Se valoró el estado inicial del lugar donde se ejecutará el contrato y se observa que existe un muro colindante entre 3 viviendas y el lote del salón comunal de la vereda Castillo Loma, el cual carece de estructura.

  Adicionalmente se valoró cada ítem del contrato y se aprobó el cerramiento del salón comunal de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la supervisión.

- Avance físico:

  **PRELIMINARES:**

  - Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora: esta actividad se ejecuta con el fin de realizar reposición de muros con especificaciones adecuadas.
  - Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2m, en seco: se realiza esta actividad con el fin de construir la respectiva cimentación del cerramiento, así como también los muros de contención.
  - Retiro y disposición de material sobrantes cargue a mano con pago de escombrera: se hace el retiro de todo material sobrante de las actividades preliminares.

  **CONCRETOS Y ACEROS**

  - Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17.2 MPa: esta actividad se ejecuta con el fin de poder disponer sobre el solado la respectiva cimentación, actuando como medio de limpieza.

- Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa: Se realizó la construcción de las zapatas en concreto de 3000 PSI de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la supervisión del contrato.
- Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa sección 25X25 cm: Se realizó la construcción de la viga de amarre de los muros en concreto de 3000 PSI de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la supervisión del contrato.
- Columna en concreto de resistencia 21 Mpa: se construyó columnas de sección 0.25 x 0.25 m, en concreto de 3000 PSI y de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la supervisión del contrato.
- Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 PSI): se realiza el corte, flejado e instalación del acero de refuerzo para zapatas y vigas de cimentación.

**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS**

- Muro en ladrillo común sencillo: se levantaron muros en ladrillo común, dejando un acabado en ladrillo visto, de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas y aprobadas por la supervisión del contrato.

**CERRAMIENTO**

- Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 2.5mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 2.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte: Se instaló el cerramiento en tubo estructural de acuerdo a los diseños entregados y aprobados por la supervisión del contrato.

**ITEMS NO PREVISTOS**

- Demolición de vigas y columnas en concreto armado: se realizó la demolición de estructuras en concreto armado tales como vigas y columnas utilizando roto martillo, según las especificaciones técnicas aprobadas por la supervisión.
- Mejoramiento de suelo en concreto ciclópeo: se realizó mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo en proporción 60% de concreto de 2500 PSI y 40% piedra rajón, instalado bajo las zapatas, de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas por supervisión.
- Muro de contención en concreto Clase G ciclópeo de proporción 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra rajón: se construyó muro de contención en concreto ciclópeo en los lugares establecidos en los planos record adjuntos al presente informe y conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por la supervisión del contrato.

- Avance de tiempo: Quince (15) días calendario a partir de la suscripción del acta de reinicio.

  Hasta la fecha se ha ejecutado todos los ítems contratados y los ítems no previstos aprobados en el acta de modificación y corresponde a un avance del 100%

- Avance financiero: hasta la fecha se ha pagado el anticipo correspondiente a treinta y ocho millones trecientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos con ochenta y cuatro centavos moneda corriente $38.366.256,84.

- Control Ambiental y Señalización (Ver instructivo IN-I-002).

| ASPI | Impacto Ambiental | P | S | Ev | M | Ca | Importancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoliciones | Material participado | 0,70 | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 2,66 | Moderado |
| | Contaminación auditiva | 0,70 | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 2,66 | Moderado |
| | Sólidos suspendidos | 0,70 | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 2,66 | Moderado |
| | Calidad visual | 0,50 | 0,10 | 1,00 | 0,30 | 1,2 | Poco significativo |
| Excavaciones | Erosión, estabilidad | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,04 | Poco significativo |
| | Contaminación auditiva | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,04 | Poco significativo |
| | Sólidos suspendidos | 0,25 | 0,10 | 0,40 | 0,20 | 0,22 | Poco significativo |
| Retiro de material | Material particulado | 0,50 | 0,10 | 1,00 | 0,30 | 1,20 | Poco significativo |
| | Sólidos suspendidos | 0,40 | 0,10 | 1,00 | 0,40 | 1,24 | Poco significativo |
| | Gases y accidentalidad | 0,40 | 0,10 | 1,00 | 0,40 | 1,24 | Poco significativo |
| Concretos | Material particulado | 0,70 | 0,10 | 1,00 | 0,55 | 2,91 | Moderado |
| | Contaminación auditiva | 0,70 | 0,10 | 1,00 | 0,55 | 2,66 | Moderado |
| | Sólidos suspendidos | 0,70 | 0,10 | 1,00 | 0,55 | 2,66 | Moderado |
| Cerramientos | Contaminación auditiva | 0,20 | 0,10 | 1,00 | 0,20 | 0,34 | Poco significativo |
| | Sólidos suspendidos | 0,20 | 0,10 | 1,00 | 0,20 | 0,34 | Poco significativo |









- Comparación con lo programado: se anexa cronograma de avance. Todas lasactividades contratadas fueron ejecutadas en el tiempo programado.

- Análisis de problemas surgidos y emisión concepto técnico de alternativas de solución: Hay dos secciones donde se teme por la estabilidad del terreno, por lo tanto, se plantea construir dos muros de contención en concreto ciclópeo para lograr estabilidad, tal como se muestra en la siguiente imagen:




Por lo tanto, se realizó acta de modificación, donde se ajustaron mayores y menores cantidades de obra, logrando así un balance del proyecto sin adicional.

## 5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripción del ensayo, número de muestras, referencia, fecha.

| No. | Descripción del Ensayo | No. Muestras | Especificación | Resultado laboratorio | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

## 6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

| Concepto | Valor | Amortizaciones | Pagos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato | $ 95.915.748.22 | | $38.366.256,84 | $ 57.549.491,38 |
| Pago anticipo | $ 38.366.256,84 | | | |
| Pago Actas parciales | | | | |
| Pago Acta Final | | | | |
| **Totales** | | | | $ 57.549.491,38 |
| | | | % ejecución | 100% |

**JUAN PABLO BARRERA FAJARDO**
Supervisor

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>AVANCE CRONOGRAMA DE OBRA | | | |
| | VIGENCIA<br>13-septiembre-13 | VERSIÓN<br>01 | CODIGO<br>IN - F- 002 | PÁGINA |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL MES MARZO 2023

CONTRATO No: 20223445 CONTRATISTA: INGENIERO SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO OBRA: MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO

| ITEM | DESCRIPCION / DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3 | Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4 | Relleno con material de sitio, compactación manual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17.2 Mpa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,2 | Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4 | Columna en concreto de resistencia 21 Mpa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | Alfajía en concreto resistencia 21 Mpa (3000 Psi) de 0.25 m refuerzo 2 de 1/4" y estribos de 1/4" cada 20 cm e=6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,6 | Andén en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21 Mpa (3000 PSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,7 | Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Muro en ladrillo común sencillo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,2 | Enchape en cerámica, de 30 cm x 30 cm, paredes de baños y cocina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | Enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, incluye suministro e instalación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,4 | Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 2.5mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 2.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Instalación de lloraderos o pases para muro en tubería PVC All d = 2" y Lmax = 0,30 m, recubrimiento con geotextil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**IMPREVISTOS**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Demolición de vigas y columnas en concreto armado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Muro de contencion en concreto ciclopeo, 40% concreto de resistencia 17,2 Mpa y 60 % rajon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**JUAN PABLO BARRERA**
Supervisor

**SEGUNDO FABIAN ERASO**
Contratista

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | | | |
| | VIGENCIA<br>13-Septiembre-13 | VERSIÓN<br>01 | CODIGO<br>IN-F-024 | PÁGINA |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL MES MARZO 2023

CONTRATO No: 20223445 CONTRATISTA: INGENIERO SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO OBRA: MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO

| DIA / Estado del Tiempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUBLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLUVIOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TORMENTOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBIERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**JUAN PABLO BARRERA**
Supervisor

**SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO**
Contratista

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA | | | |
| | VIGENCIA<br>13-Septiembre-13 | VERSIÓN<br>01 | CODIGO<br>IN-F-018 | PÁGINA |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL MES MARZO

CONTRATO No: 20223445 CONTRATISTA: INGENIERO SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO OBRA: MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO

| DIA / EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cortadora de Pavimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vibrador de Concreto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONVENCIONES

| | |
|---|---|
| ACTIVO = | **A** |
| REPARACION = | **R** |
| INACTIVO = | **I** |

**JUAN PABLO BARRERA FAJARDO**
Supervisor

**SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO**
Contratista

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA | | | |
| | VIGENCIA<br>13-Septiembre-13 | VERSIÓN<br>01 | CODIGO<br>IN-F-020 | PÁGINA |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL MES MARZO 2023

CONTRATO No: 20223445 CONTRATISTA: INGENIERO SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO OBRA MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO

| DIA / PERSONAL EN OBRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CHAPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAISON CHAPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NESTOR CHAPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAURICIO CHAPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAMIAN CHAPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**JUAN PABLO BARRERA FAJARDO**
SUPERVISOR

**SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO**
Contratista

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>**PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA - P.A.S.A.O.** | | | |
| | **VIGENCIA**<br>31-Ago-17 | **VERSIÓN**<br>02 | **CÓDIGO**<br>IN-F-035 | **PÁGINA** |

**PROYECTO** MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO

**NOMBRE CONTRATISTA:** Segundo Fabian Eraso Burbano **NIT:** 12962946

**NOMBRE INTERVENTORÍA:** Juan Pablo Barrera Fajardo **NIT:**

**CONTRATO No:** 20223445 **FECHA INICIO OBRA:** 28/11/2022

**OBJETO DEL CONTRATO** MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO

**I. LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO** Nota: ver instructivo IN-I-002

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**II. PROGRAMAS AMBIENTALES A IMPLEMENTAR** Nota: ver instructivo IN-I-002

| | |
|---|---|
| 1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA | ☑ |
| 2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO | ☐ |
| 3. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES | ☑ |
| 4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | ☐ |
| 5. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA | ☐ |
| 6. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS | ☐ |
| 7. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | ☑ |
| 8. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FLORA Y FAUNA | ☐ |
| 9. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN | ☑ |

**III. LUGARES DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE**

| NOMBRE ESCOMBRERA | LOCALIZACIÓN | No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL | AUTORIDAD AMBIENTAL QUE AUTORIZA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>**PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA - P.A.S.A.O.** | | | |
| | **VIGENCIA**<br>31-Ago-17 | **VERSIÓN**<br>02 | **CÓDIGO**<br>IN-F-035 | **PÁGINA** |

**IV. PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

| TIPO DE MATERIAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | UBICACIÓN DE LA FUENTE DE MATERIALES | No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE ALMACENÓ, PROTEGIÓ Y DONDE SE UBICÓ EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| | | | |
| Nota: anexar registro | | | |

**V. CAMPAMENTOS**

APLICA SI ☑ NO ☐

CUENTA CON ZONAS DE COMIDA, VESTIER, OFICINAS, ETC
SI ☐ NO ☑

No. DE BAÑOS 2

LAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS
SI ☐ NO ☑

SE ESTABLECEN RUTAS DE EVACUACIÓN
SI ☐ NO ☑

**VI. MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA**

No. VOLQUETAS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OBRA: 1

No. VEHÍCULOS CON CERTIFICACIÓN TÉCNICOMECANICA VIGENTE: 1

Nota: anexar copia de los documentos de los vehículos utilizados en obra

DESCRIBA COMO Y CUANDO SE REALIZA LA REVISIÓN PERIODICA DEL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS

Nota: anexar planillas de verificación o evidencia fotográfica

**VII. GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA**

No. DE ÁRBOLES PRESENTES EN LA ZONA A INTERVENIR: 0

No. DE ÁRBOLES PROTEGIDOS: 0

No. DE ÁRBOLES TRASPLANTADO: 0

No. DE ÁRBOLES TALADOS: 0

ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REMOVIDA: 0

ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REUTILIZADA: 0

LA CAPA VEGETAL FUE ALMACENADA Y PROTEGIDA ADECUADAMENTE: SI ☐ NO ☑

SE REALIZÓ RESCATE O TRASLADO DE ALGUNA ESPECIE ANIMAL: SI ☐ NO ☑

SE IMPLEMENTA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO SI ☑ NO ☐

**SEGUNDO FABIAN ERASO**
Contratista

**JUAN PABLO BARRERA FAJARDO**
Supervisor

- SE PROTEGEN LAS LLORADERAS CON MALLAS PARA EVITAR TAPONAMIENTOS POR HOJAS O BASURA, DEL LATERAL 2 Y SE REALIZA EL RELLENO CON MATERIAL DE SITIO CON UNA DIMENSIÓN DE 0,55m x 1,3m x 29 m.

- SE REALIZAN LOS MUROS EN LADRILLO DEL LATERAL 3 Y SE DEJA FORMALETEANDO LAS COLUMNAS DE ESTE MISMO. LOS MUROS PRESENTAN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

MURO 1: 0,93 x 2,22 = 0,21 $m^3$
MURO 2: 0,93 x 2,15 = 0,2 $m^3$
MURO 3: 1,05 x 2,27 = 0,24 $m^3$
MURO 4: 1,16 x 2,27 = 0,26 $m^3$
MURO 5: 1,20 x 2,25 = 0,27 $m^3$
MURO 6: 1,17 x 2,27 = 0,27 $m^3$
MURO 7: 1,17 x 2,17 = 0,25 $m^3$
MURO 8: 1,10 x 1,41 = 0,16 $m^3$

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE LA ZAPPA DEL SEGUNDO MURO DE CONTENCIÓN EN EL LADO LATERAL 6 Y (UNAS)(ZAPPA) DE 0,6m x 0,6m x 0,3m.(con su) DE 3 ZAPATAS

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES:

- SE REALIZA UNA LIMPIEZA AL MATERIAL DE SITIO PARA PODER RELLENAR LO EXCAVADO.

FIRMA ING. INTERVENTOR DE OBRA:

FIRMA ING. DIRECTOR DE OBRA:

D 06 M MAR A 2023 LUNES = 2 F

FECHA: 06/03/23

ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL UTILIZADO: ALBERTO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL PRAC
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS:

- HERRAMIENTA MENOR
- PULIDORA
- BUGGIES
- MEZCLADORA
- VIBRADOR MANUAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- SE RETIRA FORMALETA DE LA ALFAJIA, Y APOYOS DE LOS TUBOS. PARA EMPEZAR A INSTALAR LAS MALLAS DEL CERRAMIENTO. DEL LADO LATERAL 1 Y 2.

- SE FUNDEN LAS COLUMNAS DEL LATERAL 3, TENIENDO EN CUENTA LOS TUBOS DE CERRAMIENTO, ESTOS SE APUNTALAN Y APLOMAN PARA QUE QUEDEN FUNDIDOS EN LAS COLUMNAS VERTICALMENTE.

- DIMENSIÓN DE LAS COLUMNAS FUNDIDAS EN EL LATERAL 3 SON LAS SIGUIENTES:

COLUMNA 1 = 3,55 m
COLUMNA 2 = 1,50 m
COLUMNA 3 = 1,75 m
COLUMNA 4 = 1,75 m
COLUMNA 5 = 1,85 m
COLUMNA 6 = 1,85 m
COLUMNA 7 = 2,10 m
COLUMNA 8 = 2,10 m
COLUMNA 9 = 2,05 m

- SE REALIZA CIMENTACIÓN TIPO SOLADO ANTES DE REALIZAR LA VIGA DE AMARRE DEL LATERAL 6. (7,6) DE LARGO CON 0,05 m DE ALTO Y 0,3 m DE ANCHO. 4,8m
- (SE ARMAN LAS ZAPATAS Y COLUMNAS, Y SE LAS UBICA EN SU APOYE CORRESPONDIENTE.)
- SE ARMA LA VIGA DE AMARRE EN EL LATERAL 6 CON UNA DIMENSIÓN DE 6,75 m DE LARGO x 0,25 DE ANCHO x 0,25 DE ALTO.
- SE ARMA LA FORMALETA DEL SEGUNDO MURO DE CONTENCIÓN PARA REALIZAR LA FUNDICIÓN DEL MISMO. Y LA VIGA DE AMARRE.

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES:

- SE PRESENTAN DERRUMBES LEVES A LA HORA DE FORMALETEAR EL MURO DE CONTENCIÓN Y LA VIGA DE AMARRE.

FIRMA ING. INTERVENTOR DE OBRA

FIRMA ING. DIRECTOR DE OBRA:

D 07 M MAR A 2023 MARTES = 2 L 2

FECHA: 07/03/23

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL UTILIZADO: ALBERTO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL PRACTICO
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS:

- HERRAMIENTA MENOR
- PULIDORA
- BUGGIES
- VIBRADOR
- MEZCLADORA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- SE CONTINUA FORMALETEANDO EL MURO DE CONTENCIÓN Y SE COLOCAN LAS LLORADERAS SOBRE LA ZAPTA.
- SE REALIZA EXCAVACION PARA LAS ZAPATAS Y VIGA DE AMARRE DEL LADO LATERAL 7, SE HACEN 8 APIOYES DE 0,80 m x 0,7 m x 0,7 m Y UNA EXCAVACION DE 0,4 m x 0,5 x 18 m
- SE DESFORMALETEA LA VIGA DE AMARRE DEL LATERAL 6, TAMIEN SE (DESFORMALETEA) FETIFA FORMALETA DEL LATERAL 3, DE LAS COLUMNAS.
- SE COMIENZA A ARMAR LA NFAJÍA EN EL LATERAL 3. CON SU RESPECTIVA FORMALETA.
- SE AMARRAN COLUMAS Y ZAPATAS DE LATERAL 7 Y 8 PARA SER FUNDIDAS.
- SE REALIZA MEJORAMIENTO DE SUELO PARA LAS 8 ZAPATAS DE 0,2 m DE ALTURA, Y CIMENTACION TIPO SOLADO (EN LAS VIGAS) DE 0,05 m ANTES DE ARMAR VIGAS.

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES

- LA FALTA DE MATERIALES EN LA REGIÓN, NO NOS A PERMITIDO OBTENER CEMENTO PARA LAS FUDICIONES.
- SE PRESENTAN DERRUMBES DE SUELO AL ARMAR LA FORMALETA.

FIRMA ING INTERVENTOR:

FIRMA DIRECTOR DE OBRA:

D 8 | M MAR | A 2023 MIERCOLES

FECHA: 8/03/23

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL UTILIZADO: ALBARO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL PRAC
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS

- HERRAMIENTA MENOR
- PULIDORA
- MEZCLADORA
- VIBRADOR
- BUGGIES

ACTIVIDADES A DESARROLLADAS

- SE CONTINUA FUNDIENDO EL MURO DE CONTENCION DEL LATERAL 6 EN CONCRETO CICLOPEO.
- SE CONTINUA ARMANDO Y FORMALETEANDO ALFAJÍA DEL LATERAL 3 PARA FUNDICIÓN.
- SE UBICA LAS ZAPATAS Y SE LAS FUNDE EN EL LATERAL 7 Y 8, 8 ZAPATAS EN TOTAL. 5 ZAPATAS PARA LATERAL 7 Y 3 ZAPAS PARA LATERAL 8, PERO CON LAS MISMAS DIMENSIONES LAS CUALES SON 0,6M DE LARGO, 0,6 DE ANCHO Y 0,3M DE ALTO.
- SE REALIZA DESCARGA DE MATERIAL, TRITURADO, ARENA Y RAJON.
- SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS.

- EL MAESTRO CERRAJERO CONTINUA FUNDIENDO LAS MALLAS CON SUS AYUDANDES, EN EL LATERAL 2 Y 3.

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES

- EL FAJON QUE LLEGO ES DE TAMAÑO MENOR AL MEDIANO QUE SE PIDIO, DONDE SE CALCULA MAS GASTO DE CEMENTO, ARENA Y TRITURADO.

FECHA:

FIRMA ING INTERVENTOR:

FIRMA ING DIRECTOR DE OBRA:

D 09 M MAR A 2023 JUEVES

FECHA: 09/03/2023

ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL UTILIZADO: ALBERTO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL PRAC
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS:

- HERRAMIENTA MENOR
- BUGGIES
- VIBRADOR MANUAL
- POLIDORA
- MEZCLADORA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

- SE CONTINUA FUNDIENDO EL MURO DE CONTENCIÓN Y
- SE COMENZO A APUNTALAR LOS TUBOS DE CERRAMIENTO EN EL MURO LATERAL 6.
- SE CONTINUA REALIZANDO ARMADO Y FORMALETA DE LA ALFAJIA DEL LATERAL 3.
- SE COMIENZA A HACER ARMADO DE LAS VIGAS DE AMARRE DEL LATERAL 7 CON SU RESPECTIVA FORMALETA PARA SER FUNDIDA.
- SE COMIENZA A FUNDIR LA VIGA DE AMARRE DEL LADO LATERAL 7.
- SE ARMAN() COLUMNAS DEL LADO LATERAL 6 PARA SER FUNDIDAS, Y SE DEJA APUNTALANDO Y UBICANDO LOS TUBOS DE CERRAMIENTO EN ESTAS. * FORMALETAS DE

- SE REALIZAN LOS MUROS EN LADRILLO DEL LADO LATERAL 6 CON UNAS DIMENSIONES DE:

MURO 1: 2,44 × 0,96 × 0,10 = 2,34 m²
MURO 2: 2,10 × 0,94 × 0,10 = 1,97 m²
MURO 3: 2,20 × 0,80 × 0,10 = 1,76 m²

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES:

- NINGUNO

FIRMA ING INTERVENTOR:

FIRMA ING DIRECTOR DE OBRA:

D 10 M MAR A 2023 VIERNES =

FECHA: 10/03/23

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO

PERSONAL UTILIZADO: ALBERTO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL REACT
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS:

- HERRAMIENTA MENOR
- BUGGIES
- PULIDORA
- MEZCLADORA
- VIBRADOR MANUAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- SE TERMINA DE FUNDIR EL MURO DE CONTENCIÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. DEL LATERAL 6

## CALCULO DE VOLUMEN DE MUROS EN CONCRETO CICLOPEO

| | H m | h m | B m | t m | d m | C m | a m | AREA m² | AREA TOTAL m² | LONG m | VOLU m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURO 1 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | 0,83 | 2,82 | 2,34 |
| | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | | | |
| MURO 2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | 0,83 | 2,5 | 2,08 |
| | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | | | |
| MURO 3 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | 0,83 | 2,5 | 2,08 |
| | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | | | |
| MURO 4 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | 0,83 | 2,5 | 2,08 |
| | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | | | |

TOTAL VOLUMEN EN CONCRETO CICLOPEO = 8,58

- SE FUNDE UNA COLUMNA DEL LADO LATERAL 6, CON UNA DIMENSION DE 1,40m x 0,25 x 0,25m.
- SE TERMINA DE FUNDIR LA VIGA DE AMARRE DEL LATERAL 7 Y 8, CON UNA DIMENSION DE 16m x 0,25 x 0,25.
- SE COMIENZAN A REALIZAR LOS (MOS) MUROS DE LADRILLO EN EL LATERAL 7.
- SE FUNDE ALFAJIA DEL LADO LATERAL 3, CON UNA DIMENSIÓN DE 19,24m DE LARGO, CON 0,8m DE ALTO Y 0,3 DE ANCHO.

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES

- NINGUNA

FIRMA ING. INTERVENTOR

FIRMA ING. DIRECTOR DE OBRA.



D 11 M MAR A 2023 SABADO = D

FECHA: 11/03/23

ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL UTILIZADO: ALBERTO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL PRAC
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS:

- HERRAMIENTA MENOR
- MEZCLADORA
- PULIDORA
- VIBRADOR MANUAL
- BUGGIES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- SE RETIRA FORMALETA DE LA COLUMNA FUNDIDA, AL IGUAL QUE SE RETIRA LA FORMALETA DE LA VIGA Y DE LA ALFAJIA.
- SE CONTINUA REALIZANDO MURO EN LADRILLO DEL LATERAL 7.
- SE FORMALETEAN Y SE FUNDEN LAS PRIMERAS COLUMNAS DE LADO LATERAL 7.

(IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES)

(NINGUNO)

- SE FORMALETEAN LAS ULTIMAS COLUMNAS DEL LADO LATERAL 6, CON UNA DIMENSION DE 140m DE ALTO, 0,25m DE ANCHO Y 0,25m DE LARGO.

(FECHA)

FIRMA ING. INTERVENTOR:

FIRMA ING. DIRECTOR DE OBRA:



D 13 M MAR A 2023 LUNES = 7 ~~8~~

FECHA: 13/03/23

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL UTILIZADO:
ALBERTO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL PRAC.
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE.

MAQUINARIA Y EQUPOS UTILIZADOS

- HERRAMIENTA MENOR
- PULIDORA
- MEZCLADORA
- BUGGIES
- VIBRADOR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- SE TERMINA DE RETIRAR LA FORMALETA DEL LATERAL 3 Y 6 Y 7.
- SE TERMINA DE REALIZAR LOS MUROS DE LADRILLO DEL LATERAL 7 Y 8 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES

MURO 1 = 2,35 x 2 = 4,66 m²
MURO 2 = 2,21 x 2 = 4,42 m²
MURO 3 = 2,30 x 2 = 4,60 m²
MURO 4 = 2,21 x 2 = 4,42 m²
MURO 5 = 2,25 x 2 = 4,50 m²
MURO 6 = 2,20 x 2 = 4,40 m²
MURO 7 = 2,35 x 2 = 4,70 m²

- SE ARMA Y SE FORMALETEA ALFAJÍA. DEL LATERAL 6, DE IGUAL MANERA SE REALIZA SU FUNDICIÓN CON LA SIGUIENTE DIMENSION

- ALFAJIA 1 = 2.66 x 0,08 x 0,3
- ALFAJIA 2 = 2,35 x 0,08 x 0,3
- ALFAJIA 3 = 2,20 x 0,08 x 0,3

- SE TERMINAN DE FUNDIR LAS COLUMNAS DEL LADO LATERAL 7 Y 8, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Columna 1 = | 3,40m | x 0,25 | x 0,25 |
| Columna 2 = | 2,25m | x 0,25 | x 0,25 |
| Columna 3 = | 2,50m | x 0,25 | x 0,25 |
| Columna 4 = | 2,25m | x 0,25 | x 0,25 |
| Columna 5 = | 2,50m | x 0,25 | x 0,25 |
| Columna 6 = | 2,25m | x 0,25 | x 0,25 |
| Columna 7 = | 2,50m | x 0,25 | x 0,25 |
| Columna 8 = | 2,25m | x 0,25 | x 0,25 |

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES

- NINGUNO

FIRMA ING. INTERVENTOR:

FIRMA ING. DIRECTOR DE OBRA

D 14 | M MAR | A 2023 | MARTES =

FECHA: 14/03/23

ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL UTILIZADO: ALBERTO CHAPAL - MAESTRO
JAISON CHAPAL - OFICIAL PRAC
NESTOR CHAPAL - AYUDANTE
MAURICIO CHAPAL - OFICIAL
DAMIAN CHAPAL - AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS:

- HERRAMIENTA MENOR
- BUGGIES
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- SE RETIRA LA FORMALETA DE ALFAJIA
- SE TERMINA DE INSTALAR LAS MALLAS DE CERRAMIENTO.
- SE RETIRA CAPA VEGETAL, Y SE HACE EXPANEACIÓN AL SITIO.
- SE REALIZA RETIRO DE ESCOMBROS, MADERA Y MATERIAL SOBRANTE.

IMPREVISTOS Y OBSERVACIONES.

- SE FINALIZA LA OBRA

FIRMA ING. INTERVENTOR:

FIRMA ING DIRECTOR DE OBRA:



# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 26247783
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2023-04-21

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | NELSON ALFREDO RIASCOS NARVAEZ | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 98388550 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | PASTO | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7820 | CORREO ELECTRÓNICO | ASISSNAR1@GMAIL.COM | TELÉFONO | 7200000 |
| FAX | 7000000 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 03 | Año: 2023 | Mes: 03 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 26247783 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-98388550 | 59 | No | No | No | 52 | 1 | 1749901 | Salario | RIASCOS NARVAEZ NELSON ALFREDO | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 98388550 | X | 2023-03-01 | X | 2023-03-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 98388550 | PROTECCION | 15 | $580.000 | 0.1600000 | $92.800 | $0 | $0 | $92.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 98388550 | SANITAS | 15 | $580.000 | 0.1250000 | $72.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 15 | $580.000 | 1 | 0.0052200 | $3.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-98388550 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PROTECCION | 1 | $92.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4 | $500 | $0 | $0 | $93.300 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 1 | $72.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $72.500 | 4 | $400 | $0 | $72.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $72.900 | $0 | $0 | $72.900 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 1 | $3.100 | 0 | $0 | $0 | $3.100 | 4 | $100 | $3.200 | 0 | $0 | $0 | $3.200 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 4 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $72.900 |
| PENSIONES | 1 | $93.300 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $3.200 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $169.400 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 8624526630
# REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8602911234

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SEGUNDO FABIAN ERAZO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 12962946 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | EDIFICIO CONCASA OFI 701 | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 8299 | CORREO ELECTRÓNICO | lunaklm@yahoo.com.mx | TELÉFONO | 7296326 |
| FAX | 7234478 | SUCURSAL | 2 | NOMBRE SUCURSAL | SEGUNDO |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 03 | Año: 2023 | Mes: 04 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $1.160.000 | | 8624526630 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1085286789 | 01 | No | No | No | 52 | 1 | 1441501 | Fijo | ERASO GONZALEZ DIEGO SEBASTIAN | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1085286789 | X | 2023-03-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1085286789 | PORVENIR | 30 | $1.160.000 | 0.1600000 | $185.600 | $0 | $0 | $185.600 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1085286789 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.160.000 | 4 | 0.0696000 | $80.800 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1085286789 | CCF DE NARINO | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $185.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 11 | $2.600 | $0 | $0 | $188.200 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $46.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $46.400 | 11 | $700 | $0 | $47.100 | $0 | 0 | $0 | $0 | $47.100 | $0 | $0 | $47.100 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 1 | $80.800 | 0 | $0 | $0 | $80.800 | 11 | $1.100 | $81.900 | 0 | $0 | $0 | $81.900 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE NARINO | 1 | $46.400 | 11 | $700 | $47.100 |
| SENA | 0 | $0 | 11 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 11 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 11 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 11 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $47.100 |
| PENSIONES | 1 | $188.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $81.900 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $47.100 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $364.300 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 8624432405
# REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8606301929
# Fecha Pago Planilla: 2023-04-17

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SEGUNDO FABIAN ERAZO BURBANO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 12962946 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | EDIFICIO CONCASA | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 8299 | CORREO ELECTRÓNICO | SONIA21CRISTINALM@GMAIL.COM | TELÉFONO | 7298423 |
| FAX | 72036261 | SUCURSAL | 9 | NOMBRE SUCURSAL | 9 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 03 | Año: 2023 | Mes: 03 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 8624432405 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-12962946 | 57 | 5 | No | No | 52 | 1 | 0 | Salario | ERASO BURBANO SEGUNDO FABIAN | $1.467.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 12962946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 12962946 | SINAFP | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 12962946 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.467.000 | 0.1250000 | $183.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.467.000 | 2 | 0.0052200 | $7.700 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-12962946 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| SINAFP | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $183.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $183.400 | 3 | $700 | $0 | $184.100 | $0 | 0 | $0 | $0 | $184.100 | $0 | $0 | $184.100 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 1 | $7.700 | 0 | $0 | $0 | $7.700 | 3 | $100 | $7.800 | 0 | $0 | $0 | $7.800 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 3 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $184.100 |
| PENSIONES | 0 | $0 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $7.800 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $191.900 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 8624428316
# REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8618198150
# Fecha Pago Planilla: 2023-04-17

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SEGUNDO FABIAN ERAZO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 12962946 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | EDIFICIO CONCASA OFI 701 | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 8299 | CORREO ELECTRÓNICO | SONIA21CRISTINALN@GMAIL.COM | TELÉFONO | 7296326 |
| FAX | 7234478 | SUCURSAL | 3 | NOMBRE SUCURSAL | OPERARIOS |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 03 | Año: 2023 | Mes: 04 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 4 | | $1.701.336 | | 8624428316 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1004131690 | 01 | No | No | No | 52 | 1 | 5711001 | Fijo | CHAPAL PACICHANA NESTOR EDUARDO | $1.160.000 |
| CC-98383991 | 01 | No | No | No | 52 | 1 | 5711001 | Fijo | CHAPAL PASICHANA ALBERTO OLIVEROS | $1.160.000 |
| CC-1085304184 | 01 | No | No | No | 52 | 1 | 5511001 | Fijo | CHAPAL VILLOTA DANNY MAURICIO | $1.160.000 |
| CC-1085318787 | 01 | No | No | No | 52 | 1 | 5711001 | Fijo | CHAPAL VILLOTA JAISON ALBERTO | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1004131690 | X | 2023-03-11 | X | 2023-03-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 98383991 | X | 2023-03-11 | X | 2023-03-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1085304184 | X | 2023-03-11 | X | 2023-03-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1085318787 | X | 2023-03-11 | X | 2023-03-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1004131690 | PORVENIR | 11 | $425.334 | 0.1600000 | $68.100 | $0 | $0 | $68.100 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 98383991 | PORVENIR | 11 | $425.334 | 0.1600000 | $68.100 | $0 | $0 | $68.100 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1085304184 | PORVENIR | 11 | $425.334 | 0.1600000 | $68.100 | $0 | $0 | $68.100 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1085318787 | PORVENIR | 11 | $425.334 | 0.1600000 | $68.100 | $0 | $0 | $68.100 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1004131690 | NUEVA E.P.S. S.A. | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 11 | $425.334 | 1 | 0.0696000 | $29.700 |
| CC - 98383991 | NUEVA E.P.S. S.A. | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 11 | $425.334 | 1 | 0.0696000 | $29.700 |
| CC - 1085304184 | NUEVA E.P.S. S.A. | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 11 | $425.334 | 1 | 0.0696000 | $29.700 |
| CC - 1085318787 | NUEVA E.P.S. S.A. | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 11 | $425.334 | 1 | 0.0696000 | $29.700 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1004131690 | CCF DE NARINO | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-98383991 | CCF DE NARINO | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1085304184 | CCF DE NARINO | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1085318787 | CCF DE NARINO | 11 | $425.334 | 0.0400000 | $17.100 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 4 | $272.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3 | $1.100 | $0 | $0 | $273.500 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 4 | $68.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $68.400 | 3 | $300 | $0 | $68.700 | $0 | 0 | $0 | $0 | $68.700 | $0 | $0 | $68.700 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 4 | $118.800 | 0 | $0 | $0 | $118.800 | 3 | $500 | $119.300 | 0 | $0 | $1.188 | $119.300 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE NARINO | 4 | $68.400 | 3 | $300 | $68.700 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $68.700 |
| PENSIONES | 1 | $273.500 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $119.300 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $68.700 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $530.200 |