INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR

(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

Código: GC-FT-65	
Versión: 3	
Página: 1 de 1	
Vigente Desde: 23/11/2021	

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 231 - 2023							Fecha suscripción contrato o convenio::	14 de julio de 2023	
Tipo de contrato	Interventoría							Nombre o Razón Social del Contratista:	TORRES ING SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							Número de Cédula o NIT:	900.335.343-4	
Periodo del Informe:	22	8	2023	al	28	8	2023	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander	
Interventor (si Aplica)	N/A							Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	JESÚS GABRIEL DELGADO SEQUEDA SUBDIRECTOR E DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO							Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23									

Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO DETALLADO Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS BARRIOS ROCÍO Y LOS LACHES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
18 de julio al 14 agosto de 2023	22 de agosto de 2023	9.295.447	Primer pago correspondiente a pago por productos, 5% con la aprobación y recibo a satisfacción del informe 1 del estudio, como se consiata en el acta de aprobación

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA CARPETA CONTRACTUAL			
TOTALES	-		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	Seguros del estado	96-44-101183077	14/07/2023	24/12/2024	17/07/2023	37.181.786
Pago de Salarios			14/07/2023	24/12/2026	17/07/2023	18.590.893
Calidad de servicio			14/07/2023	24/12/2026	17/07/2023	37.181.786

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia: En el presente periodo no se identificaron riesgos con probabilidad de ocurrencia

Observaciones adicionales: N/A

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 231 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	14 de julio de 2023		
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4		
Periodo del Informe:	22	8	2023	al	28	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	JESÚS GABRIEL DELGADO SEQUEDA SUBDIRECTOR E DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) SI Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (SI Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23										

Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO DETALLADO Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS BARRIOS ROCÍO Y LOS LACHES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 185.908.932	**Aporte FONDIGER**	Valor CDP	$ 169.000.000	Número CDP	CDP-3377-FONDIGER	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
			Valor RP	$ 169.000.000	Número RP	CRP-9994-FONDIGER	Fecha RP	17/07/2023		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 16.908.932	Número CDP	CDP-3414-FONDIGER	Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	5		Valor RP	$ 16.908.932	Número RP	CRP-9995-FONDIGER	Fecha RP	17/07/2023		
		Valor Total	$ 185.908.932		**Descripción**					
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente	N/A							
		Valor Total	$ 185.908.932							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 0	**Aporte FONDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Subtotal								
		Valor Total (Inicial +	$ 185.908.932							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)		**Aporte Cooperante/Parte Conviniente**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 185.908.932							

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: N/A

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 185.908.932	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses Inicial + Cantidad de mese**	0

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 231 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	14 de julio de 2023
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.336.343-4
Periodo del Informe:	22	8	2023	al	28	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	JESÚS GABRIEL DELGADO SEQUEDA SUBDIRECTOR E DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23								
Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO DETALLADO Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS BARRIOS ROCÍO Y LOS LACHES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.									

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

El contrato de interventoría se desarrolló normalmente , entre el 22 y el 28 de agosto se desarrollaron las actividades:
- Trámite de cuenta de cobro de interventoría
- 1 Comité semanal de seguimiento
- 1 presentación de seguimiento
- Revisión y aprobación de dos informes quincenales de seguimiento
- Revisión y observaciones del informe 1 de seguimiento
- Revisión y aprobación del informe 1 del supervisor -formato

Porcentajes de avance del contrato de interventoría: Avance físico: 23% asociada a los productos aprobados del consultor y los informes de interventoría en ajuste final. Avance financiero 5% y avance en tiempo 23%.
BALANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL: Todos los productos de interventoría fueron entregados dentro el tiempo contractual y se estan cerrando los ajustes conforme a observaciones. Se efectuaron todas las revisiones técnicas de productos por parte del interventor, resultando en la aprobación del informe 1 de la consultoría.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)" Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe	28	8	2023

Firma

Supervisor
JESUS GABRIEL DELGADO SEQUEDA
Subdirector (E) de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión
DIANA CAROLINA MORENO MORENO
Profesional Especializado 222-23

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.