	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	8 de junio de 2023		
Tipo de contrato	Interventoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINÁMICA INGENIERIA S.A		
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 dias							**Número de Cédula o NIT:**	830146665-6		
Periodo del Informe:	16	7	2023	al	3	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79.334.503 de Bogotá		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT Interventoria:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23										

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 347.711.249	**Aporte IDIGER**	**Valor CDP**	$ 0	Número CDP		Fecha CDP		**Fuente de Recursos**	
			Valor RP	$ 0	Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 347.711.252	Número CDP	3357	Fecha CDP	3/04/2023	Fuente de Recursos	3-1-100-101-203-22 FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMATICO Y SUS EFECTOS
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	5,5		Valor RP	$ 347.711.249	Número RP	CRP-9822	Fecha RP	9/06/2023		
		Valor Total	$ 347.711.249							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente	N/A		**Descripción**					
		Valor Total	$ 347.711.249							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 0	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
Cantidad de meses de prórroga 1	0	**Aporte FONDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Subtotal								
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	5,5	**Valor Total (Inicial +**	$ 347.711.249							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente			**Descripción** N/A					
		Valor Total	$ 347.711.249							

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A
Descripción del motivo de la disminución			
NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: N/A			

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 347.711.249	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese**	5,5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	8 de junio de 2023
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 días							**Número de Cédula o NIT:**	830146665-6
Periodo del Informe:	16	7	2023	al	3	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79,334.503 de Bogotá
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT Interventoría:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23								

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
No se han generado certificaciones de pagos			

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
No se han generado pagos	-		
TOTALES	-		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
NO APLICA		
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	NB-10026417	8/06/2023	3/12/2024	13/06/2023	69,542,250
Pago de Salarios			8/06/2023	3/12/2026	13/06/2023	17,385,362
Calidad de servicio			8/06/2023	3/12/2026	13/06/2023	69,542,250
Responsabilidad Civil Extracontractual		NB-100063528	8/06/2023	3/12/2023	13/06/2023	232,000,000

ACTUALIZACIÓN CON EL INICIO DEL CONTRATO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	NB-10026417	16/06/2023	11/12/2024	14/07/2023	69,542,250
Pago de Salarios			16/06/2023	11/12/2026	14/07/2023	17,385,362
Calidad de servicio			16/06/2023	11/12/2026	14/07/2023	69,542,250
Responsabilidad Civil Extracontractual		NB-100063528	16/06/2023	11/12/2023	14/07/2023	232,000,000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas

9. Seguimiento a matriz de riesgos

¿Con el seguimiento detecta alguno con alta probabilidad de ocurrencia? Si No

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de la Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	8 de junio de 2023
Tipo de contrato	Interventoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINÁMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 días							**Número de Cédula o NIT:**	830146665-6
Periodo del Informe:	16	7	2023	al	3	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79.334.503 de Bogotá
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT interventoria:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23								

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia: N/A

Observaciones adicionales: N/A

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

El contrato de interventoria se desarrolló normalmente, en el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:
- Revisión de 2 informes semanales de supervisión de la consultoria
- 3 comités de seguimiento y revisión de las actas correspondientes
- 2 revisiones de informe mensual 1 (sin aprobar)
- 1 revisión del informe periódico de supervisión (en ajuste)
- Correspondencia y correos al dia
- Gestiones con comunidad, IDU, EAB (información secundaria) y posible inspección con CCTV Galeria Drenante, para mejor desarrollo del estudio
- Asistencia a reuniones con alcaldia local de Chapinero.

Porcentajes de avance del contrato de interventoria: Avance fisico: 10% asociada a los productos entregados pero aun en ajuste y los informes de interventoria. Avance financiero 0% de acuerdo a lo programado y avance en tiempo 27,2%.

BALANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL: Todos los productos de interventoria fueron entregados , sin embargo continua en ajuste el informe mensual.
Respecto a las labores de interventoria, se efectuaron las revisiones de documentos por parte del interventor, incluyendo varias versiones con los diferentes ajustes, resultando en aprobación del plan de exploración y requerimiento de ajustes al Diagnóstico premilinar 1 por el consultor. No se han generado aprobaciones de productos asociados a pago.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoria verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)" Nota: Esta verificacion se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe 3 | 8 | 2023

Firma

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
Subdirectora de Análisis y Efectos del Cambio Climático

Firma

Apoyo a la Supervisión: Diana Carolina Moreno Moreno
Profesional Especializado 22-23

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.