ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**11/09/2023**		
CONTRATO N º	**2306070878**		
INFORME Nº	**2**		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA RECUPERACION DE TALUD, BANCA DE LA VIA Y REPARACION DEL PAVIMENTO EN EL AREA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 EN EL BARRIO CENTENARIO MUNICIPIO DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	9/11/2023
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 meses		
VALOR:	$ 942.598.500,00	**FORMA DE PAGO:**	PAGOS PARCIALES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEGASO		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CINTE SAS		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad X

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	0	$ 0,00	5	1000	No 11 LA MACARENA	30
Acta Parcial N°1	7,07%	$ 66.643.243,00				
Acta Parcial N°2	27,45%	$ 258.778.539,00				
Saldo no ejecutado		$ 617.176.718,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 248**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 1**

Observaciones: Para la fecha de este informe se tiene un avance en la ejecución del 35,93% y se está realizando el tramite de legalización del Acta parcial No 2 por valor de $258.778.539 correspondiente al porcentaje de avance con corte al 31 de agosto de 2023, se han realizado semanalmente comités de obra donde se verifica el avance de obra y el cumplimiento de los componentes Ambiental, Social y SST, además se realizan las gestiones correspondientes para aclarar las inquietudes respecto a los diseños consultando a la firma diseñadora Aquaterra y los enlaces necesarios con la empresa Aguas de Manizales.


Descripción de actividades relizadas:
- Excavación de 13 caissons, los cuales son el total de la cimentación.
- Armado de acero de refuerzo de las canastas de los 13 caissons, vaciado de anillos, fuste y la campana de los 13 caissons.
- Perfilado del terreno en la totalidad de la longitud del muro (50 ml) para la instalación del solado de limpieza para la construcción de la viga de cimentación.
- Instalación del solado de limpieza en el área total (50 m x 1,4 m) para la construcción de la viga de cimentación, armado del acero de refuerzo de la viga de cimentación entre los caissons No 1 y No 8 de los 13 caissons totales,
- Vaciado del concreto de 4000psi de la viga de cimentación en una longitud de 22 ml de 50 ml totales,
- Armado del acero de refuerzo de las columnas No 1, 2, 3 y 4 de las 13 unidades totales,
- Armado del acero de refuerzo vertical del muro en una longitud de 22 ml de 50 ml totales.

Con las fuertes lluvias que se presentaron al amanecer del domingo 20 de agosto se presento un pequeño flujo de lodos que se depositó sobre la vía, este incidente fue atendido oportunamente por el contratista de obra tomando las acciones necesarias para la atención y correción del mismo, se realizó la limpieza de la vía, se realizó la barrera de costales en suelo el mismo día del evento y se realizó el retiro del material excedente producto de la excavación desde el 22 hasta el 28 de agosto.

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**11/09/2023**		
CONTRATO N º	**2306070878**		
INFORME Nº	**2**		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA RECUPERACION DE TALUD, BANCA DE LA VIA Y REPARACION DEL PAVIMENTO EN EL AREA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 EN EL BARRIO CENTENARIO MUNICIPIO DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	9/11/2023
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 meses		
VALOR:	$ 942.598.500,00	**FORMA DE PAGO:**	PAGOS PARCIALES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEGASO		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CINTE SAS		

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
CINTE S.A.S Construcciones e Interventorías
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
C.C. 10,223,490
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	248
Informe supervisor y/o interventor	130
Registro fotográfico	SI

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica