Tocancipá, 12 de septiembre de 2023

Oficio No 29

Ingeniero
MARIO ENRIQUE SUANCA P.
Secretario de Infraestructura
Supervisor del CTO 459 MT2022 / CTO440 MT2022
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Asunto: **SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO CTO 440 MT 2022.**

Cordial saludo Ingeniero Mario.

Por medio de la presente La Interventoría de la obra No CTO440 MT 2022 cuyo objeto en referencia, ve viable la suspensión por el termino solicitado ya que el contratista atiende los tiempos de fabricación del transformador, como también está en espera de aprobación del proyecto serie 3, por parte de ENEL CODENSA, además para iniciar el proceso de certificación RETIE y RETILAP se requiere la aprobación antes mencionada. Se ANEXA el oficio OF-006-2023 enviado por el contratista y cuyos motivos se exponen textualmente más adelante, en el cual el contratista de la obra solicita la **SUSPENCIÓN DEL CONTRATO** por termino de 60 días calendario para su terminación, dando así una fecha estimada para la terminación del contrato:

Suspensión de 60 días: Del 12 de septiembre al 11 de noviembre de 2023.
Fecha de reinicio a la suspensión 4: 14 de noviembre de 2023.
Fecha de terminación 4: 12 de diciembre de 2023.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERIA ELECTRICA

A continuación, presentan los motivos expuestos textualmente del contratista por la cual pide la suspensión:

1. El pasado 06 de septiembre se enviaron documentos adicionales y correcciones que ENEL CODENSA solicito para el proyecto eléctrico serie 3 y estamos en espera de la aprobación.
2. Dependemos de la aprobación del proyecto eléctrico serie 3 para empezar los tramites de certificación RETIE Y RETILAP, dicho proceso tiene un tiempo aproximado de dos meses.
*3. El transformador trifásico de pedestal tipo Pad Mounted Radial de 45 kVA.11400 / 208 – 120 V. Conexión Dyn5, Derivaciones +/- 2*2.5%. fue aprobado por interventoría el 05 de septiembre del año en curso y tiene un tiempo de fabricación de dos meses a partir de la consignación.*

De acuerdo con lo anterior quedando sujetos a las observaciones o sugerencias por parte de La Supervisión.

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA