TECNIAGUAS POOL HOUSE	FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN	Versión: 01
		Fecha: 03-08-2023

Para su correcto diligenciamiento por favor tener en cuenta lo siguiente:
*• Por favor diligenciar todas las celdas resaltadas en color **NARANJA.**
-Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna **"Precio con IVA"**
• El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO BOCATOMA Y TODOS SUS COMPONENTES

EMPRESA	**TECNIAGUAS POOL HOUSE**	NIT	11.317.020-1
	JOSE JAVIER RICO	FECHA	29/08/23
E-MAIL	tecniaguasph@hotmail.com	TEL. CELULAR	3114481199
DIRECCIÓN	Calle 12 No 8-48 B/ San Miguel Girardot	TELÉFONO FIJO	

Ítem	Descripción	Información adicional (si se requiere)	Unidad	Cantidad	Precio unitario con IVA	Precio TOTAL IVA incluido
1	La instalación eléctrica de la Bocatoma requiere de los siguientes aspectos: El suministro e instalación de 02 Contactores AC3 Potencia nominal de operación 220-230-240V= 15KW, Corriente nominal de operación 380-400V= 53A, Corriente nominal de operación AC-1 de 0-40°C 690V= 100A, Potencia nominal para motor trifásico a 220-240V= 20HP, Calificación de uso general600V= 80 A El suministro e Instalación de 02 Rele termo magnético rango de ajuste= 30-40A, dispositivo de protección contra corto circuitos= 100A gG tipo fusibles, clase de disparo= 10, contacto de disparo, normalmente cerrado, contacto de señal normalmente abierto, restablecimiento automático o manual seleccionable, mecanismo sin disparo, función stop y una indicación de disparo	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA**	GLOBAL	1	$ 1.800.000	**$ 1.800.000**
2	Desmonte de bomba multietapas. Cambio de rodamientos de motores y bomba. Cambio de sellos mecánicos. Medición de aislamiento bobinados. Aplicación de barniz y secado de bobinados, limpieza de turbinas de la bomba. Pintura de motores color negro.	**MANTENIMIENTO BOMBAS MULTIETAPAS DE 15 hp**	GLOBAL	1	$ 2.500.000	**$ 2.500.000**
3	Retirar lodos de pozo de succión motobombas. Medidas del pozo aproximadamente 1 metro ancho x 2 metros profundidad.	**LIMPIEZA POZO REDONDO DE SUCCIÓN**	GLOBAL	1	$ 1.500.000	**$ 1.500.000**
4	Bolsa de insimos y/o repuestos para mantenimiento preventivos y/o correctivos y/o predictivos,	**SUMISTRO**	UNIDAD	1	$ 1.000.000	**$ 1.000.000**
						$ 6.800.000

Nota: Esta información es de referencia, teniendo en cuenta que se podrá modificar según la naturaleza del objeto a contratar

Valor agregado en su oferta:

En este espacio puede colocar el valor agregado que voluntariamente quiera ofrecer tales como descuentos, servicio postventa u otros que su empresa maneje y quiera ofrecer, de lo contrario escriba "no aplica" o deje en blanco:

Notas:
* Los precios cotizados deben corresponder a la vigencia actual.
* El contrato se ejecutará en la ciudad de PAIPA
* Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la invitación.
• Se remite como parte del sondeo de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.