	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
241	Plazoleta San Francisco	14/Ago/23	8:00 A.M.	10:00 A.M

RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

⇒ Verificación asistentes

⇒ Verificación compromisos

⇒ Seguimiento avance de obra

⇒ Proposiciones y varios

SS

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 241

- En la Hazoleta San Francisco, se reúnen delegados de supervisión, contratista de obra e interventoría.
- Verificación compromisos.
- Revisión entrega capitulo camaras // supervisión e interventoría ⇒ En cuanto a este compromiso es de indicar que el día 8 de agosto de 2023, se realizó dicha entre formal a la secretaria del interno y de seguridad.
- Inicio cambio de adoquín cll 19 ⇒ El día 10 de agosto de 2023, conforme a reunión adelantada con los vendedores, se da inicio al cambio de adoquín.
- Por otra parte el contratista de obra recuerda la importancia de organizar un comité exclusivo para la verificación de aspectos inherentes a la necesidad de suspensión expuesta, principalmente por aspectos inherentes a los retrasos del Marmol travertino y aspectos administrativos de la modificatoria N°2.

→ En cuanto al avance de obras es de indicar que en el frente vial cll 19 cr 17-72, se encuentra realizando la renovación del adoquín, conforme a la programación presentada, en cuanto a las garantías de la misma.

Entre dros aspectos se evidencia que el suministro del mármol travertino, requerido para la batería de baños, a la fecha sigue presentando retrasos conforme a la programación, en razón a dificultades expuestas por parte del proveedor en cuanto a las betas del material.

→ Por otra parte en cuanto al sello de juntas, se evidencia que esta actividad se encuentra parcialmente, por lo cual se requiere la realización de la misma, para lo cual el contratista expone que se esta realizando el suministro del Wulken requerido, por lo cual esta actividad sera retomada la el próximo lunes.

- Por otra parte en cuanto a la cadena instalada como medio de control vehicular en la cr10 con cll21, se indica nuevamente que la misma es responsabilidad de la administración del canal, quienes fueron la empresa instalaron.

⇒ De igual forma se realiza exposición del avance del mobiliario que se encuentra en proceso, junto con los planos record, lo anterior con el fin de realizar el ajuste requerido ante regalías, por lo cual se reprograma nuevamente la entrega, para el día 22 de agosto de 2023, dado a que a la fecha falta la creación de unos ítems electricos, junto con su sustentación técnica de la necesidad de creación de los ítems nuevos.

SJ

COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTA DE COMITÉ No. 241

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Entrega frente vial Cr 10 Cll 21-24, debidamente adecuada (Finalización	• Interventoría • contratista de obra	23-AGO-23
de actividades de orden y aseo).		
Entregamos Liberatoria con respectivos soportes.	• Contratista de obra	22-AGO-23

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 2 ul

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
[illegible]	[illegible] Cel: 3219224254	
[illegible]	DAPT [illegible] Cel: [illegible]	
FRANCISCO CAPOTA	DAPT. SUPERV. CONTRAT. Cel: 3178752563	
Eric Andres Garcia	SAGA. Chavez. Cel: 3114490795	
Elisa Lopez C	Saga - Chavez Cel: 3123718784	
Harold Gil Castillo	DAPT. Catastro Supervisión Cel: 3165376319	
Alexis Fabian Gonzalez	Instrumentación Cel: [illegible]	