	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
245	Plazoleta San Francisco 22-AGO-23	22-Ago-23	8:00 A.M	10:00 a.m.
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

-> Verificación asistentes.

-> Verificación compromisos

-> Aspectos inherentes avance de obra.

-> Proposiciones y/o varios.

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 245

En la plazoleta San Francisco se reunión delegado de supervisión, contratista de obra e interventoría.

Verificación compromisos.

- Solicitud de prorroga # contratista # 17 Ago 23. compromiso cumplido el día 17/Ago/23.

- Elaboración estudio previo modificación forma de pago, junto con la solicitud de prorroga # supervisión. En cuanto a este compromiso la supervisión indica que dicho documento fue radicado a la Secretaria de contratación el día domingo 20 de agosto de 2023.

- Entrega modificación de cantidades por parte del contratista de obra # día 22-Ago-23. En cuanto a este compromiso el contratista de Obra expone los documentos soporte realizados para el ajuste requerido, donde se evidencia que hay falta revisar por las partes el tipo

de misón y estructura a utilizar, junto con la puerta de acceso a las calderas del hotel Hunza, en la bateria de baños.

por lo anterior, la partes acuerdan que la puerta del baño, se suministrara en lamina galbanizada, igualmente se realizará en puerta tipo corredizo.

En cuanto al misón de la bateria de baños se acuerda que este se realizara con marmol de espesor 2cm, asi mismo contara con una estructura en acero inoxidable, con soportes a máximo un metro de separación, de igual forma cada uno se anclara en 8 puntos contra el muro, asi mismo tendran 2 diagonales rigidizadoras del angulo a instalar, por otra parte para los anclajes se deberá utilizar el material idoneo que funcione como talo quimico, para garantizar dichos anclajes.

por otra parte la supervisión solicita se realice en las materas de la plazoleta una estructura gravilla 3/4'' => 7cm; Arena lavada 7cm y demás tierra negra.

Por otra parte el contratista de obra expone que dentro del proyecto se ha dejado instalada las diferentes tapas de los medidores sin embargo, se las están robando, por lo cual expone que dicho aspecto se sale del alcance del proyecto.

Por otra parte se solicita al contratista de obra la entrega formal del informe mensual de obra, para lo cual dicho informe se entregará el día jueves de la presente semana

SS

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 245.

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
FRANCISCO IAPOSTA.	DAPT SUPERVS. CONTRATIS. Cel: 3178752563.	
Alexis Fabian Gonzalez T	Inventario Cel: 3214345133	
ARIEL CASTILLO	BONS SAGA CHAVEZ Cel: 3142557565	
CAMILO [illegible]	DAPT Contratista Cel: 3165750371	
Harold Gil Castillo	DAPT Supervisor Cel: 3165376319	
Elsa Lopez	Saga Cruz Cel: 3123118784	
Eric Andres Garcia	SAGA Chavez Cel: 3114490795	