BITACORA DE OBRA

002

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4057346 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO No 0110 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAER.

VALOR: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 1'664.677.230)

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO COMETA

SUPERVISOR: SERGIO ORLANDO FERRO DAVILA

INTERVENTOR: CRC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE ENERO DE 2023

MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

21 octubre de 2022

En las instalaciones de la gobernación de santander se reunieron BRENDA NOHEGA ANGARITA como representante legal del consorcio COMETA, SERGIO ORLANDO PEREZ DAVILA en calidad de supervisor, WILLIAM FERNANDO BERMUDEZ FLOREZ en calidad de representante legal de C&C CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a las actividades de ejecución del presente contrato, se suscribe el acta de inicio

RESIDENTE DE OBAA
OSCAR BARCO

Lyda Ruiz
INTERVENTOR

22 OCTUBRE al 29 OCTUBRE 2022

Se inicia con la visita al sitio del proyecto para la toma de muestras mediante el SPT y ensayos de laboratorio para el estudio geotecnico y de suelos, ubicado en la vereda el León, sobre la quebrada la indica.

Residente de Obra
oscar Barco

Lyda Ruiz
INTERVENTOR

23 octubre a 05 noviembre de 2022

Se inicia con el estudio topografico y de referenciación y asu vez la toma de muestras para el estudio hidraulico, hidrologico y de socavación del puente vehicular

004

Residente de Obra
OSCAR DARCO

Lyda Ruiz
INTERVENTOR

6 al 12 de noviembre 2022

Se inicia con el diseño estructural basandose en los estudios previos de la topografia para el puente vehicular metalico ubicado en la vereda el León, sobre la quebrada la india

Residente de obra
Oscar Darco

Lyda Ruiz
INTERVENTOR

13 al 20 de noviembre de 2022

Se realizan las entregas de resultados e informes de los estudios topograficos, estudio hidraulico, hidrologico y de socavacion, estudio de geotecnia y suelos, diseños estructural para realizar las respectivas revisiones y ajustes a los estudios y diseños para el puente metalico vehicular ubicado en la vereda León, sobre la quebrada la india

Residente de obra
OSCAR DARCO

Lyda Ruiz
INTERVENTOR

21 noviembre de 2022

- Se inicia con la localización y replanteo

- Se inicia con la instalacion y adecuación del campamento a utilizar durante el proyecto

- transporte de materiales y herramientas al lugar de la obra, ubicado en la vereda Leiva

Personal: Ing. residente
Dir de obra
4 Soldadores
Tubero
Oficial
2 Ayudante tecnicos
Maestro
4 Ayudantes
2 Soldadores

Equipo: Eq. de protección
Eitación
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

22 noviembre de 2022

- Se continua con la localización y replanteo

- Se continua con la instalación y adecuación del campamento a utilizar durante el proyecto

- Se inicia con el armado de las punta lapiz en tuberia de 14" x 9mm acero al carbón para los pilotes hincados a percusión

Personal: Ing. residente
Dir. de obra
4 soldadores
Tubero
Oficial
2 Ayudantes tecnicos
Maestro
4 Ayudantes

Equipo: Retroexcavadora
Planta electrica
Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Pulidora
Herramienta menor

2 biseladores

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

23 noviembre de 2022

- Se continua con la localización y replanteo

- Se continua con el armado de las punta tapa en tubería de 14" x 9mm para los pilotes principales hincados a percusión

- Se inicia con el relleno compactado para la estructura metálica del puente

Personal: Ing. residente
Dir de obra
4 Soldadores
2 Biseladores
Tubero
Oficial
2 Ayudantes técnicos
Maestro
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de precisión
Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Retro excavadora
Pulidora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

24 noviembre de 2022

- Se continua con el armado de las punta tapa en tubería de 14" x 9mm hacia el cadisis para los pilotes principales hincados a percusión

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica del puente

- Se inicia con el armado de los punta lapiz en tuberia de acero al carbón de 12" x 9mm para los pilotes hincados de las aletas

Personal: Ing residente
Dir. de obra
4 Soldadores
2 Ayudantes
Tubero
Oficial
2 Ayud. tecnicos
Maestro
4 Ayudantes

Equipos: Retroexcavadora
Planta electrica
Eq. de oxicorte
Eq de soldadura
Pulidora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Parco

INTERVENTOR

25 noviembre de 2022

- Se continua con el armado de los punta lapiz de tuberia en 14" x 9mm acero al carbón para los pilotes principales hincados a percusión

- Se continua con el armado de los punta lapiz de tuberia en 12" x 9m acero al carbon para los pilotes hincados de las aletas

Personal: Ing. residente
Dir. de Obra
4 soldadores
2 Ayudadores
Tubero

Herr. y equipos: Pulidora
Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Retroexcavadora

oficial — Herramienta menor
2 Ayudantes tecnicos
Maestro
4 Ayudantes

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

26 noviembre de 2022

- Se continua con la instalacion, armado y suministro de la tuberia de 14" x 9mm acero al carbón para los marco H hincados a percusión

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tuberia de 12" x 9 mm para los pilotes hincados de las aletas

- Se inicia con la preparación y armado de la tuberia de 14" x 9mm para los travesaños que cirven de soporte para la estructura

Personal: Ing residente
Dir. de obra
4 soldadores
2 Biseladores
Tubero
oficial
2 Ayud. tecnicos
4 Ayudantes
Maestro

Equipos: Eq. de oxicorte
Retroexcavadora
Eq. de soldadura
Planta electrica
Poldora
Herramienta men.

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

27 noviembre de 2022

- No se laboró por ser Domingo

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

28 noviembre de 2022

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 14" x 4mm acero al carbón para los marco # hincados a percusión

- Se continua con el suministro, armado, e instalación de la tubería de 12" x 4mm para los pilotes hincados a percusión de las aletas

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 14" x 4mm. para los transversales que servirán como soporte de las estructuras

Personal:	Equipos:
1 ing residente	Eq. de soldadura
Dr. de obra	Retro excavadora
4 Soldadores	Eq. de oxicorte
2 Biseladores	Planta electrica
Tubero	Pulidora
Oficial	Herramienta menor
2 Ayud tubero	
Maestro	
4 ayudantes	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

010

29 noviembre de 2022

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm acero al carbón para los pilotes de la aleta

- Se inicia con los cortes y el suministro de la tubería de 12" x 9mm para los pie de amigos

- Se inicia con el suministro armado, e instalación de la tubería de 12" x 9mm para la estructura de las aletas

Personal: Ing. residente
Brig de obra
4 soldadores
2 Biseladores
Tubero
Oficial
2 Ayud. fierros
Maestro
4 ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Retroexcavadora
Eq. de soldadura
Planta eléctrica
Pulidora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Baca

INTERVENTOR

30 noviembre de 2022

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm acero al carbón para los pilotes de la aleta

- Se continua con los cortes y bocapescador de la tubería de 12" x 9mm para la estructura de las aletas

- Se continua con el suministro, armado e instalación de los pie de amigos en tubería de 12" x 9mm

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

Personal: Ing. residente
Dir de obra
4 soldadores
2 Biseladores
Oficial
Tubero
2 Ayud. tecnicos
Maestro
4 ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Baroa

INTERVENTOR

01 Diciembre de 2022

- Se continua con el suministro armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm para la estructura de las aletas

- Se continua con el suministro de relleno compactado para la estructura metalica

Personal: Ing. residente
Dir. de obra
4 soldadores
2 Biseladores
Tubero
oficial
2 Ayud. tecnicos

Equipos: Retroexcavadora
Planta electrica
Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Pulidora
Herramienta menor

012

Maestro
4 Ayudantes

[redacted]
Residente de obra
Oscar Barco

Lyda Ruiz
INTERVENTOR

02 Diciembre de 2022

- Se continua con la instalación, suministro y armado de la tubería de 12" e 9mm para la estructura de los aletas

- Se continua con el rellenos compactados para la estructura metalica

Personal: Ing. residente
Dir. de obra
4 Soldadores
2 Ayudantes
Tubero
Oficial
2 Ayud. tuberos
Maestro
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Soldadora
Retroexcavadora
Herramienta menor

[redacted]
Residente de obra
Oscar Barco

Lyda Ruiz
INTERVENTOR

03 Diciembre de 2022

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm acero al carbón para la estructura de los aletas

- Se inicia con la aplicación del anticorrosivo

y esmalte para todos los elementos metalicos previamente instalados

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

Personal: Ing. residente
Dire. de obra
4 soldadores
2 Biseladores
Tubero
oficial
2 Ayud. tuberia
Maestro
4 Ayudas

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retro excavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

24 Diciembre de 2022

- No se laboró por ser Domingo

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

05 Diciembre de 2022

- Se continua con el armado, suministro e instalación de la tuberia de 12" x 6mm acero al carbon para la estructura de las aletas

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo y esmalte para todos los elementos metalicos

Requerimiento Instalador

Personal:	Equipos:
Ing. residente	Eq. de oxicorte
Dir. de obra	Eq. de soldadura
4 soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Pulidora
Tubero	Retroexcavadora
Oficial	Herramienta menor
2 Ayud. tecnicos	
Maestro	
4 Ayudantes	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

06 Diciembre de 2022

- Se continua con el armado, suministro e instalación de la tubería de acero al carbon 12" x 9mm para la estructura de las aletas

- Se continua con la aplicación del esmalte y anticorrosivo a las elementos metalicos

Personal:	Equipos:
Ing. residente	Eq. de oxicorte
Dir. de obra	Eq. de soldadura
4 soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Pulidora
Tubero	Retroexcavadora
Oficial	Herramienta menor
2 Ayud tecnicos	
Maestro	
4 Ayudantes	

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

07 Diciembre 2022

- Se continua con el suministro, armado e instalación de tubería de 12" x 9mm acero al carbón para la estructura de las aletas

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo y anticorrosivo para todos los elementos metálicos

- Se transporta la lamina de alojar de bma para la protección de las aletas al sitio del proyecto

Personal: Ing. residente
Dir. de obra
4 soldadores
2 Biseladores
Tubero
oficial
2 Ayu. tecnicos
Maestro
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

08 Diciembre 2022

- NO se laboró por ser festivo

016

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

09 Diciembre 2022

- Se inicia con la reloldado con 7018 a toda la tubería de 12" x 9mm para la estructura de las aletas

- Se inicia con la preparación y aplicación de la lamina de alfajor 6mm para las aletas

Personal:
- Ing residente
- Dw. de obra
- 4 Soldadores
- 2 Biseladores
- Tubero
- Oficial
- 4 Ayudante
- Maestro
- 2 Ayud. tecnicos

Equipos:
- Eq. de oxicorte
- Eq. de soldadura
- Planta electrica
- Pulidora
- Retroexcavadora
- Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

10 Diciembre de 2022

- Se continua con la reloldado con 7018, a la tubería de 12" x 9mm usada para la estructura de las aletas

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la lamina de alfajor 6mm para las aletas

Personal:	Equipos:
Ing. residente	Eq. de oxicorte
Op. de obra	Eq. de soldadura
4 soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Pulidora
tubero	Retroexcavadora
- Fiscal	Herramienta menor
2 Ayud. tuberos	
Maestro	
4 ayudantes	

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

11 Diciembre 2022

- No se labora por ser Domingo

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

12 Diciembre de 2022

- Se continua con la soldada con 7018 la tuberia de 12" x 9mm acero al carbón usada para la estructura de la alcoba

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo y esmalte de los elementos metalicos

- Se continua con la instalación de lamina de alfajor 6mm para la protección de los alcobas

018

Personal: Ing residente — Equipos: Eq. de oxicorte
Dir. de obra — Eq. de soldadura
4 Soldadores — Planta eléctrica
2 Biseladores — Pulidora
2 Ayud técnicos — Retroexcavadora
Tubero — Herramienta menor
oficial
Maestro
4 ayudantes

Residente de obra — INTERVENTOR
Oscar Baco

13 diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de refuerzo 6mm para la protección de los aletas.

- Se continua con la soldada de la tobera de 12" x 9mm con 70°8 para la estructura de las aletas.

Personal: Ing. residente — Equipos: Eq. de oxicorte
Dir. de obra — Eq. de soldadura
4 Soldadores — Planta electrica
2 Biseladores — Pulidora
tubero — Retroexcavadora
oficial — Herramienta menor
2 ayud. tecnicos
4 ayudantes
Maestro

Residente de obra — INTERVENTOR
Oscar Baco

14 Diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de alfajor 6mm para la protección de las aletas

- Se continua con la resoldada de la tubería de 12" x 9mm acero al carbón con 7018 para la estructura de las aletas

- Se presentan lluvias en horas de la tarde

Personal: Ing residente
Of. de obra
4 Soldadores
2 Resdadores
tubero
oficial
4 ayudantes
2 ayud. tuberos
Maestro

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

15 Diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de alfajor 6 mm usada como protección de las aletas

- Se continua con la resoldada con 7018 a la tubería de 12" x 9mm acero al carbón para la estructura de las aletas

020

- Se presentan lluvias en horas de la mañana

Personal: Ing. residente
Dir. de obra
4 soldadores
2 Ayudantes
Oficial
+ Obrero
2 Ayud. tecnico
4 Ayudantes
Maestro

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra
Oscar Garcia

INTERVENTOR

16 diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de alcazar 6 mm para los alefas

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo a todos los elementos metalicos

Personal: Ing residente
Dir de obra
4 soldadores
2 Ayudantes
Obrero
Oficial
2 Ayud tecnico
Maestro
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta de luz
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

17 Diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de u/Fujar de 6mm para los aletas
- Se continua con el relleno compacto para la estructura metalica

Personal: Ing. residente
Dr. de obra
tubero
4 Soldadores
Oficial
2 Biseladores
4 ayudantes
2 Ayud. tuberos
Maestro

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

18 diciembre 2022

- No se laboro por ser Domingo

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

022

19 Diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de lamina de alfajor 6mm para las aletas

- Se continua con el relleno compactado por capas para la estructura metalica

Personal: Ing. residente — Equipos: Eq. de oxicorte
Dir. de obra — Eq. de soldadura
4 soldadores — Planta electrica
2 Biseladores — Pulidora
tubero — Retroexcavadora
oficial — Herramienta menor
2 Ayudantes
Maestro
4 ayudantes

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

20 diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de alfajor 6 mm usada como proteccion de las aletas.

- Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

Personal: Ing residente — Equipos: Eq. de oxicorte
Dir de obra — Eq. de soldadura

4 soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Pulidora
fusero	Retroexcavadora
Oficial	Herramienta menor
2 Ayud tecnicos	
Maestro	
4 Ayudantes	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

21 Diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de alfajor 6mm para las aletas
- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

Personal: 1 residente
Dir de obra
4 soldadores
2 Biseladores
Maestro
Tubero
Oficial
2 Ayud Tecnicos
4 Ayudantes

Equipo: Eq de excavate
Planta electrica
Pulidora
Eq. de soldadura
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

024

22 diciembre 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de alfajor 6mm para los aleteros

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo para los elementos metalicos

Personal: Ing residente
Of. de obra
4 soldadores
2 Biseladores
tubero
oficial
4 ayudante
Maestro
2 Ayud. tuberos

Equipos: Eq de oxicorte
Eq. de Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Baro

INTERVENTOR

23 diciembre de 2022

- Se continua con la instalación de la lamina de alfajor 6mm para los aleteros

- Se continua con el relleno compactado para los estribos metalicos

Personal: Ing. residente
Of. de obra
Oficial
2 Biseladores
4 Soldadores
tubero

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

4 ayudante
Maestro
2 ayud. técnicos

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

24 al 27 de diciembre de 2022

- No se laboró por motivos de festivos, reunión y descanso.

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

28 de Diciembre de 2022

- Se encuentra en tramite la cesión del contrato de interventoria N: CO1PCCNTR 4080025 del 30 de septiembre de 2022, en el cual se notifica y se asigna al interventor FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN, como contratista de interventoria

- Durante este dia no se realizarón labores por parte del contratista debido a los tramites correspondientes a la cesión del contrato de interventoria

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

026

29 de Diciembre de 2022

- Se transporta la tubería de 12" x 9mm que se usarán como huella principal del puente y como tubo empotrar de la cerca

- Se presentan lluvias fuertes durante toda la tarde

Personal: Ing. residente — Equipos: Retroexcavadora
Dir. de obra — Herramienta menor
4 soldadores
2 Biseladores
Operador
tubero
Nivelero
2 Ayud. tuberos
4 Ayudantes

Residente de obra
Oscar Bravo

INTERVENTOR

30 de diciembre de 2022

- Se inicia con la nivelación, cortes y empalmes de la tubería de 12" x 9mm usada para la huella vehicular

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo y esmalte para los elementos metálicos nuevos.

Personal: Ing. residente — Equipos: Eq. de oxicorte
Dir de obra — Eq. de soldadura

4 soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Pulidora
1 tubero	Retroexcavadora
1 oficial	1 Herramienta menor
2 Ayud. locales	
4 Ayudantes	
Macito	

Residente de Obra

INTERVENTORIA

31 diciembre de 2022

- No se laborá por ser festivo

01 de enero de 2023

- No se labora por ser Festivo

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTORIA

02 de Enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm para la huella vehicular

- Se inicia con la preparación del tubo inferior de la cercha

Personal:	Ing residente	Equipo:	Eq. de oxicorte
	01 de obra		Eq. de soldadura
	4 soldadores		Planta electrica
	2 Biseladores		Pulidora

Tubero	Retroexcavadora
Oficial	Herramienta menor
4 Ayudantes	
2 Ayud. Tecnicos	
Maestro	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTORIA

03 DE Enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 4mm para la huella vehicular.

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo y esmalte para los elementos metalicos.

Personal: Ing. residente	Equipo: Eq. de oxicorte
Dir. de obra	Eq. de soldadura
4 Soldadores	Planta electrica
2 Ayud. tecnicos	Polidora
2 Biseladores	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor
Tubero	
Oficial	
Maestro	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTORIA

04 de enero de 2023

- Se continua con el suministro armado

e instalacion de tuberia de 12" x 9mm acero al carbón para la huella del paso vehicular

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

Personal: Ing residente	Equipo: Eq de excavacion
Dir. de Obra	Eq. de soldadura
4 soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Rolidora
tubero	Retroexcavadora
oficial	Herramienta menor
2 Ayud. tuberos	
Maestro	
4 Ayud. varios	

Residente de Obra
Oscar Baca.

Interventoria

05 enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalacion de tuberia de 12" x 9mm acero al carbón para el paso de la huella vehicular

- Se continua con la aplicacion del anticorrosivo y esmalte para las estructuras metalicas

Personal: Ing residente	Equipo: Eq de excavacion
Dir. de obra	Eq de soldadura
4 soldadores	planta electrica
2 Biseladores	Rolidora
oficial	Retroexcavadora
tubero	Herramienta menor

2 ayud. locales
Maestro
4 ayudantes

Residente de obra
Oscar Baco

INTERVENTOR

06 enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm acero al carbón para la huella del paso vehicular

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9m para el tubo inferior de la cercha

Personal: 1 residente
1 Inspector de obra
4 soldadores
2 Biseladores
2 Ayudantes locales
4 Ayudantes
tubero
oficial
Maestro

Equipo: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta eléctrica
Soldadora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
OSCAR BACO

INTERVENTOR

07 enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalacion de la tuberia 12" x 9mm usada

Para la huella del paso peatonal

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm Para el Lbs inferior derecho

Personal: Ing residente
Dr. de obra
4 Soldadores
2 Soldadores
tubero
oficial
2 Ayud. tuberos
4 Ayudantes
Maestro

Equipo: Eq. de soldeo
Planta electrica
Pulidora
Eq. de soldadura
Retroexcavadora
Herramientas menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

08 de enero de 2023

- No se labora por ser domingo

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

09 de enero de 2023

- No se labora por ser festivo

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

032

10 enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 6mm usada para la huella del paso vehicular

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 6 mm para el tubo imperor de la cercha

Personal: Ing residente
Dr. de obra
4 Soldadores
2 Biseladores
tubero
oficial
Maestro
2 Ayud. tuberos
4 Ayudantes

Equip.: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramientas menores

Residente de obra
Oscar Boro

supervisor

11 de enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 6 mm para la huella del paso vehicular

- Se continua con el suministro, armado e instalación de tubería de 12" x 6mm usada para la parte inferior de la cercha

Personal: Ing residente
Dr de obra

Equip: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura

4 Soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Pulidora
tubero	Retroexcavadora
oficial	Herramienta menor
2 Ayud tuberos	
Maestro	
9 Ayudantes	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

12 de enero de 2023

- Se continua con el suministro armado instalación de la tuberia de 12" x 9mm para la malla del paso vehicular

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tuberia de 12" x 9mm acero al carbón para la cerca

Personal: Ing residente
Dir. de Obra
Topografo
oficial
4 Soldadores
2 Biseladores
Maestro
2 Ayud. tuberos
4 Ayudantes

Equipo: Eq de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

034

13 de enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de tubería de 12" x 6mm acero al carbón para la huella de paso vehicular

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 6mm para la parte superior de la cerca

Personal: Ing residente
Of. de obra
2 Soldadores
4 Soldadores
fontanero
oficial
Maestro
2 Ayud técnicos
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra
Oscar Baca

INTERVENTORIA

14 de enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 6mm acero al carbón para la huella del paso vehicular

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 6mm para la parte superior de la cerca

Personal: Ing. residente
Of. de obra

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura

4 soldadores	Planta electrica
2 Biseladores	Pulidora
2 Ayud. tuberos	Retroexcavadora
4 Ayudante	Herramientas menores
Soldeo	
Oficial	
Maestro	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

15 de enero de 2023

- No se labora por ser Domingo

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

16 de enero de 2023

- Se continua con la actividad de la liberacion de la huella para el paso vehicular y para el libre transito de la ciudad

- Se encuentra en tramite el cobro del acta parcial 01 segun actividades y cantidades ejecutadas y aprobadas por parte de la interventoria

Personal: Ing residente	Equipos: Eq. de soldadura
Dir. de obra	Planta electrica
4 soldadores	Eq. de oxicorte
2 Biseladores	Pulidora
2 Ayudantes	Retroexcavadora

Tubero
oficial
Maestro
4 Ayudantes

Herramienta menor

Residente de Obra
Oscar Baca

INTERVENTOR

17 de enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm para el paso vehicular

- Se presentan lluvias en horas de la tarde

Personal: Ing residente
Dir de Obra
4 Soldadores
2 Biseladores
Tubero
oficial
Maestro
2 Ayud. tecnicos
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de soldadura
Planta electrica
Retroexcavadora
Pulidora
Herramienta menor

Residente de Obra
Oscar Baca

INTERVENTOR

18 de enero de 2023

- Se continua con la actividad de la instalación y armado de la tubería de 12" x 9mm para la huella del paso vehicular.

- Se continua alineando el tubo inferior de la cercha longitudinal de 12" x 9mm

Personal. Ing residente
Dir de Obra
4 Soldadores
2 Biseladores
Maestro
Tubero
Oficial
2 Ayud. tecnicos
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
- Eq de Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

- Se tramita por parte del contratista una prorroga de 45 dias, por parte de interventoria se obtiene el aval correspondiente

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

19 de enero de 2023

- Se continua con la instalación, alineación y resoldada con 70% del tubo inferior de la cercha en 12" x 9mm

- Se continua con la nivelación y lanzamiento de la tuberia de 12" x 9mm acero al carbón para la huella del paso vehicular

Personal. Ing. residente
Dir. de Obra
4 Soldadores
2 Biseladores
Maestro
oficial
Tubero
2 Ayud tecnicos
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq. de Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

20 de enero de 2023

- Se continua con la resoldada con 7018 al tubo de 12" x 9mm inferior de la cercha

- Se continua con el suministro e instalación de la tubería de 12" x 9mm acero al carbón para la huella de paso vehicular

Personal: Ing. residente	Equipo: Eq. de oxicorte
Dir de obra	Eq. de soldadura
4 Soldadores	Planta eléctrica
2 Burladores	Soldadora
Maestro	Retroexcavadora
oficial	Herramienta menor
Tubero	
2 Ayud. tecnicos	
4 Ayudantes	

Residente de obra
Oscar Barco

INTERVENTOR

21 de enero de 2023

- Se continua con la aplicación del anticorrosivo y esmalte a los elementos que estan siendo resoldados

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9mm acero al carbón para la huella del paso vehicular

Personal: Ing. residente
Dir de obra
Maestro
4 Soldadores
2 biseladores
otional
tubero
2 Ayud. técnicos
4 Ayudantes

Equipos: Eq. de Soldadura
Eq. de oxicorte
planta electrica
Soldadora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra
Oscar Barco

22 de enero de 2023

- No se laboró por ser Domingo.

Residente de obra
Oscar Barco

23 de enero de 2023

- Se continua con la nivelacion y armado de la tuberia de 12" x 9mm de la huella para el paso vehicular

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica

Personal: Ing. residente
Dir. de obra
4 Soldadores
2 Biseladores
Maestro

Equipos: Eq. de oxicorte
Eq de soldadura
planta electrica
Soldadora
Retroexcavadora

Oficial — Herramienta menor
Tubero
2 Ayud. tecnicos
4 Ayudantes

Residente de Obra
Oscar Baco

Supervisor

24 de enero de 2023

- Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 6mm acero al carbon para la malla de la estructura

- Se continua con la aplicación del esmalte y catalizador para los elementos metalicos soldados

Personal: Ing. residente
Dir. de obra
4 Soldadores
2 Biseladores
Maestro
oficial
tubero
2 Ayud. tecnicos
4 Ayudantes

Residente de Obra
Oscar Baco

Supervisor

25 de enero de 2023

- Se continua con el relleno compactado para

la estructura metalica compactando por capas segun la norma.

- Se continua con la soldadura para la tuberia de 12" x 6mm con 7018 para la huella del paso de vehiculos

- Para el dia 25 de enero de 2023 se sumita el cobro del acta parcial 01 segun actividades realizadas y aprobadas por la interventoria presente

Personal: Ing residente
Dir de obra
4 Soldadores
2 Biseladores
Maestro
oficial
tubero
2 Ayudantes
4 Ayudantes

Equipos: tq. de oxicorte
tq. de soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra
Oscar Barrios

Interventoria

estructura metalica, compactando por capas segun la norma.

- Se continua con la resoldada para la tuberia de 12" x 9mm con 7cm para la huella del paso vehicular.

- una vez aprobado todos los requisitos y documentacion requerida durante el tramite del Acta Parcial 01, esta se suscribe y se aprueba por parte de interventoria y supervision, cumpliendo a cabalidad con las actividades propuestas a la fecha.

Personal: Ing. residente
Dir. de obra.
4 soldadores
2 biseladores
maestro
oficial
tubero
2 Axudantes tec
4 Axudantes.

Equipos: eq. oxicorte
eq. soldadura
planta electrica
pulidora.
Retroexcavadora.
Herramienta menor.

Residente de obra

Interventor.

26 Enero de 2023

- Se continua con la preparacion de la tuberia de 12" x 9 mm acero al carbon para la plataforma.

- Se continua con el relleno compactado para la estructura metalica con un material seleccionado y compactado por capas.

Powered by CamScanner

Personal: Ing. residente
Dir. Obra
4 Soldadores
2 buseladores.
maestro
Oficial.
tubero
2 Axutante tec.
4 Axudantes.

Equipos: eq. oxicorte
eq. soldadura
planta electrica.
pulidora.
Retroexcavadora.
Herramienta menor.

Residente de obra

Interventor.

27 Enero de 2023

-Se continua con el Suministro, armado e instalación de la tubería de 12"x 9 mm acero al carbón para la plataforma del puente.

-Se continua con el Suministro, armado y corte de la tubería de 12"x 9 mm para la Cocha del puente vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: eq. Oxicorte
eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

28 Enero de 2023

-Se Continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm acero al carbón para la plataforma del paso vehicular.

-Se Continua con los cortes y Falsos para la tubería de 12" x 9 mm para la cerca del Puente vehicular.

-Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

29 Enero de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

30 Enero de 2023

-Se continua con los cortes y biseles para la tubería de 12" x 9 mm que se utilizara para los verticales, diagonales y longitudinales.

Powered by CamScanner

-Se aplica con doble mano el anticorrosivo en los cordones de soldadura previamente realizados.

-Se continua con el relleno compactado por capas con material granular seleccionado.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor
Planta electrica

Residente de Obra

Interventor

31 Enero de 2023

-Se continua con el relleno compactado para los accesos de la estructura metalica con material seleccionado compactado por capas.

-Se continua con el suministro y armado de tubería de 12"x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales de la cercha.

-Se presentan lluvias en horas de la tarde.

-Se continua con el suministro de la tubería de 12"x 9 mm acero al carbón para la huella de paso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro

Equipos: Eq Oxicorte
Eq Soldadura
Pulidora
Retroexcavadora

Powered by CamScanner

Ayudante Avanzado	Herramienta menor
4 Ayudantes	planta electrica

Residente de Obra Interventor

01 Febrero de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm acero al carbón para la huella del paso vehicular.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm acero al carbón para los diagonales, verticales y longitudinales de la cercha del puente vehicular.

Personal:	Ing. Residente	Equipos: Eq. oxicorte
	Dir. de obra	Eq. soldadura
	Soldador	planta electrica
	Armador, 1/2 maestro	pulidora
	Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
	4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra Interventor

02 Febrero de 2023

-Se continua con la aplicación del anticorrosivo y asfalto para la tubería de la huella y cercha del puente vehicular.

-Se presentan lluvias en horas de la mañana.

Powered by CamScanner

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para la huella del paso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadura
planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

03 Febrero de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm acero al carbón para la huella del paso vehicular.

-Se continua con los codos y biseles para las falsas de la tubería de 12" x 9 mm para la cercha del puente vehicular

Personal: Ing. Residente
Dir de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

04 Febrero de 2023

-Se continua con la aplicación de anticorrosivo a los cordones de soldadura aplicados previamente.

-Se presentan lluvias en horas de la mañana.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para la cocha.

-Se continua con el suministro y armado de la tubería de 12" x 9 mm para la huella de paso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

05 Febrero de 2023

No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

06 Febrero de 2023

-Se presentan lluvias fuertes durante toda la mañana

Powered by CamScanner

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm acero al carbón para la huella vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

07 Febrero de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para la huella del paso vehicular.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales de la cancha.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

08 Febrero de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para la huella del paso vehicular.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales de la cancha.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

09 Febrero de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm acero al carbón para la huella del paso vehicular.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales para la cancha.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Interventor

10 Febrero de 2023

-Se continua con la armada de la tubería de 12" x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales para la cercha.

-Se continua con la aplicación del anticorrosivo de todas las pegas realizadas previamente.

-Se continua con el suministro de la tubería de 12" x 9 mm para la huella del paso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir de Obra
soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadora
planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

11 Febrero de 2023

-Para las pegas realizadas previamente se realiza la aplicación del anticorrosivo y esmalte.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para la huella y los diagonales, verticales de la cercha.

Personal: Ing. Residente

Equipos: Eq. oxicorte

Powered by CamScanner

Dir. de Obra	Eq. Soldadura
Soldador	planta electrica
Armador Y/o maestro	Alidora
4 Ayudades	Retroexcavadora
Ayudante Avanzado	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

12 Febrero de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

13 Febrero de 2023

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm acero al carbón para la huella del paso vehicular.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales para la cercha.

Personal:		Equipos:	
Ing. Residente		Eq. oxicorte	
Dir. de obra		Eq. soldadura	
Soldador		planta electrica	
Armador Y/o maestro		Alidora	
Ayudante Avanzado		Retroexcavadora	
4 Ayudantes		Herramienta menor	

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Interventor

14 Febrero de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales para la cercha.

-Se continua con la aplicación del anticorrosivo a los cordones de soldadura realizados Previamente.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

15 Febrero de 2023

- Se finaliza con el suministro, armado e instalación de la tubería de 12" x 9 mm para los diagonales, verticales y longitudinales para la cercha.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de soportes de la estructura en tubería de 14" x 9 mm.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica

Powered by CamScanner

Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

16 Febrero de 2023

-Se continua con la aplicación del anticorrosivo a los cordones de soldadura realizados previamente.

-Se continua con el armado e instalación de pilotes hincados de las aletas en tubería de 12" x 9 mm acero al carbón.

Personal: Ing. Residente	Equipos: Eq. Oxicorte
Dir de Obra	Eq. Soldadura
Soldador	Planta electrica
Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

17 Febrero de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de separtes de la estructura en tubería de 14" x 9 mm.

-Se continua con la aplicación del anticorrosivo a los cordones de soldadura realizados previamente.

Powered by CamScanner

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

18 Febrero de 2023

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación de soportes de la estructura en tubería de 14" x 9 mm.

-Se continua con el armado e instalación de pilotes hincados de las aletas en tubería de 12"x 9 mm acero al carbón.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

19 Febrero de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Interventor

20 Febrero de 2023

-Se continua con el armado e instalación de pilotes hincados de las aletas en tubería de 12" x 9 mm acero al carbón.

-Se continua con la instalación y resoldado de lamina de alfajor de 6 mm para los aletas.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de obra

Interventor

21 Febrero de 2023

-Se continua con el armado e instalación de pilotes hincados de las aletas en tubería de 12" x 9 mm acero al carbón.

-se continua con la instalación y resoldado de lamina de alfajor de 6 mm para las aletas.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
planta electrica

Powered by CamScanner

Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

22 Febrero de 2023

-Se finaliza con el armado e instalación de pilotes hincados de las aletas en tubería de 12"x9 mm acero al carbón.

-Se continua con la instalación y resoldado de lamina de alfajor de 6 mm para las aletas.

Personal: Ing. Residente	Equipos: Eq. oxicorte
Dir. de obra	Eq. Soldadura
Soldador	Planta electrica
Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

23 Febrero de 2023

-Se continua con la instalación y resoldado de lamina de alfajor de 6 mm Para las aletas.

-Se continua con la aplicación del anticorrosivo y esmalte para la tubería de la huella y cacha del puente vehicular.

Powered by CamScanner

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

24 Febrero de 2023

-Se continua con la instalación y resoldado de lamina de alfajor de 6 mm para las aletas.

-Se continua con la aplicación del anticorrosivo y esmalte para la tubería de la huella y cerca del puente vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

25 Febrero de 2023

-Se finaliza con la instalación y resoldado de lamina de alfajor de 6 mm para las aletas.

-Se continua con el relleno compactado para los

Powered by CamScanner

accesos de la estructura metalica con material seleccionado por capas.

Personal: Ing. Residente
Dir de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Aulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

26 Febrero de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

27 Febrero de 2023

-Se continua con el relleno compactado para los accesos de la estructura metalica con material seleccionado por capas.

-Se inicia con el suministro, armado e instalación de angulos de $2" \times \frac{1"}{4}$ para refuerzo del piso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
planta electrica
Aulidora
Retroexcavadora

Powered by CamScanner

4 Ayudantes Herramienta menor

Residente de Obra Interventor

28 Febrero de 2023

-Se continua con el relleno compactado para los accesos de la estructura metalica con material seleccionado por capas.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de Angulos de 2" x 1/4" para refuerzo del piso vehicular.

-Se tramita por parte del contratista la solicitud de la prorroga 02 por un periodo de 45 días debido a la adecuación del acceso y a la escasez del material suministrado por proveedores con tiempos de entrega de hasta 60 días, los cuales son aspectos ajenos a la voluntad contractual del consorcio y por tal motivo no han permitido cumplir con el cronograma establecido.

Personal: Ing. Residente
Dir de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra Interventor

Powered by CamScanner

01 Marzo de 2023

-Se continua con el relleno compactado para los accesos de la estructura metalica con material seleccionado por capas.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de Angulos de 2" x 1/4" para refuerzo del piso vehicular.

-Por parte de la interventoria del contrato, se obtiene el aval correspondiente a la prorroga 02 por un periodo de 45 días.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadora
planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

02 marzo de 2023

-Se continua con el relleno compactado para los accesos de la estructura metalica con material seleccionado por capas

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación de Angulos de 2" x 1/4" para refuerzo del piso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadora
planta electrica

Powered by CamScanner

Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

03 Marzo de 2023

-Se finaliza con el rellero compactado para los accesos de la estructura metalica con material seleccionado por capas.

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación de Angulos de 2" x 1/4" para refuerzo del piso vehicular.

-Se inicia con el suministro, armado e instalación del piso central en lamina de alfajor de 1m x 3m de 6 mm.

-Se aprueba por parte de interventoria y supervisión la minuta adicional de la prorroga 02 al Contrato No. CO1PCCNTR 4057346 del 29 de septiembre de 2022

Personal:	Equipos:
Ing. Residente	Eq. Oxicorte
Dir. de Obra	Eq. Soldadura
Soldador	Planta electrica
Armador, y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

04 marzo de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación del piso central en lamina de alfajor de 1m x 3m de 6 mm.

-Se inicia con el suministro, armado e instalación del piso en lamina de alfajor de 4.5 mm.

Personal: Ing. Residente
Dr. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

05 marzo de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

06 marzo de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación del piso central en lamina de alfajor de 1m x 3m de 6 mm.

-Se continua con el suministro, armado e instalación del piso en laminas de alfajor de 4.5 mm.

Powered by CamScanner

personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

07 Marzo de 2023

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación del piso central en lamina de alfajor de 1m x 3m de 6 mm.

-Se continua con el suministro, armado e instalación del piso en lamina de alfajor de 4.5 mm.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

08 Marzo de 2023

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación del piso en lamina de alfajor de 4.5 mm.

Powered by CamScanner

-Se inicia con el armado e instalación del Perfil Channel de 6"x2" que servirá como soporte del paso Peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

09 Marzo de 2023

-Se continua con el armado e instalación del perfil channel de 6"x2" que servirá como soporte del paso peatonal.

-Se inicia con el suministro, armado e instalación de angulos de 2"x 1/4" para refuerzo del piso peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

10 Marzo de 2023

-Se finaliza con el armado e instalación del Perfil channel de 6"x2" que servirá como soporte del paso peatonal.

-Se continua con el suministro, armado e instalación de angulos de 2" x 1/4" para refuerzo del piso peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

11 Marzo de 2023

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación de angulos de 2" x 1/4" para refuerzo del piso peatonal.

-Se inicia con el armado e instalación del piso peatonal en lamina de alfajor de: 2.5 mm.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Interventor

12 Marzo de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

13 Marzo de 2023

-Se continua con el armado e instalación del piso peatonal en lamina de alfajor de 2.5 mm.

-Se inicia con el suministro, armado e instalación de IPE 160 mm para barando del paso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

14 Marzo de 2023

-Se continua con el armado e instalación del piso peatonal en lamina de alfajor de 2.5 mm.

Powered by CamScanner

- Se continua con el suministro, armado e instalación de IPE 160 mm para baranda del paso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

15 Marzo de 2023

- Se finaliza con el armado e instalación del piso peatonal en lamina de alfajor de 2.5 mm.

- Se finaliza con el suministro, armado e instalación de IPE 160 mm para baranda del paso vehicular.

- Se inicia con el suministro, armado e instalación de tubería de 3" x 1/4" acero al carbón para la baranda del paso vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

16 Marzo de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de tubería de 3" x 1/4" acero al carbón para la baranda del paso vehicular.

-Se inicia con el suministro, armado e instalación del perfil channel de 6" x 2" para las barandas del paso peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadora
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

17 Marzo de 2023

-Se finaliza con el suministro, armado e instalación de tubería de 3" x 1/4" acero al carbón para la baranda del paso vehicular.

-Se continua con el suministro, armado e instalación del perfil channel de 6" x 2" para las barandas del paso peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora

Powered by CamScanner

4 Ayudantes Herramienta menor

Residente de Obra Interventor

18 Marzo de 2023

- Se finaliza con el suministro, armado e instalación del perfil channel de 6" x 2" para las barandas del Paso peatonal.

- Se inicia con el suministro, armado e instalación de tubería de 2" Aguas negras tipo pesado para barandas del paso peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra Interventor

19 Marzo de 2023

- No se laboró por ser domingo.

Residente de Obra Interventor

Powered by CamScanner

20 Marzo de 2023

-No se laboró por ser festivo.

Residente de Obra

Interventor

21 Marzo de 2023

-Se continua con el suministro, armado e instalación de tubería de 2" aguas negras tipo pesado para barandas del paso peatonal.

-Se continua con la resoldada con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

22 Marzo de 2023

-se finaliza con el suministro, armado e instalación de tubería de 2" aguas negras tipo pesado para barandas el paso peatonal.

-Se inicia con el armado, figurado e instalación del acero de refuerzo para los placas, mastiles, cunetas y Bordillos.

Powered by CamScanner

Personal:		Equipos:	
Ing. Residente		Eq. Oxicorte	
Dir. de Obra		Eq. soldadura	
Soldador		Planta electrica	
Armador y/o maestro		Pulidora	
Ayudante Avanzado		Retroexcavadora	
4 Ayudantes		Herramienta menor	

Residente de Obra

Interventor

23 Marzo de 2023

- Se continua con la resoldada con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

- Se continua con el armado, figurado e instalación del acero de refuerzo para las placas, riostras, cunetas y bordillos.

Personal:		Equipos:	
Ing. Residente		Eq. oxicorte	
Dir. de obra		Eq. Soldadura	
Soldador		Planta electrica	
Armador y/o maestro		Pulidora	
Ayudante Avanzado		Retroexcavadora	
4 Ayudantes		Herramienta menor	

Residente de Obra

Interventor

24 Marzo de 2023

- Se continua con el armado, figurado e instalación del acero de refuerzo para las placas, riostras, cunetas y bordillos.

Powered by CamScanner

- Se inicia con la colocación del concreto de 3000 PSI para vigas y riostras.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

25 Marzo de 2023

- Se finaliza con el armado, figurado e instalación del acero de refuerzo para las placas, riostras, cunetas y bordillos.

- Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para vigas y riostras.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

26 Marzo de 2023

- No se laboró por ser Domingo.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Interventor

27 Marzo de 2023

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para vigas y muestras.

-Se inicia con la colocación del concreto de 3000 PSI para las placas de la huella vehicular y peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

28 Marzo de 2023

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para vigas y muestras.

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para las placas de la huella vehicular y peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador

Equipos: Eq. oxicorte
Eq Soldadura
planta electrica

Powered by CamScanner

Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

29 Marzo de 2023

-Se finaliza con la colocación del concreto de 3000 PSI para vigas y nervios.

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para las placas de la huella vehicular y peatonal.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

30 Marzo de 2023

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para las placas de la huella vehicular y peatonal.

-Se inicia con la colocación del concreto ciclópeo clase G (2500 PSI) para la piedra pegada.

Powered by CamScanner

Personal:	Equipos:
Ing. Residente	Eq. oxicorte
Dir. de Obra	Eq. Soldadura
Soldador	Planta electrica
Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

31 Marzo de 2023

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para las placas de la huella vehicular y peatonal.

-Se continua con la colocación del concreto ciclópeo clase G (2500 PSI) para la pieda pegada.

Personal:	Equipos:
Ing. Residente	Eq. oxicorte
Dir. de Obra	Eq. Soldadura
Soldador	Planta electrica
Armador y/o maestro	Pulidora
Ayudante Avanzado	Retroexcavadora
4 Ayudantes	Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

01 Abril de 2023

-Se finaliza con la colocación del concreto de 3000 PSI para las placas de la huella vehicular y peatonal.

Powered by CamScanner

-Se continua con la colocación del concreto ciclópeo clase G (2500 PSI) para la piedra pegada.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o Maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

02 Abril de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

03 Abril de 2023

-Se continua con la colocación del concreto ciclópeo clase G (2500 PSI) para la piedra pegada.

-Se inicia con la colocación del concreto de 3000 PSI para cunetas y bordillos.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o Maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Powered by CamScanner

Residente de Obra Interventor

04 Abril de 2023

-Se continua con la colocación del concreto ciclópeo clase G (2500 PSI) para la piedra pegada.

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para cunetas y bordillos.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Amador y/o maestro
Ayudante Amarado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra Interventor

05 Abril de 2023

-Se finaliza con la colocación del concreto ciclópeo clase G (2500 PSI) para la piedra pegada.

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para cunetas y bordillos.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Amador y/o maestro
Ayudante Amarado

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora

Powered by CamScanner

4 Ayudantes Herramienta menor

Residente de Obra — Interventor

06 Abril de 2023

-No se laboró por ser festivo.

Residente de Obra — Interventor

07 Abril de 2023

-No se laboró por ser festivo.

Residente de Obra — Interventor

08 Abril de 2023

-Se continua con la colocación del concreto de 3000 PSI para cunetas y bordillos.

-Se continua con la resoldada con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Powered by CamScanner

Residente de Obra Interventor

09 Abril de 2023

-No se laboró por ser domingo.

Residente de Obra Interventor

10 Abril de 2023

-Se finaliza con la colocación del concreto de 3000 PSI para cunetas y bordillos.

-Se continua con la resoldada con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador M/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra Interventor

11 Abril de 2023

- Ante la interventoria y supervisión se solicita la suspensión de las actividades ya que se han venido presentando fuertes lluvias e inundaciones y

Powered by CamScanner

Como consecuencia han deteriorado la infraestructura vial del sector impidiendo la movilidad de los trabajadores, materiales de obra y el desarrollo de las actividades e items contratados.

-Una vez aprobado todos los requisitos y documentación requerida durante la solicitud de la suspensión 01, se suscribe y se aprueba por parte de la interventoria y supervisión por el periodo comprendido desde el 11 de Abril de 2023 al 23 de Agosto de 2023.

Residente de obra

Interventor

24 Agosto de 2023

-En las instalaciones de la gobernación de santander se reunieron FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS, Jefe de oficina de Gestión de riesgos de Desastres, BRENDA NORIEGA ANGARITA, quien Comparece Como representante legal del consorcio cometa, SERGIO ORLANDO FERRO DAVIZA, en calidad de supervisor, FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN en calidad de interventor, Considerando que se encuentran revisado todos los requisitos para dar reinicio a las actividades de ejecución del presente contrato, se suscribe el acta de reiniciación del contrato.

-Se continua con la reseldado con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

Personal: Ing. Residente
Dir de Obra
Soldador
Armador y/o maestro

Equipos: Eq. oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora

Powered by CamScanner

Ayudante Avanzado — Retroexcavadora
4 Ayudantes — Herramienta menor

Residente de Obra — Interventor

25 Agosto de 2023

-Se continua con la resoldado con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

-Se continua con la aplicación de anticorrosivo y esmalte a la tubería y lamina de alfajor-lisa.

Personal: Ing. Residente — Equipos: Eq. Oxicorte
Dir de obra — Eq. soldadura
Soldador — Planta electrica
Armador y/o maestro — Pulidora
Ayudante Avanzado — Retroexcavadora
4 Ayudantes — Herramienta menor

Residente de Obra — Interventor

26 Agosto de 2023

-Se continua con la resoldado con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

-Se continua con la aplicación de anticorrosivo y esmalte a la tubería y lamina de alfajor-lisa

-Personal: Ing. Residente — Equipos: Eq. Oxicorte
Dir. de Obra — Eq. Soldadura

Powered by CamScanner

Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Planta electrica
Pulidora
Ret.oexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

27 Agosto de 2023

-No se laboró por ser Domingo.

Residente de Obra

Interventor

28 Agosto de 2023

- Se finaliza con la resoldada con soldadura 7018 de todos los elementos instalados previamente.

-Se inicia con la aplicación e instalación de la protección en césped.

-Se continua con la aplicación de anticorrosivo y esmalte a la tubería y lamina de alfajor - lisa.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Ret.oexcavadora
Herramienta menor

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Interventor

29 Agosto de 2023

-Se inicia con el tramite de la solicitud del acta modificatoria debido a que durante el avance del proyecto y a los ajustes realizados a los estudios y diseños, algunas cantidades han tenido cambios para el beneficio de la estructura logrando así una mejora en su diseño.

-Se continua con la aplicación e instalación de la protección en césped.

-Se finaliza con la aplicación de anticorrosivo y esmalte a la tubería y lamina de alfajor - lisa.

Personal: Ing. Residente
Dir. de obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Armado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

30 Agosto de 2023

-Por parte de la interventoria del contrato se obtiene el aval correspondiente a la solicitud del acta modificatoria de las cantidades.

Powered by CamScanner

-Se finaliza con la aplicación e instalación de la protección en césped.

-Se inicia con las labores de limpieza general en sitio y accesos del puente vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

31 Agosto de 2023

-Se firma el acta modificatoria de cantidades en donde se evidencia la aprobación por parte de la interventoria y la supervisión hacia los ajustes de las cantidades realizados en los diferentes items que fuera necesario.

-Se finaliza con las labores de limpieza general en sitio y accesos del puente vehicular.

Personal: Ing. Residente
Dir. de Obra
Soldador
Armador y/o maestro
Ayudante Avanzado
4 Ayudantes

Equipos: Eq. Oxicorte
Eq. Soldadura
Planta electrica
Pulidora
Retroexcavadora
Herramienta menor

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

01 Septiembre de 2023

- Se realiza por parte del contratista la solicitud para el tramite del acta de entrega y recibo final, dando culminación a las actividades del contrato.

- Se reunieron FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN en calidad de interventor y OSCAR BARCO en calidad de ingeniero residente de obra con el fin de Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de prestaciones sociales y de esta forma dar por entregado y recibida la obra del contrato N° CO1 PCCNTR 4057346 del 29 de Septiembre de 2022 a satisfacción y declarandose las partes a paz y salvo entre ellas; Igualmente se obtiene el aval por parte de la interventoria y la aprobación por parte del supervisor del contrato del acta de recibo final, libres de toda desavenencia y no manifestando observación y/o objeción alguna conforme a la función y ejecución de las actividades ejecutadas en el presente contrato.

Residente de Obra

Interventor

Powered by CamScanner