MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S

NIT 901.242.384-1 RÉGIMEN COMÚN

Santiago de Cali, septiembre 18 de 2023.

Señores
MEDICINA LEGAL.
REGIONAL SUR OCCIDENTE.
Departamento Contratos.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA

Contrato Nº: **0007-DRSR-2023** .
Objeto Contrato: **PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A QUE HUBIERE LUGAR DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.**

Aclaración:

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos para la ejecución y finalización de las actividades pendientes del contrato la entrega de los equipos en nuestras instalaciones se vieron afectadas para la entrega en nuestras instalaciones por tal motivo no vemos obligados en solicitar a la entidad una extensión en tipo por (5) días hábiles como es de su conocimiento y teniendo necesidad en la adquision de equipos para las sedes de Palmira y Cali de acuerdo a las condiciones de trabajo de las PTARnD.

De igual manera si es aceptada dicha solicitud, nos comprometemos a que las pólizas modificadas se han enviadas a la aseguradora en el menor tiempo posible a partir de la aprobación en la plataforma del Secop .

Anexamos Cronograma correspondiente cronograma en tiempos:

SEDE CALI		Fecha Inicio	Fecha Terminación
CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP -110 VOLTIOS PARA EL TANQUE DE RETORNO DE LODOS, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE CON LAS CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DE DICHA BOMBA.	**1**	Jueves 21	Jueves 21
SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA PARA SOPORTE TECNICO TIPO DIAFRAGMA PARA QUIMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO Y SODA CAUSTICA) CON REGULACION ELECTRONICA -CORRIENTE 110 V 50-60 HZ -CAJA Y CABEZAL EN PVDF -AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE DOSIFICACIÓN -PRESION MAXIMA: 10 BAR (145 PSI) -CAUDAL MAXIMO: 4.0 l/h a 10 bar	**1**	Jueves 21	Jueves 21
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TABLERO DE POTENCIA Y CONTROL DE PTAR. CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO INTERNO DE TODOS LOS COMPONENTES CUMPLIENDO CON LAS NORMAS RETIE. INCLUYE: CAMBIO E INSTALACION DE TRES RELEVOS DE 11 PINES (VBP 11) CABLE DE CONTROL Y POTENCIA CON LOS DEBIDOS COLORES PARA LAS CONEXIONES NUEVAS DEL TABLERO. DATOS: EL TABLERO CUENTA CON DISYUNTOR TOTALIZADOR PRINCIPAL Y DISYUNTORES DE CONTROL, 6 CONTACTORES DE 32 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVOS RELESY DISYUNTORES DE CONTROL, PLC LOGO SIMENS. EL TABLERO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE VERIFICADO CON FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES E INDENTIFICACION, ROTULACION VISUAL DE TABLERO.	**1**	Viernes 22	Viernes 22
MIEL DE PURGA O MELAZA DE 30 KILOS BULTO	**1**	Jueves 21	Jueves 21
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 HP. - INCLUYE REPARACION INTERNA Y EXTERNA DE BOMBAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICOS, EMPAQUES, LUBRICACION, PINTURA COLOR NARANJA Y PUESTA EN MARCHA. - INCLUYE CAMBIO DE TUBERIA PVC 1" 1/2 CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC, ELIMINACION DE FUGAS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ACCESORIOS: 2 METROS DE TUBERIA 1"1/2, 4 UNIVERSALES, 6 CODOS, 14 ADAPTADORES MACHO, 2 VALVULAS CHEQUE, 4 VALVULAS TIPO COMPUERTA, 3 TEE, 6 UNIONES. TODOS LOS ACCESORIOS SON DE 1" 1/2	**1**	Viernes 22	Viernes 22
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (02) BOMBAS SUMERGIBLES DEL TANQUE DE IGUALACION INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICOS, EMPAQUES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		Viernes 22	Viernes 22
INSTALACION DE DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR. (SEDE PALMIRA).		Viernes 22	Viernes 22

gAgradecemos su atención prestada.

Atentamente.



ESTEBAN CAMILO RODRIGUEZ GAONA.
C.C. Nº 1.030.641.723 de Bogotá.
Representante Legal
MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S.
NIT. 901.242.384-1 Régimen Común.
Calle 38 Nº 91 A 15 Sur (Bogotá D.C.)
Teléfono: (+57 1) 9426509
Móvil: **3005444613 - 3024606590**
maintaining.solution@outlook.com