SECRETARIA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS OBRAS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	

Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202302750

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S		
Identificación:	829.002.160-7		
Tipo de Contrato:	OBRA PUBLICA		
Nombre del Supervisor:	ING. EDGAR PLATA CUELLO		
Objeto del Contrato:	*CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO*		
Plazo de Ejecución:	Seis (6) Meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202300233**	**Fecha de C.D.P.**	2023/01/20
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (R.P.)	**202304405**	**Fecha de R.P.**	2023/05/29
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.R)			
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.R) Auxiliar			

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 8.342.809.178,oo
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 8.342.809.178,oo

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2023/06/21	2023/12/21		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101181656		Salarios y prestaciones	29/05/2023	29/11/2026
			Cumplimiento	29/05/2023	29/03/2024
			Anticipo	29/05/2023	29/03/2024
			Pago anticipado		
			Estabilidad	5 años a partir acta finalización	
SEGUROS DEL ESTADO SA	96-40-101064187		Responsabilidad Civil Extracontractual	29/05/2023	29/11//2023
			Otros	29/05/2023	29/11//2023

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 8.342.809.178,oo
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 8.342.809.178,oo
Porcentaje del Anticipo	30 %	$ 2.502.842.753,00
Porcentaje del Pago anticipado	%	30
Valor Ejecutado del Contrato		$ 1.166.369.141,00
Retención por Garantías	%	
Total Acumulado Retención por Garantías		
Valor Amortizado del Anticipo Acta No. 2		$ 207.658.064,00
Total Anticipo Amortizado		$ 349.910.743,00
Valor por ejecutar		$ 7.176.440.037,00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 692.193.546,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		GEDF 46

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21/JULIO/2023 AL 20/AGOSTO/2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida: **AVANCE FISICO: 13,98%**

Detalle de las Actividades Realizadas-		
Obligaciones Contractuales	**Producto (Obras)**	**Avance de Ejecución (%)**
EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS.		
Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	Redes Palmar de Varela	18.00%
Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	Redes Palmar de Varela	22.00%
Excavación a máquina en suelos con presencia de aguas subterraneas y profundidades mayores a 2.5m. Incluye retiro a lugar autorizado y manejo de aguas	Redes Palmar de Varela	16.00%
ENTIBADOS Y TABLESTACADOS		
Entibado cerrado o continuo Entibado tipo 4. Continuo metálico	Redes Palmar de Varela	8.00%
Tablestacado Entibado pantalla autoportante de paneles metálicos recuperables tipo tablestacas	Redes Palmar de Varela	9.80%
SUMNISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA ALCANTARILLADO Instalación de tubería de alcantarillado de PVC y PEAD de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad		
Tubería de PVC de 200 mm (8")	Redes Palmar de Varela	16.00%
Tubería de PVC de 250 mm (10")	Redes Palmar de Varela	5.50%
CIMENTACION DE TUBERIAS		
Cimentación de tubería con material granular. Agregado grueso	Redes Palmar de Varela	5,80%
Tubería PEAD de 110 mm, incluye instalación de accesorios	Redes Palmar de Varela	6.20%
RELLENO DE ZANJAS Y ESTRUCTURAS		
Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% o 95% del Proctor Modificado	Redes Palmar de Varela	15.00%
Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modificado	Redes Palmar de Varela	9.50%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.		
Instalación de domiciliaria de alcantarillado con tubería de PVC o PEAD Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada 160 MM (6"). Incluye tee o yee, codo o accesorio de derivación. Tipo 4. 5 < L < 6,0 m	Redes Palmar de Varela	6.50%

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

EDGAR PLATA CUELLO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

- Anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 6 días del mes de septiembre de 2023.

EDGAR PLATA CUELLO
SUPERVISOR
CC. 84.037.665

GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S
KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
Representante legal CONTRATISTA
C.C.: 57.106.952