INFORME DE SUPERVISION N° 01

CONTRATANTE:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P NIT: 900232836 – 0
CONTRATISTA:	PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.S. NIT N° 901.308.362-3
Nº CONTRATO:	CI-002-2023
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN PAVIMENTO RÍGIDO CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA" CON EL BPIN 2023058870002 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS".
SUPERVENSIÓN:	DIRECTORA TÉCNICO-OPERATIVA
PLAZO:	CINCO (05) MESES
VALOR TOTAL:	$ 213.054.783,00 (DOSCIENTOS TRECE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L)
VALOR ACTA 01:	$44.656.805,13 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS)

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CI-002-2023 el día 15 de Mayo de 2023 con la señora **BEATRIZ ELENA GONZÁLEZ RENDÓN**, identificada con cédula de ciudadanía Nº 39.431.836, quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSTRUCTORA LOREA S.A.S. con Nit 800.182.762-6; que tiene como objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN PAVIMENTO RÍGIDO CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA" CON EL BPIN 2023058870002 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS". Contrato para el cual se firmó Acta de Inicio el día 18 de mayo de 2023, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 18 de octubre de 2023.

De acuerdo con la Cláusula **TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato tendrá un valor de **$ 213.054.787,oo (**DOSCIENTOS TRECE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L**)**, valor que se cancelará de la siguiente forma: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante actas parciales de avance, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, constancia de pago de seguridad social y aportes parafiscales, informe de interventoría de las actividades ejecutadas avalado por el supervisor del contrato.

A la fecha del presente Informe de supervisión, y teniendo en cuenta el informe presentado por la interventoría contratada por la entidad para el seguimiento y control de la calidad de las obras, así como el control presupuestal, se indica que el contratista ejecutó, de acuerdo con lo acordado en el contrato, las actividades relacionadas en el acta de cobro, por tal motivo, se solicita el Pago de Por tal motivo, se autoriza el Pago de **$44.656.805,13** (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS) por concepto Del Acta de Avance 01 del contrato de obra CI-002-2023, la cual se anexa al presente informe.

Se deja constancia de que las actividades fueron revisadas y recibidas a entera satisfacción por parte del director técnico Operativo de la Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

1. RESUMEN CONTRATO

Tabla 6. Resumen de cobros al contrato

COBRO CI-002-2023			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**VALOR**	**%**
COBRO 01	07/07/2023	$ 44.656.805,13	**20%**
TOTAL		**$ 44.656.805,13**	**20%**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato:	CI-002-2023
Contratante:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO SA ESP
Contratista:	CONSTRUCTORA LOREA S.A.S.
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN PAVIMENTO RÍGIDO CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL –

	ANTIOQUIA" CON EL BPIN 2023058870002 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS".
Valor Total:	$ 213.054.787
Plazo inicial:	05 CINCO MESES
Fecha inicio:	18 DE MAYO DE 2023
Fecha de terminación actual:	18 DE OCTUBRE DE 2023

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato:	CO-006-2023
Contratante:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO SA ESP
Contratista:	PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS NIT: 901308362-3
Objeto:	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA.
Valor Total inicial:	$ 4.466.428.724,71
Plazo inicial:	(04) CUATRO MESES
Fecha inicio:	18 DE MAYO DE 2023
Fecha de terminación actual:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

4. POLIZAS

Pólizas Contrato de Obra CO-006-2023

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	18-05-2023	18-01-2024	893.285.744,80
Pago anticipado	18-05-2023	18-09-2023	893.285.744,80
Salario y prestaciones sociales	18-05-2023	18-09-2026	669.964.308,60
Estabilidad de la obra	18-09-2023	18-09-2028	1.339.928.617,20

Pólizas Contrato de Interventoría CI-002-2023

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	18-05-203	18-02-2024	42.610.957
Salarios y prestaciones sociales	18-05-203	18-10-2026	31.958.217
Calidad	18-10-203	18-10-2028	63.916.435
Responsabilidad civil	18-05-203	18-10-2023	232.000.000

JULIAN STIVEN HERRERA AGUDELO
CONTRATANTE

NATALIA GÓMEZ MONTOYA
SUPERVISOR

Proyectó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nombre: Natalia Gómez Montoya Cargo: Dirección técnico operativa Firma:	Nombre: Natalia Gómez Montoya Cargo: Dirección técnico operativa Firma:	Nombre: Julian Stiven Herrera Agudelo Cargo: Gerente Firma: