MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-011462 Id: 110223
Folios: 1 Fecha: 2023-04-09 09:09:41
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No 1909 de 2022 Municipio de Carmen de Cantón de San Pablo del periodo de ENERO de 2023.

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el Convenio No 1909 de 2022 suscrito con el Municipio de Cantón de San Pablo, así:

1. Informe del ministerio - Convenio No 1909 de 2022, del mes de enero de 2023 en ONCE (11) Folios.

Atentamente,

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor convenio

GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

Anexo: en ONCE (11) Folios

Elaboró: Arq. Gonzalo Flórez Peña /Apoyo Supervisión

MINISTERIO DEL INTERIOR	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1909-2022** MUNICIPIO DE **CANTON DE SAN PABLO-CHOCO**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO LAS BRISAS POBLOCION DE NANAGRU		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 693.857.405,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 4.625.716.035,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares Donato	**DESDE:** 21/12/2022	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Manuel Antonio Linares Donato	21/12/2022	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Oscar Javier Cuadros	21/12/2022	31/12/2022
	Gonzalo Flórez Peña	27/01/2023	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	cupo de aprobación de vigencias futuras con radicado No. 2-2022-030809 de fecha 19 de julio de	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	31/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3002240	16/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	N/A		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**
VALOR DE OBRA	**N/A**
VALOR INTERVENTORÍA	**N/A**
VALOR ADICIONAL DE OBRA	**N/A**

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 1.572.743.452
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				0,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 462.571.604,00	09/08/2022	24/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Publicación de procesos estudios, diseños, obra e interventoría.	X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

PERIODO: ENERO 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO: N. A.
AVANCE DE OBRA: N.A.
VIGENCIA: N.A.

Componente Técnico.

- A la fecha no se ha desarrollado ninguna actividad técnica teniendo en cuenta que el Municipio de Cantón de San Pablo, avanza en los procesos licitatorios para los estudios, diseño, obra e interventoría a los mismos.
- Con respecto al cronograma del convenio a la fecha el Municipio del Cantón de San Pablo no está dando cumplimiento al mismo, teniendo en cuenta que en el mes de enero de 2023 se debía contar con la adjudicación del proceso de interventoría el cual solo se publicó hasta el 31 de enero de 2023. Por lo cual por parte del Ministerio se solicitó al Municipio acometer acciones para el cumplimiento del cronograma.

Componente Administrativo.

- Con fecha del 31 de enero de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(…) CUMPIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO CANTON DE SAN PABLO (...)"

Componente Financiero.

- A la fecha no se han realizado desembolsos al convenio.

Componente Jurídico.

- El Convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 24 de marzo del 2024.
- El Municipio de Cantón de San Pablo adelanta los siguientes procesos:

    - Proceso Número MCSP-SP-LP-001-2023 con el objeto "(…) AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCO (…)", el cual fue publicado el 23 de enero de 2023 y de acuerdo con el cronograma se adjudica el 23 de febrero de 2023.

    - Proceso Número MCSP-SP-CM-001-2023 con el objeto "(…) UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO(..)", el cual fue publicado el 31 de enero de 2023 y de acuerdo con el cronograma se adjudica el 20 de febrero de 2023.

Anexos

- Con fecha del 31 de enero de 2023, con el asunto "(…) CUMPIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO CANTON DE SAN PABLO(...)".
- Detalle del proceso Número MCSP-SP-LP-001-2023.
- Detalle del proceso Número MCSP-SP-CM-001-2023.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Con respecto al cronograma del convenio a la fecha el Municipio del Cantón de San Pablo no está dando cumplimiento al mismo, teniendo en cuenta que en el mes de enero de 2023 se debía contar con la adjudicación del proceso de interventoría

el cual solo se publicó hasta el 31 de enero de 2023. Por lo cual por parte del Ministerio se solicitó al Municipio acometer acciones para el cumplimiento del cronograma.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1909-22 FONSECON	**GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA** Elaboró - Apoyo a la supervisión- FONSECON (A partir del 27 de enero de 2023)

CUMPIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO CANTON DE SAN PABLO

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Mar 31/01/2023 23:04
Para: planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>;yiviola51@hotmail.com <yiviola51@hotmail.com>
CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 31 de enero de 2023

Doctor
OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS
Alcalde
Municipio de Cantón de San Pablo

Arquitecta
YIVIOLA RAMIREZ MORENO
Secretaria de Planeación
Municipio de Cantón de San Pablo

Cordial saludo alcalde:

En el marco del convenio No. 1909 de 2022, se solicita dar cumplimiento a las siguientes obligaciones del convenio, así:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

5) Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON.

El Municipio de Corozal no ha dado cumplimiento a la obligación la cual venció en su plazo el 5 de enero de 2023.

29) Los aportes de cofinanciación del MUNICIPIO para la ejecución del presente convenio, deberán ser abonados a una cuenta bancaria independiente destinada para el manejo exclusivo de este recurso, una vez firmada el acta de inicio del mismo.

Teniendo en cuenta la firma del acta de inicio de fecha 16 de diciembre de 2022, a la fecha no se ha remitido por parte del Municipio de Cantan de San Pablo la consignación de los aportes de cofinanciación.

32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2022, está pendiente por parte del municipio remitir el informe financiero del mes de diciembre de 2022.

36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2022, está pendiente por parte del municipio remitir el informe supervisión del mes de diciembre de 2022, del cual venció su plazo el 6 de enero de 2023.

52) Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando
se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2022, está pendiente por parte del municipio remitir el informe financiero del mes de diciembre de 2022.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Municipio de Cantón de San Pablo posiblemente está incumpliendo las obligaciones del convenio, se solicita dar cumplimiento a las mismas de manera inmediata, además de adoptar las acciones necesarias que permitan colocar al día el cronograma del convenio.

De igual manera se convoca a comité de seguimiento a la ejecución de carácter virtual el Jueves 2 de febrero de 2023 a las 3:00 pm.

Cordialmente;

ARQ. GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Detalle del Proceso Número: MCSP-SP-CM-001-2023

CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Borrador
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
Familia	[8110] Servicios profesionales de ingeniería
Clase	[811015] Ingeniería civil
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO.
Cuantía a Contratar	$ 465,158,410
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Interventoría
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Otros recursos	Recursos Convenio Interadministrativo	$465,158,410

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Chocó** : El Cantón del San Pablo
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Chocó** : El Cantón del San Pablo
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Chocó** : El Cantón del San Pablo
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	06-02-2023 02:06 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ANEXO - MATRIZ DEL RIESGO		18 KB	1	30-01-2023 08:44 PM
Documento Adicional	ANEXO - CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR		238 KB	1	30-01-2023 08:43 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		419 KB	1	30-01-2023 08:43 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		711 KB	1	30-01-2023 08:43 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		1.19 MB	1	30-01-2023 08:43 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	30 de January de 2023 08:43 P.M.

Privacidad - Términos

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Detalle del Proceso Número: MCSP-SP-LP-001-2023

CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Borrador
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[7212] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
Clase	[721214] Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
Cuantía a Contratar	$ 4,160,557,625
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Otros recursos	Recursos Convenio Interadministrativo	$4,160,557,625

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Chocó** : El Cantón del San Pablo
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Chocó** : El Cantón del San Pablo
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Chocó** : El Cantón del San Pablo
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	06-02-2023 02:06 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	FORMATO - VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PDF	251 KB	1	23-01-2023 10:38 PM
Documento Adicional	FORMATO - PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PDF	319 KB	1	23-01-2023 10:38 PM
Documento Adicional	FORMATO - ACREDITACION MIPYME (INFRAESTRUCTURA SOCIAL)	PDF	208 KB	1	23-01-2023 10:38 PM
Documento Adicional	FORMATO - ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES	PDF	325 KB	1	23-01-2023 10:38 PM

Privacidad - Términos

Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA -ART 30 LEY 80 DE 1993-		435 KB	1	23-01-2023 10:34 PM
Aviso	AVISO		398 KB	1	23-01-2023 10:34 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		1.53 MB	1	23-01-2023 10:34 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		1.24 MB	1	23-01-2023 10:34 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	23 de January de 2023 10:34 P.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.