## OBRAS GRUPO 2

HITOS DE PAGO

| OBRAS GRUPO 2 | % sobre el global ofertado | META FÍSICA CUADRO DE HITOS MODIFICATORIO | META FÍSICA CUADRO DE HITOS REAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CORREDOR ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 18 SUR - COSTADO SUR AV. AMERICAS (MIXTO) | 12,00% | $ 18.944.683.701 | $ 18.944.683.701 | 96,00% |
| | Meta física longitud de carril (m) | 12.800 | 12.538 | 12.538 |
| | | | | $ 18.944.683.701 |
| CORREDOR ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 18 SUR - COSTADO SUR AV. AMERICAS (BRT) - INCLUYE MUROS ENTRE CALZADAS | 10,00% | $ 15.787.236.417 | $ 15.787.236.417 | 100,00% |
| | Meta física longitud de carril (m) | 6.400 | 6.600 | 6.600 |
| | | | | $ 15.787.236.417 |
| BOCACALLES | 1,00% | $ 1.578.723.642 | $ 1.578.723.642 | 100,00% |
| | Meta física longitud de carril (m) | 900,00 | 1366,00 | 1366,00 |
| | | | | $ 1.578.723.642 |
| ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS | 8,00% | $ 12.629.789.134 | $ 12.629.789.134 | 100,00% |
| | Meta Física área (m2) | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | | | | $ 12.629.789.134 |
| ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES | 0,50% | $ 789.361.821 | $ 789.361.821 | 81,67% |
| | Meta Física área (m2) | 19.700 | 22.723 | 22.723 |
| | | | | $ 789.361.821 |
| CICLORUTA | 0,50% | $ 789.361.821 | $ 789.361.821 | 100,00% |
| | Meta Física estructura terminada | 1.100 | 1.070 | 1.070 |
| | | | | $ 789.361.821 |
| INTERSECCIÓN ELEVADA - CALLE 3 (2 oriente-occidente) | 14,50% | $ 22.891.492.805 | $ 22.891.492.805 | 100,00% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 22.891.492.805 |
| BOX CULVERT CALLE 1 RÍO FUCHA | 10,00% | $ 15.787.236.417 | $ 15.787.236.417 | 100,00% |
| | Meta Física estructura terminada | | | |
| | | | | $ 15.787.236.417 |
| BOX CULVERT CALLE 3 CANAL COMUNEROS (2) | 7,50% | $ 11.840.427.313 | $ 11.840.427.313 | 100,00% |
| | Meta Física estructura terminada | | | |
| | | | | $ 11.840.427.313 |
| ESTACIÓN BRT #4 - TIPO T2 CALLE 18 SUR | 4,00% | $ 6.314.894.567 | $ 6.314.894.567 | 100,00% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 6.314.894.567 |
| ESTACIÓN BRT #5 - TIPO T1 CALLE 8 SUR | 2,00% | $ 3.157.447.283 | $ 3.157.447.283 | 100,00% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 3.157.447.283 |
| ESTACIÓN BRT #6 - TIPO T4 AVENIDA AMÉRICAS | 9,50% | $ 14.997.874.596 | $ 14.997.874.596 | 100,00% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 14.997.874.596 |
| TAQUILLAS EXTERNAS (11) | 2,00% | $ 3.157.447.283 | $ 3.157.447.283 | 100,00% |
| | Meta Física estructura terminada | | | |
| | | | | $ 3.157.447.283 |
| CICLO ESTACIONES (3) | 2,00% | $ 3.157.447.283 | $ 3.157.447.283 | 100,00% |
| | Meta Física estructura terminada | | | |
| | | | | $ 3.157.447.283 |
| PUENTE PEATONAL P1 CALLE 18 SUR COSTADO NORTE | 3,50% | $ 5.525.532.746 | $ 5.525.532.746 | 88,45% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 5.525.532.746 |
| PUENTE PEATONAL P2 CALLE 1 CANAL FUCHA - INCLUYE DEMOLICIONES | 5,00% | $ 7.893.618.209 | $ 7.893.618.209 | 100,00% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 7.893.618.209 |
| PUENTE PEATONAL P3 CALLE 3 CANAL COMUNEROS - INCLUYE DEMOLICIONES | 4,00% | $ 6.314.894.567 | $ 6.314.894.567 | 90,70% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 6.314.894.567 |
| PUENTE PEATONAL P4 AV. AMÉRICAS (COSTADO SUR) | 4,00% | $ 6.314.894.567 | $ 6.314.894.567 | 88,86% |
| | Meta Física según método constructivo | | | |
| | | | | $ 6.314.894.567 |
| VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) | 100,000% | $ 157.872.364.171 | $ 157.872.364.171 | $ 157.872.364.171 |

### Totales mensuales (HITOS DE PAGO)

| Mes | Valor mensual | Valor acumulado | % acumulado |
|---|---|---|---|
| mar-21 (M9) | $ - | $ - | |
| abr-21 (M10) | $ - | $ - | |
| may-21 (M11) | $ - | $ - | |
| jun-21 (M12) | $ - | $ - | |
| jul-21 (M13) | $ - | $ - | |
| ago-21 (M14) | $ - | $ - | |
| sep-21 (M15) | $ - | $ - | |
| oct-21 (M16) | $ - | $ - | |
| nov-21 (M17) | $ - | $ - | |
| dic-21 (M18) | $ - | $ - | |
| ene-22 (M19) | $ - | $ - | |
| feb-22 (M20) | $ - | $ - | |
| mar-22 (M21) | $ - | $ - | |
| abr-22 (M22) | $ - | $ - | |
| may-22 (M23) | $ 3.433.723.921 | $ 3.433.723.921 | 2,18% |
| jun-22 (M24) | $ - | $ 3.433.723.921 | 2,18% |
| jul-22 (M25) | $ - | $ 3.433.723.921 | 2,18% |
| ago-22 (M26) | $ 3.433.723.921 | $ 6.867.447.841 | 4,35% |
| sep-22 (M27) | $ 300.746.854 | $ 7.168.194.696 | 4,54% |
| oct-22 (M28) | $ 4.693.545.387 | $ 11.861.740.082 | 7,51% |
| nov-22 (M29) | $ 596.757.537 | $ 12.458.497.619 | 7,89% |
| dic-22 (M30) | $ 5.054.757.355 | $ 17.513.254.974 | 11,09% |
| ene-23 (M31) | $ 2.131.750.533 | $ 19.645.005.508 | 12,44% |
| feb-23 (M32) | $ 3.180.023.032 | $ 22.825.028.540 | 14,46% |
| mar-23 (M33) | $ 1.535.308.741 | $ 24.360.337.281 | 15,43% |
| abr-23 (M34) | $ 2.940.451.719 | $ 27.300.789.000 | 17,29% |
| may-23 (M35) | $ 2.868.146.176 | $ 30.168.935.176 | 19,11% |
| jun-23 (M36) | $ 2.794.340.845 | $ 32.963.276.021 | 20,88% |
| jul-23 (M37) | $ 4.272.026.175 | $ 37.235.302.196 | 23,59% |
| ago-23 (M38) | $ 3.769.676.311 | $ 41.004.978.507 | 25,97% |
| sep-23 (M39) | $ 3.253.433.681 | $ 44.258.412.188 | 28,03% |
| oct-23 (M40) | $ 5.085.068.850 | $ 49.343.481.038 | 31,26% |
| nov-23 (M41) | $ 2.865.699.156 | $ 52.209.180.194 | 33,07% |
| dic-23 (M42) | $ 2.885.196.391 | $ 55.094.376.585 | 34,90% |
| ene-24 (M43) | $ 5.043.153.736 | $ 60.137.530.321 | 38,09% |
| feb-24 (M44) | $ 3.515.659.679 | $ 63.653.190.001 | 40,32% |
| mar-24 (M45) | $ 4.121.021.257 | $ 67.774.211.258 | 42,93% |
| abr-24 (M46) | $ 4.680.599.853 | $ 72.454.811.110 | 45,89% |
| may-24 (M47) | $ 3.952.097.829 | $ 76.406.908.940 | 48,40% |
| jun-24 (M48) | $ 8.405.835.096 | $ 84.812.744.036 | 53,72% |
| jul-24 (M49) | $ 8.337.555.295 | $ 93.150.299.331 | 59,00% |
| ago-24 (M50) | $ 9.729.436.996 | $ 102.879.736.327 | 65,17% |
| sep-24 (M51) | $ 9.884.467.657 | $ 112.764.203.984 | 71,43% |
| oct-24 (M52) | $ 12.222.004.817 | $ 124.986.208.802 | 79,17% |
| nov-24 (M53) | $ 14.008.330.614 | $ 138.994.539.415 | 88,04% |
| dic-24 (M54) | $ 18.877.824.756 | $ 157.872.364.171 | 100,00% |
| ene-25 (M55) | $ - | $ 157.872.364.171 | 100,00% |
| feb-25 (M56) | $ - | $ 157.872.364.171 | 100,00% |
| TOTAL | $ 157.872.364.171 | | |

FIRMA
NOMBRE CLAUDIA PATRICIA JAIMES ROMERO
Representante legal suplente
consorcio eucaristico carrera 68

FIRMA
NOMBRE JULIO CAYETANO RODRIGUEZ
Representante legal
Consorcio supervisor AV 68

FIRMA
NOMBRE ANDRES FRANCISCO OLARTE SANCHEZ
Profesional de apoyo a la supervisión del IDU
Instituto de desarrollo urbano

FIRMA
NOMBRE EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN
Subdirector Tecnico de ejecucion del subsistema de transporte
Instituto de desarrollo urbano