FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CODIG FO-EO- 7	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSION** 3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACION ETAPA DE** FASE DE PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** FASE EJECUCIÓN

ETAPA QUE TERMINA

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE INFRAESTRUCTURA** **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** **CONSTRUCCIONES**

ETAPA QUE INICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE INFRAESTRUCTURA** **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** **CONSTRUCCIONES**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No IDU-1712-2020 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1723-2020 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSORCIO VGM 036 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 15 MESES (Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** 2 (Mes) 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $89,702,424,200.00 (Incluido IVA) (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO

No.	NOMBRE DE LA ETAPA	DURACION
1	FASE DE PRELIMINARES	DOS (2) MESES
2	FASE DE EJECUCION	TRECE (13) MESES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICATORIO - OTROS SI

OTRO SI No. 1 **DE FECHA** 22/04/2021 **OBJETO** MODIFICACIÓN No.1 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020 Y AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1723-2020.

OTRO SI No. N.A. **DE FECHA** N.A. **OBJETO** N.A.

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No. N.A. **DE FECHA** N.A. **PLAZO** N.A.

PRÓRROGA No. N.A. **DE FECHA** N.A. **PLAZO** N.A.

PLAZO

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 15 MESES (Indique en este espacio el plazo Total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA N° 2 DE SUSPENSIÓN No. 1 **DE FECHA** 7/04/2021 **No. DIAS** 15

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. N.A. **DE FECHA** N.A. **No. DIAS** N.A.

ACTA Nº 3 DE REINICIO No. 1 **DE FECHA** 22/04/2021

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DIAS** 15

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 2 (Día) **DE** 5 (Mes) 2022 (Año)

ADICIONES:

ADICIÓN No. N.A. **DE FECHA** N.A. **VALOR** N.A.

ADICIÓN No. N.A. **DE FECHA** N.A. **VALOR** N.A.

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** N.A.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $89,702,424,200.00 (Incluido IVA)

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACION ETAPA DE** FASE DE PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** FASE EJECUCIÓN

3. ETAPA QUE TERMINA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 8 (Día) **DE** 2 (Mes) 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 7 (Día) **DE** 4 (Mes) 2021 (Año)

PLAZO INICIAL DE LA ETAPA 2 MESES (Indique en este espacio el número de meses y/o días inicial de la etapa)

VALOR INICIAL DE LA ETAPA $399´710.736,00 (Incluye IVA y ajustes) (Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en números)

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA 22 (Día) **DE** 4 (Mes) 2021 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 2 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR FINAL DE LA ETAPA $399´710.736,00 (Incluye IVA y ajustes) (Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en números)

SUPERVISOR MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU YIMMY ALEXANDER CORREDOR CAMARGO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CLASE DE DOCUMENTO	Aprobación de Interventoría			Aprobación o Aval por parte de terceros			Cumplimiento del producto
		Consecutivo Interventoría	Radicado IDU	Fecha	Cons-Empresa /Entidad	Radicado IDU	Fecha	
Desglose del AIU ofertado (Contratista)	COMUNICADO E-IDU-1712-001-21	VGM036-COs-C01523-002	20215260112352	25/01/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Desglose factor prestacional (interventoría)	NA	VGM036-COS-CO1523-004	20215260083212	21/01/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Plan Detallado de Inversión del Anticipo	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-002-21 el 15 de Enero de 2021	VGM036-COs-C01523-002	20215260112351	25/01/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Plan Anual de Caja PAC (Contratista)	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-021-21 el 22 de Enero de 2021	VGM036-COs-C01523-002	20215260112352	25/01/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Plan Anual de Caja PAC (interventoría)	NA	VGM036- 442-003-2021	20215260115932	25/01/2021	NA	N.A	N.A	COMPLETO
Certificado pago de parafiscales (Contratista)	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-002-21 el 15 de Enero de 2021	VGM036-COs-C01523-002	20215260112352	25/01/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Certificado pago de parafiscales (interventoría)	NA	VGM036- COs-C01523-007	20215260099762	21/01/2021	NA	N.A	N.A	COMPLETO
Análisis de Precios Unitarios (APU) incluidos en la oferta	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0125-21 del 15-03-21	VGM036-COs-C01523-074 del 19-03-21	20215260658572	21/04/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Hojas de vida del personal profesional.	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0024-21 del 26-01-21	VGM036-COS-C01523-034 VGM036-COS-C01523-	20215260301752 20215260380122 20215260454712	22/02/2021 04/03/2021 16/03/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Programa Detallado de Trabajo	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0043-21	VGM036-COs-C01523-026 del 16-02-21	20215260270372	16/02/2021	N.A	NA	NA	COMPLETO
Plan de Calidad del proyecto y Plan de inspección ensayos de laboratorio	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0120-21 del 12-03-21	VGM036-COs-C01523-101 del 29-03-21	20215260538242	30/03/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Presupuesto para la ejecución de las obras	COMUNICADO E-IDU-1712-0190-21 del 12-04-21	En revisión hallazgo del contratista	N.A	N.A	En revisión hallazgo del contratista	N.A	N.A	PARCIAL
Cronograma de ejecución de todas las actividades de obra	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU1712-0230-21 del 20-04-2021	Avalado y presentado en Modificatorio N° 1.	N.A	N.A	Revisado por la Entidad	N.A	N.A	COMPLETO
Metodología Programa Acompañamiento de las actividades Tecnicas	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0111-21 del 10-03-20	VGM036-COS-CO1523-063, de fecha 16-03-21	20215260497772	23/03/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Informe Enfoque y Metodología	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0141-21 del 24-03-21	VGM036-COS-CO1523-099, de fecha 30-03-21	20215260543842	30/03/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Informe Revisión Diseño Geotecnia	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0079-21 del 26-02-21	VGM036-COS-CO1523-050 VGM036-COS-CO1523-132	20215260397022 20215260632902	08/03/2021 16/04/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Informe Revisión Diseño de Urbanismo, Arquitectura y Paisajismo	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0084-21 del 02-03-21	VGM036-COS-CO1523-078	20215260496332	22/03/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Informe Revisión de Diseño de Pavimentos	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0145-21 del 25-03-21	VGM036-COS-CO1523-087, de fecha 24-03-21	20215260505752	24/03/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Informe Revisión Diseño Geométrico	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0146-21 del 25-03-21	VGM036-COS-CO1523-119	20215260573392	7/04/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Informe Revisión del Estudio de Transito, Plan de Manejo de Transito, Semaforización, Señalización y TPD	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU-1712-0168-21 del 06-04-21	VGM036-COS-CO1523-106	20215260544222	30/03/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Informe de Estudio y Diseño de Redes Secas	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU1712-0178-21 del 07-04-21	VGM036-COS-CO1523-141	20215260654382	20/04/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Plan de Ejecución Componente BIM	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU1712-0056-21 del 18-02-21	En revisión	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	PARCIAL
Relación del equipo mínimo obligatorio.	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU1712-0077-21 del 25-02-21 E-IDU1712-0114-21 del 24-03-21	VGM036-COS-CO1523-042, de fecha 04-03-21 VGM036-COS-CO1523-094, de fecha 25-03-21	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Informe Estudios y Diseños – Área Tránsito	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU1712-0143-21 del 26-03-21	VGM036-COS-CO1523-106, de fecha 30-03-2021	20215260544222	30/03/2021	EN REVISIÓN POR IDU	N.A	N.A	PARCIAL
Plan de manejo de tránsito- PMT.	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU1712-074-21.	COI No 10 del 11 de marzo de 2021	N.A	11/03/2021	SDM	20216120335472	25 de febrero de 2021	COMPLETO
Programa de Implementación del MAO (Manejo Ambiental en Obra)	Comunicado E-IDU1712-101 de fecha 8 de marzo de 2021	VGM036-COS-C01523-093	20215260517282	25/03/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO

ACTA No 4 **DE TERMINACION ETAPA DE** FASE DE PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** FASE EJECUCIÓN

Programa SG-SST con los procedimientos	Comunicado E-IDU-1712-064-21, con fecha del 23 de febrero 21	VGM036-COS-CO1523-041, de fecha 01-03-21	20215260517282	25/03/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Inventario forestal	Comunicado E-IDU1712-0115-21, del 10-03-2021	N.A	20202050924241, 20202050924321	19/11/2020	Correo electrónico	N.A	16/04/2021	COMPLETO
Autorización tratamientos silviculturales	Resolución # 00796 del 09 de abril/2021	N.A	20202050924241, 20202050924321	19/11/2020	SDA	20213460581621	14/04/2021	COMPLETO
Informe de los Estudios Ambientales y SST	Comunicado E-IDU1712-0149-21, del 26-03-2021	VGM036-COS-CO1523-172	20215260690112	27/04/2021	N.A	N.A	N.A	COMPLETO
Plan de gestión de residuos de construcción y demolición – PGRCD	Comunicado E-IDU1712-101-21, del 08-03-2021	VGM036-COS-C01523-133	20215260649172	20/04/2021	N.A	20213460631241	26/04/2021	COMPLETO
Informe Final de Prospección Arqueológica en áreas verdes y Plan de Manejo Arqueológico – PMArq.	Comunicado E-IDU1712-148-21, del 26-03-2022	VGM036-COS-CO1523-098	20215260525652	26/03/2021	ICANH	NA	NA	COMPLETO
Resolución ICANH (Resol. # 407 del 14 de Abril de 2021)	NA	NA	NA	NA	ICANH	20212050602901	20/04/2021	COMPLETO
Informe de los Estudios y diseños documento Sociales	Comunicado E-IDU1712-0156-21, del 29-03-2021	VGM036-COS-CO1523-113	20215260567932	6/04/2021	NA	NA	NA	COMPLETO
Valla informativa	Comunicado E-IDU1712-028-21 del 28-01-2021	VGM036- 442-004-2021	20215260380952	4/03/2021	NA	NA	NA	COMPLETO
Campamento y funcionamiento el PUNTO IDU	08 de marzo de 2021	VGM036-COS-CO1523-016	20215260164212	1/02/2021	NA	NA	NA	COMPLETO
Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica	COMUNICADO CON ANEXOS E-IDU1712-094-21 Radicado 04 de Marzo de 2021	VGM036-COS-CO1523-080	20215260497742	23/03/52021	NA	NA	NA	COMPLETO

PRODUCTOS SIN EL CUMPLIMIENTO TOTAL QUE NO AFECTEN EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CAUSAS POR LA CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	IMPUTABILIDAD DEL ATRASO
Informe de Estructuras Muro y Deprimido	En atención de observaciones remitidas a la DTP y una vez sean atendidas por el Consultor, el producto será insumo para ajustar el presupuesto de obra, el cual deberá ser entregado durante los 2 primeros meses de la fase de ejecución, de conformidad con el modificatorio No 1.	23 de Junio 2021	N.A
Informe de Revisión de Estudio y Diseño de Estructuras	En atención de observaciones remitidas a la DTP y una vez sean atendidas por el Consultor, el producto será insumo para ajustar el presupuesto de obra, el cual deberá ser entregado durante los 2 primeros meses de la fase de ejecución, de conformidad con el modificatorio No 1.	23 de Junio 2021	N.A
Informe de Revisión de Diseño de Estructuras Muro cerramiento	En atención de observaciones remitidas a la DTP y una vez sean atendidas por el Consultor, el producto será insumo para ajustar el presupuesto de obra, el cual deberá ser entregado durante los 2 primeros meses de la fase de ejecución, de conformidad con el modificatorio No 1.	23 de Junio 2021	N.A
Informe de Levantamiento Topografico y Observaciones encontradas en Diseños	En atención de observaciones remitidas a la DTP y una vez sean atendidas por el Consultor, el producto será insumo para ajustar el presupuesto de obra, el cual deberá ser entregado durante los 2 primeros meses de la fase de ejecución, de conformidad con el modificatorio No 1 .	23 de Junio 2021	N.A
Informe de Estudio y Diseño de Redes Menores de Acueducto	En atención por parte del Consultor a las observaciones de la EAAB al diseño de redes, y una vez sean atendidas por el mismo, se espera la aprobación por parte de la ESP y a su vez este producto será insumo para ajustar el presupuesto de obra; actividades que deberán ser entregadas durante los 2 primeros meses de la fase de ejecución, de conformidad con el modificatorio No 1.	23 de Junio 2021	N.A

ACTA No 4 **DE TERMINACION ETAPA DE** FASE DE PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** FASE EJECUCIÓN

Informe de Estudio y Diseño de Redes externas de Alcantarillado	En atención por parte del Consultor a las observaciones de la EAAB al diseño de redes, y una vez sean atendidas por el mismo, se espera la aprobación por parte de la ESP y a su vez este producto será insumo para ajustar el presupuesto de obra; actividades que deberán ser entregadas durante los 2 primeros meses de la fase de ejecución, de conformidad con el modificatorio No1.	23 de Junio 2021	N.A
Informe de Revisión de observaciones del Componente BIM - Tanque RCI	En atención de observaciones a la DTP y una vez sean atendidas por el Consultor, el producto será insumo para ajustar el presupuesto de obra, el cual deberá ser entregado durante los 2 primeros meses de la fase de ejecución, de conformidad con el modificatorio No1.	23 de Junio 2021	N.A
Actas de Vecindad correspondientes	Las actas de vecindad se levantarán de acuerdo con el inventario de predios realizado en el área de influencia directa del proyecto y vías de desvíos, durante las etapas de preliminares y construcción con un término máximo de 5 meses acorde con lo indicado en el apéndice 4.3. Presupuesto y APU Adenda 4, de acuerdo a la metodología y cronograma aprobado por la interventoría. Acorde con el "Modificatorio No 1 del 22 de abril 2021	23 de Junio 2021	N.A
Informe de Actividades Preliminares	Se deberá cumplir con la establecido dentro del Manual de interventoría y/o Supervisión V.7 y una vez se cuente con las condiciones trasladadas de conformidad con el modificatorio No 1, se deberá dar alcance al mismo conforme a lo citado anteriormente.	13 de mayo 2021	N.A

No obstante lo anterior y con el fin de que el contratista y la interventoría puedan continuar realizando las actividades que se encuentran pendientes en la etapa que está por finalizar, se deberá dentro de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución, posterior al análisis de la interventoría y la entidad según corresponda, verificar la necesidad de solicitar o no la ampliación o prórroga del plazo de la correspondiente etapa. Lo anterior sin perjuicio de que el IDU adelante las acciones sancionatorias o legales que apliquen"

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CODIGO	**OCESO**	**VERSION**
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACION ETAPA DE** FASE DE PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** FASE EJECUCIÓN

4. ETAPA QUE INICIA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA	23 (Día)	**DE**	4 (Mes)	2021 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA	22 (Día)	**DE**	5 (Mes)	2022 (Año)
PLAZO DE LA ETAPA	13 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
VALOR DE LA ETAPA	$ 89,302,713,464.00 (Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)			
SUPERVISOR	MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)			
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU	YIMMY ALEXANDER CORREDOR CAMARGO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)			

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA- GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	100%	FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO	79602687	25202119246CND
RESIDENTE DE OBRA- INGENIERO CIVIL	100%	JUAN FERNANDO SARASTI	16936000	76202154305VLL
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS- INGENIERO CIVIL	50%	SANTIAGO VILLANUEVA VALENCIA	19460016	2520219030CND
ESPECIALISTA EN REDES SECAS- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	50%	JAIRO EMIRO PASTRANA DIAZ	83225060	CN20535447
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO- ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y AÉROPISTAS	50%	NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO	79542726	2520260130CND
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO- ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO	50%	EDISON JAVIER SOTO RAMIREZ	80069286	A25172003-8068286
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN- GESTIÓN DE PROYECTOS	50%	ANA ALEXANDRA BETANCOURT TORRES	52145405	2520269356CND
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS- INGENIERO CIVIL	50%	OSCAR RICARDO PATIÑO VARGAS	91110533	68202127287STD
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA- MAGISTER EN INGENIERÍA CIVIL	50%	ANDRES CAMILO VILLARREAL HERNANDEZ	80073607	25202-253814
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS- ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS	50%	DAVID DARIO RODRIGUEZ REYES	80244050	25202118072CND
COORDINADOR BIM-ESPECIALISTA EN DISEÑO DE VÍAS URBANAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE	50%	JHERMAIN ALEXANDER ACUÑA ESPINOSA	79841456	25202091928CND
ARQUEÓLOGO- ANTROPÓLOGA	100%	LINA CONSTANZA FERÁNDEZ MORENO	52981868	N.A
AUXILIAR DE INGENIERIA	N.A	LUISA ARANGO	1015468193	N.A
AUXILIAR DE INGENIERIA	N.A	SEBASTIAN NIÑO	1010031365	N.A
TOPOGRAFO INSPECTOR	N.A	CARLOS ALBERTO RIVERA	80010988	N.A
LABORATORISTA AUXILIAR	N.A	JUAN CARLOS MEJIA ARDILA	1063484935	N.A
INSPECTOR	N.A	LIZ MARAYA PARRA	52158384	N.A
CADENERO 1	N.A	SANDER MARIN SERNA	94043736	N.A
CADENERO 2	N.A	ALVEIRO JIMENEZ RICO	91352468	N.A
CONNDUCTOR	N.A	JUAN CARLOS SUAREZ	72019654	N.A

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA- INGENIERA CIVIL ESPECIALISTA	100.00%	Erika del Rosario Sandoval Caballero	32785895	0820274444ATL
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA- INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA	100%	Oscar Espinoza Arenas	79731475	25202113928CND
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS- INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA	25%	Carlos Mauricio Morales Balaguera	74189056	68202125207STD
RESIDENTE GENERAL DE OBRA DE INTERVENTORÍA-INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA	25%	Guillermo Peñaloza Gomez	12546236	5420211900NTS
RESIDENTE INTERVENTORÍA GEOTECNIA- INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA	25%	Guillermo Andrés Rodriguez Fonseca	80101777	25202238820CND
RESIDENTE INTERVENTORÍA URBANISMO- ARQUITECTA ESPECIALISTA	25%	Nury Shirley Pardo	52236141	A221952011-52236141
RESIDENTE INTERVENTORÍA ACABADOS- ARQUITECTO ESPECIALISTA	25%	Gustavo Malver Soto	13478025	A25041998-13478025

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACION ETAPA DE** FASE DE PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** FASE EJECUCIÓN

RESIDENTE INTERVENTORÍA SOCIAL-COMUNICADOR SOCIAL CON ÉNFASIS EN COMUNICACIÓN COMUNITARIA	25%	Karina del Carmen Solano Padilla	32755718	N.A
INGENIERO DE APOYO-INGENIERO CIVIL	100%	Anderson Ciprian Betancourt	1022979096	0910370520855 CND
ESPECIALISTA LEGAL-ABOGADO	10%	Henry Manrique Fajardo	1020775852	N.A
ESPECIALISTA FINANCIERO	10%	Luz Stella Gelvez	63360330	N.A
PROFESIONAL CONTABLE-CONTADOR PÚBLICO	10%	Jesús David Torres Pérez	13489923	134931-T
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE-ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	30%	Dayana Alexandra Betancourt Lemus	52736591	25202163101CND
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO-INGENIERO CIVIL MAGISTER	25%	Luz Eneida Botina Muñoz	25288304	19202103638CAU
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO-ARQUITECTO ESPECIALISTA	20%	Marcelo Evelio Bedoya Ortega	8390644	2570018454CND
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA-INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA	30%	Yohn Edison Polo	1053784765	17202195373CLD
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS-INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA	30%	Ricardo Bejarano caballero	79515586	2520251335CND
PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN-INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA	50%	Nestor Sarmiento	7186220	68202243869STD
ESPECIALISTA AMBIENTAL-INGENIERA AMBIENTAL	50%	Randhy Thomson Perdomo	79723530	25238122529CND
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-INGENEIRO INDUSTRIAL ESPECIALISTA	50%	Edgan Antonio Cárdenas Valderrama	74377935	15228139585 BYC
RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO-INGENEIRO MECÁNICO ESPECIALISTA	20%	Harold Orlando Piza	93020297	CN230-49603
ESPECIALISTA FORESTAL-INGENIERO FORESTAL ESPECIALISTA	10%	Walter Naranjo Prieto	80744834	23849
BIOLOGO-.BIOLOGO	10%	Diego Alejandro Medina Gaitan	11276859	11279859
TOPÓGRAFO INSPECTOR	40%	Boris Gerardo Celis Meneses	91153478	N.A
AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1	40%	Oscar Bohórquez Gaitán	91443232	N.A
AUXILIAR DE INGENIERÍA	100%	Fernanda Gabriela Moreno Noreña	1073527653	N.A
ADMINISTRAFOR	25%	Yaneth Amaya	52666416	N.A
SECRETARIA	50%	María Alejandra Suarez Salas	1013685443	N.A
CONDUCTOR	100%	Uberlaider Marín Gutiérrez	71186346	N.A

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACION ETAPA DE** FASE DE PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** FASE EJECUCIÓN

Para el cambio de etapa a Construcción de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA vigente la cual hará parte integral de esta acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintitrés (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ
Apoderado General del Contratista
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

(Firma)

(Nombre) JULIO CAYETANO RODRÍGUEZ
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO VGM 036

ETAPA QUE TERMINA

(Firma)

(Nombre) YIMMY ALEXÁNDER CORREDOR CAMARGO
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema de Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) MELIZA MARULANDA
Director(a) Técnico(a) de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

ETAPA QUE INICIA

(Firma)

(Nombre) YIMMY ALEXÁNDER CORREDOR CAMARGO
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema de Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) MELIZA MARULANDA
Director(a) Técnico(a) de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano