CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 1260 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

TERRITORIO 2: PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA CHIGUAZA.





INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

INFORME MENSUAL No. 06

01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA: JUNIO 2023	ELABORÓ: ING. JONATHAN NAVARRO (Residente)	ELABORÓ: ING. LEONARDO ROMERO (Residente)	REVISÓ: Arq. MARIO ALARCÓN (Apoyo a la Supervisión)
	REVISÓ: Ing. SEBASTIÁN ARCHILA (Apoyo a la Supervisión)	APROBÓ: Arq. DIANA AVENDAÑO (Director de Interventoría)	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	QUIEN SOLICITO
1	19/07/2023	Version original	N/A
2	24/08/2023	Ajuste a observaciones	Apoyo a supervisión
3	04/09/2023	Ajuste a observaciones	Apoyo a supervisión

Juan Sebastián Archila B

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 8
1.2 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022: 8
2. ASPECTOS LEGALES: 8
2.1 ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS: 9
2.2 FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME: 9
2.3 PERIODO REPORTADO: 9
2.4 FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA: 9
2.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA 10
2.6 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 10
2.7 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 12
2.7.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No1260 de 2022. 12
2.7.2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 12
3. DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA. 13
3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1259 – 2022: 13
3.2 ASPECTOS LEGALES: 14
3.2.1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 14
i. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS: 14
ii. PERIODO REPORTADO: 14
3.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA. 14
3.4 FORMA DE PAGOS MENSUALES 14
3.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA: 15
3.5.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA 15
3.6 EL BALANCE DEL CONTRATO (PAGOS, AMORTIZACIONES Y DEMAS): 16
3.7 ANTICIPO 16
3.8 RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL: 19
3.9 PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO: 21
3.10 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA: 21
3.10.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No 1259 de 2022. 21

3.10.1.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 21

3.10.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 22

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO. 22

4.1 CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES: 22

4.2 CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES: 23

4.3 CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE COMITÉS DE OBRA: 23

4.4 CONTROL DE CORRESPONDENCIA. 25

4.4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA. 25

4.4.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 31

5. ASPECTOS TÉCNICOS 36

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO TERRITORIO 2 36

***5.2* UBICACIÓN DEL PROYECTO TERRITORIO 2 40**

5.3 FASE DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS O FASE PRELIMINAR: 42

5.3.1 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO: 42

5.4 CRONOGRAMA DE ETAPA DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS: 42

5.5 AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 43

5.6 FASE DE EJECUCIÓN O DE OBRA 46

5.6.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL POR PIP SEGÚN CRONOGRAMA: 46

5.6.1.1 PIP GUACAMAYAS: 47

5.6.1.1.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR GUACAMAYAS: 49

5.6.1.1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO GUACAMAYAS: 54

5.6.1.2 PARQUE ALTAMIRA: 60

5.6.1.2.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR ALTAMIRA: 63

5.6.1.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA: 67

6. ENSAYOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS 72

6.1 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DEL CONTRATISTA. 72

6.2 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DE INTERVENTORÍA. 76

6.3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES. 79

6.4 AVANCE DE OBRA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 79

6.5 ESTADO Y GESTIÓN ACTUAL ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRA ENTIDADES. 79

6.6 BITACORA DE OBRA. 79

6.7 ESTADO DEL TIEMPO: 79

6.8 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES EN EL PRESENTE INFORME TOPOGRAFIA: 81

7. INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL 86

8. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 87

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88

9.1 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE. 88

9.2 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA. 88

9.3 CONCLUSIONES Y GESTIONES DE LA INTERVENTORÍA. 89

10. ANEXOS 91

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 información Contrato de interventoría 1260-22 8
Tabla 2. Cuadro de Actas de recibo Parcial 10
Tabla 3. Relación del personal de Interventoría ETA. 11
Tabla 4. Pólizas que amparan el contrato de Interventoría 12
Tabla 5. Información Contrato de Obra 1259-22 13
Tabla 6. Fecha de suscripción, iniciación y terminación del contrato. 14
Tabla 7. Cuadro de Actas Parciales de Obra 15
Tabla 8. Información del patrimonio Autónomo. 17
Tabla 9. Relación del personal de Obra Consorcio Cohesión Social. 19
Tabla 10. Amparos Póliza de cumplimiento del contrato de obra 21
Tabla 11. Amparos Póliza de Responsabilidad Civil del contrato de obra 22
Tabla 12. Consolidado de Informes semanales Interventoría. 22
Tabla 13. Consolidado de Informes mensuales de Interventoría. 23
Tabla 14. Tabla de correspondencia enviada. 30
Tabla 15. Tabla de correspondencia recibida. 35
Tabla 16. Áreas Intervención parque Altamira. 36
Tabla 17. Áreas Intervención parque Guacamayas 38
Tabla 18. Cuadro de intervenciones, valores y áreas. 40
Tabla 19. Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños. 43
Tabla 20. Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños 44
Tabla 21. Porcentaje % avance general de obra Parque Guacamayas 47
Tabla 22. *Avance de Obra Guacamayas* 48
Tabla 23. Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo 51
Tabla 24. Atraso de actividades 53
Tabla 25. Porcentaje % avance general de obra Mirador Altamira 61

Tabla 26. *Avance de Obra Altamira* 61
Tabla 27. Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo. 64
Tabla 28. Atraso de actividades 67
Tabla 29. Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios – PIP Guacamayas 72
Tabla 30. Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios - PIP ALTAMIRA 75
Tabla 31. Cuadro de Resultados de ensayos de laboratorios de la Interventoría 77

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Cuadro de inversiones de anticipo 17
Ilustración 2. Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque ALTAMIRA CHIGUAZA 36
Ilustración 3: Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Guacamayas 39
Ilustración 4. Localización Parque Altamira Chiguaza – Territorio 2 41
Ilustración 5. Localización Parque Guacamayas – Territorio 2 42

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Avance de actividades Fase preliminar; Apropiación de estudios y diseños. 43
Gráfica 2. Avance de obra Guacamayas 49

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de interventoría No. 06 del contrato de Interventoría 1260-2022 suscrito entre la secretaria Distrital del Hábitat y la empresa ELSA TORRES ARENALES, cuyo Objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**

El contrato de interventoría comprende el seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en: el Cable Aéreo San Cristóbal, vías circundantes que hacen parte del componente de movilidad vehicular y/o peatonal y sus obras complementarias (andenes, zonas verdes, redes Nuevas y existentes, y soterramiento de redes secas de energía y telemáticos), estas obras serán comprendidas en los siguientes parques del territorio 1 y territorio 2 :

TERRITORIO 1:

- Parque Bello Horizonte
- Parque La Joyita.

TERRITORIO 2:

- Mirador Altamira Chiguaza.
- Parques Guacamayas.

Los parques y segmentos viales a intervenir fueron priorizados dentro del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable, por ser espacios representativos dentro de la localidad de San Cristóbal y que su ubicación juega un rol importante en el sistema funcional del territorio dada su cercanía o ubicación con respecto al trazado del cable aéreo.

El presente informe comprende los procedimientos y acciones realizadas para garantizar control y vigilancia en el desarrollo del contrato en los componentes Técnico, administrativo, legal, financiero, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, del **TERRITORIO 2**. Con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de Junio del 2023, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

- **Número del contrato**
  Contrato de Interventoría No. 1260-2022
- **Partes contratantes:**

  Entidad contratante: Secretaría Distrital del Hábitat, Subdirección de Operaciones

A continuación, se presenta la información del contrato de Interventoría, entre la entidad SDHT y ELSA TORRES ARENALES:

1.2 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022:

Tabla 1 *información Contrato de interventoría 1260-22*

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	1260-2022
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
PLAZO TERMINACIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR	$1.555.859.401 M/CTE
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES	EDSON MARTÍNEZ BAENA

Fuente: *Fuente Propia.*

2. ASPECTOS LEGALES:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Tabla. Fecha de suscripción, iniciación y terminación del contrato.

FECHA	***CONTRATO INTERVENTORÍA***
Suscripción	16 de diciembre del 2022
Iniciación	28 de diciembre de 2022
Terminación	27 de octubre de 2023

2.1 ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS:

Para el presente informe No se presentaron adiciones, suspensiones o prórrogas para el contrato de Interventoría No. 1260-22 y la SDHT

2.2 FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME:

El presente informe se entrega a la entidad SDHT para sur evision en versión No. 1 el día Miércoles 19 de julio del 2023.

2.3 PERIODO REPORTADO:

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de junio del 2023 y el treinta (30) de junio del 2023**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

2.4 FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA:

El valor inicial del contrato es de $1.555.859.401M/CTE, sin establecerse algún % de anticipo para el contrato de obra N. 1260 -2022, del contrato se pagará por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat bajo los siguientes parámetros:

Actas parciales hasta llegar al NOVENTA (90%) por ciento del valor del contrato de interventoría en las que se pagará de manera proporcional a la facturación del contratista de obra. (Solo se tendrán en cuenta las obras terminadas)

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.

Un pago final correspondiente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del contrato, contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, El último pago queda supeditado a la entrega del 100% de los expedientes de cada vivienda conforme a la obligación 4.4.31 indicada en el anexo técnico y a la firma de las actas de recibo y liquidación finales del contrato.

2.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte de este informe, la interventoría desarrolló seguimiento a las actividades de obra ejecutadas por el contratista de obra. Actualmente se ha radicado el acta de recibo parcial No.1, la cual a la fecha de corte del presente informe ya fue pagada por la SDHT. En cuanto al acta parcial No.2 y No.3 fueron radicadas en la entidad y se encuentra a la espera de aprobación. El acta parcial No.4 se encuentra en trámite de radicación ante la SDHT y el acta parcial No.5 está en proceso de elaboración.

Tabla 2. Cuadro de Actas de recibo Parcial

ACTA PARCIAL No.	MES	VALOR CONTRACTUAL CTTO. INTERVENTORÍA	V. NETO PAGAR CONTRATISTA TERRITORIO 1	V. NETO PAGAR CONTRATISTA TERRITORIO 2	VALOR % INTERV.	VALOR TOTAL FACTURA	ESTADO
No. 01	Febrero	$1.555.859.401	$ 111.789.847	$ 48.413.184	0.85%	$ 13.386.483	Pagada el 24 de mayo de 2023
No. 02	Marzo	$1.555.859.401	$ 138.922.985	$ 110.602.296	1.34%	$20.849.032	En proceso de aprobación por para SDHT
No. 03	Abril	$1.555.859.401	$ 145.836.064	$ 98.937.790	1.31%	$20.452.028	En proceso de aprobación por para SDHT
No. 04	Mayo	$1.555.859.401	$ 255.353.649	$ 222.833.463	2.57%	$39.954.823	En proceso de radicación ante la SDHT
No. 05	Junio	$1.555.859.401	En elaboración	En elaboración	N/A	N/A	En elaboración

Fuente: *Elaboración Propia.*

2.6 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

En razón del cumplimiento de lo estipulado en los pliegos de condiciones para el contrato de interventoría, donde se especifica y determina el personal requerido para el desarrollo del contrato. La interventoría realiza la respectiva selección del mismo teniendo en cuenta los cargos específicos, cumpliendo con las condiciones en competencias, experiencia y condiciones demandas por la Entidad contratante, con el fin de realizar el seguimiento y control para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 - 2022.

El día 26 de diciembre de 2022, la interventoría mediante oficio No. INT-PARQUES-004 radico las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del contrato, el día 5 de enero del 2023, la Entidad genero Oficio de aprobación de las mismas, mediante radicado No. 2-2023-640.

El día 15 de febrero de 2023, la interventoría mediante oficio No. INT-PARQUES-209 radico las hojas de vida de cambio de personal requerido como residentes de interventoría del territorio 2, para la ejecución del contrato.

La SDHT dio aprobación a los residentes e inspector de interventoría el día 10 de marzo de 2023 del presente año mediante oficio 2-2023-16763.

A continuación, se relaciona el personal contractual de interventoría, y el directorio de sus datos personales:

***Tabla 3**. Relación del personal de Interventoría ETA.*

PERSONAL DE INTERVENTORÍA TERRITORIO 2		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
1	ING. ELSA TORRES ARENALES	REPRESENTANTE LEGAL
2	ARQ. DIANA AVENDAÑO	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
3	ING. LEONARDO ROMERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
4	ING. JONATHAN NAVARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
5	JENNIFER E. VEGA S.	RESIDENTE SOCIAL
6	JERIKA P. QUIJANO G.	RESIDENTE SST - MA
7	DANIEL F. TALERO	INSPECTOR DE OBRA
8	EDWARD J. PEDROZA	TOPÓGRAFO
9	ING. NÉSTOR CASTILLO	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE
10	ING. MILLER RAMÍREZ	ESPECIALISTA GEOTECNIA
11	ALEJANDRA CHÁVEZ M.	INGENIERA AMBIENTAL
12	ANDREA SALCEDO	ESPECIALISTA FORESTAL
13	DIEGO ANDRÉS GUTIÉRREZ OCHOA	ESPECIALISTA ELÉCTRICO
14	ING. JUAN CARLOS BONILLA	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO
15	ING. JUAN RICARDO TORRES	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
16	ANA YESENIA MARTÍNEZ	ARQUEOLOGÍA
17	ANY CAROLINA SÁENZ	PROFESIONAL JURÍDICO
18	DIANA CAROLINA GONZÁLEZ	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

***Fuente:** Elaboración Propia.*

2.7 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

2.7.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No1260 de 2022.

En cumplimiento al contrato, se constituyeron a favor de **BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT** pólizas expedidas por **SEGUROS DEL ESTADO,** compañía de seguros, las cuales se relacionan a continuación:

2.7.2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Objeto de La Póliza: la garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015. Originados en virtud de la ejecución del contrato No. 1260 DE 2022

Tabla 4. *Pólizas que amparan el contrato de Interventoría*

Empresa Seguros	Amparo	Número	Valor asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento	14-40-101051541	300.000.000	16/12/2022	16/10/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	14-44-101170037	311.171.880,20	28/12/2022	28/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	14-44-101170037	155.585.940,10	28/12/2022	28/10/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	14-44-101170037	311.171.880,20	28/10/2023	28/10/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Seriedad de la oferta	14-44-101167105	155.585.941,00	16/11/2022	20/03/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Predios, labores y operaciones	14-40-101051541	300.000.000,00	28/12/2022	28/10/2023

Fuente: *Elaboración Propia.*

3. DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

- **Número del contrato**
- Contrato de Obra No. 1259 -2022 **Partes contratantes:**

Entidad contratante: Secretaría Distrital del Hábitat, Subdirección de Operaciones

A continuación, se presenta la información del contrato de Obra entre la entidad SDHT y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1259 – 2022:

***Tabla 5**. Información Contrato de Obra 1259-22*

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1259-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
NIT	901.661.753-1
INTEGRANTES DEL CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS con Nit 822006084-8, con un porcentaje de participación de 90%
	VALENTINA ROMERO GONZÁLEZ identificado con Nit. 1032499802-1 con un porcentaje de participación de 10 %
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES
VALOR	$ 10.129.774.324 M/CTE
VALOR DE ANTICIPO	$ 3.038.932.297 M/CTE
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES

***Fuente:** Elaboración Propia.*

3.2 ASPECTOS LEGALES:

3.2.1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Tabla 6. *Fecha de suscripción, iniciación y terminación del contrato.*

FECHA	*CONTRATO DE OBRA*
Suscripción	14 de diciembre del 2022
Iniciación	28 de diciembre de 2022
Terminación	27 de septiembre de 2023

Fuente: *Elaboración Propia*

i. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS:

Para el presente informe No se presentaron adiciones, suspensiones o prórrogas para el contrato de Interventoría No. 1259-22. y la SDHT

ii. PERIODO REPORTADO:

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de junio del 2023 y el treinta (30) de junio del 2023**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

3.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA.

El contrato de obra No. 1259-2022 establece en su **CLAUSULA OCTAVA FORMA DE PAGO**: se pagará la ejecución del contrato de obra por cantidades de obra y precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra, de los productos obtenidos del contrato de Consultoría No. 863 de 2021 (Supervisados por la Subdirección de Operaciones) y la oferta económica de CONTRATISTA; por lo tanto, el sistema de pago de la ejecución de obra es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, condicionado a la ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoría de los ítems de obra ejecutados

3.4 FORMA DE PAGOS MENSUALES

La Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT pagará al CONTRATISTA, pagos mensuales sucesivos, conforme al avance de obra, hasta completar una ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la Obra.

ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT pagará al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del valor de la etapa 2 - obra, a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la misma.

3.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA:

3.5.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA

A la fecha de corte de este informe, se está en proceso de radicación del acta de recibo parcial de obra No.4 del mes de mayo de 2023 (ver anexo 10) y en proceso de elaboración del acta parcial No.5 del mes de junio de 2023. A continuación, se presenta el estado de las actas parciales de obra:

Tabla 7. *Cuadro de Actas Parciales de Obra*

ACTA N.	VALOR SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ACUMULADO TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIÓN
1	$ 48.413.184	$ 14.523.955	$ 33.889.228	$ 48.413.184	0,48%	Pagada el 25 de abril de 2023
2	$ 110.602.296	$ 33.180.689	$ 77.421.607	$ 110.602.296	1,09%	Radicada a la SDHT el 21 de junio 2023. En proceso de aprobación por parte de la SDHT
3	$ 98.937.790	$29.681.337	$ 69.256.453	$ 98.937.790	0.98%	En proceso de radicación
4	$222.833.463	$ 66.850.039	$155.983.424	$222.833.463	2.20%	En proceso de radicación

Fuente: *Fuente Propia.*

A la fecha del presente informe, el acta de recibo parcial de obra No.1 fue pagada al Consorcio Cohesión Social el día 25 de abril del 2023. El acta parcial de obra No. 2 se encuentra radicada y se encuentra en proceso de aprobación por parte de la SDHT. Las actas de recibo parcial de obra No.3 y No.4 se encuentran en proceso de radiación ante la SDHT y el acta de recibo parcial de obra No.5 se encuentra en proceso de elaboración.

A la fecha del presente periodo se presenta un avance financiero acumulado del 0.48%, correspondiente al desembolso del acta parcial N°1 al contratista de obra Cohesión Social.

3.6 EL BALANCE DEL CONTRATO (PAGOS, AMORTIZACIONES Y DEMAS):

Se presenta a continuación la información correspondiente al balance del contrato de obra:

BALANCE FINANCIERO DE OBRA			
CONCEPTO	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**
VALOR OBRA CIVILES + AIU	$ 9.932.004.254,00	$ 164,923,658	$ 164,923,658
REEMBOLSABLES	$ 197.770.070,00	$ 696,150	$ 696,150
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 3.038.932.297,20	$ 49,685,942	$ 49,685,942
TOTAL	**$ 10.129.774.324,00**	**$ 165,619,808.00**	**$ 165,619,808.00**

Fuente: *Fuente Propia*

3.7 ANTICIPO

El valor inicial del contrato es de $ 10.129.774.324 M/CTE estableciendo un valor del 30% como anticipo es decir $ 3.038.932.297 M/CTE. Para el contrato de obra N. 1259-2022 la forma de pago se efectuará según cantidades de obra y precios unitarios sin fórmula de reajuste, según las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra a través de actas parciales según avance mensual y porcentaje de ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó al contratista la relación de los valores del anticipo y las actividades relacionadas con la inversión en los que se iba a invertir el anticipo, por lo que el día 26 de diciembre de 2022, se entrega y firma el cuadro de inversiones de anticipo, el cual se relaciona a continuación:

Ilustración 1. Cuadro de inversiones de anticipo

VALOR CONTRACTUAL						
COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	REEMBOLSABLES	Vr. TOTAL DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 7.641.766.757	30%	$ 2.290.237.497	$ 197.770.070	$ 10.129.774.324	30%	$ 3.038.932.297

PLAN DE INVERSION								
ÍTEM (Cuenta)	DESCRIPCIÓN	VALOR PLANEADO	% DE ANTICIPO	FLUJO DE INVERSION				OBSERVACIONES
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
1.01	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS	$ 303.893.230	10,00%	3,33%	3,33%	3,33%		Los equipos de alquiler o compra, de maquinaria necesaria para el inicio de obra, son, retro excavadora, ranas para manejo de terreno y en general los necesarios para movimiento de tierra.
1.02	COMPRA DE MATERIALES	$ 1.671.412.763	55,00%	18,33%	18,33%	18,33%		Compra de materiales de ferretería, cemento arena concreto, etc.
1.03	TRANSPORTE DE EQUIPOS O MATERIALES	$ 455.839.845	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%		El transporte de equipos, maquinaria y materiales se realiza con proveedores autorizados y externos
1.04	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 607.786.459	20,00%	6,67%	6,67%	6,67%		La contratación se realiza al inicio de esta etapa, las obras de cerramiento y demolición avanzaran inmediatamente se de autorización.
	TOTAL ($) PLANEADO: $	3.038.932.297	100,00%					

Fuente: *Fuente Propia*

En el mismo sentido, y tenido en cuenta lo expresado en el contrato de obra clausula 6. ANTICIPO, lo cual expresa*: Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea la Secretaría Distrital de Hábitat…*por lo que a continuación relacionamos la información legal del Encargo fiduciario.

Tabla 8. Información del patrimonio Autónomo.

INFORMACIÓN GENERAL DE ANTICIPO	
Valor del Anticipo	$ 3.038.932.297,20
Fecha del plan de Inversión de Anticipo	26 de diciembre del 2022.
Fecha de desembolso de Anticipo	27 de diciembre del 2022
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Número de Fideicomiso	318072 FIDEICOMISO CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Saldo a la fecha de Corte del periodo	$ 1.057.685.785,67

Fuente: *Fuente Propia.*

A la fecha del presente informe, por parte del consorcio Cohesión Social se presentó solicitud de documentación para el desembolso de dinero en la fiducia de acuerdo a los ítems aprobados en la inversión de anticipo, los cuales se relacionan a continuación:

ITEM	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO	VALOR A DESEMBOLSAR	FECHA DE APROBACIÓN POR INTERVENTORIA
1	EMPRESAS GRUPO ROMERO	ANTICIPO MANO DE OBRA CTO-SDHT-1259-2022	$ 373.763.190,00	2/03/2023
2	EMPRESAS GRUPO ROMERO	ANTICIPO TRANSPORTE	$ 280.000.000,00	3/03/2023
3	FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS	COMPRA MATERIALES CTO-SDHT-1259-2022	$ 130.782.292,82	24/03/2023
4	AGRUPAR INGENIERÍA SAS	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO SDHT 1259-2022	$ 186,881,594.00	25/04/2023
5	FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS	COMPRA MATERIALES CTO-SDHT-1259-2022	$1.009.819.434,51	12/05/2023

Que, en desarrollo del contrato fiduciario mencionado, Fiduciaria de Occidente, el 03 de enero de 2023 recibió la suma de $ 3.038.932.297,00 a título de anticipo en la cuenta de ahorros No. 710857384 del Banco de Occidente a nombre de **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDEICOMISO 318072 CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL NIT. 830.054.076-2.**

Para el periodo del presente informe la fiduciaria informa que se generaron rendimientos financieros por valor de **$ 2.012.357.31** los cuales se detallan a continuación: (ver anexo N°9)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA	
MES	**VALOR**
Enero 2023	4.542.523,76
Febrero 2023	4.862.762,18
Marzo 2023	4.453.315,15
Abril 2023	3.479.686,02
Mayo 2023	1.987.769,74
Junio 2023	2.012.357,31
TOTAL	19.841.045,30

3.8 RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:

Teniendo en cuenta que, dentro de los pliegos de condiciones, donde se especifica la relación del personal requerido para el desarrollo del contrato. Por lo que se realizó la selección del personal para cada cargo especifico, cumpliendo con las condiciones en competencias, experiencia y condiciones demandas por la Entidad contratante, con el fin de realizar el seguimiento y control para la ejecución del contrato de obra 1259 de 2022.

El día 02 de enero de 2023, la interventoría mediante oficio No. CCS/007 12592022-007-23 radico las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del contrato, el día 30 de enero del 2023 la interventoría generó oficio de aprobación de las mismas, mediante radicado No INT-PARQUES-106 y mediante radicado INT-PARQUES-126 el día 02 de febrero de 2023 remite hojas de vida aprobadas a la Entidad.

A continuación, se relaciona el personal contractual del contratista aprobado por la interventoría, y el directorio de sus datos personales:

Tabla 9. *Relación del personal de Obra Consorcio Cohesión Social.*

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	DIRECTOR DE OBRA	70%
RENATO IVÁN JIMÉNEZ CHACÓN	RESIDENTE DE OBRA	100%
RAMON RODRÍGUEZ GUACANEME	RESIDENTE DE OBRA	100%
LUIS FERNANDO GARCÍA ORTÍZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	20%
JUAN CARLOS RUGE CÁRDENAS	INGENIERO GEOTECNIA	20%
RICHARD JHAIR LOBOA SÁNCHEZ	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	30%
JULIETH MANZANARES GÓMEZ	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	30%
SILVIA STEFANY ESPITIA RODRIGUEZ	INGENIERO AMBIENTAL	30%
JULIÁN RICARDO BENAVIDES GIL	INGENIERO FORESTAL	30%
JHON SEBASTIÁN LEGUIZAMÓN MUNÉVAR	ARQUEÓLOGO	20%

DANIEL FELIPE GÓMEZ CUBILLOS	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	20%
CARLOS NELSON DUQUE CUADROS	PROFESIONAL JURÍDICO	20%
JOSÉ LUIS CERÓN CERÓN	ESPECIALISTA EN CONTROL DE PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN Y CALIDAD DE OBRA	30%
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	PROFESIONAL SOCIAL	100%
MILENA LEONOR PINZON SÁNCHEZ	PROFESIONAL SOCIAL	100%
MARIA FERNANDA DIAZ MORA	RESIDENTE SSTMA	100%
PAULA ANDREA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	RESIDENTE SSTMA	100%
PEDRO ALEXANDER SOSA MARTÍNEZ	TOPÓGRAFO	80%
NICOLAS DAMIAN VIRGUEZ VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	100%
JINETH CAMILA GONZALES BELTRAN	INSPECTOR DE OBRA 2	100%
MARTHA MORA MOLINA	INSPECTOR DE OBRA 3	100%

Fuente: *Fuente Propia.*

En razón del cumplimiento con lo estipulado en los pliegos de condiciones para el contrato de obra, donde se especifica y determina el personal requerido para el desarrollo del contrato. Esta interventoría el 15 de febrero de 2023 mediante comunicado INT-PARQUES-201 aprobó el cambio de profesional social, el 10 de abril de 2023 mediante comunicado INT-PARQUES-458 RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-234-23 CAMBIO DE PROFESIONAL SOCIAL GUACAMAYAS - TERRITORIO 2 la interventoría aprobó cambio de la Residente Social, el 21 de abril de 2023 mediante comunicado INT-PARQUES-512 – RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-263-23 HOJA DE VIDA RESIDENTE SST ALTAMIRA - TERRITORIO 2 se aprobó el cambio de la profesional SST para el Mirador de Altamira cumpliendo con las condiciones mínimas, el 9 de mayo de 2023 mediante oficio INT-PARQUES-582 RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-288-23 CAMBIO DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL-TERRITORIO 2 se aprobó el cambio del especialista estructural. El 7 de junio de 2023 mediante comunicado INT-PARQUES-690 se aprobó el cambio de profesional SST para el PIP Altamira, el 23 de junio de 2023 mediante comunicado INT-PARQUES-743 RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-364-23 y OLF-12592022-362-23 APROBACION DE PROFESIONALES PARA PIP TERRITORIO 2 se aprobó el cambio de profesional ambiental, inspector SST e inspector de obra para el PIP Guacamayas junto con la aprobación del inspector de obra para el PIP Altamira.

3.9 PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO:

Las copias de las planillas de pago de seguridad social del personal de obra se encuentran en el **ANEXO 07 – INFORME SST.**

3.10 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

3.10.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No 1259 de 2022.

En cumplimiento al contrato, se constituyeron a favor de **BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT** pólizas expedidas por **SEGUROS MUNDIAL,** compañía de seguros, las cuales se relacionan a continuación:

3.10.1.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Objeto de La Póliza: la garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015. Originados en virtud de la ejecución del contrato No. 1259 DE 2022.

El contrato de obra se encuentra cubierto por los siguientes amparos:

Tabla 10. *Amparos Póliza de cumplimiento del contrato de obra*

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Cumplimiento del contrato	CSC-100027780	28/12/2022	27/03/2024
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES VIGENCIA:	CSC-100027780	28/12/2022	27/09/2026
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CSC-100027780	27/12/2022	27/01/2024
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CSC-100027780	Vigencia: 5 años a partir de entrega y recibo y definitivo	

Fuente: *Fuente Propia.*

3.10.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Objeto de La Póliza: La garantía cubrirá las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Tabla 11. *Amparos Póliza de Responsabilidad Civil del contrato de obra*

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA CSC-100006601	14/12/2022	27/09/2023

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO.

4.1 CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES:

En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio del 2023, se realizaron cuatro Informes semanales, los informes se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 12*. Consolidado de Informes semanales Interventoría.*

INFORME No.	SEMANA	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
23	No. 23	05/06/2023	11/06/2023	
24	No. 24	12/06/2023	18/06/2023	
25	No. 25	19/06/2023	25/06/2023	
26	No. 26	26/06/2023	02/07/2023	

Fuente: *Fuente Propia.*

Las copias de los informes semanales de la interventoría en el presente periodo se encuentran en el **ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.**

4.2 CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES:

A la fecha con el presente informe mensual, se han presentado cinco (5) Informes mensuales, los cuales se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 13. *Consolidado de Informes mensuales de Interventoría.*

INFORME No.	MES	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
1 INTERVENTORÍA	No. 01	28/12/2022	31/01/2023	Se encuentra aprobado
2 INTERVENTORÍA	No. 02	01/02/2023	28/02/2023	Se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión del contrato de interventoría
3 INTERVENTORÍA	No. 03	01/03/2023	31/03/2023	Se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión del contrato de interventoría
4 INTERVENTORÍA	No. 04	01/04/2023	30/04/2023	Informe enviado a la supervisión 09/05/2023, el 17/05/2023 la supervisión envía observaciones y la interventoría atiende observaciones el día 29/05/2023.
5 INTERVENTORÍA	No. 05	01/05/2023	31/05/2023	Se encuentra en proceso de radiación a la entidad para aprobación

Fuente: *Fuente Propia.*

4.3 CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE COMITÉS DE OBRA:

En el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio del 2023, se realizaron cinco actas de comités de obra. Las actas se relacionan a continuación:

Tabla 23. *Consolidado de Actas de Comité de Obra*

COMITÉ DE OBRA No.	LUGAR	FECHA	TEMA	OBSERVACIONES
21	FRENTE DE OBRA	JUEVES 01/06/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	
22	FRENTE DE OBRA	JUEVES 08/06/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	
23	FRENTE DE OBRA	JUEVES 15/06/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	
24	FRENTE DE OBRA	JUEVES 22/06/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	
25	FRENTE DE OBRA	JUEVES 29/06/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	

- Las copias de las actas de comité se encuentran en el **ANEXO 02 – ACTAS DE COMITÉ**.

4.4 CONTROL DE CORRESPONDENCIA.

A continuación, se relaciona toda la correspondencia, radicada, contestada, enviada y recibida por parte de la Interventoría.

4.4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-674	2/06/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-336-23. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE NO PREVISTOS – TERRITORIO 2.	SDHT
INT-PARQUES-675	2/06/2023	RESPUESTA DE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 04 INTERVENTORIA	SDHT
INT-PARQUES-676	2/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-123-23 Y OLF-CS-12592022-121-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N17- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-677	2/06/2023	RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-122-23- APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD DE INICIO TRAMO CL 37 F SUR- PIP GUACAMAYAS TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-680	5/06/2023	INCUMPLIMIENTO COMPROMISO ENTREGA DE PRODUCTOS REUNIÓN COMITÉ VEEDOR MAYO- PIP GUACAMAYAS -TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-682	5/06/2023	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO DE OBRA Y REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB – TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-684	5/06/2023	INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No.21 – ENTREGA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y GEOMÉTRICOS DE VÍA PARA LOS PIP DE TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-685	5/06/2023	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 18 (23 AL 27 DE MAYO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1	SDHT

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-688	6/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-123-23 Y OLF-CS-12592022-121-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N18- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-689	6/06/2023	RESPUESTA A COMUNICADO OLF-12592022-327-23 APROBACIÓN DISEÑO TANQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-690	7/06/2023	RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-337-23 CAMBIO DE PROFESIONAL SST PARQUE ALTAMIRA T2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-691	7/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-129-23 Y OLF-CS-12592022-130-23- OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES SOCIALES N5- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-692	7/06/2023	DESEMBOLSO ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-694	7/06/2023	ALCANCE A OFICIO INT-PARQUES-674-VALIDACIÓN NO PREVISTOS - TERRITORIO 2	SDHT
INT-PARQUES-695	8/06/2023	ALERTA A LOS ATRASOS PRESENTANDO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS PARA EL PIP DE MIRADOR ALTAMIRA DE TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-698	9/06/2023	DESEMBOLSO ANTICIPO ORDEN DE DESEMBOLSO No. 6 y 7 – COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-699	9/06/2023	PRIMER REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL 5 (PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023)	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-700	9/06/2023	REQUERIMIENTO RESPUESTA COMUNICADO INT-PARQUES-597-COHESIÓN - SOLICITUD CUMPLIMIENTO NUEVAS DISPOSICIONES ESTIPULADAS EN EL RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-702	9/06/2023	SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-707	13/06/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-345-23 OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST 5 V1 PARA TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-709	13/06/2023	LLAMADO DE ATENCIÓN POR EJECUCIÓN DE LABORES SIN AUTRIZACION Y SIN PRESENCIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL PARQUE ALTAMIRA TERRITORIO-2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-710	13/06/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-350-23. APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.4 – TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-712	14/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-127-23 Y OLF-CS-12592022-128-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N19- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-713	14/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-125-23 Y OLF-CS-12592022-126-23- APROBACIÓN PRODUCTOS COMITÉ VEEDURÍA MAYO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-715	14/06/2023	REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES SOCIALES DEL N15 AL N19 DEL TERRITORIO 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	SDHT
INT-PARQUES-718	15/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-133-23 Y OLF-CS-12592022-134-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N20- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-722	15/06/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO 12592022-345-23. OBSERVACIONES AL PLAN DE CONTINGENCIA – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-723	15/06/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-357-23 ENVIÓ INFORME MENSUAL AMBIENTAL 5. EMISIÓN DE OBSERVACIONES	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-724	16/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-131-23 Y OLF-CS-12592022-132-23- APROBACIÓN INFORMES MENSUALES SOCIALES N5 - PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-726	20/06/2023	RESPUESTA COMUNICADO OLF-12592022-283-23 PROPUESTA ESTUDIO GEOTECNIA GUACAMAYAS - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-727	20/06/2023	RESPUESTA OLF-12592022-347-23 CORRECION DISEÑO VIA Y PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-728	20/06/2023	SOLICITUD MEDIDAS CORRECTIVAS EN ACABADOS GUACAMAYAS - TERRITORIO 2- ajustado	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-729	20/06/2023	INT-PARQUES-729-RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-361-23. RTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-723. EMISIÓN DE OBSERVACIONES	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-730	20/06/2023	APROBACION AL INFORME MENSUAL SST 5 V2 TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-731	20/06/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-358-23 PERSONAL ELECTRICO ALTAMIRA TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-732	20/06/2023	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 5 - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-733	21/06/2023	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO ACCIONES GENERACIÓN DE EMPLEO ENFOQUE GÉNERO- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-734	21/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-135-23 Y OLF-CS-12592022-136-23- APROBACIÓN METODOLOGÍA REUNIONES COMITÉ VEEDOR JUNIO - PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-736	21/06/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-390-23 E INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA Y AUMENTO DE ATRASOS DE ACUERDO A LA PROGRAMA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-737	22/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-137-23 Y OLF-CS-12592022-138-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N21- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-738	22/06/2023	REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES SOCIALES N20 AL N21 DEL TERRITORIO 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	SDHT
INT-PARQUES-739	23/06/2023	REQUERIMIENTO II - INCUMPLIMIENTO DEL ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA PARQUE GUACAMAYAS PARA TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-740	23/06/2023	RETIRACIÓN II - INCUMPLIMIENTO AL TRASLADO DEL PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-743	23/06/2023	APROBACION DE PROFESIONALES PARA TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-745	24/06/2023	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 21 (13 AL 17 DE JUNIO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1	SDHT
INT-PARQUES-747	26/06/2023	APROBACION DE ALMACENISTA - COMPRAS PIP - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-749	26/06/2023	RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-348-23 ACTUALIZACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-750	26/06/2023	RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-139-23- APROBACIÓN PIEZA DIVULGATIVA ESTRATEGIA MON GÉNERO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-751	26/06/2023	INT-PARQUES-751-SOLICITUD PROPUESTA ESPECIFICACION TECNICA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACAMAYAS – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-752	26/06/2023	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE INFORME MENSUAL 5 Y ACTA PARCIAL 4 - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-753	27/06/2023	RESPUESTA OLF-12592022-390-23 ATENCIÓN AL COMUNICADO OLF-12592022-390-23. INCUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA GUACAMAYAS – TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-754	27/06/2023	DESEMBOLSO ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERRAMIENTO DE CANCHA - GUACAMAYAS	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-758	28/06/2023	REITERACIÓN DE FLUJO DE CAJA Y PLAN DE COMPRA – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-759	28/06/2023	RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-368-23 PERSONAL DE INGRESO PARA GUACAMAYAS T2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-761	28/06/2023	REQUERIMIENTO ENTREGA A LOS INFORMES SEMANALES 23,24 y 25 – PARQUE GUACAMAYAS Y MIRADOR DE ALTAMIRA– TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-764	28/06/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-140-23 Y OLF-CS-12592022-141-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N22- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-767	28/06/2023	REQUERIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL FISURÓMETRO EN LAS FISURAS DE LA IGLESIA SANTA EDITH STEIN DEL PIP GUACAMAYAS TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-768	28/06/2023	REITERACION SOLICITUD DE ENTREGA DE BALANCE APUs NO PREVISTOS PENDIENTES POR ENTREGAR DEL TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-769	28/06/2023	SOLICITUD MESA DE TRABAJO CON LA SDHT REALIZAD POR EL CONSONSORCIO COHESION SOCIAL DE ACUERDO COMUNICADO OLF-12592022-372-23– TERRITORIO 2.	SDHT
INT-PARQUES-770	28/06/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022 – OBSERVACIONES REVISIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO PARQUE GUACAMAYAS TERRITORIO-2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-773	30/06/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-371-23. APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 – TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Tabla 14. *Tabla de correspondencia enviada.*

Fuente: *Fuente Propia*

4.4.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-339-23	02/06/2023	ENVÍO DE APUs Y JUSTIFICACIONES A LOS ÍTEMS NO PREVISTOS V04, BALANCE, MEMORIAS DE CANTIDADES. PARQUE GUACAMAYAS Y MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2
OLF-12592023-341-23	03/06/2023	COMUNICADO PARA CAMBIO DE REPRESENTANTE FIRMAS FIDUCIARIA
OLF-12592023-342-23	03/06/2023	ENVÍO HOJA DE VIDA - ALMACENISTA - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-343-23	03/06/2023	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO DE OBRA Y REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-344-23	05/06/2023	SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO DE CUENTAS DE COBRO MENSUALES - TERRITORIO 2
OLF-12592023-345-23	05/06/2023	ENVÍO DE INFORME MENSUAL SST No. 5 - TERRITORIO 2
OLF-12592023-346-23	07/06/2023	CORRECCIONES PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO COMITÉ - TERRITORIO 2.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-347-23	07/06/2023	CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES DISEÑO DE VÍA Y ENTREGA DE PLANOS PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-348-23	08/06/2023	ACTUALIZACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES - TERRITORIO 2
OLF-12592023-349-23	08/06/2023	CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES DEL FIDEICOMISO FID 318072 ÓRDENES DESEMBOLSO No. 6 Y No. 7 - TERRITORIO 2
OLF-12592023-350-23	08/06/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-637. ENVÍO DE INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 4 V2 - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-351-23	08/06/2023	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO SDHT-1259-2022 – TERRITORIO 2
OLF-12592023-352-23	10/06/2023	ACTUALIZACIÓN DE FICHAS. INVENTARIO FORESTAL GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-353-23	10/06/2023	ENVÍO INFORME MENSUAL TÉCNICO No 5 (MAYO) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-354-23	11/06/2023	ENVÍO INFORME DE CONTROL DE ASENTAMIENTOS PARROQUIA SANTA EDITH STEIN PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-355-23	14/06/2023	
OLF-12592023-356-23	15/06/2023	AVANCE ESTUDIO GEOTÉCNICO PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-357-23	15/06/2023	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 5
OLF-12592023-358-23	16/06/2023	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE OBRA MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-359-23	17/06/2023	NOTIFICACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO LUNES 19 DE JUNIO 2023 - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-360-23	19/06/2023	PLAN DE CONTINGENCIA SEM 25
OLF-12592023-361-23	19/06/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-723. RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-357-23 - ENVÍO DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.5 V0 (TERRITORIO 2). EMISIÓN DE OBSERVACIONES AL DOCUMENTO
OLF-12592023-362-23	21/06/2023	ENVÍO HOJA DE VIDA - INSPECTOR DE OBRA (ALTAMIRA)
OLF-12592023-363-23	21/06/2023	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-364-23	22/06/2023	ENVÍO HOJAS DE VIDA - INSPECTOR DE OBRA, INSPECTOR SST (GUACAMAYAS) E INGENIERO AMBIENTAL.
OLF-12592023-365-23	23/06/2023	ENVÍO FORMATO DESEMBOLSO ANTICIPO CERRAMIENTO CANCHA
OLF-12592023-366-23	26/06/2023	CAMBIO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIA PARQUE GUACAMAYAS – TERRITORIO 2.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-367-23	26/06/2023	ENVÍO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA SUBRASANTE DE PAVIMENTOS. MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2
OLF-12592023-368-23	26/06/2023	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-369-23	26/06/2023	ENVÍO DE PLANES DE CONTINGENCIA SEM 26 - TERRITORIO 2
OLF-12592023-370-23	26/06/2023	ENVÍO INFORME DE CONTROL DE ASENTAMIENTOS Y COMPORTAMIENTO DE GRIETAS DE LA PARROQUIA SANTA EDITH STEIN. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-371-23	27/06/2023	ENVÍO DE ACTA DE PARCIAL DE COBRO No. 4 (MAYO) Y SOPORTES - TERRITORIO 2
OLF-12592023-372-23	27/06/2023	SOLICITUD REUNION CON SECRETARIA DEL HABITAT
OLF-12592023-373-23	27/06/2023	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL FORMAS METÁLICAS. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-374-23	27/06/2023	CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES DEL FIDEICOMISO FID 318072 ORDEN DE DESEMBOLSO No. 8 - TERRITORIO 2

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-375-23	28/06/2023	NOTIFICACIÓN DE FALLAS PRESENTADAS DEL MINICARGADOR JOHN DEERE 320D, MARTILLO HIDRÁULICO Y MARTILLO ELECTRONEUMATICO DEMOLEDOR. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-376-23	28/06/2023	CRONOGRAMA DE COMPRAS Y FLUJO DE CAJA PIP GUACAMAYAS Y ALTAMIRA
OLF-12592023-377-23	28/06/2023	Implantación georreferenciada vía vehicular Guacamayas
OLF-12592023-378-23	29/06/2023	ALCANCE AL COMUNICADO OLF-12592022-373-23. APROBACIÓN DE INGRESO PERSONAL FORMAS METÁLICAS. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-379-23	30/06/2023	ENVÍO DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-380-23	30/06/2023	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL. MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2

Tabla 15. *Tabla de correspondencia recibida.*

Fuente: *Fuente Propia*

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO TERRITORIO 2

El proyecto plantea la ejecución y seguimiento de las obras de mejoramiento y revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en el Cable Aéreo San Cristóbal; de acuerdo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y anexo técnico de la secretaría Distrital del Hábitat.

La intervención de este nodo comprende las siguientes obras:

- Para la intervención del Parque Altamira, es sobre el segmento vial que tiene como código CIV 4008230 y está asociada a la Carrera 13A Bis Este, entre la Calle 46 b Sur y la quebrada Aguamonte o Zuque, e involucra la intervención de la sección pública de paramento a paramento, con la recuperación de los antejardines que cuentan actualmente con construcciones realizadas por las familias sobre el predio público.


- Para el mirador, se contempla generar acciones sobre el espacio público que tengan un carácter ambiental, en el cual se fomente el desarrollo sostenible, se capacite a las comunidades en servicios ecosistémicos y se contribuya a la promoción del turismo en la localidad mediante un mirador hacia el parque Entre nubes, los cerros orientales y la Quebrada Chiguaza

Tabla 16. *Áreas Intervención parque Altamira.*

Actividades comunitarias	63,54	m²
Zona activa (niños)	76,1	m²
Estancia contemplación ambiental	25,64	m²
Circulación peatonal	319,3	m²
Franja vehicular	188,64	m²
Zonas verdes	439,09	m²
Áreas de empalme*	**220,87**	**m²**
TOTAL:	**1.333,2**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Ilustración 2. *Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque ALTAMIRA CHIGUAZA*






Fuente: *Anexo Técnico. - Subdirección de Operaciones – SDHT 2022 – Contrato 863-2021*

- **Parque Guacamayas:** Esta intervención contempla la revitalización y cualificación de la centralidad de Guacamayas, a través de la intervención del espacio público existente, para resaltar el valor social, cultural y recreativo de este espacio, conectando el parque con la centralidad entorno a la calle 37B sur, en la cual se localizan equipamientos, comercio y transporte público (paraderos). Así mismo se trata de generar un nodo atractor de flujos hacia la estación La Victoria del Cable aéreo y generar una conexión hacia el parque entre nubes.

Tabla 17. *Áreas Intervención parque Guacamayas*

Zonas Verdes	4412,69	m²
Plazoleta	246,89	m²
Andenes y circulaciones	1250,1	m²
Bahía cargue y descargue comercios	83,2	m²
Franja de circulación vehicular restringida	649,97	m²
Cancha multifuncional	545,77	m²
Gimnasios biosaludables	79,45	m²
Zona juegos infantiles	219,58	m²
Circuito peatonal deportivo	729,49	m²
Pasarela elevada + mirador	164,85	m²
Escaleras / Escalinatas	116,35	m²
Graderías	149,35	m²
Zona contenedor residuos	15,6	m²
Parroquia Santa Edith Stein	374	m²
Áreas de empalme*	310,94	m²
TOTAL (Sin área de Parroquia S. Edith Stein)	8872,44	m²
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Ilustración 3: *Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Guacamayas*





Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT 2022 – Contrato 863-2021

Estos parques y segmentos viales, además, presentan actualmente un nivel de deterioro de la infraestructura física, así como problemáticas de inseguridad, contaminación ambiental, espacios y mobiliario inadecuado o inexistente, rampas y escaleras que dificultan la accesibilidad a las zonas, falta de articulación con el entorno cercano, entre otras características que serán mejoradas con las obras propuestas.

Por consiguiente, la intervención del espacio público permitirá cumplir con las necesidades de la población y con los objetivos del Proyecto Integral de Revitalización.

El valor del contrato de obra para todos los efectos legales es por la suma de DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/Cte ($ 10.129.774.324) incluidos IVA, AIU, costos directos e indirectos asociados a la prestación de servicio, y demás impuestos de ley, el cual se ejecutará con base en los valores ofertados por el contratista en su oferta económica.

Tabla 18. *Cuadro de intervenciones, valores y áreas.*

TERRITORIO	PROYECTO / PARQUE	ÁREA (M2)	COSTO	COSTO TOTAL
Territorio 2	Altamira Chiguaza	1.333,2	$ 1.424.643.838	**$ 10.129.774.324**
	Guacamayas	8.872,44	$ 8.705.130.486	

Fuente: *Anexo Técnico del contrato*

5.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO TERRITORIO 2

Las dos (2) zonas que hacen parte del territorio 2, que corresponden con los parques “Altamira Chiguaza” y “Guacamayas”, se ubican en la parte alta para el mirador Altamira Chiguaza y en la parte media de la localidad para el parque Guacamayas.

Parque Altamira Chiguaza:

El mirador Altamira Chiguaza se ubica en la parte alta de la localidad, a una cuadra de la Avenida de los cerros, futura circunvalar de oriente y a unos 500 metros de la futura estación de retorno del cable aéreo (Estación Altamira). La intervención está prevista sobre el segmento vial existente en la Carrera 13A Bis Este, en los límites de la quebrada Aguamonte. Esta intervención será complementada con un segundo paquete de estudios y diseños que conectará este punto a través de un circuito vial, con la estación del cable aéreo (Estación Altamira).

Ilustración 4. *Localización Parque Altamira Chiguaza – Territorio 2*




Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT 2022

Parque Guacamayas:

El parque Guacamayas se ubica al sur de la Av. Ciudad de Villavicencio en la parte media de la localidad, cerca al pie de cerro del Parque Entrenubes – Cuchilla de Guacamayas, en un entorno comercial y un nodo de transporte por donde transitan varias rutas del SITP, sin embargo, el parque se ubica en la parte alta de estos desarrollos, sin tener una relación espacial directa con esta.

El área a intervenir tiene una parte plana sobre la cual se desarrolla el programa del parque y una pendiente hacia el costado norte del predio colindando con la Dg 37 F Sur y 39 Sur. La intervención se extiende sobre la Cr 2 B Bis y unas escaleras que van desde el parque hacia el CAI Guacamayas, ubicado en la parte baja del parque.

Ilustración 5. *Localización Parque Guacamayas – Territorio 2*



Fuente: *Fuente Anexo técnico.*

5.3 FASE DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS O FASE PRELIMINAR:

5.3.1 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO:

… "El Contratista debe elaborar un cronograma de ejecución de todas las actividades de consultoría que se efectúen dentro de los plazos establecidos; dicho cronograma deberá ser aprobado por la Interventoría".

5.4 CRONOGRAMA DE ETAPA DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS:

Con base en lo anterior, y como es de su pleno conocimiento, se acordó la entrega de un cronograma para el cumplimiento documental de esta etapa preliminar, el cual No fue aceptado por esta interventoría, no obstante, se precisa que en el anexo técnico se estableció de manera detallada cada obligación y sus respectivos plazos máximos *(ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL en el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.*


Es claro que este cronograma buscaba organizar el tiempo de cada entregable para revisión y aprobación por parte de la interventoría, antes de la fecha límite del inicio de las actividades de obra establecida contractualmente para el 28 de enero de 2023.

5.5 AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

El consorcio COHESIÓN SOCIAL, durante este periodo continuó con las Actividades de apropiación de Diseños que no terminaron de ejecutar al día 31 de marzo del 2023, siendo entregado por el contratista la subsanación al componente ambiental en lo referente al MAO (componentes forestal y SST), subsanación de observaciones a las APUS, que fueron revisados y aprobados por la interventoría ETA. A continuación, se presenta una gráfica de avance a corte del presente periodo y su estado:

Tabla 19. *Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños.*

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	98%	-1%
Avance del periodo	0%	1%	
Acumulado final	100%	99%	



Gráfica 1. *Avance de actividades Fase preliminar; Apropiación de estudios y diseños.*

Fuente: *Fuente Propia*

Tabla 20. *Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños*

ÍTEM	ACTIVIDADES PRELIMINARES	COMPROMISO ENTREGA	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PROYECTADO	COMENTARIOS
1,0	**Remitir hojas de vida**	2/01/2023	* CS/00712592022-007-23 Fecha: 04 de enero de 2023. * OLF-12592022-025-23 Fecha: 18 de enero de 2023. * OLF-12592022-053-23 Fecha: 25 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 30/01/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-104.
2,0	**Apropiación estudios y diseños**	27/01/2023	* OLF-12592022-036-23 Fecha: 23 de enero de 2023.	99%	100%	**En fase de Aprobación** - Programar Mesa de Trabajo Interventoría ETA,
3,0	**CRONOGRAMA**	18/01/2023	*CT2023/020-2023 Fecha: 19 de enero de 2023. *CT2023/037-2023 Fecha: 25 de enero de 2023. *Sin Oficio Fecha: 01 de enero del 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 01/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-117.
4,0	**Elaborar protocolo de bioseguridad**	10/01/2023	* OLF-12592022-037-23 Fecha: 23 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 10/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-173
5,0	**Elaborar plan de gestión Social**	11/01/2023	*CT2023/013-2023 Fecha: 13 de enero de 2023. * OLF-12592022-017-23 Fecha: 17 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado** por interventoría el día 16/01/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-082.
6,0	**Plan de compras - revisión y aprobación plan de compras**	27/01/2023		90%	100%	**No aprobado,** se enviaron observaciones por parte de interventoría.

7,0	**Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo**	10/01/2023	* OLF-12592023-023-23 Fecha: 22 de enero de 2023. * OLF-12592023-130-23 Fecha: 27 de febrero de 2023. * OLF-12592023-135-23 Fecha: 28 de febrero de 2023. * OLF-12592023-140-23 Fecha: 1 de marzo de 2023	100%	100%	**Aprobado** por interventoría con número de consecutivo INT-PARQUES-192. Cumplimiento totalmente de manera tardía
8,0	**PMT**	18/01/2023	* OLF-12592022-022-23Fecha: 18 de enero de 2023. * OLF-12592022-029-23-2023 Fecha: 19 de enero de 2023. * OLF-12592022-043-23Fecha: 24 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado,** A espera del radicado por la entidad de secretaria de tránsito y movilidad.
9,0	**Aprobación de laboratorios y materiales esenciales fase**	27/01/2023		100%.	100%	**Aprobado** por interventoría con número de consecutivo INT-PARQUES- 421 del 28 de marzo Cumplimiento totalmente de manera tardía.
10,0	**programación APUS-revisión y aprobación de APUS**	27/01/2023	* OLF-12592022-059-23 Fecha: 30 de enero de 2023. * OLF-12592022-119-23 Fecha: 22 de febrero de 2023. * OLF-12592022-158-23 Fecha: 09 de marzo de 2023	100%	100%	Programación aprobada para Guacamayas, por interventoría el 24/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-250. Programación aprobada para Altamira, por interventoría el 01/03/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-291. Cumplimiento totalmente de manera tardía

Fuente: *Fuente Propia*

5.6 FASE DE EJECUCIÓN O DE OBRA

Se realiza el seguimiento de obra por parte de la interventoría en los siguientes puntos:

1. Se realizó seguimiento a las actividades de obra ejecutadas por el contratista Cohesión Social en el periodo del presente informe.
2. Se realizó seguimiento según la programación de obra presentada por el contratista de obra.
3. Se realiza verificación de las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración del acta parcial de obra No.5.
4. Se realiza revisión de análisis de precios unitarios de las actividades no previstas entregados por el contratista, los cuales fueron viabilizados por la interventoría y remitidos a la SDHT.
5. Se realizan las solicitudes y/o recomendaciones de obra en bitácora.

5.6.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL POR PIP SEGÚN CRONOGRAMA:

El contratista presentó la programación de obra, la cual después de la subsanación de observaciones fue aprobada por interventoría el 1 de marzo de 2023. Programación aprobada para Guacamayas, por interventoría el 24/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-250. Programación aprobada para Altamira, por interventoría el 01/03/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-291.

También el contratista Cohesión Social presento la reprogramación de obra, la cual fue aprobada el 24 de mayo de 2023 mediante oficio INT-PARQUE-636, teniendo en cuenta que con respecto al presupuesto oficial se evidencian mayores y menores cantidades de obra, así como también actividades de obra que no se van a ejecutar de acuerdo con lo plasmado en los diseños del proyecto, se hizo necesario ajustar la programación de obra, para lo cual el contratista presentó una reprogramación que fue observada por la interventoría y ajustada por el contratista. Por lo anterior la reprogramación fue aprobada con observaciones por interventoría hasta que se tengan aprobadas por la SDHT las actividades no previstas, no obstante, para el presente periodo de informe mensual se hace seguimiento a dicha reprogramación.

De acuerdo con la reprogramación de obra para los PIP de Guacamayas y Altamira, se tiene lo siguiente:

5.6.1.1 PIP GUACAMAYAS:

A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante les mes de junio de 2023.

Tabla 21. Porcentaje % avance general de obra Parque Guacamayas

SEMANAS	ACTIVIDADES		
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN (- atraso / + adelanto)
SEMANA 23	17.74%	13.55%	-4.19%
SEMANA 24	20.28%	15.70%	-4.58%
SEMANA 25	23.05%	18.10%	-4.95%
SEMANA 26	26.27%	19.90%	-6.37%

Fuente: *Fuente Propia*

Para el presente periodo en el PIP de Guacamayas se presenta un avance de obra programado acumulado del 26.27% vs 19.90% de avance ejecutado, para un atraso del 6.37%.

El atraso de las actividades se debe a que el contratista Cohesión social no ha implementado un plan de contingencia que permita la ejecución de las obras conforme a la programación aprobada donde además de realicen de manera simultánea trabajos en diferentes zonas como la conformación de la cancha, zona de juegos, vía y escaleras. Adicional no se ha visto el incremento de personal para mitigar los atrasos presentados en la ejecución de las actividades programadas, para lo cual interventoría reiteró al contratista el aumento de personal y la presentación de un plan de contingencia que sea ejecutable mediante comunicado INT-PARQUES-684 del 5 de junio de 2023, comunicado INT-PARQUES-722 del 15 de junio de 2023, comunicado INT-PARQUES-736 del 21 de junio de 2023, comunicado INT-PARQUES-753 del 27 de junio de 2023.


PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%

ATRASO
6,37%

7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%

Tabla 22. *Avance de Obra Guacamayas*



***Gráfica 2**. Avance de obra Guacamayas*

***Fuente:** Fuente Propia*

5.6.1.1.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR GUACAMAYAS:

1. Se continuó con actividades de excavación, perfilado manual de la excavación, aplicación de solado de limpieza, armado de acero de refuerzo, vaciado de concreto para zarpa y vástago del muro de contención contra zona de juegos.
2. Se continuaron actividades de excavación, perfilado manual de la excavación, aplicación de solado de limpieza, armado de acero de refuerzo, vaciado de concreto para zarpa y vástago del muro de contención contra área de biosaludables.
3. Se realizaron actividades de excavación y perfilado manual para zarpa de muro de contención contra área de tótems.
4. Se desarrollaron actividades de armado de acero de refuerzo para zarpa del muro de contención contra zona de tótems.
5. Se ejecutaron trabajos de instalación de filtro francés sobre zarpa de muros en costado norte de cancha y zona de juegos.

6. Se realizó compactación mecánica de subrasante en área de la cancha, instalación de geotextil y extendida de subbsase granular.
7. Se ejecutaron trabajos de excavación mecánica para retiro de fallo en costado occidental de la cancha, junto con la aplicación de piedra rajón y sello en subbase granular.
8. Se continuó con armado de acero de refuerzo y se realizó fundida de viga de cimentación en concreto para la gradería contra la cancha.
9. Se realizó perfilado del terreno y compactación de subrasante en área de la gradería contra la cancha.
10. Se desarrollaron actividades de instalación de recebo en afirmado para área de gradería compactada mecánicamente con canguro.
11. Se realizó desmonte de un poste de alumbrado público ubicado en el sector del campamento.
12. Se realizó armado de acero de refuerzo, formaleteado y fundida en concreto de placa de piso y muros para el tanque de almacenamiento, junto con el relleno en material de excavación sobre la zona adyacente a la iglesia.
13. Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional.
14. Se desarrollaron actividades de instalación de acero para pilotes con soldada de tubos metálicos de 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en el costado oriental de la cancha.
15. Se llevo a cabo actividades de excavación y construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería.
16. Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la zona de juegos y de la zona norte de la cancha.
17. Se ejecutaron trabajos de instalación de filtro francés sobre zarpa de muros en costado norte de la zona de biosaludables.
18. Se llevo a cabo actividades de vaciado de concreto en 3 dados de concreto sobre los Caisson de la pasarela.
19. Se llevó a cabo actividades de cerramiento en polisombra a un carril de la calzada de la vía, demolición de pavimento flexible y demolición de sardinel del carril del costado norte de la vía frente al campamento.
20. Se realizó el ajuste a la valla informativa con la información solicitada por la SDHT.
21. Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

A continuación, se presenta la relación de avance de cada una de las actividades de obra programadas y ejecutadas en el presente periodo:

Tabla 23. *Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo*

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
PRELIMINARES				
PRELIMINARES				
Replanteo general	M2	9.085,06	60%	60%
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	926,68	58%	95%
Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	M2	8.340,08	100%	98%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	550,43	100%	100%
Campamento 40 M2	UN	1,00	100%	100%
Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	UN	2,00	63%	63%
DEMOLICIONES				
Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	145,05	100%	72%
Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	75,11	100%	80%
Demolición Cimiento Enterrados	M3	2,96	100%	80%
Demolición Cimiento Concreto	M3	30,27	100%	80%
Demolición baldosa de piso	M2	293,06	58%	20%
Demolición placa de contrapiso	M2	2.225,34	23%	48%
Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	738,60	31%	35%
DESMONTES Y RETIROS				
Desmonte aparatos	UN	2,00	100%	100%
Desmonte carpinteria metálica **	M2	22,83	100%	100%
Desmonte y retiro canecas	UN	1,00	100%	100%
Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	ML	28,72	100%	100%
Desmonte cerramiento contra impacto h=2.5M	ML	43,70	100%	100%
Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JG	9,00	100%	100%
Desmonte juegos infantiles **	GL	3,00	100%	100%
Desmonte y retiro de llantas**	UN	20,00	63%	100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escom.	UN	3,00	34%	50%
Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	ML	61,26	100%	100%
Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc	JG	1,00	100%	100%
EXCAVACIONES Y RELLENOS				
EXCAVACIONES CON RETIRO				
Excavación Manual Taludes	M3	988,69	49%	92%
Excavación Pilote D=0.40 + retiro. CDRC	ML	6,58	100%	66%
Excavación Mecánica Y Retiro	M3	3.954,74	54%	39%
Entibado de Excavacion **	M2	626,69	77%	60%

Explanación Y Extendida	M3	1.255,69	68%	18%
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)				
Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	3.139,20	63%	70%
PROTECCIÓN DE TALUDES				
Relleno tierra comun seleccionada compactada	M3	3.426,59	21%	30%
RELLENOS				
Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	4.006,03	60%	60%
ESTRUCTURA				
CIMENTACIÓN				
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	M3	452,25	54%	100%
Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	194,33	11%	0%
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	73,32	52%	60%
Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	M3	10,29	100%	63%
Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	ML	42,12	100%	95%
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	338,44	42%	90%
Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	M3	290,09	74%	90%
Pedestal En Concreto 4000psi	M3	7,27	100%	100%
Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer	M3	6,00	100%	100%
MUROS DE CONTENCIÓN				
Muro contencion concreto premezclado 4000	M3	1.129,02	20%	75%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				
Acero de refuerzo 60000 **	KG	44.574,78	37%	50%
REDES HIDRÁULICAS				
RED DE DRENAJE				
Tanque 10 M3 - 10,000Lt	ML	1,00	23%	75%
REDES ELÉCTRICAS				
BAJA TENSIÓN Y AP				
Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	350,00	44%	40%
Canaliz. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	ML	200,00	100%	40%
Canaliz. Ducto elect. Pvc tdp-4 d 3"(inc exc) **	ML	200,00	31%	40%
MOBILIARIO				
SEÑALIZACIÓN				
Servicio de Time Lapse con Fotos	MES	8,00	50%	50%

ACTIVIDADES QUE ESTÁN EN ATRASO A ESTE PERIODO

De acuerdo con lo anterior se presenta atraso en las siguientes actividades:

***Tabla 24**. Atraso de actividades*

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
PRELIMINARES				
DEMOLICIONES				
Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	145,05	100%	72%
Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	75,11	100%	80%
Demolición Cimiento Enterrados	M3	2,96	100%	80%
Demolición Cimiento Concreto	M3	30,27	100%	80%
Demolición baldosa de piso	M2	293,06	58%	20%
EXCAVACIONES Y RELLENOS				
EXCAVACIONES CON RETIRO				
Excavación Pilote D=0.40 + retiro. CDRC	ML	6,58	100%	66%
Excavación Mecánica Y Retiro	M3	3.954,74	54%	39%
Entibado de Excavacion **	M2	626,69	77%	60%
Explanación Y Extendida	M3	1.255,69	68%	18%
ESTRUCTURA				
CIMENTACIÓN				
Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	194,33	11%	0%
Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	M3	10,29	100%	63%
Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	ML	42,12	100%	95%
REDES ELÉCTRICAS				
BAJA TENSIÓN Y AP				
Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	350,00	44%	40%
Canaliz. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	ML	200,00	100%	40%

5.6.1.1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO GUACAMAYAS:

El registro fotográfico georreferenciado del frente de PARQUE DE GUACAMAYAS visitados en el periodo del informe con su debida descripción, localización, y fecha.

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 1 Demolición de sardinel existente por costado norte de la vía frente a campamento


PARQUE GUACAMAYAS
Imagen 2 Extendida de subbsase granular sobre área de la cancha

Imagen 3 Excavación, perfilado manual y aplicación de solado para muro de contención contra zona de juegos

Imagen 4 Fundida de Vástago de muro frente a zona de biosaludables

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 5 compactación de subbase en área de cancha

Imagen 6 Demolición de pavimento flexible frente a campamento

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen Instalación de filtro francés sobre zarpa de muro de contención frente a zona cancha

Imagen 8 Fundida en concreto de placa de piso y muros hasta 1m de altura del tanque de almacenamiento

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 9 Instalación de relleno en recebo afirmado en área de gradería

Imagen 10 Fundida de muros en concreto tanque de almacenamiento y relleno con material de excavación

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 11 Fundida de dados de cimentación en concreto sobre caisson de la pasarela

Imagen 12 Reparación de fallo con piedra rajón en área de la cancha

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 13 Fundida de pilotes costado oriental de la cancha

Imagen 13 Excavación para canalización eléctrica

5.6.1.2 PARQUE ALTAMIRA:

A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante el mes de mayo de 2023.

Tabla 25. Porcentaje % avance general de obra Mirador Altamira

SEMANAS	ACTIVIDADES		
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN (- atraso / + adelanto)
SEMANA 23	17.50%	16.02%	-1.48%
SEMANA 24	20.66%	17.50%	-3.16%
SEMANA 25	23.84%	18.95%	-4.89%
SEMANA 26	27.08%	19.50%	-7.58%

Fuente propia

Tabla 26. *Avance de Obra Altamira*

Para el presente periodo en el PIP de Altamira se presenta un avance de obra % programado acumulado de 27.08% vs 19.50% ejecutado acumulado, para un atraso del -7.58%. el atraso de las actividades se debe a que el Consorcio Cohesión Social no ha implementado un plan de contingencia que permita la ejecución en diferentes áreas de trabajo como muro de contención mirador costado oriental, excavación de zapatas y fundida de pedestales, canalización de tubería eléctrica, ni el personal necesario para la ejecución de las actividades programadas, para lo cual esta interventoría reitero mediante oficio INT-PARQUES-722 del 15 de junio de 2023. Cabe anotar que esta interventoría ha realizado alerta a las actividades de atraso que se presenta de acuerdo a la programación mediante oficio INT-PARQUES-695 del 08 de junio del presente año.

Esta interventoría le solicita al contratista de obra Cohesión Social adelantar las jornadas laborales e implantar un plan de contingencia para cumplir con los tiempos estipulados en el contrato de obra.

3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA


PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%

ATRASO
7,58%

13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%

NOTA: se aclara que los porcentajes de avance reprogramados reportados en el presente informe, corresponden a los contemplados en la programación de obra, presentados por el consorcio cohesión. el día 24 de mayo de 2023.



***Gráfica 3**. Avance de obra Altamira*

Fuente: Fuente Propia

5.6.1.2.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR ALTAMIRA:

1. Se llevan a cabo actividades de localización y replanteo y verificación de niveles con equipos de topografías.
2. Se realiza demolición de baldosa de piso.
3. Se realizan excavaciones mecánicas para la nivelación de terreno.
4. Se hace nivelación y compactado de la subrasante.
5. Se compacta material con equipo de rana y canguro.
6. Se realizan explanación y extendida de material.
7. Se realizan Relleno con material de excavación.
8. Se realiza canalización de tubería de 4 pulgadas eléctrica.
9. Se realiza mampostería para caja de inspección eléctrica.
10. Se realiza excavación manual para reemplazo de tubería de gres a tubería en PVC.
11. Se realizan concreto de limpieza de espesor: 0.05m para cajas eléctrica.
12. Se realizan servicios de time lapse con fotos.
13. Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las excavaciones realizadas.

A continuación, se presenta la relación de avance de cada una de las actividades de obra programadas y ejecutadas en el presente periodo:

Tabla 27. *Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo.*

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
Cap.	PRELIMINARES				
Sub.	PRELIMINARES				
Apu.	Replanteo general	M2	1.045,42	51,46%	72,00%
Apu.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	1.045,42	100%	100,00%
Apu.	Campamento 40 M2	UN	1,00	100%	100,00%
Sub.	DEMOLICIONES				
Apu.	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	82,93	100%	50,00%
Apu.	Demolición baldosa de piso	M2	57,33	100%	100%
Apu.	Demolición placa de contrapiso	M2	711,14	100%	80,00%
Apu.	Demolición Manual sardinel (inc. cargue+ retiro) **	ML	110,21	100%	100,00%
Apu.	Demolición Escalera Concreto	M2	8,90	100%	100,00%
Sub.	DESMONTE Y RETIROS				
Apu.	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	190,00	100%	0%
Apu.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	UND	5,00	100%	0%
Apu.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	UND	3,00	100%	0%
Cap.	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
Sub.	EXCAVACIONES CON RETIRO				
Apu.	Excavación Manual Taludes	M3	55.13	82.92%	20%
Ins.	Excavación Mecánica Y Retiro	M3	525,12	100%	85,00%
Apu.	Entibado de Excavación **	M2	16,54	100%	100,00%
Apu.	Explanación Y Extendida	M3	195,02	100%	30,00%
Sub.	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO				

Apu.	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	M2	650,07	11,25%	11,25%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	781,00	89.23%	35%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	M2	337,74	100%	0%
Sub.	PROTECCIÓN DE TALUDES				
Sub.	RELLENOS				
Apu.	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	526,79	59.58%	50%
Apu	Relleno Recebo Afirmado	M3	85,04	51.07%	0%
Apu.	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	248,89	96,07%	80,00%
Apu.	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	65,01	39.72%	5%
Sub.	MUROS DE CONTENCIÓN				
Apu.	Muro contención concreto premezclado 4000	M3	65,44	100%	100,00%
Apu.	Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.	M3	4,85	100%	0%
Sub.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				
Apu.	Acero de refuerzo 60000 **	KG	7.192,87	64,33%	35,00%

De acuerdo con lo anterior se presenta atraso en las siguientes actividades:

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
Cap.	PRELIMINARES				
Sub.	PRELIMINARES				
Apu.	Replanteo general	M2	1.045,42	51,46%	72,00%
Sub.	DEMOLICIONES				
Apu.	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	82,93	100%	50,00%

Apu.	Demolición placa de contrapiso	M2	711,14	100%	80,00%
Sub.	DESMONTE Y RETIROS				
Apu.	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	190,00	100%	0%
Apu.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	UND	5,00	100%	0%
Apu.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	UND	3,00	100%	0%
Cap.	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
Sub.	EXCAVACIONES CON RETIRO				
Apu.	Excavación Manual Taludes	M3	55.13	82.92%	20%
Ins.	Excavación Mecánica Y Retiro	M3	525,12	100%	85,00%
Apu.	Explanación Y Extendida	M3	195,02	100%	30,00%
Sub.	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO				
Apu.	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	M2	650,07	100,00%	35%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	781,00	89.23%	35%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	M2	337,74	100%	0%
Sub.	PROTECCIÓN DE TALUDES				
Sub.	RELLENOS				
Apu.	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	526,79	59.58%	50%
Apu	Relleno Recebo Afirmado	M3	85,04	51.07%	0%
Apu.	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	248,89	96,07%	80,00%
Apu.	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	65,01	39.72%	5%
Sub.	MUROS DE CONTENCIÓN				
Apu.	Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.	M3	4,85	100%	0%
Sub.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				

Apu.	Acero de refuerzo 60000 **	KG	7.192,87	64.33%	35,00%

***Tabla 28**. Atraso de actividades*

5.6.1.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA:

El registro fotográfico georreferenciado del frente del MIRADOR ALTAMIRA visitados en el periodo del informe con su debida descripción, localización, y fecha.



IMAGEN 1. ENCOFRADO EN FORMALETA METÁLICA PARA MODULO 6



IMAGEN 2. INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA PASA MANO




IMAGEN 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON IGOL



IMAGEN 4 AMARRE DE ACEROS MÓDULO 1



IMAGEN 5 FUNDIDA DE MÓDULO 2



IMAGEN 6 VERIFICACIÓN DE NIVELES Y COTAS



IMAGEN 7. EXCAVACIÓN MECÁNICA



IMAGEN 8. INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS



IMAGEN 9. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE



IMAGEN 10. RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL RCD

6. ENSAYOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

6.1 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DEL CONTRATISTA.

PARQUE GUACAMAYAS:

A continuación, se presentan la relación de ensayos realizados por el Consorcio Cohesión Social para el parque Guacamayas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2023, estos ensayos se rigen bajo la NSR 10 y ensayo de Proctor estos ensayos se rigen bajo la NORMA INV E – 161.

SE ANEXAN RESULTADOS DE ENSAYOS. Ver anexo N°5.

Tabla 29. Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios – PIP Guacamayas

ACTIVIDAD	ESP. TÉCNICA	ENSAYO		CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		LABORATORIO	CAMPO			SI	NO	
ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	01/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 93.5% con una resistencia 19.3 Mpa
ANILLO CAISSON, PEDESTAL Y VIGA EJE 4	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	01/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 129.0% con una resistencia 26.7 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	02/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 110.4% con una resistencia 22.8 Mpa
ZARPA MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	03/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 64.2% con una resistencia 17.7 Mpa
ANILLO CAISSON EJES 1, 3 Y 6	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	05/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 132.0% con una resistencia 27.3 Mpa

ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	06/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 70.8% con una resistencia 14.7 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	07/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 130.5% con una resistencia 27.0 Mpa
VASTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6MPa)	IDICOL	OBRA	2	07/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 80.1% con una resistencia 22.1 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 1 Y 3	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	08/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 131.8% con una resistencia 27.3 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 6	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	08/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 83.8% con una resistencia 17.3 Mpa
NUCLEO CAISSON	(27.6MPa)	IDICOL	OBRA	2	10/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 89.8% con una resistencia 24.8 Mpa
ZARPA MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	10/06/2023	X		Ensayo a 14 días, 91.7% con una resistencia 25.3 Mpa
NUCLEO CAISSON EJES 1, 2, 3, 4, 5 Y 7	(27.6MPa)	IDICOL	OBRA	2	10/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 130.1% con una resistencia 35.9 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	12/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 108.6% con una resistencia 22.5 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	1	13/06/2023	X		Ensayo a 14 días, 84.4% con

								una resistencia 17.5 Mpa
ZARPA MURO DE CONTENCIÓN	(27.6MPa)	IDICOL	OBRA	2	15/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 116.6% con una resistencia 32.2 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 1	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	15/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 103.6% con una resistencia 21.4 Mpa
VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	17/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 105.5% con una resistencia 29.1 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 1	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	19/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 111.8% con una resistencia 23.1 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	22/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 108.3% con una resistencia 22.4 Mpa
ZARPA MURO DE CONTENCIÓN	(27.6MPa)	IDICOL	OBRA	1	24/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 111.5% con una resistencia 30.7 Mpa
ANILLO CAISSON EJE 2	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	1	27/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 115.1% con una resistencia 23.8 Mpa
VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	28/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 104.5% con una resistencia 28.8 Mpa

CBR SUBBASE RECICLADA	-	IDICOL	OBRA	1	17/06/2023	X		2020.8 Kg/m3, humedad optima 6.6%
DENSIDAD DE SUBBASE GRANULAR - CANCHA	95% COMPACTACIÓN	IDICOL	OBRA	3	27/06/2023	X		1979 kg/m3 – 97%, 2025 kg/m3 – 99.7%, 2001 kg/m3 - 97.9%

Nota: La resistencia de diseño de 20.7 Mpa corresponde a 3000Psi y la resistencia de diseño de 27.6 Mpa corresponde a 4000Psi.

MIRADOR ALTAMIRA:

A continuación, se presentan la relación de ensayos realizados por el Consorcio Cohesión Social para el Mirador de Altamira en el periodo del 1 al 30 de junio de 2023, estos ensayos se rigen bajo la NSR 10. SE ANEXAN RESULTADOS DE ENSAYOS. Ver anexo N°5

Tabla 30. Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios - PIP ALTAMIRA

ACTIVIDAD	ESP. TÉCNICA	ENSAYO		CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		LABORATORIO	CAMPO			SI	NO	
Muro de cimentación	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	09/06/2023	X		Ensayo a 7 días -88.7% con una resistencia 24.5 Mpa
Muro zarpa	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	09/06/2023	X		Ensayo a 28 días -112.7% con una resistencia 31.6 Mpa
Muro de contención modulo	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	20/06/2023	x		Ensayo a 7 días - 80.4% con una resistencia 22.2Mpa
Muro de contención modulo 5	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	23/06/2023	x		Ensayo a 14 días -97.2% con una resistencia 26.8 Mpa

Muro de contención modulo	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	27/06/2023	x		Ensayo a 14 días -101.8% con una resistencia 28.1 Mpa
Zarpa entre módulo 6-1	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	24/06/2023	x		Ensayo a 28 días -105.9% con una resistencia 29.6 Mpa
Muro de contención	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	30/06/2023	x		Ensayo a 28 días -127.1% con una resistencia 35.1 Mpa

Fuente: Fuente Propia

Nota: La resistencia de diseño de 20.7 Mpa corresponde a 3000Psi y la resistencia de diseño de 27.6 Mpa corresponde a 4000Psi.

6.2 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DE INTERVENTORÍA.

En el periodo del presente Informe la interventoría realizó ensayos de laboratorio para los PIP de Guacamayas y Altamira, como medio de verificación de las actividades de obra ejecutadas por parte del Consorcio Cohesión Social. (Ver anexo No.5).

Para el Mirador de Altamira se realizan muestra de cilindro en concreto, estos ensayos se rigen bajo la NSR 10.

Para el parque Guacamayas se realizaron ensayos rigen bajo la NSR 10 de laboratorio para verificación de la resistencia del concreto empleado para la construcción de las zapatas del mirador, para los anillos y núcleo de Caisson de la pasarela y para la zarpa del muro de contención. También se realizó ensayo de Proctor estos ensayos se rigen bajo la NORMA INV E – 161.

A continuación, se presenta un resumen de los ensayos de laboratorio realizados por interventoría:

PARQUE DE GUACAMAYAS

Tabla 31. *Cuadro de Resultados de ensayos de laboratorios de la Interventoría.*

Fuente: *Fuente Propia.*

ACTIVIDAD	ESP. TÉCNICA	ENSAYO		CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		LABORATORIO	CAMPO			SI	NO	
ZARPA MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	1	08/06/2023	X		Ensayo a 21 días, 92.5% con una resistencia 25.5 Mpa
VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	1	08/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 91.7% con una resistencia 25.3 Mpa
NUCLEO CAISSON	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	1	10/06/2023	X		Ensayo a 28 días, 128% con una resistencia 35.3 Mpa
MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	1	13/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 72% con una resistencia 20.2 Mpa
PLACA DE PISO Y MUROS TANQUE	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	1	21/06/2023	X		Ensayo a 7 días, 91.2% con una resistencia 25.1 Mpa
VIGA DE CIMENTACIÓN GRADERÍA	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	1	22/06/2023	X		Ensayo a 14 días, 98.6% con una resistencia 20.4 Mpa
VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	1	15/06/2023	X		Ensayo a 14 días, 101% con una resistencia 27.8 Mpa
PLACA DE PISO Y MUROS TANQUE	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	1	28/06/2023	X		Ensayo a 14 días, 105.2% con una

								resistencia 29.0 Mpa
CBR SUBBASE RECICLADA	-	IDICOL	OBRA	1	17/06/2023	X		2096.3 KN/m3, humedad optima 7.8%

Nota: La resistencia de diseño de 20.7 Mpa corresponde a 3000Psi y la resistencia de diseño de 27.6 Mpa corresponde a 4000Psi.

MIRADOR DE ALTAMIRA

Tabla 32. *Cuadro de Resultados de ensayos de laboratorios de la Interventoría.*

ACTIVIDAD	ESP. TÉCNICA	ENSAYO		CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		LABORATORIO	CAMPO			SI	NO	
Muro de cimentación	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	09/06/2023	X		Ensayo a 7 días -88.7% con una resistencia 24.5 Mpa
Muro zarpa	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	09/06/2023	X		Ensayo a 28 días -112.7% con una resistencia 31.6 Mpa
Muro de contención modulo	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	20/06/2023	x		Ensayo a 7 días - 80.4% con una resistencia 22.2Mpa
Muro de contención modulo 5	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	23/06/2023	x		Ensayo a 14 días -97.2% con una resistencia 26.8 Mpa
Muro de contención modulo	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	27/06/2023	x		Ensayo a 14 días -101.8% con una resistencia 28.1 Mpa
Zarpa entre módulo 6-1	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	24/06/2023	x		Ensayo a 28 días -105.9% con una

								resistencia 29.6 Mpa
Muro de contención	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	30/06/2023	x		Ensayo a 28 días -127.1% con una resistencia 35.1 Mpa

Nota: La resistencia de diseño de 20.7 Mpa corresponde a 3000Psi y la resistencia de diseño de 27.6 Mpa corresponde a 4000Psi.

6.3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES.

Para este periodo se solicitó al contratista de obra los certificados de calidad del acero de refuerzo, cemento y material granular, los cuales se presentan en el **ANEXO 04 – CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.**

6.4 AVANCE DE OBRA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Para este periodo el contratista de obra, no ha ejecutado obras de redes servicios públicos.

6.5 ESTADO Y GESTIÓN ACTUAL ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRA ENTIDADES.

Para este periodo el contratista de obra, realizó gestión ante las empresas de servicios públicos correspondiente a la solicitud de las acometidas provisionales, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

6.6 BITACORA DE OBRA.

Para este periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio del 2023, se presenta la bitácora de obra de los PIP de Guacamayas y Altamira en el **ANEXO 03 – BITACORA DE OBRA.**

6.7 ESTADO DEL TIEMPO:

A continuación, se presenta el registro mensual de lluvias del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio del 2023, durante la ejecución de las actividades de obra. El Consorcio Cohesión Social realizó solicitud del reporte pluviométrico mediante radicado No. 2023905003130

	BOGOTA	REGISTRO MENSUAL DE LLUVIAS	Código: FR-OC-04
			Versión: 00
			Fecha: 28/03/2022

CONVENCIONES : LLUVIA FUERTE | LLUVIA SUAVE | DIAS NO LABORALES | SIN LLUVIA

AÑO 2023

	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
JUNIO	D																															
	M																															
	T																															
	N																															


F: Fecha **D:** Dia **M:**Mañana **T:** Tarde **N:** Noche

6.8 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES EN EL PRESENTE INFORME TOPOGRAFIA:

MIRADOR DE ALTAMIRA

Actividades:

- Se realiza el chequeo de niveles del muro de contención DET-CT004, se funde la última fase del muro, se realiza el chequeo de los aceros para cumplir con el recubrimiento y se verifica el nivel de terminado del mismo.




ISOMETRICO MURO DE CONTENCIÓN
ESC: N.A.

REPLANTEO MURO DE CONTENCIÓN PARQUE ALTAMIRA					
PUNTO	COORDENADAS				
	NORTE	ESTE	COTA CORONA	COTA BASE SARPA	OBSERVACIONES
1	93773.546	99227.869	2911.620	2909.810	INICIO MURO (ESCALERAS PARTE BAJA)
2	93774.542	99228.514	2913.060	2909.804	QUIEBRE ESCALERAS (PARTE ALTA)
3	93792.058	99235.429	2912.890	2909.740	QUIEBRE 1
4	93795.915	99236.987	2912.480	2909.330	QUIEBRE 2
5	93799.548	99238.461	2911.600	2908.590	QUIEBRE 3 MURO SUPERIOR (INICIO CURVA)
	93799.548	99238.461	2911.350		QUIEBRE 3 MURO INFERIOR (INICIO CURVA)
6	93800.383	99236.599	2911.080	2908.590	PUNTO S/CURVA
7	93801.037	99238.426	2910.771	2908.590	PUNTO S/CURVA
8	93801.838	99237.673	2910.332	2908.390	PUNTO FINAL CURVA
9	93803.238	99234.194	2909.730	2908.390	FINAL MURO

Donde se adjunta la cartera de nivelación evidenciando que cumple con las cotas establecidas en el diseño.

- Chequeo de ejes de la estructura metálica.

Se realiza la verificación de las coordenadas replanteadas por el contratista para la construcción de la cimentación de la estructura metálica presente en el proyecto, se realizará el control de coordenadas y nivelación de cada zapata que se vaya a excavar.




Plano de ejes cimentación estructura metálica.

PARQUE GUACAMAYAS

Actividades:

- Chequeo de localización y niveles del muro de contención, módulos #12, #13 y #14.

Se realiza el replanteo del muro de contención de los módulos #12, #13 y #14 en conjunto con el contratista, verificando la excavación que se realiza, cumpliendo con las cotas establecidas en el diseño, nivelando los aceros para que se cumple con el recubrimiento mínimo de diseño, y por último, chequear la estructura ya construida.









- Nivelación cimentación del mirador.

Se realiza la nivelación de las zapatas del mirador, se hace la observación al contratista que uno de los pedestales no está cumpliendo con los niveles, por lo tanto, no se puede instalar la estructura metálica, por tal motivo, se realiza la demolición parcial de dicho pedestal para que cumpla con la cota de diseño.



- Chequeo de niveles y localización de los micropilotes de la estructura del cerramiento de la cancha

Se realiza la nivelación de los micropilotes que se han construido hasta la fecha, los cuales cumplen con el nivel de diseño, se va a realizar la viga a nivel, que es el 2744.835 msnm.





- Chequeo de niveles de tanque de almacenamiento.

Se realiza el chequeo de niveles de fundida del tanque de almacenamiento de agua pluvial, teniendo en cuenta los niveles de aceros para que cumpla con el recubrimiento establecido en el plano, queda por fundir la placa superior del tanque.





- Control de asentamiento de la iglesia Santa Edith Stein

Se lleva el seguimiento del asentamiento de la iglesia, nivelando los puntos de control demarcados en la iglesia, donde se evidencia que no hubo cambios en los niveles chequeados.



7. INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL

La interventoría para el periodo de reporte entre el **PRIMERO (01) DE JUNIO AL (30) TREINTA DE JUNIO DE 2023**, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales, realizo acompañamiento en la obra con el profesional social por lo cual presenta el informe social. (**VER ANEXO 6**).

8. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría para el periodo de reporte entre el **PRIMERO (01) DE JUNIO AL (30) TREINTA DE JUNIO DE 2023**, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales, realizo acompañamiento en la obra con el profesional SST por lo cual presenta el informe SST. (**VER ANEXO 7**).

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1. Continuar con el Apoyo dentro de la competencia de sus funciones el normal desarrollo de los contratos de obra e interventoría, en lo referente a la gestión interinstitucional que puedan hacer con las empresas de servicios públicos para la aprobación de las respectivas provisionales, así como con la obtención de permisos ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

2. La interventoría agradece su colaboración con el trámite de pago de las actas parciales del contrato de interventoría y agilizar la revisión de los entregables para este fín dentro de las diferentes dependencias internas de la SDHT.

3. Realizar la debida gestión ante la SDA con el fin de obtener los debidos permisos para el componente silvicultural. Se resalta que por parte de la supervisión técnica se ha realizado las debidas gestiones ante el ente distrital.

9.2 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA.

1. Presentar plan de contingencia semanal solicitado por interventoría para mitigación del atraso presentando en la ejecución de obra. El cual esta interventoría ha reiterado mediante comunicados y actas de comité de obra.
2. Se reitera que es necesario que el residente de obra para el parque de guacamayas se apropie y tenga el control de la ejecución de la obra, teniendo no en cuenta que esta interventoría, ya ha realizado 3 llamados de atención, debido al constante atraso, y del poco avance de obra, con nuevos frentes de trabajo. Llamado que ha sido reiterativo en los comités de obra, en bitácora y de forma verbal.
3. Disponer oportunamente en el sitio de trabajo los materiales y equipos necesarios para la ejecución de obra.
4. Coordinar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades.
5. Entregar certificaciones de calidad de los suministros eléctricos, suministros en PVC, materiales pétreos, concreto, cemento, aceros, recebos entre otros.
6. Disponer en obra del personal necesario para el correcto desarrollo de las actividades.
7. Dar cumplimiento de manera oportuna a las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato de obra.

8. Implementar todas las medidas de seguridad industrial (señalización, aseo, almacenamiento de materiales), necesarias para que no se presente ningún tipo de accidente e incidente.
9. Causar la menor afectación posible al entorno.
10. Implementar la señalización necesaria de la obra.
11. Suministrar oportunamente la información solicitada por la interventoría y/o entidad contratante.
12. Dar cumplimiento de manera oportuna a los compromisos adquiridos mediante comités de obra.
13. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de la interventoría en lo referente a las actividades no previstas, balance presupuestal y reprogramación de obra. Siendo reiterativo el cumplimiento parcial de lo solicitado por la interventoría.

9.3 CONCLUSIONES Y GESTIONES DE LA INTERVENTORÍA.

ADMINISTRATIVAS

1. Atención a correspondencia y solicitudes enviadas por la Entidad.
2. Atención a correspondencia y solicitudes enviadas por El Consorcio Cohesión Social.
3. Participación en comités No. 21, 22, 23, 24 Y 25 de obra y seguimientos a los compromisos generados por el contratista.
4. Elaboración de Informes semanales No.23, No.24, No.25, y No.26
5. Elaboración de informe mensual No.6
6. Se realizó seguimiento a la reprogramación de obra que se le aprobó bajo observaciones al contratista.
7. Verificación y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración del acta parcial de obra No.5.
8. Revisión de memorias de cálculo y acta de cobro parcial de obra No.5.
9. Revisión y contestación de los diferentes comunicados realizados por el contratista y la SDHT.

COMPONENTE TÉCNICO

1. Coordinar y asistir a los comités técnicos y de obra necesarios para dar cumplimento con el objeto del contrato de obra 1259-2022.
2. Revisar y dar aprobación de informes semanales y mensuales del contratista
3. Realizar seguimiento al contratista de obra del desarrollo del cronograma de actividades.
4. Dar aprobación de las actas parciales y realizar el control financiero, identificación de reserva o de disponibilidades presupuestales.
5. Control de Calidad de Materiales, verificando el cumplimiento de las calidades mínimas necesarias para la ejecución de las labores subcontratadas.

6. Control de avance y ejecución de obra.
7. Dar cumplimiento a la normatividad técnica según legislación colombiana (NSR-10, NTC, IDRD, IDU E INVIAS).
8. Dar cumplimiento a cada actividad cumpliendo las especificaciones técnicas según diseños.
9. Revisión de diseños aportados por SDHT según la consultoría 863 de 2021 y resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la supervisión.
10. Realizar el control y registro de la bitácora de obra, de manera que se garantice un adecuado control durante el desarrollo del contrato.
11. Informar a la SDHT frente a los posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.
12. Velar por el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones establecidas en el anexo técnico.
13. Revisar y dar aprobación a los entregable de la fase de apropiación de estudios y diseños, (Aprobación de hojas de vida, Plan de compras; Plan de inspección, ensayos y laboratorios; Programación de obra, etc.)
14. Presentar para revisión y aprobación del supervisor, informes de carácter técnico de forma semanal y mensual.
15. Seguimiento al trámite de permisos ante las Entidades pertinentes.
16. Llevar a cabo la evaluación de los ajustes en los diseños propuestos por el contratista conforme con lo requerido en obra, con el objetivo de agilizar, tramitar ante la entidad y poder llevar a cabo su ejecución.
17. Con base en los avances de ejecución de obra en el Mirador Altamira y en el parque Guacamayas, porcentaje programado: 26.38% vs porcentaje ejecutado: 19.84% se presenta un atraso: 6.54%.

10. ANEXOS

ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

BOGOTÁ

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

ETB

FECHA	martes, 13 de junio de 2023	PERIODO No.	23	DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA.**	
CONTRATO No.:	1260 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	**CONTRATO No.:**	1259 DE 2022
PLAZO INICIAL:	10 MESES	**PLAZO INICIAL:**	9 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	27/09/2023
PLAZO ACTUALIZADO:	303	**PLAZO ACTUALIZADO:**	273
PLAZO TRANSCURRIDO:	165 EQUIVALE AL 54%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	165 EQUIVALE AL 60%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401	**VALOR INICIAL :**	$10.129.774.324
VALOR ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0
VALOR ADICIÓN:	N/A	**ANTICIPO:**	$3.038.932.297
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401	**VALOR ACTUALIZADO:**	$0
VALOR PAGADO:	$13.386.483	**VALOR PAGADO:**	$33.889.229
VALOR POR PAGAR:	$1.542.472.918	**VALOR POR PAGAR:**	$7.056.952.798
SUPERVISOR:	**ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA**	**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORÍA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00
	FASE PRELIMINAR	**FECHA PROGRAMADA**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	144
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	144
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				

	FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS	**FECHA PROGRAMADA**		**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
		INICIO	**FIN**			
9	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023	6/09/2023	EN EJECUCIÓN	70%	87
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023	27/07/2023	EN EJECUCIÓN	90%	46
11	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023	13/04/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-59
12	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023	17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-55
13	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023	2/03/2023	6/02/2023	100%	24
14	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023	9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
17	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023	19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-23
18	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023	11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-31
20	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023	12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-30
21	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-27
22	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	20%	48
23	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023	11/09/2023	EN EJECUCIÓN	30%	92
24	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023	31/07/2023	EN EJECUCIÓN	18%	50
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023	2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023	27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL- RETIRO ESCOM,	26/04/2023	3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-39
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023	3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023	25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	87%	44
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023	22/06/2023	EN EJECUCIÓN	9%	11
53	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023	31/05/2023	EN EJECUCIÓN	40%	-11
52	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023	1/07/2023	EN EJECUCIÓN	39%	20
58	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023	21/06/2023	EN EJECUCIÓN	70%	10
59	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023	2/06/2023		0%	-9
60	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023	29/05/2023		5%	-13
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023	27/05/2023	5/05/2023	100%	-15
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023	19/07/2023	EN EJECUCIÓN	70%	38
66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	5%	4
67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023		0%	17
68	ANILLO CONTENCIÓN CAISSON	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	85%	40
197	CAISSON RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	85%	51
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	5/05/2023	100%	39
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	60%	104

87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	40%	85
108	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-2 D 4"	31/05/2023	24/06/2023	EN EJECUCIÓN	5%	13
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8
212	SERVICIO DE TIME LAPSE	25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	39%	107
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	101
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-116
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	101
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	40%	101
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	100%	97
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	97
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	93
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	37
30	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	4
31	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-80
32	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	80
33	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	13
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	9
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-53
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	17
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	0%	-11
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	3
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	60%	-43
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	-19
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	-19
81	CAJA ELECTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	0%	-32
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	-36
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	40%	101
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	82

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%


ATRASO
4,19%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IAPRUBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89

ATRASO
$ 364.744.967,38





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Demolición Placa de contrapiso: Actividad que debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 3%.
* Demolición manual de sardinel: Actividad que debería llevar un 31% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 26%.
* Excavación pilote D=0,40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 59% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 9% por lo cual se presenta un atraso del 50%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 37% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 32%.
* Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 22% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 22%.
* Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc): Actividad que debería llevar un 18% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 13%.

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	2,45%	15,29%
Valor de la Obra programada:	$1.544.290.148,27	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	2,35%	11,20%
Valor de la Obra Ejecutada:	$1.179.545.180,89	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	15,29%	11,20%	-4,19%
Avance del periodo	2,45%	2,35%	
Acumulado final	17,74%	13,55%	





3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%


ADELANTO
-1,48%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IMPRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81

ADELANTO
-$ 21.084.728,80





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	2,63%	14,87%
Valor de la Obra programada:	$249.312.671,60	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	1,12%	14,90%
Valor de la Obra Ejecutada:	$228.227.942,81	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	14,87%	14,90%	-1,48%
Avance del periodo	2,63%	1,12%	
Acumulado final	17,50%	16,02%	





ACTIVIDADES EN ATRASOS

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programa para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
•Demolición baldosa de piso: Actividad programa para terminar el día 15 de junio, a la fecha no se han terminado, porcentaje ejecutado 20%.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Muro contención concreto premezclado 4000: Actividad programada para terminar el día 08 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%.
•Canaliz ducto electric PVC – D2X3" zona verde: actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc exc): actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 codensa: actividad programada para terminar el 13 de julio y todavía no se ha empezado.
•Servicio de Time Lapse con Fotos: Actividad programa para iniciar el día 31 de marzo, a la fecha no se han entregado soportes de dicha actividad, sin embargo, las cámaras si se encuentran instaladas desde el 31 de marzo

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2

11 DE JUNIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	17,74%	1.544.290.148,27	13,55%	1.179.545.180,89	-4,19%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	17,50%	249.312.671,60	16,02%	228.227.942,81	-1,48%
TOTAL	10.129.774.324,04	17,71%	1.793.602.819,87	13,90%	1.407.773.123,70	-3,81%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 22
- Elaboración informe semanal 23 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra
- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones


- Para el parque Guacamayas:

- Se continuaron actividades de excavación para muro de contención contra zona de juegos y área de biosaludables
- Se continuó con el perfilado manual de la excavación y aplicación de solado de limpieza para muro de contención contra zona de juegos
- Se llevó a cabo trabajos de armado de acero para zarpa y vástago para muro de contención contra zona de juegos
- Se desarrollaron actividades de vaciado de concreto para zarpa y se instaló formaleta para vástago del muro de contención contra zona de juegos
- Se realizó compactación mecánica de subrasante en área de la cancha y extendida de subbsase granular
- Se realizó instalación de acero y fundida en concreto para núcleo de caisson del tótem 2
- Se continuó con armado de acero de refuerzo y se realizó fundida parcial de viga de cimentación para la gradería contra la cancha
- Se realizó perfilado del terreno y compactación de subrasante en área de la gradería contra la cancha
- Se realizó perfilado del terreno y compactación de subrasante en área de la gradería contra la cancha
- Se realizó compactación mecánica de subrasante en área de la cancha y extendida de subbsase granular
- Se realizó desmonte de un poste ubicado en el sector del campamento
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

Se verifican cotas y niveles con comisión topografía del contratista e interventoría.
Se realizan Acopio y Retiro de material sobrante RCD.
Instalación de platina empotrada al muro de contención
fundida de vastago para modulo 6 y 5
enconfrado para modulo 4, modulo 3, modulo 2 y modulo 1
instalación de filtro frances
fundida de muro de contención modulo 4,modulo3,modulo 2 y modulo 1

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:



ALTAMIRA	
PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	4
Ayudantes	7
operarios de maquinaria	6
Administrativos obra	3
Administrativos interventoria	1

GUACAMAYAS	
PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	9
Ayudantes	11
operarios de maquinaria	2
Administrativos obra	6
Administrativos interventoria	2

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoria

- Elaboración informe semanal de interventoría N° 22

el 6 de junio de 2023 se realiza revision de la documentacion para el Cambio de la profesional SSTMA del parque altamira chiguaza. La cual tiene aprobacion por parte de la interventoria mediante comunicado INT-PARQUES-690

el 8 de junio de 2023 se recibe por parte del contratista de obra, la actualizacion del plan de gestion de riesgos y desastres para entidades publicas y privadas, de los cuales esta en proceso de revision por parte de la interventoría

Mediante comité integral de obra, se solicita al contractual de obra atender las siguientes solicitudes:
1, cumplir con el anxo tecnico en cuanto a la contratacion de los 3 inspectores de obra (2 obra y 1 SSTMA), fecha compromiso: 13 o 14 de junio de 2023.
2. se solicita que el residente ambiental aprobado por la interventoria cumpla con la dedicacion contractual.
3. mantener los acopios de material y areas en general en buenas condiciones de orden y aseo, y determinar los senderos peatonales dentro de la obra.
4. Se solicita dar respuesta a los oficios pendientes por responder y poder cerrar los oficio y dar respuesta.
5. El contratista informa que se va a trabajar el fin de semana, por lo que la interventoria manifiesta que se debe informar quienes son los profesionales que van a acopañar las actividades constructivas. por lo que este compromiso era el informar el viernes en la trade lo cual no se cumplio por parte del contratiosta y la interventoria llamo a preguntar quienes serian las personas encargadas del tema.

el 9 de junio de 2023, se remite oficio INT-PARQUES-699 con el asunto: PRIMER REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL 5 (PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023) ya que a la fecha de este comunicado el contratista de obra no ha emitido el informe mensionado en el asunto

el 9 de junio de 2023, se remite oficio INT-PARQUES-700 con el asunto: REQUERIMIENTO RESPUESTA COMUNICADO INT-PARQUES-597-COHESIÓN - SOLICITUD CUMPLIMIENTO NUEVAS DISPOSICIONES ESTIPULADAS EN EL RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021

el 10 de junio de 2023, se recibe por parte del contratista la actualizacion forestal de de las fichas 1 y 2 de Parque Guacamayas.

el 11 de junio de 2023, se recibe por parte del contratista el informe de control de asentamiento para la parroquia SANTA EDITH STEIN PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2. de los cuales esta en revision por parte de la interventoría

por parte de la interventoría se realiza seguimiento a los niveles de asentamiento de la iglesia por la presencia de la excavación del tanque de almacenamiento e agua lluvia

se mantiene la protección del talud de las áreas de excavación para evitar socavamiento del terreno,

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Elaboración informe semanal de interventoría Social

-Aprobación informes Semanales Sociales N18 aprobación Interventoría Social y aval de SDHT

-Se remite oficio INT-PARQUES-680 notificando el incumplimiento de la entrega de los productos de la reunión de veeduría del mes de mayo del PIP Guacamayas, por lo cual se reiben el 06/06/2023 y se remiten a SDHT, recibiendo el aval respectivo para el 09/06/2023.

-Una vez recibida la aprobación y aval de SDHT del diseño de la actualización de la valla informativa, se reenvía aprobación de Interventoría y se solicita la adecuación de la misma para ambos PIP del Territorio 2

-Se reciben y remiten los informes semanales N19 a SDHT revisados y aprobados por Interventoría

-Reunión seguimiento componente social 07/06/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2

-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas

-Comité de obra integral 08/06/2023 asistencia y compromisos para ambos PIP del Territorio 2

-Se reciben y revisan los Informes Mensuales Sociales N5 del PIP Guacamayas y PIP Altamira, se emiten observaciones mediante comunicado INT-PARQUES-691. De este modo, se remiten aprobados por Interventoría V2 el día 10/06/2023 junto con el Informes Mensual Social N5 de Interventoría ETA a la entidad SDHT para revisión y concepto respectivo.

-Se realizó la reunión por solicitud de la PQRS del comité de veeduría del PIP Guacamayas en el PAC para el día 09/06/2023, con el área técnica y social de SDHT, Interventoría y Contratista, donde se resuelven dudas de diseños de mobiliario y queda compromiso de las medidas de la cancha para socializar con IDRD e informar en la reunión mensual de Junio de veeduría del PIP Guacamayas, respectivamente.

-Verificación de contratación MONC mujeres estrategia género PIP Guacamayas y PIP Altamira

5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Asistir al comité No.23 en modalidad presencial el jueves 15 de junio de 2023.

- Realizar el informe semanal 24 de interventoría.

- Elaboración preacta comité 23

- presentación de informe mensual 5 correspondiente al mes de mayo 2023

PARQUE DE GUACAMAYAS

Continuar demolición de pavimento existente sobre el carril sur del parque según PMT

Continuar con la excavación para el muro de contención contra la zona de biosaludables y fundida de zarpa y vástago del mismo

Continuar con la extendida y compactación de subbsase sobre el área de la cancha

Retomar excavación para pilotes sobre el área de la cancha

Continuar con fundida en concreto de la viga de cimentación para la gradería contra la cancha

Realizar formaleteado y fundida parcial en concreto del tanque de almacenamiento

Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

Revisión del Informe mensual del mes de Mayo de 2023 del Contratista

Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra

Revisión del informe semanal No.23 del contratista de obra

-Seguimiento actividades sociales del tramo de CL 37 F SUR

-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad

-Reunión comité de seguridad Alcaldía local apoyo de SDHT

- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución

- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada

- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas

- revisión del informe mensual SST correspondiente al mes de mayo

MIRADOR DE ALTAMIRA

continuar encofrado de modulo 4, modulo 3, modulo 2 y modulo 1

Realizar fundida de vástago del modulo 5,modulo 4, modulo 3,modulo 2 y modulo 1

continuar con retiro de RCD

continuar con tomas de muestra para cilindro de concreto

Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografía

Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

Revisión del informe semanal No.23 del contratista de obra

Verificación de áreas de trabajo y seguimiento

Realizar por parte de interventoría revisión de balance de obra presentada por el contratista

-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad

-Solicitud matriz y soportes PQRS actualizada

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- presentación de los programas, procedimientos y formatos que se van a aplicar para trabajos de alto riesgo en el frente de obra Guacamayas

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de tala de árbol para Guacamayas

- Seguimiento a plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Compromisos para cumplir pendientes:		
Iniciar trabajos en el área de la vía y escaleras.	COHESIÓN SOCIAL	8/06/2023
Continuar gestión ante la SDA para la obtención de permisos de tala de arboles y POC.	SDHT	8/06/2023
Cumplir con el plan de contingencia para el parque Guacamayas	COHESIÓN SOCIAL	1 de junio de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estructura de baloncesto con tablero antivandálico según especificaciones idrd (suministro e instalación. incluye excavación, transporte de material proveniente de la excavación, concreto de limpieza y dado en concreto de 3000psi .
NP 8. Su Servicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023, por lo cual se esperan ser atendida en el menor plazo posible. Sigue en observaciones

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Aspectos técnicos:

- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas a los ajustes del diseño estructural del tanque de almacenamiento del parque Guacamayas

- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome la excavación de pilotes en área de la cancha

Aspectos administrativos:

- Revisar el acta parcial No.4 y el informe mensual No.5 que presente el contratista

- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra

- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023

- Se realiza el comité No.21 modalidad presencial, el día jueves 1 de junio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

- Se programa el comité No.22 modalidad presencial, para el día jueves 8 de junio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad

-Revisión productos verificables reunión veeduría mayo, Informe Semanal e Informe Mensual Social N5 y remisión a SDHT

Ejecución de Obras

Para el Parque Guacamayas:

- Se continuaron actividades de excavación para muro de contención contra zona de juegos y área de biosaludables
- Se continuó con el perfilado manual de la excavación y aplicación de solado de limpieza para muro de contención contra zona de juegos
- Se llevó a cabo trabajos de armado de acero para zarpa y vástago para muro de contención contra zona de juegos
- Se desarrollaron actividades de vaciado de concreto para zarpa y se instaló formaleta para vástago del muro de contención contra zona de juegos
- Se realizó compactación mecánica de subrasante en área de la cancha y extendida de subbsase granular
- Se realizó instalación de acero y fundida en concreto para núcleo de caisson del tótem 2
- Se continuó con armado de acero de refuerzo y se realizó fundida parcial de viga de cimentación para la gradería contra la cancha
- Se realizó perfilado del terreno y compactación de subrasante en área de la gradería contra la cancha
- Se realizó perfilado del terreno y compactación de subrasante en área de la gradería contra la cancha
- Se realizó compactación mecánica de subrasante en área de la cancha y extendida de subbsase granular
- Se realizó desmonte de un poste ubicado en el sector del campamento

- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Para el Mirador Altamira:

Chequeo de niveles con equipos de topografía

se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas

se desarrollan actividades de fundida de vástago modulo 4, modulo 3,modulo 2 y modulo 1

se desarrollan actividad de instalación de platinas

se desarrollan actividad de instalación de floradores

se desarrollan actividades de encofrado para vástagos de muro de contención

instalación de filtro trancos

se desarrollan actividades desencofrado para vástagos de muro de contención

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS



Instalación de acero para columna de bolsa 2



Instalación de acero para dados de cimentación sobre cimiento de pantalla



Retiro de limpieza para acopio de almacenamiento



Demolición de cordón existente por costado norte de la vía frente a campamento



Demolición de pavimento flexible existente frente a campamento



Compactación mecánica de subrasante en área de la cancha



Extendida de subbase granular sobre área de la cancha



Excavación para muro de contención frente a zona de bici-skatebike



Armada de acero para losa de protección en concreto reforzado para tanque de almacenamiento



Excavación, perfilado manual y aplicación de solado para muro de contención contra zona de juegos



Instalación de formaleta metálica para vástago de muro frente a zona de juegos



Reunión con comité veeduría PQRSD 08/06/2023

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA



Encofrado modulo 6



Instalación de floradora modulo 6



Replanteo y Nivelación



Fundida de vastago del modulo 6



Verificación de asentamiento por parte de interventoria



Instalación de platinas modulo 6



Comité de obra integral 08/06/2023

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

FIRMA DE VISTO BUENO AVALADO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ING MAURICIO LLERA

BOGOTÁ

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	martes, 20 de junio de 2023	**PERIODO No.**	24	DEL	**12/06/2023**	AL	**18/06/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA.**			
CONTRATO No.:	1260 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022			**CONTRATO No.:**	1259 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022			**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	27/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	303			**PLAZO ACTUALIZADO:**	273		
PLAZO TRANSCURRIDO:	172	EQUIVALE AL	57%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	172	EQUIVALE AL	63%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401			**VALOR INICIAL :**	$10.129.774.324		
VALOR ADICIÓN 1:	N/A			**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN:	N/A			**ANTICIPO:**	$3.038.932.297		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401			**VALOR ACTUALIZADO:**	$0		
VALOR PAGADO:	$13.386.483			**VALOR PAGADO:**	$48.413.184		
VALOR POR PAGAR:	$1.542.472.918			**VALOR POR PAGAR:**	$7.042.428.843		
SUPERVISOR:	**ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA**			**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORÍA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00

	FASE PRELIMINAR	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	151
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	151
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				

	FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS	FECHA PROGRAMADA		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023	6/09/2023	EN EJECUCIÓN	70%	80
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023	27/07/2023	EN EJECUCIÓN	90%	39
11	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023	13/04/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-66
12	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023	17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-62
13	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023	2/03/2023	6/02/2023	100%	24
14	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023	9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
17	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023	19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-30
18	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023	11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-38
20	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023	12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-37
21	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-34
22	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	20%	41
23	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023	11/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	85
24	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023	31/07/2023	EN EJECUCIÓN	35%	43
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023	2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023	27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL- RETIRO ESCOM,	26/04/2023	3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-46
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023	3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023	25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	89%	37
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023	22/06/2023	EN EJECUCIÓN	9%	4
53	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023	31/05/2023	EN EJECUCIÓN	40%	-18
52	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023	1/07/2023	EN EJECUCIÓN	39%	13
58	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023	21/06/2023	EN EJECUCIÓN	70%	3
59	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023	2/06/2023		0%	-16
60	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023	29/05/2023	EN EJECUCIÓN	20%	-20
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023	27/05/2023	5/05/2023	100%	-22
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023	19/07/2023	EN EJECUCIÓN	89%	31
66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	5%	-3
67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023		0%	10
68	ANILLO CONTENCIÓN CAISSON	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	85%	33

197	CAISSON RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	85%	44
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	5/05/2023	100%	39
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	62%	97
87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	45%	78
108	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-2 D 4"	31/05/2023	24/06/2023	EN EJECUCIÓN	5%	6
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8
212	SERVICIO DE TIME LAPSE	25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	43%	100
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	108
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-123
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	108
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	40%	108
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	100%	104
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	104
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	100
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	44
30	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	11
31	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-87
32	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	87
33	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	20
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	16
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-46
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	24
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	0%	-4
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	10
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	60%	-36
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	-12
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	-12
81	CAJA ELECTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	0%	-25
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	-29
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	40%	108
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	89

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%


ATRASO
4,58%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35

ATRASO
$ 398.694.976,27





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 91% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 9% por lo cual se presenta un atraso del 82%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 80%.
* Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 68% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 68%.
* Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc): Actividad que debería llevar un 25% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 20%.
* Tala de arboles h=2,1 a 5m incl transporte: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%, por situaciones ajenas al contratista de obra que afectan el normal avance de los caison y demas actividades sucesoras de la pasarela.

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	2,54%	17,74%
Valor de la Obra programada:	$1.765.400.462,62	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	2,15%	13,55%
Valor de la Obra Ejecutada:	$1.366.705.486,35	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	17,74%	13,55%	-4,58%
Avance del periodo	2,54%	2,15%	
Acumulado final	20,28%	15,70%	





3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%


ATRASO
3,16%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60

ATRASO
$ 45.018.745,27





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	3,16%	17,50%
Valor de la Obra programada:	$294.331.416,88	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	1,48%	16,02%
Valor de la Obra Ejecutada:	$249.312.671,60	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	17,50%	16,02%	-3,16%
Avance del periodo	3,16%	1,48%	
Acumulado final	20,66%	17,50%	





ACTIVIDADES EN ATRASOS

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programa para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
•Demolición baldosa de piso: Actividad programa para terminar el día 15 de junio, a la fecha no se han terminado, porcentaje ejecutado 20%.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Muro contención concreto premezclado 4000: Actividad programada para terminar el día 08 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%.
•Canaliz ducto electric PVC – D2X3" zona verde: actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc exc): actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 codensa: actividad programada para terminar el 13 de julio y todavía no se ha empezado.
•Servicio de Time Lapse con Fotos: Actividad programa para iniciar el día 31 de marzo, a la fecha no se han entregado soportes de dicha actividad, sin embargo, las cámaras si se encuentran instaladas desde el 31 de marzo DE 2023

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2

18 DE JUNIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	20,28%	1.765.400.462,62	15,70%	1.366.705.486,35	-4,58%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	20,66%	294.331.416,88	17,50%	249.312.671,60	-3,16%
TOTAL	10.129.774.324,04	20,33%	2.059.731.879,50	15,95%	1.616.018.157,95	-4,38%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 23

- Elaboración informe semanal 24 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra

- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones

- Para el parque Guacamayas:

- Se continuaron actividades de excavación para muro de contención contra área de biosaludables

- Se continuó con el perfilado manual de la excavación y aplicación de solado de limpieza para muro de contención contra zona de biosaludables

- Se llevó a cabo trabajos de armado de acero para zarpa y vástago para muro de contención contra zona de biosaludables

- Se desarrollaron actividades de vaciado de concreto para zarpa del muro de contención contra zona de biosaludables

- Se realizó compactación mecánica de subrasante en área de la cancha, instalación de geotextil y extendida de subbsase granular

- Se realizó armado de acero, formaleteado y fundida en concreto de placa de piso y muros hasta 1m de altura del tanque de almacenamiento

- Se llevó a cabo actividades de cerramiento, demolición de pavimento flexible y de sardinel del carril del costado norte de la vía frente al campamento

- Se realizó el ajuste a la valla informativa con la información solicitada por la SDHT

- Se continuó con armado de acero de refuerzo y se realizó fundida parcial de viga de cimentación para la gradería contra la cancha

- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

- Se verifican cotas y niveles con comisión topografía del contratista e interventoría.

- Se realizan Acopio y Retiro de material sobrante RCD.

- Instalación de platina empotrada al muro de contención

- fundida de vástago para modulo 4,modulo 1 y modulo 2

- enconfrado para modulo 4, modulo 3, modulo 2 y modulo 1

- instalación de filtro francés

- Aplicación de Imprimante igol para muro de contención

- fundida de muro de contención modulo 4,modulo3,modulo 2 y modulo 1

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:

SEMANA N° 24			
ALTAMIRA		GUACAMAYAS	
PERONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	5	Oficiales	10
ayudantes	0	ayudantes	0
Operario de maquinas	0	Operario de maquinas	1
administrativos de obra	2	Administrativos de obra	5
administrativos de interventoria	1	administrativos de interventoria	7

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoria

- Elaboración informe semanal de interventoria N° 23

el 13 de junio de 2023 se revisa el informe mensual SST 5 por parte del contratista cohesión social, por lo cual se envían las observaciones evidenciadas en la entrega de los documentos mediante comunicado INT-PARQUES-707

el 14 de junio de 2023, el contratista da respuesta al oficio enviado con la subsanación de las observaciones emitidas en el oficio INT-PARQUES-707

el 15 de junio de 2023, se emite comunicado INT-PARQUES-723 con el asunto: RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-357-23 - ENVÍO DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.5 V0 (TERRITORIO 2). EMISIÓN DE OBSERVACIONES AL DOCUMENTO.

Mediante comité integral de obra realizado el 15 de junio de 2023, se solicita al contratista de obra atender las siguientes solicitudes:
1. realizar la contratación de los tres inspectores de obra ya que no se esta cumpliendo con la plantilla mínima requerida para la ejecución del contrato.
2. se solicita realizar la contratación de la profesional ambiental ya que presenta varios pendientes con la interventoría
3. dar respuesta a de manera prioritaria a los oficios INT-PARQUES-597 E INT-PARQUES-700 ya que no se deben dejar oficios sin responder.
4. se solicita la entrega del informe mensual ambiental 5 completo, ya que el entregado por el contratista se evidencia sin anexos por parte del contratista
5. se emite aprobación del informe mensual SST N° 5, ya que cumple con los requisitos mínimos para su aprobación.
6. se solicita que el contratista informe el día viernes a mas tardar en la tarde de los trabajos que se van a ejecutar el fin de semana, ya que nosotros como interventoría tenemos que preparar a nuestro personal para el apoyo a las actividades

el 15 de junio de 2023, se realiza recorrido con el funcionario de la SDA para verificación de los tratamientos silviculturales presentes en el frente de obra. Dejando acta de reunión de la misma.

el 16 de junio de 2023, el contratista remite documentación de personal de mano de obra no calificada (2), de las cuales se emite aprobación por parte de la interventoría sin observaciones

se mantiene control de asentamiento de la parroquia aledaña a la obra, de las cuales no ha presentado movimiento a la fecha de este informe

se verifican áreas de trabajo de las cuales se solicitó orden aseo y limpieza de las áreas aledañas al campamento y realizar señalización de las áreas de acopio de material

se mantiene la protección del talud de las áreas de excavación para evitar socavamiento del terreno,

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Elaboración informe semanal de interventoría Social

-Aprobación informes Semanales Sociales N19 y N20 aprobación Interventoría Social y aval de SDHT

-Remisión de Informes Semanales Sociales versión final aprobada desde el N15 al N19 a la SDHT

-Se remite comunicado de aprobación de los productos de las reuniones de veeduría del mes de mayo Territorio 2 INT-PARQUES-713

-Se solicita la actualización quincenal de la Matriz de PQRSD del PIP Guacamayas con los soportes respectivos de las mismas con actas de reunión, y se remiten a SDHT para su conocimiento y fines pertinentes.

-Reunión seguimiento componente social 14/06/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2

-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas

-Comité de obra integral 15/06/2023 asistencia y compromisos para ambos PIP del Territorio 2

-Se recibe aprobación desde SDHT de los Informes Mensuales Sociales N5 del PIP Guacamayas, PIP Mirador Altamira y el Informe de la Interventoría Social ETA del Territorio 2, se efectúan trámite de firmas y se remite comunicado de aprobación a Cohesión Social INT-PARQUES-724

-Se efectúa la revisión y observaciones del comunicado para el correo certificado de las actas de vecindad de inicio que fueron levantadas por fachada una vez realizadas las 3 visitas sin obtener atención o respuesta; lo anterior para efectos de la actividad de entrega de copias de actas de vecindad de inicio a propietarios.

-Se solicitó y generó acuerdo de remisión de metodología de reuniones de comité de veeduría para el 16/06/2023 para los PIP del Territorio 2, según acuerdos y ejecución de los encuentros para el 24/06/2023.

-Se realizó la verificación de la actualización de la información de la valla informativa del proyecto con el porcentaje de avance y la cuenta regresiva en días. Según solicitud de cumplimiento del decreto distrital.

-Para el día 16/06/2023 se realizó la gestión y cumplimiento de la PQRS de la Sra. Martha Barón, entregando los ángulos para el soporte de la caseta y se acuerda la jornada de desmonte y traslado para el día 23/06/2023, se informa a SDHT y a su vez a las entidades locales que realizarán el acompañamiento respectivo.

-Durante comité de obra integral, se solicitó al área técnica de SDHT, Interventoría y Contratista el avance y seguimiento de las solicitudes de los comités de veeduría con el fin de tener la información respectiva en cuánto a la etapa de Consultoría y lo aprobado para ejecución, previo a las reuniones del 24 de junio con el fin de dar cumplimiento a los mismos.

-Se informó en comité de obra las acciones a implementar y solicitar desde la Interventoría, para el cumplimiento de las acciones a efectuar para la estrategia de contratación MONC y registro de mujeres estrategia género PIP Guacamayas y PIP Altamira

5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Asistir al comité No.24 en modalidad presencial el jueves 22 de junio de 2023.

- Realizar el informe semanal 25 de interventoría.

- Elaboración preacta comité 24

- Continuar con la verificación de asentamiento de la parroquia aledaña al tanque de almacenamiento de agua

PARQUE DE GUACAMAYAS
Continuar demolición de pavimento existente sobre el carril sur del parque según PMT
Continuar con la excavación para el muro de contención contra la zona de biosaludables y fundida de vástago del mismo
Continuar con la extendida y compactación de subbsase sobre el área de la cancha
Retomar excavación para pilotes sobre el área de la cancha
Continuar con relleno para la gradería contra la cancha
Continuar con formaleteado y fundida en concreto de los muros restantes del tanque de almacenamiento
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Mayo de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra
Revisión del informe semanal No.24 del contratista de obra
-Seguimiento acciones compromisos PQRSD y comités de veeduría
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Reunión mensual comité veeduría mes de Junio 24- 2PM
- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución
- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada
- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas
MIRADOR DE ALTAMIRA
Relleno con material sobrante de excavación
Continuar la instalación del filtro francés
Continuar con la aplicación de Imprimante Igol
Realizar fundida de vástago del modulo 3
continuar con retiro de RCD
continuar con tomas de muestra para cilindro de concreto
Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografía
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión del informe semanal No.24 del contratista de obra
Verificación de áreas de trabajo y seguimiento
-Seguimiento acciones compromisos PQRSD y comités de veeduría
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Reunión mensual comité veeduría mes de Junio 24- 11AM

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira
- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de tala de árbol para Guacamayas
- Seguimiento a plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas
- Seguimiento a la aprobación del permiso del PMT a la

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Compromisos para cumplir pendientes:		
Presentar ajustes al plan de contingencia para Guacamayas y Altamira	COHESIÓN SOCIAL	17/06/2023
Continuar gestión ante la SDA para la obtención de permisos de tala de arboles y POC. La tala se hace una actividad crítica que ya esta afectando la programación de obra de Guacamayas	SDHT	22/06/2023
Cumplir con el plan de contingencia para el parque Guacamayas	COHESIÓN SOCIAL	22 de junio de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estructura de baloncesto con tablero antivandálico según especificaciones ir (suministro e instalación. incluye excavación, transporte de material proveniente de la excavación, concreto de limpieza y dado en concreto de 3000psi .
NP 8. Su Servicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023, por lo cual se esperan ser atendida en el menor plazo posible. Sigue en observaciones

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Aspectos técnicos:
- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas a los ajustes del diseño estructural del tanque de almacenamiento del parque Guacamayas
- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome la excavación de pilotes en área de la cancha
Aspectos administrativos:
- Revisar la subsanación de observaciones al acta parcial No.4 y del informe mensual No.5 que presente el contratista
- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra
- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023
- Se realiza el comité No.23 modalidad presencial, el día jueves 15 de junio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
- Se programa el comité No.24 modalidad presencial, para el día jueves 22 de junio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
Actividades desarrolladas en el componente Social:
-Se efectuará el seguimiento respectivo de las definiciones técnicas según al solicitudes de los comités de veeduría y la comunidad frente al cambio de información de la etapa de Consultoría y la de ejecución de obra; lo anterior frente a aspectos como las medidas de la Cancha del PIP Guacamayas, y los materiales de construcción e instalación en el espacio público de los PIP del Territorio 2.
-Se solicitará y verificará el cumplimiento de las jornadas de PQRSD desmonte y traslado de caseta de espacio público del PIP Guacamayas.
-Revisión metodologías, convocatorias y reuniones del comité de veeduría del mes de junio para el día 24/06/2023.
Ejecución de Obras
Para el Parque Guacamayas:
- Se continuaron actividades de excavación para muro de contención contra área de biosaludables
- Se continuó con el perfilado manual de la excavación y aplicación de solado de limpieza para muro de contención contra zona de biosaludables
- Se llevó a cabo trabajos de armado de acero para zarpa y vástago para muro de contención contra zona de biosaludables
- Se desarrollaron actividades de vaciado de concreto para zarpa del muro de contención contra zona de biosaludables
- Se realizó compactación mecánica de subrasante en área de la cancha, instalación de geotextil y extendida de subbsase granular
- Se realizó armado de acero, formaleteado y fundida en concreto de placa de piso y muros hasta 1m de altura del tanque de almacenamiento

- Se llevó a cabo actividades de cerramiento, demolición de pavimento flexible y de sardinel del canil del costado norte de la vía frente al campamento
- Se realizó el ajuste a la valla informativa con la información solicitada por la SDHT
- Se continuó con armado de acero de refuerzo y se realizó fundida parcial de viga de cimentación para la graderia contra la cancha
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas
Para el Mirador Altamira:
Chequeo de niveles con equipos de topografía
se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas
se desarrollan actividades de fundida de vástago modulo 3
se desarrollan actividad de instalación de platinas para modulo 3
se desarrollan actividad de instalación de floraderos para modulo 3
se desarrollan actividades de encofrado para vástagos de muro de contención
instalación de filtro francés
Se desarrollan actividades de aplicación de imprimante Igol
Relleno con material de excavación
se desarrollan actividades desencofrado para vástagos de muro de contención

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS



Fundida de Vástago de muro frente a zona de biosaludables



Instalación de acera para dados de cimentación sobre caisson de pasarela



Solado de limpieza para zarpa de muro de contención



Armado de acero para zarpa y vástago de muro de contención frente a zona de biosaludables



Fundida de zarpa de muro de contención frente a zona de biosaludables



Excavación para retiro de fallo en área de cancha



Excavación para muro de contención frente a área de tótems



compactación de subbase en área de cancha



Demolición de pavimento flexible frente a campamento



Instalación de filtro francés sobre zarpa de muro de contención frente a zona cancha



Fundida en concreto de placa de piso y muros hasta 1m de altura del tanque de almacenamiento



Cumplimiento de entrega de ángulos PQRS N.6

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA



Fundida de muro de contención



Acopio de material RCD



Nivelación de formaleta modulo 5



Encofrando modulo 5



Fundida de módulo 5 y modulo 4



Aplicación de imprimante Igol



Encofrado modulo 1



Verificación actualización valla informativa

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

FIRMA DE VISTO BUENO APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ING MAURICIO ILLERA

BOGOTÁ

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 26 de junio de 2023	PERIODO No.	25	DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA.**			
CONTRATO No.:	1260 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022		**CONTRATO No.:**	1259 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022		**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	27/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	303		**PLAZO ACTUALIZADO:**	273		
PLAZO TRANSCURRIDO:	179	EQUIVALE AL 59%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	179	EQUIVALE AL	66%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401		**VALOR INICIAL :**	$10.129.774.324		
VALOR ADICIÓN 1:	N/A		**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN:	N/A		**ANTICIPO:**	$3.038.932.297		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401		**VALOR ACTUALIZADO:**	$10.129.774.324		
VALOR PAGADO:	$13.386.483		**VALOR PAGADO:**	$33.889.229		
VALOR POR PAGAR:	$1.542.472.918		**VALOR POR PAGAR:**	$7.056.952.798		
SUPERVISOR:	**ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA**		**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00

FASE PRELIMINAR		FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	158
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	158
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS		FECHA PROGRAMADA		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023	6/09/2023	EN EJECUCIÓN	73%	73
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023	27/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	32
11	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023	13/04/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-73
12	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023	17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-69
13	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023	2/03/2023	6/02/2023	100%	24
14	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023	9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
17	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023	19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-37
18	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023	11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-45
20	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023	12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-44
21	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-41
22	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	20%	34
23	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023	11/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	78
24	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023	31/07/2023	EN EJECUCIÓN	35%	36
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023	2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023	27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL- RETIRO ESCOM,	26/04/2023	3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-53
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023	3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023	25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	90%	30
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023	22/06/2023	EN EJECUCIÓN	34%	-3
53	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023	31/05/2023	EN EJECUCIÓN	40%	-25
52	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023	1/07/2023	EN EJECUCIÓN	39%	6
58	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023	21/06/2023	EN EJECUCIÓN	70%	-4
59	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023	2/06/2023		0%	-23
60	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023	29/05/2023	EN EJECUCIÓN	20%	-27
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023	27/05/2023	5/05/2023	100%	-29
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023	19/07/2023	EN EJECUCIÓN	90%	24
66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-10
67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023		0%	3
68	ANILLO CONTENCIÓN CAISSON	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	85%	26

197	CAISSON RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	85%	37
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	5/05/2023	100%	39
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	65%	90
87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	71
108	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-2 D 4"	31/05/2023	24/06/2023	EN EJECUCIÓN	20%	-1
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8
212	SERVICIO DE TIME LAPSE	25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	47%	93
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	115
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-130
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	115
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	40%	115
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	100%	111
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	111
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	107
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	51
30	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	18
31	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-94
32	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	94
33	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	27
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	23
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-39
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	31
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	0%	3
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	17
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	60%	-29
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	-5
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	-5
81	CAJA ELECTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	0%	-18
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	-22
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	40%	115
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	96

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%


ATRASO
4,95%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02

ATRASO
$ 430.903.959,07





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 34% por lo cual se presenta un atraso del 66%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
* Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 88% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 88%.
* Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc): Actividad que debería llevar un 33% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 13%.
* Tala de arboles h=2,1 a 5m incl transporte: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%, por situaciones ajenas al contratista de obra que afectan el normal avance de los caisson y demás actividades sucesoras de la pasarela.

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	2,77%	20,28%
Valor de la Obra programada:	$2.006.532.577,09	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	2,40%	15,70%
Valor de la Obra Ejecutada:	$1.575.628.618,02	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	20,28%	15,70%	-4,95%
Avance del periodo	2,77%	2,40%	
Acumulado final	23,05%	18,10%	





3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%


ATRASO
4,89%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25

ATRASO
$ 69.665.083,67





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	3,18%	20,66%
Valor de la Obra programada:	$339.635.090,92	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	1,45%	17,50%
Valor de la Obra Ejecutada:	$269.970.007,25	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	20,66%	17,50%	-4,89%
Avance del periodo	3,18%	1,45%	
Acumulado final	23,84%	18,95%	






ACTIVIDADES EN ATRASOS

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programa para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio y todavía no se ha empezado.
•Servicio de Time Lapse con Fotos: Actividad programa para iniciar el día 31 de marzo, a la fecha no se han entregado soportes de dicha actividad, sin embargo, las cámaras si se encuentran instaladas desde el 31 de marzo

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2



4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 24
- Elaboración informe semanal 25 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra
- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones

- Para el parque Guacamayas:

- Se realizaron actividades de excavación y perfilado manual para zarpa de muro de contención contra área de tótems
- Se desarrollaron actividades de armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para vástago del muro de contención contra zona de biosaludables
- Se realizó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha, instalación de geotextil y extendida de subbase granular
- Se llevo a cabo actividades de excavación y construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se iniciaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la cancha
- Se desarrollaron actividades de instalación de tierra común para área de gradería
- Se ejecutaron trabajos de instalación de filtro francés sobre zarpa de muros en costado norte de cancha y zona de juegos
- Se llevo a cabo actividades de vaciado de concreto en 3 dados de concreto sobre los caisson de la pasarela
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

Se verifican cotas y niveles con comisión topografía del contratista e interventoría.

Se realizan Acopio y Retiro de material sobrante RCD.

Instalación de platina empotrada al muro de contención

fundida de vástago para modulo 2

instalación de tubería de 8 pulgadas

excavación manual para instalación de tubería

excavación mecánica

instalación de filtro francés

Aplicación de Imprimante igol para muro de contención

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:

SEMANAL N°25

ALTAMIRA		GUACAMAYAS	
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	4	Oficiales	11
Ayudantes	8	Ayudantes	7
Operario de maquinaria	1	Operario de maquinaria	3
Administrativos de obra	3	Administrativos de obra	7
administrativos de interventoria	1	administrativos de interventoria	7

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoria

- Elaboración informe semanal de interventoría N° 25

el 19 de junio de 2023 el contratista emite comunicado OLF-12592022-361-23 respondiendo a los oficios INT-PARQUES-723 con el envió del informe mensual ambiental.

el 20 de junio de 2023
Se emite oficio INT-PARQUES-729 con observaciones enviadas al informe mensual ambiental correspondiente al mes de mayo
Se remite comunicado INT-PARQUES-730 con la aprobación del informe mensual SST 5 con los ajustes solicitados por la interventoría
Se remite comunicado RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-358-23 PERSONAL ELECTRICO ALTAMIRA TERRITORIO 2 con la aprobación de personal

el 21 de junio de 2023, el contratista remite comunicado para la aprobación de personal eléctrico, de los cuales se da aprobación por parte de la interventoría ya que no presentan observaciones a los documentos entregados

Mediante comité integral de obra realizado el 22 de junio de 2023, se solicita al contratista de obra atender las siguientes solicitudes:

1, Se reitera la solicitud de contratación de inspectores de obra, inspector SST y residente ambiental de obra ya que se requiere buena calidad de las terminaciones de la obra y ajustes ambientales en obra ya que se requiere de manera prioritaria
2. se solicita atender la solicitud realizada en el comité de obra anterior con el porte de la dotación de personal de topografía y personal eléctrico
3. se solicita dar respuesta a los oficios ambientales en cuanto a aprovechamiento in situ
4. se informa que el contratista de obra envió la seguridad social a la interventoría, sin embargo esta en revisión por parte de la interventoría
5. se solicita al contratista de obra realizar jornada de orden aseo y limpieza de las áreas del parque, realizando demarcación de áreas de acopio de materiales y que los aceros de refuerzo sobre burros o estibas para evitar que este sobre el suelo
6. se solicita que el contratista de obra no realizar cambio de personal de un parque a otro ya que desde el inicio de la obra se especificó y se solicitó que cada parque debe contar con su personal fijo para temas de control de personal, la solicitud es que si se requiere personal se realicen contrataciones para evitar incumplimiento en la ejecución de las actividades y se subsane el atraso del 4.94%

el 23 de junio de 2023
- se emite comunicado al contratista de obra INT-PARQUES-739 con el asunto REQUERIMIENTO II - INCUMPLIMIENTO DEL ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA PARQUE GUACAMAYAS PARA TERRITORIO 2
- se remite comunicado al contratista de obra INT-PARQUES-740 con el asunto: RETIRACIÓN II - INCUMPLIMIENTO AL TRASLADO DEL PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL TERRITORIO 2.
- se remite comunicado al contratista de obra INT-PARQUES-743 con el asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-364-23 y OLF-12592022-362-23 APROBACION DE PROFESIONALES PARA PIP TERRITORIO 2

se mantiene control de asentamiento de la parroquia aledaña a la obra, de las cuales no ha presentado movimiento a la fecha de este informe

se mantiene la protección del talud de las áreas de excavación para evitar socavamiento del terreno,

se realiza verificación de limpieza de unidades sanitarias en los parques de Territorio 2

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Elaboración informe semanal de interventoría Social

-Aprobación informes Semanales Sociales N21 aprobación Interventoría Social y aval de SDHT

-Remisión de Informes Semanales Sociales versión final aprobados N.20 y N.21 a SDHT

-Se remite comunicado de aprobación de las metodologías de reuniones de comité veedor de junio INT-PARQUES-734

-Se remite comunicado de solicitud de cumplimiento de porcentaje de género, certificado de revisor fiscal, registro en la plataforma Bogotá Trabaja INT-PARQUES-733

-Reunión seguimiento componente social 21/06/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2

-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas

-Acompañamiento convocatoria reunión comités veeduría junio

-Se realizó la revisión y remisión a SDHT de la pieza comunicativa MONC mujeres para emitir concepto

-Se solicitaron los soportes de la actualización de las vallas informativas con el porcentaje de avance y el conteo regresivo para PIP Guacamayas y PIP Altamira

-Para el 23/06/2023 se llevó a cabo la jornada de desmonte y traslado de la caseta de comidas de la Sra. Martha Barón de la PQR N.6 del PIP Guacamayas, con acompañamiento de SDHT, Alcaldía Local de acuerdos ciudadanos

-Se llevaron a cabo las reuniones de comité veeduría Junio PIP Altamira 11AM y PIP Guacamayas 1PM, desarrollando la temática de residuos sólidos y dando cumplimiento con los avances de los componentes , dudas e inquietudes respectivas. Se dio acompañamiento de representantes de Interventoría, Alcaldía, SDHT

-Comité de obra integral 22/06/2023 desarrollando temas del componente social y los compromisos respectivos para dar alcance a las PQRS pendientes

5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Asistir al comité No.25 en modalidad presencial el jueves 29 de junio de 2023.

- Realizar el informe semanal 26 de interventoría.

- Elaboración preacta comité 25

- Continuar con la verificación de asentamiento de la parroquia aledaña al tanque de almacenamiento de agua

PARQUE DE GUACAMAYAS

Continuar con la excavación de los pilotes para el cerramiento de la cancha

Continuar con la excavación y armado de acero para la zarpa del muro de contención contra la zona de tótems

Continuar con la extendida y compactación de subbase sobre el área de la cancha

Continuar con relleno en tierra común para la gradería contra la cancha

Continuar con formalete Ado y fundida en concreto de los dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela

Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Mayo de 2023 que presente el Contratista

Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra

Revisión del informe semanal No.24 del contratista de obra

-Seguimiento acciones compromisos PQRSD y comités de veeduría

-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad

-Solicitud productos de Reunión mensual comité veeduría mes de Junio

- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución

- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada

- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas

MIRADOR DE ALTAMIRA

Relleno con material sobrante de excavación

Continuar la instalación del filtro francés

Continuar canalización de redes eléctrica

excavación manual para cajas eléctricas

continuar con retiro de RCD

Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografía

Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

Revisión del informe semanal No.24 del contratista de obra

Verificación de áreas de trabajo y seguimiento

-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad

-Solicitud productos de Reunión mensual comité veeduría mes de Junio

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de tala de árbol para Guacamayas

- Seguimiento a plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Compromisos para cumplir pendientes:		
Presentar plan de contingencia para Altamira.	COHESIÓN SOCIAL	17/06/2023
Continuar gestión ante la SDA para la obtención de permisos de tala de arboles y POC. La tala se hace una actividad crítica que ya esta afectando la programación de obra de Guacamayas	SDHT	22/06/2023
Cumplir con el plan de contingencia para el parque Guacamayas	COHESIÓN SOCIAL	22 de junio de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estructura de baloncesto con tablero antivandálico según especificaciones idrd (suministro e instalación. incluye excavación, transporte de material proveniente de la excavación, concreto de limpieza y dado en concreto de 3000psi .
NP 8. Su Servicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023, por lo cual se esperan ser atendida en el menor plazo posible. Sigue en observaciones

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Aspectos técnicos:

- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas a los ajustes del diseño estructural del tanque de almacenamiento del parque Guacamayas

- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome la excavación de pilotes en área de la cancha

Aspectos administrativos:

- Revisar la subsanación de observaciones al acta parcial No.4 y del informe mensual No.5 que presente el contratista

- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra

- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023

- Se realiza el comité No.23 modalidad presencial, el día jueves 15 de junio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

- Se programa el comité No.24 modalidad presencial, para el día jueves 22 de junio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Se efectuará el seguimiento respectivo de las definiciones técnicas de los compromisos y posibles inquietudes de los comités de veeduría y la comunidad en general

-Se solicitará y verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la estrategia de MONC de género en el contrato

-Solicitud de productos de reuniones del comité de veeduría del mes de junio

Ejecución de Obras

Para el Parque Guacamayas:

- Se realizaron actividades de excavación y perfilado manual para zarpa de muro de contención contra área de tótems
- Se desarrollaron actividades de armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para vástago del muro de contención contra zona de biosaludables
- Se realizó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha, instalación de geotextil y extendida de subbase granular
- Se llevo a cabo actividades de excavación y construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se iniciaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la cancha
- Se desarrollaron actividades de instalación de tierra común para área de gradería
- Se ejecutaron trabajos de instalación de filtro francés sobre zarpa de muros en costado norte de cancha y zona de juegos
- Se llevo a cabo actividades de vaciado de concreto en 3 dados de concreto sobre los caisson de la pasarela
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Para el Mirador Altamira:

Chequeo de niveles con equipos de topografía

se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas

Se desarrollan actividades de excavación mecánica

Se desarrollan actividades de instalación de tubería de 8 pulgadas

Se desarrollan actividades de canalización de tubería eléctrica

excavación manual para cajas eléctricas

instalación de filtro francés

Relleno con material de excavación

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS



Excavación y perfilado de terreno para zarpa de muro de contención frente a tótems



Armado de acero de refuerzo para muros del tanque de almacenamiento




Construcción de cajas eléctricas en mampostería



Excavación para pilotes del cerramiento perimetral de la cancha

			
Instalación de tierra común en área de graderia	Instalación de filtro francés sobre zarpa de muros en costado norte de cancha y zona de juegos	Armado de acero de refuerzo para pilotes del cerramiento de la cancha	Vaciado en concreto del vástago del muro de contención frente la zona de biosaludables
			
Terminación fundida de muros en concreto del tanque de almacenamiento	Instalación de tubería eléctrica	Atención PQRS N 6- Traslado y reubicación caseta	Reunión Comité Veeduría Guacamayas 24/06/2023

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA

			
Encofrado de vástago modulo 2	Verificación de niveles	Suministro e instalación de imprimante Igol	Resane de muro de contención
			
Excavación mecánica	Instalación de cama de arena para instalación de filtro francés	Reunión Comité veeduría	Convocatoria reunión comité veedor

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

FIRMA DE VISTO BUENO APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ING MAURICIO ILLERA

BOGOTÁ

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

ETA

FECHA	martes, 4 de julio de 2023	PERIODO No.	26	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA.**	
CONTRATO No.:	1260 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	**CONTRATO No.:**	1259 DE 2022
PLAZO INICIAL:	10 MESES	**PLAZO INICIAL:**	9 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	27/09/2023
PLAZO ACTUALIZADO:	303	**PLAZO ACTUALIZADO:**	273
PLAZO TRANSCURRIDO:	186 EQUIVALE AL 61%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	186 EQUIVALE AL 68%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401	**VALOR INICIAL :**	$10.129.774.324
VALOR ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0
VALOR ADICIÓN:	N/A	**ANTICIPO:**	$3.038.932.297
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401	**VALOR ACTUALIZADO:**	$0
VALOR PAGADO:	$13.386.483	**VALOR PAGADO:**	$33.889.229
VALOR POR PAGAR:	$1.542.472.918	**VALOR POR PAGAR:**	$7.056.952.798
SUPERVISOR:	**ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA**	**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00

FASE PRELIMINAR		FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	165
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	165
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS		FECHA PROGRAMADA		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023	6/09/2023	EN EJECUCIÓN	74%	66
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023	27/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	25
11	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023	13/04/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-80
12	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023	17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-76
13	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023	2/03/2023	6/02/2023	100%	24
14	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023	9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
17	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023	19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-44
18	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023	11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-52
20	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023	12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-51
21	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-48
22	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	20%	27
23	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023	11/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	71
24	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023	31/07/2023	EN EJECUCIÓN	35%	29
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023	2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023	27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL- RETIRO ESCOM,	26/04/2023	3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-60
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023	3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023	25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	92%	23
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023	22/06/2023	EN EJECUCIÓN	66%	-10
43	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023	31/05/2023	EN EJECUCIÓN	60%	-32
42	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023	1/07/2023	EN EJECUCIÓN	39%	-1
47	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023	21/06/2023	EN EJECUCIÓN	70%	-11
48	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023	2/06/2023		0%	-30
49	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023	29/05/2023	EN EJECUCIÓN	20%	-34
58	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR	23/06/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	18%	27
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023	27/05/2023	5/05/2023	100%	-36
64	VIGA 0.3x0.4 CERRAM IDRD 21 MPA	29/06/2023	25/07/2023			23
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023	19/07/2023	EN EJECUCIÓN	92%	17
66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-17
67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023	EN EJECUCIÓN	16%	-4
68	ANILLO CONTENCIÓN CAUSÓN	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	85%	19
197	CAUSÓN RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	90%	30
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	5/05/2023	100%	39
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	75%	83
87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	50%	64
108	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-2 D 4"	31/05/2023	24/06/2023	EN EJECUCIÓN	30%	-8
110	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA	13/06/2023	5/08/2023	EN EJECUCIÓN	30%	34
114	BRAZO SENCILLO LUMINARIA	13/06/2023	19/07/2023		0%	17
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8

212	SERVICIO DE TIME LAPSE		25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	50%	86
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta		273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	122
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-137
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	122
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023		100%	122
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	85%	118
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	118
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	114
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	58
24	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	25
25	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-101
26	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	101
27	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	34
30	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN)	30/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	75%	9
31	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023	80%	4
32	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO MOTONIVELADORA **	9/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	0%	4
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	30
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-32
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	38
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	0%	10
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	24
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	60%	-22
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	2
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	2
81	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	0%	-11
112	SARDINEL PREFABRICADO A-81 (0.35X0.8X0.15M)	28/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	0%	-15
125	PLACA BASE CONCRETO 2500PSI (0.15)	28/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-32
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	-15
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	40%	122
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	103

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%


ATRASO
6,37%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77

ATRASO
$ 554.516.811,98





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 58% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 38%.
* Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 66% por lo cual se presenta un atraso del 34%.
* Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 39% por lo cual se presenta un atraso del 15%.
* Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 24% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 18% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
* Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 16%.
* Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl. exc): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 70%.
* Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 54%,

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	3,22%	23,05%
Valor de la Obra programada:	$2.286.837.778,75	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	1,80%	18,10%
Valor de la Obra Ejecutada:	$1.732.320.966,77	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	23,05%	18,10%	-6,37%
Avance del periodo	3,22%	1,80%	
Acumulado final	26,27%	19,90%	





3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%


ATRASO
7,58%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36

ATRASO
$ 107.988.002,90





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	3,24%	23,84%
Valor de la Obra programada:	$385.793.551,26	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	0,55%	18,95%
Valor de la Obra Ejecutada:	$277.805.548,36	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	23,84%	18,95%	-7,58%
Avance del periodo	3,24%	0,55%	
Acumulado final	27,08%	19,50%	





ACTIVIDADES EN ATRASOS

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
•Desmonte y retiro de red electrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
•Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
•Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Canales ducto eléctrica PVC – D2XS" zona verde: actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 20%.
•Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado.

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2

02 DE JULIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	26,27%	2.286.837.778,75	19,90%	1.732.320.966,77	-6,37%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	27,08%	385.793.551,26	19,50%	277.805.548,36	-7,58%
TOTAL	10.129.774.324,04	26,38%	2.672.631.330,01	19,84%	2.010.126.515,13	-6,54%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 25
- Elaboración informe semanal 26 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra
- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones

- Para el parque Guacamayas:

- Se ejecutaron trabajos de fundida de muros en concreto para el tanque de almacenamiento, junto con el relleno en material de excavación sobre la zona adyacente a la iglesia.
- Se realizaron actividades de excavación, perfilado manual y aplicación de solado para zarpa de muro de contención contra área de tótems
- Se desarrollaron actividades de armado de acero de refuerzo para zarpa del muro de contención contra zona de tótems
- Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la zona de juegos
- Se desarrollaron actividades de instalación de tierra común para área de gradería compactada mecánicamente con canguro
- Se ejecutaron trabajos de instalación de filtro francés sobre zarpa de muros en costado norte de la zona de biosaludables
- Se llevo a cabo actividades de vaciado de concreto en 3 dados de concreto sobre los caisson de la pasarela
- Se ejecutaron trabajos de excavación mecánica para retiro de fallo en costado occidental de la cancha, junto con la aplicación de piedra rajón y sello en subbase granular
- Se desarrollaron actividades de instalación de acero para pilotes con soldada de tubos metálicos de 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en el costado oriental de la cancha.
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

Se ejecutaron actividades de instalación de filtro francés
Se desarrollan actividad de relleno con material de excavación
Se desarrollan nivelación y compactación de subrasante
Se ejecutaron actividad de instalación de tubería de 8 pulgadas sanitaria
Se desarrollan actividades de excavación manual para canalización de tubería eléctrica
Se desarrollan actividades de fabricación de caja eléctrica de 80x80
Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:

SEMANAL 26

ALTAMIRA		GUACAMAYAS	
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	4	Oficiales	11
Ayudantes	9	Ayudantes	7
Operario de maquinaria	1	Operario de maquinaria	1
administrativos de obra	4	administrativos de obra	7
Administrativos de interventoria	1	Administrativos de interventoria	2

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoria

- Elaboración informe semanal de interventoría N° 26

El 26 de junio de 2023

se remite comunicado INT-PARQUES-747 con el asunto : aprobación de almacenista para territorio 2
se emite oficio con observaciones al plan de gestión de riesgos y desastres para entidades publicas y privadas
se recibe control de asentamiento de la iglesia santa Edith ubicada al costado occidental del parque

el 27 de junio de 2023
Se realiza revisión de personal de formas metálicas de los cuales presentan observaciones por parte de la interventoría.

el 28 de junio de 2023

se realiza verificación de documentación de personal de mano de obra no calificada y se da aprobación de (1) trabajador

Mediante comité integral de obra realizado el 29 de junio de 2023, no se tienen solicitudes mi observaciones al componente ambiental y SST

el 30 de junio de 2023

se remite correo electrónico al contratista de obra con el pronunciamiento de la interventoría frente a la resolución de los tratamientos silviculturales, de los cuales se le informa al contratista de obra que no se ha expedido la resolución, por lo tanto no es viable la ejecución de las talas en el parque Guacamayas

se mantiene control de asentamiento de la parroquia aledaña a la obra, de las cuales no ha presentado movimiento a la fecha de este informe

se realiza relleno de tanque en las áreas laterales con material de relleno como medida de estabilidad del terreno

se realiza verificación de limpieza de unidades sanitarias en los parques de Territorio 2

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Elaboración informe semanal de interventoría Social

-Aprobación informes Semanales Sociales N22 aprobación Interventoría Social y aval de SDHT comunicado INT-764

-Se reciben los productos de las reuniones de veeduría del mes de Junio, los cuales son enviados a SDHT y avalados respectivamente por la entidad.

-Remisión de aprobación comunicado INT-PARQUES-775

-Se realiza la revisión, ajustes y aprobación; así como el aval de la SDHT de la pieza divulgativa de MONC género para fortalecer contratación de mujeres directa e indirecta por parte del Consorcio Cohesión Social para dar cumplimiento al porcentaje 30% respectivo.

-Reunión seguimiento componente social 28/06/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2

-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas

-Se verificó la actualización de las vallas informativas con el porcentaje de avance y el conteo regresivo para PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2

-Comité de obra integral 29/06/2023 desarrollando temas del componente social y los compromisos respectivos para dar alcance a las PQRS pendientes

5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Asistir al comité No.26 en modalidad presencial el jueves 6 de julio de 2023.

- Realizar el informe semanal 27 de interventoría.

- Elaboración preacta comité 26

- Continuar con la verificación de asentamiento de la parroquia aledaña al tanque de almacenamiento de aguas lluvias

PARQUE DE GUACAMAYAS

Continuar con la fundida en concreto de los pilotes para el cerramiento de la cancha

Continuar con el armado de acero para la zarpa y vástago del muro de contención contra la zona de tótems

Continuar con la extendida y compactación de la segunda capa de subbase sobre el área de la cancha

Continuar con relleno en tierra común y el aramado del acero de refuerzo para la gradería contra la cancha

Continuar con formaleteado y fundida en concreto de los dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela

Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Mayo de 2023 que presente el Contratista

Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra

Revisión del informe semanal No.26 del contratista de obra

-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad

-Solicitud Informe Mensual Social N6- Territorio 2

- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución

- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada

- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas

MIRADOR DE ALTAMIRA

Continuar con Relleno con material sobrante de excavación

Continuar la instalación del filtro francés

Continuar canalización de redes eléctrica

excavación manual para cajas eléctricas

continuar con retiro de RCD

Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografia

Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

Revisión del informe semanal No.24 del contratista de obra

Verificación de áreas de trabajo y seguimiento

-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad

-Solicitud Informe Mensual Social N6- Territorio 2

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de tala de árbol para Guacamayas

- Seguimiento a plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Compromisos para cumplir pendientes:		
Presentar documentación de ítems no previstos restantes	COHESIÓN SOCIAL	17/06/2023
Continuar gestión ante la SDA para la obtención de permisos de tala de arboles y POC. La tala se hace una actividad crítica que ya esta afectando la programación de obra de Guacamayas	SDHT	22/06/2023
Cumplir con el plan de contingencia para el parque Guacamayas y para el Mirador Altamira	COHESIÓN SOCIAL	22 de junio de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estructura de baloncesto con tablero antivandálico según especificaciones idrd (suministro e instalación. incluye excavación, transporte de material proveniente de la excavación, concreto de limpieza y dado en concreto de 3000psi .
NP 8. Su Servicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023, por lo cual se esperan ser atendida en el menor plazo posible. Sigue en observaciones

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Aspectos técnicos:

- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas a los ajustes del diseño estructural del tanque de almacenamiento del parque Guacamayas

- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome fundida de los dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela y se agilice la fundida en concreto de pilotes en área de la cancha

Aspectos administrativos:

- Revisar la subsanación de observaciones al informe mensual No.5 que presente el contratista

- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra

- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023

- Se realiza el comité No.25 modalidad presencial, el día jueves 29 de junio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

- Se programa el comité No.26 modalidad presencial, para el día jueves 6 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Se efectuará el seguimiento respectivo de las definiciones técnicas de los compromisos y posibles inquietudes de los comités de veeduría y la comunidad en general

-Se solicitará y verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la estrategia de MONC de género en el contrato

-Solicitud de Informes Mensuales Sociales N6 mes de Junio

Ejecución de Obras

Para el Parque Guacamayas:

- Se ejecutaron trabajos de fundida de muros en concreto para el tanque de almacenamiento, junto con el relleno en material de excavación sobre la zona adyacente a la iglesia.
- Se realizaron actividades de excavación, perfilado manual y aplicación de solado para zarpa de muro de contención contra área de tótems
- Se desarrollaron actividades de armado de acero de refuerzo para zarpa del muro de contención contra zona de tótems
- Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la zona de juegos
- Se desarrollaron actividades de instalación de tierra común para área de gradería compactada mecánicamente con canguro
- Se ejecutaron trabajos de instalación de filtro francés sobre zarpa de muros en costado norte de la zona de biosaludables
- Se llevo a cabo actividades de vaciado de concreto en 3 dados de concreto sobre los caisson de la pasarela
- Se ejecutaron trabajos de excavación mecánica para retiro de fallo en costado occidental de la cancha, junto con la aplicación de piedra rajón y sello en subbase granular
- Se desarrollaron actividades de instalación de acero para pilotes con soldada de tubos metálicos de 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en el costado oriental de la cancha.
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Para el Mirador Altamira:
Chequeo de niveles con equipos de topografía
se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas
Se desarrollan actividades de nivelación y compactación de la subrasante
Se desarrollan actividades de excavación manual para la canalización de tubería eléctrica
Se desarrollan actividades de relleno con material de excavación
Se desarrollan actividades de instalación de filtro francés

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS

			
Fundida de muros en concreto tanque de almacenamiento y relleno con material de excavación	Fundida de dados de cimentación en concreto sobre caisson de la pasarela	Relleno con recebo común en área de gradería	construcción de filtro francés en muro de contención de zona de biosaludables
			
Excavación para pilotes de la cancha	Construcción en mampostería de cajas de inspección eléctricas	Reparación de fallo con piedra rajón en área de la cancha	Armado de acero para zarpa del muro de contención frente la zona de tótems
			
Excavación para canalización eléctrica	Fundida de pilotes costado oriental de la cancha	Verificación actualización valla informativa del proyecto porcentaje de avance y conteo regresivo	

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA

			
Instalación de geotextil para la colocación de filtro francés	Cargue y retiro de material sobrante	Excavación manual para caja eléctricas	Nivelación y compactación de subrasante
			
Mampostería para caja de desagüe sanitaria	Concreto de limpieza - solado para cajas eléctrica	Instalación de grava para la construcción de filtro Francés	Verificación actualización valla informativa del proyecto porcentaje de avance y conteo regresivo

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

FIRMA DE VISTO BUENO APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ING MAURICIO ILLERA

ANEXO 02 – ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE REUNIÓN No. 21

FECHA: 01/06/2023 HORA INICIO: 8:00 a.m. HORA FIN: 11:00 am

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 21 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales, rectificación entibado tanque de almacenamiento Guacamayas y parque Altamira.
6. Componente Social: Actas de vecindad, comité de veeduría y estado de PQRS
7. balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales “técnico”, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Gestión Permisos ambientales (POC y Tratamientos silviculturales)	Entidad	La entidad emitirá concepto en el próximo comité	N.A.	Se realiza seguimiento, en la semana, con la supervisión. La entidad

ACTA DE REUNIÓN No. 21

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
				entrega información al respecto
Envió de trazabilidad de radicados a Enel Codensa	Contratista	Inmediata	SI	N.A.
Envió correcciones a observaciones de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata	NO	Se remitieron a la interventoría el día 31/05/23 sin cumplir con lo requerido por la interventoría e incumpliendo la fecha de entrega
Envió de correcciones a observaciones de ítems no previstos	Contratista	29/05/23	SI, de forma parcial	Se realizó mesa de trabajo donde surgieron observaciones ya que no fueron entregados de forma completa
Entrega de estudio de suelos del parque guacamayas	Contratista	El contratista emitirá concepto en el presente comité	N.A.	N.A.
Entrega ajuste al diseño de la vía de Guacamayas	Contratista	29/05/23	NO	La interventoría solicita al contratista la información de manera inmediata.
Entrega correcciones a los ajustes de los	Contratista	Inmediata	SI	Se entregaron el día 31/05/23

ACTA DE REUNIÓN No. 21


SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
diseños estructurales de Guacamayas y Altamira				incumpliendo las fechas de entrega
Concepto de aprobación a material de relleno granular	Interventoría	26/05/23	SI	N.A.
Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4	Contratista	25/05/23	NO	La interventoría solicita al contratista la información de manera inmediata.
Entrega de exámenes médicos de personal de topografía de Altamira	Contratista	26/05/23	SI	N.A.
Ingreso de residente SSTMA de Altamira	Contratista	Inmediata	SI	Se realizará cambio de profesional de inspector SSTMA a residente SSTMA
Contención del material en tanque de almacenamiento de Guacamayas	Contratista	Inmediata	SI	Se fundió mortero sobre malla electrosoldada para estabilizar
Propuesta del diseño de la valla para el conteo de finalización de obra	Contratista	31/05/23	SI	N.A.
Entrega producto final actas de vecindad CL 37 f SUR	Contratista	29/05/23	SI	N.A.
Ejecución reuniones comités de veeduría Mayo PIP	Contratista	27/05/2023	SI	N.A.

ACTA DE REUNIÓN No. 21

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Guacamayas y PIP Altamira				
Atención PQRS Parroquia socavación terreno	Contratista	02/06/2023	N.A.	N.A.

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

Avance de obra Guacamayas:

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,98%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,85%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,59%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,50%
21	12,82%	8,95%

ATRASO
3,87%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME, CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, PENDIENTE DE APROBACIÓN DE INTERVENTORIA HASTA QUE SE INCLUYAN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.392.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.436.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.925.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.820.557,53	$ 143.934.653,02
11	$ 211.534.670,62	$ 169.750.044,46
12	$ 250.578.271,05	$ 174.102.648,73
13	$ 307.291.105,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.098,97	$ 184.548.786,01
15	$ 389.993.045,79	$ 188.030.868,60
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.363,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.379.396,64
19	$ 989.992.029,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.036,41	$ 687.705.398,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52

ATRASO
$ 336.888.549,82





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 12.82%

Porcentaje de ejecución: 8.95%

Atraso: 3.87%

Actividades en atraso:

*** Descapote Mecánico:** Actividad programada para finalizar el 17 de abril de 2023. Debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 90% por lo cual se presenta un atraso del 10%.

* **Cerramiento en lona H=2.20 MTS (EXC+BASE CONC) **:** Actividad programada para finalizar el 15 de abril de 2023. Debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 94% por lo cual se presenta un atraso del 6%.

* **Excavación de pilotes**: Actividad programada para iniciar el 11 de mayo de 2023. Debería llevar un 18% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 9% por lo cual se presenta un atraso del 9%.

* **Demolición de placa de contrapiso:** Actividad programada para iniciar el 12 de abril de 2023. Debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 17% por lo cual se presenta un atraso del 6%.

Avance de Obra Altamira:

3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3,4,5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,43%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%

ADELANTO
1,00%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA REPROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, PENDIENTE DE APROBACIÓN DE INTERVENTORIA HASTA QUE SE INCLUYAN LOS ITEMS NO PREVISTOS.

PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3,4,5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.760.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.818.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46

ADELANTO
$ 14.246.438,38

PROGRAMACIÓN DE OBRA M. ALTAMIRA, PROGRAMADO / EJECUTADO



PRESUPUESTO DE OBRA M. ALTAMIRA, PROGRAMADO / EJECUTADO



De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 12.77%

Porcentaje de ejecución: 13.77%

Adelanto: 1.00 %

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

ACTA DE REUNIÓN No. 21

28 DE MAYO 2023						
PIP	**VALOR**	**% PROGRAMADO**	**VR. PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**VR. EJECUTADO**	**ATRASO**
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	12,82%	1.115.997.728,34	8,95%	779.109.178,52	-3,87%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	12,77%	181.927.018,08	13,77%	196.173.456,46	1,00%
TOTAL	10.129.774.324,04	12,81%	1.297.924.746,42	9,63%	975.282.634,98	-3,19%

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas.

Se realiza comité de obra No.21 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra.

Se realiza seguimiento a los compromisos del comité anterior No. 20:

Gestión Permisos ambientales (POC y Tratamientos silviculturales): El Ing. Fernando especialista ambiental de la SDTH informa que la visita por parte de la SDA fue programada para el día 02/06/23 a las 9 am en el parque Bello Horizonte, por lo que solicita al contratista y a la interventoría la asistencia de los especialistas ambientales y forestales, con el documento impreso del trámite de aprovechamiento forestal, manifiesta que el consultor ambiental también realizará presencia en la visita, en cuanto al permiso de ocupación del cauce manifiesta que el documento ya fue ajustado según las últimas observaciones realizadas por la SDA y se está a la espera de la emisión del último Auto judicial

Envió de trazabilidad de radicados a Enel Codensa: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Envió correcciones a observaciones de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el compromiso se remitió a la interventoría el día 31/05/23 pero que no cumple con lo solicitado, por lo que se realiza envío de incumplimiento con copia a la entidad

Envió de correcciones a observaciones de ítems no previstos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el compromiso se cumplió de forma parcial, manifiesta que se realizó mesa de trabajo entre contratista e interventoría donde surgieron observaciones y fueron entregadas el día 31/05/23, por lo que serán revisados y entregados a la entidad

Entrega de estudio de suelos del parque guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el contratista remitió a la interventoría un documento preliminar para

su revisión, la Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que se hará entrega del concepto final de geotecnia el día 07/06/23.

Entrega ajuste al diseño de la vía de Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, el Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT solicita la inclusión en estos diseños la señalización de la vía y la entrega del diseño de la vía del parque Altamira ya que el concepto es el mismo que el diseño del parque Guacamayas, la Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que se hará entrega de los diseños de la vía de Guacamayas y Altamira el día 05/06/23.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que en la socialización de la entidad ante comunidad se informó que para el parque Altamira que los andenes y senderos peatonales no cambiarían de material, solamente se realizaría el cambio de especificación en las vías por concreto estampado.

El Ing. Fernando especialista ambiental de la SDHT solicita al contratista y a la interventoría que el día de la visita al parque Altamira para el permiso del POC se debe presentar la justificación técnica del cambio de material de la vía explicando la permeabilidad y el manejo de escorrentía en la estructura ecología principal.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que este cambio tiene un sustento técnico debido a que la especificación inicial del sistema constructivo de las vías no era la adecuada ya que se proponía unir un elemento sólido con un sistema de pega a otro elemento sólido lo que podría causar una inestabilidad en los elementos de la vía.

Entrega correcciones a los ajustes de los diseños estructurales de Guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Concepto de aprobación a material de relleno granular: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, manifiesta que se realizará mesa de trabajo para subsanar las observaciones pendientes

Entrega de exámenes médicos de personal de topografía de Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

.

Ingreso de residente SSTMA de Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se da aprobación del ingreso del residente SSTMA para el parque Altamira.

ACTA DE REUNIÓN No. 21

Contención del material en tanque de almacenamiento de Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que hay observaciones en los ajustes al diseño del tanque de almacenamiento, ya que estas observaciones son de forma por lo que queda como compromiso el inicio de esta actividad para el día 02/06/23.pero que se debe de iniciar con la construcción del mismo dada la contingencia en el inicio de la excavación

Propuesta del diseño de la valla para el conteo de finalización de obra: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que la propuesta será enviada el 1/06/23 teniendo en cuenta la inclusión de los nombres de los representantes legales.

Entrega producto final actas de vecindad CL 37 f SUR: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Ejecución reuniones comités de veeduría Mayo PIP Guacamayas y PIP Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Atención PQRS Parroquia socavación terreno: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que se realizará la visita a la Parroquia el día 02/06/23, junto al componente técnico para realizar el asesoramiento en la Parroquia

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista un informe con las posibles afectaciones se han presentado en la Parroquia donde se evidencie un Seguimiento a las fisuras y se instalen las respectivas niveletas con fecha para hacer seguimiento, también solicita la ejecución de la construcción del tanque de almacenamiento de forma inmediata.

El ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT solicita la inclusión en el plan de manejo de riesgos el caso que se está presentando en la excavación del tanque de almacenamiento de la parroquia y solicita el seguimiento diario.

Avances de Obra: La Arq. Diana directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 12.82% y un avance ejecutado del 8.95% para un atraso del 3.87%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de placa de contrapiso.
- Excavación micropilotes de la cancha.

La Arq. Diana directora de interventoría solicita al contratista la ejecución inmediata de las actividades sobre la cancha ya que se ha venido posponiendo, también solicita a los residentes de obra mejorar la planificación de las actividades de obra.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que el PMT no se implementó en un inicio de manera completa en todo lo largo del proyecto debido a que no se contaba con la totalidad de los aforos de las vías.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 12.77% y un avance ejecutado del 13.77% para un adelanto del 1.00%.

El Arq. Mario Alarcón apoyo a la Supervisión de la SDHT solicita al contratista entregar el plan de contingencia según lo solicitado por la interventoría, también informa que no se ve reflejado un avance significativo en el frente de Altamira, ya que la actividad del armado de la formaleta para el muro de contención lleva más de 20 días en proceso.

El Ing. Jonathan Navarro residente de interventoría manifiesta que dicho retraso también se ha presentado por tardanza en la entrega de las platinas que van embebidas en el vástago del muro de contención.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 general con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 12.81% y un avance ejecutado del 9.63% para un atraso del 3.19%.

Componente SSTMA:

La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría informa que en cuanto al tanque de almacenamiento queda como compromiso el armado del acero, manifiesta que el día 02/06/23 se iniciará la formalización del ingreso de la residente SSTMA de Altamira, también manifiesta que con respecto a las observaciones realizadas por la especialista de la SDA en la visita del día 30/05/23 ya se encuentran subsanadas y ya se cuenta con registro fotográfico de las mismas.

La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría manifiesta que queda como compromiso para el día 07/06/23 la entrega de la actualización del plan de manejo de riesgos y la entrega del informe mensual SSTMA N.4 para el 05/06/23.

Componente Social:

La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que en la reunión del 27/05/23 se llevó a cabo con satisfacción en Altamira a las 9 am y en Guacamayas a las 11 am en donde se cumplió con la metodología propuesta y con el cronograma de pedagogía de abril y de mayo; del mismo modo, se socializó el avance de obra, los imprevistos y la reprogramación aprobada, la cual ya fue entregada al comité de veeduría,

La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que, teniendo en cuenta la evaluación de los comités de veeduría mencionados, es importante mencionar que para la reunión de avance y la extraordinaria que se había solicitado por SDHT para el mes de junio; se evaluó la situación con las profesionales sociales de obra, y se ha propuesta llevar a cabo la de avance una vez se dé cumplimiento al 50% de ejecución de la obra en el Territorio 2, y que se continúen

llevando a cabo las reuniones mensuales de veeduría de manera satisfactoria cumpliendo con al cronograma pedagógico, el avance de obra y los compromisos a los que haya lugar.
En cuanto al programa de atención al ciudadano, se informa que se abrieron dos (02) nuevas PQRS la primera es sobre la propietaria de la caseta en el costado suroccidental del parque en la cual se llevará a cabo una reunión entre la Propietaria de la caseta, la Entidad, el Contratista, y la Interventoría el día 2/06/23 a las 10 am para buscar propuestas con el fin de generar el menor impacto económico en sus recursos económicos; y la otra PQRS abarca la solicitud de información del Párroco Uriel Alonso por la posible socavación y afectación por la excavación del tanque frente a la Iglesia del PIP Guacamayas, se socializará el 02/06/2023 a las 2.30 pm.
Se informa que para las definiciones técnicas de los andenes de los PIP del Territorio 2, será expuesto en los comités de veeduría del mes de Junio/2023, teniendo en cuenta que los diseños finales han sido una duda constante de la comunidad.
De otro lado, T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que el día 02/06/23 se deben entregar los productos de la reunión de veeduría a la entidad, y, finalmente informa que el Informe Semanal N17 está aprobado, y el Semanal N18 se encuentra en revisión de SDHT; así mismo, el Informe Mensual Social N.5 será enviado el día 03/06/23 a la Interventoría para revisión y posterior envío a la entidad una vez esté aprobado por Interventoría.
CONCLUSIONES:
Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:
El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría informa que en el parque Guacamayas se iniciará la instalación de la estructura metálica de los caissons, se continuará con el armado del acero y la fundida de los muros de contención, el armado de la estructura de las graderías y se continuará con la demolición de la vía.
El Ing., Jonathan Navarro residente de interventoría informa que para el parque Altamira Se fundirá el vástago del muro de contención, se continuará el armado del acero de la zarpa y vástago del muro.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**

ACTA DE REUNIÓN No. 21

Gestión Permisos ambientales (POC y Tratamientos silviculturales)	Entidad	02/06/23
Envió correcciones a observaciones de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira:	Contratista	Inmediata
Envió de correcciones a observaciones de ítems no previstos	Interventoría	02/06/23
Entrega de estudio de suelos del parque guacamayas	Contratista	07/06/23
Entrega ajuste al diseño de la vía de Guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata
Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4 y N.5	Contratista	05/06/23
Inicio de actividades en tanque de almacenamiento de Guacamayas	Contratista	02/06/23
Informe de afectaciones a la parroquia por excavación del tanque	Contratista	Inmediata
Ejecución de las actividades pendientes sobre la cancha de Guacamayas	Contratista	Inmediata
Actualización del plan de manejo de riesgos	Contratista	07/06/23

ACTA DE REUNIÓN No. 21

Entrega del informe mensual SSTMA N.4	Contratista	05/06/23
Propuesta del diseño de la valla para el conteo de finalización de obra	Contratista	01/06/23
Atención PQRS Parroquia socavación terreno	Contratista, Interventoría	02/06/23
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Entidad, Contratista, Interventoría	02/06/23
Entrega productos reuniones comité de veeduría Mayo PIP Altamira y PIP Guacamayas	Contratista	02/06/2023
Entrega del informe mensual Social N.4	Contratista	03/06/23

ASISTENTES:

CARGO: Directora de interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Apoyo a supervisión
ENTIDAD: secretaría Distrital del Hábitat

ACTA DE REUNIÓN No. 21

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité No. 21

Fecha: Día: 01 Mes: JUNIO Año: 2023

Hora: 10:30 am Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identificativo (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Contrato Administrativo	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Asistencial Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenencia a una Discapacidad *	Etnia/Raza	Grupo Etario **	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Leonardo Romero		ETA				X			X					X			X				X											
	[illegible]		ETA				X			X					X			X				X											
	Mario Alonso		SDHT				X			X					X			X				X											
	Paula Palmeros		CCS				X			X						X			X			X											
	[illegible]		CCS				X			X					X			X				X											
	Daniel [illegible]		CCS				X			X					X			A				X											
	[illegible]		CCS				X			X						X			X			X											
	Sebastián A.		SDHT				X			X					X			X				X											
	[illegible]		SDHT				X			X					X							b											
	Bibiana Gaitán B		CCS				X			X						X			X				X											
	Mónica Ruiz		CCS				X			X						X			X				X											
	[illegible]		R social ETA				X			X						X			X				X											
	Viviana Lozano Daza		SDHT SO				X					X				X			X				X							X				
	Juan Alvarado		CCS				X			X					X			X				X											
	Gabriela Fuentes		CCS				X			X						X			X				X											

* Tipos de discapacidad: Física F Auditiva A Visual V Sordoceguera S Intelectual I Psicosocial (Mental) P Múltiple M

** Grupo Étnico: Negro o Afrocolombiano = 1 Raizal=2 Palenquero 3 Rom o Gitano=4 Indígena 5

Anexo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PHS-FO20 V11

S03-FO20-V11

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité N. 21

Fecha: Día: 01 Mes: Junio Año: 2023

Hora: 10:30am Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos Asistentes	Número Identificación (Si aplica)	Entidad o Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Apoyo Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad *	Pertenece a un Grupo Poblacional: Estudiantes	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico **	Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Integrator ETB TDM - Aca				X			X						X			X			X										314269 5994	
			Entre ETB / Interventoría				X			X						X			X			X											
			ETB				X			X					X			X				X											
			SDHT				X			X					X			Y				X											

* Tipo de discapacidad: Visual: B Auditiva: A Visuo-B: Auditiva-A: B Intelectual: I Psicosocial (Mental): P Múltiple: M

** Grupo Étnico: Negro o Afrocolombiano = 1 Raizal=2 Palenquero= 3 Rom o Gitano=4 Indígenas=5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20-V11

Página 1 de 1

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 22

FECHA: 08/06/2023 HORA INICIO: 8:00 a.m. HORA FIN: 11:30 am

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 22 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales, rectificación entibado tanque de almacenamiento Guacamayas y parque Altamira.
6. Componente Social: Actas de vecindad, comité de veeduría y estado de PQRS
7. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
8. balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Gestión Permisos ambientales (POC y Tratamientos silviculturales)	Entidad	02/06/23	SI	Se recibió visita por parte de la SDA para los tratamientos silviculturales donde se

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
				presentaron observaciones a las fichas 1 y 2 radicadas a la entidad por parte de la consultoría
Envió correcciones a observaciones de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira:	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría envía incumplimiento con oficio INT-PARQUES-684 solicitando la información de manera inmediata
Envió de correcciones a observaciones de ítems no previstos	Interventoría	02/06/23	SI	Se está a la espera de las especificaciones técnicas de los NPS
Entrega de estudio de suelos del parque guacamayas	Contratista	07/06/23	PARCIAL	Se está a la espera de la entrega completa de informe de pavimentos
Entrega ajuste al diseño de la vía de Guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría envía incumplimiento con oficio INT-PARQUES-684 solicitando la información de manera inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 22


SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4 y N.5	Contratista	05/06/23	NO	La interventoría envía incumplimiento con oficio INT-PARQUES-684 solicitando de manera inmediata
Inicio de actividades en tanque de almacenamiento de Guacamayas	Contratista	02/06/23	SI	N.A.
Informe de afectaciones a la parroquia por excavación del tanque	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría envía incumplimiento con oficio INT-PARQUES-684 solicitando la información de manera inmediata
Ejecución de las actividades pendientes sobre la cancha de Guacamayas	Contratista	Inmediata	SI	N.A.
Actualización del plan de manejo de riesgos	Contratista	07/06/23	NO	La interventoría envía incumplimiento con oficio INT-PARQUES-684 solicitando la información de manera inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 22

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Entrega del informe mensual SSTMA N.4	Contratista	05/06/23	SI	Se encuentra en revisión por parte de la interventoría
Propuesta del diseño de la valla para el conteo de finalización de obra	Contratista	01/06/23	SI	N.A.
Atención PQRS Parroquia socavación terreno	Contratista, Interventoría	02/06/23	SI	N.A.
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Entidad, Contratista, Interventoría	02/06/23	SI	N.A.
Entrega productos reuniones comité de veeduría Mayo PIP Altamira y PIP Guacamayas	Contratista	02/06/2023	SI	N.A.
Entrega del informe mensual Social N.5	Contratista	03/06/23	SI	Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

Avance de obra Guacamayas:

De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 15.29%

Porcentaje de ejecución: 11.20%

Atraso: 4.09%

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,49%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%

ATRASO
4,09%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IAPRUBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.575.957,29
10	$ 170.920.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,87	$ 184.543.755,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.089,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.379.305,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.309,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.179,52
22	$ 1.331.914.451,36	$ 974.674.614,47

ATRASO
$ 356.039.836,89

ACTA DE REUNIÓN No. 22





Actividades en atraso:

- Demolición Placa de contrapiso: Actividad que debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 3%.
- Demolición manual de sardinel: Actividad que debería llevar un 31% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 26%.
- Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 59% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 9% por lo cual se presenta un atraso del 50%.
- Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 37% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 32%.
- Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 22% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 22%.
- Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc): Actividad que debería llevar un 18% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 13%.

Avance de Obra Altamira:

ACTA DE REUNIÓN No. 22

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,03%
18	8,49%	9,58%
19	9,98%	12,66%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%

ADELANTO
0,03%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IMPRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.105.723,31	$ 9.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,80
11	$ 36.525.417,88	$ 33.750.312,39
12	$ 45.161.200,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.959,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.959,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,88	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 85.619.345,33
18	$ 120.562.261,82	$ 135.195.050,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.145,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 195.173.455,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82

ADELANTO
$ 427.393,15





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 14.87%

Porcentaje de ejecución: 14.90%

Adelanto: 0.03 %

Actividades en atraso:

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

	04 DE JUNIO 2023					
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	15,29%	1.331.014.451,36	11,20%	974.974.614,47	-4,09%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	14,87%	211.844.538,67	14,90%	212.271.931,82	0,03%
TOTAL	10.129.774.324,04	15,23%	1.542.858.990,03	11,72%	1.187.246.546,29	-3,51%

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas.

ACTA DE REUNIÓN No. 22

Se realiza comité de obra No.22 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra.

Se realiza seguimiento a los compromisos del comité anterior No. 21:

Gestión Permisos ambientales (POC y Tratamientos silviculturales): La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que se recibió la visita en los frentes de obra por parte de la SDA para los tratamientos silviculturales donde se presentaron observaciones a las fichas de los individuos arbóreos entregadas por la consultoría.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que se hará la entrega de estas fichas de individuos arbóreos el día 09/06/23.

El Arq. Renato residente de Cohesión Social manifiesta que son 8 individuos arbóreos los que se encuentran en la zona de afectación por la obra.

Envió correcciones a observaciones de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que se remitió por parte del contratista el día 07/06/23 y será revisado por parte de la interventoría

Envió de correcciones a observaciones de ítems no previstos: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que se realizaron las correcciones a los ítems no previstos y fueron enviados a la entidad, también manifiesta que las especificaciones técnicas se enviaron el día 08/06/23 y serán revisadas por la Interventoría.

Entrega de estudio de suelos del parque guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que se entregó de manera parcial.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión social manifiesta que el informe final de geotecnia será entregado el día 12/06/23, también manifiesta que la localización de las exploraciones se incluirá dentro del entregable.

Entrega ajuste al diseño de la vía de Guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que se remitió por parte del contratista el día 07/06/23 el diseño de guacamayas y será revisado por parte de la interventoría, pero se encuentra pendiente el diseño de Altamira por lo que se solicita de manera inmediata.

Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4 y N.5: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió por lo que solicita la entrega de manera inmediata.

ACTA DE REUNIÓN No. 22

El Ing. Juan David Ahumada auxiliar de ingeniería de Cohesión Social manifiesta que se hará entrega de los dos informes técnicos el día 08/06/23.

Inicio de actividades en tanque de almacenamiento de Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió, también informa que los diseños del tanque fueron aprobados por parte de la Interventoría.

Informe de afectaciones a la parroquia por excavación del tanque: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió por lo que solicita la entrega de manera inmediata con el fin de justificar si surgieron o no cambios en las grietas de la parroquia.

El Ing. Leonardo Romero residente de Interventoría recomienda al contratista hacer seguimiento a las fisuras de la parroquia en cuando se utilice el vibro compactador, también recomienda realizar la instalación del material granular en capas menores con el fin de compactar sin realizar el vibrado.

Ejecución de las actividades pendientes sobre la cancha de Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Actualización del plan de manejo de riesgos: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que se remitió por parte del contratista el día 08/06/23 y será revisado por parte de la interventoría.

Entrega del informe mensual SSTMA N.4: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Propuesta del diseño de la valla para el conteo de finalización de obra: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió y que el día 08/06/23 se realizará la instalación en la valla.

Atención PQRS Parroquia socavación terreno: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que se está a la espera del informe de los asentamientos de la parroquia para poder enviar el documento a los propietarios y cerrar la PQR.

Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que la propietaria realizará la reubicación de la caseta de comidas.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que se realizarán algunos ajustes a la caseta con el fin de poder realizar el traslado de la misma

ACTA DE REUNIÓN No. 22

La T.S Milena Pinzón profesional Social de Cohesión Social manifiesta que se revisará junto a la Alcaldía Local de San Cristóbal donde se puede realizar el traslado

Entrega productos reuniones comité de veeduría Mayo PIP Altamira y PIP Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió

Entrega del informe mensual Social N.5: La Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió y se encuentra en ajustes desde el Contratista.

Avances de Obra: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 15.29% y un avance ejecutado del 11.20% para un atraso del 4.09%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de placa de contrapiso.
- Demolición manual de sardinel.
- Excavación micropilotes de la cancha.
- Fundida de los dados de los pedestales

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 14.87% y un avance ejecutado del 14.90% para un adelanto del 0.03%.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 general con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 15.23% y un avance ejecutado del 11.72% para un atraso del 3.51%.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que junto al contratista tanto en el parque Guacamayas como en el parque Altamira, se buscará una alternativa al acabado de los senderos peatonales remplazando los prefabricados por otro material con el fin de que se dé una permeabilidad al cauce en Altamira y se envite el vandalismo al prefabricado en ambos frentes de obra.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que para el parque Altamira se realizaran estudios de suelos ya que el documento entregado por el consultor es un estudio incompleto.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que estos estudios deben entregarse con la mayor brevedad ya que incurrirá en atrasos a la obra de no ser entregado.

Componente SSTMA: La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría solicita al contratista el ingreso del inspector SSTMA y de 2 los inspectores técnicos para todo el territorio, también solicita la presencia del residente ambiental del contratista en obra ya que las observaciones ambientales están siendo subsanadas por los residentes SST y el porcentaje de dedicación en obra de dicho profesional es del 80%.

ACTA DE REUNIÓN No. 22

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que se realizará el ingreso de los inspectores el día 14/06/23.

La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría manifiesta que las niveletas de la parroquia fueron revisadas por parte de la interventoría el día 07/06/23 y no se evidenciaron asentamientos

El Ing. Mauricio Illera Supervisor de la SDHT recomienda al contratista mejorar el cerramiento y la señalización en la zona de excavación del tanque de almacenamiento junto a la parroquia con el fin de evitar algún accidente.

La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría solicita la respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental del contratista ya que se debe de realizar el cierre a la trazabilidad a los mismos.

Dado que el contratista de obra manifiesta que se va a trabajar el fin de semana, la Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría solicita se entregue a la interventoría los días que van a laborar y quien va a acompañar las actividades por parte del contratista para la supervisión de las actividades constructivas ejecutadas.

Componente Social: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que los informes semanales se encuentran al día, manifiesta que el informe mensual social N5 fue observado por parte de la interventoría y una vez corregido será enviado a la entidad en los tiempos establecidos.

La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que la reunión de veeduría del mes fue programada para el 24/06/23 a las 9am en Altamira y 11am en Guacamayas.

La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que la veeduría PIP Guacamayas solicitó una reunión para el día 09/06/23 junto a la parte técnica en el parque Guacamayas a las 2 pm para revisar acuerdos que se tienen de la etapa de consultoría y que no se han cumplido como las medidas de la cancha y el material de acabado de los senderos peatonales y las especificaciones del mobiliario propuesto en los diseños.

En cuánto a la actualización de la valla, el Consorcio Cohesión Social evidencia la pieza que será instalada para el ajuste de la información de porcentaje de avance y conteo regresivo.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se le mencionará a la comunidad que la obra se encuentra en ejecución según el balance y que por el momento no se dará información sobre recursos faltantes.

Aspectos Administrativos:

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista la entrega de los informes mensuales faltantes ya que no se están cumpliendo los tiempos estipulados.

Gestión de permisos y Trámites:

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que se envió un comunicado al acueducto para realizar el acompañamiento junto a esta entidad, se verificó en obra junto a los

delegados del área del acueducto y de alcantarillado y se tuvo como resultado que el área a intervenir no tiene inconvenientes por temas de pólizas de garantía.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se debe dejar una constancia por medio de un documento escrito donde el acueducto exponga que no se tiene inconvenientes con las pólizas de garantía y que se pueden ejecutar actividades de obra.

CONCLUSIONES:

Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:

El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social informa que se realizara la compactación del material sobre la cancha, se iniciaran las excavaciones de los pilotes de la cancha, se fundirá la placa de contrapiso del tanque de almacenamiento, se continuara la construcción del muro de contención perimetral.

El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social informa se continuará con la construcción del muro de contención, se iniciará la construcción del filtro francés y se realizaran rellenos con material de recebo.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Gestión Permisos ambientales (POC y Tratamientos silviculturales)	Contratista	09/06/23
Entrega de estudio de suelos del parque guacamayas y Altamira	Contratista	12/06/23
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 22

Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4 y N.5	Contratista	Inmediata
Informe de afectaciones a la parroquia por excavación del tanque	Contratista	Inmediata
Ingreso de inspectores SSTMA y técnicos	Contratista	14/06/23
Mejoramiento del cerramiento y señalización en excavación del tanque	Contratista	Inmediata
respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata
Enviar la información de personal administrativo que realizara acompañamiento el fin de semana	contratista	09/06/2023
Instalación banner sobre de la valla para el conteo de finalización de obra	Contratista	08/06/23
Atención PQRS Parroquia socavación terreno	Contratista	Se cerrará una vez se entregue el informe de afectaciones
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Contratista	Se definirá la fecha una vez se encuentre el sitio para el traslado
Reunión comité de veeduría para revisión de diseños	Contratista / Interventoría	09/06/23

ACTA DE REUNIÓN No. 22

Observaciones Informe Mensual Social N5	Contratista	08/06/2023

ASISTENTES:

N
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité No 22

Fecha: Día: 08 Mes: Junio Año: 2023

Hora: 10:30 am Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Área Administrativa	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otro	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad *	Pertenece a un Grupo Poblacional: Étnico	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Etario **	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Leonardo Roqueto		Interventor ETA				X			X					X			X				X										—	
	Gilberto Acosta		ETA Interventor				X			X					X			X				X											
	David Tolem		INT. ETA				X			X					X			X				X											
	Juan Vega		ETA				X				X				X			X				X											
	Jenifer Quiroga		ETA				X			X						X			X			X											
	Fernanda Gonzalez		SDHT				X			X						X			X						X								
	Eduardo Ramirez		SDHT				X			X					X							X											
	Liliana Viviana D		SDHT-SO				X					X				X			X			X											
	Ramon Arconiegas		CCS				X			X					X			X				X											
	Jennifer Lopez		Enlace Interventoria				X			X						X			X			X											
	Milena Lopez		CCS.				X			X						X			X			X											
	Viviana Castro		CCS.				X			X						X			X			X											
	Luis Fernando Garcia Ortiz		C.C.S.				X			X					X			X				X											
	Catalina Fuentes		CCS				X			X						X			X			X											
	Mario Barrero		CCS.				X			X					X			X				X											

* Tipo de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple= M

** Grupo Étnico: Negro o Afrocolombiano = 1 Raizal=2 Palenquero= 3 Rrom o Gitano=4 Indígena=5

Asistencia a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

PS03-FO20 V11

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité de Obra No. 22

Fecha: Día: 08 | Mes: JUNIO | Año: 2023

Hora: 10:30 am. | Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos Jurídica	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Contrato Administrativo	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Asistencial	Cargo: Técnico	Cargo: Operativo	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Homosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona en Discapacidad	Pertenece a un Grupo Poblacional: Excombatiente	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Juan David Ahumada		CCS				X			X					X			X							X								
	Jonathan Navarro		ETA				X			X					X			X				X										31671160729	
	Fernando Jimenez		CCS				X			X					X			X				X										3104865878	
	Daniel Nova		ETA				X			X						X			X			X											

* Tipos de discapacidad: Física= F, Auditiva= A, Visual= V, Sordoceguera= S, Intelectual= I, Psicosocial (Mental)= P, Múltiple= M

** Grupo Étnico: Negra o Afrocolombiana = 1, Raizal=2, Palenquera= 3, Rrom o Gitanos=4, Indígena= 5

Asistencia a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

PHS-FO20 V11

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 23

FECHA: 15/06/2023 HORA INICIO: 11:00 a.m. HORA FIN: 1:00 pm

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 23 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales, rectificación entibado tanque de almacenamiento Guacamayas y parque Altamira.
6. Componente Social: Actas de vecindad, comité de veeduría y estado de PQRS
7. balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN	¿SE CUMPLIÓ? SI/NO	OBSERVACIONES
Actualizar fichas Tratamientos silviculturales)	Contratista	09/06/23	SI, se presentó el 10 de junio 2023	Se remitió a la SDHT la actualización de las fichas 1 y 2

ACTA DE REUNIÓN No. 23


SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite POC Altamira	Contratista/SDHT		Pendiente	
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	13/06/23	NO	Se requiere de manera urgente
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	09/06/23	NO	Se requiere de manera urgente
Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4 y N.5	Contratista	Inmediata	SI, ya se aprobó el informe mensual 4 y el informe mensual 5 se presentó el 13 de junio	La interventoría está revisando el informe mensual 5 y emitirá observaciones.
Informe de afectaciones a la parroquia por excavación del tanque	Contratista	Inmediata	SI, se presentó el lunes 12 de junio 2023	Este sábado se debe presentar el seguimiento semanal
Ingreso de inspectores SSTMA y técnicos	Contratista	14/06/23	NO	La interventoría lo solicita de manera inmediata
Mejoramiento del cerramiento y señalización en excavación del tanque	Contratista	Inmediata	SI	N.A.
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata	NO	N.A.
Enviar la información de personal administrativo que realizara acompañamiento el fin de semana	Contratista	09/06/23	NO	La interventoría lo solicita de manera inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 23

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Instalación banner sobre de la valla para el conteo de finalización de obra	Contratista	08/06/23	Cumple parcialmente	Mejorar información en Guacamayas
Atención PQRS Parroquia socavación terreno	Contratista	16/06/23	SI	N.A.
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Contratista	16/06/2023	Entrega de ángulos	Jornada de traslado definida para el 23/06/2023
Reunión comité de veeduría para revisión de diseños	Contratista / Interventoría	09/06/23	SI	N.A.
Atender Observaciones al Informe Mensual Social N5	Contratista	08/06/2023	SI	Ya se encuentra aprobado

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

Avance de obra Guacamayas:

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%

ATRASO
4,19%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IAPRUBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.126,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89

ATRASO
$ 364.744.967,38

Página 2

ACTA DE REUNIÓN No. 23





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 17.74%

Porcentaje de ejecución: 13.55%

Atraso: 4.19%

Actividades en atraso:

- **Demolición Placa de contrapiso:** Actividad que debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 3%.
- **Demolición manual de sardinel**: Actividad que debería llevar un 31% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 18% por lo cual se presenta un atraso del 13%.
- **Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD**: Actividad que debería llevar un 80% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 9% por lo cual se presenta un atraso del 71%.
- **Dado cimient concreto 3000psi premezclado**: Actividad que debería llevar un 86% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 81%.
- **Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m**: Actividad que debería llevar un 52% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 52%.
- **Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc):** Actividad que debería llevar un 18% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 13%.

ACTA DE REUNIÓN No. 23

Avance de Obra Altamira:

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3, 4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%

ADELANTO
-1,48%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME, CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IMPRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3, 4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,53	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,03
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.358,95
14	$ 69.237.630,51	$ 60.119.358,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.630,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.135.350,89
19	$ 142.173.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81

ADELANTO
-$ 21.084.728,80





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 17.50%

Porcentaje de ejecución: 16.02%

Adelanto: 1.48 %

Actividades en atraso:

- **Demolición de Estructura con Equipo+ retiro:** Actividad programa para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
- **Demolición baldosa de piso:** Actividad programa para terminar el día 15 de junio, a la fecha no se han terminado, porcentaje ejecutado 20%.
- **Excavaciones mecánicas:** Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%

- **Explanación y Extendida:** Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
- **Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD:** Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- **Concreto de Limpieza (solado) 2500psi:** Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- **Muro contención concreto premezclado 4000:** Actividad programada para terminar el día 08 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%.
- **Canaliz ducto electric PVC – D2X3" zona verde:** actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- **Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc exc):** actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- **Caja eléctrica de inspección ap 274 codensa:** actividad programada para terminar el 13 de julio y todavía no se ha empezado.

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

	11 DE JUNIO 2023					
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	17,74%	1.544.290.148,27	13,55%	1.179.545.180,89	-4,19%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	17,50%	249.312.671,60	16,02%	228.227.942,81	-1,48%
TOTAL	10.129.774.324,04	17,71%	1.793.602.819,87	13,90%	1.407.773.123,70	-3,81%

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas.

Se realiza comité de obra No.23 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra.

Se realiza seguimiento a los compromisos del comité anterior No. 22:

Actualizar fichas Tratamientos silviculturales): La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió, las fichas fueron remitidas a la SDA para su revisión

ACTA DE REUNIÓN No. 23

Tramite POC Altamira: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se encuentra en tramite por parte de la SDA.
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió y se solicita de manera inmediata
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió y se solicita de manera inmediata
Entrega de correcciones a observaciones de informe mensual técnico N.4 y N.5: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.
Informe de afectaciones a la parroquia por excavación del tanque: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.
Ingreso de inspectores SSTMA y técnicos: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió y se solicita de manera inmediata
Mejoramiento del cerramiento y señalización en excavación del tanque: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.
El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión Social manifiesta que se realizará el cambio de la profesional ambiental.
Enviar la información de personal administrativo que realizara acompañamiento el fin de semana: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, en el frente de Altamira se presentó un accidente laboral por lo que la interventoría solicita al contratista que los días extralaborales donde haya trabajos se notifique por medio de oficio o correo eléctrico.
Instalación banner sobre de la valla para el conteo de finalización de obra: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió el día 14/06/23, se encuentra pendiente mejorar la presentación de las cifras.
Atención PQRS Parroquia socavación terreno: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió el día 15/06/23, también manifiesta que se notificará en la parroquia si se presenta alguna novedad.
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se acordarán las fechas de entrega de los ángulos y la definición de la jornada del traslado y reubicación.
Reunión comité de veeduría para revisión de diseños: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.
Atender Observaciones al Informe Mensual Social N5: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

ACTA DE REUNIÓN No. 23

Avances de Obra: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 17.74% y un avance ejecutado del 13.90% para un atraso del 3.81%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de placa de contrapiso.
- Demolición manual de sardinel.
- Excavación micropilotes de la cancha.
- Fundida de los dados de los pedestales
- Fundida de pilotes
- Canalización de ducto de tubería 4”

El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión Social manifiesta que el costo del tanque de almacenamiento en el mercado actual es mayor al ofrecido en el presupuesto. La interventoría solicita verificar referencias de diseñe y lo establecido en el presupuesto.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT solicita realizar un balance de la fecha en la que la obra iniciará a mostrar incumplimiento para poder proyectar si se tendrá un atraso final debido a los temas con la SDA tanto del POC como los tratamientos silviculturales este hecho debe estar muy bien sustentado con el fin de que se pueda obtener una prórroga.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 17,50% y un avance ejecutado del 16.02% para un adelanto del 0.03%.

- Demolición de estructura con equipo.
- Demolición de baldosa de contrapiso.
- Excavación mecánica.
- Relleno con subbase
- Fundida del muro de contención
- Canalización de ducto de tubería 4”

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 general con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 17.71% y un avance ejecutado del 16.02% para un atraso del 1.48%.

El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión Social manifiesta que el diseño de la vía de Altamira será enviado a más tardar el día 24/06/23 debido al que el CBR necesario para este ajuste fue enviado el día 12/06/23.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista él envió de los ensayos de las subbases recicladas a instalar.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta se puede eliminar el uso del Igol imprimante en los muros de contención ya que estos cuentan con filtro y con lloraderos.

ACTA DE REUNIÓN No. 23

Componente SSTMA: La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría solicita al contratista el ingreso del inspector SSTMA y de 2 los inspectores técnicos para todo el territorio, también solicita el ingreso del residente ambiental del contratista.
El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que mientras se presente la ausencia de estos profesionales los residentes o el director de obra deberán de las actividades de estos mismos.
La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría solicita al contratista al contratista la respuesta prioritaria a los oficios INT-PARQUES-597 y INT-PARQUES-700, también solicita el envío del informe final con los anexos, del informe SST se dará aprobación.
Componente Social: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que los informes semanales se encuentran al día con aval de SDHT hasta el semanal N.21, manifiesta que los Informes Mensuales Sociales N5 del Contratista e Interventoría fueron aprobados por la entidad y será remitida la aprobación a Cohesión Social y los informes a SDHT.
En cuanto a la actualización de la valla se evidencia la pieza en ambos frentes de obra por lo que se dio cumplimento a la instalación al compromiso, se solicita se mantenga la información actualizada y de buena presentación y visualización a la comunidad.
La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta se solicitará por parte de la Interventoría nuevamente el refuerzo de la vinculación de personal de género femenino al Contratista, ya que actualmente, no se está cumpliendo con el porcentaje requerido por la entidad SDHT que es del 30%, adicionalmente del registro en la plataforma de Bogotá Trabaja y los certificados del revisor fiscal, lo anterior, toda vez que se evidencian los retiros de personal femenino administrativo.
La T.S Bibiana profesional de Cohesión Social manifiesta que se debe generar esta articulación de personal de género femenino para las vacantes administrativas que se tienen actualmente, así como se deberá recurrir a la búsqueda de personal de MONC.
Frente a las PQRS del PIP Guacamayas, se solicita establecer la fecha de entrega de los ángulos de la caseta de la Sra. Martha Barón PQR N.6 para así acordar la jornada de desmonte y traslado de la misma. El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social manifiesta que los ángulos de para la adecuación de la caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto serán entregados el día 16/06/23.
La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría indaga además sobre los avances de las definiciones técnicas para las solicitudes de información del comité de veeduría de la cancha múltiple del Parque Guacamayas, para ser socializadas en la reunión de veeduría mensual del 24/06/2023, teniendo en cuenta que los datos de la consultoría no son acordes con los que se han tomado en ejecución según el comité veeduría, por ende se solicita que el área técnica de las partes del contrato efectúen las definiciones respectivas para el cumplimiento del compromiso, toda vez que se tengan los soportes necesarios para explicar a la comunidad que la cancha de cumple con toda la normativa técnica del IDRD.

ACTA DE REUNIÓN No. 23

Finalmente, se establece el envío de la metodología de las reuniones de comité de veeduría del 24/06/2023 para el 16/06/2023 a la Interventoría para revisión y enviar a la entidad.

Aspectos Administrativos:

El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión Social manifiesta que las memorias y el acta de cobre serán enviadas el día 17/06/23.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista ser más concisos en la ejecución del plan de contingencia ya que las actividades que se encuentran en ruta crítica no se están ejecutando.

Gestión de permisos y Trámites:

El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión Social manifiesta que se han venido llevada a cabo comunicación con la empresa ETB con el fin de hacer la verificación de las redes existentes, manifiesta que para la empresa de Acueducto ya se está realizando el acompañamiento y se está a la espera de un acta donde soliciten las especificaciones que se recibirán del proyecto hidráulico, manifiesta que para la UAESP se solicito para el parque Altamira el retiro de luminarias y de los postes de alumbrado público, en guacamayas se está a la espera del boletín de pago, manifiesta que el oficio de solicitud de ajustes a los diseños de Enel Codensa aún se encuentran en tramite y no se ha obtenido respuesta.

El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión Social manifiesta que el día 15/06/23 se envió un avance de los estudios geotécnicos de parque Guacamayas y que se está a la espera del envío de un estudio de cargas.

El Arq. Fernando especialista ambiental de la SDHT manifiesta que el permiso de ocupación de cause se encuentra en la oficina de jurídica de la SDA en espera de la emisión del Auto para la programación de la visita.

CONCLUSIONES:

Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:

El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social informa que se continuará con la construcción de la zarpa del muro de contención, se realizará la excavación de los pilotes de la cancha, se continuará con la demolición de la placa de contrapiso de la vía, se realizará extendida y compactación del relleno de la cancha, demolición del sardinel de la vía, instalación de estructura metálica del mirado.

ACTA DE REUNIÓN No. 23

El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social informa se continuará con la construcción del muro de contención, se iniciará la construcción del filtro francés, se continuarán los rellenos con material de recebo y se iniciarán las canalizaciones de redes

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Tramite POC Altamira:	Entidad	Se está a la espera de la vista por parte de la SDA
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se está a la espera de la vista por parte de la SDA
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Inmediata
Ingreso de residente e inspectores SSTMA y técnicos:	Contratista	Inmediata
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental:	Contratista	Inmediata
Atención PQRS N.6 ángulos y establecer jornada de traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Contratista	16/06/23

ACTA DE REUNIÓN No. 23

Atención de solicitudes estrategia contratación personal femenino-Obligaciones del Contratista	Contratista	Por definir
Metodologías reuniones de comité de veeduría Junio del PIP Guacamayas y PIP Altamira	Contratista	16/06/2023
Envío de acta de cobro parcial N. 4	Coutratista	17/06/23

ASISTENTES:

N
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité No. 23

Fecha: Día: 15 Mes: Junio Año: 2023

Hora: _____ Dependencia: _____

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Apoyo Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Comisión	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Personero a un Grupo Poblacional: Víctima	Persona con Discapacidad*	Etnoeducativo	Grupo Étnico**	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Leonardo Pulido		Interv. ETA				X			X					X			X				X											
	Jonathan Navarro		ETA				X			X					X			X				X											
	Fernanda Torres		SDHT				X			X						X			X						X							
	Luis Fernando Garcia O		C.C.S				X			X					X			X				X											
	[illegible]		SDHT				X			X																							
	[illegible]		CS				X			X					X			X				X											
	Bibiana Castro		CCS				X			X						X			X			X											
	Fernanda Orca		CCS				X			X						X			X														
	Paula Rodriguez		CCS				X			X						X			X			X											
	Jennifer Bolaños		GTA Social				X			X						X			X			X											
	Elena Ruiz		CCS				X			X						X			X			X											
	Ernesto Jiménez		CCS				X			X					X			X				X											
	Marcia Diaz		SDHT				X																										
	Viviana Lozano D		SDHT-SD				X									X																	
	Gilberth Ac		GTA				X			X					X			X				X											

* Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple= M

** Grupo Étnico: Negro o Afrodescendiente = 1 Raizal= 2 Palenquero= 3 Room o Gitano= 4 Indígena= 5

Anexo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20-V11

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité N. 23

Fecha: Día: 15 Mes: Junio Año: 2023

Hora: _____ Dependencia: _____

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Apoyo Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Custodia	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad*	Pertenece a un Grupo Poblacional: Desmovilizado	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico**	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Diana Ardila	1666[illegible]796	ETA				✓			X						X			X			X									directorjuridica@gobiernobogota.gov.co		

*Tipos de discapacidad: Físico= F Auditivo= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple= M

**Grupo Étnico: Negro o Afrodescendiente = 1 Raizal= 2 Palenquero= 3 Rrom o Gitano= 4 Indígena= 5

Adscrito a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20 V11

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 24

FECHA: 22/06/2023 HORA INICIO: 8:00 a.m. HORA FIN: 11:00 am

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 24 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales,
6. Componente Social: comité de veeduría y estado de PQRS
7. balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite POC Altamira:	Entidad	Se está a la espera de la visita por parte de la SDA	N.A.	Se esta en espera del AUTO emitido por la SDA y posteriormente programar visita de obra

ACTA DE REUNIÓN No. 24


SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Pendiente	N.A.	se esta en espera de la resolución de la SDA para ejecutar los tratamientos pertinentes.
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata	NO	Se entrego un avance parcial del informe
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Ingreso de residente e inspectores SSTMA y técnicos:	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental:	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Contratista	16/06/23	SI	N.A.
Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino	Contratista	Por definir	NO	El contratista realizará el reporte en el informe mensual social de junio
Envío de metodología de reuniones de	Contratista	16/06/23	SI	N.A.

ACTA DE REUNIÓN No. 24

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
comité de veeduría de junio				
Envío de acta parcial de cobro N. 4	Contratista	17/06/23	SI, Se remitió el 19/06/23	Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

ACTA DE REUNIÓN No. 24

Avance de obra Guacamayas:

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,28%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%

ATRASO
4,58%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME, CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IAPRUBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,33	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.231.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.086,37	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,73	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.086,37
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.897.728,34	$ 778.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.230.148,27	$ 1.173.545.160,83
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35

ATRASO
$ 398.694.976,27





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 20.28%

Porcentaje de ejecución: 15.70%

Atraso: 4.58%

Actividades en atraso:

- Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 91% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 9% por lo cual se presenta un atraso del 82%.

- Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 80%.
- Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 68% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 68%.
- Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc): Actividad que debería llevar un 25% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 5% por lo cual se presenta un atraso del 20%.
- Tala de arboles h=2,1 a 5m incl transporte: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%, por situaciones ajenas al contratista de obra que afectan el normal avance de los caissons y demás actividades sucesoras de la pasarela.

Avance de Obra Altamira:

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,88%	4,22%
15	5,75%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,67%	14,30%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%

ATRASO
3,16%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME, CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE IMPRUEBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,96	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 59.980.254,88	$ 60.119.963,95
14	$ 69.227.690,51	$ 60.119.963,95
15	$ 82.059.495,05	$ 68.667.632,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.991,87	$ 86.819.345,23
18	$ 120.952.261,92	$ 136.196.950,99
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.140,32	$ 183.351.861,92
21	$ 181.327.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,87	$ 212.271.831,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,38	$ 249.312.671,60

ATRASO
$ 45.019.745,27





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 20.66%

Porcentaje de ejecución: 17.50%

Adelanto: 3.16 %

Actividades en atraso:

- Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programa para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
- Demolición baldosa de piso: Actividad programa para terminar el día 15 de junio, a la fecha no se han terminado, porcentaje ejecutado 20%.
- Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Muro contención concreto premezclado 4000: Actividad programada para terminar el día 08 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%.
- Canaliz ducto electric PVC – D2X3” zona verde: actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4” (Inc exc): actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- Caja eléctrica de inspección ap 274 codensa: actividad programada para terminar el 13 de julio y todavía no se ha empezado.
- Servicio de Time Lapse con Fotos: Actividad programa para iniciar el día 31 de marzo, a la fecha no se han entregado soportes de dicha actividad, sin embargo, las cámaras si se encuentran instaladas desde el 31 de marzo

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

ACTA DE REUNIÓN No. 24

18 DE JUNIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	20,28%	1.765.400.462,62	15,70%	1.366.705.486,35	-4,58%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	20,66%	294.331.416,88	17,50%	249.312.671,60	-3,16%
TOTAL	10.129.774.324,04	20,33%	2.059.731.879,50	15,95%	1.616.018.157,95	-4,38%

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas.

Se realiza comité de obra No.24 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra.

Se realiza seguimiento a los compromisos del comité anterior No. 23:

Tramite POC Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se encuentra en seguimiento, el Ing., Mauricio Illera supervisor de la SDHT informa que el día 27/06/23 se expide el Auto para la programación de la visita.

Tramite Tratamientos silviculturales: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se encuentra en seguimiento y se está a la espera por parte de la SDA la expedición de la resolución para la ejecución de los tratamientos silviculturales.

Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se entregó el informe de forma parcial.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que el día 26/06/23 se hará la entrega del informe final de geotecnia.

Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que se necesita el informe final de geotecnia para realizar dicho ajuste por lo que se dará una fecha de entrega más adelante.

Ingreso de residente e inspectores SSTMA y técnicos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

La Ing. Catalina directora de obra manifiesta que el día 23/06/23 se enviará a la interventoría la hoja de vida del inspector técnico de Altamira, también informa que del residente SSTMA se está armando la documentación para poder enviarla y el inspector técnico de Guacamayas y el inspector SSTMA informa que no ha sido posible encontrar candidatos para el cargo.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que de no dar ingreso al personal faltante se hará un incumplimiento al contratista y este será enviado a la entidad.

ACTA DE REUNIÓN No. 24

Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría solicita nuevamente al contratista al contratista la respuesta prioritaria a los oficios INT-PARQUES-597 y INT-PARQUES-700.

Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que el traslado se realizará el día 23/06/23

Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino: La T.S Jennifer Vega profesional Social de Interventoría manifiesta que según el oficio INT-PARQUES-773 se solicitó este requerimiento formalmente

La T.S Bibiana profesional de Cohesión Social manifiesta que ya se realizó la pieza divulgativa de dicho requerimiento y el día 23/06/23 se realizará la actualización de los puntos satélites con el fin de captar hojas de vida y poder dar cumplimiento.

La T.S Milena profesional de Cohesión Social manifiesta si es posible la vinculación de mano de obra de personal femenino de manera indirecta como por ejemplo la señora que realiza la limpieza de la oficina y prepara los refrigerios para el comité de obra y de esta forma se está generando ingresos económicos. El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que se puede realizar dicha vinculación, pero son necesarios los documentos de paz y salvo de los pagos realizados a la personal indirecto y la seguridad social.

Envío de metodología de reuniones de comité de veeduría de junio: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Envío de acta parcial de cobro N. 4: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Avances de Obra: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 20.28% y un avance ejecutado del 15.70% para un atraso del 4.58%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de estructura con equipo.
- Dado de cimentación
- Pilote en concreto
- Canalización ducto eléctrico
- Tala de arboles

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que cuando se tenga un atraso por motivo externo en cualquier actividad se debe justificar este atraso de esta forma se evita una persistencia del mismo.

El Ing. Leonardo Romero residente de la interventoría informa que en los próximos 10 días se superará más del 5%, desde este punto en la programación subirá el atraso considerablemente semanalmente.

ACTA DE REUNIÓN No. 24

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que de subir al 5% el atraso en la programación se recurrirá a un proceso de multa.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 20,66% y un avance ejecutado del 17.50% para un atraso del 3.16%.

- Demolición de estructura con equipo
- Demolición baldosa de piso
- Excavaciones mecánicas
- Explanación y extendida
- Relleno compactado subbase granular
- Concreto de limpieza solado
- Muro de contención en concreto
- Canalización ducto eléctrico
- Caja eléctrica de inspección

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 general con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 20.33% y un avance ejecutado del 15.95% para un atraso del 4.30%.

Componente SSTMA: La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría manifiesta que se encuentra pendiente la entrada del residente ambiental y el inspector SSTMA, también solicita la respuesta de todos los oficios pendientes con el fin de tener la trazabilidad contestada y atendida por el contratista.

La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría solicita mejorar el orden y el aseo en el parque Guacamayas ya que se presentan restos de alambre y tejas en las zonas del muro de contención y el acero se encuentra directamente sobre el suelo, expuesto y sin protección, también solicita la dotación del personal de topografía ya que se están presentando en los frentes de obra sin la misma.

La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría manifiesta al contratista que no se puede realizar el traslado de personal entre frentes de obra ya que esto ya se había solicitado con anterioridad.

Se comunica a la entidad que para el presente mes el contratista remitió el 22 de junio las planillas de seguridad social y está pendiente por revisión por parte de la interventoría

Se reitera la solicitud de NO traslado de personal de un parque a otro ya que cada uno de los parques debe contar con su personal, dado el caso que se necesite más, se debe realizar la contratación de personal nuevo y mitigar el atraso del 4.94% La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría que se tiene presupuesto separado y por lo tanto cada parque debe contar con su personal.

Componente Social: La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que los informes semanales se encuentran al día y serán remitidos a la entidad.

ACTA DE REUNIÓN No. 24

La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que se realizó mediante oficio INT-PARQUES-773 solicitando el ingreso del personal femenino y el registro en la plataforma Bogotá trabaja.
La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría informa que el día 24/06/23 se realizará 11:00am en Altamira y 1:00pm en Guacamayas donde se realizará la socialización del material de acabado del espacio público.
La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que se hará la socialización de las medidas de la cancha de acuerdo a la normativa del IDRD.
La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría que el día 23/06/23 se realizará el traslado de la caseta de comidas junto a la alcaldía y la entidad.
Aspectos Administrativos:
La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita la entrega de los Ítems no previstos lo más pronto posible ya que es un trámite que toma bastante tiempo en la entidad.
El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT propone alternativas al uso de un tanque plástico dentro del tanque de almacenamiento ya que no ve viable un tanque sobre otro.
El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión manifiesta que el diseño que se busca implementar fue propuesto por los especialistas estructurales tanto de contratista como de interventoría teniendo en cuenta el uso de un tanque plástico por lo que no ve viable la exclusión de este, pero también afirma que se buscará una alternativa de este.
La Ing. Catalina manifiesta que la baranda propuesta en los diseños del consultor no es lo suficientemente segura por lo que se evaluará el tipo de baranda se usará pensando en la seguridad de los infantes.
Gestión de permisos y Trámites:
El ing. Humberto García especialista eléctrico de Cohesión Social informa que en los ajuste a los diseños eléctricos de Guacamayas entregados por el contratista se tiene proyectado retirar los postes eléctricos de concreto actuales y cambiarlos por nuevos postes de concreto de alumbrado público de 12 ml, ya que en la anterior propuesta enviada por el consultor se proponía la instalación de postes metálicos junto a los de concreto existentes, el cambio de propuesta se debe a que no se va a realizar subterranización de redes eléctricos, también informa que no es necesario realizar nuevamente un trámite ante la UAESP debido a que ya se tiene un diseño aprobado de iluminación y fotometría, el trámite se debe realizar con Enel Codensa para realizar dicho cambio de postes debido a la baja tensión, también informa que el consultor de los diseños le manifestó que puede enviarle dichos cambios para que puedan firmados y radicados.
El ing. Humberto García especialista eléctrico de Cohesión Social propone el cambio del punto de conexión de la red eléctrica ya que este se encuentra en la parte inferior del parque Guacamayas por lo que es necesario realizar una obra civil bastante dispendiosa, informa que este trámite es bastante más demorado por lo que se revisará cual propuesta es la más favorable.

ACTA DE REUNIÓN No. 24

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que los planos de los ajustes a los diseños eléctricos serán revisados y enviados a la entidad.
El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social manifiesta que en la visita que se realizó con la entidad SDA se concordó en la zona de la escalera peatonal oriental del proyecto la tala de dos árboles y la tala del árbol de la zona de los caissons.
CONCLUSIONES:
Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:
El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social informa que se continuará con el relleno de la cancha, se iniciará la fundida de los pilotes de la cancha, se iniciará la construcción de cajas de inspección, se construirá el filtro francés, se fundirán las vigas de los caissons se continuará la fundida del muro de contención y de las gradas, se continuará con la construcción del tanque.
El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social informa se continuará con la construcción del filtro francés, se continuarán los rellenos con material de recebo, se continuará las canalizaciones de redes, se iniciará la excavación de zapatas.
La Arq. Diana Avendaño solicita que las actividades de la siguiente semana sean enviadas antes del día 24/06/23 en la programación semanal.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Tramite POC Altamira	Entidad	27/06/23
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se revisará en el siguiente comité de obra
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	26/06/23

ACTA DE REUNIÓN No. 24

Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira:	Contratista	Por definir
Ingreso de residente e inspectores SSTMA y técnicos	Contratista	Inmediata
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata
Entrega de dotación a personal de topografía	Contratista	Inmediata
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Contratista	26/06/23
Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino	Contratista	Se revisará en el presente comité
reuniones de comité de veeduría de junio	Contratista	24/06/23
Socialización de las medidas de la cancha de acuerdo a la normativa	Contratista	Se revisará en el presente comité
entrega de los Ítems no previstos	Contratista	Inmediata

ASISTENTES:

ACTA DE REUNIÓN No. 24

N
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité # 29

Fecha: Día: 22 Mes: 06 Año: 2023

Hora: 10:00 am Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo/a	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Apoyo Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Conductor/a	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otro	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad*	Pertenece a un Grupo Poblacional: Extranjero/a	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico**	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Jonathan Hernandez		ETA				X			X					X			X				X										3167100	
	Jenny Quijano		Interventor ETA				X			X						X			X			X										314269 5994	
	Jennifer Vega S.		ETA Social Interventor				X			X						X			X			X										3 [illegible] 5038	
	Juan Ahumada.		CCS				X			X					X			X				X										320458 4102	
	Daniel Herrera		CCS				X			X					X			X				X										3136550	
	Catalina Ruiz B		CCS				X			X						X			X			X										cohesionsocial.2@gmail.com	
	Robert Ramirez		CCS				X			X					X			X				X										—	3108
	Nayeska Fernanda Ortiz M		CCS				X			X						X						F										Sinaortiz@gmail.com	3214
	Bibiana Castro.		CCS.				X			X						X			X			X										Ramirador castamira@gmail.com	316 384 4716.
	Paula Rodriguez.		CCS				X			X						X			X			X										paula-ar88@gmail.com	316 757 0990
	Alejandro Pinzon		CCS				X			X						X			X			X										alejopinzon@gmail.com	3108
	Daniela Jimenez		CCS				X			X					X			X				X										renajime@gmail.com	3104
	Daniel F. Garcia		ETA				X			X					X			X				X												
	Mario Pacheco		CCS				X			X					X			X				X												
	Fernanda Rodriguez		SDHT				X		X				X				X			X						X								

* Tipo de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negro o Afrodescendiente = 1 Raizal=2 Palenquero=3 Room o Gitano=4 Indígena=5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes

PHS-FO20 V11

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité de obra No. 24

Fecha: Día: 22 Mes: 06 Año: 2023

Hora: 10:00 am Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos Asistentes	Nombre Manifestación (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Asis Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Cuidador	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otro	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otro	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad*	Pertenece a un Grupo Poblacional: Extranjero/a	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico**	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Mauricio Fuentes M		SDHT				X						X		X							X										312 [illegible]	
	Donald Mejía		ETA.				X						X			X						X											
	Leonardo Romero		Interventor ETA				X			X					X			X				X											

*Tipo de discapacidad: Física: F Auditiva: A Visual: V Sordoceguera: S Intelectual: I Psicosocial (Mental): P Múltiple: M

**Grupo Étnico: Negro o Afrodescendiente: 1 Raizal: 2 Palenquero: 3 Rom o Gitano: 4 Indígena: 5

Acuerdo de la Secretaría Distrital del Hábitat 0002 por el cual se dan los datos requeridos en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

PRIMERA VEZ

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 25

FECHA: 29/06/2023 HORA INICIO: 9:00 a.m. HORA FIN: 12:00 pm

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 25 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales,
6. Componente Social: comité de veeduría y estado de PQRS
7. balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN	¿SE CUMPLIÓ? SI/NO	OBSERVACIONES
Trámite POC Altamira	Entidad	27/06/23	CITA	Pactada cita seguimiento 04/07/2023
Trámite Tratamientos silviculturales	Entidad	28/06/2023	NO	Pendiente resolución SDA


ACTA DE REUNIÓN No. 25

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	26/06/23	NO	La interventoría solicita la entrega inmediata
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Por definir	NO	La interventoría solicita la entrega inmediata
Ingreso de residente e inspectores SSTMA y técnicos	Contratista	Inmediata	SI	N.A.
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega inmediata
Entrega de dotación a personal de topografía	Contratista	Inmediata	Parcial	Pendiente estampados
Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto	Contratista	26/06/23	SI	N.A.
Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino	Contratista	30/06/2023	Reporte de obligaciones en informe mensual	N.A.
Reuniones de comité de veeduría de junio	Contratista	24/06/23	SI	N.A.
Socialización de las medidas de la cancha de acuerdo a la normativa	Contratista	29/06/2023	SI	N.A.
Entrega de los Ítems no previstos	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 25

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

Avance de obra Guacamayas

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,66%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,91%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,02%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	25,05%	18,10%

ATRASO
4,85%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 64.842.522,06	$ 0,00
6	$ 71.382.063,89	$ 49.525.852,43
7	$ 84.938.765,72	$ 87.051.304,66
8	$ 97.437.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.923.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.654.853,02
11	$ 211.594.870,62	$ 153.750.044,48
12	$ 251.576.271,06	$ 174.102.609,73
13	$ 297.231.106,17	$ 182.607.740,21
14	$ 339.500.000,51	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.838,50
16	$ 434.966.811,37	$ 192.393.992,75
17	$ 858.151.465,00	$ 339.500.388,57
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,84
19	$ 988.902.823,24	$ 564.082.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.175.997.728,34	$ 778.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.874.694,47
23	$ 1.544.290.749,27	$ 1.179.545.180,59
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,65
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.616,02

ATRASO
$ 430.903.959,07

ACTA DE REUNIÓN No. 25





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 23.05%

Porcentaje de ejecución: 18.10%

Atraso: 4.95%

Actividades en atraso:

- Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 34% por lo cual se presenta un atraso del 66%.
- Dado cimiento concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
- Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 88% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 88%.
- Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc): Actividad que debería llevar un 33% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 13%.
- Tala de arboles h=2,1 a 5m incl transporte: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%, por situaciones ajenas al contratista de obra que afectan el normal avance de los caisson y demás actividades sucesoras de la pasarela.

Avance de Obra Altamira:

ACTA DE REUNIÓN No. 25

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%

ATRASO
4,89%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.963,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.963,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25

ATRASO
$ 69.665.083,67





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 23.84%

Porcentaje de ejecución: 18.95%

Atraso: 4.89 %

Actividades en atraso:

- Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programa para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
- Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%

- Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio y todavía no se ha empezado.
- Servicio de Time Lapse con Fotos: Actividad programa para iniciar el día 31 de marzo, a la fecha no se han entregado soportes de dicha actividad, sin embargo, las cámaras si se encuentran instaladas desde el 31 de marzo

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

	25 DE JUNIO 2023					
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	23,05%	2.006.532.577,09	18,10%	1.575.628.618,02	-4,95%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	23,84%	339.635.090,92	18,95%	269.970.007,25	-4,89%
TOTAL	10.129.774.324,04	23,16%	2.346.167.668,01	18,22%	1.845.598.625,27	-4,94%

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas.

Se realiza reunión con representantes de la comunidad de guacamayas, con el fin de verificar las medidas de la cancha multifuncional la existente vs la que se planteó en el diseño que se encuentra en ejecución, teniendo en cuenta que la comunidad en reunión con la veeduría, expresa que no estaba cumpliendo con las medidas de la cancha existente. Se realiza la implantación de las dos canchas y se deja plasmado en impresión del plano con las firmas y la aceptación de la cancha múltiple con la aprobación de la comunidad. Así mismo la supervisión por parte de la SDTH expreso a los representantes de la comunidad:

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que se va a estudiar la posibilidad de utilizar protección en nylon sobre la cancha, también manifiesta la propuesta de utilizar acabado sintético en las zonas de la pista de trote para el parque Guacamayas.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT propone un contenedor recortado en la zona del tanque de almacenamiento con el fin de construir camerinos para el parque Guacamayas.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social propone dejar los lokers empotrados dentro de las paredes del camerino propuesto para el parque Guacamayas.

ACTA DE REUNIÓN No. 25

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT propone no realizar densidades en el relleno de la gradería, construyendo un muro en concreto ciclópeo para el parque Guacamayas.

Se realiza comité de obra No.25 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra.

Se realiza seguimiento a los compromisos del comité anterior No. 24:

Tramite POC Altamira: El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que se realizará la reunión el día 04/06/23.

Tramite Tratamientos silviculturales: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se encuentra en seguimiento y se está a la espera por parte de la SDA la expedición de la resolución para la ejecución de los tratamientos silviculturales.

Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT propone al contratista empezar actividades de excavación en el muro de contención del costado norte del parque Guacamayas.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que no se cuenta con el PMT aprobado para esta zona del muro de contención, ya que se debe presentar un aforo para tramitar el mismo.

Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión manifiesta que se entregará el diseño de la vía una vez se tengan los ensayos CBR. Con el compromiso de entregarlos el día 04/07/23.

Ingreso de residente e inspectores SSTMA y técnicos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

Entrega de dotación a personal de topografía: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió parcialmente ya que no se cuentan con los estampados de la dotación.

Atención PQRS traslado Caseta de comidas del costado suroccidental del proyecto: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió, informa que se añadirán los anexos de estos soportes al informe social mensual.

reuniones de comité de veeduría de junio: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Socialización de las medidas de la cancha de acuerdo a la normativa: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Entrega de los Ítems no previstos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, por lo que se solicita el envío de los NPS de los juegos y del concreto estampado de la vía.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que los ítems no previstos del componente técnico no han sido entregados debido a que la reunión de los especialistas se realizó el 28/26/23.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT solicita enviar los ítems no previstos de los componentes hidráulicos y eléctricos en el mismo paquete.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que el precio del concreto estampado se presentará el día 04/07/23.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que la mejor propuesta de concreto estampado es el de resistencia MR43.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se debe entregar el balance juntos a los ítems no previstos para poder radicar a la entidad.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT recomienda realizar la capa de acabado en asfalto de la pista de trote de mínimo 4cm de espesor en el fin de asegurar su estabilidad.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que para la pasarela se utilizará concreto estampado pigmentado para el acabado final.

Avances de Obra: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 23.05% y un avance ejecutado del 18.10% para un atraso del 4.95%, las actividades que presentan atraso son:

- Excavación de pilotes
- Dado de cimentación
- Pilote en concreto
- Canalización ducto eléctrico
- Tala de arboles

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 23.84% y un avance ejecutado del 18.95% para un atraso del 4.89%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de estructura con equipo
- Excavaciones mecánicas
- Explanación y extendida

- Relleno compactado subbase granular
- Concreto de limpieza solado
- Muro de contención en concreto
- Canalización ducto eléctrico
- Caja eléctrica de inspección

El Ing. Jonathan Navarro residente de interventoría manifiesta que según la visita realizada el día 28/06/23 con el Acueducto se hizo la solicitud de cambiar la tubería de agua potable de asbesto cemento a PVC y la tubería de alcantarillado de gres a PVC.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 general con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 23.16% y un avance ejecutado del 18.22% para un atraso del 4.94%.

Componente SSTMA: La Ing. Jerika residente SSTMA de interventoría manifiesta que se encuentra pendiente el estampado de la dotación del personal de topografía del contratista.

Componente Social: La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que los informes semanales se encuentran aprobados por la entidad hasta el N.22.

La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que los productos de la reunión de veeduría del día 24/06/23 se enviaran a la entidad el día 30/06/23

La T.S Social Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que los requerimientos de contratación de personal femenino se encuentran en proceso de certificación y posteriormente serán radicados a la entidad.

Aspectos Administrativos:

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita entregar los informes semanales y mensuales se deben entregar en las fechas estipuladas.

Gestión de permisos y Trámites:

El ing. Juan David Ahumada auxiliar de ingeniería de Cohesión Social informa que ya se recibió el boletín de pago por parte de Enel Codensa.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que se debe radicar un nuevo PMT según las observaciones realizadas por el acueducto en el parque Altamira.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista la trazabilidad de todos los tramites ante las entidades públicas.

CONCLUSIONES:

ACTA DE REUNIÓN No. 25

Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:
El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social informa que se continuará la fundida de los pilotes de la cancha, se iniciará la construcción de cajas de inspección, se construirá el filtro francés, se continuará la fundida del muro de contención y de las gradas, se continuará con la construcción del tanque.
El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social informa se continuará con la construcción del filtro francés, se continuarán los rellenos con material de recebo, se continuará las canalizaciones de redes, se iniciará la excavación de zapatas.
La Arq. Diana Avendaño solicita que las actividades de la siguiente semana sean enviadas antes del día 01/07/23 en la programación semanal.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Tramite POC Altamira	Entidad	04/07/23
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Inmediata
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 25

Entrega de los Ítems no previstos	Contratista	Inmediata
Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino	Contratista	Se realizará seguimiento en el próximo comité
Entrega informes mensuales de junio	Contratista	Inmediata
Entrega trazabilidad oficiosa a empresas de servicios públicos	Contratista	Inmediata
Entrega de programación semanal	Contratista	01/07/23

ASISTENTES:



NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social



NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

Se anexa lista de existencia de todo el personal que asiente a comité de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: COMITÉ # 25

Fecha: Día: 29 Mes: JUNIO Año: 2023

Hora: _____ Dependencia: _____

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo/a	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Apoyo Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Contratista	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad*	Pertenece a un Grupo Poblacional: Estamento/a	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico**	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	[illegible]		SDHT				X					X			X										X						—	[illegible]	
	[illegible]		GTA				X								X							X									—	3027984[illegible]	
	[illegible]		CCS				X					X			X							X									—	318384 4716	
	[illegible]	1[illegible]	CCS				X								X																—	[illegible] 5300	
	[illegible]	2110776	CCS				X			X					X							X												
	[illegible]	1030[illegible]315	CCS				X			X						X			X			X										316757 0990	
	[illegible]	52[illegible]084	CCS				X			X			X			X			X				X									[illegible]	
	[illegible]	3104[illegible]568	CCS				X			X			X		X			X				X										3104[illegible]	
	JUAN [illegible]	3204584102	CCS.				X			X			X		X			X				X											
	[illegible]		ETA				X			X			X		X			X				X										20[illegible]	
	[illegible]	3124937667	SDHT				X			X			X		X			X														2-499316	
	[illegible]		ETA				X			X			X		X			X				X										316[illegible] 6076	

* Tipo de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negro o Afrocolombiano = 1 Raizal=2 Palenquero = 3 Rom o Gitano=4 Indígena= 5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20 V11

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaria de Coordinación Operativa

Ayuda de Memoria

Marque con un X	
Reunión	**x**
Taller	
Visita de Campo	

FECHA: 14 junio 2023
LUGAR: Reunión presencial en SDHT
HORA INICIO: 10:00am
HORA FINAL: 11:30am

ASISTENTES

Arq. Diana Avendaño directora interventoría ETA, Arq. Gilberth Acosta coordinador interventoría ETA, Doc. Claudia Flórez SDHT, Doc. Diana Vargas SDHT y Doc.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar el oficio con consecutivo INT-PARQUES-571 (671) enviado por la interventoría por un presunto incumplimiento por la no entrega en debida forma de un plan de contingencia solicitado al contratista Cohesión Social.

ORDEN DEL DÍA

Contextualización por parte de la interventoría ETA
Conclusiones y recomendaciones por parte de la entidad.
Cierre de reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la mesa de trabajo con el fin de despejar dudas técnicas y jurídicas del oficio INT-PARQUES-571 (671).

La doc. Claudia Flórez de la SDHT, manifiesta que la intención de la reunión es saber puntualmente los motivos por los cuales la interventoría sugiere iniciar un trámite administrativo por un presunto incumplimiento del contratista Cohesión Social.

La Arq. Diana directora de interventoría, manifiesta que entendía que la mesa de trabajo era para despejar dudas sobre el presunto incumplimiento anterior por lo cual sugiere si puede realizar un breve resumen de la trazabilidad de los presuntos incumplimientos que han remitido a la entidad.

La doc. Claudia manifiesta que no hay ningún inconveniente a que se haga esta trazabilidad.

La Arq. Diana manifiesta que el primer presunto incumplimiento se envió por la no entrega en los tiempos establecidos por el contratista de la documentación de la etapa No. 1 de apropiación de diseños, al cual la entidad dio respuesta solicitando actualización de la información en donde se indicara en que afectaba este incumplimiento el inicio de actividades de ejecución de obra y concluir si persistía o no el trámite.

La SDHT, manifiesta que posterior a eso la interventoría remitió un segundo presunto incumplimiento en el cual mencionaban un atraso de obra del 7 por ciento para el PIP Guacamayas pero que se estaba trabajando en una reprogramación debido a que se contabilizaban actividades que no se ejecutarían.

La doc. Claudia, en aras de agilizar la reunión pregunta a la interventoría si el presunto incumplimiento No. 1 persiste la solicitud, a lo que la Arq. Diana Avendaño responde que no persiste la solicitud.

Igualmente, la doc. Claudia pregunta si persiste la solicitud del segundo presunto incumplimiento, a lo que contesta la arq. Diana Avendaño que no ya que era en respuesta a primer incumplimiento y que según la reprogramación no se refleja un atraso superior al 5%.

Cerrado este tema la Arq. Diana Avendaño comenta que el tercer presunto incumplimiento es una solicitud de multa por la no entrega en debida forma del plan de contingencia solicitado por la interventoría desde hace dos meses. Manifiesta que el contratista de obra Cohesión Social entrego un plan de contingencia el cual no cumplió por lo que se solcito la entrega de manera detallada de este, el cual nuevamente fue remitido por el contratista y se volvieron a realizar observaciones.

La SDHT, pregunta puntualmente a la interventoría cuales son los puntos que está solicitando en el plan de contingencia y que el contratista no a atendido por lo que consideran se debe adelantar el trámite.

La interventoría comenta que se solicita una programación semanal de actividades que contempla trabajos a realizar por día, llegada de materiales, aumento de personal, trabajos extendidos y tiempo de ejecución, lo cual no consideran que no complicado y que el concepto de la interventoría es que están entregando por entregar lo cual no les permite hacer un seguimiento puntual y esto va a ocasionar que el atraso se incremente más adelante.

La doc. Claudia manifiesta que entiende la situación y manifiesta a la interventoría que ellos pueden buscar el apoyo de la entidad para apoyar y agilizar que los trámites y entregas de documentación sea de manera eficaz y rápida en el momento que ellos lo requieran y que esto ya se les había comunicado por los apoyos a la supervisión.

La Arq. Diana Avendaño manifiesta que igualmente solicitaron el cambio de residente de obra teniendo en cuenta algunos inconvenientes administrativos y de obra que se han presentado y que esto también ayudaría a una buena ecuación de actividades.

La doc. Claudia manifiesta que teniendo en cuenta lo comunicado por la interventoría propone realizar una nueva mesa de trabajo con presencia del director de obra del contratista en donde estén las tres partes y de esta manera solucionar esta situación.

La Arq. Diana Avendaño manifiesta estar de acuerdo con esta solución y se compromete a revisar el último documento allegado por el contratista con el fin de notificar a la entidad si es necesario realizar la reunión.

Con el fin de seguir el conducto regular la entidad programara la reunión para el día 16 de junio a las 8:30am en la SDHT y la interventoría a su vez notificara al contratista.

La Doc. Diana Vargas realiza unas observaciones de los informes mensuales de interventoría.

Se da por terminada la reunión.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Realizar una reunión el día 16 de junio del 2023 a las 8:30am con presencia de los directores de obra e interventoría y la presencia de la entidad.

Elaboró:
Anexos: Se anexa listado de asistencia.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: MESA DE TRABAJO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO COHESIÓN SOCIAL

Fecha: **Día:** 14 **Mes:** Junio **Año:** 2023

Hora: 10:00am **Dependencia:** SUBDIRECCIÓN OPERACIONES

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación				Cargo							Sexo			Identidad de Género				Orientación Sexual					Pertenece a un Grupo Poblacional				Correo electrónico	Teléfono	Firma
				Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Directivo/a	Asesor	Profesional	Apo Administrativo	Técnico	Contratista	Conductor	Hombre	Mujer	Intersexual	Masculino	Femenino	Transgénero	Otra	Heterosexual	Lesbiana	Gay	Bisexual	Otro	Víctima	Persona con Discapacidad *	Habitante de calle	Grupo Étnico **			
1	Gilberth Acosta Calis		Interventor				X			X					X			X				X									3157903712	
2	Diana M Mora		IDHT ETA				X			X						X			X			X										
3	DIANA VACCA		SDHT				X			X						X			X			X									3147010884	
4	Yeny Ullon		SDHT				X			X						X			X			X										
5	Claudia	Florez	SDTH				X			X						X			X			X									claudia.florez...	
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																

* Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negra o Afrocolombiana = 1 Raizal=2 Palenquera= 3 Room o Gitano=4 Indígena= 5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20 V11

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaria de Coordinación Operativa

Ayuda de Memoria

Marque con un X	
Reunión	**x**
Taller	
Visita de Campo	

FECHA: 16 junio 2023
LUGAR: Reunión presencial en SDHT
HORA INICIO: 08:30am
HORA FINAL: 11:30am

ASISTENTES

Arq. Diana Avendaño directora interventoría ETA, Arq. Gilberth Acosta coordinador interventoría ETA, Ing Catalina Fuentes directora de obra Cohesión social, Abogada. Claudia Flórez SDHT, Abogada. Diana Milena Vargas SDHT, Abogada Yulexi Villamizar e Ing. Mauricio Illera Apoyo supervisión SDHT

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Dar solución a la solicitud del oficio con consecutivo INT-PARQUES-571 (671) enviado por la interventoría por un presunto incumplimiento por la no entrega en debida forma de un plan de contingencia solicitado al contratista Cohesión Social.

ORDEN DEL DÍA

Contextualización por parte de la SDHT
Entrega plan de contingencia
Cambio de residente Guacamayas
Cierre de reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la mesa de trabajo citada por el área jurídica de la Subdirección de Operaciones SDHT con el fin de llegar a un acuerdo con respecto a la solicitud de la interventoría y generar compromisos derivados del oficio INT-PARQUES-571 (671).

- Arq. Diana Avendaño – ETA: manifiesta que el consorcio Cohesión Social ha entregado en diferentes ocasiones un plan de contingencia el cual carece de información que permita un adecuado seguimiento a las actividades de obra que presentan atraso.

- Doc. Claudia Flórez – SDHT: expresa preocupación y solicita respetuosamente que se atendan las observaciones y requerimientos realizados por la interventoría ETA para la debida presentación del documento.

- Ing. Mauricio Illera – SDHT: manifiesta que este documento debe contener la información asertiva con datos comprobables que permitan realizar un adecuado seguimiento a las actividades que presentan atraso con el fin de mitigarlo.

- Ing Catalina Fuentes - Cohesión social: expresa que la interventoría ETA no ha sido clara en la solicitud de ajuste al plan de contingencia, pero que está en la disposición de atender a las observaciones lo más pronto posible.

- Arq. Diana Avendaño – ETA: responde que dentro del plan de contingencia se debe incluir el periodo y/o fecha en el cual se iniciarán las actividades que presentan atraso.

- Ing Catalina Fuentes - Cohesión social: está de acuerdo y se compromete a subsanar las observaciones y enviar el documento a más tardar el día 17/06/2023.

- Arq. Diana Avendaño – ETA: reitera que hizo una solicitud para el cambio de residente en el PIP Guacamayas.

- Ing. Mauricio Illera – SDHT: recomienda que es necesario conocer el punto de quiebre de la obra y el plan de contingencia aprobado antes de determinar si es necesario el cambio de residente o no.

- Arq. Diana Avendaño – ETA: manifiesta que, una vez recibido el documento por parte del contratista de obra, se revisara y de no tener observaciones se dará aprobación; que una vez certificado el cumplimiento de este se tomara la determinación sobre el cambio de residente.

- Ing. Catalina Fuentes – Cohesión Social: manifiesta que el avance medido no coincidirá con el ejecutado, debido a que hay actividades contempladas en el presupuesto inicial que no se ejecutarán debido a las modificaciones de diseño. Por lo tanto, se plantean algunas alternativas para mejoras de acabado en los parques.

- Arq. Diana Avendaño – ETA: solicita que se tengan estas propuestas de manera oficial y completa con la inclusión de ítems No previstos para el contrato y evaluar su viabilidad.

- Ing Catalina Fuentes - Cohesión social: da a conocer que se realizó una solicitud de prórroga del contrato en tiempo.

- Claudia Florez – SDHT: manifiesta que es necesario que el contratista de obra se ponga al día en sus obligaciones contractuales antes de estudiar la posibilidad de prórroga, la cual debe estar debidamente justificada.

Se da por terminada la reunión.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

El contratista de obra Cohesión Social se compromete a enviar el plan de contingencia de manera asertiva como lo solicita la interventoría ETA a más tardar el día 17/06/2023

ASISTENTES:

NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora interventoría
ENTIDAD: Interventoría ETA

NOMBRE: Abogada. Claudia Flórez
CARGO: Contratista
ENTIDAD: SDHT

NOMBRE: Arq. Gilberth Acosta
CARGO: Coordinador interventoría ETA
ENTIDAD: Interventoría ETA

NOMBRE: Abogada. Diana Milena Vargas
CARGO: Contratista
ENTIDAD: SDHT

NOMBRE: Ing Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Cohesión social

NOMBRE: Abogada Yulexi Villamizar
CARGO: Contratista
ENTIDAD: SDHT

NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Contratista Apoyo supervisión
ENTIDAD: SDHT

ANEXO 03 – CERTIFICADOS CALIDAD DE MATERIALES

CERTIFICADO CALIDAD DEL ACERO

TRAZABILIDAD

Cliente	Consorcio Cohesion social
Nit	901661753-1
Cartilla	1137
fecha de entrega	24 de marzo de 2023
Asesor	Juan Villanueva Cel. 3175100254



Por medio del presente escrito nos permitimos informar que el acero que ingreso a la obra, cuentan con la siguiente trazabilidad en lo que se refiere a las coladas suscritas.

DIAMETRO	COLADA	PROVEEDOR
3/8 "	B00004826	Aceros Arequipa
5/8"	2023-0319	Grupo siderurgico Reyna
3/4 "	20230289	Grupo siderurgico Reyna

Cordialmente,

Gerente general

Powered by CamScanner

TRAZABILIDAD

Cliente	Consorcio Cohesion social
Nit	901661753-1
Cartilla	1126
fecha de entrega	27 de marzo de 2023
Asesor	Juan Villanueva Cel. 3175100254



Por medio del presente escrito nos permitimos informar que el acero que ingreso a la obra, cuentan con la siguiente trazabilidad en lo que se refiere a las coladas suscritas.

DIAMETRO	COLADA	PROVEEDOR
1/2"	20230509	Grupo siderurgico Reyna

Cordialmente,

CC 1013108114


Gerente general

Calle 78 No. 28 - 05 Sta. Sofia · PBX: 231 7635 · Cel: 320 418 9675 - 316 639 1553
Email: f.cvilla@hotmail.com · Bogotá - COLOMBIA

Powered by CamScanner

TRAZABILIDAD

Cliente	Consorcio Cohesion social
Nit	901661753-1
Cartilla	1137
fecha de entrega	27 de marzo de 2023
Asesor	Juan Villanueva Cel. 3175100254



Por medio del presente escrito nos permitimos informar que el acero que ingreso a la obra, cuentan con la siguiente trazabilidad en lo que se refiere a las coladas suscritas.

DIAMETRO	COLADA	PROVEEDOR
3/8"	B00004837	Aceros Arequipa

Cordialmente,

Juan Villanueva
CC 1013108114

Gerente general

FERRECONSTRUCTOR Villa s.a.s.

Powered by CamScanner

GSR **GRUPO SIDERÚRGICO REYNA**

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad

icontec Sello con Reglamento Técnico

No. 046018

FECHA: DD/MM/AA 14/03/2023

CLIENTE	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S.
DESTINO	BOGOTA
VEHÍCULO No.	XJA 599
PEDIDO No.	21198
REMISIÓN No.	21200
FACTURA No.	65222

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS: DOBLADO	ENSAYOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F
# - No. 5	6	20230348	1	216	✓	472.7	603.7	15.3	1.28
# - No. 4	6	20230419	2	672	✓	473.9	620.1	16.2	1.31
	12	20230509	6	2352	✓	474.8	630.4	15.6	1.33
		20230439	8		✓	482.7	622.4	15.8	1.29

COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.

C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
0.25	1.18	0.0101	0.034	0.20	0.15	0.09	0.09	0.020	0.00035	0.0022	0.46
0.27	1.18	0.0111	0.022	0.21	0.19	0.07	0.05	0.017	0.00041	0.0024	0.47
0.25	1.29	0.0121	0.022	0.17	0.19	0.07	0.09	0.030	0.00046	0.0032	0.49
0.25	1.20	0.0054	0.027	0.22	0.16	0.06	0.06	0.016	0.00030	0.0022	0.47

DIMENSIONES DE PROCESO

PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO DE VIGAS (mm)
1.519	1.320	10.310	1.840
0.981	0.970	8.630	1.770
0.973	0.860	8.530	2.040
0.972	0.910	8.530	2.030

ESPECIFICACIONES DE NORMA

# - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.592)	Min: 0.71	Max: 12.1	Min: 6.1
# - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Email: dyahierrofigurado@gmail.com

Powered by CamScanner

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad

icontec Sello con Reglamento Técnico

No. 046184

FECHA: DD/MM/AA 21/03/2023

CLIENTE	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S.	DESTINO	BOGOTA
		VEHÍCULO No.	XJA 599

| | | |

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

GSR GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

icontec Sello de Calidad

icontec Sello con Reglamento Técnico

No. 046028

FECHA: DD/MM/AA 15/03/2023

CLIENTE	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S.	DESTINO	BOGOTA
		VEHÍCULO No.	SUC 034

					ENSAYOS FÍSICOS					COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												DIMENSIONES DE PROCESO			
						ENSAYOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO DE VENAS (mm)
R - No. 6	12	20230288	2	152	✓	471.1	598.0	16.0	1.27	0.26	1.04	0.0102	0.033	0.20	0.17	0.07	0.07	0.021	0.00063	0.0022	0.45	2.156	1.290	12.990	2.520
R - No. 7	12	20223783	1	56	✓	494.2	629.9	14.4	1.27	0.26	0.96	0.0121	0.035	0.20	0.26	0.09	0.10	0.020	0.00020	0.0013	0.44	2.935	1.530	14.930	3.740
R - No. 5	12	20230319	14	1512	✓	480.0	619.3	16.3	1.29	0.26	1.22	0.0117	0.029	0.20	0.16	0.06	0.05	0.017	0.00024	0.0024	0.47	1.511	0.960	10.300	1.290
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.9	Max: 1.9
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.32	Max: 15.8	Max: 6.0
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(1.458 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Max: 4.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Email: dyahierrofigurado@gmail.com

DIRECTOR CALIDAD

02/08/2021 Ver. 02 CCA-FOR-013

Powered by CamScanner

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO :ALAMBRON CORRUGADO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :D&A HIERRO FIGURADO SAS

N° E-5102597792-5171787526-90002-1_1
NORMAS TÉCNICAS :ASTM A706 G60 - NTC 2289 G420
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E290/E415
FACTURA N° :5102597792

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	COMPOSICIÓN QUÍMICA (*)																C.E. (%)	DOBLADO	LÍMITE DE FLUENCIA MPa	RESIST TRACCIÓN MPa	ALARGAM EN 200 mm %	RT/LF
		C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cu (%)	Sn (%)	Al (%)	V (%)	Ti (%)	Nb (%)	B (ppm)	N (ppm)						
3/8"	B00004282	0.22	1.23	0.21	0.010	0.024	0.05	0.07	0.01	0.20	0.023	0.003	0.038	0.001	0.002	5	126	0.44	Conforme	451.0	603.0	16.8	1.34
3/8"	B00004826	0.23	1.31	0.26	0.008	0.016	0.05	0.05	0.01	0.11	0.022	0.003	0.040	0.002	0.002	6	94	0.45	Conforme	440.0	621.0	16.7	1.41
3/8"	B00004837	0.24	1.35	0.22	0.022	0.023	0.15	0.08	0.02	0.34	0.019	0.003	0.042	0.002	0.003	5	115	0.49	Conforme	470.0	682.0	16.9	1.45
3/8"	B00004838	0.24	1.26	0.21	0.013	0.025	0.12	0.07	0.02	0.24	0.022	0.003	0.043	0.002	0.003	6	115	0.46	Conforme	438.0	588.0	17.3	1.34
3/8"	B00005154	0.25	1.23	0.24	0.012	0.011	0.10	0.08	0.02	0.30	0.022	0.005	0.038	0.002	0.001	3	138	0.47	Conforme	441.0	682.0	16.2	1.55
3/8"	B00005155	0.23	1.27	0.21	0.013	0.016	0.12	0.07	0.02	0.28	0.022	0.004	0.038	0.002	0.001	3	146	0.46	Conforme	502.0	672.0	16.0	1.34
3/8"	B00005317	0.24	1.27	0.21	0.016	0.024	0.12	0.08	0.02	0.25	0.028	0.003	0.038	0.001	0.003	3	127	0.47	Conforme	487.0	670.0	16.5	1.38
3/8"	B00005682	0.23	1.25	0.20	0.020	0.020	0.15	0.08	0.02	0.30	0.020	0.003	0.040	0.002	0.002	3	152	0.46	Conforme	484.0	668.0	15.4	1.38

(*) Análisis en la Cuchara.

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	PESO MÉTRICO		ALTURA RESALTE		GAP	ESPACIAM RESALTES	ÁNGULO RESALTE
		kg/m	%	h1 (mm)	h2 (mm)	(mm)	(mm)	(°)
3/8"	B00004282	0.537	-4.1	0.52		2.10	5.90	50
3/8"	B00004826	0.540	-3.6	0.52		2.10	5.90	50
3/8"	B00004837	0.542	-3.2	0.50		2	5.90	50
3/8"	B00004838	0.540	-3.6	0.49		1.90	5.90	50
3/8"	B00005154	0.546	-2.5	0.50		2.10	5.80	50
3/8"	B00005155	0.544	-2.9	0.50		2.10	5.80	50
3/8"	B00005317	0.548	-2.1	0.52		2.50	5.80	50
3/8"	B00005682	0.541	-3.4	0.54		2.40	6.10	49

/ GUIA:

DESPACHO N°

Powered by CamScanner

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO :ALAMBRON CORRUGADO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :D&A HIERRO FIGURADO SAS

N° E-5102597792-5171787526-90002-1_1
NORMAS TÉCNICAS :ASTM A706 G60 - NTC 2289 G420
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E290/E415
FACTURA N° :5102597792

YUMBO, 17/03/2023

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A
Ing. Ricardo Gutiérrez Lara. CIP 57087
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

Powered by CamScanner

CERTIFICADO CALIDAD DEL CEMENTO

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8

CEMENTO ESTRUCTURAL MAX



Imagina todo lo que podemos
CONSTRUIR JUNTOS

ARGOS

CEMENTO ESTRUCTURAL MAX

Es un cemento especialmente diseñado para la producción industrializada de concreto, que ofrece una mayor eficiencia y un alto desarrollo de resistencias a edades iniciales y finales.
Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART).

USOS:


Elaboración de concretos y morteros en plantas concreteras y centrales de mezclas.


Producción de concreto para altas solicitudes estructurales.


Construcciones con producción industrializada de concretos.


Concretos para pavimentos y pisos industriales.


Diversos formatos de prefabricados con altas prestaciones estructurales.


Lechadas de inyección.


Concretos y morteros para sistemas especiales de colocación, concretos lanzados, morteros proyectados, inyecciones estructurales, etc.


Estructuras de concreto con requisitos de rápida puesta en servicio.


Concretos y morteros para reparaciones de tipo estructural.


Elementos de concreto pretensado y postensado.


Producción de concretos que requieren una mayor resistencia inicial.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- En la producción de concretos y morteros ofrece un alto desarrollo de resistencias en todas las edades.
- Permite optimizar consumos de cemento a través de diseños eficientes, para lograr concretos y morteros más económicos con adecuados niveles de resistencia.
- En plantas, centrales de mezclas y obras con producción industrializada, se aumenta la productividad gracias a su manejo a granel.
- Su rápido desarrollo de resistencia permite agilizar el avance de los proyectos.
- La versatilidad de su presentación en sacos, permite la producción de concreto de forma eficiente en obras medianas y pequeñas y en plantas de prefabricados.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Estructural Max" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el reporte de sostenibilidad corporativo "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en el Global Reporting Initiative (GRI), en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (https://argos.co/), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Estructural Max", se destacan:



Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo al tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.



Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra.



Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.



Producto de bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.



El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo a las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra.



Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés).
Nota: Aplica para "Cemento Estructural Max" producido en Planta Rioclaro.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:

CERTIFICACIÓN	LEED® V4.1	CASA COLOMBIA V2.1
CRITERIO	**Materiales y recursos:** · Transparencia y optimización de productos de construcción - Fuentes de materias primas. · Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. · Reducción del impacto en el ciclo de vida de la edificación - LCA de la Edificación. **Calidad ambiental interiores:** · Materiales de baja emisión (Hasta 7 puntos)	**Sostenibilidad en obra:** · Manejo de residuos de construcción **Eficiencia en materiales:** · Origen de los materiales y productos. · Productos y materiales de bajo impacto ambiental. · Productos con atributos múltiples de sostenibilidad. · Productos y materiales con LCA. (Hasta 7 puntos)

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a su proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de nuestros canales de atención.

PRESENTACIÓN:

• Sacos de 42,5 kg • Granel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO ART	ASTM C-1157 TIPO HE	ESPECIFICACIÓN ARGOS
Finura	Blaine, mín. (cm^2/gr)	NTC 33	A	A	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A	A	A
Cambio de longitud por autoclave expansión, máx. (%)		NTC 107	0.8	0.8	0.8
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat*	No menos de, minutos	NTC 118	45	45	90
	No más de, minutos	NTC 118	420	420	360
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx. (%)		NTC 4927	0.020	0.020	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN, (MPa)					
1 día		NTC 220	11.0	12.0	12.0
3 días		NTC 220	22.0	24.0	24.0
28 días		NTC 220	------	----	43.4

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los certificados que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- El uso y aplicación de nuestros cementos se deben hacer bajo los lineamientos de la normativa técnica de construcción vigente.
- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360ENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8.

CEMENTO GRIS USO GENERAL



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS

ARGOS

CEMENTO GRIS USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versatil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

- Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web https://ir.argos.co/ en la sección de Información Financiera – Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 1 kg – 5kg - 25 kg - 50 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm^2/gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A
Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)		NTC 107	0.80
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conserve el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360GRADOSENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

CERTIFICADO CALIDAD DE AGREGADOS Y MATERIAL DE CANTERA

RESOLUCIÓN PS-GJ. 1.2.6.22. 0999
EXPEDIENTE No. 3.37.1.1.014.002

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO PM-GA 3.44.21.4489 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE OTORGA PRÓRROGA DEL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA USO INDUSTRIAL OTORGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN PS-GJ 1.2.6.15.1364 DEL 31 DE JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA CANTERAS VENCOVI S.A.S, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

El Director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "Cormacarena" en desarrollo de sus funciones legales y las indicadas en la ley 99 de 1993, modificada parcialmente por la ley 1938 del 2018, y

CONSIDERANDO

Que, mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015, la Corporación otorgó permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, a favor de la empresa Movimientos y Agregados LG.

Que mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019, expedida por la Corporación se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, en consecuencia, reconoce como nuevo beneficiario a la empresa Canteras Vencovi S.A.S identificado con Nit. 901.220.150-9.

Que mediante auto PS-GJ 1.2.64.20.1223 del 10 de septiembre de 2020, la Corporación inicia el trámite administrativo para la prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial otorgado mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y posteriormente cedido mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019.

Que, en cumplimiento a lo ordenado por el auto PS-GJ 1.2.64.20.1223 del 10 de septiembre de 2020, se realiza visita técnica el día 12 de agosto de 2021, producto del cual la Subdirección de Gestión y Control Ambiental emite el concepto técnico No. PM.GA 3.44.21.4489 del 09 de diciembre de 2021, en el cual se expusieron las siguientes consideraciones técnicas:

"(...)

"CONCEPTO TÉCNICO PM-GA 3.44.21.4489 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO SOBRE VIABILIDAD AMBIENTAL

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 FAX 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

De acuerdo a la visita de inspección ocular realizada para el trámite de prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para una planta trituradora del cual es beneficiaria la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S, y a la información que reposa en el expediente evaluado, verificación del cumplimiento de la Resolución PS-GJ.1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y AUTO PS-GJ 1.2.64.18.5996 del 28 de diciembre de 2018.

CONCEPTO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA PRÓRROGA:

Una vez evaluado el expediente 3.37.1.1.014.002 y la información que reposa dentro de la solicitud de prórroga, la Corporación considera viable otorgar prórroga al permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial por un caudal de 0,4 L/s, dicha captación será realizada en la coordenada E: 1034563 N: 938818, por un término de 5 años solicitado por la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S, ubicado en la vereda Brisas del Guayuriba, finca El Pajuil, municipio de Acacias– Meta.

De acuerdo a la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021, por medio de la cual se define los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico que captan y vierten, en el departamento del Meta, se realizaran modificaciones y nuevos requerimientos.

En cuanto al SISTEMA DE MEDICIÓN:

Actualmente el proyecto industrial ya cuenta con sistema de medición del caudal captado (micromedidor análogo), pero deberá implementar las condiciones enunciadas a continuación:

Se debe instalar el sistema de medición en la tubería previa al ingreso del agua cruda al tanque o lugar de almacenamiento.
Para regular el caudal captado se debe realizar mediante sistemas de control como válvulas, las mismas deberán instalarse después del sistema de medición.

En cuanto a la PERIODICIDAD DE REGISTRO:

El artículo séptimo de la RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015, será modificado de acuerdo a lo ordenado en el artículo 7° de la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021.

El beneficiario deberá tener presente lo siguiente:

Sistemas con estructura y/o equipos de medición mecánicos y no mecánicos que no estén provistos con sistema de telemetría: deberán tomar datos de caudal captado, como mínimo dos (2) veces al día, una vez en la mañana antes de las 10 am y otra vez entre las (5:00 pm – 7: 00 pm), la bitácora de datos debe presentarse anualmente junto con la auto declaración de tasa por utilización de agua.

En cuanto a la tasa por uso del recurso hídrico:

El artículo octavo de la Resolución PS-GJ.1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015, será modificado de acuerdo a lo ordenado en el artículo 7° parágrafo 1 de la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021:

El beneficiario deberá Anualmente contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este concepto establece la Corporación. Para ello deberá hacer uso del formato de auto declaración y reporte de agua captada, el cual se encuentra en la página web de Cormacarena enlace https://www.cormacarena.gov.co/procesos y - procedimientos/gestión-ambiental/ o accediendo de la siguiente manera:

- *Ingrasa a www.cormacarena.gov.co*

- *Atención al ciudadano*
- *Procesos y procedimientos*
- *Gestión ambiental (GA)*
- *Formato de auto declaración y reporte de agua captada.*

En cuanto al monitoreo de calidad da agua:

El beneficiario del permiso, deberá presentar anualmente monitoreo de calidad de agua superficial de la fuente hídrica del cual es capta el recurso hídrico, 100 metros arriba y 100 metros abajo del punto de captación, el cual debe ser realizado por un laboratorio que este acreditado ante el IDEAM.

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO	
PARÁMETRO	*UNIDAD*
D.B.O	*Mg O2/L*
D.Q.O	*Mg O2/L*
PH	*UND*
Solidos disueltos totales	*Mg/L*
Solidos suspendidos totales	*Mg/L*
solidos sedimentables	*Mg/L*
Grasas y Aceites	*Mg/L*

• *En cuanto al monitoreo de calidad de aire y emisión de ruido.*

Teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.5.1.2.2., es necesario que la empresa Movimientos y Agregados LG, presente de manera anual un (1) monitoreo de calidad del aire y ruido de emisión, el cual debe realizarse por parte de un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM, de no ser así, el estudio no se tendrá en cuenta para su respectiva verificación. Además se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

Calidad de Aire:

- *Mínimo tres (3) puntos de monitoreo, durante 18 días continuos.*
- *Para la toma de muestras se debe dar total cumplimiento a las Resolución 601/2005, Resolución 610/2010 y el protocolo de emisiones atmosféricas.*
- *En campo se discutirán los posibles puntos de ubicación de equipos, se debe presentar por parte del laboratorio la Rosa de Vientos.*
- *En campo se mostrará por parte del laboratorio el certificado de ensayos vigente.*
- *Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo*
- *Coordenadas de los puntos de monitoreo*
- *Resultados de laboratorio*
- *Hojas de campo*
- *Fechas de medición*
- *Resultados de monitoreo con sus respectivos enálisis y comparación con la normatividad vigente.*
- *Conclusiones y recomendaciones*

Emisión de Ruido

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 POR 6730420 Ext. 106
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

- *Se debe emplear equipos que cuente con la calibración vigente, tipo 1 o 2, y con los accesorios que se especifican la Resolución 627 de 2006, en este tipo de mediciones. La empresa deberá tener en cuenta para la entrega del informe:*
- *Metodología del Muestreo*
- *Certificado de calibración de equipos vigente*
- *Especificaciones de los Equipos de Medición*
- *Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo*
- *Resultados de laboratorio*
- *Hojas de campo*
- *Fechas de medición*
- *Resultados de monitoreo con sus respectivos análisis y comparación con la normatividad vigente.*
- *Conclusiones y recomendaciones.*

• *En cuanto a la medida de compensación*

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.19.2950 del 29 de diciembre de 2019, el titular minero allega mediante el radicado No. 014837 del 27 de julio de 2020 la solicitud de cambio de medida compensatoria por la entrega de material vegetal, la cual es evaluada y aprobada por esta Corporación, determinando mediante el concepto técnico No. PM.GA.3.20.1361 del 21 de julio de 2020 la equivalencia de cumplimiento en material vegetal, la cual de acuerdo a los respectivos cálculos corresponde a un total de siete mil cuatrocientas dieciséis plántulas (7416), cuya entrega debería cumplir con las siguientes especies y cantidades.

Tabla 1: Especies y cantidades a entregar – Concepto técnico PM-GA.3.20.1361 del 21 de julio de 2020

Especie	Nombre científico	Cantidad mínima	Cantidad máxima
Algarrobo	Hymenaea courbaril L.	800	800
Cachimbo, cámbulo	Erythrina fusca Lour.	900	900
Cedro amargo	Cedrela odorata L.	800	800
Palma Zancona o choapo	Syagrus sancona (Kunt)H.Karst	800	800
Matarratón	Gliricidia brenningii (Harms) Lavin	816	816
Cajeto / Nacedero	Citharexylum subflavescens	800	800
Guamos	Inga spp.	900	900
Hobo	Spondias mombin L.	800	800
Tunos	Miconias,nativas endemicas	800	800
Total de especies		7416	7416

En cumplimiento de lo requerido, el titular del proyecto allega mediante el radicado No. 0024431 del 16 de septiembre de 2021 las actas de entregas de las plántulas No. PM.GA.3.74.180, que evidencia que el material vegetal se recibió por parte del equipo técnico del Grupo Bióticos de Cormacarena de la siguiente manera:

Tabla 2: Relación de especies y cantidades entregadas

Especie	Primera entrega Fecha: 15 de abril de 2021	Segunda entrega Fecha: 24 de junio de 2021	Tercera entrega Fecha: 10 de septiembre de 2021	Total entregadas
Algarrobo	534	266	0	800

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 POR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Cachimbo, cámbulo	900	0	0	900
Cedro amargo	0	196	604	800
Palma Zancona o choapo	256	276	368	900
Matarraton	0	816	0	816
Cajeto / Nacedero	0	800	0	800
Guamos	741	159	0	900
Hobo	0	0	825	825
Tunos	0	0	700	700
Total	2431	2513	2497	7441

De acuerdo a lo anterior se determina que el titular del proyecto, ha dado cumplimiento a la medida de compensación establecida en el artículo 4° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.19.2950 del 29 de diciembre de 2019, entregando el material vegetal en buen estado fitosanitario, el cual se recibió por parte del equipo técnico del Grupo Bióticos.

Sin embargo; teniendo en cuenta la solicitud de prórroga para el permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, correspondiente a un caudal de 0.4 L/seg, y de acuerdo al artículo 3° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.21.0582 del 28 de mayo de 2021, en donde se establece las consideraciones para determinar las medidas compensatorias por el uso del recurso hídrico, así:

MC = LS (EIPH + EFC)

MC = Medida compensatoria (ha)
EFC = Escala de factor de compensación
EIPH = Escala Índice de presión hídrica

El Bioma en el cual se encuentra ubicada la coordenada de captación del recurso hídrico N 04°02'33.6" y W 73°45'56.6", corresponde al Zonobioma Húmedo Tropical de Villavicencio, con un factor de compensación de 8.5 y una escala de presión hídrica de 0.50.

Por lo tanto,

Tabla 3: Cálculo medida de compensación por el uso del recurso hídrico

	Caudal (L/Seg)	IPHE	FC
Valores netos	0,4	0,56701	8,75
Escalas	0,4	0,5	1
Área a compensar	MC = LS (EIPH + EFC) MC = 0.4 (0.5 + 1) MC = 0.6 ha		

El titular del proyecto deberá compensar por la prórroga para el permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial un caudal de 0.4 L/seg, un total de 0.6 ha, en modalidad de reforestación protectora, con un total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, de especies exclusivamente nativas.

Es importante resaltar que la compensación se debe establecer en la subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto, obra o actividad o en las subzonas hidrográficas circundantes, en el cual se está llevando a cabo la actividad; para lo cual deberá presentar antes esta

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Corporación en un término máximo de treinta (30) días hábiles una vez sea notificado del presente acto administrativo, un plan de compensación, elaboredo por un Ingeniero forestal o agroforestal, de quien se adjuntará la hoja de vida y copia de la tarjeta profesional vigente.

El documento deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- *Objetivos*
- *Metodología*
- *Identificación de áreas propuestas (Localización cartográfica georeferenciada)*
- *Características biofísicas de la zona y uso actual del suelo*
- *Especies (Características, relevancia dentro de la metodología propuesta)*
- *Establecimiento*
- *Aislamiento del área*
- *Mantenimiento*
- *Seguimiento y Monitoreo*
- *Análisis de datos*
- *Cronograme de actividades*
- *Materiales y Equipos*
- *Costos*
- *Acta de autorización y compromiso del propietario del predio en el cual se propone establecer la medida de compensación.*

El titular del proyecto deberá sembrar la cantidad total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, con un porcentaje de siembre del 15% por especie torestal, que serán exclusivamente nativas, entre las cuales esta Corporación recomienda las siguientes:

Especie	*Nombre Científico*
Caño fistol	*Cassia fistula*
Caraño / Caraña	*Trattinnickia cf. Lancifolia*
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Nacedero	*Trichanthera gigantea*
Guadua	*Guadua angustifolia*
Algarrobo	*Hymenaea courbaril*
Saladillo	*Caraipa llanorum*
Guamo	*Inga edulis*

Así mismo deberá tener en cuenta las siguientes actividades:

Actividades de Aislamiento: en caso de realizar aislamiento en la zona elegida para compenser, deberá tener en cuenta las siguientas especificaciones: utilizar postes de madera inmunizeda, de 8-10 cm de lado por 2,1 m de largo, la distancia entre postes será de 3 m, se debe incluir un pie de amigo para permitir las actividades de templado del alambre, ubicado cada 10 postes o 30 m.

Actividades de preparación del terreno: La preparación del sitio tiene como objetivo facilitar las laboras de la plantación y eliminar las malezas que puedan competir con las plántulas. Esta actividad puede ser realizada con machete o con guadañadora.

- Ahoyado: Para realizar la plantación del material vegetal, se debe cavar un hoyo cúbico, con las siguientes dimensiones: 30 cm. de ancho por 30 cm de profundidad como mínimo, con la ayuda de un azadón, una pica o un barretón, de acuerdo al drenaje natural del suelo. El cual será abierto por lo menos veinte (20) días antes de realizarse la siembra, con miras de permitir la aireación; además se incorporará al suelo 200 g de cal dolomita y 80 g de roca fosfórica, mezclados con la tierra.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730416 FQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

- Siembra: la distancia de siembra será 3x3 m entre individuos sembrados en sistema tres bolillos o cuadrado, dependiente del grado de inclinación del predio seleccionado, el material vegetal debe estar en condiciones óptimas físicas y sanitariamente.

- Fertilización: Formular el respectivo plan de fertilización, a fin de determinar qué tipo de correctivos y abono y en qué cantidad es la recomendada para el sitio seleccionado y la especie.

Actividades de mantenimiento: Al cuarto mes de la siembra, realizará un plateo de 1 m de diámetro como mínimo, eliminando exclusivamente el Brachiaria decumbens y respetando toda la vegetación existente dentro del plato, con el objeto de eliminar competencia y preparar el terreno para una segunda aplicación de fertilizante orgánico prehúmico o humus. Los mantenimientos se realizarán como mínimo de la siguiente manera:

Primer año: 1 mantenimiento completo (MC) y 1 mantenimiento parcial (MP**)*
Segundo año: 1 mantenimiento completo (MC) y 1 mantenimiento parcial (MP**)*
Tercer año: 1 mantanimiento completo (MC) y 1 mantenimiento parcial (MP**)*
**MC: Incluye limpia general, replateo, fertilización, resiembra y control de plagas y enfermedades.*
***MP: Incluye limpia general, replateo y control de plagas y enfermedades.*

- Resiembra: Se deberán resembrer durante la etapa de mantenimiento los individuos que no presenten una adaptación adecuada al sitio (muerto o parcialmente seco).

- Replateo: Actividad que consiste en eliminar a ras del suelo todas las especies invasoras que se encuentren en un radio de 1 m alrededor del árbol, en la zona que comúnmente denominamos plato. Esta actividad se debe realizar de manera manual.

- Fertilización: Se recomiende como mínimo aplicar 50 g/árbol de fertilizantes compuestos (Triple 15 o 10-30-10) y 25 g/árbol de fertilizantes con elementos menores. El método de aplicación de los fertilizantes podrá ser en media corona o distribuir la dosis al chuzo, en dos hoyos con ángulo hacia la raíz a lado y lado del árbol (retirados unos 10 cm), a favor de la pendiente.

- Control de plagas y enfermedades: Actividad qua se realizará de manera permanente, para evitar pérdida de material vegetal por el ataque de plagas y enfermedades que se puedan presentar. La aplicación de productos para combatir plagas y enfermedades y sus cantidades están sujetas al tipo y porcentaje de afectación que se presente en los individuos y a su especie.

Seguimiento y Monitoreo: Esta etapa contemplerá el monitorao y seguimiento a las acciones de implementación y efectividad de la medida de compensación. Se realizará la evaluación periódica mediante visitas de campo, para verificar el proceso de desarrollo de las diferentes especies establecidas, como también pera hacer los respectivos controles de problemas fitosanitarios que se puedan presentar.

Adicionalmente debe situar en las zonas que van a formar parte de la compensación una valla informativa, la cual contenga los datos más relevantes para su conservación y protección por parte de terceros.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la oficina jurídica acoger el presente concepto técnico.

(...)"

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co Info@cormacarena.gov.co

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y, además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que, el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de la Corporaciones Autónomas Regionales:

> *"...Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, eprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales (...)*

Que, el Artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables de su jurisdicción, la cual se encuentra demarcada en el artículo 2 de la ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, el cual modificó el artículo 38 de la ley 99 de 1993, estableciéndola sobre todo el territorio del Departamento del Meta, con excepción las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Oriente Amazónico –CDA.

Que, el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, estableció los fines para los cuales se deberá obtener concesión de aguas, de la siguiente manera:

1. *Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;*
2. *Riego y silvicultura;*
3. *Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;*
4. *Uso industrial;*
5. *Generación térmica o nuclear de electricidad;*
6. *Explotación minera y tratamiento de minerales;*
7. *Explotación petrolera;*
8. *Inyección para generación geotérmica;*
9. *Ganeración hidroeléctrica;*
10. *Generación cinética directa;*
11. *Flotación de maderes;*
12. *Transporte de minerales y sustancias tóxicas;*
13. *Acuicultura y pesca;*
14. *Recreación y deportes;*
15. *Usos medicinales, y*
16. *Otros usos similares.*

Que el artículo 2.2.3.2.7.5 del Decreto 1076 de 2015 estableció la oportunidad de prórroga a las concesiones otorgadas.

Que mediante el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015 se definió el término para presentar la respectiva solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Que mediante resolución PS-GJ 1.2.6.21.1040 del 28 de julio de 2021, la Corporación define los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico que captan y vierten aguas residuales, en el departamento del Meta.

Del caso en concreto:

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, "Cormacarena" como máxima autoridad ambiental en el Departamento del Meta mediante el Auto PS-GJ 1.2.64.20.1223 del 10 de septiembre de 2020, dio inició el trámite administrativo de prórroga de permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, dentro del ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley, esta autoridad ambiental a través del grupo Minería, adscrito a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, de acuerdo a los hallazgos evidenciados en la visita de evaluación al lugar donde se desarrollan las actividades autorizadas mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y posteriormente cedido mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019, confrontado con las obligaciones impuestas en los diferentes actos administrativos, del cual los profesionales encargados en el área ambiental, minera y forestal intervinientes en el proceso, determinaron la viabilidad técnica y ambiental para otorgar la prórroga del permiso aludido, de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones impuestas y el manejo del recurso hídrico que se viene ejecutando por parte de la empresa Canteras Vencovi S.A.S.

Aunado a lo anterior y en la evaluación en materia jurídica, se evidencia que el proyecto se encuentra sujeto a los lineamientos de la normatividad ambiental vigente y aplicable para el presente caso, presentando los documentos necesarios que cumplen con las características ineludibles para obtener la prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, sin embargo, en virtud de las modificaciones propias del recurso hídrico, se presenta la necesidad de imponer obligaciones adicionales tanto ambientales como administrativas que estarán en cabeza del beneficiario ambiental y deberán ser de obligatorio cumplimiento, según los lineamientos y términos establecidos por la Corporación para realizar la actividad de manera congruente con la normatividad y las buenas prácticas de acuerdo a su actividad, las cuales serán verificados en las visitas por concepto de control y seguimiento que se realizaran por parte de los profesionales designados y de acuerdo a las funciones otorgadas a las Corporaciones Autónomas Regionales en la Ley 99 de 1993, para ejercer control y seguimientos ambiental al uso de los recursos naturales renovables que fueron autorizados en las licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones que fueron otorgados.

En consecuencia de las consideraciones ya expuestas, esta autoridad ambiental, dentro del concepto técnico PM-GA 3.44.21.4489 del 09 de diciembre de 2021,

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 FAX 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

determina la viabilidad ambiental de otorgar prórroga del permiso de concesión de aguas subterráneas para uso industrial otorgado mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y posteriormente cedido mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019, ubicado en jurisdicción del municipio de Acacias, en el Departamento del Meta.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,

RESUELVE

Artículo 1°.- Acoger en su totalidad el concepto técnico PM-GA 3.44.21.4489 del 09 de diciembre de 2021 expedido por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de Cormacarena, el cual hará parte íntegra del presente Acto Administrativo.

Artículo 2°.- Otorgar prórroga al permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial por un caudal de 0,4 L/s, dicha captación será realizada en la coordenada E: 1034563 N: 938818 por un término de 5 años, a favor de la empresa Canteras Vencovi S.A.S, ubicado en el municipio de Acacias– Meta.

Artículo 3°.- Requerir a la empresa Canteras Vencovi S.A.S para que instale el sistema de medición en la tubería previa al ingreso del agua cruda al tanque o lugar de almacenamiento.

Artículo 4°.- Requerir al beneficiario ambiental que deberá realizar mediante sistemas de control como válvulas, las mismas deberán instalarse después del sistema de medición, con el fin de regular el caudal.

Artículo 5°.- Requerir al beneficiario ambiental para que de manera anual presente la bitácora de datos del caudal captado, como mínimo dos (2) veces al día, una vez en la mañana antes de las 10 am y otra vez entre las (5:00 pm – 7: 00 pm), de acuerdo al artículo 7° de la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021.

Artículo 6°.- Requerir al beneficiario ambiental para que presente de manera anual el soporte de contribución por el uso recurso hídrico con la tasa que por este concepto establece la Corporación, para ello deberá hacer uso del formato de auto declaración y reporte de agua captada, el cual se encuentra en la página web de Cormacarena enlace https://www.cormacarena.gov.co/procesos y - procedimientos/gestión-ambiental/

Artículo 7°.- Requerir al beneficiario ambiental para que de manera anual presente monitoreo de calidad de agua superficial de la fuente hídrica del cual es capta el

recurso hídrico, 100 metros arriba y 100 metros abajo del punto de captación, el cual debe ser realizado por un laboratorio que este acreditado ante el IDEAM.

Artículo 8°.- Requerir al beneficiario ambiental para que de manera anual presente monitoreo de aire y ruido de emisión, realizado por un laboratorio que este acreditado ante el IDEAM.

Parágrafo único: El monitoreo deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:
Calidad de Aire:

- Mínimo tres (3) puntos de monitoreo, durante 18 días continuos.
- Para la toma de muestras se debe dar total cumplimiento a las Resolución 601/2005, Resolución 610/2010 y el protocolo de emisiones atmosféricas.
- En campo se discutirán los posibles puntos de ubicación de equipos, se debe presentar por parte del laboratorio la Rosa de Vientos.
- En campo se mostrará por parte del laboratorio el certificado de ensayos vigente.
- Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo
- Coordenadas de los puntos de monitoreo
- Resultados de laboratorio
- Hojas de campo
- Fechas de medición
- Resultados de monitoreo con sus respectivos análisis y comparación con la normatividad vigente.
- Conclusiones y recomendaciones

Emisión de Ruido

- Se debe emplear equipos que cuente con la calibración vigente, tipo 1 o 2, y con los accesorios que se especifican la Resolución 627 de 2006, en este tipo de mediciones. La empresa deberá tener en cuenta para la entrega del informe:
- Metodología del Muestreo
- Certificado de calibración de equipos vigente
- Especificaciones de los Equipos de Medición
- Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo
- Resultados de laboratorio
- Hojas de campo
- Fechas de medición
- Resultados de monitoreo con sus respectivos análisis y comparación con la normatividad vigente.
- Conclusiones y recomendaciones.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 106
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Artículo 9°.- La Corporación determina el cumplimiento total a la medida de compensación impuesta en el artículo 4° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.19.2950 del 29 de diciembre de 2019, entregando el material vegetal en buen estado fitosanitario, el cual se recibió por parte del equipo técnico del Grupo Bióticos de Cormacarena.

Artículo 10°.- En virtud de la prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial por un caudal de 0.4 L/seg, el beneficiario del permiso deberá compensar un total de 0.6 ha, en modalidad de reforestación protectora, con un total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, de especies exclusivamente nativas.

Artículo 11°.- Requerir al beneficiario ambiental para que en un término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente Plan de Compensación, el cual deberá estar elaborado y firmado por un Ingeniero Forestal o Agroforestal, del cual se adjuntara hoja de vida y copia de la tarjeta profesional vigente.

Parágrafo único: El documento deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- Objetivos
- Metodología
- Identificación de áreas propuestas (Localización cartográfica georeferenciada)
- Características biofísicas de la zona y uso actual del suelo
- Especies (Características, relevancia dentro de la metodología propuesta)
- Establecimiento
- Aislamiento del área
- Mantenimiento
- Seguimiento y Monitoreo
- Análisis de datos
- Cronograma de actividades
- Materiales y Equipos
- Costos
- Acta de autorización y compromiso del propietario del predio en el cual se propone establecer la medida de compensación.

Artículo 12°.- Requerir al beneficiario ambiental que deberá sembrar la cantidad total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, con un porcentaje de siembra del 15% por especie forestal, que serán exclusivamente nativas, entre las cuales esta Corporación recomienda las siguientes:

Especie	*Nombre Científico*

Caño fistol	*Cassia fistula*
Caraño / Caraña	*Trattinnickia cf. Lancifolia*
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Nacedero	*Trichanthera gigantea*
Guadua	*Guadua angustifolia*
Algarrobo	*Hymenaea courbaril*
Saladillo	*Caraipa llanorum*
Guamo	*Inga edulis*

Parágrafo único: Deberá tener en cuenta las siguientes actividades:

- ❖ Actividades de Aislamiento: en caso de realizar aislamiento en la zona elegida para compensar, deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: utilizar postes de madera inmunizada, de 8-10 cm de lado por 2,1 m de largo, la distancia entre postes será de 3 m, se debe incluir un pie de amigo para permitir las actividades de templado del alambre, ubicado cada 10 postes o 30 m.

- ❖ Actividades de preparación del terreno: La preparación del sitio tiene como objetivo facilitar las labores de la plantación y eliminar las malezas que puedan competir con las plántulas. Esta actividad puede ser realizada con machete o con guadañadora.

- Ahoyado: Para realizar la plantación del material vegetal, se debe cavar un hoyo cúbico, con las siguientes dimensiones: 30 cm. de ancho por 30 cm de profundidad como mínimo, con la ayuda de un azadón, una pica o un barretón, de acuerdo al drenaje natural del suelo. El cual será abierto por lo menos veinte (20) días antes de realizarse la siembra, con miras de permitir la aireación; además se incorporará al suelo 200 g de cal dolomita y 80 g de roca fosfórica, mezclados con la tierra.

- Siembra: la distancia de siembra será 3x3 m entre individuos sembrados en sistema tres bolillos o cuadrado, dependiente del grado de inclinación del predio seleccionado, el material vegetal debe estar en condiciones óptimas físicas y sanitariamente.

- Fertilización: Formular el respectivo plan de fertilización, a fin de determinar qué tipo de correctivos y abono y en qué cantidad es la recomendada para el sitio seleccionado y la especie.

- ❖ Actividades de mantenimiento: Al cuarto mes de la siembra, realizará un plateo de 1 m de diámetro como mínimo, eliminando exclusivamente el *Brachiaria decumbens* y respetando toda la vegetación existente dentro del plato, con el objeto de eliminar competencia y preparar el terreno para una

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730416 POR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

segunda aplicación de fertilizante orgánico prehúmico o humus. Los mantenimientos se realizarán como mínimo de la siguiente manera:

Primer año: 1 mantenimiento completo (MC*) y 1 mantenimiento parcial (MP**)
Segundo año: 1 mantenimiento completo (MC*) y 1 mantenimiento parcial (MP**)
Tercer año: 1 mantenimiento completo (MC*) y 1 mantenimiento parcial (MP**)
*MC: Incluye limpia general, replateo, fertilización, resiembra y control de plagas y enfermedades.
**MP: Incluye limpia general, replateo y control de plagas y enfermedades.

- Resiembra: Se deberán resembrar durante la etapa de mantenimiento los individuos que no presenten una adaptación adecuada al sitio (muerto o parcialmente seco).

- Replateo: Actividad que consiste en eliminar a ras del suelo todas las especies invasoras que se encuentren en un radio de 1 m alrededor del árbol, en la zona que comúnmente denominamos plato. Esta actividad se debe realizar de manera manual.

- Fertilización: Se recomienda como mínimo aplicar 50 g/árbol de fertilizantes compuestos (Triple 15 o 10-30-10) y 25 g/árbol de fertilizantes con elementos menores. El método de aplicación de los fertilizantes podrá ser en media corona o distribuir la dosis al chuzo, en dos hoyos con ángulo hacia la raíz a lado y lado del árbol (retirados unos 10 cm), a favor de la pendiente.

- Control de plagas y enfermedades: Actividad que se realizará de manera permanente, para evitar pérdida de material vegetal por el ataque de plagas y enfermedades que se puedan presentar. La aplicación de productos para combatir plagas y enfermedades y sus cantidades están sujetas al tipo y porcentaje de afectación que se presente en los individuos y a su especie.

- ❖ Seguimiento y Monitoreo: Esta etapa contemplará el monitoreo y seguimiento a las acciones de implementación y efectividad de la medida de compensación. Se realizará la evaluación periódica mediante visitas de campo, para verificar el proceso de desarrollo de las diferentes especies establecidas, como también para hacer los respectivos controles de problemas fitosanitarios que se puedan presentar.

Artículo 13°.- Requerir al beneficiario ambiental para que en un término no mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la notificación del presente acto

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 FAX 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

administrativo, presente soporte de instalación de la valla informativa en las zonas que van a formar parte de la compensación, la cual deberá contener los datos más relevantes para su conservación y protección por parte de terceros.

Artículo 14°.- Comuníquese el contenido del presente Acto Administrativo a la Alcaldía municipal de Acacias – Meta, Procuraduría Ambiental y Agraria del Meta para su conocimiento y demás fines pertinentes

Artículo 15°.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa Canteras Vencovi S.A.S identificado con Nit. 901.220.150-9, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la dirección Calle 7 No. 46-00 Barrio El Buque en Villavicencio – Meta, correo electrónico: canterasvencovi@gmail.com, conforme a las reglas establecidas en el Decreto Nº 491 del 28 de marzo de 2020, concordante con en el procedimiento dispuesto en el artículo segundo de la Resolución Nº PS-GJ.1.2.6.20.0131 del 03 de abril de 2020, emitida por Cormacarena. En el evento de no poderse realizar la notificación electrónica, se deberá proceder a notificar con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 16°.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o publicación, según sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de conformidad con el Artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

28 JUL 2022

ANDRÉS FELIPE GARCÍA CÉSPEDES
Director General Cormacarena

Nombres y Apellidos completos		Cargo	Firma
Proyecto:	Elizabeth Valbuena Hernández	Abogada Grupo Minería	
Elaboración Técnica:	Laura Camila Camacho	Ingeniera Ambiental Grupo Minería	
Elaboración Técnica:	Luz Stella Cisneros	Ingeniera Forestal Grupo Minería	
Revisión Técnica:	Diego Armando Rodríguez Africano	Ingeniero en Minas – Coordinador Grupo Minería	
VoBo. Jurídico	Juan Carlos Medina González	Jefe Oficina Jurídica	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN FORMATO:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: ARENA DE TRITURACION LAVADA
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-502
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		2263,0	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		2239,3
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00				
3/4"	19,00				
1/2"	12,50				
3/8"	9,50				
1/4"	6,30				100,0
Nº4	4,75	94,6	4,2	4,2	95,8
Nº8	2,36	692,8	30,6	34,8	65,2
Nº10	2,00	148,6	6,6	41,4	58,6
Nº16	1,18	405,0	17,9	59,3	40,7
Nº30	0,600	375,6	16,6	75,9	24,1
Nº40	0,425	185,7	8,2	84,1	15,9
Nº50	0,300	94,0	4,2	88,2	11,8
Nº80	0,180	108,2	4,8	93,0	7,0
Nº100	0,150	38,1	1,7	94,7	5,3
Nº200	0,075	96,6	4,3	98,9	1,1
FONDO	-	0,1	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		2239,3			

PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL INV E 125:2013			
Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	-
M_S	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP INV E 126:2013		
Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_W	-	-
M_S	-	-
W%	-	-


TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO %
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg) 1/4"

HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013	
Recipiente Nº	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	

RESULTADOS

Humedad Natural (%)	2,4
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	4,2
Arenas (%)	94,8
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	1,1
Modulo de finura	3,570
Índice de plasticidad	-

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN




ENSAYOS RELACIONADOS:

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE LABORATORIOS PAVIM CONC LTDA. Y EL CLIENTE.

ESPECIFICACIONES ARENA ARTICULO 630 INVIAS 2013



PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

MUESTRA Nº 2021-502

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
3/8"	9,50	100	100	**100,0**
Nº 4	4,75	95	100	**95,8**
Nº 8	2,36	80	100	**65,2**
Nº 16	1,18	50	85	**40,7**
Nº 30	0,60	25	60	**24,1**
Nº 50	0,30	10	30	**11,8**
Nº 100	0,150	2	10	**5,3**
Nº 200	0,075	0	5	**1,1**

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ) NORMA INV E 220:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	ARENA	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-502		
INFORME PC Nº:	275-2021		

AGREGADO GRUESO

ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	-	-	-	-	-	-
1"	3/4"	-					
3/4"	1/2"	-	-	-	-	-	-
1/2"	3/8"	-					
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			0,00

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AGREGADO FINO

ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4						
Nº 4	Nº 8	30,6	34,2	100,0	99,0	1,0	0,3
Nº 8	Nº 16	23,5	26,2	99,9	99,2	0,7	0,2
Nº 16	Nº 30	16,6	18,5	100,1	99,2	0,9	0,2
Nº 30	Nº 50	12,4	13,8	100,0	99,1	0,9	0,1
Nº 50	Nº 100	6,5	7,3	100,1	99,2	0,9	0,1
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		89,6	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0,88

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) =	0,79

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006

OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS NORMA INV E 133:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-038
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACION: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — -

OBRA: VARIAS. — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

DESCRIPCIÓN: ARENA DE TRITURACION LAVADA — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

CANTERA: VENCOVI SAS — RMN: GHJ-01

MUESTRA Nº: 2021-502 — EXPEDIENTE: 21438

INFORME PC Nº: 275-2021

MUESTRA Nº:	2021-502		
PRUEBA Nº:	1	2	3
LECTURA SUPERIOR DE ARENA (mm):	350	350	350
LECTURA DE ARENA (mm):	96,0	96,0	96,0
LECTURA DE ARCILLA (mm):	102,0	102,0	102,0
EQUIVALENTE DE ARENA (%):	94,1	94,1	94,1
EQUIVALENTE DE ARENA REDONDEADO (%):	95	95	95

EQUIVALENTE DE ARENA (%): 95

PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA POR COLORIMETRÍA MÉTODO B NORMA INV E 212:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-084
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO		-
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
CANTERA:	VENCOVI SAS	RMN:	GHJ-01
MUESTRA Nº:	2021-502	EXPEDIENTE:	21438
INFORME PC Nº:	275-2021		

NÚMERO DE REFERENCIA ORGÁNICA	0	1	2	3	4	5

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSDENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS(NORMA INV E 222:2013)MASA UNITARIA Y VACIOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS(NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-028
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-06-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA No.:	2021-502		
INFORME PC No.:	275-2021		

DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS
INV E 222:2013

DETERMINACION NÚMERO	1	2	-	PROMEDIO
VOLUMEN DEL PICNÓMETRO UTILIZADO (cm³)	500,0	500,0	-	-
S= MASA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	500,2	500,5	-	-
B= MASA DEL PICNÓMETRO LLENO CON AGUA HASTA SU CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN (g)	682,9	682,7	-	-
C= MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA + MATERIAL SSS (g)	997,5	998,0	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECO (g)	491,4	491,6	-	-
Ds aparente DENSIDAD APARENTE (g/cm³) = (0,9975*A)/(B+S-C)	**2,640**	**2,647**	**-**	**2,644**
Dsss DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm³) = (0,9975*S)/(B+S-C)	**2,688**	**2,696**	**-**	**2,692**
Ds nominal DENSIDAD NOMINAL (g/cm³) = (0,9975*A)/(B+A-C)	**2,773**	**2,782**	**-**	**2,777**
ABSORCIÓN (%) = ((S-A)/A)*100	**1,80**	**1,82**	**-**	**1,810**

MASA UNITARIA Y VACIOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½"	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½"
NÚMERO DE LA MUESTRA	2021-502	2021-502
Nº DEL MOLDE	A	A
V = VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2836	2836
T = MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824
G_1 = MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,372	6,793
G_2 = MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,340	6,875
G_3 = MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,370	6,680
G = MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,361	6,783
G - T = MASA DEL MATERIAL (kg)	4,537	4,959
M = MASA UNITARIA (kg/m³) = (M6/V*10^6)	**1600**	**1748**
VACÍOS EN LOS AGREGADOS FINOS (%)	**39,37**	**33,73**

OBSERVACIONES: Masa unitaria compactada determinada mediante **Apisonado**

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	**INFORME DE ENSAYOS** **VALORACION DE ELEMENTOS ARCILLOSOS EN LOS MATERIALES FINOS POR MEDIO DEL AZUL DE METILENO** **NORME INV E 235:2013**	CÓDIGO:	P-PT-05-F-042
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO		-
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
CANTERA:	VENCOVI SAS	RMN:	GHJ-01
MUESTRA Nº:	2021-502	EXPEDIENTE:	21438
INFORME PC Nº:	275-2021		

MUESTRA Nº:	2021-502
PRUEBA Nº:	1
V = Cantidad utilizada de solución de azul de Metileno, (mL)	10
W = Cantidad empleada de muestra seca, (g)	11,20
C = Concentración de la solución de azul de metileno, en mg de azul de metileno por ml de solución (mg/mL)	2
VA = Valor de azul de metileno = (C x V) / W (mg/g)	1,8

INDICE DE AZUL DE METILENO **1,8**

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS NORMA INV E 239:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F162
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META		-
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-502		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MUESTRA PARA ENSAYO						
MÉTODO DE PRUEBA	PASA	Nº 4	Nº 8	Nº 16	Nº 30	Nº 50
	RETIENE	-	Nº 16	Nº 30	Nº 50	Nº 100
A	MASA (g)	-	44,0	57,0	72,0	17,0
B		-	-	-	-	-
C		-	-	-	-	-

CÁLCULO DEL ENSAYO						
M_1 (g)	199,3	199,3	-	-	-	-
V (cm^3)	102,9	102,9	-	-	-	-
M_2 (g)	342,1	340,5	-	-	-	-
F (g)	142,8	141,2	-	-	-	-
G	2,644	2,644	-	-	-	-
%U	47,5	48,1	-	-	-	-
Us (%)	47,8					

M_1 (g)	PESO DEL CILINDRO DE ENSAYO
V (cm^3)	VOLUMEN DEL CILINDRO DE ENSAYO
M_2 (g)	PESO DE LA MUESTRA MAS EL CILINDRO DE ENSAYO
F	MASA NETA DEL AGREGADO FINO EN EL MEDIDOR
G	GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA MUESTRA
%U	PORCENTAJE DE VACÍOS DEL AGREGADO FINO
U (%)	PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE VACÍOS

OBSERVACIONES: _____

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07
OBRA: VARIAS. — FECHA ENSAYO: 2021-03-24
CAMTERA: ARENA DE TRITURACION LAVADA — RMN: GHJ-01
CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438
MUESTRA Nº: 2021-502
INFORME PC Nº: 275-2021

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	-	-	-	-
3/4"	3/8"	Nº 4	-	-	-	-
3/8"	Nº 4	Nº 8	-	-	-	-
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	41,6	41,1	8,3%	1,20%
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,099%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ: JORGE A. DAZA A.
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC CJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACION:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-503
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		3435,1	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		3427,9
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00		-		100,0
3/4"	19,00	676,1	19,7	19,7	80,3
1/2"	12,50	2634,8	76,7	96,4	3,6
3/8"	9,50	105,7	3,1	99,5	0,5
1/4"	6,30	-	-	99,5	0,5
Nº4	4,75	7,9	0,2	99,7	0,3
Nº8	2,36	1,3	0,0	99,7	0,3
Nº10	2,00	0,2	0,0	99,7	0,3
Nº16	1,18	0,3	0,0	99,7	0,3
Nº30	0,600	0,2	0,0	99,7	0,3
Nº40	0,425	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº50	0,300	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº80	0,180	0,2	0,0	99,8	0,2
Nº100	0,150	0,3	0,0	99,8	0,2
Nº200	0,075	0,7	0,0	99,8	0,2
FONDO	-		-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		3427,9			

PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL INV E 125:2013			
Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	-
M_S	-	-	-
W%	-	-	-


LÍMITE PLÁSTICO - LP INV E 126:2013		
Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_W	-	-
M_S	-	-
W%	-	-

TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO %
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg) 1"

HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013	
Recipiente Nº	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	

RESULTADOS	
Humedad Natural (%)	0,9
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	99,7
Arenas (%)	0,1
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	0,2
Modulo de finura	7,18
Índice de plasticidad	N.P.

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN




ENSAYOS RELACIONADOS:

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC CJ S.A.S. Y EL CLIENTE

ESPECIFICACIONES GRAVA ARTICULO 630 INVIAS 2013
25 mm



PAVIMCONC S.A.S
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

MUESTRA Nº 2021-503

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
11/2"	**37,5**	**100**	**100**	**100,0**
1"	25,00	90	100	**100,0**
3/4"	19,00	40	85	**80,3**
1/2"	12,50	10	40	**3,6**
3/8"	9,51	0	15	**0,5**
Nº 4	4,75	0	5	**0,3**
Nº 8	2,36	0	3	**0,3**
Nº 16	1,18	0	1	**0,3**
Nº 30	0,590	0	0	**0,3**
Nº 50	0,300	0	0	**0,2**
Nº 100	0,150	0	0	**0,2**
Nº 200	0,075	0	0	**0,2**

PAVIMCONC S.A.S.
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (MUESTRA SECA Y HÚMEDA)
NORMA INV E 218:2013

CÓDIGO:	P-PT-05-F-014A
VERSIÓN:	0
FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-04
OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — RMN: GHJ-01
CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438
MUESTRA Nº: 2021-503
INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO	SECO
MUESTRA NÚMERO	2021-503	2021-503	2021-503
GRADACIÓN USADA	2	2	2
NÚMERO DE ESFERAS	11	11	11
NÚMERO DE REVOLUCIONES	500	500	100
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	5001,2	5000,6	5000,2
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	4085,2	4035,2	4892,3
PÉRDIDA (g)	916,0	965,4	107,9
DESGASTE (%)	**18,3**	**19,3**	**2,2**
RELACIÓN HÚMEDO/SECO A 500 EVOLUCIONES (%)	**1,1**		

TAMIZ		GRADACIONES Y MASAS DE LA MUESTRA EN GRAMOS						
PASA	RETIENE	1	2	3	4	A	B	C
2 ½"	2"					2500±50		
2"	1 ½"					2500±50		
1 ½"	1"					5000±50	5000±50	
1"	3/4"	1250±25					5000±25	5000±25
3/4"	1/2"	1250±25						5000±25
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
1/4"	Nº4			2500±10				
Nº4	Nº8				5000±10			
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
Nº DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
Nº DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRÉS DAZA ARDILA.
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETO GJ S.A.S. PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

OFICINAS Y LABORATORIO CLL 24 B Nº 27 A - 36 TEL: 3022944130 - 3042413954 E-mail: pavimconcgj@gmail.com

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ) NORMA INV E 220:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA DE 25 mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-503		
INFORME PC Nº:	275-2021		

AGREGADO GRUESO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	0,0	19,6	2152,2	2121,2	1,4	0,3
1"	3/4"	19,7					
3/4"	1/2"	76,7	79,5	1001,1	992,6	0,8	0,7
1/2"	3/8"	3,1					
3/8"	Nº 4	0,9	0,9	-	-	-	-
TOTALES		100,4	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			1,0

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	132	-	-	2	2	-	-	-	-

AGREGADO FINO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
Nº 4	Nº 8	-	-	-	-	-	-
Nº 8	Nº 16	-	-	-	-	-	-
Nº 16	Nº 30	-	-	-	-	-	-
Nº 30	Nº 50	-	-	-	-	-	-
Nº 50	Nº 100	-	-	-	-	-	-
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) =	0,96

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESO Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006

OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ: JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-114
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-503

INFORME PC Nº: 275-2021

MUESTRA NÚMERO	2021-503
GRADACIÓN USADA	A
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	120±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1500
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (Nº 15) m_f (g)	1286,2
PÉRDIDA (m_i - m_f)	213,8
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	**14,25**

TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (Nº 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

OBSERVACIONES: _____

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 227:2013) ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 230:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-030
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA DE 25 mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-503		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MASA DE LA MUESTRA, Mo (g)	3416,6	MASA RETENIDA EN EL TAMÍZ 2 1/2" (g):	-
SUMA DE LAS MASAS RECHAZADAS (g):	0,31	MASA QUE PASA EL TAMÍZ 1/4" (g):	0,3

ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO (%): INV E 230:2013

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	MASA Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230:2007		INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230:2007	
		MASA DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS EN EL CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Li}=(m_i/R_i) \times 100$	MASA DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN EL CALIBRADOR DE APLANAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$
2 1/2" - 2"	-	-	-	-	-
2" - 1 1/2"	-	-	-	-	-
1 1/2" - 1"	-	-	-	-	-
1" - 3/4"	676,1	85,0	13%	78,0	12%
3/4" - 1/2"	2634,8	356,0	14%	342,0	13%
1/2" - 3/8"	105,7	15,0	14%	16,0	15%
3/8" - 1/4"	-				-
$M_1 = SR_i =$	3416,6	$M_2 = Sm_i =$	456,0	$M_2 = Sm_i =$	436
		ÍNDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1 \times 100$	13%	ÍNDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, $I_A=M_2/M_1 \times 100$	13%

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS(%): INV E 227:2013

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	3/4"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3424,5
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	9,20
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	1

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	3416,6	3210,2	0	206,4	94%
3/8"	Nº 4	7,9	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	94%

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3424,5
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	96,4
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	2,00

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	3416,6	3120,2	0	296,4	91%
3/8"	Nº 4	7,9	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	91%

OBSERVACIONES: Porcentaje de caras fracturadas determinado por masa de las partículas

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO (NORMA INV E 223:2013)PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS (NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-026
		VERSIÓN	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-503

INFORME PC Nº: 275-2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
INV E 223:2013

DENSIDAD APARENTE BULK, BULK SSS, NOMINAL Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	1	2	3	PROMEDIO
B= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	3100,0	3240,0	-	-
C= MASA EN EL AGUA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	1937,3	2025,6	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECADO AL HORNO (g)	3054,2	3196,2	-	-
$D_{s\ BULK}$ DENSIDAD APARENTE - BULK (g/cm³) = (0,9975*A)/(B-C)	**2,620**	**2,625**	**-**	**2,623**
$D_{s\ SSS}$ DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm³) = (0,9975*B)/(B-C)	**2,660**	**2,661**	**-**	**2,660**
$D_{s\ NOMINAL}$ DENSIDAD NOMINAL (g/cm³) = (0,9975*A)/(A-C)	**2,728**	**2,724**	**-**	**2,726**
ABSORCION (%) = ((B-A)/A)*100	**1,5**	**1,4**	**-**	**1,4**

PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½	VIBRADO Tamaño nominal 1½ - 5"
NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	2021-503	2021-503	-
NUMERO DEL MOLDE	B	B	-
V= VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2836	2836	-
M_1 =MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824	-
M_2 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,931	6,213	-
M_3 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,918	6,145	-
M_4 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,925	6,145	-
M_5 =MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	**5,925**	**6,168**	-
M_6 =MASA DEL MATERIAL (kg)	4,101	4,344	-
Pu =PESO UNITARIO (kg/m³) (M6/V*10⁶)	**1446**	**1532**	-
Pvg =VACÍOS EN LOS AGREGADOS GRUESOS (%)	**44,8**	**41,5**	-

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS
EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS
NORMA INV E 224:2013

CÓDIGO:	P-PT-05-F-110
VERSIÓN:	0
FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
CANTERA: VENCOVI SAS
RMN: GHJ-01
MUESTRA Nº: 2021-503
EXPEDIENTE: 21438
INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO
PESO DEL AGREGADO m_a (g)	2736	2791
CARGA APLICADA (kN)	144,50	138,10
CARGA APLICADA x_1 (N)	144500	138100
MASA MATERIAL RETENIDO TAMIZ Nº 8 m_r (g)	2451,6	2478,4
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDOS f_1% (%)	10,4	11,2
CARGA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS c_{10} (N)	140537	127115
RELACIÓN HÚMEDO/SECO (%)	90,45	

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
OBRA: VARIAS.
FECHA ENSAYO: 2021-03-24
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm
RMN: GHJ-01
CANTERA: VENCOVI SAS
EXPEDIENTE: 21438
MUESTRA Nº: 2021-503
INFORME PC Nº: 275-2021

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	3002,4	3002,0	17,2%	0,01%
3/4"	3/8"	Nº 4	2359,6	2358,7	59,1%	0,04%
3/8"	Nº 4	Nº 8	1066,6	1066,2	21,1%	0,04%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	-	-	-	-
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,033%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ: JORGE A. DAZA A.
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S.. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		3027,1	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		3023,7
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00				
3/4"	19,00				100,0
1/2"	12,50	1195,6	39,5	39,5	60,5
3/8"	9,50	1627,7	53,8	93,3	6,7
1/4"	6,30	-	-	93,3	6,7
Nº4	4,75	195,6	6,5	99,7	0,3
Nº8	2,36	1,3	0,0	99,8	0,2
Nº10	2,00	0,3	0,0	99,8	0,2
Nº16	1,18	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº30	0,600	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº40	0,425	0,3	0,0	99,8	0,2
Nº50	0,300	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº80	0,180	1,2	0,0	99,8	0,2
Nº100	0,150	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº200	0,075	1,2	0,0	99,9	0,1
FONDO	-	0,1	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		3023,7			
					PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL
INV E 125:2013

Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_w	-	-	-
M_s	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP
INV E 126:2013

Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_w	-	-
M_s	-	-
W%	-	-

TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO %
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg): 3/4"


RESULTADOS

Humedad Natural (%)	0,9
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	99,7
Arenas (%)	0,2
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	0,1
Modulo de finura	6,92
Índice de plasticidad	N.P.

HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013

Recipiente Nº	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	

LÍMITE LIQUIDO



GRADACIÓN




ENSAYOS RELACIONADOS:

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

ESPECIFICACIONES GRAVA ARTICULO 630 INVIAS 2013
19 mm



PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

MUESTRA Nº 2021-504

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
1"	25,00	100	100	**100,0**
3/4"	19,00	90	100	**100,0**
1/2"	12,50	20	55	**60,5**
3/8"	9,51	0	15	**6,7**
Nº 4	4,75	0	5	**0,3**
Nº 8	2,36	0	3	**0,2**
Nº 16	1,18	0	1	**0,2**
Nº 30	0,590	0	0	**0,2**
Nº 50	0,300	0	0	**0,2**
Nº 100	0,150	0	0	**0,2**
Nº 200	0,075	0	0	**0,1**

PAVIMCONC S.A.S.
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (MUESTRA SECA Y HÚMEDA)
NORMA INV E 218:2013

CÓDIGO:	P-PT-05-F-014A
VERSIÓN:	0
FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

	SECO	HÚMEDO	SECO
MUESTRA NÚMERO	2021-504	2021-504	2021-504
GRADACIÓN USADA	2	2	2
NÚMERO DE ESFERAS	11	12	12
NÚMERO DE REVOLUCIONES	500	500	100
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	5000,2	5001,1	5000,2
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	4113,3	4055,6	4921,2
PÉRDIDA (g)	886,9	945,5	79,0
DESGASTE (%)	**17,7**	**18,9**	**1,6**
RELACIÓN HÚMEDO/SECO A 500 EVOLUCIONES (%)	1,1		

TAMIZ		GRADACIONES Y MASAS DE LA MUESTRA EN GRAMOS						
PASA	RETIENE	1	2	3	4	A	B	C
2 ½"	2"					2500±50		
2"	1 ½"					2500±50		
1 ½"	1"					5000±50	5000±50	
1"	3/4"	1250±25					5000±25	5000±25
3/4"	1/2"	1250±25						5000±25
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
1/4"	Nº4			2500±10				
Nº4	Nº8				5000±10			
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
Nº DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
Nº DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRÉS DAZA ARDILA.
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETO GJ S.A.S. PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-114
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-504

INFORME PC Nº: 275-2021

MUESTRA NÚMERO	2021-504
GRADACIÓN USADA	B
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	105±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1500,1
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (Nº 15) m_f (g)	1298,2
PÉRDIDA (m_i - m_f)	201,9
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	**13,46**

TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (Nº 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIM CONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 227:2013) ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 230:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-030
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA 19mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-504		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MASA DE LA MUESTRA, Mo (g)	2823,3	MASA RETENIDA EN EL TAMÍZ 2 1/2" (g):	-
SUMA DE LAS MASAS RECHAZADAS (g):	0,27	MASA QUE PASA EL TAMÍZ 1/4" (g):	0,3

ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO (%): INV E 230:2013

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	MASA Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230:2007		INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230:2007	
		MASA DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS EN EL CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$	MASA DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN EL CALIBRADOR DE APLANAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$
2 1/2" - 2"	-	-	-	-	-
2" - 1 1/2"	-	-	-	-	-
1 1/2" - 1"	-	-	-	-	-
1" - 3/4"	-	-	-	-	-
3/4" - 1/2"	1195,6	302,0	25%	212,0	18%
1/2" - 3/8"	1627,7	168,0	10%	210,0	13%
3/8" - 1/4"	-				-
$M_1 = SR_i =$	2823,3	$M_2 = Sm_i =$	470,0	$M_2 = Sm_i =$	422
		ÍNDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1 \times 100$	17%	ÍNDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, $I_A=M_2/M_1 \times 100$	15%

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS(%): INV E 227:2013

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	1/2"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3018,9
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	6,73
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	1

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	2823,3	2621,2	1	202,1	93%
3/8"	Nº 4	195,6	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	93%

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	1/2"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3018,9
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	6,7
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	2,00

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	2823,3	2632,2	0	191,1	93%
3/8"	Nº 4	195,6	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	93%
					PÁGINA 1 DE 1	

OBSERVACIONES: Porcentaje de caras fracturadas determinado por masa de las partículas

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC G.J. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO (NORMA INV E 223:2013)PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS (NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-026
		VERSIÓN	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS, — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-504

INFORME PC Nº: 275-2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
INV E 223:2013

DENSIDAD APARENTE BULK, BULK SSS, NOMINAL Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	1	2	3	PROMEDIO
B= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	3127,4	3061,2	-	-
C= MASA EN EL AGUA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	1963,0	1921,0	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECADO AL HORNO (g)	3087,2	3021,0	-	-
$D_{S\ BULK}$ **DENSIDAD APARENTE - BULK (g/cm³) = (0,9975*A)/(B-C)**	**2,645**	**2,643**	-	**2,644**
$D_{S\ SSS}$ **DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm³) = (0,9975*B)/(B-C)**	**2,679**	**2,678**	-	**2,679**
$D_{S\ NOMINAL}$ **DENSIDAD NOMINAL (g/cm³) = (0,9975*A)/(A-C)**	**2,739**	**2,739**	-	**2,739**
ABSORCION (%) = ((B-A)/A)*100	**1,3**	**1,3**	-	**1,3**

PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½	VIBRADO Tamaño nominal 1½ - 5"
NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	2021-504	2021-504	-
NUMERO DEL MOLDE	B	B	-
V= VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2836	2836	-
M_1 =MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824	-
M_2 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,930	6,142	-
M_3 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,907	6,150	-
M_4 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,922	6,148	-
M_5 =MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	**5,920**	**6,147**	-
M_6 =MASA DEL MATERIAL (kg)	4,096	4,323	-
Pu =**PESO UNITARIO (kg/m³) (M6/V*10⁶)**	**1444**	**1524**	-
Pvg =**VACÍOS EN LOS AGREGADOS GRUESOS (%)**	**45,3**	**42,2**	-

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ) NORMA INV E 220:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

AGREGADO GRUESO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	-	-	-	-	-	-
1"	3/4"	-					
3/4"	1/2"	39,5	99,0	1001,1	992,6	0,8	0,8
1/2"	3/8"	53,8					
3/8"	Nº 4	0,9	1,0	-	-	-	-
TOTALES		94,2	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			0,8

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	132	-	-	2	2	-	-	-	-

AGREGADO FINO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
Nº 4	Nº 8	-	-	-	-	-	-
Nº 8	Nº 16	-	-	-	-	-	-
Nº 16	Nº 30	-	-	-	-	-	-
Nº 30	Nº 50	-	-	-	-	-	-
Nº 50	Nº 100	-	-	-	-	-	-
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) = 0,79

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESO Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006
OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS NORMA INV E 224:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-110
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO

-

OBRA: VARIAS.

FECHA DE TOMA: 2021-03-07

DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm

FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

CANTERA: VENCOVI SAS

RMN: GHJ-01

MUESTRA Nº: 2021-504

EXPEDIENTE: 21438

INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO
PESO DEL AGREGADO m_a (g)	2712	2698
CARGA APLICADA (kN)	141,21	142,36
CARGA APLICADA x_1 (N)	141210	142360
MASA MATERIAL RETENIDO TAMIZ Nº 8 m_r (g)	2525,0	2489,0
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDOS f_1% (%)	6,9	7,7
CARGA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS c_{10} (N)	181449	169671
RELACIÓN HÚMEDO/SECO (%)	93,51	

PÁGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	-	-	-	-
3/4"	3/8"	Nº 4	2225,0	2220,5	39,5%	0,20%
3/8"	Nº 4	Nº 8	1021,1	1020,2	53,8%	0,09%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	-	-	-	-
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,127%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S.. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC C.I. S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACION:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12.5mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-505
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		2465,7	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		2464,0
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00				
3/4"	19,00				
1/2"	12,50				100,0
3/8"	9,50	245,7	10,0	10,0	90,0
1/4"	6,30	-	-	10,0	90,0
Nº4	4,75	1961,4	79,5	89,5	10,5
Nº8	2,36	250,5	10,2	99,7	0,3
Nº10	2,00	1,9	0,1	99,7	0,3
Nº16	1,18	2,7	0,1	99,9	0,1
Nº30	0,600	0,9	0,0	99,9	0,1
Nº40	0,425	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº50	0,300	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº80	0,180	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº100	0,150	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº200	0,075	0,5	0,0	99,9	0,1
FONDO	-		-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		2464,0			

PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL INV E 125:2013			
Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_w	-	-	-
M_s	-	-	-
W%	-	-	-


LÍMITE PLÁSTICO - LP INV E 126:2013		
Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_w	-	-
M_s	-	-
W%	-	-

TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO %
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg) 1/2"

RESULTADOS	
Humedad Natural (%)	0,9
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	89,5
Arenas (%)	10,4
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	0,1
Modulo de finura	5,99
Índice de plasticidad	N.P.

HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013	
Recipiente Nº	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN




ENSAYOS RELACIONADOS:

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC CJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

ESPECIFICACIONES GRAVA ARTICULO 630 INVIAS 2013
12,50 mm



PAVIMCONC S.A.S
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

MUESTRA Nº 2021-505

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
1/2"	12,50	100	100	**100,0**
3/8"	9,51	85	100	**90,0**
Nº 4	4,75	10	30	**10,5**
Nº 8	2,36	0	10	**0,3**
Nº 16	1,18	0	5	**0,1**
Nº 30	0,590	0	0	**0,1**
Nº 50	0,300	0	0	**0,1**
Nº 100	0,150	0	0	**0,1**
Nº 200	0,075	0	0	**0,1**

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	**INFORME DE ENSAYOS** **RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES** **(MUESTRA SECA Y HÚMEDA)** **NORMA INV E 218:2013**	CÓDIGO:	P-PT-05-F-014A
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-505

INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO	SECO
MUESTRA NÚMERO	2021-505	2021-505	2021-505
GRADACIÓN USADA	3	3	3
NÚMERO DE ESFERAS	8	8	8
NÚMERO DE REVOLUCIONES	500	500	100
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	5000,5	5000,7	5000,3
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	4235,4	4195,6	4950,3
PÉRDIDA (g)	765,1	805,1	50,0
DESGASTE (%)	**15,3**	**16,1**	**1,0**
RELACIÓN HÚMEDO/SECO A 500 EVOLUCIONES (%)	**1,1**		

TAMIZ		GRADACIONES Y MASAS DE LA MUESTRA EN GRAMOS						
PASA	RETIENE	1	2	3	4	A	B	C
2 ½"	2"					2500±50		
2"	1 ½"					2500±50		
1 ½"	1"					5000±50	5000±50	
1"	3/4"	1250±25					5000±25	5000±25
3/4"	1/2"	1250±25						5000±25
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
1/4"	Nº4			2500±10				
Nº4	Nº8				5000±10			
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
Nº DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
Nº DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12

OBSERVACIONES: DESGASTES DE LA MEZCLA ASFALTICA

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRÉS DAZA ARDILA.
Ditector de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETO GJ S.A.S. PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-114
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO

OBRA: VARIAS.

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm

CANTERA: VENCOVI SAS

MUESTRA Nº: 2021-505

INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

FECHA DE TOMA: 2021-03-07

FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

RMN: GHJ-01

EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA NÚMERO	2021-505
GRADACIÓN USADA	C
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	95±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1500,2
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (Nº 15) m_f (g)	1302,9
PÉRDIDA (m_i - m_f)	197,3
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	**13,15**

TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (Nº 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 227:2013) ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 230:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-030
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA DE 12,5mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-505		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MASA DE LA MUESTRA, Mo (g)	245,7	MASA RETENIDA EN EL TAMÍZ 2 1/2" (g):	-
SUMA DE LAS MASAS RECHAZADAS (g):	10,49	MASA QUE PASA EL TAMÍZ 1/4" (g):	10,5

ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO (%): INV E 230:2013

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	MASA Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230:2007		INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230:2007	
		MASA DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS EN EL CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$	MASA DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN EL CALIBRADOR DE APLANAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$
2 1/2" - 2"	-	-	-	-	-
2" - 1 1/2"	-	-	-	-	-
1 1/2" - 1"	-	-	-	-	-
1" - 3/4"	-	-	-	-	-
3/4" - 1/2"	-	-	-	-	-
1/2" - 3/8"	245,7	44,2	18%	45,5	19%
3/8" - 1/4"	-				-
$M_1 = SR_i =$	245,7	$M_2 = Sm_i =$	44,2	$M_2 = Sm_i =$	46
		ÍNDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1 \times 100$	18%	ÍNDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, $I_A=M_2/M_1 \times 100$	19%

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS(%): INV E 227:2013

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	1/2"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	2207,1
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	2211,90
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	1

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	245,7	220,0	0	25,7	90%
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	90%

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	2207,1
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	96,4
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	2,00

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	245,7	222,6	0	23,1	91%
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	91%

OBSERVACIONES: Porcentaje de caras fracturadas determinado por masa de las partículas

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO (NORMA INV E 223:2013)PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS (NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-026
		VERSIÓN	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS, — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-505

INFORME PC Nº: 275-2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
INV E 223:2013

DENSIDAD APARENTE BULK, BULK SSS, NOMINAL Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	1	2	3	PROMEDIO
B= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	3098,0	3225,0	-	-
C= MASA EN EL AGUA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	1955,1	2030,0	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECADO AL HORNO (g)	3069,2	3196,2	-	-
$D_{S\ BULK}$ **DENSIDAD APARENTE - BULK (g/cm³) = (0,9975*A)/(B-C)**	**2,679**	**2,668**	-	**2,673**
$D_{S\ SSS}$ **DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm³) = (0,9975*B)/(B-C)**	**2,704**	**2,692**	-	**2,698**
$D_{S\ NOMINAL}$ **DENSIDAD NOMINAL (g/cm³) = (0,9975*A)/(A-C)**	**2,748**	**2,734**	-	**2,741**
ABSORCION (%) = ((B-A)/A)*100	**0,94**	**0,90**	-	**0,9**

PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½	VIBRADO Tamaño nominal 1½ - 5"
NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	2021-505	2021-505	-
NUMERO DEL MOLDE	B	B	-
V= VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2836	2836	-
M_1 =MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824	-
M_2 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,897	6,156	-
M_3 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,852	6,140	-
M_4 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,870	6,142	-
M_5 =MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	**5,873**	**6,146**	-
M_6 =MASA DEL MATERIAL (kg)	4,049	4,322	-
Pu =**PESO UNITARIO (kg/m³) ($M6/V*10^5$)**	**1428**	**1524**	-
Pvg =VACÍOS EN LOS AGREGADOS GRUESOS (%)	**46,5**	**42,9**	-

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS
SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ)
NORMA INV E 220:2013

CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
VERSIÓN:	0
FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-505
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

AGREGADO GRUESO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	-	-	-	-	-	-
1"	3/4"	-					
3/4"	1/2"	0,0	11,1	1001,1	998,1	1,3	0,1
1/2"	3/8"	10,0					
3/8"	Nº 4	79,5	88,9	201,2	198,6	1,3	1,1
TOTALES		89,5	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			1,3

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	132	-	-	2	2	-	-	-	-

AGREGADO FINO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
Nº 4	Nº 8	-	-	-	-	-	-
Nº 8	Nº 16	-	-	-	-	-	-
Nº 16	Nº 30	-	-	-	-	-	-
Nº 30	Nº 50	-	-	-	-	-	-
Nº 50	Nº 100	-	-	-	-	-	-
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) =	1,16

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESO Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006
OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS NORMA INV E 224:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-110
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — -

OBRA: VARIAS. — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

CANTERA: VENCOVI SAS — RMN: GHJ-01

MUESTRA Nº: 2021-505 — EXPEDIENTE: 21438

INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO
PESO DEL AGREGADO m_a (g)	2625	2598
CARGA APLICADA (kN)	142,20	139,10
CARGA APLICADA x_1 (N)	142200	139100
MASA MATERIAL RETENIDO TAMIZ Nº 8 m_r (g)	2215,0	2102,0
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDOS f_1% (%)	15,6	19,1
CARGA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS c_{10} (N)	101473	84334
RELACIÓN HÚMEDO/SECO (%)	83,11	

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
OBRA: VARIAS.
FECHA ENSAYO: 2021-03-24
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm
RMN: GHJ-01
CANTERA: VENCOVI SAS
EXPEDIENTE: 21438
MUESTRA Nº: 2021-505
INFORME PC Nº: 275-2021

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	-	-	-	-
3/4"	3/8"	Nº 4	-	-	-	-
3/8"	Nº 4	Nº 8	1021,2	1019,6	79,5%	0,16%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	-	-	-	-
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,125%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S.. Y EL CLIENTE.

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-2019092615500**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que CONSTRITURAR S.A.S. con NIT número 830089377 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 06-06-2022 hasta el 31-07-2023. Durante el mes de mayo de 2023 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 6 dias del mes de junio del año 2022.

MAURICIO BARON GRANADOS
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ
06-06-2022 09:16

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

JML Ensayos e Ingeniería / ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-014	**INFORME DE ENSAYOS** **ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)** **HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 122:2013)**	Código: F-073	Versión: 1
		Actualización:	2022-05-23
		INFORME Nº	**0550-22-01**

COMPAÑÍA:	CONSTRITURAR S.A.S		
DIRECCIÓN:	AV CL 26 # 59-51 LC 5	LOCALIZACIÓN:	Cdad., Cdad. Bolívar, Bogotá
INGENIERO:	DIANA RODRIGUEZ	FECHA DE RECEPCION:	2022-05-10
OBRA:	CANTERA CONSTRITURAR	FECHA DE ENSAYO:	2022-05-31
DESCRIPCIÓN:	B-400	FECHA DE INFORME:	2022-06-02
CANTERA:	CONSTRITURAR		
MUESTRA Nº:	0331-22		

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		**21100,0**	**Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)**		**18928,4**
Tamiz	**Tamiz (mm)**	**Masa retenida en cada tamiz (g)**	**% Retenido**	**% Acumulado**	**% Pasa**
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				100,0
1 ½"	37,50	3798,4	18,0	18,0	82,0
1"	25,00	2965,4	14,1	32,1	67,9
3/4"	19,00	2171,8	10,3	42,3	57,7
1/2"	12,50	2562,8	12,1	54,5	45,5
3/8"	9,50	1275,3	6,0	60,5	39,5
1/4"	6,30	1658,9	7,9	68,4	31,6
Nº4	4,75	259,2	1,2	69,6	30,4
Nº8	2,36	485,4	2,3	71,9	28,1
Nº10	2,00	169,6	0,8	72,7	27,3
Nº16	1,18	167,5	0,8	73,5	26,5
Nº30	0,600	129,8	0,6	74,1	25,9
Nº40	0,425	61,6	0,3	74,4	25,6
Nº50	0,300	253,1	1,2	75,6	24,4
Nº80	0,180		-	75,6	24,4
Nº100	0,150	2201,4	10,4	86,1	13,9
Nº200	0,075	761,9	3,6	89,7	10,3
FONDO	-	6,3	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		18928,4			


LÍMITE LÍQUIDO - LL **INV E 125:2013**			
Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	-
M_S	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP **INV E 126:2013**		
Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_W	-	-
M_S	-	-
W%	-	-


HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 122:2013	
Recipiente Nº	-
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	-
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	-
M_3 = Masa Recipiente (g)	-
Humedad Natural en %	**-**

	RESULTADOS
Gravas (%)	69,6
Arenas (%)	20,0
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	10,3
Modulo de finura	5,72
Limite liquido	-
Índice de plasticidad	N.P.

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN



ENSAYOS RELACIONADOS: DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. NORMAS INV E 125:2013, 126:2013.
EQUIPOS UTILIZADOS:
OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE SECADO 110 ± 5 ºc

FIN DEL INFORME


REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL, NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION DE LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA.
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LA MUESTRA ENSAYADA Y RELACIONADA EN ESTE INFORME.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

JML ENSAYOS E INGENIERIA www.jmlingenieria.com
CALLE 78 N° 82- 73 Bogota- Colombia. Tel: 7260786 Cel: 3153622176
dirtecnica@jmlingenieria.com

GRAFICA DE CONTROL GRANULOMETRICO PARA ESPECIFICACION SB_Gr1




MUESTRA Nº

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	**mm**	**LÍMITE INF.**	**LÍMITE SUP.**	**% PASA REAL**
2 1/2"	63,50	100	100	**100,0**
2"	50,0	100	100	**100,0**
1 1/2"	37,5	80	95	**82,0**
1"	25,0	60	90	**67,9**
3/8"	9,5	36	68	**39,5**
Nº 4	4,8	25	50	**30,4**
Nº 10	2,0	15	35	**27,3**
Nº 40	0,4	6	20	**25,6**
Nº 200	0,08	0	10	**10,3**

JML Ensayos e Ingeniería — ACREDITADO ONAC — ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-014	**INFORME DE ENSAYOS** **RELACIÓN DE PESO UNITARIO - HUMEDAD EN LOS SUELOS. EQUIPO MODIFICADO. MÉTODO C** **NORMA INV E 142:2013**	Código: F-067	Versión: 4
		Actualización:	2022-05-23
		INF Nº	-

COMPAÑÍA:	CONSTRITURAR S.A.S	LOCALIZACIÓN:	Cdad., Cdad. Bolívar, Bogotá
DIRECCIÓN:	AV CL 26 # 59-51 LC 5	FECHA DE RECEPCION:	2022-05-10
INGENIERO:	DIANA RODRIGUEZ	FECHA DE ENSAYO:	2022-05-31
OBRA:	CANTERA CONSTRITURAR	FECHA DE INFORME:	-
DESCRIPCIÓN:	B-400	SONDEO Nº:	-
CANTERA:	CONSTRITURAR	APIQUE Nº:	-
MUESTRA Nº:	0331-22	PROFUNDIDAD:	-

PRUEBA	1	2	3	4
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD				
M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g):	610,8	650,2	710,2	803,4
M2= Masa Recipiente + masa seca (g):	586,1	615,2	657,9	727,0
M3= Masa Recipiente (g):	63,9	59,8	66,6	57,7
Humedad (%):	4,7	6,3	8,8	11,4
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD				
Número de golpes por capa:	56	56	56	56
Número de capas:	5	5	5	5
Molde Número.:	JML-G-73	JML-G-73	JML-G-73	JML-G-73
M4= Masa molde y la base + suelo compactado (g):	10068	10376	10461	10340
M5= Masa del molde + base (g):	5742	5742	5742	5742
M6= Masa humeda compacta (g):	4326	4634	4719	4598
Humedad (%):	4,7	6,3	8,8	11,4
Humedad de saturacion (%):	12,0	9,3	9,6	12,0
M7= Masa seca (g):	4131	4359	4336	4127
V=Volumen del molde (cm^3):	2130	2130	2130	2130
Densidad humeda (kg/m^3):	2031	2176	2215	2159
Densidad seca (kg/m^3):	1939	2047	2035	1938
Peso unitario seco (γd)	19,02	20,07	19,96	19,00
Gravedad especifica grueso:	2,46	**Gravedad especifica ponderada:**	2,53	**Tipo martillo**
Gravedad especifica finos:	2,55			Manual
Metodo de preparacion de la muestra:	Via Humeda	**Se realiza granulometria:**	No	



Densidad maxima de laboratorio:	- kg/m^3 - g/cm^3
Peso unitario maximo de laboratorio:	- kN/m^3 - lb/ft^3
Humedad optima (%):	-
Densidad y Peso unitario maximo corregido:	#¡VALOR! kg/m^3 #¡VALOR! kN/m^3
Humedad corregida INV 143-13:	2285,8%
Humedad fraccion gruesa (%):	1,5%
Humedad fraccion fina (%):	2739,9%
Porcentaje de fraccion (P_{FG})	16,6
Porcentaje de fraccion (P_{FE})	83,4

OBSERVACIONES: BALANZA: JML-G-50; JML-G-35.

FIN DEL INFORME

REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL, NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION DE LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA.
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LA MUESTRA ENSAYADA Y RELACIONADA EN ESTE INFORME.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

JML ENSAYOS E INGENIERIA www.jmlingenieria.com
CALLE 78 N° 82- 73 Bogota- Colombia. Tel: 7260786 Cel: 3153622176
jmlcontacto@jmlingenieria.com

Ensayos e Ingeniería	**INFORME ENSAYOS DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION** **NORMA INV E 121:2013**	Código: F-109	Versión: 1
		Actualización:	2022-06-01
		INFORME Nº	

COMPAÑÍA: CONSTRITURAR S.A.S

DIRECCIÓN: AV CL 26 # 59-51 LC 5 — LOCALIZACIÓN: Cdad., Cdad. Bolívar, Bogotá

INGENIERO: DIANA RODRIGUEZ — FECHA DE RECEPCION: 2022-05-10

OBRA: CANTERA CONSTRITURAR — FECHA DE ENSAYO: 2022-05-31

DESCRIPCIÓN: B-400 — FECHA DE INFORME: 2022-06-01

CANTERA: CONSTRITURAR

MUESTRA Nº		331-22	331-22	-	-
CRISOL N°		B	C	-	-
C= MASA DEL CRISOL	(g)	62,85	63,24	-	-
A= CRISOL+ MASA DE LA MUESTRA SECA (ANTES)	(g)	91,86	91,74	-	-
B= CRISOL+ MASA DE LA MUESTRA SECA (DESPUES)	(g)	91,53	91,43	-	-
PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA	**(%)**	**1,1**	**1,1**	**-**	**-**

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME

REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL, NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION DE LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA.

LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LA MUESTRA ENSAYADA Y RELACIONADA EN ESTE INFORME.

EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: 12600

RMN: FINJ-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 31/01/1990 Hasta: 08/05/2037

Fecha y Hora de Registro: 31/01/1990 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS S.A.S. N 8002114208

AREA TOTAL: 98 Hectárea(s) y 9119 mt(s)2

MUNICIPIOS: TOCANCIPÁ-CUNDINAMARCA

MINERALES: ARENA SILICEA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: INTERSECCION DE LA CARRETERA CENTRAL DEL NORTE CON LA VIA ANTIGUA A TOCANCIPA

NORTE: 1041110,0000

ESTE: 1019200,0000

PLANCHA IGAC: 209

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1040801,6400	1019285,5200
1040342,7800	1019940,8400
1039318,8400	1019223,8700
1039777,7000	1018568,5500

ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 31/01/1990

TIPO ANOTACIÓN: LICENCIA EXPLORACION FECHA EJECUTORIA:

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 3432

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 20/11/1989

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN OTORGAMIENTO.ORDENA INSCRIPCION REGISTRO

ANOTACIÓN: 2 FECHA ANOTACIÓN: 06/08/1992

TIPO ANOTACIÓN: ACEPTAR REDUCCION AREA/NUEVA ALINDERACION/AREA MODIFICADA FECHA EJECUTORIA:

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: 12600 RMN: FINJ-01
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)	
Vigencia Desde: 31/01/1990 Hasta: 08/05/2037	Fecha y Hora de Registro: 31/01/1990 00:00:00

0

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 05/08/1992
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN ACEPTA REDUCCION DEL AREA

ANOTACIÓN: 3 FECHA ANOTACIÓN: 07/06/1994
TIPO ANOTACIÓN: ELIMINACION DE TITULAR FECHA EJECUTORIA:
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 60568
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 01/10/1994
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN SE CANCELAN DERECHOS A PABLO ROZO G.

ANOTACIÓN: 4 FECHA ANOTACIÓN: 07/06/1994
TIPO ANOTACIÓN: CESION TOTAL DE DERECHOS FECHA EJECUTORIA:
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 100508
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 19/04/1994
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN PERFECCIONA CESION DE DERECHOS

ANOTACIÓN: 5 FECHA ANOTACIÓN: 29/06/1994
TIPO ANOTACIÓN: LICENCIA EXPLOTACION FECHA EJECUTORIA:
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 51053
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 10/08/1992
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN OTORGA LICENCIA DE EXPLOTACION

ANOTACIÓN: 6 FECHA ANOTACIÓN: 20/12/2001
TIPO ANOTACIÓN: SIN DEFINIR FECHA EJECUTORIA: 10/12/2001
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 45
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 29/11/2001
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO: 90-00003-12600-02-00000-00 CAMBIA A: FINJ-01

ANOTACIÓN: 7 FECHA ANOTACIÓN: 09/05/2007

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: 12600 RMN: FINJ-01
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)	
Vigencia Desde: 31/01/1990 Hasta: 08/05/2037	Fecha y Hora de Registro: 31/01/1990 00:00:00

16/03/2007

DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO:	1260
EXPEDIDO POR:	REGIONAL BOGOTA	FECHA DOCUMENTO:	16/03/2007
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		
ESPECIFICACIÓN	CONTRATO DE CONCESION NO. 12600 (CAMBIO DE MODALIDAD)		

ANOTACIÓN:	8	FECHA ANOTACIÓN:	19/07/2019
TIPO ANOTACIÓN:	CAMBIO DE RAZON SOCIAL	FECHA EJECUTORIA:	13/03/2019
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	001050
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	30/11/2018
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		
ESPECIFICACIÓN	ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de Catastro y Registro Minero, corregir en el Registro Minero Nacional, la razón social de ¿SUCES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS Y CIA LTDA.¿ por ¿SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS S.A.S.¿ identificada con NIT. 800.211.420-8, en calidad de titular de la Licencia de Exploración No. 21054 y del Contrato de Concesión No. 12600. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 001050 del 30 de Noviembre de 2018.		

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Ana María González Bol
Coordinadora de Catastro y Registro M

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS S.A.S. con NIT número No. 8002114208, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. 12600 ubicado en el municipio TOCANCIPÁ-CUNDINAMARCA, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENA SILICEA.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 29 días del mes de noviembre del año 2022.

E: info@recicladosindustriales.co
T: (+571) 875 9047 – 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.recicladosindustriales.co
www.novoecoprefabricados.com

Cota, 23 de mayo de 2023

CT-5694-2023

Señores
CONSORCIO COHESION SOCIAL
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
La ciudad.

Ref.: MATERIALES GRANULARES

Es un gusto realizar la presentación de nuestra empresa, y poner a su disposición nuestros productos y servicios.

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. es la empresa de mayor experiencia en el país en el suministro de productos sostenibles para la construcción. Contamos con certificaciones y registros para darles a ustedes la garantía y la tranquilidad en la solución de sus necesidades. Queremos ser su **mejor aliado** en:

- **Suministro de Agregados Pétreos:** Estamos inscritos en el Directorio de Proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros del IDU. Ofrecemos **grava, arena, bases y subbases** de la mejor calidad que cumplen con las especificaciones reglamentadas en el IDU-ET-2011 e INVIAS.

- **Suministro de Prefabricados:** Materiales prefabricados, **bordillos, sardineles, cañuelas adoquines, losetas, bloques** para la construcción de espacio público, con cumplimiento de la norma técnica.

- **Disposición certificada de escombros:** Estamos inscritos en el Directorio de Proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros del IDU, lo que nos permite certificar la disposición adecuada de sus escombros de acuerdo con la normatividad ambiental.

- **Cumplimiento de la Normatividad Ambiental:** Trabajando con nosotros puede tener la tranquilidad de estar cumpliendo con la normatividad referente al manejo adecuado de escombros y a la utilización de materiales de construcción.

Para nosotros será de gran importancia contribuir al desarrollo de este proyecto con nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos y servicios.

Cordialmente,

BENHURT ZULETA CARTAGENA
EJECUTIVO COMERCIAL
Reciclados Industriales De Colombia S.A.S
Oficina: 8759047-8966879 Cel.: 311 4921778
Dir: Km 1.5 costado Sur Vía Bogotá Siberia Cota
comercial@recicladosindustriales.co

E: info@recicladosindustriales.co
T: (+57 1) 875 9047 – 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.recicladosindustriales.co
www.novoecoprefabricados.com

Certificado No. CO22.08536

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S

Apreciado cliente

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los siguientes informes de resultados de ensayos de laboratorio bajo los requerimientos técnicos de su proyecto:

- SBG PEA IDU 2011

Los ensayos se realizaron conforme a las normas establecidas por la normativa vigente, los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Para nosotros es grato informarle que a partir de diciembre del año 2022 contamos con certificación **ISO 9001:2015,** con el siguiente alcance:

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES RCD EMPLEADOS EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS CIVILES

Agradecemos su confianza, seguimos comprometidos con garantizar la calidad de nuestros productos y avanzar diariamente en nuestra mejora continua.

Att.

Ing. Marco Tulio Urrego Cárdenas
Gerente de producción Reciclados Industriales de Colombia SAS

RECICLADOS INDUSTRIALES	**RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.** **MATERIAL BASE GRANULAR ET 400-11 SBG PEA (IDU 2011)** **INFORMACIÓN TÉCNICA ESTADÍSTICA**
Composición de materias primas recibidas: **Concreto (Rc)** **Mampostería (Rb)** **Asfalto (Ra)** **Recebo (Ru)** **Agregados Naturales (Ru)** **Vidrio (Rg)** **Acero, plástico, madera (X)** **Partículas flotantes: Plásticos y Maderas (FI)**	**Proceso de producción:** **Trituración primaria, secundaria y clasificación mecánica.** **Composición resultante:** **Material gravo arenoso de color grisáceo, clasificación de componentes áridos gruesos según norma UNE-EN-933-11:2009 así:** **Rb + Rc : 98%** **X + FL : 2%**

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS IDU SBG GR-2								
Granulometría INV - 213	TAMIZ	2"	1 1/2"	1"	3/4"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 200
	ABERTURA TAMIZ (mm)	50	37,5	25	19	9,5	4,75	2	0,425	0,075
	Máximo % Pasa	100,0	98,0	90,0	-	66,0	52,0	40,0	25,0	14,0
	Mínimo % Pasa	100,0	75,0	60,0	-	36,0	25,0	15,0	6,0	0,0
	PROMEDIO % PASA	100,0	100,0	88,4	-	62,1	44,3	34,3	19,2	5,4

DUREZA ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Desgaste en la Máquina de los Ángeles (Gradación A), INV - 218	50 % - máximo	PROMEDIO	47%

DURABILIDAD ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, % máximo	Sulfato de magnesio (18%)	PROMEDIO	12,0%

LIMPIEZA ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Límite líquido % INV - 125	40% - máximo	PROMEDIO	NO LIQUIDO
Índice de Plasticidad % INV - 126	10% - máximo	PROMEDIO	NO PLASTICO

CAPACIDAD DE SOPORTE ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Capacidad de Soporte CBR (Referido al 95 % de la densidad seca máxima) INV -148	20% - minimo	PROMEDIO	32%

PRESENTACIÓN:





1) El origen de las materias primas RCD están libres de sustancias químicas, derivados del asbesto o residuos peligrosos
2) Los resultados se obtienen de un promedio de muestras ensayadas por el laboratorio en los últimos 6 meses. Los valores presentados pueden variar debido a cambios por composición de las materias primas de RCD para la producción del material.

Vo. Bo. Director Técnico
Ing. Marco T. Urrego C.

PAVCO wavin

GEOTEXTILES TEJIDOS

2904331

T 2400

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

LOTE 230528

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (PAVCO WAVIN GEOSINTETICOS), *certifica que el geotextil cumple con los valores de las propiedades abajo mencionada; Nuestro laboratorio cuenta acreditación* ***GAI LAP (The Geosynthetic Institute)****, nuestras soluciones han sido manufacturado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 certificado por* ***ICONTEC Internacional.***

PROPIEDADES MECANICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Método Grab Resistencia a la tensión	ASTM D 4632	N (lb)	1410 (317)
Elongación		%	15
Método Tira Ancha Sentido longitudinal	ASTM D 4595	kN/m (lbs/ft)	40 (2740)
Elongación		%	11
Sentido Transversal		kN/m (lbs/ft)	40 (2740)
Elongación		%	10
Resistencia al punzonamiento Método CBR	ASTM D 6241	kN (lb)	5.3 (1191)
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N (lb)	500 (113)
PROPIEDADES HIDRAULICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Tamaño de abertura aparente[2]	ASTM D 4751	mm (No tamiz)	0.425 (40)
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	0.50
Permeabilidad		cm/s	4.8 x 10-2
Tasa de flujo		l/min/m²	1343
PROPIEDADES FISICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Resistencia UV @ 500 horas	ASTM D 4355	% resistencia retenida	>70

Fecha emisión:	may-23

1. Valor Mínimo Promedio por Rollo: corresponde al valor promedio del lote menos dos (2) veces la desviación estándar de los valores de la producción.
2. El valor de TAA representa el valor de apertura máxima por rollo

Nota: Mexichem Colombia S.A.S (Pavco Wavin Geosintéticos) no asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería.

Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra pagina web • https://wavin.com/es-co

Operamos bajo sistemas Internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute).**

SIG Sistema Integrado de Gestión

COLOMBIA: Planta Bogota • Tel.: (571) 782 5000
Servicio al cliente : Tel. Bogota (571) 782 5000 Exts: 1518/19/20/21/22 • Resto del pais: 01 8000 912 286
• Medellín Tel.: (574) 3256660 • Cali Tel.: (572) 442 3442/44 • Barranquilla Tel.: (575) 375 8100
• E-mail: ingenieriageosinteticos@wavin.com • https://wavin.com/es-co

GAI-LAP

Powered by CamScanner

ANEXO 04 – BITACORA DE OBRA

BITACORA – PARQUE GUACAMAYAS

SE REALIZA LA FUNDIDA DEL MURO DE CONTENCION SOBRE EL COSTADO NORTE DE LA ZONA DE JUEGOS, SE REALIZA LA FUNDIDA DE LA VIGA INFERIOR DE AMARRE DE LAS GRADERIAS. SE REALIZA LA FUNDIDA DEL 4TO ANILLO DE TOTEM Y EXCAVACION DEL CAISSON 1. ANILLO 4, SE CONTINUA CON LA DEMOLICION PARCIAL DEL CAMPAMENTO.

Fecha: 1-06-23

RESIDENTE C.S

Cont de Inter

Clima: Nublado

Herramientas: Bichaque, martillo, pico, pala, carretilla, arco sierra, paladraga bana, cinta metrica, plomada, Nivelador, manguera nivel

Maquinaria: Volqueta cyz chevrolet, Minicargador Shondeer, Retrocargador Jcb 3xe

P. Obra: 9 ayudante, 8 oficiales, 1 Maestro, 3 operadores, 1 vigilante.

P: Administracion: coordinador c., Director de Residente cs, Ing Hidraulico cs, Ing apoyo cs, Inspector cs, SST cs, Social cs, Ing Vias, Ing Luis Fernando Romero, Topografia cs, Directora ETA, Residente ETA, Coordinador ETA, Inspector ETA, Aux Topografia ETA, Social ETA, SST ETA, Ing Mario Alarcon SDHT, Ing Mauricio SDHT, Ing Wilson SDHT, Ing Fernando Bautista, Ing Juan Sebastian Archila

Se realiza desencofrado de vaciago muro contencion costado norte cancha multiple Fundido ayer. Desencofrado muro contencion costado norte zona de juego Fundido el dia de ayer. Se realiza demarcacion

Powered by CamScanner

de muro de contención costado norte zona de juego. Se continua con el desmonte de estructura metalica campamento Obra. Continua excavacion para 4to anillo Caisson tolem #1, continua excavacion para 5to anillo Caisson Tolem #2.

RESIDENTE C.C.S.

David Julio

02 - 06 - 2023

Se ponen niveletas en el paramento de la Iglesia para Generar Chequeos de Asentamientos. de igual manera Se Colocan niveletas para la Excavacion del muro y se deja al dia Actividades de Topografia.

Ethon Gallego
Topografo.

05 - 06 - 2023

Se Realiza Chequeo de niveles de la Iglesia realizando el Asentamiento y no Se evidencia ninguna Anomalia de los niveles.

Se replantea los ejes para la Fundida de los Caisson.

Ethan Gallego
Topografo

Powered by CamScanner

02/06/23.
CLIMA: LLUVIAS CONTINUAS.
HERRAMIENTAS: BICHIROQUE, MARTILLO,
PALA, PICA, PROMADA, CINTA METRICA,
Y OTROS. MAQUINARIA; VOLQUETA, MINICAR-
GADOR, JHON DEERE, RETROEXCAVADORA J.C.B.
CILINDRO VIBRADOR, RANA.
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES,
8 OPICIALES, 1 MAESTRO, 4 OPERADORES.
1 VIGILANTE.
P. ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR,
RESIDENTE, INSPECTOR SST, RESIDENTE
SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA,
SST ETA, INSPECTOR, AUX TOPOGRAFIA.
SE REALIZA EL RETIRO DE LAS
LLANTAS ENCONTRADAS DENTRO DEL
TERRENO A INTERVENIR, SE REALIZA
EL ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR
PARA EXTENDIDA Y COMPACTACION
SOBRE LA ZONA DE CANCHA, SE
REALIZA EL RETIRO DE POSTES
EXISTENTES EN LA CANCHA
VISITA DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE.

RESIDENTE
C.C.

Raul de Tejeda

03/06/23.
CLIMA: LLUVIAS CONTINUAS
HERRAMIENTAS: BICHIROQUE, MARTILLO,
PALA, PICA, PROMADA, CINTA METRICA,
Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA,
MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCA-
VADORA, JCB CILINDRO VIBRADOR, RANA.

Powered by CamScanner

PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES
8 OFICIALES, 1 MAESTRO 3 OPERADORES
1 VIGILANTE.
P. ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,
DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE.
INSPECTOR SST, RESIDENTE SOCIAL,
RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA,
INSPECTOR, AUX TOPOGRAFIA ETA,
SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO
DE 4.000 PSI. PARA TOTEM.
SE CONTINUA EN ACOPIO DE MATERIAL
GRANULAR PARA EXTENDIDA Y COM-
PACTACION SOBRE LA ZONA DE CANCHA
LLEGAN HIERROS CORRESPONDIENTES
AL TANQUE DE AGUAS RESIDUALES.
SE REALIZA ARMADO DE HIERROS
PARA ZARPA MURO DE CONTENCION
ZONA NORTE JUEGOS.

P.
RESIDENTE
C.C.S.

Lord de Ester

04/06/23.
CLIMA: NUBLADO
HERRAMIENTAS: PICHIROQUE, MARTILLO,
PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y
OTROS. MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR,
JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.
PERSONAL DE OBRA: 3 AYUDANTES
9 OFICIALES 1 MAESTRO 1 VIGILANTE.
SE REALIZO FUNDIDA DE SOLADO
DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES,
ARMADO DE HIERROS CORRESPONDIENTE
A ZARPA Y VASTAGO DE MURO DE
CONTENCION DE LA ZONA NORTE DE
JUEGOS, SE REALIZO ARMADO DE
VIGA DE CIMENTACION DE GRADERIAS

P.
RESIDENTE
C.C.S.

Lord de Juden

Powered by CamScanner

05/06/23.
CLIMA: LLUVIOSO
HERRAMIENTAS: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 1 MAESTRO 4 OPERADORES 1 VIGILANTE.
P. ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR, RESIDENTE, INSPECTOR, SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR, AUX TOPOGRAFIA,
SE REALIZA ARMADO DE FORMALETA PARA MURO DE CONTENCION UBICADO EN LA ZONA NORTE DE JUEGOS,
SE REALIZA ARMADO DE FORMALETA PARA VIGA DE CIMENTACION DE GRADERIAS, SE INICIA COMPACTACION DE MATERIAL EN LA CANCHA MULTIPLE.

RESIDENTE C.C.S.

Raul de Tulcan

06/06/23.
CLIMA: NUBLADO.
HERRAMIENTAS: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 AYUDANTES, OFICIALES, 1 MAESTRO, 4 OPERADORES, 1 VIGILANTE,
P. ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR, RESIDENTE, INSPECTOR, SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR,

Powered by CamScanner

AUX TOPOGRAFIA.
SE REALIZA DEMOLICION DE MEDIA
VIA Y SE CORRE EL CERRAMIENTO
PARA INICIAR LABORES DE EXCAVACIONES
PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS
SE FUNDE CAISSON DE TOTEM EN
CONCRETO DE 4000 PSI
SE REALIZA ARMUERACION Y FORMALETA
PARA VIGA DE CIMENTACION DE CERRERIA
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES

RESIDENTE
C.C.S.

Resid de Tutev

07-06-23 Se realiza visita por parte de la consultaria. para actualizar fichas 1 y 2. Dicha actividad se realiza por solicitud de la SDA.

Santiago Torres Rodriguez
Ing. Forestal.

CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTAS: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINI-CARGADOR, JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB, PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES 8 OFICIALES, 1 MAESTRO 4 OPERADORES 1 VIGILANTE.
P. ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR, RESIDENTE, INSPECTOR SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR, AUX TOPOGRAFIA, SE CONTINUA CON DEMOLICION DE MEDIA VIA SOBRE EL COSTADO SUR DE LA ZONA DE JUEGOS, SE CONTINUA CON ARMADO DE HIERROS PARA

Powered by CamScanner

TANQUE DE AGUAS RESIDUALES.

V-1
Anal de Suelos

08-06/23.
COMPONENTE SSTMA
- Se Solicita al contratista realizar el cerramento completo o baranda en el area del tanque atendiendo la solicitud de la Entidad
- Se solicita realizar cerramento, delimitacion y clasificacion de los residuos tanto de obra como RCD.
- Se Solicita ajustar un espacio para el manejo de sustancias Quimicas con su respectivo cerramiento y manejo de los mismos para evitar derrames de sustancias en el suelo.
- Se solicita que los aceros de refuerzo sean dispuestos sobre rollizos o material aislante del suelo, cubrir con Plastico y señalizar las areas ya que en obra no se cuenta con este manejo.
- Se Solicita que todo el personal que ingrese a obra cuente con dotacion o distintivo de la obra.
- Se solicita orden y aseo en el area del parque Guacamayas ya que la zona de campamento antiguo se evidencia con material sin seleccion y orden
- Se solicita el cambio de la unidad sanitaria Gris y que el mantenimeto de este material se cumpla segun el anexo ambiental y SST de la obra
- Se solicita al contratista de obra la presencia de la residente ambiental del contratista ya que su ultima visita y revision de las areas intervenidas fue el 26 de mayo de 2023. y realmente Se solicita el recorrido y verificacion de areas
- Adicional mente que los operadores de las maquinas (ribo, retro y mini cuando esten en obra usen los elementos de proteccion personal completo
- Se solicita instalacion de Senderos peatonales seguros dentro de la obra

Jenifer Pada Quijano
Residente ASSTMA interventoria.

Powered by CamScanner

CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTAS: BICHIROGUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB,
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES 8 OFICIALES, 1 MAESTRO 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE, INSPECTOR DE OBRA, INSPECTOR SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR, AUX TOPOGRAFIA ETA,
SE INICIA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR SOBRE LA CANCHA MULTIPLE
SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION DE GRADERIAS,
SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION ZONA NORTE DE JUEGOS

RESIDENTE
CGS.

Said de Jutsu

04-06/23.

CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTAS: BICHIROGUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB,

Powered by CamScanner

PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES 8 OFICIALES
1 MAESTRO 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,
DIRECTOR DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA,
INSPECTOR SST, RESIDENTE SOCIAL,
RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA,
INSPECTOR ETA, AUX TOPOGRAFIA ETA,
SE CONTINUA CON EXTENDIDA DE
MATERIAL GRANULAR SOBRE LA CANCHA
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES PARA
MURO DE CONTENCION SOBRE LA
ZONA NORTE DE JUEGOS.
SE CONTINUA CON ARMADO DE HIERROS
DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES

RESIDENTE
C.C.S.

Jefe de Taller

10-06/23.
CLIMA SOLADO
HERRAMIENTAS: PICHIROGUE, MARTILLO,
PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA,
Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA,
MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA,
JCB,
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES 8 OFICIALES
1 MAESTRO 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,
DIRECTOR DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA,
INSPECTOR SST, RESIDENTE SOCIAL,
RESIDENTE ETA, AUX TOPOGRAFIA ETA
SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA,
SE REALIZA DESCARGUE DE MATERIAL
GRANULAR PARA CANCHA MULTIPLE.
SE CONTINUA CON ARMADO DE
FORMALETA PARA TANQUE DE AGUAS

Powered by CamScanner

RESIDUALES, SE CONTINUA CON FORMALETA PARA VIGA DE CIMENTACION DE GRADAS COSTADO NORTE CANCHA MULTIPLE

RESIDENTE C.C.S.

Lord de Tarlov

11-06-23.

CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS. MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.

PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 1 MAESTRO 3 OPERADORES 1 VIGILANTE

PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE, INSPECTOR DE OBRA, INSPECTOR SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUX TOPOGRAFIA ETA.

SE CONTINUA CON ARMADO DE FORMALETA PARA TANQUE DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA ZONA ORIENTAL DE LA CANCHA MULTIPLE.

SE REALIZA EL MONTAJE DE FORMALETA METALICA PARA MURO DE CONTENCION EN LA ZONA NORTE DE JUEGOS

SE REALIZA TRASLADO DE POSTE, QUE INTERFIERE SOBRE EL TRAZADO DE MURO DE CONTENCION.

RESIDENTE C.C.S.

Lord de Tarlov

Powered by CamScanner

12/06/23.
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTAS: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 1 MAESTRO 1 OPERADOR 1 VIGILANTE,
PERSONAL ADMINISTRATIVO: RESIDENTE DE OBRA,
SE CONTINUA CON ARMADO DE FORMALETA PARA TANQUE DE AGUAS RESIDUALES.

R-3
Raul Interventoria

13/06/2023
La interventoria solicita al contratista de obra tomar las medidas pertinentes antes de realizar fundidas en concreto de elementos estructurales, puesto que el día de hoy llega mixer y la formaleta metalica instalada para el vastago del muro de contención frente al área de tanques NO está totalmente aplomado y no se evidencian uniformidad en los espesores para el muro, se observan espesores de 29cm y de 31 cm cuando el espesor de diseño debe ser de 30 cm. Por lo anterior el contratista se hace responsable del proceso constructivo que está llevando a cabo y de la calidad de la formaleta que está empleando. Se debe garantizar la calidad de la obra.

R-4
Raul Interventoria

Powered by CamScanner

CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS. MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB,
PERSONAL DE OBRA: 4 AYUDANTES 8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE EIA, SOCIAL EIA, SST EIA, INSPECTOR EIA, AUX TOPOGRAFIA EIA, SE REALIZA SOLADA PARA MURO DE CONTENCION EN LA ZONA NORTE DE JUEGOS, SE CONTINUA ARMADO DE FORMALETA PARA TANQUE DE AGUAS RESIDUALES, SE REALIZA IMPERMEABILIZACION DE MURO DE CONTENCION

RESIDENTE C.C.S.

Aux. de Topografia

14/06/23
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JC
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES. 8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2. RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL,

Powered by CamScanner

RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUX TOPOGRAFIA ETA. SE INICIA FUNDIDA DE PISO Y MUROS DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES SE PRESENTAN LLUVIAS CONTINUAS A LO LARGO DE LA FUNDIDA.
SE REALIZA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MURO DE CONTENCION EN LA ZONA NORTE DE JUEGOS.

RESIDENTE
C.C.S

Laid de Tuten

15/06/23.
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA; BICHIROQUE, MARTILLO PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS. MAQUINARIA; VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUX TOPOGRAFIA ETA.
SE REALIZA DESENCOFRADO DE FORMALETA EN TANQUE DE AGUAS RESIDUALES.
SE REALIZA VISITA DE SECRETARIA DE AMBIENTE CON EL PROPOSITO DE DEFINIR LOS ARBOLES DE TALA,

Powered by CamScanner

DE REUBICACION, Y DE PODA. QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO EL ING. ENCARGADO COMENTO QUE MAS O MENOS 20 DIAS PARA LA RESOLUCION CON LA CUAL SE PODRA PROCEDER SOBRE LO ANTERIORMENTE EN MENCION.
SE CONTINUA EN ARMADO DE FORMALETA PARA ZARPA DE MURO DE CONTENCION EN ZONA NORTE DE JUEGOS.
SE CONTINUA CON EXTENDIDA DE MATERIAL GRANULAR Y COMPACTACION DEL MISMO SOBRE CANCHA MULTIPLE
SE CONTINUA CON DEMOLICION DE MEDIA VIA EN LA ZONA SUR DE JUEGOS

RESIDENTE
C.C.S.

Local de Turno

16/06/23.
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA: BICHIROGUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES, 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUX TOPOGRAFIA ETA,

Powered by CamScanner

SE CONTINUA CON EXTENDIDA DE MATERIAL GRANULAR Y COMPACTACION DEL MISMO SOBRE CANCHA MULTIPLE.
SE FUNDE ZAPA DE MURO DE CONTENCION COSTADO NORTE DE JUEGOS
SE CONTINUA CON ARMADO DE FORMALETA PARA TANQUE DE AGUAS RESIDUALES.

R.-
RESIDENTE CCS.

Ayud de Topog

17/06/23.
CLIMA: LLUVIAS CONTINUAS.
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA/CB.
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES, 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA SST ETA, INSPECTOR ETA, AUXILIAR TOPOGRAFIA ETA.
SE CONTINUA CON ENCOFRADO DE MUROS PARA TANQUE DE AGUAS RESIDUALES.
SE CONTINUA CON ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA ZONA NORTE DE JUEGOS.

R.-
RESIDENTE CCS.

Ayud de Topog

Powered by CamScanner

19/06/23.
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO,
PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA,
Y OTROS. MAQUINARIA: VOLQUETA, CILINDRO,
MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES
& OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES.
1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,
DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2,
RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL,
RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA,
INSPECTOR ETA, AUXILIAL TOPOGRAFIA ETA,
DEMOLICION DE ANILLO DE CAISSON
PARA LOGRAR EL NIVEL ADECUADO
SE CONTINUA CON ARMADO DE
FORMALETA PARA MUROS EN TANQUE
DE AGUAS RESIDUALES,
SE REALIZA RELLENO EN RECEBO
PARA ZONA DE GRADERIAS.

RESIDENTE
C.C.8,

Resid de Interv

20/06/23.
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO,
PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA,
Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, CILINDRO,
MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES,
& OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES
1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,

Powered by CamScanner

DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUXILIAR TOPOGRAFIA ETA,

20/06/2023.

Se realizo Visita de obra, se intervinieron cajas de inspección eléctricas CS 274 en los puntos A5 - A6 - A7, sobre estas se realizo excavación caja segun norma codensa 1m x 1m x 1.20m. Se inicia construcion de camaras CS274 Puntos A5 y A7.
Se Realizo visita de cnel codensa por parte del contratista DELTEC PARA el Bolatin Pago del traslado de poste de baja tensión entrega acta y queda nueva Visita programada para el dia de mañana 21 de junio del 2023.
2 personas trabajando, maestro de obra y ayudante.
SE CONTINUA CON ARMADO DE FORMALETA PARA TANQUE
SE CONTINUA CON ARMADO DE FORMALETA PARA MURO DE CONTENCION EN COSTADO NORTE DE JUEGOS.

RESIDENTE C-CS.

Lead de Julen

21/06/23
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB.

Powered by CamScanner

PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES,
8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES
1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,
DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2.
RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL,
RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA,
INSPECTOR ETA, AUXILIAR DE TOPOGRA. ETA
SE REALIZA FUNDIDA DE MURO DE
CONTENCION SOBRE EL COSTADO NORTE
JUEGOS.
SE CONTINUA CON COMPACTACION DE
BASE GRANULAR CANCHA MULTIPLE

RESIDENTE
C.C.S.

Resid de Tuten

22/06/23.
CLIMA: SOLEADO
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO,
PALA Y PICA, PLOMADA, CINTA METRICA,
Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, CILINDRO,
MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES,
8 OFICIALES. 1 MAESTRO, 3 OPERADORES,
1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,
DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2,
RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL,
RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA,
INSPECTOR ETA, AUXILIAR DE TOPO ETA.
SE CONTINUA CON RELLENO EN RECEBO
SOBRE LA ZONA DE GRADERIAS
SE RETIRA FORMALETA DEL MURO
DE CONTENCION EN ZONA NORTE
DE JUEGOS.

Powered by CamScanner

SE CONTINUA CON ARMADO DE FORMALETA PARA TANQUE DE AGUAS RESIDUALES.

RESIDENTE C.C.S

Resid de Frentes

23/06/23.

CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS. MAQUINARIA: VOLQUETA, CILINDRO MINICARGADOR JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB

PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 3 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUXILIAR DE TOPO ETA,

SE CONTINUA CON COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR SOBRE LA CANCHA MULTIPLE.

SE CONTINUA CON AJUSTE DE FORMALETA PARA MURO DE TANQUE DE AGUAS LLUVIAS.

SE CONTINUA CON AJUSTE DE FORMALETA PARA VIGAS PEDESTAL CAISSON EJES 4, 5, 6

RESIDENTE C.C.S.

Resid de Tuter

24/06/23.

CLIMA SOLEADO.

HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO,

Powered by CamScanner

PALA Y PICA, PLOMADA, CINTA METRICA.
Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, CILINDRO,
MINICARGADOR JHON ~~DEERE~~, RETROEXCAVADORA JCB
PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES
8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES,
1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: COORDINADOR,
DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES 2.
RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL,
RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA,
INSPECTOR ETA, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA ETA,
SE FUNDEN MUROS DE TANQUE DE
AGUAS LLUVIAS
SE FUNDEN VIGAS PEDESTAL PARA
CAISSON EN E/ES 4, 5, 6.
SE CONTINUA CON INSTALACION DE
FILTRO FRACES SOBRE MUROS DE
CONTENCION.

P. PRESIDENTE C.C.S.

4.0 Raid de Fuego.

25/06/23.
CLIMA: LLUVIOSO
HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO
PALA Y PICA, PLOMADA, CINTA METRICA,
Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, CILINDRO
MINICARGADOR, JHON ~~DEERE~~, RETROEXCAVADORA J
PERSONAL DE OBRA: 6 AYUDANTES
6 OFICIALES, 1 MAESTRO, 1 OPERADOR.
1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: RESIDENTE
ASEO GENERAL OBRA.
SE ESTA REALIZANDO ARMADO DE
CANASTAS PARA PILOTES DE CERRA-
MIENTO DE CANCHA MULTIPLE.

Powered by CamScanner

SE CONTINUA CON INSTALACION DE FILTRO FRACES A LO LARGO DEL MURO DE CONTENCION.

RESIDENTE C.C.S.

Resid de Tuberia

26/06/23.

CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTA: BICHIROQUE, MARTILLO PALA Y PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, Y OTROS, MAQUINARIA: VOLQUETA, CILINDRO, MINICARGADOR JHON DEERE, RETRO JCB.

PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES 8 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: RESIDENTE, 2 COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUX DE TOPOGRAFIA ETA,

SE CONTINUA CON RELLENO EN RECEBO SOBRE ZONA DE GRADERIAS

RELLENO Y COMPACTACION DE VIA FRENTE A LA IGLESIA.

SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA FILTRO FRACES

RESIDENTE C.C.S.

Resid de Tuberia

27/06/23.

CLIMA: SOLEADO.

" Revisar en página 117 "

Powered by CamScanner

28/06/2023.

* Se realiza reunion con ante electrico para Validar: ITEM NO PREVISTOS, se Valida con el Ingeniero electriasta de interventoria los NP. Presantados, quada pendiante la entrega de los NP relacionados con Tuberia 3/4" PVC. Para los derivaciones a los postes, NP de Aislado posteria se Valida con el boletin Pago emitido por enel codensa, NP de retiro luminarias se valida con el boletin pago emitido por enel codensa, NP. cambio de posteria concreto tipo AP. se Valida con el boletin pago de enel codensa, NP. retiro de luminaria se Valida con el boletin pago de enel codensa. ante electrico de Interventoria aprueba NP. caja de derivacion acometidas, caja medidor y medidor, cruce de via con topo, poste metálico de 10m, poste metalico de 12m, poste metalico de 3m, luminaria decorativa.
* Se debe solicitar a diseñador la modificacion del diseño aprobado por enel codensa, ya se realizaron ajustes deacuerdo a observaciones vistos en terreno.
* Se debe solicitar al diseñador la Informacion documental presentada a enel codensa para la aprobación del mismo
* Se valido balance (cut) de cantidades electricas se hacen los respectivos modificaciones

Humberto García
Ing: Cohesion Social

Ing. Diego Gutiérrez
Esp. interventoria

Powered by CamScanner

27/06/2023
CLIMA: Soleado
Herramienta: Bichiroque, Martillo, Pala y Pica, Plomada
Cinta Metrica, 4 ojos.
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora,
Personal en obra: 7 Ayudantes, 8 oficiales, 3 operadores
1 vigilante.
Personal Administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA,
Se dio continuidad con relleno en recebo sobre zona de graderias. Construccion de cajas electricas costado Norte area de pasarela. Relleno en recebo sobre zona de filtro frances. Se dio continuidad a la excavacion para zapatas.

RESIDENTE
C.C.S.

Lend de Tuters

28-06-2023 COMPONENTE SSTMA - Interventoría
- a fecha de esta anotacion de Bitacora Se informa al contratista que no se ha emitido por parte de la SDA la resolucion para la ejecucion de los tratamientos Silviculturales a desarrollar en el parque bva camayas por lo tanto a esta fecha no esta autorizado el tratamiento de tala de los arboles presentes en el proyecto
- Se evidencia derrame de aceite del minicargador, por lo que se realiza Solicitud al contratista de dar de la reubicacion de este material y realizar la correcta disposicion final.
- Se evidencian excavaciones sin proteccion (plataon) en los pilotes, por lo que se realiza solicitud al contratista y se atiende, sin embargo se solicita que este cubrimiento este en todo momento
- Se evidencia delimitacion de Acopios de grava petreo y Acero Sin embargo se Solicita mejorar con las etiquetas y demarcacion de los acopios

RESIDENTE
C.C.S.

Jenko Chaparro
Residente SSTMA interventoria.

28/06/2023
Componente técnico Interventoría:
La interventoría solicita que para autorizar la extendida de la segunda capa de subbase granular en el área de la concha se deben presentar los resultados de proctor y granulometría de la muestra tomada por el laboratorio.
Así mismo para autorizar armado y vaciado de concreto en el área de graderías se solicita se tomen densidades al terreno común instalado.
Verificada la excavación para la reparación del fallo se evidencia irregularidad en la misma por lo cual para liberar y autorizar la instalación de piedra rajón se solicita realizar las actividades de topografía correspondientes para el calculo de volumenes de materiales para el fallo de la concha.
No se evidencia fallo a la excavación que actualmente se lleva es decir no se evidencia fallo a prof mayor de 50cm.

28-06-2023.
Componente técnico Contratista.
Respecto a la irregularidad en la reparación del fallo se atiende la observación registrada, se realiza la verificación en campo de la localización y profundidad de la excavación junto al residente de interventoria. (Ing. Leonardo Romero) y se determina un área de 6.00 x 11.00 m con prof. de 80 - 85 cm.
Una vez realizada la excavación se procede a tomar los niveles para la cartera de excavación con el personal de topografía del contratista.
Así mismo se define un nivel de relleno con rajón para el mejoramiento de 70 cm y una capa de sello de 10 cm.

AUXILIAR DE INGENIERÍA

RESIDENTE C.C.S.

28/06/2023
CLIMA: Soleado
Herramienta: Bichiroque, Martillo, Polo, Plomada, Pica, cinta Metrica y otros.
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora.
Personal en obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante
Personal Administrativo: Residentes 2, Coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se da continuidad a excavacion de pilotes area de cancha se realiza solado para dar continuidad a muros de contencion en la zona Norte de los TOTEM. Excavacion para cajas electricas. Excavacion en area de fallo de la cancha. Dobles de acero para dar inicio en gradenas, construccion de cajas electricas. Compactacion con vibro en area de fallo para instalar el rayon. Instalacion de tuberia cajas electricas

RESIDENTE
C.G.S.

Perol Suchow

29/06/2023
CLIMA: Soleada
Herramienta: Bichiroque, Martillo, Polo, Plomada, Pica, Cinta Metrica y otros.
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora.
Personal en obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 Vigilante.
Personal Administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se continua con instalacion de rayon manual en area de fallo de la cancha, excavacion manual para instalacion de tuberia electrica dirigida a cajas, area del parque de juegos. Se realiza nivelacion de cajones para fundir pilotes en area de

la cancha. Instalacion de tuberia electrica area parque de juegos. Instalacion de tubos en cancha de pilotes. se realiza compactacion de rajon en area de fallo con el vibro. Nivelacion de platinas Totem.

PRESIDENTE C.C.S.

Raul Zuluaga

29/06/2023

Se continua con Intervención de camaras de Inspección CS 274 se construyen las camaras A3-A4-A9-A12 y A33, se realiza excavacion para instalación de tuberia 2Ø3" en los tramos comprendidos entre los puntos A5-A4-A4-A3 y A3-A12 con medidas de 13m, 18m y 11m.

Actualmente se encuentran trabajando 3 Personas en obra y un directivo.

911482

PRESIDENTE C.C.S.

30/06/2023

CLIMA: Nublado

Herramientas: Bichiricque, Martillo, Palo, plomada, Pica, cinta metrica y otros.

Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargadora, Retroexcavadora

Personal de obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 celador

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA,

Nivelacion de platinas en área de TOTEM. se continua con instalacion de rajon sobre fallo, Instalacion de ducto electrico zona norte de la cancha y parque de juegos. Excavacion de cajas electricas, se continua con vibrado sobre el fallo se da inicio a fundida de Corona TOTEM.

PRESIDENTE C.C.S.

Raul Zuluaga

Powered by CamScanner

BITACORA – MIRADOR ALTAMIRA

01-06-2023

HORARIO: 7:00 AM.

H. FINAL: 5:00 PM.

TIEMPO NUBLADO.

PARA ESTE DIA SE TENIA PROGRAMADO LA FUNDICION DEL VASTAGO DEL PUÑO, PERO LA CONCRETERA NO CUMPLIO CON EL SUMINISTRO, POR TAL MOTIVO SE POSPONE PARA EL DIA DE MAÑANA, SE CONTINUA CON ACTIVIDADES VARIOS TRABAJOS FACTIBLES.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Fecha: 02/06/2023
H Inicio: 7:00 A.M.
H final: 5:00 P.M.
Tiempo: SECO - SOLEADO.

SE FUNDE VOLTEO DEL MURO TOTAL 8,50 MTS³.
SE TERMINA ACTIVIDAD 1:00 PM, SE PROCEDE HACER ASEO GENERAL, Y SE CONTINUA CON LABORES ACEROS Y SE CULMINA.

JONATHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FECHA:
03-06/2023.
H. INICIO: 7:00 A.M. H. FINAL: 1:30 P.M.
INICIA PROCESO DE DESENCOFRADO VASTAGO PARA PROCEDER A REALIZAR MONTAJE DEL MODULO 5 Y 4, CON FORMALETA, SE RECIBE VISITA FUNCIONARIO DEL ACUEDUCTO.

JONATHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FECHA: 05-06/2023
H. INICIO: 7:00 A.M.
H. FINAL: 5:00 P.M.
TIEMPO: NUBLADO
PERSONAL CONTRATISTA: RESIDENTE, T. SOCIAL, SST
OPERATIVO: 3 OFI. 7 AYUDANTES.

- SE CONTINUA CON INSTALACION FORMALETA MODULO 5 PARA DESPACHO LISTO PARA FUNDIR MAÑANA 06-06/23.

JONATHAN M
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

06-06/2023
H. INICIO: 7:00 A.M.
H. FINAL: 5:00 P.M.
TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL CONTRATISTA: RESIDENTE, T. SOCIAL SST.
OPERATIVO: 3 OFI. 7 AYUDANTES

Powered by CamScanner

SE FUNDE MODULO 5, SE INSTALAN VIATICOS ASEO Y LIMPIEZA ELEMENTOS.

JONATHAN M. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

07-06/2023
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 P.M.
TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL CONTRATISTA: RESIDENTE, T. SOCIAL, SST.
OPERATIVO: 3 OFICIALES 7 AYUDANTES.

- SE RETIRAN FORMALETA DEL MODULO 5 Y SE INICIA A INSTALAR EL FORMALETA PARA EL SIGUIENTE MODULO. FUNDIDO EN CONCRETO

JONATHAN M. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

08-06-/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 P.M.
TIEMPO SOLEADO.
PERSONAL CONTRATISTA: RESIDENTE, T. SOCIAL, SST.
OPERATIVO: 3 OFICIALES 7 AYUDANTES.

- SE CONTINUA ARMANDO FORMALETA MODULO 4 PARA PODER FUNDIR MAÑANA 09-06-, SE ASISTE A COMITE DE ORDEN.

JONATHAN M. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

09-06-/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 PM.
TIEMPO: SOLEADO.
P. CONTRATISTA. RESIDENTE, T. SOCIAL, SST.
P. OPERATIVO: 3 OFICIALES, 2 AYUDANTES

Powered by CamScanner

SE FUNDE EN CONCRETO MODULO 4, LIMPIEZA Y ASEO GENERAL.

JONATHAN M. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EL día de hoy en el desarrollo de las actividades de obra el trabajador Carlos Mateo Presenta mareo se revisan los primeros auxilios y se verifica que se encuentra orientado y alerta y consiente en tiempo y espacio, no presenta ninguna caída ni golpes ni lesiones por lo cual se remite a su eps para ser valorado por medicina general.

10-06-12-06/2023.
H. INICIAL: 7:00 AM.
H. FINAL: 1:00 PM.
TIEMPO SOLICITADO.

- SE CONTINUA ARMADO FORMALETA PARA FUNDIR EL DIA MARTES MODULO 4, SE TOMAN MEDIDAS ALTURAS PARA ESTUDIO DE SUELOS.

JONATHAN M.

El día de hoy siendo 10 de junio al inicio de la jornada laboral se le solicita al señor Carlos mendez el reporte de la atención medica que recibio el día anterior en donde se verifica que en dicho reporte el mencionado haber sufrido un desmayo se hace enfasis en que en ningun momento el señor se desmayo por eps de ninguna cita por medicina general programada para el dia 9 de junio del año en curso se le realiza un llamado de atención por motivo de dicho reporte medico, se le recuerda que debe presentar el soporte de la atención medica recibida el 9 de junio con el diagnostico medico.

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales para la ejecución del contrato, nos permitimos solicitar se tomen las medidas correctivas en lo relacionado con la calidad de los elementos estructurales de los vástagos del modulo 7, modulo

Powered by CamScanner

modulo 6 y modulo 5 que se vienen ejecutando. Puesto que presentan anomalias y hormigueos.
La interventoría verificó la linealidad de las actividades de formateado, pero al retirar la formaleta metálica, se evidencia ondulaciones y deslinealidad en los borders. por lo cual esta interventoría de manera inmediata le Solicita al contratista el cambio de formaleta metálica, de tal forma que se garantice la calidad en las obras.
*Se le Solicita al contratista el profesional o el inspector de obra ya que se evidencia que no se encuentra en dc

Jonathan M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

13-06/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO SOLEADO.

- SE FUNDE EN CONCRETO VASTAGO DEL MURO DE CONTENCION MODULO 5 PANEL 3, SE INSTALAN PLATINAS PARA BANQUEO, SIN CONTRATIEMPOS

Jonathan M
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

14-06/2023
H. INICIO : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO.: Nuboso y Fuertes Vientos.

- SE INICIA INSTALACION FORMALETA DEL MODULO 1, y 3, SE INICIA DESENCOFRADO MODULO 5, LUEGO DE 3 DIAS PARA 28 DIAS, SE DA INICIO A APLICACION DEL IMPERMEABILIZANTE DEL VASTAGO DEL MURO DE CONTENCION.

Jonathan M.
RESIDENTE DE

Powered by CamScanner

15-06/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 P.M.
TIEMPO: SOLEADO.

- SE INICIA APLICACION DE IMPRIMANTE EN EL VASTAGO DEL MURO DE CONTENCION, SE DESMONTA FORMALETA DEL MODULO 4, Y SE INICIA INSTALACION FORMALETA PARA MODULOS 1 Y 3.

JONATHAN MANANO

16-06/2023.
H. INICIO: 7:00 AM
H. FINAL: 15:00 P.M.
TIEMPO SECO

- SE FUNDE VASTAGO MURO DE CONTENCION MODULOS 1 Y 3., SE CONTINUA APLICANDO IMPRIMANTE MURO DE CONTENCION, PARA PROCEDER A APLICAR IMPERMEABILIZANTE.

JONATHAN M
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

17-19/06/2023.
HORA INICIO: 7:00 AM.
HORA FINAL: 2:00 PM.

- SE RETIRO FORMALETA MODULOS 1 Y 3 Y SE DA INICIO A EXCAVACION DEL MODULO CINCO O MODULO 2 SE TOMA COMO PLAN DE CONTINGENCIA TRABAJO EN FESTIVO.

JONATHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

20-06/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 PM.
TIEMPO: SECO

Powered by CamScanner

20-06-2023
H. INICIO: 7:00 AM
H. FINAL: 5:00 PM
TIEMPO: SECO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA: esta interventoría Ve con preocupación los atrasos que se estan presentando en obra mirador de altamira a fecha le lleva un porcentaje programado: 20,66% Ejecutado: 17,50% con un atraso 3,16%. por lo tanto se le sugiere al contratista el aumento del personal en obra y un plan de contingencia

Jonathan M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

*Se le solicita al contratista el inspector de obra, ya que no se evidencia en obra.

21-06-2023
H. INICIO: 7:00 AM
H. FINAL: 5:00 PM
TIEMPO: SECO

- SE DESMONTA FORMALETA MODULO 2, SE CONTINUA CON IMPERMEABILIZACION VASTAGO E INSTALACION FILTRO FRANCES, INICIADOS CON CANALIZACION INSTALACIONES ELECTRICOS.

Jonathan M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

22-06-2023
H. INICIO: 7:00 AM
H. FINAL:
TIEMPO LLUVIOSO

- SE CONTINUA CON LA CANALIZACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, SE PROCEDE CON LA AUTORIZACION DE LA INTERVENTORIA A REALIZAR CAMBIO DE TUBERIA, INSTALADA EN LA ACTUALIDAD, EN LA CASA SR. FLAVIO ANTIL, TUBERIA

Powered by CamScanner

SANITARIO DE AGUAS SERVIDAS, EN 4" Y QUE ATRAVIESA LA VIA Y EL MURO DE CONTENCION, Y SE CAMBIA POR TUBERIA DE 8" NOVAFORM, TODO A CAMBIAR Y A CONECTAR EN LA TUBERIA UBICADO AL COSTADO ORIENTAL DEL MISMO TIPO NOVAFORM, PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE EAAB, SE PROCEDE CON LA EXCAVACION Y EN ESPERA DE MATERIALES, SE CONTINUA CON EL PROCESO DE RELLENO AL COSTADO OCCIDENTAL DEL MURO DE CONTENCION, SE RETIRA RCD DE OBRA, INICIA PROCESO DE NIVELACION Y EXCAVACION VIA. CONTINUAMOS INSTALACION FILTRO FRANCES.

Jonathan M.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

23-06-/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 15:00 P.M.
TIEMPO: SECO Y SOLEADO

- SE CONTINUA CON LA NIVELACION Y EXCAVACION DEL TUBO DE AGUAS NEGRAS QUE SE VA A CONECTAR AL TUBO PRINCIPAL DEL COSTADO ORIENTAL, SE PROSIGUE CON INSTALACION DE FILTRO FRANCES, COMO TAMBIEN CON RELLENOS Y EXCAVACIONES.

Jonathan M.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

24-25/06/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 1:00 PM.
TIEMPO SECO

- SE CONTINUA CON LOS RELLENOS DE COSTADO ORIENTAL DERECHO AL IGUAL QUE CON LA INSTALACION DEL FILTRO FRANCES,
- SE PROCEDE A REALIZAR EXCAVACION PARA CONEXION DE TUBERIA DE DESCARGA Y ACOPLADA POR INTERVENTORIA SE INICIA INSTALACION TUBERIA 8" NOVAFORM.

Jonathan M.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

26-06/2023
H. INICIO: 7:00 A.M.
H. FINAL: 5:00 P.M.
TIEMPO SECO
PERSONAL CONTRATISTA: RESIDENTE, T SOCIAL, SST, INSPECTOR DE OBRA.
PERSONAL OPERATIVO: 3 OFICIALES, 6 AYUDANTES (OBRA ESTA EXCLUSIVAMENTE).

- SE CONTINUA CON AISLAMOS E INSTALACION DEL FILTRO FRONCES, EXCAVACION Y EXTENDIDO CON
- SE CONTINUA CON CAMBIO DE TUBERIA, DESVIACION DE TUBERIA.

27 Junio 2023 COMPONENTE SST/MA

-Se realiza verificacion de Carteleria informativa con la informacion plas allí. Se evidencia ocbalizacion de Brigada de Emergencia.
-Se deja anotación en la Bitacora de Dotacion de Personal de Topografia ya que hasta el dia 26 de Junio no se porta la d Segun el manual de Indumentaria del la Entidad
-Se evidencian acopios de Material Cubiertos y en la parte interna del cerramiento de obra.
-Los Sumideros presentes en la obra cuentan con proteccion y lim
-Se evidencian Unidades Sanitarias al ingreso de la obra.
-No Se evidencia acopio de RCD.
-Se evidencia Jardines peatonales limpios y despejados de material Constructivo y RCD.
-Se evidencian Extintores y Botiquin completos y en buenas condic
-Se evidencia Cerramiento de obra en buenas condiciones
-Se Cuentan con puntos ecológicos en obra y Punto de Acopio Botellas y tapas plasticas para Donación.

Jenkis Pauda Quijano
Residente SST/MA
Interventoria.

Powered by CamScanner

27-06/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO SECO, SOLEADO.

- SE CONTINUO CON INSTALACION FILTRO FRANCES, CANALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y CAJAS DE PASO, TAMBIEN SE CONTINUO CON LOS RELLENOS Y COMPACTACION, SE CONTINUO CON EL CAMBIO DE TUBERIA AGUAS SERVIDAS PARA CUMPLIR CON NORMA DEL ALCANTARILLADO DE BOGOTA, ES NECESARIO RECONSTRUIR CAJAS DE INSPECCION CON MEDIDAS MINIMAS Y SALIDA EN TUBO DE 6" PVC.

JONATHAN M.
RESIDENTE
INTERVENTORIA

28-06/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO : SOLEADO. - SECO.

- SE CONTINUA CON INSTALACION FILTRO FRANCES, COMO TAMBIEN DEL RELLENO PARTE ORIENTAL DEL MURO DE CONTENCION, SE CONTINUA CON RECONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION DOMICILIARIAS, COMO TAMBIEN CON LA CANALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS, SE REQUIERE PMT CON EL FIN REALIZAR CONEXION SUBTERRANEA DEL TUBO DEL FILTRO.

JONATHAN M.
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

29-06/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO SOLEADO -

- CONTINUAMOS CON RELLENO Y COMPACTACION COSTADO

Powered by CamScanner

ONTINUA MURO CONTENCION, SE CONTINUA CON INSTALACION MURO FRANCES, CONSTRUCCION CAJAS ELECTRICA DE ASD Y CANALIZACION, INICIO DEMOLICION SEMIDIENOS.

JONATHAN M.

30-06-2023.

H. INICIAL: 7:00 AM.

H. FINAL: 5:00 PM.

TIEMPO - SECO

-SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE CAJAS ELECTRICAS Y CANALIZACIONES, TAMBIEN CON RELLENOS E INSTALACION DEL FILTRO FRANCES, DEMOLICION DE SEMIDIENOS, RETIRO TAPA CAJA DEL ACUEDUCTO TAMBIEN INICIO CONSTRUCCION DE MUROS DE LA CAJA AL NIVEL DE LA VIA,

JONATHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ANEXO 05 – ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS DE LABORATORIO DEL PIP

GUACAMAYAS

Bogotá, 27 de junio del 2023
ID Informe: I-0009611-2023

Señores:
ELSA TORRES ARENALES
Obra: **PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS**
ID Obra: OB-001772
Bogotá D.C.

Estimados señores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los ensayos de caracterización efectuados sobre muestras de material referenciado como se describe a continuación remitida a nuestra compañía.

SUBBASE GRANULAR – PEA_RECICLADA // (FECHA DE RECEPCIÒN: 2023-06-17)

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza.

Cordialmente,

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de Ingeniería

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005402

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

ESPECIFICACIONES IDU 2018 / SUBBASE GRANULAR PARA VÍAS PEATONALES Y CICLORUTAS CON AGREGADOS RECICLADOS / ESPECIFICACIÓN 513-18

Código	T-400.3	**Versión**	1	**Actualización**	2017-02-12	**Página**	1 de 1

* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

REQUISITOS DE AGREGADOS

ENSAYO		NORMA DE ENSAYO	REQUISITO AR_SBG_PEA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Dureza					
Desgaste los ángeles, en seco 500 revoluciones % máximo		INV E-218-13	50	-	-
Desgaste los ángeles, en seco 100 revoluciones % máximo			-	-	-
Micro deval, %máximo		INV E-238-13	45	-	-
10 % de finos	Valor en seco, (kN) mínimo	INV E-224-13	-	-	-
	Relación húmedo / seco % mínimo		-	-	-
Durabilidad					
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio, % máximo		INV E-220-13	-	-	-
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de Magnesio, % máximo			-	-	-
Limpieza					
Contenido de materia orgánica, % máximo		INV E-121-13	-	-	-
Lìmite líquido, % máximo		INV E-125-13	30	NP	-
Índice de plasticidad, % máximo		INV E-126-13	6	NP	-
Equivalente de arena, % mínimo		INV E-133-13	20	-	-
Valor de azul de metileno, máximo		INV E-235-13	12	-	-
Terrones de arcilla y partículas deleznables, % máximo		INV E-211-13	-	-	-
Geometría de las partículas					
Partículas fracturadas mecánicamente, % mínimo	1 Cara	INV E-227-13	-	-	-
	2 Caras		-	-	-
Índice de aplanamiento, % máximo		INV E-230-13	-	-	-
Índice de alargamiento, % máximo		INV E-230-13	-	-	-
Angularidad del agregado Fino, % mínimo		INV E-239-13	-	-	-
Partículas planas y alargadas (relación 1:3), % máximo		INV E-240-13	-	-	-
Capacidad de soporte					
CBR % mínimo, Referido al 98% de la densidad seca máxima		INV E-148-13	40	46.7	-

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)

INV E 142-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 003	**Versión:**	06	**Actualización:**	2021-10-04	**Página:**	1 de 3

ID Informe:	I-0009611-2023 - 1	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	22.1
Temperatura de secado	°C	49.0

Métdo de compactación	C	Preparación de la muestra	Vía seca	Tipo de martillo	Manual
Tamiz de referencia	3/4"	Muestra requiere curado	Si	Tiempo curado	16 h

FRACCIÓN GRUESA (PFG)		
Masa del material retenido en el tamiz de referencia	g	6158.0
Recipiente	No.	R-115
Masa del recipiente	g	133.6
Masa del recipiente + material húmedo	g	2360.2
Masa del recipiente + material seco	g	2236.6
w_{FC} - Humedad de la fracción gruesa	%	5.9
Masa seca de la fracción de la fracción gruesa (M_{SFC})	g	5816.2

FRACCIÓN DE ENSAYO (FEE)		
Masa húmeda de la fracción de ensayo que pasa el tamiz de referencia (M_{HFE})	g	42835
Recipiente	No.	R-117
Masa del recipiente	g	127.8
Masa del recipiente + material húmedo	g	3073.4
Masa del recipiente + material seco	g	2890.0
w_{FE} - Humedad de la fracción de ensayo	%	6.6
Masa seca de la fracción de ensayo (M_{SFE})	g	40168

PORCENTAJE DE LA FRACCIÒN GRUESA (P_{FG})	%	12.6
PORCENTAJE DE LA FRACCIÒN DE ENSAYO (P_{FE})	%	87.4
HUMEDAD CORREGIDA DE LAS FRACCIONES GRUESAS Y FINAS COMBINADAS (C_w)	%	6.5

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)

Idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

INV E 142-2013

ID Informe:	I-0009611-2023 - 1	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

COMPACTACIÓN

Prueba No			1	2	3	4	5
Volumen del molde		cm^3	2129	2129	2129	2129	2129
M_{MD}	Masa del molde de compactación + placa base	g	6160	6160	6160	6160	6160
M_T	Masa de suelo húmedo + molde	g	10451	10656	10973	10904	10850
ρH	Densidad húmeda de la sub-muestra compactada	g/cm^3	2.016	2.112	2.261	2.228	2.203
ρD	Densidad seca de cada submuestra	g/cm^3	1.972	2.014	2.096	2.022	1.941
γ_d	Peso unitario seco de cada submuestra	kN/m^3	19.34	19.75	20.56	19.83	19.03
Cpd	Peso unitario seco corregido de cada submuestra	kN/m^3	19.99	20.38	21.12	20.45	19.70

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Prueba No			1	2	3	4	5
Wc	Masa del recipiente	g	136.3	160.3	160.3	137.6	160.4
W1	Masa del recipiente con el espécimen húmedo	g	3500.0	3814.0	3814.0	3824.0	3813.0
W2	Masa del recipiente con el espécimen seco	g	3427.6	3645.3	3548.4	3483.2	3378.2
Ww	Masa de agua	g	72.4	168.7	265.6	340.8	434.8
Ws	Masa de partículas sólidas	g	3291.3	3485.0	3388.1	3345.6	3217.8
W	Contenido de humedad	%	2.2	4.8	7.8	10.2	13.5

CÁLCULO DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA

FRACCIÓN FINA - INV E 222-13-METODO GRAVIMETRICO		FRACCIÓN GRUESA - INV E 223-13	
DENSIDAD RELATIVA APARENTE	**2.70**	**DENSIDAD RELATIVA APARENTE**	**2.66**

DENSIDAD RELATIVA APARENTE - PONDERADA	**2.70**

HUMEDAD DE SATURACIÓN

Prueba No			1	2	3	4	5
wsat	Humedad de saturación	%	13.5	12.5	10.5	12.3	14.3

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO


RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)

INV E 142-2013

idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17025:2017 — 20-LAB-019

Código:	FI - GI - 003	**Versión:**	06	**Actualización:**	2021-10-04	**Página:**	3 de 3

ID Informe:	I-0009611-2023 - 1	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						



RELACIÓN PESO UNITARIO - HUMEDAD		
Peso unitario seco máximo	kN/m3	20.56
Humedad óptima	%	7.8
Densidad máxima	kg/m3	2096.3
Humedad natural	%	6.5

CORRECCIÓN DEL PESO UNITARIO Y DEL CONTENIDO DE AGUA DE SUELOS QUE CONTIENEN SOBRETAMAÑOS INV E - 143-2013

RELACIÓN PESO UNITARIO - HUMEDAD - CORREGIDO		
Peso unitario seco máximo	kN/m3	21.12
Humedad óptima	%	7.8
Densidad máxima	kg/m3	2153.9
Humedad natural	%	6.5

☐ Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales: .....

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones: .....

I-0009611-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de Ingeniería
Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA

INV E 148-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 027	**Versión:**	07	**Actualización:**	2022-03-07	**Página:**	1 de 3

ID Informe:	I-0009611-2023 - 2	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo	%	51
Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	21.0
Temperatura de secado	°C	110.0

Espécimen	**No.**	1	2	3
Método de preparación	**-**	C	C	C
Método de compactación	**-**	INV E 142-13	INV E 142-13	INV E 142-13
% retenido en N°4-3/8"-3/4" acorde a método	**%**	15.4	15.4	15.4

PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES

Molde No.	No.	EQ-0442	EQ-0429	EQ-0411
No. de capas	No.	5	5	5
No. de golpes por capa	No.	56	25	10
Energía de compactación	kg/m2	270805	121968	48560
Sobrecarga	Kg	4.5	4.5	4.5
Condición de ensayo de las probetas	-	Con inmersión previa	Con inmersión previa	Con inmersión previa
Días de inmersión en agua	día	4	4	4
Peso del molde	g	8051	8188	7227
Volumen del molde	cm3	2159	2140	2150
Masa del molde + suelo húmedo	g	12981	12808	11734

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN DE LOS ESPECÍMENES

Recipiente	No.	B-60	F26	M-4
Masa del recipiente	g	59.3	52.4	64.5
Masa del recipiente + suelo húmedo	g	3619.2	3635.2	3635.0
Masa del recipiente + suelo seco	g	3355.5	3366.7	3371.1
Contenido de agua	%	8.0	8.1	8.0

DENSIDAD DE LOS ESPECÍMENES

Densidad Húmeda	kg/m3	2283	2159	2096
Densidad Seca	kg/m3	2114	1997	1941
Peso unitario	kN/m3	20.73	19.58	19.04
Porcentaje de compactación con respecto a la densidad máxima	%	101	95	93

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA

INV E 148-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 027	**Versión:**	07	**Actualización:**	2022-03-07	**Página:**	2 de 3

ID Informe:	I-0009611-2023 - 2	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

MEDIDA DE EXPANSIÓN				
Lectura inicial del dial(mm)	mm	0.25	0.25	0.25
Lectura final del dial (mm)	mm	0.40	0.62	0.66
Expansión (%)	%	0.12	0.32	0.35

HUMEDAD DE PENETRACIÓN DE LOS ESPECÍMENES				
Recipiente N°	-	B-60	F26	M-4
Masa del recipiente	g	132.3	145.2	150.2
Masa del recipiente + suelo humedo	g	3654.2	3824.1	3624.2
Masa del recipiente + suelo seco	g	3326.6	3434.0	3218.3
Contenido de agua	%	10.3	11.9	13.2

Espécimen	No	1	2	3

RESULTADOS DE PENETRACIÓN										
Penetración	"	Carga (kN)	Carga (lbf)	σ(lbf/in²)	Carga (kN)	Carga (lbf)	σ(lbf/in²)	Carga (kN)	Carga (lbf)	σ(lbf/in²)
0	"	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
0.025	"	3.14	706	235	1.67	374	125	0.51	114	38
0.05	"	5.54	1245	415	2.87	645	215	1.21	272	91
0.075	"	7.02	1578	526	3.65	821	274	1.84	414	138
0.1	"	8.32	1870	623	4.21	946	315	2.20	495	165
0.125	"	9.35	2102	701	5.00	1124	375	2.35	528	176
0.15	"	10.54	2369	790	5.52	1241	414	2.52	567	189
0.2	"	11.27	2533	844	6.14	1380	460	2.62	588	196
0.3	"	13.66	3071	1024	8.14	1830	610	3.65	819	273
0.4	"	16.25	3653	1218	9.25	2079	693	4.66	1047	349
0.5	"	18.14	4078	1359	10.26	2306	769	5.72	1285	428

CBR CORREGIDO			
CBR corregido a 0,1"	62.3	31.5	16.5
CBR corregido a 0,2"	56.3	30.7	13.1

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA

INV E 148-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio


ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019


Código:	FI - GI - 027	**Versión:**	07	**Actualización:**	2022-03-07	**Página:**	3 de 3

ID Informe:	I-0009611-2023 - 2	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

GRÁFICOS







RESULTADOS DENSIDAD, CBR Y EXPANSIÓN			
% Compactación	ρ seca (kg/m3)	CBR	Expansión (%)
100	2096	57.7	0.15
98	2054	46.7	0.22
95	1992	30.1	0.32
90	1887	1.8	0.39

REQUISITO ESPECIFICACIÓN		
CBR	%	40
Expansión	%	-

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones: CBR Método 1.

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO Y FINO

INV E 213-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17025:2017 — 20-LAB-019

Código:	FI - GI - 007	**Versión:**	06	**Actualización:**	2021-10-04	**Página:**	1 de 2

ID Informe:	I-0009611-2023 - 3	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:	2023-06-27		
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo	%	61
Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	19.8
Temperatura de secado de la muestra de ensayo	°C	110

Masa total seca inicial (g)	12656.0	Masa seca lavada sobre tamiz Nº 200 (75 µm) (g)	12322.0	Masa seca retenida en el tamiz Nº 4 (4.75 mm) (g)	7131.7	Masa seca fracción pasa tamiz Nº.4 (4,75 mm) (g)	5190.3	Masa de la porción reducida seca de la fracción pasa tamiz Nº.4 (4,75 mm) (g)	660.1

Tamaño tamiz		Masa retenida (g)	Masa de la fracción de cada tamaño en la muestra total (g)	Porcentaje retenido (%)	Porcentaje retenido acumulado (%)	Porcentaje que pasa (%)	ESPECIFICACIONES IDU 2018 / AR_SBG_PEA 64 / TABLA 513.4	
Tipo	mm						Superior	Inferior
3"	76.20	0.0	0.0	0	0	100	-	-
2 1/2"	63.50	0.0	0.0	0	0	100	100	100
2"	50.80	0.0	0.0	0	0	100	100	90
1 1/2"	38.10	312.2	312.2	2	2	98	98	76
1"	25.40	831.2	831.2	7	9	91	89	60
3/4"	19.05	807.6	807.6	6	15	85	80	50
1/2"	12.70	1667.6	1667.6	13	29	71	70	39
3/8"	9.53	1098.0	1098.0	9	37	63	62	32
No.4	4.75	2338.6	2338.6	18	56	44	48	22
No. 8	2.38	157.2	1236.2	10	66	34	38	15
No. 10	2.00	21.3	167.1	1	67	33	-	-
No. 16	1.19	79.5	624.8	5	72	28	29	10
No. 30	0.60	95.8	753.5	6	78	22	-	-
No. 40	0.43	53.2	418.1	3	81	19	20	5
No. 50	0.30	95.8	753.4	6	87	13	-	-
No. 100	0.15	96.7	760.3	6	93	7	15	3
No. 200	0.08	56.8	446.3	3.5	96.5	3.5	13	2

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO Y FINO

INV E 213-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio


ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 007	**Versión:**	06	**Actualización:**	2021-10-04	**Página:**	2 de 2

ID Informe:	I-0009611-2023 - 3	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:	2023-06-27		
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA



TIPO DE PARTÍCULAS		TIPO DE ARENA	
GRAVA (%)	55.7	ARENA FINA (%)	15.5
ARENA (%)	40.8	ARENA MEDIA (%)	14.2
LIMO / ARCILLA (%)	3.5	ARENA GRUESA (%)	11.1
Tamaño máximo nominal (mm)		50.80mm (2")	

☐ Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de Ingeniería
Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO

INV E 222-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17025:2017 — 20-LAB-019

Código:	FI - GI - 009	**Versión:**	06	**Actualización:**	2021-10-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	I-0009611-2023 - 4	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	21.0
Temperatura de secado	°C	110.0

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO

Método de ensayo		Gravimétrico	X	Volumétrico	
B	Masa del picnómetro aforado lleno de agua			g	652.8
S	Masa de la muestra saturada y superficialmente seca			g	503.2
T	Temperatura del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua			°C	23.0
C	Masa del picnometro aforado con la muestra y lleno de agua			g	964.2
A	Masa al aire de la muestra seca al horno			g	494.5

DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) - SECA AL HORNO (SH)	2.58
DENSIDAD EN CONDICIÓN SATURADA Y SUPERFICIALMENTE SECA (SSS)	2.62
DENSIDAD RELATIVA APARENTE (GRAVEDAD ESPECÍFICA APARENTE)	2.70

DENSIDAD EN CONDICIÓN SECA AL HORNO (SH)	kg/m³	**2570**
DENSIDAD EN CONDICIÓN SATURADA Y SUPERFICIALMENTE SECA (SSS)	kg/m³	**2620**
DENSIDAD APARENTE	kg/m³	**2690**

ABSORCIÓN	%	**1.8**

Nota 1: Condicón inicial de la muestra:

☐ Muestra sin secado previo acorde a numeral 6.2 de la norma INV E 222-2013

☐ Muestra lavada por el tamiz #200 previo al inicio del ensayo-Procedimiento acorde Anexo A norma INV E 222.2013

Nota 2: En caso de materiales que no se derrumben fácilmente, indique si fue requerido uno de los siguientes criterios:

☐ Prueba de cono provisional

☐ Prueba superficial provisional

☐ Uso de toallas absorventes hasta eliminar ompletamente la humedad superficial en muestras de suelo de un solo tamaño

☐ Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales: .....

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones: .....

I-0009611-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

INV E 223-2013

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17025:2017 — 20-LAB-019

Código:	FI - GI - 010	**Versión:**	06	**Actualización:**	2021-10-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	I-0009611-2023 - 5	Orden de ingreso:	GSD-0005402	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2023-06-17	Fecha de Ensayo:	2023-06-17	Fecha de Informe:		2023-06-27	
* Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
* Dirección:	CR 48 #94-17	* Ciudad	BOGOTA	* Departamento	BOGOTA	* País	COL
ID Obra:	OB-001772	* Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
* Procedencia:	NO ESPECIFICA						
* Tipo de exploración:	N.A	* Número	N.A	* Muestra	N.A	* Profundidad (m)	N.A
Descripción:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA						
* Localización	NO ESPECIFICA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	24.2
Temperatura de secado	°C	110.0

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

Cracterística de la muestra			Completa		Fraccionada	X
Fracción			1	2	3	
Tamaño máximo nominal del agregado		"	2"	2"	-	
Tamaño máximo nominal de la fracción		"	2"	1"	-	
Temperatura del agua		°C	23	23	-	
A	Masa de la muestra seca al horno	g	5085.0	5163.2	-	
B	Masa de la muestra saturada y superficialmente seca	g	5160.6	5252	-	
C	Masa aparente de la muestra saturada en agua	g	3180.3	3214.2	-	
Tamaño de la fracción de ensayo en relación a ala muestra		%	49.6	50.4	-	
Densidad relativa (Gravedad específica)-Seca al horno - fracción		-	2.57	2.53	-	
Densidad relativa (Gravedad específica)-SSS fracción - fracción		-	2.61	2.58	-	
Densidad relativa (Gravedad específica)-Aparente - fracción		-	2.67	2.65	-	
Absorción - fracción		%	1.5	1.7	-	

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO PROMEDIO

DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) - SECA AL HORNO (SH)	2.55
DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) - SATURADA Y SUPERFICIALMENTE SECA (SSS)	2.59
DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) - APARENTE	2.66

DENSIDAD EN CONDICIÓN SECA AL HORNO (SH)	kg/m³	**2540**
DENSIDAD EN CONDICIÓN SATURADA Y SUPERFICIALMENTE SECA (SSS)	kg/m³	**2580**
DENSIDAD APARENTE	kg/m³	**2650**
ABSORCIÓN	%	**1.6**

Nota 1: Condicón inicial de la muestra:

- [ ] Muestra sin secado previo acorde a numeral 7.2 de la norma INV E 223-2013
- [ ] Se toma un espécimen de ensayo inferior al indicado en la tabla 223-1 de la norma INV E 223-13
- [ ] El ensayo se ejecuta en varias fracciones a corde a numeral 6.3 de la norma INV E 223-2013
- [ ] Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales: .....

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones: .....

I-0009611-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	I-39900-2023 - 1	Orden de ingreso:	C18628-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-05-27	Fecha de Ensayo:	2023-06-08	Fecha de Informe:	2023-06-13		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	POLIMIX TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-05-18	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	21

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	ZARPA MURO DE CONTENCIÓN
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	203		
Diámetro (Ø)	mm	100.00		
Masa	g	3654		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7853.98		
Densidad	Kg/m³	2292		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	199.9		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	25.5		
Resistencia a la compresión	Psi	3699.2		
Resistencia a la compresión	%	**92.5**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**25.5**
	%	**92.5**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexometro, EQ-0222 Flexometro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresion 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	I-39907-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19392-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-05	Fecha de Ensayo:	2023-06-08	Fecha de Informe:	2023-06-13		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-01	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	VÁSTAGO
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.00		
Masa	g	3428		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7853.98		
Densidad	Kg/m³	2161		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	198.3		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	25.3		
Resistencia a la compresión	Psi	3666.5		
Resistencia a la compresión	%	**91.7**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**25.3**
	%	**91.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexometro, EQ-0222 Flexometro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresion 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	I-39962-2023 - 1	Orden de ingreso:	C18924-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-05-18	Fecha de Ensayo:	2023-06-10	Fecha de Informe:	2023-06-14		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	NO APLICA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-05-13	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	NUCLEO CAISSON
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.50		
Masa	g	3892		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7932.72		
Densidad	Kg/m³	2429		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	280.0		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	35.3		
Resistencia a la compresión	Psi	5121.5		
Resistencia a la compresión	%	**128.0**		
Patrón de fractura	-	5		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**35.3**
	%	**128.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexometro, EQ-0222 Flexometro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresion 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018300-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19392-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-05	Fecha de Ensayo:	2023-06-15	Fecha de Informe:	2023-06-22		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-01	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	VÁSTAGO
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	200		
Diámetro (Ø)	mm	101.13		
Masa	g	3590		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	8032.48		
Densidad	Kg/m³	2235		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	224.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	27.8		
Resistencia a la compresión	Psi	4039.2		
Resistencia a la compresión	%	**101.0**		
Patrón de fractura	-	5		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**27.8**
	%	**101.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018300-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018592-2023 - 1	Orden de ingreso:	C18358-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-10	Fecha de Ensayo:	2023-06-13	Fecha de Informe:	2023-06-15		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-06	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	MUESTRA 1
*Localización	MUESTRA 1	MURO DE CONTENCIÓN
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	101.33		
Masa	g	3548		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	8064.29		
Densidad	Kg/m³	2178		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	163.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	20.2		
Resistencia a la compresión	Psi	2932.8		
Resistencia a la compresión	%	**72.2**		
Patrón de fractura	-	1		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**20.2**
	%	**72.2**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018592-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018754-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19304-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-16	Fecha de Ensayo:	2023-06-22	Fecha de Informe:	2023-06-22		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-08	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	VIGA DE CIMENTACIÓN GRADERÍA
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.10		
Masa	g	3870		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7869.70		
Densidad	Kg/m³	2434		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	160.4		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	20.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2959.4		
Resistencia a la compresión	%	**98.6**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**20.4**
	%	**98.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018754-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018757-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19304-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-16	Fecha de Ensayo:	2023-06-21	Fecha de Informe:	2023-06-22		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-14	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	PLACA MUROS TANQUE
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	203		
Diámetro (Ø)	mm	100.85		
Masa	g	3702		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7988.07		
Densidad	Kg/m³	2283		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	200.7		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	25.1		
Resistencia a la compresión	Psi	3646.5		
Resistencia a la compresión	%	**91.2**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**25.1**
	%	**91.2**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018757-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018758-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19304-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-16	Fecha de Ensayo:	2023-06-28	Fecha de Informe:	2023-06-29		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-14	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	PLACA MUROS TANQUE
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	200		
Diámetro (Ø)	mm	100.25		
Masa	g	3605		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7893.30		
Densidad	Kg/m³	2284		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	229.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	29.0		
Resistencia a la compresión	Psi	4208.1		
Resistencia a la compresión	%	**105.2**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**29.0**
	%	**105.2**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018758-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

ENSAYOS DE LABORATORIO DEL PIP

ALTAMIRA

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	I-39778-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19384-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-05-31	Fecha de Ensayo:	2023-06-03	Fecha de Informe:	2023-06-03		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-05-27	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	ZARPA ENTRE MÓDULO 6-1
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	204		
Diámetro (Ø)	mm	102.00		
Masa	g	3806		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	8171.28		
Densidad	Kg/m³	2283		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	205.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	25.1		
Resistencia a la compresión	Psi	3640.8		
Resistencia a la compresión	%	**89.7**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**25.1**
	%	**89.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexometro, EQ-0222 Flexometro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresion 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	I-39919-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19396-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-05	Fecha de Ensayo:	2023-06-09	Fecha de Informe:	2023-06-13		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-02	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO DE CIMENTACIÓN
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	101.00		
Masa	g	3820		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	8011.85		
Densidad	Kg/m³	2360		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	196.1		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	24.5		
Resistencia a la compresión	Psi	3548.6		
Resistencia a la compresión	%	**88.7**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**24.5**
	%	**88.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexometro, EQ-0222 Flexometro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresion 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0017595-2023 - 1	Orden de ingreso:	C18915-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-05-15	Fecha de Ensayo:	2023-06-09	Fecha de Informe:	2023-06-15		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-05-12	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO ZARPA
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	200		
Diámetro (Ø)	mm	101.24		
Masa	g	3532		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	8049.97		
Densidad	Kg/m³	2194		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	254.8		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	31.6		
Resistencia a la compresión	Psi	4578.8		
Resistencia a la compresión	%	**112.7**		
Patrón de fractura	-	1		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**31.6**
	%	**112.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexometro, EQ-0222 Flexometro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresion 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0017595-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018158-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19384-1	Versión de Informe:	1
Fecha Recepción:	2023-05-31	Fecha de Ensayo:	2023-06-24	Fecha de Informe:	2023-06-26
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES				
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ
*País	COLOMBIA				
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA		
*Procedencia:	POLIMIX				

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-05-27	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	ZARPA ENTRE MÓDULO 6-1
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.25		
Masa	g	3807		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7893.30		
Densidad	Kg/m³	2388		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	233.8		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	29.6		
Resistencia a la compresión	Psi	4298.7		
Resistencia a la compresión	%	**105.9**		
Patrón de fractura	-	5		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**29.6**
	%	**105.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018158-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018303-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19396-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-05	Fecha de Ensayo:	2023-06-30	Fecha de Informe:	2023-06-30		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-02	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO DE CIMENTACIÓN
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.30		
Masa	g	3456		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7901.18		
Densidad	Kg/m³	2165		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	276.8		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	35.1		
Resistencia a la compresión	Psi	5084.9		
Resistencia a la compresión	%	**127.1**		
Patrón de fractura	-	5		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**35.1**
	%	**127.1**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018303-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018806-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19311-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-16	Fecha de Ensayo:	2023-06-23	Fecha de Informe:	2023-06-24		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-09	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO DE CONTENCIÓN MODULO 5
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.15		
Masa	g	3495		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7877.56		
Densidad	Kg/m³	2196		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	210.9		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	26.8		
Resistencia a la compresión	Psi	3886.9		
Resistencia a la compresión	%	**97.2**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**26.8**
	%	**97.2**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018806-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018808-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19311-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-16	Fecha de Ensayo:	2023-06-20	Fecha de Informe:	2023-06-23		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-13	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO DE CONTENCIÓN MODULO
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	201		
Diámetro (Ø)	mm	101.65		
Masa	g	3588		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	8115.30		
Densidad	Kg/m³	2200		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	180.3		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.2		
Resistencia a la compresión	Psi	3215.1		
Resistencia a la compresión	%	**80.4**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.2**
	%	**80.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018808-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018809-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19311-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-16	Fecha de Ensayo:	2023-06-27	Fecha de Informe:	2023-06-28		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001773	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT ALTAMIRA				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-13	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO DE CONTENCIÓN MODULO
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.15		
Masa	g	3560		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7877.56		
Densidad	Kg/m³	2237		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	220.9		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	28.1		
Resistencia a la compresión	Psi	4071.2		
Resistencia a la compresión	%	**101.8**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**28.1**
	%	**101.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018809-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

ANEXO 06 – INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL INTERVENTORÍA N.6

TERRITORIO 2

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

TERRITORIO 2- PIP GUACAMAYAS, PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

ETA INTERVENTORÍA

JUNIO 2023

INFORME MENSUAL SOCIAL INTERVENTORÍA N.5

TERRITORIO 2

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	10/07/2023	Versión inicial del documento

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboración	Revisión	Aprobación y VoBo
T.S. Jennifer E. Vega Solano **Profesional Social** **Interventoría** **Territorio 2**	Arq. Diana Avendaño **Director de Obra** **Interventoría** **ETA**	Laura Fernanda Zúñiga **Apoyo social** **Supervisión SDHT**

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN....5

II. OBJETIVOS....6

III. ALCANCE INTERVENTORÍA SOCIAL....7

IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....8

V. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....9

VI. PLAN DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA PROGRAMAS DEL PGS....11

1. VERIFICACIÓN PERSONAL COMPONENTE SOCIAL....11

2. PRELIMINARES....11

3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN....11

4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN....12

5. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO....15

6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN....17

7. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS....22

8. PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO....24

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1- Ubicación PIP Guacamayas.....9

Ilustración 2- Ubicación PIP Mirador Altamira 10

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1Información general del proyecto.....8

Tabla 2- Personal componente social.....11

Tabla 3- Indicadores programa de información 12

Tabla 4- Indicadores programa divulgación.....14

Tabla 5- Indicadores programa de atención al ciudadano 17

Tabla 6- Indicadores programa de participación 22

Tabla 7- Indicadores actividades acompañamiento técnico.....23

ANEXOS

Anexo N1- Soportes programa de divulgación

Anexo N2- Soportes programa de atención al ciudadano

Anexo N3- Soportes programa participación

Anexo N4- Soportes actividades acompañamiento técnico

Anexo N5- Soportes programa de evaluación y seguimiento

Anexo N6- Trazabilidad Informes Mensuales Sociales

I. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución 864 del 09/12/2022 se adjudica el Contrato 1260 de 2022 entre la Secretaría Distrital de Hábitat -SDHT- y ELSA TORRES ARENALES que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

En el marco del Contrato en mención, el componente social con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Seguimiento de Interventoría se describe en el presente informe las actividades ejecutadas en el periodo del 01 al 30 de junio de 2023. Lo anterior, bajo los requisitos y Términos de Referencia del Anexo Social y de los Planes de Gestión Social de las actividades sociales que dieron origen al proyecto.

La estructura del informe puntualiza la relación de actividades, soportes y formatos de control para supervisar, verificar, asesorar, observar y aprobar las actividades desarrolladas por el Contratista para la gestión social del Contrato de obra 1259/2022-Consorcio COHESIÓN SOCIAL correspondiente al Territorio 2.

II. OBJETIVOS

General

Registrar el seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista en el periodo objeto de informe, garantizando el cumplimiento del plan de gestión social proyectado, generando acciones de control y supervisión, de manera sistemática, periódica y documentando la gestión adelantada por el Consorcio en los procesos y programas, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones del componente social descritas en el contrato y en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad.

Específicos

- Describir las actividades realizadas en el período por la Interventoría en articulación con las actividades del área social Contratista, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social con base en el Anexo Social del proyecto.

- Garantizar que los productos y procedimientos que implemente el Contratista proporcionen la información pertinente para el manejo de los impactos sociales en la ejecución de los programas establecidos contractualmente.

- Verificar el cumplimiento del cronograma general y semanal de actividades y hacer cumplir los tiempos y compromisos establecidos de formulación, entrega y ejecución en cada uno de los programas, desarrollo de actividades y entrega de productos.

III. ALCANCE INTERVENTORÍA SOCIAL

Para el logro de los objetivos enunciados, la presente Interventoría social contó con los siguientes alcances:

- Asesoró, acompañó, recomendó y se pronunció sobre los aspectos relacionados con la elaboración, observación y aprobación de las actividades del Plan de Gestión Social.
- Consolidación de las actividades sociales para los programas de información, divulgación, atención al ciudadano, participación, acompañamiento social al área técnica y evaluación y seguimiento.
- Revisó y emitió observaciones para aprobación de los documentos y productos de las actividades de la etapa de ejecución de obra, presentados por el Contratista.
- Se pronunció frente a los incumplimientos de remisión y ajuste de observaciones de los productos concretados en los comités de seguimiento social, generando compromisos y comunicados de incumplimientos respectivos.
- Controló la disposición del personal social, cumpliendo con los requerimientos definidos en el pliego.
- Participó en el 100% de reuniones realizadas para el seguimiento del componente social, tanto con el Contratista como con la entidad SDHT.
- Adoptó para su gestión, el Manual de Indumentaria y Anexo Social del contrato según SDHT.

IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 1Información general del proyecto

DESCRIPCIÓN	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
NOMBRE	**ELSA TORRES ARENALES**	**COHESIÓN SOCIAL**
TERRITORIO	**2**	**2**
No. CONTRATO	1260-2022	1259-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat en la Localidad de San Cristóbal."	"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital Del Hábitat en la localidad de San Cristóbal." Territorio 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad de San Cristóbal – Barrios Guacamayas y Panorama	Localidad de San Cristóbal – Barrios Guacamayas y Panorama
PIP ASIGNADOS	Guacamayas Mirador Altamira Chiguaza	Guacamayas Mirador Altamira Chiguaza
VALOR DEL CONTRATO	$1.555.859.401	$10.129.774.324
PLAZO ESTIMADO	10 meses	9 meses
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28/12/2022	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	28/10/2023	27/09/2023

V. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Localidad de San Cristóbal es la zona cuarta (número 4) del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los Cerros Orientales.

Territorio 2

- **Guacamayas**

El parque Guacamayas se ubica en la UPZ: 50 “La Gloria”, en el Barrio Guacamayas sector I, II y III; al sur de la Av. Ciudad de Villavicencio en la parte media de la localidad, entre la Dg 36H Sur y Dg 36 G Sur y entre Cll 37B Sur y Cr 2D Bis, cerca al CAI y el salón comunal de Guacamayas y al pie de cerro del Parque Entrenubes – Cuchilla de Guacamayas, en un entorno comercial y un nodo de transporte por donde transitan varias rutas del SITP.

El parque Guacamayas “fue priorizado dentro del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable, por ser espacios representativos dentro de la localidad de San Cristóbal y que su ubicación juega un rol importante en el sistema funcional del territorio dada su cercanía o ubicación con respecto al trazado del cable aéreo” (Anexo Técnico Contrato 1259 de 2022)

Ilustración 1- Ubicación PIP Guacamayas




- **Mirador Altamira**

El Área de Intervención Priorizada (AIP) Altamira-Chiguaza se localiza en el entorno de la estación de retorno del Proyecto Cable Aéreo, donde también confluye la Av. de los cerros, futura avenida perimetral de oriente. El AIP se ubica en la parte alta de la UPZ La Gloria y limita al sur con la quebrada Chiguaza uno de los cuerpos de agua más sobresalientes de la Localidad, al norte con la calle 42 sur, al oriente con la Av. de los cerros y la carrera 13 Este y al occidente limita con la carrera 12A Este.

Esta intervención, se deriva de la meta de adecuar 15000 metros cuadrados de espacio público priorizados para Proyectos Integrales de Revitalización entorno a nuevas infraestructuras de transporte, es así como nace la propuesta del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable Aéreo San Cristóbal el cual hará énfasis en intervenciones para mejorar el espacio público, el paisajismo, la infraestructura vial asociada a los parques y la localización de equipamientos que son necesarios, en las áreas seleccionadas, que corresponden a los Polígonos de Intervención Puntual

Ilustración 2- Ubicación PIP Mirador Altamira



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT, 2021.

VI. PLAN DE SEGUIMIENTO SOCIAL INTERVENTORÍA PROGRAMAS DEL PGS

1. VERIFICACIÓN PERSONAL COMPONENTE SOCIAL

Para el periodo del informe se contó con el personal aprobado por Interventoría para el desarrollo de las actividades del componente social, con las Profesionales Sociales relacionadas a continuación.

Tabla 2- Personal componente social

Entidad	Cargo	Cantidad	Dedicación	PIP	Nombre
Consorcio COHESIÓN SOCIAL	Profesional Social Contratista	1	100%	Guacamayas	Milena Pinzón
	Profesional Social Contratista	1	100%	Altamira	Bibiana Castro

2. PRELIMINARES

Desde el mes de febrero se encuentra aprobado el Plan de Gestión Social de obra y Plan de Seguimiento de Interventoría Social, y para el mes de marzo se dio aval de SDHT e Interventoría del informe de revisión y apropiación de la documentación entregada por la Entidad, referente al desarrollo del contrato, incluyendo los productos generados en la etapa de estudios y diseños del Cto. 863-2021.

3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN

- **Reunión de inicio**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo, toda vez que estos encuentros ya fueron ejecutados el 29/01/2023 para PIP Altamira y PIP Guacamayas.

- **Reunión de avance**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

- **Reunión finalización**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

- **Reunión extraordinaria**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

- **Indicadores de Gestión y cumplimiento**

Tabla 3- Indicadores programa de información

INDICADORES		Cumplimiento
Reunión inicio	Cantidad de reuniones de inicio realizadas X100% Cantidad de reuniones de inicio requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de inicio X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de inicio	N/A
Reunión Finalización	Cantidad de reuniones de finalización realizadas X100% Cantidad de reuniones de finalización requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de finalización X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de finalización	N/A
Reunión avance	Cantidad de reuniones de avance realizadas X100% Cantidad de reuniones de avance requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de avance X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de avance	N/A
Reunión Extraordinaria	Cantidad de reuniones extraordinarias realizadas X100% Cantidad de reuniones extraordinarias requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones extraordinarias X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones extraordinarias	N/A

4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

- **Volantes**

Se realizó la revisión, observaciones, envío a SDHT aprobación y aval respectivo de las piezas de divulgación de convocatoria para las reuniones de comité de veeduría de PIP Altamira y PIP Guacamayas para la reunión desarrollada el 24/06/2023.

De otro lado, se solicitó y se generaron las piezas de divulgación de la estrategia de contratación MONC de género para el cumplimiento del porcentaje respectivo, esta fue aprobada y fue instalada en los PSI de cada uno de los PIP del Territorio 2.

En total fueron distribuidas 14 piezas para PIP Guacamayas y 11 para el PIP Altamira.



- **Afiches e instalación de PSI**

Con el aval de la entidad SDHT para la pieza de divulgación, durante el periodo del informe se verificó la instalación de los afiches para la estrategia de contratación de MONC con enfoque de género en los barrios Panorama PIP Altamira y Guacamayas PIP Guacamayas, así como las piezas de las reuniones de comité veedor instalados en puntos como locales comerciales de gran visibilidad del área de influencia de cada sector, se instalaron siete (07) en Guacamayas y ocho (08) en barrio Panorama PIP Altamira, así como los ubicados en la Alcaldía Local de San Cristóbal.

- **Invitaciones personalizadas**

Para este periodo no se adelantaron actividades de este ítem.

- **Perifoneo- mecanismos de divulgación**

Para este periodo no se adelantaron actividades de este ítem.

- **Valla Informativa**

Por parte de la Interventoría, fue verificada la permanencia de las vallas sociales según lo requerido en el Anexo Social y en el Manual de Indumentaria de SDHT.

Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Parque Guacamayas, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.





Ver Anexo N1- Soportes programa de divulgación

- Indicadores

Tabla 4- Indicadores programa divulgación

INDICADORES		Cumplimiento
Vallas	Número de vallas informativas instalada en el periodo X100% Número de vallas informativas requeridas en el periodo=2	100%
Volantes	Número de volantes de información entregados en el periodo X100 %= 11 Altamira – 14 Guacamayas Número de volantes de información requeridos en el periodo= 11 Altamira – 14 Guacamayas	100%
Invitaciones personalizadas	Número de invitación personalizada entregados X100% Número de invitación personalizada programados	N/A

INDICADORES		Cumplimiento
Afiches	Número de afiches informativos entregados X100%= 8 Altamira – 7 Guacamayas Número de afiches informativos requeridos = 8 Altamira – 7 Guacamayas	100%

5. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- **Punto de Atención al Ciudadano -PAC-**

Durante el periodo se realizó la verificación de la atención de los Puntos de Atención PAC por las Profesionales Sociales del Consorcio Cohesión Social en los horarios establecidos y los canales de comunicación virtuales y telefónicos, así como el pendón del PAC según el Manual de Indumentaria de la entidad.

Durante el periodo, los PAC permanecieron con todos los elementos y equipamientos requeridos en el Anexo Social del proyecto.





- **Atención, gestión y cierre de PQRSD**

-Durante el mes de junio, se recibe (01) PQRSD para el Territorio 2 en PIP Guacamayas, dando cierre durante el periodo.

-En la gestión de PQRSD, se dio cierre a tres (03) recibidas en periodos anteriores y una (01) recibida durante el presente periodo.

-De este modo, a la fecha se cuenta con un total de dos (02) PQRS cerradas para PIP Altamira y ocho (08) PQRS para el PIP Guacamayas.

-Para un total de diez (10) PQRSD recibidas, gestionadas y cerradas para el Territorio 2.





Gestión de PQRSD del periodo:

***PQRS N.5:** Notificación de dudas y confirmación de información documentos de parqueo vehículos. *Cerrada*

***PQRS N.6:** Se realizó la jornada de traslado de la caseta de la Sra. Martha Barón, realizando articulación interinstitucional y acompañamiento respectivo para seguimiento. *Cerrada*

***PQRS N.7:** Informes de control de asentamientos, se informó del seguimiento. *Cerrada*

***PQRS N.8:** Reunión y recorrido de establecimiento de medidas respectivas de la cancha del Parque Guacamayas con el comité veedor. *Cerrada*

Tabla 5- Indicadores programa de atención al ciudadano

INDICADORES		Cumplimiento
PQRS MES	Número de atenciones ciudadanas cerradas en el mes X100%=4 Número de atenciones ciudadanas recibidas en el mes=1	100%
PQRS CONSOLIDADO	Número de atenciones ciudadanas cerradas en todo el desarrollo del proyecto X100%=10 Número de atenciones ciudadanas recibidas en todo el desarrollo del proyecto=10	100%
ATENCIÓN PAC	Número de horas de atención en el punto PAC en el mes X100%=20 semanales Número de horas de atención requeridas en el punto PAC en el mes= 20 semanales	100%

Ver Anexo N2- Soportes programa de atención al ciudadano

6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

- **Comité veeduría**

Para el presente periodo, se revisó, observó y aprobó la metodología de las reuniones que se llevaron a cabo el 24 de junio en cumplimiento del cronograma social y comité veedor.

La Interventoría Social efectuó acompañamiento en las reuniones llevadas a cabo en el PIP Altamira y PIP Guacamayas, donde se brindó la información de “manejo de residuos sólidos”, así como inquietudes frente al avance de obra y recorridos de definición de temas específicos de interés en cada Parque, según diseños aprobados.

Fueron solicitados, observados, revisados y aprobados los productos de las reuniones de veeduría.

Finalmente, se continuó con la actualización y verificación de los miembros pertenecientes al comité de veeduría para los PIP Guacamayas y PIP Altamira, teniendo en cuenta que se han inscrito más ciudadanos y otros han solicitado su retiro por cuestiones laborales.





- **Apoyo a la generación de empleo MONC**

Durante las reuniones de comités de seguimiento y ajustes en la etapa de preliminares previo al inicio de las obras, se acordó que el componente social tendría la verificación de la contratación de un 15% mínimo de mano de obra no calificada de la localidad -MONC-.

Así mismo, se realizará la verificación de la contratación bajo un enfoque de género en cuánto al fortalecimiento de vinculación de personal mujeres dentro del proyecto con una meta del 30% sobre el total del personal de los Consorcios Contratistas del proyecto.



Volante No.11 Fecha: Junio de 2023 Localidad: San Cristóbal

Objeto del contrato No. 1259-2022

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONVOCATORIA LABORAL MUJERES

El CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, invita a las mujeres de la localidad que se encuentren en búsqueda de empleo, a vincularse con el proyecto revitalización del espacio público en San Cristóbal.

VACANTE:

AUXILIAR DE OBRA, AUXILIAR DE TRÁFICO, BOAL, OFICIAL DE OBRA
con experiencia mínima de 6 meses

Las mujeres interesadas deben contar con los siguientes documentos:

- Hoja de vida actualizada.
- Certificaciones laborales que demuestren la experiencia en el cargo.
- Certificado de Residencia expedido por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local.

Remitir hoja de vida al correo electrónico o entregarla en el Punto de Atención al Ciudadano – PAC

Dirección: Calle 40B sur No 13A - 33 este
Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y sábados de 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Celular: 3106738394
Correo electrónico: pacmiradoraltamira@gmail.com

Para el mes de junio se contó con un total de 67 personas vinculadas de manera directa e indirecta con el Contrato 1259 verificado por la Interventoría, 38 trabajadores son de MONC y 29 pertenecen a la Localidad de San Cristóbal con un 76.31% del 15% requerido.

Durante el periodo del presente informe 1 al 30 de junio la Interventoría solicito mediante comunicado INT-PARQUES-733 el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al cumplimiento del porcentaje de personal femenino vinculado al Consorcio, el certificado del revisor fiscal y el registro en la plataforma Bogotá Trabaja; para el presente periodo se contó con un total de 15 mujeres que generó un 27.7% de cumplimiento, evidenciando un aumento de este, sin embargo, se contarán con vacantes en tanto sean necesarias.

La Interventoría solicitó y verificó el trámite respectivo, así como los certificados ya existentes del personal MONC perteneciente a la localidad, vinculado dentro del proyecto 1259 de 2022, se cuentan con 14 certificados a la fecha y los demás ya se encuentran en trámite en la página Web de la Alcaldía Local.

Finalmente, se publicaron los afiches de MONC de género en los Puntos Satélites de Información del Territorio 2 para ambos PIP, incluyendo JAC y Alcaldía Local de San Cristóbal.

Tabla 6- Personal MOC, MONC y Género - Territorio 2

No.	Nombre	Documento	Genero	Cargo	Pertenece a la localidad
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC					
1	David Mahecha	1000464626	Masculino	Operador de retroexcavadora	NO
2	Jaime Iriarte	211896	Masculino	Vigilante	NO
3	Víctor Vallejo	10541600	Masculino	Vigilante	NO
4	Jimmy Sánchez	1019069181	Masculino	Ayudante de obra	SI
5	Wolman González	1023908484	Masculino	Ayudante de obra	SI
6	Elías Rodríguez	79346717	Masculino	Ayudante de obra	SI
7	Deber Jiménez	1023910287	Masculino	Oficial de obra	SI
8	Roberto Torres	86.007.388	Masculino	Ayudante de obra	SI
9	Carlos Méndez	80.903.566	Masculino	Ayudante de obra	SI
10	Cesar Agreda	79809589	Masculino	Oficial de obra	SI
11	Carlos Alberto Viena	79993218	Masculino	Oficial de obra	SI
12	Maicol Patiño	1.068.222.449	Masculino	Ayudante de obra	SI

No.	Nombre	Documento	Genero	Cargo	Pertenece a la localidad
13	Javier Martínez	13488325	Masculino	Oficial de obra	NO
14	Eulises Arias	53043823	Femenino	Ayudante de obra	SI
15	Eccehomo Hernández	4291039	Masculino	Oficial de obra	SI
16	José Tineo Canales	11.907.923	Masculino	Ayudante obra	SI
17	Ronal Villanueva	1.023.864.884	Masculino	Ayudante obra	SI
18	Leonardo Ibáñez	88.218.377	Masculino	Oficial obra	SI
19	Edward Cortes	1.023.894.773	Masculino	Ayudante obra	SI
20	Javier Eslone Rubio	79.698.985	Masculino	Ayudante obra	SI
21	Dairo Luna Morales	1.037.471.421	Masculino	Oficial obra	SI
22	Efraín Pinzón	91.341.961	Masculino	Oficial obra	NO
23	Jorge Mora	79.292.811	Masculino	Oficial obra	SI
24	Agustín Romero	79.258.658	Masculino	Oficial obra	SI
25	Ricardo Rangel	80.064.912	Masculino	Oficial obra	SI
26	Elkin Rueda Daza	80.200.868	Masculino	Ayudante obra	SI
27	Ricardo González	79.705.414	Masculino	Oficial obra	SI
28	Daniel Felipe Gutiérrez	1.007.405.796	Masculino	Ayudante obra	SI
29	Cristian Buelvas	1.042.447.012	Masculino	Oficial obra	NO
30	Alonso Granada	1.040.738.236	Masculino	Oficial obra	SI
31	Nelson Velásquez	79.318.192	Masculino	Ayudante obra	NO
32	José Aguja Malambo	5.973.329	Masculino	Oficial obra	SI
33	Ricardo González	79.705.414	Masculino	Oficial obra	SI
34	Yuli Casso Munzón	1.033.685.986	Femenino	Ayudante obra	SI
MANO DE OBRA CALIFICADA MOC					
35	Catalina Fuentes	53.079.728	Femenino	Directora de obra	NO
36	Ramon Rodríguez	79.109.763	Masculino	Residente de obra	NO
39	María Fernanda Díaz	1.070.963.945	Femenino	Inspectora SST	NO
40	Bibiana Castro	52.223.617	Femenino	Residente social	NO
42	Paula Rodríguez	1.030.547.315	Femenino	Residente SST	NO
44	Angie Vargas	1.015.449.155	Femenino	Auxiliar ambiental	NO
45	Milena Pinzón	52.731.034	Femenino	Residente social	NO
46	Andrés Jiménez	1.014.301.569	Masculino	Asistente maestro	NO
47	Miguel Ángel Agudelo	10.165.701	Masculino	Vigilante	NO
48	Hermes Plazas	4.899.150	Masculino	Vigilante	NO
49	Juan Carlos Mahecha	1.004.048.996	Masculino	Operador maquina	NO

No.	Nombre	Documento	Genero	Cargo	Pertenece a la localidad
50	Renato Jiménez	79.327.857	Masculino	Residente técnico	NO
51	Juan David Ahumada	1.018.500.949	Masculino	Auxiliar de Ingeniería	NO
52	Julián Benavides Gil	80.851.640	Masculino	Residente forestal	NO
53	Pedro Sossa	79826439	Masculino	Topógrafo	NO
54	Mario Raúl Pacheco	79.458239	Masculino	Coordinador	NO
55	Nicolas Virgüez	1013628468	Masculino	Inspector de obra	NO
56	Manuel Rodríguez	79701841	Masculino	Vigilante	NO
PERSONAL NUEVO					
57	Wilson Cortes	1.012.439.952	Masculino	Ayudante de obra	SI
58	Martha Molina	1.081.916.163	Femenino	Inspectora SST	NO
59	Alexis Tovar	93.123.714	Masculino	Ayudante de obra	SI
60	Camila González	1.003.521.665	Femenino	Inspectora civil	NO
61	Widmar Sandoval	1.010.234.212	Masculino	Oficial de obra	NO
62	Vairon Ramírez	1.010.213.135	Masculino	Oficial de obra	NO
PERSONAL VINCULADO INDIRECTO					
63	Martha Cortes	51790854	Femenino	Refrigerios	SI
64	Gloria Barrios	52358531	Femenino	Refrigerios, orden y aseo	SI
65	Amanda Garzón	41664181	Femenino	Deposito materiales	SI
66	Angela Narváez	51908929	Femenino	Arriendo	SI
67	Alexandra Marcela Matta	53043303	Femenino	Arriendo, refrigerios y aseo	SI

Ver Anexo N3- Soportes programa de participación

- **Talleres pedagógicos**

Durante las reuniones de comité de veeduría se solicitó al Contratista, que se articularan las temáticas pedagógicas para generar ideas de los talleres pedagógicos, en donde dio como resultado el interés de la comunidad frente a lo relacionado con el control de basuras y residuos sólidos en los sectores de los PIP del proyecto.

De este modo, desde el Contrato 1259 se dio inicio con la articulación del Jardín Botánico y la UAESP para gestionar acciones en pro de estas iniciativas comunitarias.

- **Estrategia de sostenibilidad**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

Tabla 7- Indicadores programa de participación

INDICADORES		Cumplimiento
CUMPLIMIENTO	Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana realizadas X100%=2 Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana requeridas=2	100%
CUMPLIMIENTO	Cantidad de personas asistentes a reuniones con comité de veeduría X100%=35 Cantidad de personas convocadas a reuniones con comité de veeduría=25	100%
CUMPLIMIENTO	Número de talleres pedagógicos realizados x100% Número de talleres pedagógicos requeridos	N/A
CUMPLIMIENTO	Número de plegables de sostenibilidad entregados x100% Número de plegables de sostenibilidad requeridas	N/A
CUMPLIMIENTO	Número de trabajadores de MONC de la localidad vinculados x100%=29 Número de trabajadores de MONC vinculados=38	76.31%

7. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

- **Apoyo levantamiento de actas de vecindad (Inicio y Cierre)**

Para el presente periodo del informe 1 al 30 de junio, se realizó la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio del PIP Guacamayas

De este modo, se recibió el producto completo de las actas de vecindad de inicio de PIP Altamira radicado a la Interventoría.



- **Actas de compromiso**

Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con lo establecido en las actas de compromiso con los propietarios de los vehículos en los cuales su acceso vehicular al garaje de los predios se afectaría con el cierre del frente de obra en el PIP Altamira.

De este modo, se realizó la verificación del pago respectivo de los parqueos alternos de las cuatro (04) actas de compromiso generadas para este tema en mención.

Ver Anexo N4- Soportes actividades acompañamiento técnico

Tabla 8- Indicadores actividades acompañamiento técnico

INDICADORES		Cumplimiento
Actas de vecindad de inicio	Número de actas de vecindad de inicio levantadas x100=74 Número de actas de vecindad inicio requeridas=74	100%
	Número de copias de actas de vecindad entregadas a la comunidad x100%=74 Número de copias de actas de vecindad requeridas=74	28.37%
Actas de vecindad de cierre	Número de actas de vecindad de cierre levantadas x100 Número de actas de vecindad de cierre requeridas	N/A
Actas de compromiso	Número de actas de compromiso levantadasx100%=4 Número de actas de compromiso requeridas=4	100%
Registros fílmicos y fotográficos	Número de registros fílmicos y fotográficos realizadosx100%=74 Número de registros fílmicos y fotográficos programados=74	100%

8. PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **Informe Semanal**

Durante el periodo se revisaron, observaron y aprobaron los Informes Semanales del N19 al N22, los cuales cuentan con aval de SDHT.

Ver Anexo N5- Soportes programa de evaluación y seguimiento

- **Informe Mensual**

Se reciben los Informes Mensuales 5 en su versión N2 de los PIP Guacamayas y PIP Altamira del Territorio 2, con los ajustes solicitados y son aprobados por Interventoría con aval de la entidad SDHT mediante comunicado INT-PARQUES-724 para el 16 de junio.

De otro lado, se anexan los Informes Mensuales Sociales N.6 del presente periodo Junio del PIP Altamira y PIP Guacamayas del Territorio 2, revisado, observado y aprobado por Interventoría para respectivo concepto del SDHT.

Ver Anexo N6- Trazabilidad Informes Mensuales Sociales

- **Informe Final**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

- **Bitácora Social**

Las bitácoras sociales del mes fueron verificadas y firmadas por la Interventoría y se adjuntaron en el informe Mensual del Contratista N6.

- **Cronograma Social**

La Interventoría verificó la publicación en el PAC del cronograma social actualizado en su versión 2 aprobado para los PIP Guacamayas y PIP Altamira, así como efectuó el seguimiento respectivo.

- **Comités seguimiento componente social**

Durante el periodo, la Interventoría social asistió y participó en cada uno de los comités de seguimiento social efectuados desde la SDHT los cuales fueron cuatro (04) en total en

donde se generaron compromisos y acuerdos para el cumplimiento de las actividades y productos de los programas del Plan de Gestión Social.

Del mismo modo, el área social de Interventoría de Territorio 2, acompañó y participó en los comités de obra integral semanales, con las demás áreas de los Contratos Contratista e Interventoría.



- Junio 07 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT
- Junio 14 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT
- Junio 21 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT
- Junio 28 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT

CONCLUSIONES

- La Interventoría verificó el cumplimiento del personal social y dedicaciones requeridos para las actividades de gestión social de cada PIP del Territorio 2, y generó seguimiento del cambio de la profesional social para el PIP Guacamayas.

- La Interventoría se pronunció frente a los incumplimientos que fueron necesarios en cuánto a remisión y ajuste de observaciones de los productos concretados en los comités de seguimiento social, por parte del área social del Contratista.

- Se garantizó la atención, gestión y cierre de las PQRSD para cada micro territorio, dando seguimiento y alcance por parte de las demás áreas involucradas y la verificación de la Interventoría, con los compromisos y gestiones propias para llevar a cierre a conformidad.

- Se llevaron a cabo las reuniones de comité de veeduría del periodo en cumplimiento del cronograma social, y se generaron las proyecciones para los encuentros mensuales de los próximos periodos; dando cumplimiento en cuánto a las convocatorias y entrega de productos de los encuentros mensuales para cada PIP del Territorio 2.

- Se verificó la atención de los Puntos de Atención al Ciudadano -PAC- para cada PIP del Territorio 2 en el área de influencia directa de las intervenciones a desarrollar para fácil acceso e identificación de la comunidad, en donde la Interventoría notifica del cumplimiento de los equipamientos requeridos en el anexo social y Planes de Gestión Social para cada PIP.

- Se llevó a cabo el seguimiento, observaciones, verificación y mesas de trabajo para la aprobación de actas de vecindad de inicio para PIP Guacamayas, actualización de las vallas informativas, informes mensuales, y demás dudas e inquietudes.

- Se acompañó y garantizó la participación de los comités de seguimiento social tanto de Interventoría como de SDHT del componente social con el área social Contratista para el proyecto en mención, generando seguimiento, control y compromisos de las actividades respectivamente.

- La Interventoría generó el cumplimiento de compromisos en cuánto al seguimiento y entrega de los productos de bitácora social, matriz de PQRS, Informes Semanales del periodo e Informes Mensuales, respectivamente aprobada y revisada la información solicitada al área social Contratista, articulando y reportando las actividades sociales desde la Interventoría.

ANEXO N.1

SOPORTES PROGRAMA DIVULGACIÓN

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACION DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	

Fecha	1 al 30 de Junio 2023	Territorio _____2__	PIP: _Altamira y Guacamayas__	Periodo	6

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

PIP	PIEZAS DE DIVULGACIÓN								FORMA DE ENTREGA						TOTAL				OBSERVACIONES
															MES		ACUMULADO PROYECTO		
	Plegable de sostenibilidad	Inicio de Obra/Avance/Final	Actas de vecindad	Informativo	Convocatoria	MONC	Afiche	Invitación personalizada	Predio a Predio	Institución	Personal	Correo certificado	Otros	Subtotal	Instituciones	Comunidad	Instituciones	Comunidad	
Altamira	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	8	N/A	18	1	19	N/A	N/A	19	1	18	6	157	
Guacamayas	N/A	N/A	N/A	N/A	14	N/A	7	N/A	20	1	21	N/A	N/A	21	1	20	4	282	
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	15	N/A	38	2	40	N/A	N/A	40	2	36	8	439	

Elaboró	
Nombre	Jennifer E Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-750-RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-139-23- APROBACIÓN PIEZA DIVULGATIVA ESTRATEGIA MON GÉNERO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 26 de junio de 2023, 14:42
Para: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,
Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

2 adjuntos

INT-PARQUES-750-RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-139-23- APROBACIÓN PIEZA DIVULGATIVA ESTRATEGIA MON GÉNERO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf
128K

Pieza de fortalecimiento MONCL GENERO TERRITORIO 2 Final.pdf
199K

Volante No.11 Fecha: Junio de 2023 Localidad: San Cristóbal



Objeto del contrato No.1259-2022

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONVOCATORIA LABORAL MUJERES

El CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, invita a las mujeres de la localidad que se encuentren en búsqueda de empleo, a vincularse con el proyecto revitalización del espacio público en San Cristóbal.

VACANTE:

AUXILIAR DE OBRA, AUXILIAR DE TRÁFICO, BOAL, OFICIAL DE OBRA

con experiencia mínima de 6 meses

Las mujeres interesadas deben contar con los siguientes documentos:

- Hoja de vida actualizada.
- Certificaciones laborales que demuestren la experiencia en el cargo.
- Certificado de Residencia expedido por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local.

Remitir hoja de vida al correo electrónico o entregarla en el Punto de Atención al Ciudadano – PAC

Dirección: Calle 46B sur No 13A - 33 este
Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y sábados de 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Celular:3106738394
Correo electrónico: pacmiradoraltamira@gmail.com

Volante No. 12 Fecha: Junio de 2023 Localidad: San Cristóbal



Objeto del contrato No.1259-2022

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONVOCATORIA LABORAL MUJERES

El CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, invita a las mujeres de la localidad que se encuentren en búsqueda de empleo, a vincularse con el proyecto revitalización del espacio público en San Cristóbal.

VACANTES:

AUXILIAR DE OBRA, AUXILIAR DE TRÁFICO, BOAL, OFICIAL DE OBRA

con experiencia mínima de 6 meses

Las mujeres interesadas deben contar con los siguientes documentos:

- Hoja de vida actualizada.
- Certificaciones laborales que demuestren la experiencia en el cargo.
- Certificado de Residencia expedido por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local.

Enviar hoja de vida al correo electrónico o entregarla en el Punto de Atención al Ciudadano – PAC

Dirección: Carrera 2B Bis C # 38-10 sur
Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y sábados de 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Celular: 3106735134
Correo electrónico: guacamayassocial@gmail.com

ANEXO N.2

SOPORTES PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN PAC- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	**1 al 30 de Junio de 2023**	**Territorio __2__**	**PIP: Altamira**	**Periodo: _6_**	**Profesional Social Interventoría: Jennifer Vega S**

PUNTO DE ACTENCIÓN CIUDADANA - PAC

Dirección CALLE 47 SUR Nº 13A BIS-17 ESTE LOTE 5 MANZANA B	Teléfono: 3106738394
Correo Electronico: pacmiradoraltamira@gmail.com	Horario de atención **Lunes – miércoles – jueves y sábado de 8:00 am a 1:00 pm.**
Profesional Social Contratista: Bibiana Castro	Cargo de quien hace atencion: Prof. Social Contratista

Equipamiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Pendón PAC	X		
Escritorio	X		
Sillas atención al ciudadano/a	X		
Buzón de sugerencias	X		
Línea Telefónica	X		
Cronograma del proyecto y social	X		
Planos actualizados del proyecto	X		
Computador (1) con unidad DVD	X		
Impresora	X		
Baño	X		
Cartelera informativa	X		
Orden y aseo	X		
Antibacterial y Tapabocas disponibles	X		
Botiquín primeros auxilios	X		

Elaboró	
Nombre Prof. Social Interventoría	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Profesional social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN PAC- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	**1 al 30 de Junio de 2023**	**Territorio __2__**	**PIP: Guacamayas**	**Periodo: _6_**	**Profesional Social Interventoría: Jennifer Vega S**

PUNTO DE ACTENCIÓN CIUDADANA - PAC

Dirección: KR 2 B BIS C # 38 -10 SUR	Teléfono: 3106735134
Correo Electronico: guacamayassocial@gmail.com	Horario de atención **Lunes – miércoles – jueves y sábado de 8:00 am a 1:00 pm.**
Profesional Social Contratista: Milena Pinzón	Cargo de quien hace atención: Prof. Social Contratista

Equipamiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Pendón PAC	X		
Escritorio	X		
Sillas atención al ciudadano/a	X		
Buzón de sugerencias	X		
Línea Telefónica	X		
Cronograma del proyecto y social	X		
Planos actualizados del proyecto	X		
Computador (1) con unidad DVD	X		
Impresora	X		
Baño	X		
Cartelera informativa	X		
Orden y aseo	X		
Antibacterial y Tapabocas disponibles	X		
Botiquín primeros auxilios	X		

Elaboró	
Nombre Prof. Social Interventoría	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Profesional social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022
VERIFICACIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD, SUGERENCIAS- PQRS
PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 1 al 30 de Junio de 2023 | Territorio ___2___ | PIP:__Guacamayas | Periodo: _____6_____ | Profesional Social Interventoría:__Jennifer E. Vega S_

N° Consecutivo	Nombre	Fecha Atención	Asunto	Tipo					Forma de Recepción				Gestión Realizada						Total Recibidas		Estado				OBSERVACIONES
																					Abierta		Cerrada		
				Petición	Queja	Reclamo	Denuncia	Sugerencia	Personal	Escrito	Telefónica Whatsaap	Correo Electronico	Rta. Verbal	Rta. Escrita	Reunión Visita predio	Translado otra entidad	Correo Electrónico	Otra	Mes	Acumulado Contrato	Mes	Acumulado Contrato	Mes	Acumulado Contrato	
1	**Blanca Poveda**	25/02/2023	Diseños reja					X		X			X	X					0	1	0	0	0	1	Cerrada 13/03/2023
2	**Diana Valles**	5/04/2023	Información estudios y diseños y programación de obra	X					X	X			X						0	1	0	0	0	1	Cerrada 25/04/2023
3	**Jose Bueno**	13/04/2023	Refuerzo tapa caja de inspección	X					X						X				0	1	0	0	0	1	Cerrada 24/04/2023
4	**Uriel Alonso**	13/04/2023	Adecuación de senderos peatonales	X					X				X						0	1	0	0	0	1	Cerrada 14/04/2023
5	**Consuelo Barrios**	25/05/2023	Parqueaderos alternos cierre de la vía	X						X					X				0	1	0	0	0	1	Cerrada 28/06/2023
6	**Martha Barón**	27/05/2023	Caseta actividad económica en espacio público	X					X						X	X			0	1	0	0	1	1	Cerrada 02/06/2023
7	**Parroquia Uriel Alonso**	27/05/2023	Seguimiento fisuras y sentamiento Parroquia	X					X					X					0	1	0	0	1	1	Cerrada 15/06/2023
8	**Comité veedor PIP Guacamayas**	6/06/2023	Definición medidas de la cancha Parque	X					X				X		X				1	1	0	0	1	1	Cerrada 09/06/2023
Totales				7				1	6	3			4	2	4	1			1	8	0	0	3	8	

Elaboró	
Nombre	Jennifer Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría

ANEXO N.3

SOPORTES PROGRAMA PARTICIPACIÓN

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

COMITÉS VEEDURÍA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 1 al 30 de Junio de 2023	Territorio 2	PIP: Altamira- Guacamayas	Periodo: __6__	Profesional Social Interventoría:_Jennifer Vega S_

CONSOLIDADO REUNIONES - RECORRIDOS COMITÉ VEEDURÍA

N°REUNIÓN	FECHA	HORA	LUGAR	No INSCRITOS AL COMITÉ VEEDOR	No CONVOCADOS	No ASISTENTES	% PARTICIPACIÓN	PRODUCTOS DE LA REUNIÓN Enviados, verificados y aprobados por la Interventoría
1	**24/06/2023**	11AM	PIP Altamira	11	11	13	100%	**OK**
2	**24/06/2023**	1PM	PIP Guacamayas	15	15	22	100%	**OK**
3	**29/06/2023**	9AM	PIP Guacamayas	15	3	11	100%	**OK**

REUNIÓN/RECORRIDO	PRINCIPALES INQUIETUDES DE LOS ASISTENTES
Temas principales: Clasificación de residuos sólidos Avance de obra Inquietudes de la intervención	Parqueaderos, Reprogramaciones técnicas Definiciones técnicas y diseños Actividades Interventoría
Propuestas y temas de apropiación/sostenibilidad	
Avance componentes técnico, SST, Ambiental y Social	

COMPROMISOS
Actividades de talleres pedagógicos
Reunión frente de seguridad y encuentro con Alcaldía Local
Recorridos definiciones técnicas medidas y especificaciones de la Consultoría

Elaboró	
Nombre	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

Gmail SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Productos Reuniones Comité Veeduría Junio PIP Altamira PIP Guacamayas- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 30 de junio de 2023, 11:18
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo,

Remito para su revisión y concepto, productos verificables de las reuniones de comité veeduría de Junio para los PIP del Territorio 2 del 24/06/2023, el cual fue revisado y avalado por Interventoría.

Quedo atenta a comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

3 adjuntos

Productos R. Veeduría Altamira Junio.pdf
3679K

Producto verificable Reunión Comité veeduría Guacamayas Junio.pdf
4506K

Metodología Comité Veeduría Junio Guacamayas- Territorio 2.pdf
404K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 30 de junio de 2023, 13:48
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes,

Material recibido y con Vbo. de la en dad para con nuar con el tramite correspontente.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 11:18
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Productos Reuniones Comité Veeduría Junio PIP Altamira PIP Guacamayas- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-775-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-142-23 Y OLF-CS-12592022-144-23- APROBACIÓN PRODUCTOS REUNIÓN COMITÉ VEEDURÍA JUNIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 4 de julio de 2023, 13:10
Para: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>, Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

5 adjuntos

- **Productos R. Veeduría Altamira Junio.pdf** 3679K
- **Producto verificable Reunión Comité veeduría Guacamayas Junio.pdf** 4506K
- **Metodología Comité Veeduría Junio Guacamayas- Territorio 2.pdf** 404K
- **metodologia comite de veeduria ciudadana Junio altamira.pdf** 370K
- **INT-PARQUES-775-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-142-23 Y OLF-CS-12592022-144-23- APROBACIÓN PRODUCTOS REUNIÓN COMITÉ VEEDURÍA JUNIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf** 128K

MONC

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA GESTIÓN APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 1 al 30 Junio de 2023	Territorio_2__	PIP: Alramira- Guacamayas	Periodo 6	Profesional Social Interventoría: Jennifer Vega S.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA Localidad San Cristóbal

Nombre del Contratante	Cantidad total de empleados en el periodo	Cantidad total de MONC del periodo	Cantidad total de MONC contratada de la Localidad San Cristóbal	% de cumplimiento	Cantidad de género femenino del Contrato	% mujeres del Contrato	Cumple certificados de residencia de la localidad
Consorcio Cohesión Social	67	38	29	76.47%	15	27.7%	25 Demás en trámite

Elaboró Interventoría	
Nombre	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-733

Bogotá, 21 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA**, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA **LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**

ASUNTO: REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO ACCIONES GENERACIÓN DE EMPLEO ENFOQUE GÉNERO- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, teniendo en cuenta el Anexo Social en las obligaciones 2. Componente Social: *"el CONTRATISTA deberá planear e implementar las estrategias que considere necesarias, y cuenten con la debida revisión y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, para vincular a la comunidad durante la construcción de los 2 territorios propuestos, descritos anteriormente."*

Y en articulación con Contrato de obra No. 1259-2022 para los PIP Guacamayas y PIP Altamira, se solicita realizar las siguientes acciones de manera que se de cumplimiento en el mes de Junio para el componente social de las siguientes OBLIGACIONES de la CLÁUSULA 10 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE TÉCNICO numeral *"53. El contratista debe garantizar que al menos el 30 % del personal contratado sean mujeres y mujeres diversas"*

De este ítem a la fecha el Contratista NO CUMPLE, ya que se reporta en total un porcentaje del 16.3% de mujeres vinculadas al Consorcio, de este modo se solicita se generen las acciones y compromiso respectivo de las partes, tal como se ha solicitado y socializado en los comités de obra integrales.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL RECURSO HUMANO REQUERIDO -numeral 10.2 página 15:

- *"9. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la Entidad o interventoría."*

- *"10. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico."*

Además, se debe reforzar las estrategias de contratación de MONC y personal en obra en general, a través de socializaciones y campañas de compromiso con el pacto de pedagogías alejadas de comportamientos machistas, sexistas o de cualquier tipo de discriminación entre todos los trabajadores/as administrativos y de obra de parte del Consorcio Cohesión Social, así como con la comunidad del área de influencia, respectivamente.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,



ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Elaboró: Profesional Social de Interventoría

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-733-REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO ACCIONES GENERACIÓN DE EMPLEO ENFOQUE GÉNERO- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

3 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 21 de junio de 2023, 14:41
Para: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>, arqmarioraul@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>, Mario Alberto Alarcon Jarro <mario.alarcon@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,
Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

INT-PARQUES-733-REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO ACCIONES GENERACIÓN DE EMPLEO ENFOQUE GÉNERO- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf
167K

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 21 de junio de 2023, 15:14
Para: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>, arqmarioraul@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>, Mario Alberto Alarcon Jarro <mario.alarcon@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo

Se remite el oficio con el consecutivo del asunto ajustado en el documento, por favor omitir el archivo adjunto del correo anterior, y tener en cuenta el que se adjunta a este correo.

Remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias,
Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORÍA

[El texto citado está oculto]

INT-PARQUES-733-REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO ACCIONES GENERACIÓN DE EMPLEO ENFOQUE GÉNERO- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf
166K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 22 de junio de 2023, 1:19
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, Juan David Ahumada <cohesionsocial.sancristobal@gmail.com>, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>, "arqmarioraul@gmail.com" <arqmarioraul@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>, Mario Alberto Alarcon Jarro <mario.alarcon@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Información recibida por parte de la entidad,

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de junio de 2023 15:14
Para: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>; Juan David Ahumada <cohesionsocial.sancristobal@gmail.com>; Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>; pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>; arqmarioraul@gmail.com <arqmarioraul@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>; Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>; Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>; Mario Alberto Alarcon Jarro <mario.alarcon@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Re: INT-PARQUES-733-REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO ACCIONES GENERACIÓN DE EMPLEO ENFOQUE GÉNERO- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

ANEXO N.4

SOPORTES ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE COMPROMISO ACTIVIDADES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 1 al 30 de Junio de 2023	Territorio_2___	PIP:Altamira Guacamayas	Periodo 6	Profesional Social Interventoría: Jennifer E. Vega S.

ACTAS DE VECINDAD

PIP	Total de actas de vecindad proyectas	Total de actas de vecindad del periodo	Total actas de vecindad recibidas y aprobadas por Interventoría	Porcentaje % de avance	Porcentaje % de copias de actas de vecindad entregadas
Altamira	21	N/A	21	100%	100%
Guacamayas	53	N/A	53	100%	100%

ACTAS DE COMPROMISO

PIP	Cantidad de actas de compromiso del periodo	Temas de las actas de compromiso	Estrategias de manejo para la situación	Acciones efectuadas por el área social	Soportes de la gestión
Altamira	4	Parqueaderos alternos	Acuerdo mutuo Parqueaderos alternos	Soportes de pago mes vencido	Formato actas de compromiso y dcumentos de los vehículos Recibos de pago a satisfacción

Elaboró	
Nombre	Jennifer E. Vega Solano
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

ANEXO N.5

SOPORTES PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

INFORMES SEMANALES

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-718-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-133-23 Y OLF-CS-12592022-134-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N20- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 15 de junio de 2023, 10:00
Para: Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,
Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

3 adjuntos

INT-PARQUES-718-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-133-23 Y OLF-CS-12592022-134-23-APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N20- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf
128K

INFORME SEMANAL N 20 Altamira.xlsx
970K

Informe Semanal No.20 Guacamayas.xlsx
6171K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-737-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-137-23 Y OLF-CS-12592022-138-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N21- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de junio de 2023, 11:42
Para: Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,
Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

3 adjuntos

INT-PARQUES-737-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-137-23 Y OLF-CS-12592022-138-23-APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N21- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf
128K

INFORME SEMANAL N 21 Altamira (1).xlsx
964K

Informe Semanal No. 21 Guacamayas.xlsx
7576K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-764-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-140-23 Y OLF-CS-12592022-141-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N22- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de junio de 2023, 11:02
Para: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría



ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORÍA

3 adjuntos

INFORME SEMANAL N 22 Altamira (1).xlsx
4212K

Informe Semanal No. 22 Guacamayas.xlsx
2646K

INT-PARQUES-764-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-140-23 Y OLF-CS-12592022-141-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N22- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf
128K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-792-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-145-23 Y OLF-CS-12592022-146-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N23- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de julio de 2023, 13:35
Para: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

3 adjuntos

INT-PARQUES-792-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-145-23 Y OLF-CS-12592022-146-23-APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N23- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf
128K

INFORME SEMANAL N 23.xlsx
1180K

Informe Semanal No. 23 Guacamayas.xlsx
11024K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-738-REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES SOCIALES N20 AL N21 DEL TERRITORIO 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de junio de 2023, 13:57
Para: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,
Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

5 adjuntos

- **Informe Semanal N.20 Guacamayas.pdf** 162K
- **Informe Semanal N.21 Guacamayas.pdf** 216K
- **Informe Semanal N.20 Altamira.pdf** 185K
- **Informe Semanal N.21 Altamira.pdf** 295K
- **INT-PARQUES-738-REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES SOCIALES N20 Y N21 DEL TERRITORIO 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA.pdf** 136K

COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ACTA DE REUNIÓN No. __33__

FECHA: 07/06/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:40 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 33 Componente social
Miércoles, 07 de junio/2023 01:00 p.m. – 01:40 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TNGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA menciona que para Territorio 1, en cuánto a informes semanales se encuentra al día, y ya se recibió informe mensual No. 5 en su versión 2 de ambos PIP.

En cuanto a la valla informativa, el contratista remitió la propuesta para su actualización la cual fue revisada por interventoría y avalada por la Entidad, por lo que se solicita al contratista proceder esta semana.

Respecto a las reuniones con veeduría, SDHT solicita sea evaluada la fecha de ejecución de la correspondiente al mes de junio para que desde la supervisión puedan organizarse y acompañar la reunión. En lo posible poder indicar la fecha en el comité integral del día 08/06/2023.

SDHT indaga sobre el avance de la obra con el objetivo de aproximar fecha de reunión de avance. ETA INTERVENTORÍA indica que, según el proyectado, se tendría un 50% para el mes de agosto. SDHT solicita que se avance con la metodología teniendo en cuenta que pueda realizarse la reunión a finales de julio o principios de agosto.

ACTA DE REUNIÓN No. 33

ETA INTERVENTORÍA consulta si debe actualizarse el cronograma aprobado en el PGS, SDHT indica que se puede hacer la anotación al cronograma para no actualizar como tal el PGS. Adicional, incluir en el informe mensual los motivos de la reprogramación de la reunión con relación al avance de la obra.

ETA INTERVENTORÍA informa lo respectivo a Territorio 2, se menciona que se cuenta con aprobación de informes semanales No. 18y el No. 19 fue remitido el día el lunes por el contratista, por lo que el día de hoy será remitido a la Entidad. A su vez, los informes mensuales No. 5 fueron remitidos por el contratista el día de ayer y hoy se remitieron observaciones, las cuales deben ser subsanadas el día 08/06/2023, para remitir a la Entidad el día 09/06/2023.

Con relación a las PQRS en Guacamayas se hicieron las visitas respectivas, en la caseta de la Sra. Martha Varón teniendo en cuenta los compromisos adquiridos. Por otro lado, con el tema de la excavación estos ya se han ido cubierto. Y, por último, se están tomando los niveles desde topografía para revisar si se produce alguna afectación en la Iglesia, sin embargo, no se ha podido generar una reunión con el párroco por lo que se tendrán en cuenta los datos para hacer el acercamiento y generar el cierre de esta PQRS.

Respeto a las actas de vecindad, en el presente mes el contratista realizará la entrega consolidada Interventoría, y entregará copia a los propietarios.

Respecto a los comités de veeduría, CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indica que el día de mañana se hará una reunión para revisar las medidas de la cancha, por lo que se hará un sondeo para la fecha del próximo comité de veeduría teniendo en cuenta que los puentes la comunidad no puede asistir.

ETA INTERVENTORÍA indica que dicha reunión, fue agendada dado que la comunidad indica que en las canchas se realizan torneos y en los diseños se evidencia una reducción en el tamaño de la misma. Por lo cual, se harán las respectivas aclaraciones junto con el área técnica.

Para Altamira, CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indica que la reunión con veeduría se realiza los sábados por solicitud de la comunidad y para el presente mes se estima para el 24/06/2023 en la mañana. De igual forma, en Guacamayas se establece de manera tentativa para el mismo día.

SDHT solicita que las reuniones se agenden de tal forma que no se crucen para que puedan asistir a los 4 micro territorios. Y, por último, indican que deben actualizarse las vallas para esta semana.

Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS:

CONSORCIO TINGUA 2023:

Actualización de vallas informativas, máximo el día 09/06/2023.

Indicar fechas de reuniones con comités de veeduría, el día 08/06/2023.

ACTA DE REUNIÓN No. __33__

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Actualización de vallas informativas, máximo el día 09/06/2023.
Confirmar fechas de reuniones con comités de veeduría, el día 08/06/2023.
Continuar trámite de PQRS abiertas.
Efectuar reunión con área técnica y veeduría de Guacamayas

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Viviana Lozano Ducuara
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel;

Firma
Nombre: Oscar Santiago
Cargo: Profesional Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social@gmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social@gmail.com
Tel/Cel: 3185067088

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel: 3183844716

Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127524

Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel:3204515038

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de *vivienda y hábitat*.

ACTA DE REUNIÓN No. __34__

FECHA: 14/06/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:40 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 34 Componente social
Miércoles, 14 de junio/2023 01:00 p.m. – 01:40 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoria ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TNGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA menciona que para Territorio 1, en cuánto a informes semanales se encuentra al día aprobados hasta el N19, el N20 fue recibido por el Contratista y se emitieron observaciones y serán enviados a la entidad en cuánto estén aprobados por Interventoria,

En cuánto al Informe Mensual Social N.5 fue aprobado por la entidad y se emitió aprobación al Contratista y a la entidad.

Para las reuniones mensuales de comités veedores, se efectuará la salida al Jardín Botánico, se recibe la metodología de las reuniones y se encuentra en revisión de Interventoría, para esta salida se indaga por el transporte de la empresa de La Rolita en articulación con la SDHT para esta salida.

En cuánto a PQRS, se tiene en PIP la Joyita del asentamiento de la vía, se tiene que dar cierre por tiempos respectivos. Se generará el mantenimiento a las actividades de mitigación y se dará comunicado de cierre y apertura de acta de compromiso para este seguimiento respectivo. Se remitirán los soportes del cierre a la Interventoría.

SDHT interviene para solicitar del informe de acompañamiento de acciones de mitigaciones de este tema del hundimiento y asentamiento de la vía y solicita los soportes del cierre que se realicen, además de formalizar el cierre de esta PQRS

Adiciona SDHT que no cuenta con una definición del transporte de La Rolita todavía.

ETA INTERVENTORÍA da acuerdo para formalizar este cierre e informe de la PQRS.

De otro lado, se informa que para el dia 15/06/2023 se verificará la actualización de la valla informativa de porcentaje y conteo regresivo.

CONSORCIO TINGUA interviene para informar que participaron en una reunión previa con el Jardín Botánico para la logística general de la salida de la reunión de veeduría, solicitan unos datos de los asistentes desde las entidades respectivamente.

ETA INTERVENTORÍA brinda la información de Territorio 2, en cuanto a documental se cuenta con los informes semanales aprobados hasta el N19 y el N20 se encuentra en observaciones para aprobación y remisión a la entidad.

Informes Mensuales Sociales N5 se encuentran aprobados por la SDHT.

Para las reuniones de comités de veeduría, se remite metodología el 16/06/2023 para revisión y remisión de la misma a la SDHT y solicita información de los asistentes e intervenciones de la Alcaldía en cuánto a los residuos sólidos.

SDHT menciona que escuela de gestión de riesgo, en representación de Residuos Sólidos asistirán a los comités por esta razón fue la solicitud de que fuese en el horario de la tarde por disponibilidad de la Alcaldía.

Se realizó la verificación de la actualización de las vallas informativas para el porcentaje de avance y conteo regresivo de días.

Se efectuó el acompañamiento de la reunión de comité de seguridad para el PIP Altamira el 13/06/2023 de manera virtual, se mencionan los temas tratados en ella, como lo es el acercamiento de los miembros del comité veedor a la Alcaldía Local para los temas de seguridad que se han mencionado, así como la conformidad de la comunidad frente a la obra en desarrollo, la solicitud de los puntos críticos de basuras y residuos sólidos con la entidad, y finalmente el comandante Paulo de la localidad para el refuerzo de este punto.

SDHT interviene para mencionar que también se generó un compromiso de los recorridos de calles mágicas que hacen parte de otra subdirección y se hace la invitación extensiva a la comunidad, y que se informe al comité veedor respectivamente.

De otro lado, se informan unas recomendaciones en cuánto a los informes Mensuales para los dos Territorios, de incorporar mayor cantidad de fotografías, hacer mayor relevancia de sostenibilidad y pedagogía y en el cuerpo de los Informes.

ETA INTERVENTORÍA se menciona en cuánto a las PQRS de Territorio 2, se realizó la solicitud de la matriz y soportes de PIP Guacamayas, para la PQRS N6 de la Sra. Martha se tiene la entrega de los ángulos el 16/06/2023 y el traslado de la caseta el 23/06/2023.

SDHT informa que ya se tiene el personal de Alcaldía Local para el acompañamiento de la jornada de desmonte y traslado junto con SDHT, Interventoría y Contratista.

Para la PQR N.8 del comité veedor se tiene pendientes las definiciones del área técnica de la cancha múltiple.

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL en comité de obra del 15/06/2023 se acordará el avance de la situación para ir definiendo los criterios técnicos, respectivamente.

Adicionalmente, se solicita información del tipo de intervención de la Alcaldía para el comité veedor de residuos sólidos y ser incluido en la metodología del encuentro.

SDHT informa que será introducido el tema y dar la responsabilidad a la Alcaldía Local para la articulación, así como posibles acciones de recuperación de puntos críticos como el container y la entrega del parque y sostenibilidad respectiva.

ETA INTERVENTORÍA propone la articulación de la información en comité de obra con las demás áreas para dar alcance a los compromisos con los comités de veeduría respectivamente.

Añade para la PQRS N7 de los posibles seguimientos de asentamientos a las fisuras existentes de la Parroquia del Parque Guacamayas, se realizó la instalación de las regletas respectivas desde la topografía y se enviarán reportes técnicos semanales para este seguimiento; lo anterior, será informado al párroco y la Sra. Angela del comité veeduría para el cierre a satisfacción.

SDHT solicita que para los casos que llevan estos seguimientos y con PQRS formalizar las respuestas y que se tengan los soportes respectivos de los procesos de acompañamiento, registros fotográficos, y cierres a satisfacción.

Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS:

ETA INTERVENTORÍA

Metodologías reuniones veeduría del mes de junio a la entidad

CONSORCIO TINGUA 2023:

Informes semanales N20 observaciones 14/06/2023

Comunicado y cierre de PQRS La Joyita JAC asentamiento de la vía

Actualización información vallas informativas 15/06/2023

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:

Metodología reuniones de veeduría Junio 16/06/2023

Informe Semanal Social N20 observaciones ajustadas 14/06/2023

ACTA DE REUNIÓN No. __34__

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Viviana Lozano Ducuara
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social- Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social1 egmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social2@gmail.com
Tel/Cel: 3150670 99

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel: 3183844716.

Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail: tspinzon@gmail.com
Tel/Cel: 3167469674

ACTA DE REUNIÓN No. __34__

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel:3204515038

Aviso tratamiento de datos: La Secretaria Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __35__

FECHA: 21/06/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:30 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 34 Componente social
Miércoles, 21 de junio/2023 01:00 p.m. – 01:30 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TNGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA menciona que para Territorio 1, se encuentran al día con Informes semanales, dado que el día de hoy se recibió aprobación por parte de la Entidad al No. 21 y en el transcurso del día se remitirá la aprobación formal por oficio.

Con relación a los comités de veeduría, se tiene programado la reunión No. 5 para el viernes 23/06/2023 en el Jardín Botánico de Bogotá. La metodología ya cuenta con aprobación y ya se surtió la convocatoria. CONSORCIO TINGUA 2023 indica que la hora de encuentro en el Jardín Botánico es a las 7:45 para el ingreso. ETA INTERVENTORÍA indaga sobre la respuesta del transporte La Rolita para la reunión del viernes y SDHT indica que aún no tienen razón, por lo cual, se sugiere al contratista cotizar por aparte el transporte.

Por otro lado, se informa que en atención a lo indicado por la veedora Yolanda Murillo del PIP La Joyita con relación a la afectación en la vía y las posibles repercusiones en su vivienda, el contratista realizó una reunión extraordinaria con ella y el Director de obra para explicar las

acciones de mitigación ya ejecutadas y como las viviendas no se verán afectadas por las obras. De esta reunión se levantó acta y registro fotográfico. SDHT solicita sean compartidos los soportes.

Respecto a la PQRS No. 4 del PIP La Joyita, el día 16/06/2023 se realizó el cierre con el peticionario explicando detalladamente las acciones de mitigación y se realizó apertura de un acta de compromiso en la cual el contratista indica que realizará el arreglo de la vía una vez finalice la obra. Como pendiente se encuentra la entrega del oficio formal de cierre el cual fue enviado hoy a la Entidad con las subsanaciones solicitadas. SDHT informa que el oficio queda avalado para entrega al peticionario.

ETA INTERVENTORÍA indica que el área técnica comunicó la aprobación del PMT por emergencia para el cierre de la Cra 1Este, por lo cual entre Clemencia (área social) y Anyi (área SST) realizaron socialización a la comunidad del cierre y el desvío aprobado. Adicional, el contratista remitió una propuesta de pieza divulgativa en formato afiche para poder ser instalada en las esquinas del cierre de la vía.

SDHT consulta sobre el PIP Bello Horizonte, ETA INTERVENTORÍA indica que a la fecha no se han presentado novedades en el área social.

ETA INTERVENTORÍA brinda la información de Territorio 2, indicando que ya se cuenta con la aprobación a las metodologías para las reuniones con comités de veeduría. Por lo cual ya se realizó la convocatoria en Altamira y se va a tratar el tema del manejo de residuos sólidos. En Guacamayas se dejó un espacio para la intervención de los referentes de la Alcaldía y se realizará la convocatoria el día de mañana.

Con relación a los informes semanales, se encuentran aprobados hasta el No. 20, y el día de ayer se recibieron los semanales No. 21. Interventoría los complementará y remitirá a la Entidad el día de hoy.

En Guacamayas se realizó la entrega de copias y correos certificados de las actas de vecindad pendientes y se está culminando esta actividad para realizar entrega del producto final de actas de vecindad de inicio a Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que para la reunión con veeduría de Guacamayas se tiene un espacio para el tema de la cancha, y se realizó entrega al área técnica de las fichas socializadas desde SDHT.

Con relación al acuerdo con la Sra. Martha Varón objeto de la PQRS, el día 23/06/2023 a las 10:00am se realizará el desmonte y traslado de la caseta, sin embargo, ETA INTERVENTORÍA indica que ha sido comentado al área social que residentes de viviendas aledañas al sitio de reubicación han solicitado unos documentos. Por lo que indagan a la Entidad si desde la Alcaldía se cuenta con algún permiso para la ocupación del espacio público y si pueden realizar acompañamiento el día viernes. SDHT indica que comentará el tema con la Alcaldía, sin embargo, aclara que es muy encima para garantizar el acompañamiento, aunque ellos tienen presente la situación. ETA INTERVENTORÍA consulta si irán los mismos referentes del anterior acompañamiento, SDHT indica que no podría confirmar, pero lo último indicado es que Milena

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __35__

asistirá nuevamente por parte de la Alcaldía y por parte de la Entidad el Profesional Oscar Santiago.

Por parte de Interventoría se está ultimándola propuesta de diseño en el espacio público para que no sea adoquín con concreto y esto será socializado el día de mañana en comité de obra desde Dirección de Interventoría.

SDHT solicita sea enviado los soportes de la reunión realizada en el PAC Guacamayas el día 11/06/2023 en la que se encontró que la diferencia era de 6m. Adicional indican que en reunión de mañana se explicará el tema de las medidas de la cancha establecidas en la lámina y llegar a un acuerdo, con el fin de tener una respuesta para el comité de veeduría. ETA INTERVENTORÍA indica que para las reuniones con veeduría no se proyectará presentación sino unos videos sobre el tema de formación y la idea sería poder proyectar en Altamira una imagen de cómo quedaría el espacio público en caso tal que se llegue a un acuerdo, y en Guacamayas poder plotear la información.

Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS:

ETA INTERVENTORÍA

Remitir oficio de aprobación de Informes semanales No 21 a Consorcio Tingua – Territorio 1, el día 21/06/2023.

Remitir Informes semanales No. 21 – Territorio 2 a la Entidad, el día 21/06/2023.

CONSORCIO TINGUA 2023:

Remitir soportes de reunión extraordinaria PIP La Joyita, el día 22/06/2023.

Entregar oficio de respuesta a peticionario de PQRS No. 4 PIP La Joyita, la próxima semana.

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:

Convocatoria a veeduría PIP Guacamayas, el día 22/06/2023.

Desmonte y traslado de caseta de Sra. Martha Varón, el día 23/06/2023.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __35__

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Viviana Lozano Ducuara
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel;

Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social- Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social1@gmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social2@gmail.com
Tel/Cel: 3185267087

Bibiana Castro B.

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel: 3183844716.

Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail: tspinzon1@gmail.com
Tel/Cel: 3167469674

ACTA DE REUNIÓN No. __35__

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel:3204515038

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __36__

FECHA: 28/06/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:30 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 36 Componente social
Miércoles, 28 de junio/2023 01:00 p.m. – 01:30 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507fb006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoria ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TINGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA menciona que para Territorio 2, para el tema documental se tiene aprobación y aval de SDHT de los informes semanales hasta el N.22; así como los productos de las reuniones de comités de veeduría del mes de junio serán enviados a más tardar el 30/06/2023 según los tiempos respectivos.

Para el PIP Altamira se llevó a cabo el comité veedor cumpliendo la metodología aprobada, se presentaron ideas de los temas de sostenibilidad para dar inicio en el mes de julio según el cronograma social, y se socializaron los compromisos pendientes

Para el PIP Guacamayas se llevó a cabo la reunión de comité de veeduría, se resolvieron dudas e inquietudes, sin embargo, frente a los replanteamientos topográficos de las medidas de la cancha se generó compromiso de realizar el recorrido en campo con la información definida desde el área técnica para el área de la cancha a construir según los diseños y la participación de la comunidad, este recorrido serán citados tres (03) integrantes del comité de veeduría y los representantes de las entidades respectivamente.

ACTA DE REUNIÓN No. __36__

Así mismo, se dio aprobación y aval de SDHT para las piezas de convocatoria empleo MONC género para ser actualizados los PSI, y las solicitudes de la estrategia y obligaciones de porcentajes y reporte de plataforma distrital.

SDHT interviene para informar que desde la entidad se genera una alerta por la reunión de veeduría del PIP Guacamayas, ya que fue presentado desde el área técnica la información brindada por la entidad, sin embargo, no se logra concretar alguna solución para definir las inquietudes de las medidas de la cancha, o inconformidades frente a ello, generando nuevos compromisos para asistencia desde SDHT tal como sucedió con la amplitud de la vía del Parque.

ETA INTERVENTORÍA indica que por parte de la profesional social de Interventoría Territorio 2, no se comparte la alerta o llamado de atención de la SDHT, ya que el componente social ha realizado las diferentes estrategias para que la comunidad participe desde el comité veedor, así como el llamado que se ha hecho desde el área social a unificar los criterios técnicos para las diferentes dudas que se tienen por parte de la información que quedó para el proyecto desde la Consultoria las cuales la comunidad había solicitado en estudios y diseños que no se redujeran medidas de la vía y de la cancha, razón por la cual desde la entidad se ofrecieron disculpas al comité veedor el día de la reunión, toda vez que la negociación tiene la palabra final la SDHT en caso de que existan cambios de estos diseños ya contratados.

SDHT interviene informando que la idea es proponer algunas alternativas o ideas que se evidencien desde la comunidad, en caso de que el propósito de ellos no se pueda llevar a cabo, sin embargo, se socializarán en el comité de obra y se da acuerdo del recorrido para el 29/06/2023 a las 9AM en PIP Guacamayas.

ETA INTERVENTORÍA informa las actividades de gestión social para Territorio 1, mencionando que se llevó a cabo el encuentro del comité de veeduría del mes de junio en el Jardín Botánico, complementando el tema de formación ambiental y se socializó el avance del área técnica del proyecto. No se evidencian mayores preocupaciones del avance del proyecto, si no de las acciones de mitigación de los niveles del asentamiento de la vía del PIP La Joyita.

Está al día en informes semanales hasta el N22, así como las PQRS y actas de compromiso sin novedad. Los productos de la reunión del comité veedor se encuentran al día.

Se remite el oficio de respuesta a la JAC de La Joyita, y se copia a la entidad respectivamente.

En cuánto a la estrategia de MONC género, se deben ajustar las observaciones del certificado del revisor fiscal con la información requerida de la cantidad y porcentaje de vinculación de mujeres para cada Consorcio.

Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

ACTA DE REUNIÓN No. __36__

COMPROMISOS:

ETA INTERVENTORÍA
Semanales N22 Territorio 2

CONSORCIO TINGUA 2023:
Observaciones de certificado de mujeres revisor fiscal

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Productos de comité de veeduría Junio 30/06/2023

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Viviana Lozano Ducuara
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel;

Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social- Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social1@gmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social2@gmail.com
Tel/Cel: 3185067088

ACTA DE REUNIÓN No. __36__

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel: 3183844716.

Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail: tspinzon1@gmail.com
Tel/Cel: 3167469679

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel:3204515038

Aviso tratamiento de datos: La Secretaria Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaria Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ANEXO N.6 INFORME MENSUAL SOCIAL N.6 PIP ALTAMIRA

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

PROFESIONAL SOCIAL

BIBIANA CASTRO BOCANEGRA

TRABAJADORA SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL N°5 - 01 AL 30 DE JUNIO 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1259 de 2022.

PIP MIRADOR ALTAMIRA - TERRITORIO 2

BOGOTA. D.C, JULIO 2023

INFORME MENSUAL SOCIAL No. 06 VERSIÓN 2

PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA- TERRITORIO 2

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

BOGOTA D.C. JULIO DE 2023

INFORME MENSUAL CONTRATO OBRA PÚBLICA 1259 DE 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESION SOCIAL
INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

CONTROL DE VERSIONES		
VERSION	**DESCRIPCION**	**FECHA**
1	INFORME MENSUAL SOCIAL N6	05/07/2023
2	INFORME MENSUAL SOCIAL N6	10/07/2023



REALIZO	REVISO	APROBO	V°B°
			
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **BIBIANA CASTRO** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA ING**. CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL **INTERVENTORÍA ETA T.S. JENNIFER VEGA**	**LAURA FERNANDA ZUÑIGA** APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL COMPONENTE SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 6
3. COMPONENTE SOCIAL 8
3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 8
3.2. PROGRAMA DE DIVULGACION 8
3.3. PROGRAMA DE INFORMACION 10
3.4. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO 10
3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 12
3.6. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 12
3.7. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO 15
3.8. PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 16

LISTA DE TABLAS

TABLA N°1. Información general Contratista

TABLA N°2. Información general Contratista

TABLA N° 3. relación de volantes entregados

TABLA N° 4. Consolidada entrega de piezas de divulgación

TABLA N°5. Identificación del punto de Atención al Ciudadano

TABLA N° 6. Listados integrantes del comité de veeduría

TABLA N° 7 Personal vinculado al proyecto 1259 de 2022 (PIP) MIRAFOR ALTAMIRA CHIGUAZA

TABLA N° 8 Informes semanales

LISTA DE IMÁGENES

ILUSTRACION 1. Ubicación satelital área de intervención priorizada Altamira-Chiguaza

LISTA DE ANEXOS

ANÉXO N. 01. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

1.1 ENTREGA DE VOLANTES

1.2 *AFICHES PSI*

1.3 VALLA INFORMATIVA

ANÉXO N. 02. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

.2.1 PUNTO PAC

2.2 MATRIZ PQRSD

ANÉXO N. 03. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

3.1 COMITÉ DE VEEDURIA

3.2 REUNIONES DE COMITÉ DE VEEDURIA

3.3 GENERACION DE EMPLEO

ANÉXO N. 04. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

4.1 ACTAS DE VECINDAD

4.2 ACTAS DE COMPROMISO

ANÉXO N. 05. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

5.1 BITÁCORA SOCIAL

5..2 INFORMES SEMANALES

5.3 INFORMES MENSUALES

5.4 CRONOGRAMA SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat SDHT por medio de la firma Contratista Consorcio Cohesión Social ejecutará el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL", mediante el cual se busca contribuir a las "acciones de revitalización urbana" de la SDHT, con espacios públicos renovados en la Localidad de San Cristóbal.

En el presente informe se relacionan las actividades desarrolladas del 1 al 30 de junio; durante la ejecución del proyecto 1259 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" Territorio 2 (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, de acuerdo a lo planteado en el Plan de Gestión Social por parte del componente social del contratista CONSORCIO COHESION SOCIAL.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El CONTRATISTA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2. (PIP) Mirador Altamira con chip catastral: AAA0209PFTD, sector catastral 001315- Altamira FMI 050S00705716, bajo el contrato N° 1259 de 2022, establecido con la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT enmarcado en la siguiente información:

Tabla No 1. Información general Contratista

CONTRATISTA	
Contratista:	**CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL**
Contrato No:	**N° 1259-2022**
Objeto:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.**
Localización:	**LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL**
Plazo total contrato:	**9 MESES**
Fecha de inicio	**28 diciembre 2022**
Fecha de finalización	**27 septiembre 2023**
Valor del Contrato	**$10.129.774.324**


Tabla No 2. Información general Interventoría

INTERVENTORÍA	
Interventoría	**ELSA TORRES ARENALES**
Contrato No:	**N° 1260 DE 2022**
Objeto:	**REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.**

INTERVENTORÍA	
	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total del contrato	**10 MESES**
Fecha de inicio	**28 diciembre 2022**
Fecha de finalización	**28 de octubre 2023**
Valor del contrato	**$1.555.859.401**

Ubicación satelital área de intervención priorizada ALTAMIRA-CHIGUAZA

ILUSTRACION 1



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT, 2021.

El Área de Intervención Priorizada (AIP) **Altamira-Chiguaza** se localiza en el entorno de la estación de retorno del Proyecto Cable Aéreo, donde también confluye la Av. de los cerros, futura avenida perimetral de oriente. El AIP se ubica en la parte alta de la UPZ La Gloria y limita al sur con la quebrada Chiguaza uno de los cuerpos de agua más sobresalientes de la Localidad, al norte con la calle 42 sur, al oriente con la Av. de los cerros y la carrera 13 Este y al occidente limita con la carrera 12A Este.

3. COMPONENTE SOCIAL

En el presente documento se encuentra el reporte de la gestión social realizada en el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2023, dentro del marco del contrato 1259 de 2022, cuyo objeto es" **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**, a continuación, se presenta las actividades realizadas por el componente social para el informe de gestión social N°6.

3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

Dentro de los preliminares del contrato para el mes de febrero se dio aprobación y aval del Plan de Gestión Social del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza del territorio 2, y para el mes de marzo se dio cumplimiento con el informe de apropiación y actualización de estudios y diseños de la consultoría social del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio se dio continuidad con las actividades del Plan de Gestión Social, y con la actualización de la base de actores sociales de la localidad de acuerdo a las gestiones internas efectuadas dentro del contrato.

3.2. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

- **VOLANTES**


En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio se realizó la convocatoria con la pieza de divulgación aprobada del comité veedor la cual fue entregada a cada uno de los participantes y compartida mediante el grupo de WhatsApp.

Tabla N° 3 relación de volantes entregados

Numero **de Volante**	Descripción	Cantidad
10	Volantes de Convocatoria Comité de Veeduría Ciudadana mayo	11
	Total	11

Dichas piezas indicaban fecha, hora y sitio de la reunión, paralelamente se diligenciaron los formatos de entrega de volantes como soporte de la convocatoria tanto al comité veedor como a los representantes de la JAC de Panorama.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.1 Entrega de volantes



- **AFICHES-PSI**

Para el periodo correspondiente del 1 al 30 de junio se realizó actualización de los PUNTOS SATELITES DE INFORMACION en el mirador Altamira Chiguaza en donde se publicó la información referente a la estrategia MONC enfoque de género, instalando en total 8 afiches.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.2 Afiches PSI



- **INVITACIONES PERSONALIZADAS**

Para el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron entregas de invitaciones personalizadas.

VALLA INFORMATIVA

Para este periodo permaneció la valla social publicada, con el diseño aprobado y avalado por SDHT, siendo visible a la comunidad en el área directa del Mirador Altamira Chiguaza.

Además, se realizó la actualización de la valla informativa en cuanto a porcentaje de avance de obra y cuenta regresiva teniendo en cuenta el acuerdo 787 de 2020.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.3 Valla Social y valla Informativa



Tabla N° 4 Consolidado entrega de piezas de divulgación

ITEM	CANTIDAD	FECHAS
VOLANTES	11	21 de junio
AFICHES	8	1-30 de junio
PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN	8	1-30 de junio
INVITACIONES PERSONALIZADAS	0	1-30 de junio
PERIFONEO	0	N/A
VALLA INFORMATIVA	1	1-30 de junio
TOTAL	28	1-30 de junio

3.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN

- **REUNIÓN DE INICIO**

Para el periodo correspondiente al presente informe no se adelantaron actividades relacionadas con este ítem, ya que la reunión se efectuó para el 29/01/2023

- **REUNIÓN DE AVANCE**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **REUNIÓN DE FINALIZACIÓN**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

3.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla N° 5 identificación del punto de Atención al Ciudadano

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA	
	
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA
DIRECCIÓN	CALLE 47 SUR Nº 13A BIS-17 ESTE LOTE 5 MANZANA B
TELÉFONO:	3106738394
CORREO ELECTRÓNICO:	pacmiradoraltamira@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	LUNES, MIERCOLES, JUEVES Y SABADOS DE 8:00 – 1:00 P.M.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó atención de acuerdo al horario autorizado, y el PAC contó con todos los equipamientos establecidos en el Anexo Social y Plan de Gestión social respectivamente.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.1 Punto PAC

- **Atención, gestión, seguimiento y cierre de PQRSD**

Durante este periodo no se recibieron PQRSD.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.2 Matriz PQRSD

3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El objetivo de este programa es Implementar estrategias con la comunidad mediante los diferentes medios de participación Ciudadana que les permitan mitigar los impactos socioeconómicos y culturales y además prepararlos para realizar acompañamiento durante la ejecución y entrega de la obra.

Durante la ejecución de la obra se tienen contempladas las siguientes actividades con el comité de Veeduría Ciudadana.

- **CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA**

En este periodo de tiempo no se presentaron novedades en el listado de integrantes del comité de Veeduría ciudadana del Mirador Altamira Chiguaza, el cual continúa conformado por once (11) integrantes los cuales se relacionan en la siguiente Tabla.

TABLA N° 6 LISTADO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURIA

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA DEL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA		
NOMBRE	**TELEFONO**	**CORREO**
1. JOSE ISRAEL PARRA	3215078233	Barpa1012@gmail.com
2.JOSE RAMIRO GARCIA	3165431200	Joraga65@hotmail.com
3.MARIA SIERRA	3213286329	Stefaniacs93@hotmail.com
4.LUISA CASTILLO	3108882657	No registra
5.FABIAN HERNANDEZ	3113584714	No registra
6.MARIA GUACANEME	3214925516	Marthac.guacaneme@gmail.com
7.VIVIANA HERRERA	3213076609	No registra
8.FLAVIO ORTIZ	3142543648	No registra
9.STEFANIA CRUZ	3222369413	Stefaniacs93@hotmail.com
10. ELVIA GERENA	3142411369	No registra
11. ABRAHAM CEPEDA	3114480786	No registra

Ver Anexo 03 – Programa de Participación Ciudadana – 3.1. comité veeduría ciudadana

Reunión mensual comité de veeduría

Durante este periodo se llevó a cabo la reunión de comité de Veeduría Ciudadana el día 24 de junio a las 11:00 am con 13 asistentes discriminados así 8 mujeres y 5 hombres en donde se abordó el tema de manejo de residuos para dar cumplimiento al cronograma pedagógico, además se explicó el avance de obra y las

actividades realizadas hasta el momento por cada uno de los componentes. En este comité se fijaron 3 compromisos a saber:

- la comunidad se debe acercar a la Alcaldía Local para hablar con el comandante de Policía
- Realizar reunión en Julio para continuar con el frente de seguridad por parte de la alcaldía en el sector.
- Generar ideas para las actividades de apropiación de finalización y entrega del proyecto por parte de la comunidad, las cuales darán inicio en el mes de julio.

Ver Anexo N3 – Programa de participación Ciudadana – 3.2 Reunión Comité de Veeduría





- **ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD**

El objetivo General es realizar la programación metodológica de tres talleres pedagógicos con la comunidad del mirador Altamira Chiguaza, los cuales permitan la apropiación del espacio público, intervenido por el proyecto1259 de 2022 "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**

Por lo tanto, durante el desarrollo del proyecto se realizará la planeación y ejecución de talleres que permitan la apropiación del espacio público intervenido, habiendo identificado con la comunidad algunos temas de interés tales como, participación ciudadana, control social, espacios sostenibles y manejo de residuos. Durante este periodo de tiempo no se realizaron actividades relacionadas con este ítem teniendo en cuenta el cronograma social.

- **PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD**

Para este Ítem el objetivo es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de la obra construidas y entregada por el CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL en el marco de la apropiación del territorio y la sostenibilidad del proyecto encaminados a fortalecer em empoderamiento de la

comunidad el plegable será entregado en la actividad del pacto ciudadano, por lo cual en esta etapa del proyecto no se adelantaron actividades de acuerdo al cronograma social.

- **GENERACIÓN DE EMPLEO**

Para el contrato N.1259 que tiene por objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"** se contratará con mínimo el 15% del 100% de personal, que sean habitantes de la zona de influencia del proyecto, es decir de la localidad San Cristóbal.

Para este periodo, el Consorcio Cohesión Social en el Mirador Altamira Chiguaza, conto con un total de 16 trabajadores de MONC, aprobados por la interventoría, de los cuales 10 pertenecen a la localidad de San Cristóbal cumpliendo de esta manera con un 71.42% del del 30% requerido por el Anexo y el Plan de Gestión Social, para el momento se cuentan con 10 certificados de residencia, 0 en trámite cumpliendo con el 100% del requisito de los cual se anexan los soportes.

De otro lado, con respecto a la vinculación de contratación femenina, a la fecha del presente informe el Consorcio Cohesión Social cuenta con la vinculación de 14 mujeres para el contrato 1259 de 2022 de las cuales 7 pertenecen al equipo profesional, 2 ayudantes de obra y 5 con vinculación indirecta, se realizó el registro en la plataforma Bogotá trabaja del personal femenino del proyecto y se cuenta con el certificado de revisor fiscal y representante legal para dar cumplimiento a la solicitud en mano de obra no calificada de genero por parte de la interventoría. A continuación, se relaciona el personal aprobado por Interventoría para el mes de junio.




38-10 Diagonal 36h Sur
San Cristobal
Bogotá
Junio 2023
Estrategia Enfoque de Genero

TABLA N° 7 PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 1259 DE 2022 (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA- JUNIO

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	GENERO	CARGO	PERTENECE A LA LOCALIDAD
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC					
1	DAVID FELIPE MAECHA LOPEZ	1000464626	MASCULINO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	NO
2	JAIME IRIARTE	211896	MASCULINO	VIGILANTE	NO
3	VICTOR MAUEL VALLEJO MELO	10541600	MASCULINO	VIGILANTE	NO
4	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
5	WOLMAN DUVAR GONZALES	1023908484	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
6	ELIAS RORIGUEZ RICAURTE	79346717	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
7	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
8	ROBERTO TORRES MEJIA	86.007.388	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
9	CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA	80.903.566	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
10	CESAR AUGUSTO AGREDA ANTOLINEZ	79809589	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
11	CARLOS ALBERTO VIENA	79993218	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
12	MAICOL PATIÑO CARRILLO	10.068.222.449	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
13	JAVIER MARTINEZ	13488325	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
14	EULISES ARIAS	53043823	FEMENINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
MANO DE OBRA CALIFICADA MONC					
15	CATALINA FUENTES	53.079.728	FEMENINO	DIRECTORA DE OBRA	NO
16	RAMON RODRIGUEZ	79.109.763	MASCULINO	RESIDENTE DE OBRA	NO
17	NICOLAS VIRGUEZ	1013628468	MASCULINO	INSPECTOR DE OBRA	NO
18	MARIA FERNANDA DIAZ	1.070.963.945	FEMENINO	INSPECTORA SST	NO
19	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52.223.617	FEMENINO	RESIDENTE SOCIAL	NO
PERSONAL NUEVO					
20	WIDMAR FRANCISCO SANDOVAL MEJIA	1010234212	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
21	VAIRON JAMPIER RAMIREZ VARGAS	1010213135	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
PERSONAL VINCULADO					
22	MARTHA CORTESALEXANDRA MARCELA MATTA	51790854	FEMENINO	REFRIGERIOS	SI
23	GLORIA BARRIOS	53043303	FEMENINO	REFRIGERIOS, ORDEN Y ASEO	SI
24	AMANDA GARZON	41664181	FEMENINO	DEPOSITO MATERIALES	SI
25	ANGELA NARVAEZ	51908929	FEMENINO	ARRIENDO	SI

Ver Anexo N3 – Programa de participación- 3.3 Generación de empleo MONC

- **TALLERES PEDAGÓGICOS**

Se propusieron los encuentros en el Plan de Gestión Social y cronograma, sin embargo, no se adelantaron actividades de este ítem durante el presente periodo del informe.

3.6. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

El objetivo de este programa es realizar todas las actividades de acompañamiento técnico que se requieran desde el componente social durante la ejecución del proyecto.

- **ACTAS DE VECINDAD**

Para este periodo se realizó la entrega de las actas de vecindad inicial en digital mediante oficio OLF-CS-12592022-140-23.

Ver Anexo N4 – Actividades de acompañamiento técnico- 4.1. Actas de Vecindad

- **ACTAS DE COMPROMISO**

Por su parte las actas de compromiso deben ser levantadas antes del inicio de las actividades constructivas, salvo aquellas que obedezcan a situaciones que se presenten posteriormente.

Durante este periodo para las actas de compromiso de los parqueaderos alternos se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

a) Para las actas de compromiso N1 y N2 se efectuó el TERCER pago correspondiente al mes vencido (mayo).
b) Para las actas de compromiso N3 y N4 se realizó el SEGUNDO pago correspondiente al mes vencido (mayo).


Ver Anexo N4 – Actividades de acompañamiento técnico- 4.2. Actas de Compromiso


3.7 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **BITÁCORA SOCIAL**

Se diligencia diariamente registrando todas las actividades realizadas por la profesional social verificado y firmado por Interventoría.

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.1 Bitácora Social





- **INFORME SEMANAL**

Para el periodo se elaboraron y aprobaron los informes semanales del N14 al N18, con aval de SDHT respectivamente.

Tabla N° 8 informes semanales

No. de Inf Semanal	Fechas	Oficio remisión	Oficio aprobación
19	05/06/2023	OLF-CS-12592022-128-23	INT-PARQUES-676
20	13/06/2023	OLF-CS-12592022-133-23	INT-PARQUES-718
21	20/06/2023	OLF-CS-12592022-138-23	INT-PARQUES-718
22	26/06/2023	OLF-CS-12592022-140-23	INT-PARQUES-764

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento-5.2 Informe Semanal

- **INFORME MENSUAL**

Se realiza envió de informe mensual N5 mediante oficio OLF-CS-12592022-129-23, se recibe solicitud de ajustes mediante comunicado INT-PARQUES-691 el 07 de junio, se envían ajustes mediante oficio OLF-CS-12592022-131-23 y se recibe aprobación el 9 de mayo mediante comunicado INT-PARQUES-724

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.3 Informe Mensual

- **INFORME FINAL**

Este informe se consolidará una vez sea entregada en su totalidad la obra a la comunidad del Mirador Altamira – Chiguaza.

- **CRONOGRAMA SOCIAL**

Durante este periodo el cronograma social V2 permaneció publicado en el punto PAC (PIP) ALTAMIRA CHIGUAZA el cual fue aprobado mediante comunicado INT-PARQUES-497 el día 18 de abril

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.4 Cronograma Social.



ANEXOS

ANEXO N. 01

PROGRAMA DE DIVULGACION

1.1 ENTREGA DE VOLANTE S

Consorcio Cohesión Social

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: Miradas Altamira TERRITORIO 2

No. DE VOLANTE: 10 TIPO DE PIEZA: Volante Reunión de Comité veedor Junio.

FECHA


DD	MM	AA
21	06	2023

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Maria Sierra.	Cll 46A Bis Sur 13A-19 Este.	Panorama	3213286329.		
2	Stefania Cruz.	Cll 46A Bis Sur 13 A-19 Este.	Panorama	3222369413.	Payan Cruz	
3	Ramiro García.	Kr 13A Bis Este 46A 35 Sur.	Panorama	3165431200		
4	Israel Parra.	Kr 13A Bis Este 46A-35 Sur.	Panorama.	3165431206.		
5	Elvia Cerena	Cra 13A Este # 46A -16 Sur.	Panorama	3142451369		
6	Melquisedec Alarcon	Cll 46A Bis Sur # 13-37 Este	Panorama.	3222112196		
7	Viviana Herrera.	Kr 13A Bis Este 46A-20 Sur.	Panorama.	321 307 6609		
8	Flavio ortiz.	Kr 13A Bis Este 46A-30 Sur.	Panorama	3142543648.		
9	Luisa Castillo.	calle 46B Sur 13A-62 E.	Panorama	3134619797		
10	Martha Cucunamer.	—	—	—	—	Se envio por whatsapp.
11	Abraham Cepeda.	—	—	—	—	se envio por whatsapp.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	BibianaCastroB	BibianaCastroB	

Powered by CamScanner


10:19
Abraham Cepeda
últ. vez hoy a las 10:11
Buenas tardes don Abraham le comparto la reprogramación de las actividades de obra
13:42
13 de junio de 2023
Buenas tardes don Abraham usted se pudo conectar a la reunión?
16:59
No señora se me olvidó.
17:38
14 de junio de 2023
0:28
16:54
Hoy
ESTAMOS
REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANACONTRATO 1259DE 2022
ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR
La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.
Reunión comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Panorama para la revitalización urbana.
Sábado 24 de Junio
Calle 46 A sur # 13B 33 Este
DOC-20230621-WA0001..pdf
1 página • 385 kB • PDF
Volante de invitación comité de veeduria
09:00
0:26
09:05
Mensaje


10:19
Martha Guacane...
últ. vez hoy a las 09:02
de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Martha Guacaneme usa una duración predeterminada para los mensajes temporales en chats nuevos. Los mensajes nuevos desaparecerán de este chat después de 7 días de haber sido enviados, a menos que se use la opción para conservarlos. Toca para establecer la duración predeterminada que desees.
Hoy
Buenos días señora Martha Guacaneme le comparto el volante de invitación para la reunión del Comité de Veeduria para mañana sábado a las 11:00 AM
08:58
Buenos días OK gracias buen día
08:59
ESTAMOS
REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANACONTRATO 1259DE 2022
ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR
La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.
Reunión comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Panorama para la revitalización urbana.
DOC-20230621-WA0001..pdf
1 página • 385 kB • PDF
Volante de invitación comité de veeduria
09:00
Mensaje

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	CONVOCATORIA REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JUNIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONVOCATORIA REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA JUNIO



CONVOCATORIA REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA JUNIO



CONVOCATORIA REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA JUNIO



CONVOCATORIA REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA JUNIO

ESTAMOS REVITALIZANDO

REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANACONTRATO 1259 DE 2022

ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Contratista:
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Interventoría:
ELSA TORRES ARENALES

La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.

Actividad

Reunión comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Panorama para la revitalización urbana.

Fecha
Sábado 24 de Junio
11:00 a.m.

Lugar
Calle 46 A sur # 13ª 33 Este
Punto de atención al Ciudadano

PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Teléfono: 3106738394
Correo: pacmiradoraltamira@gmail.com

LA BOGOTÁ que estamos construyendo

Consorcio Cohesion Social

ETA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

Powered by CamScanner

1.2 AFICHES PSI

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	ACTUALIZACION PSI	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTUALIZACION PSI- FERRETERIA



ACTUALIZACION PSI- RESTAURANTE



ACTUALIZACION PSI- ALCALDIA LOCAL



ACTUALIZACION PSI- TIENDA



ACTUALIZACION PSI- PANADERIA



ACTUALIZACION PSI- TIENDA PUNTO PAC

1.3 VALLA INFORMATIVA

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	VALLA SOCIAL	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VALLA INFORMATIVA

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	VALLA INFORMATIVA - JUNIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





VALLA INFORMATIVA

ANEXO 02

PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

2.1 PUNTO PAC

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-239

Bogotá, 22 de febrero de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-039-23– APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE HORARIOS ATENCIÓN PAC DEL PIP ALTAMIRA Y PIP GUACAMAYAS- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisados los archivos del comunicado del asunto y lo manifestado en los comités de seguimiento, se da aprobación de la modificación para los horarios para los PAC del asunto del Territorio 2, lo anterior ya cuenta con aval de SDHT.
Se solicita modificar los pendones con la nueva información de forma inmediata y socializar por medio de los canales de comunicación al comité de veedor, JAC organizaciones y comunidad en general; así como se efectuará el cumplimiento en el horario durante la presente semana.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo anunciado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO - JUNIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PENDON PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO



ATENCION PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO

2.2 MATRIZ PQRS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Secretaría de Hábitat	**MATRIZ DE ATENCIÓN CIUDADANA PQRS** **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"** **Contrato 1259 de 2022 - PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA**	Consorcio Cohesión Social

Petición				Respuesta petición				
Fecha recibido	**Tipo petición**	**Remitente**	**Resumen petición**	**Fecha máx. respuesta**	**Días vencimiento**	**Fecha real respuesta**	**Resumen respuesta**	**Estado**
20-feb-23	solicitud de informacion	JOSE RAMIRO GARCIA	Solicitud del cronograma de obra para consulta de la comunidad, se amplia el plazo de respuesta teniendo en cuenta que el Ciudadano solicita que se le entreguen los ajustes de	6/03/2023	1	7/03/2023	Se realiza entrega de Cronograma ajustado de acuerdo a solicitud del ciudadano	CERRADA

20-feb-23	solicitud de informacion	JUAN DAVID CAÑON	Solicitud de informacion acerca del ingreso de su moto al momento del cerramiento, se da respuest	27/02/2023	4	7/03/2023	Se le brinda la informacion en el comité de Veeduria Ciudadana de acuerdo a su solicitud, se da cierre el 7 de marzo teniendo en cuenta que el usuario no se encontraba en la ciudad.	CERRADA

ANEXO 03

PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

3.1 COMITÉ DE VEEDURIA

Consorcio Cohesión Social

INSCRIPCION Y CONSENTIMIENTO COMITÉ VEEDURIA CIUDADANA

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2

FECHA

DD	MM	AA
29	1	2023

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
1	JOSE ISRAEL PARRA	CARRERA 13A BIS ESTE #46A-35	3215078233	barpa1012@gmail.com	
2	JOSE RAMIRO GARCIA	CARRERA 13A BIS ESTE #46A-35	3165431200	joraga65@hotmail.com	
3	STEFANIA CRUZ	CALLE 46A BIS SUR #13A-19 ESTE	3222369413	stefaniacs593@hotmail.com	
4	MARIA SIERRA	CALLE 46A BIS SUR #13A-19 ESTE	3213286329	stefaniacs593@hotmail.com	
5	MARTHA GUACANEME	CARRERA13 A BIS ESTE # 46A-24	3214925516	marthac.guacaneme@gmail.com	
6	LUISA CASTILLO	CALLE 46 B SUR #13A-62 ESTE	3108882657		
7	FABIAN HERNANDEZ	CALLE 46A SUR #13A- 30 SUR	3113584714		
8	ECCEHOMO HERNANDEZ	CALLE 46A SUR #13A- 30 SUR	3112756503	(Retirado).	
9	BIBIANA HERRERA	CARRERA 13 A BIS # 46A-31	3213076609		
10	FLAVIO ORTIZ	CARRERA 13A BIS ESTE #46A-30 SUR	3142543648	flaviooalarcon@hotmail.com	
11	Abraham Cepeda	JAC	3114480786		
12	Elvia Gerena.	JAC.	3142411369		
13					
14					
15					

ELABORÓ		VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	

3.1 COMITÉ DE VEEDURIA

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

PROFESIONAL SOCIAL

BIBIANA CASTRO BOCANEGRA

TRABAJADORA SOCIAL

METODOLOGÍA COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1259 de 2022

TERRITORIO 2. (PIP) MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA

.

BOGOTA. D.C,16 JUNIO 2023

METODOLOGÍA DE REUNION DE COMITÉS DE VEEDURIA CIUDADANA MES DE JUNIO

TERRITORIO 2. (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

Versión: 1

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”

CONTROL DE VERSIONES		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA**
1	Emisión de Metodología reunión de Comité de Veeduría Ciudadana	16/06/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

REALIZO	REVISO	APROBO
Bibiana Castro B		
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **TS. BIBIANA CASTRO** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA **ING. CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA **T.S. JENNIFER VEGA** ELSA TORRES ARENALES

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos Específicos 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. MARCO CONCEPTUAL 7
4.1 ¿Que son los Residuos Sólidos? 7
4.2 Clasificación de Residuos Solidos 7
4.2.1 Según la peligrosidad de los residuos 8
4.2.2 Según la peligrosidad de los residuos 8
4.2.3 Según su Composición 9
5. Convocatoria 9
6. Desarrollo 10
6.1. Lugar 11
6.2. Fecha y Lugar 11
6.3. Recursos 11
6.4. Evaluación 12
6.5. productos a entregar 12

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat SDHT por medio de la firma Contratista Consorcio Cohesión Social ejecutará el contrato 1259-2022 cuyo objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”, mediante el cual se busca contribuir a las “acciones de revitalización urbana” de la SDHT, con espacios públicos renovados en la Localidad de San Cristóbal.

La disposición sanitaria de residuos sólidos nos permite disminuir la contaminación del medio ambiente, en especial de los recursos naturales como el aire, suelo y el agua, pero en las diferentes comunidades se identifica que las comunidades, presentan inadecuados hábitos de higiene personal y ambiental. Esto se evidencia, en la costumbre de arrojar basuras en cualquier sitio, en el campo, en los alrededores y dentro de las viviendas, produciendo no sólo contaminación, sino dañando la estética de nuestro entorno.
Es por esto que es importante generar un espacio de reflexión con la comunidad acerca de este tema, el cual permita generar compromisos para adoptar hábitos y prácticas saludables, que contribuyan al cuidado del medio ambiente, a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la población.

Esta actividad hace parte del programa de Participación Ciudadana del Plan de Gestión Social obra del (PIP) Territorio 2. MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar un encuentro presencial con el comité de Veeduría Ciudadana del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza que articule la programación de las temáticas pedagógicas y la socialización de los avances de obra de cada componente del proyecto **1259-2022** cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**

2.2. Objetivos Específicos

- Fortalecer los conocimientos de cada uno de los integrantes del comité veedor y desarrollar habilidades para generar apropiación acerca del tema de manejo de residuos sólidos.
- Realizar encuentro y/o recorrido en el frente de obra evidenciando los avances hasta el momento desde los diferentes componentes del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de los compromisos y temáticas de interés con la comunidad asistente.
- Garantizar la participación activa y amplia de la comunidad del área de influencia directa e indirecta en los encuentros presenciales.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El CONTRATISTA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2. (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, bajo el contrato N° 1259 de 2022, establecido con la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT enmarcado en la siguiente información:

Tabla N°1 Información General del Contratista

CONTRATISTA	
Contratista:	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Contrato No:	N° 1259-2022
Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
Localización:	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total contrato:	9 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	27 septiembre 2023
Valor del Contrato	$10.129.774.324

Tabla No 2. Información general Interventoría

INTERVENTORÍA	
Interventoría	ELSA TORRES ARENALES
Contrato No:	N° 1260 DE 2022
Objeto:	REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

Localización:	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total del contrato	10 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	28 de octubre 2023
Valor del contrato	$1.555.859.401

4. MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se mencionan los contenidos a tratar durante esta reunión del Comité de Veeduría Ciudadana el cual se llevará a cabo el 24 de junio de 2023. Tomado de “PIENSA UN MINUTO ANTES DE ACTUAR: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS”, Camilo Andrés Rivas Arias TI Gestión Ambiental y Servicios Públicos Ingeniera, Ambiental Especialista en consultoría Ambiental- Min Ambiente

4.1 QUE SON LOS RESIDUOS SOLIDOS?

Los Residuos Sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo.

Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos son los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que existe en la actualidad.

4.2 CLASIFICACION DE LOS RECURSOS SOLIDOS

La clasificación de residuos sólidos es variada puesto esto depende de la terminología que se aplique además que no solo se generan en las ciudades sino

también en la parte rural o donde el humano tenga una interacción con el medio ambiente. Los 3 criterios más utilizados para hacer la clasificación de los residuos sólidos son:

4.2.1 Según la peligrosidad de los residuos

- RESIDUOS INERTES: Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Ejemplo; los residuos de la construcción.
- RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los seres vivos y el medio ambiente. Ejemplos: Los residuos peligrosos son la mayoría de los aceites, los disolventes, los envases que han contenido sustancias peligrosas, los celulares, etc.
- RESIDUOS NO PELIGROSOS: Se pueden definir como aquellos que no son ni inertes ni peligrosos. Así, por ejemplo, son residuos no peligrosos el plástico, el papel/cartón, o el metal, siempre que no estén contaminados por alguna sustancia peligrosa.

4.2.2 Según el origen de los residuos

RESIDUOS DOMÉSTICOS: Son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. RESIDUOS INDUSTRIALES: Son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industriales. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: Se consideran residuos de la construcción, de acuerdo con la normativa, aquellos residuos que se generan en una obra de

construcción o demolición. RESIDUOS AGRÍCOLAS: Proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o la industria alimenticia. RESIDUOS HOSPITALARIOS: Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador; que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de salud. RESIDUO ELECTRÓNICO O RAEE: Se considera que un residuo electrónico es un aparato o artículo electrónico que ha sido desechado, después de su vida útil.

4.2.3 Según su composición

- RESIDUO ORGÁNICO: Es todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: Carnes, lácteos, frutas, verduras incluidas todas las preparaciones de comida que se hacen en el hogar.
- RESIDUO INORGÁNICO: Es todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial, por ejemplo: plásticos, telas sintéticas, recipientes de aluminio, etc.
- MEZCLA DE RESIDUO: Se refiere a todos los desechos de residuos mezclados resultado de una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos.

5. Convocatoria

Se realizará **Convocatoria** mediante la entrega de un Volante a cada uno de los integrantes del comité de Veeduría Ciudadana del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza, esta convocatoria se hará de manera presencial, por correo electrónico y vía WhatsApp. Se realizará una actualización de los Puntos Satélites de Información con la información de la reunión del Comité de Veeduría Ciudadana.

Para esta convocatoria se tendrá en cuenta invitar a la Alcaldía Local y a diferentes funcionarios de la secretaria Distrital del Hábitat mediante correo electrónico, toda vez que inicialmente se sugirió por parte de la entidad la realización del comité de

manera conjunta en el territorio 2 pero luego de hacer un sondeo con los integrantes del Comité estos manifestaron que no asistirían si realizara el Parque Guacamayas, razón por la cual se determino hacerlos de manera separada.

Ver Anexo N1- a. Volantes de convocatoria comité de Veeduría 24 de junio

b. formato entrega de Volantes

6. Desarrollo

Para el desarrollo de la Metodología el día del evento se tendrán en cuenta los siguientes Ítems:

- Saludo Inicial
- Desarrollo del tema “Manejo de Residuos sólidos “- Introducción
- Se realizará proyección del video “Nuevo código de colores para reciclar” https://youtu.be/Av0kd--1a2o
- Actividad de apropiación de conocimientos en donde se fijará una cartelera con la imagen de los tres colores de las canecas, se formarán dos grupos y por turnos pasara un integrante y la moderadora le entregará el nombre de un residuo el cual él debe ubicar en la caneca correspondiente y el grupo que más acierte será el ganador y obtendrá un premio el cual consistirá en una chocolatina para cada integrante.
- Se revisarán los compromisos los comités de veeduría Ciudadana anteriores incluyendo la participación en las reuniones de frente de seguridad con la alcaldía Local.
- Luego se dará inicio al recorrido de obra en donde los diferentes componentes explicaran al comité los avances que se han tenido hasta la

fecha iniciando por el área técnica, luego por el área ambiental, el área SST y terminando con el área social en donde se explicara las diferentes actividades realizadas. Generando un espacio para que los miembros del Comité manifiesten sus inquietudes y solicitudes en donde las respuestas serán proporcionadas por los profesionales de las diferentes áreas del proyecto.

- En este comité se realizará una lluvia de ideas para definir las actividades de apropiación y entrega de la obra para la sostenibilidad del proyecto.
- Se realizará la entrega de una pieza informativa (Flyer) a cada uno de los participantes del comité en donde se brindará la información de la clasificación de los residuos y por el reverso un directorio de entidades encargadas de la recolección de residuos de recolección especial.

  Ver Anexo N1- c. Pieza Comunicativa - Flyer
- En la parte final de la reunión o recorrido con el comité veedor se hará la entrega del **Refrigerio**, el cual consiste en: jugo cifrut, porción de pizza, fruta (de temporada) y un dulce.

6.1. Lugar

La reunión se llevará a cabo en la oficina de atención al Ciudadano del Mirador Altamira Chiguaza, el cual está ubicado en la dirección Calle 46 A sur # 13A- 33 Este Barrio Panorama.

6.2. Fecha y Hora

Sábado 24 de junio 2023 - 11:00 a.m.

6.3. Recursos

Para este encuentro se contará con computador, video beam, sillas, mesa, se realizará acta de la reunión y se tendrá un listado de asistencia, esferos, además del personal humano en este comité se contará con el apoyo de la profesional María

Fernanda Diaz Mora del área de seguridad y Salud en el Trabajo quien realizará la explicación del tema de manejo de residuos sólidos.

Ver Anexo 2- a) acta de reunión b) Listado de asistencia

6.4. Evaluación

Se aplicará el formato de evaluación de actividades de acuerdo con el Anexo técnico social y registro Fotográfico

Ver Anexo 2- c) Encuesta evaluación de actividades

d) Registro Fotográfico

6.5 Productos para entregar

Se enviará a la interventoría dentro de los 5 días siguientes a la realización de la actividad

ANEXOS

Anexo 1. a). *Volantes de convocatoria comité de Veeduría 24 de junio*

b). Formato Soporte entrega de Volantes

c). pieza Informativa - *Flyer*

Anexo 2. a). Formato Acta de reunión.

b). Listado de Asistencia.

c). Encuesta Evaluación de Actividades

d). Registro Fotográfico

LISTA DE TABLAS

Tabla No 1. Información general Contratista

Tabla No 2. Información general Interventoría

ESTAMOS REVITALIZANDO

REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANACONTRATO 1259 DE 2022

ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Contratista:
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Interventoría:
ELSA TORRES ARENALES

La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.

Actividad

Reunión comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Panorama para la revitalización urbana.

Fecha
Sábado 24 de Junio
11:00 a.m.

Lugar
Calle 46 A sur # 13ª 33 Este
Punto de atención al Ciudadano

PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Teléfono: 3106738394
Correo: pacmiradoraltamira@gmail.com

LA BOGOTÁ que estamos construyendo


Consorcio Cohesion Social

ETA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

Powered by CamScanner


10:19
Abraham Cepeda
últ. vez hoy a las 10:11
Buenas tardes don Abraham le comparto la reprogramación de las actividades de obra
13:42
13 de junio de 2023
Buenas tardes don Abraham usted se pudo conectar a la reunión?
16:59
No señora se me olvidó.
17:38
14 de junio de 2023
0:28
16:54
Hoy
ESTAMOS
REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANACONTRATO 1259DE 2022
ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR
La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.
Reunión comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Panorama para la revitalización urbana.
Sábado 24 de Junio
Calle 46 A sur # 13B 33 Este
DOC-20230621-WA0001..pdf
1 página • 385 kB • PDF
Volante de invitación comité de veeduria
09:00
0:26
09:05
Mensaje


10:19
Martha Guacane...
últ. vez hoy a las 09:02
de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Martha Guacaneme usa una duración predeterminada para los mensajes temporales en chats nuevos. Los mensajes nuevos desaparecerán de este chat después de 7 días de haber sido enviados, a menos que se use la opción para conservarlos. Toca para establecer la duración predeterminada que desees.
Hoy
Buenos días señora Martha Guacaneme le comparto el volante de invitación para la reunión del Comité de Veeduria para mañana sábado a las 11:00 AM
08:58
Buenos días OK gracias buen día
08:59
ESTAMOS
REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANACONTRATO 1259DE 2022
ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR
La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.
Reunión comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Panorama para la revitalización urbana.
Sábado 24 de Junio
Calle 46 A sur # 13P 33 Este
DOC-20230621-WA0001..pdf
1 página • 385 kB • PDF
Volante de invitación comité de veeduria
09:00
Mensaje

Consorcio Cohesión Social

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: Miradas Altamira TERRITORIO 2

No. DE VOLANTE: 10 TIPO DE PIEZA: Volante Reunión de Comité veedor Junio.

FECHA

DD	MM	AA
21	06	2023

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Maria Sierra.	Cll 46A Bis Sur 13A-19 Este.	Panorama	3213286329.		
2	Stefania Cruz.	Cll 46A Bis Sur 13 A-19 Este.	Panorama	3222369413.	Payan Cruz	
3	Ramiro García.	Kr 13A Bis Este 46A 35 Sur.	Panorama	3165431200		
4	Israel Parra.	Kr 13A Bis Este 46A-35 Sur.	Panorama.	3165431206.		
5	Elvia Cerena	Cra 13A Este # 46A -16 Sur.	Panorama	3142451369		
6	Melquisedec Alarcon	Cll 46A Bis Sur # 13-37 Este	Panorama.	3222112196		
7	Viviana Herrera.	Kr 13A Bis Este 46A-20 Sur.	Panorama.	321 307 6609		
8	Flavio ortiz.	Kr 13A Bis Este 46A-30 Sur.	Panorama	3142543648.		
9	Luisa Castillo.	Calle 46B Sur 13A-62 E.	Panorama	3134619797		
10	Martha Cucunamer.	—	—	—	—	Se envio por whatsapp.
11	Abraham Cepeda.	—	—	—	—	se envio por whatsapp.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	BibianaCastroB	BibianaCastroB	

Powered by CamScanner

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-775

Bogotá, 4 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-142-23 Y OLF-CS-12592022-144-23- APROBACIÓN PRODUCTOS REUNIÓN COMITÉ VEEDURÍA JUNIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los productos de la reunión de veeduría del mes de Junio llevadas a cabo el 24/06/2023 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa

Ayuda de Memoria

Marque con un X	
Reunión	X
Taller	
Visita de Campo	

FECHA:24 de junio de 2023
LUGAR: MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA
HORA INICIO: 11:00 am
HORA FINAL: 12:30 p.m.

ASISTENTES

Esta reunión se efectúa de acuerdo a la programación en el Cronograma social y la Metodología aprobada para el mes de mayo, con asistencia técnica y social del SDHT.
A esta reunión se contó con una participación total de 13 personas discriminadas así:
Mujeres: 8
Hombres: 5
Total: 13

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Llevar a cabo la reunión del Comité de Veeduría Ciudadana correspondiente al mes de junio enmarcado en el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" CONTRATO 1259 DE 2022 en el PIP MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA** con la comunidad del barrio Panorama.

ORDEN DEL DÍA

- Saludo Inicial
- Se realizará proyección del video "Nuevo código de colores para reciclar"
- Desarrollo del tema "Manejo de Residuos sólidos "- Introducción
- Actividad de apropiación.

- Revisión de los compromisos los comités de veeduría Ciudadana anteriores.
- Recorrido de obra.
- Entrega de refrigerio
- Despedida

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se recibe a los asistentes, y se efectúa saludo inicial por parte de la profesional social Bibiana Castro quien da la bienvenida y procede a explicar el orden del día.
- A continuación, se realiza la proyección del video "Nuevo código de colores para reciclar" en donde se explica la clasificación y el manejo de los residuos sólidos, se realizan algunas recomendaciones prácticas para la recolección de la basura del sector en cuanto a horarios , estrategias para minimizar los agentes contaminantes y se conmina al comité para transmitir la información adquirida en estos comité a su comunidad y se realicen pactos ciudadanos que tengan que ver con el manejo de los residuos.
- A continuación interviene por parte de la Secretaria Distrital del hábitat la funcionaria Laura Fernanda Zúñiga , quien informa que se había programado el acompañamiento por parte de la alcaldía Local pero debido a cuestiones administrativas no pudo ser posible y recordó que hace dos semanas se realizó un comité de seguridad en modalidad virtual en donde se genero el compromiso de acercarse a la Alcaldía para hablar con el comandante pablo pero hasta la fecha no se ha cumplido por parte de la comunidad.
- Por otro lado, se comenta que existe un programa llamado calles mágicas en el cual el sector de Altamira no esta incluido teniendo en cuenta que la junta de acción comunal ha manifestado no estar de acuerdo, el comité solicita que se le explique en que consiste dicho programa a lo cual la Dra Laura Zúñiga manifiesta que consiste en la revitalización o embellecimientos de las calles exactamente el piso la idea era hacer acrósticos en los andenes, pero se debe contar con la aprobación de la comunidad en general, se les invita a revisar la información del proyecto de calles mágicas y si la comunidad esta de acuerdo realizar la inscripción
- Se le informa al comité que se continuaran realizando las actividades programadas con los frentes de seguridad con la Alcaldía Local, se continuaran con los recorridos y que es necesario cumplir el compromiso de ir hasta la alcaldía para hablar con el comandante Pablo, es necesario tener en cuenta si el manejo de las basuras contribuye a agudizar el tema inseguridad en el sector.
- Se recuerda que la alcaldía Local tomo el registro de los puntos críticos de acopio de basura para reportarlo a la UAESP en la reunión virtual realizada hace dos semanas.
- La comunidad propone como estrategia de apropiación de la obra en donde se organice una jornada en donde se entregue un folleto, perifoneo en donde se le informe a la comunidad de panorama y Altamira la importancia de depositar la basura en el horario en el que pasa la basura y de esta manera minimizar los riesgos de contaminación. Se invita al comité a generar ideas que le permitan a la comunidad la apropiación de su obra buscando que se garantice la sostenibilidad de la obra, las cuales se iniciaran en el mes de julio.
- Se realiza la actividad de apropiación del tema de residuos sólidos, se les explica de acuerdo a lo registrado en la metodología en donde se conforman dos grupos y a cada grupo se les entregan imágenes para que cada uno de los integrantes del grupo los ubique en la cartelera según corresponda en cada caneca, al final se presento un empate y a todos se les dio una chocolatina, se realiza la entrega de Flayer el cual contiene un directorio de diferentes entidades para la recolección de residuos y por el otro lado la información de las tres canecas (negra, blanca y verde)
- Se continúa realizando el recorrido en donde el Arquitecto Mario Pacheco brinda la información técnica de avance de la obra en el (PIP) Mirador Altamira Chiguaza, en donde explica el material que contiene el recebo y su tratamiento para su compactación
- Por ultimo se realiza la entrega del refrigerio el cual esta compuesto por una porción de pizza, un banano pequeño, un jugo cifrut de mora y un dulce.

Se da por terminado el comité a las 12:25 p.m.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Acercarse a la Alcaldía Local para brindar la información al comandante pablo para dar continuidad y seguimiento a los frentes de seguridad.
- Realizar reunión en Julio para continuar con el frente de seguridad por parte de la alcaldía en el sector.
- Generar ideas para las actividades de apropiación de finalización y entrega del proyecto por parte de la comunidad, las cuales darán inicio en el mes de julio.

Análisis social:
Durante esta actividad se logra identificar que el tema tratado en el comité es una necesidad sentida por parte de la comunidad, la cual es de vital importancia y que es necesario abordar desde las diferentes entidades de la Localidad de San Cristóbal, también es importante destacar que la comunidad se ha apropiado de la obra y está interesada en la sostenibilidad de la misma en el tiempo

Elaboró:
Bibiana castro Bocanegra
Residente Social
(PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 24 MM: 06 AA: 2023 HORA: 11:00 LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Altamira LOCALIDAD: San Cristóbal

TEMA: Comite de Veeduria Junio.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
1	Abraham Cepeda							3114200786	Comunidad										
2	José Ramiro García H	79357109		X	X			3165431200	Comunidad										
3	Liliana Siro	41145109						3015679361	Comunidad										
4	Luisa Castillo	52368394						2108856257	Auxiliante										
5	Arcelvia Yegenaro	41683291						5149411369											
6	Martha Cecilia Cacaque	51894758			X			3214275586	Comunidad										
7	Barbara Virginia	51833829			X			3216376461	Comunidad		panorama								
8	[illegible]	1067[illegible]						[illegible]	ETA		panorama								
9	Jenifer Vega S.	1032469464		X	X			3144[illegible]	ETA Social										
10	Camilo Pacheco	1991[illegible]		X	X			321908286	CCS.	AIQ Manager									
11	Yeraldin Cortes	[illegible]		X	X			[illegible]	SDHT	—	—								
12	Yoren Rodriguez	89109763		X				3[illegible]	CCS	—	—								
13	Bibiana Castro	52.2236[illegible]		X	X			3[illegible]	AIG. CCS.	—	—								
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

ETNIA: Af Afro R: Rom-gitanos Ra:Raizal I: Indígena N: Ninguno
DIS: Persona en condición de Discapacidad
VC: Víctima del conflicto
CH: Cabeza de Hogar

DILIGENCIADO POR: Bibiana Castro Bocanegra.

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PM04-FO126-V5

Página 1 de 1

Escaneado con CamScanner
Powered by CamScanner

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	24-06-23	Territorio	2.	Localidad	San Cristobal
Parque / tramo	(PIP) Mirador Altamira Chiguaza.				
Responsable del Evento	Bibiana Castro B.			No Contrato de obra	1259.
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	Comite de Veeduria Ciudadana				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	X	60 años o más	

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		SI	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del Acueducto de Bogotá	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado	X	
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

Muy buena la actividad

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	24-06-23	Territorio	2.	Localidad	San Cristobal.
Parque / tramo	(P.P) Mirador Altamira Chiguaza.				
Responsable del Evento	Bibiana Castro B.			No Contrato de obra	1259.
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	Comite de Veeduria Ciudadana				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	X	60 años o más	

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		Si	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del Acueducto de Bogotá	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado	X	
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

Informacion muy clara — Dios

Powered by CamScanner

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. HABITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	24-06-23	Territorio	2.	Localidad	San Cristobal.
Parque / tramo	(PiP) Mirador Altamisa Chiguaza.				
Responsable del Evento	Bibiana Castro B.			No Contrato de obra	1259
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	Comité de Veeduria Ciudadana				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años		60 años o más	X

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		SI	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del Acueducto de Bogotá	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado	X	
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

Excelente la Presentación y la actividad fue muy bien muy completa por que todos participaron. y el tema quedo claro

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	24-06-23.	Territorio	2.	Localidad	San Cristobal.
Parque / tramo	(PIP) Mirador Altamira Chiguaza.				
Responsable del Evento	Bibiana Castro B.			No Contrato de obra	1259.
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	Comité de Veeduria Ciudadana.				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	X	60 años o más	

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		SI	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del Acueducto de Bogotá	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado	X	
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

Me gusto mucho el taller.

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JUNIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JUNIO



REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JUNIO



REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JUNIO



REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JUNIO

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-713

Bogotá, 14 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-125-23 Y OLF-CS-12592022-126-23- APROBACIÓN PRODUCTOS COMITÉ VEEDURÍA MAYO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los productos de las reuniones de comité veedor del 27/05/2023 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

3.3 GENERACION DE EMPLEO

CERTIFICADOS DE RESIDENCIA

Radicado No. 20235430232121
Fecha: 31/03/2023 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL


CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) WOLMAN DUVAR GONZALEZ VERDUGO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1023908484, tiene su domicilio en CL39BSUR#2I-35, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
BARRIO GUACAMAYAS

HACE CONSTAR:

Que las personas relacionadas a continuación, residenactualmente en el Barrio Guacamayas y están laborando en la empresa **Consorcio Cohesión Social**, Contrato No. 1259-2022 Objeto. "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	Ayudante de Obra
2	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	Oficial de Obra
3	CARLOS ALBERTO VIENA	79993218	Oficial de Obra

La anterior se expide a los 29 días del mes de mayo de 2023, para presentarla a quien pueda interesar.

Cordialmente.

Presidente

Archivo JAC

Radicado No. 20235430222491
Fecha: 30/03/2023 11:58:36 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ROBERTO TORRES MEJIA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 86007388, tiene su domicilio en KR2D#41-12SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 30 del mes Marzo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 3/30/2023

Radicado No. 20235430226121
Fecha: 31/03/2023 11:18:14 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ELIAS RODRIGUEZ RICAURTE, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 79346717, tiene su domicilio en KR1AESTE#43B-16SUR PI 3, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 31 del mes Marzo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 3/31/2023

Radicado No. 20235430232191
Fecha: 31/03/2023 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL


CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) MAICOL GIOVANNY PATIÑO CARRILLO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1006822449, tiene su domicilio en DG39SUR#1C-24ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

Radicado No. 20235430232731
Fecha: 31/03/2023 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 80903566, tiene su domicilio en KR2BBisC#38-36SUR PI 1, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

Joseph Plaza

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) CESAR AUGUSTO AGREDA ANTOLINEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 79809589, tiene su domicilio en DG39SUR#1C-24ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 31 del mes Marzo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 3/31/2023

Radicado No. 20235430371481
Fecha: 29/05/2023 8:21:22 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) EULISES DEL VALLE ARIAS FLORES, identificado (a) con PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL PPT, No. 6280251, tiene su domicilio en KR2A#38D-11SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.


Dada en Bogotá D.C., el día 29 del mes Mayo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 5/29/2023


enel Bogotá
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1
Para pagos y consultas tu número de cliente es:
0255104-5
33174
PARTE ECOLÓGICO
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 721154119-2
CLIENTE
GLADYS LANDINES
CL 63 A SUR NO 72 A - 03
BOGOTÁ, D.C.
ISMAEL PERDOMO
¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código
COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA
kWh
458
427
436
414
293
455
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
VALOR kWh APLICADO $773.49
CONSUMO DIARIO: 14.2 kWh
VALOR DIARIO: $9,427
PERÍODO FACTURADO: 16 MAR/2023 A 17 ABR/2023
DÍAS FACTURADOS: 32
CONSUMO MES 455 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 391 kWh
Este mes tuviemos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual.
INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 2
CARGA kW: 2
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 15 123 0642
RUTA LECTURA: 1000 1 15 123 0283
MANZANA DE LECTURA: MS00241415
MEDIDOR NO: 27225167
MEDIDOR NO:
CALIDAD DEL SERVICIO
DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)
FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.
Componentes del costo:
Vigencia: MAR/2023
Tarifa aplicada Opcion Tarifaria
773.48 Costo kWh Mes
Medios virtuales de Pago
Billetera Virtual
Red Digital
Centros de Servicio
Código QR
RED CADE
Almacenes La Cadena
URA: 20 ABR2023
Conserve este Comprobante como soporte.

ENFOQUE DE GENERO

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	20/06/2023	68432886	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24 AP 10	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	20/06/2023	68432886	$456.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52223617	CASTRO BOCANEGRA BIBIANA	3	0			N																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	23/06/2023	68763444	$1.171.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	480.000	0		0		0	0	0	0	480.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	614.400	0	0	0	0	0	0		614.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.800	0	0	76.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	480.000	480.000
Pensión	1	614.400	614.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	76.800	76.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.171.200	1.171.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	23/06/2023	68763444	$1.171.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53079728	FUENTES URIBE IVONNE CATALINA	3	0			N																	230201	3.840.000	614.400	0	0	0	0	EPS008	3.840.000	480.000		0		0	CCF24	3.840.000	76.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CE-006 - 0000000100 – 2023

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1003521665
NOMBRES Y APELLIDOS	Gonzalez Beltran,Yineth Camila
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	20/12/2020
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Gonzalez Beltran,Yineth Camila, a los 23 días del mes de junio del año 2023.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

EPS

sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **MARTHA MORA MOLINA** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1081916163** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1081916163
NOMBRES Y APELLIDOS	MARTHA MORA MOLINA
TIPO DE AFILIADO	SUBSIDIADO
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	REGIMEN SUBSIDIADO
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	20/11/2014
FECHA RETIRO EPS SURA	
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	230
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	10

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: **17/05/2023**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-06-24, 07:05:37 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1055669010

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202306

Cliente:

PAGADA 2023-06-24 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA DIAZ MORA				
Documento	CC 1070963945	**Dirección**	CL 152 NORTE #96 A - 39		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102755508		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1070963945		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					DIAZ MORA MARIA FERNANDA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.400.000	230301		16 %	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-26-06, 02:41:05 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1055709607

Periodo Cotización 202305 **Periodo Servicio** 202305

PAGADA 2023-26-06 02:22:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR				
Documento	CC 52731034	**Dirección**	CL 9 SUR #13 - 19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3022121743		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52731034		Residente		Exonerado		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0		F	$ 1.600.000	25-14		16 %	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.600.000	$ 8.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá D.C, 30 de junio 2023

A QUIEN LE INTERESE

La ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022

Por medio del presente, se certifica que el señor(a) **MARTHA CORTES SANCHEZ**, identificado con C.C. No. 51790854 de Bogotá, con domicilio Calle 46 A bis sur # 13 A -48 este , Barrio Panorama en la ciudad de Bogotá; prestó servicios laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de fabricación de Refrigerios al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del _mes de mayo y junio.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Atentamente,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2134600418	9452235770	E	2023/06/14	2023/06/13	BANCOLOMBIA	0	$15,148,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79809589	AGREDA ANTOLINEZ CESAR AUGUSTO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
2	CC	5973329	AGUJA MALAMBO JOSE ADALVER	X																	230301	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$53,200	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-23	11	$425,334	$29,700	11	$425,334	$21,400	No	$189,500
3	PT	6280251	ARIAS FLORES EULISES DEL VALLE	X																	230301	14	$541,334	$86,700	EPSC34	14	$541,334	$67,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	$37,700	14	$541,334	$27,200	No	$241,000
4	CC	1042447012	BUELVAS MACENETH CRISTIAN DAVID	X																	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$130,500	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-23	27	$1,044,000	$72,700	27	$1,044,000	$52,300	No	$464,400
5	CC	1033685986	CASSO MUNZON YULI ALEXANDRA	X																	230301	14	$541,334	$86,700	EPSC34	14	$541,334	$67,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	$37,700	14	$541,334	$27,200	No	$241,000
6	CC	1023894773	CORTES QUIROGA EDWARD STEVEN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
7	CC	1012439952	CORTES MORENO WILSON NICOLAS	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
8	CC	79705414	GONZALEZ PACHON RICARDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
9	CC	1023908484	GONZALEZ VERDUGO WOLMAN DUVAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
10	CC	1040738236	GRANADA OROZCO ALONSO	X																	231001	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$67,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	$37,700	14	$541,334	$27,200	No	$241,000
11	CC	80361294	HERNANDEZ AVENDAÑO ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
12	CC	4291039	HERNANDEZ ROMERO ECCEHOMO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
13	CC	1002147130	HERNANDEZ SANCHEZ WALKER FRIEDRICH		X																230201	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$72,500	CCF34	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	$40,400	15	$580,000	$29,000	No	$257,900
14	CC	1014301569	JIMENEZ MEDINA ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
15	CC	1023910287	JIMENEZ URIBE DETBER ALEXANDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
16	CC	1023948870	JOVEN STERLING MARCO TULIO		X																230201	15	$580,000	$92,800	EPS008	15	$580,000	$72,500	CCF34	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	$40,400	15	$580,000	$29,000	No	$257,900
17	CC	1037471421	LUNA MORALES DAIRO LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
18	CC	13488325	MARTINEZ OSORIO JAVIER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
19	CC	79448285	MEDINA FERNANDEZ NESTOR		X																230201	4	$154,667	$40,300	EPS008	4	$154,667	$19,400	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800	No	$84,500
20	CC	80903566	MENDEZ ORJUELA CARLOS ARTURO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
21	CC	79292811	MORA JORGE ELIECER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
22	CC	91341961	PINZON HERNANDEZ EFRAIN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
23	CC	80064912	RANGEL RAMOS RICARDO ELIAS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
24	CC	79346717	RODRIGUEZ RICAURTE ELIAS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
25	CC	79701841	RODRIGUEZ VILLAMIL MANUEL ALFREDO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
26	CC	79258658	ROMERO MENDUAN AGUSTIN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
27	CC	79698985	RUBIO JAVIER ESLONE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
28	CC	80200868	RUEDA DAZA ELKIN ANTONIO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
29	CC	1019069181	SANCHEZ MURCIA JIMMY ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2134600418	9452235770	E	2023/06/14	2023/06/13	BANCOLOMBIA	0	$15,148,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$5,460,300	$0	$0	$5,460,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$897,200	$0	$0	$897,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$928,000	$0	$0	$928,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,295,600	$0	$0	$2,295,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,339,500	$0	$0	$1,339,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,370,300	$0	$0	$2,370,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	36	$2,370,300	$0	$0	$2,370,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,361,500	$0	$0	$1,361,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	36	$1,361,500	$0	$0	$1,361,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				36	$4,253,700	$0	$0	$4,253,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$715,400	$0	$0	$715,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$236,900	$0	$0	$236,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,073,100	$0	$0	$1,073,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$212,700	$0	$0	$212,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$164,400	$0	$0	$164,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,706,200	$0	$0	$1,706,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,021,300	$0	$0	$1,021,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	$1,021,300	$0	$0	$1,021,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$681,000	$0	$0	$681,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	$681,000	$0	$0	$681,000
TOTAL				**36**	**$15,148,100**	**$0**	**$0**	**$15,148,100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	26/06/2023	68768973	$488.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.000	0	0	32.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	32.000	32.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	488.000	488.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	26/06/2023	68768973	$488.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547315	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0	CCF24	1.600.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLATAFORMA BOGOTA TRABAJA


docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe6k8Vk2dnnHkBSogOzCAMwRC6H8ExhjqDbWaY7fsjt-STtsQ/formResponse?pli=1
YouTube
Maps
Registro de Beneficiarias
Se registró tu respuesta.
Enviar otra respuesta
El formulario se creó en SDDE. Denunciar abuso
Google Formularios
18°C
Mayorm. nublado
Buscar
01:39 p. m.
29/06/2023

LISTADO PERSONAL FEMENINO JUNIO CONTRATO 1259 DE 2022

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53079728	315 6009892	cfuentesuribe@gmail.com
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	3183844716	bibicaslop@gmail.com
MARIA FERNANDA DIAZ	1070963945	3027135390	ferdiazmo@gmail.com
MILENA LEONOR PINZON	52731034	316 7469674	tspinzon1@gmail.com
PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1030547315	316 7570990	paula_ar88@hotmail.com
EULISES ARIAS FLORES	PT 6280251	3008528113	eulisesarias8@gmail.com
YULI CASSO MUNZON	1033685986	3212221246	alexandramunzono@gmail.com
MARTHA MORA MOLINA	1081916163	3174989932	mora199026@gmail.com
GINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN	1003521665	3213154570	camila8236gonzalez@gmail.com

CERTIFICADOS PERSONAL FEMENINO VINCULADO

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 28 de Junio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Gloria Barros., identificada con C.C. No. 52'358531 de Bogotá, con domicilio Cra 28 bis c# 38-16 sur, Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicios laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Venta de Almuerzo y Refrigerios al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del mes de Junio de 2023.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

Gloria Barros
52 358 531

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

Powered by CamScanner

Eficiencia energética

Reduce nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y conoce sus beneficios. En presencial de desplázate a los puntos de servicio presencial www.grupovanti.com/oficinavirtual

Con tu cupo vanti Listo

Remodela tu hogar y paga a cuotas* a través de la factura de gas.



Usa tu cupo en nuestros aliados:

Hogar · Dormilife · Samir

Consulta tu cupo en www.vantilisto.com

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE · Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú · Banco Caja Social · Bancolombia · GNB · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Davivienda · Bogotá pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea nacional gratuita desde celular
#523 OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
601 345 0188

Call Center, Bogotá
601 317 5670 OPCIÓN 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 115233 OPCIÓN 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

¡AFILIATE HOY!

Cuenta o Referencia de pago: **60926216**

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: CECILIA CAMACHO
Direccion: KR 2B BIS C 38 SUR 0051
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Lote: P04GN
Ruta: 00112602889700005000
Sector: GUACAMAYAS
Código Sector 309
Medidor No.:5167199-92203

vanti Listo
CUPO DISPONIBLE
$ 3.480.000

C1

Alístate y estrena moto

vanti Listo

Podrás ganarte uno de los **20 asados** por compras iguales o superiores a $7'000.000 hasta el 17 de junio.

CON TU CUPO HASTA DE
$8'000.000
financia tu compra y celebra con mamá y papá

Usa tu cupo en nuestros aliados:

AKT · BAJAJ · Hero · HONDA · auteco · auteco · SUZUKI

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/ Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación, consúltala en: https://vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 17 de junio de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 20 asados. Las imágenes incluidas en la pieza referente al incentivo a entregar (asados) son solo imágenes de referencia y las características de estos se encuentran relacionadas en los términos y condiciones de la campaña.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 654 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 8 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052
24 horas Móvil y fijo **164**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK

En convenio de recaudo con vanti

Al cuidar de tu familia
siempre ganas
Afílialos a
PREVISIÓN EXEQUIAL



Powered by CamScanner

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 28 de Junio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Amanda Garzón, identificada con C.C. No. 41'664.181 de Bogota, con domicilio Cra 28 BIS C # 38-36 SUR, Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicios laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Deposito - Material obra al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del mes de Junio 2023.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

. Amanda Garzón
CC 41664181

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

Powered by CamScanner

Eficiencia energética
Reduce nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para tu economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Ingresa en nuestra nueva Oficina Virtual y evalúa tus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial www.grupoventuraoficinavirtual

Con tu cupo
vanti LISTO
Remodela tu hogar y paga a cuotas* a través de la factura de gas.



Usa tu cupo en nuestros aliados:
Hogar · Dormilife · Sanar

Consulta tu cupo en www.vantilisto.com

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE · Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades
Redeban · Bancamía · Banco Caja Social · Bancolombia · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Efecty · Tpaga

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático

Puntos Presenciales
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: 61487886

vanti
Más formas de ahorrar
Vanti S.A. ESP

Cliente: AMANDA GARZON
Direccion: KR 2B BIS C 38 SUR 0069 01 00001
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Lote: P04GN
Ruta: 0211260288985005110
Sector: GUACAMAYAS
Código Sector 309
Medidor No.:5037101-121321

121019

vanti LISTO
Cupo disponible
$ 3.443.795

C1



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/telefonicaclientes/ Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación, consúltala en: https://vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 17 de junio de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 20 asados. Las imágenes incluidas en la pieza referente al incentivo a entregar (asados) son solo imágenes de referencia y las características de estos se encuentran relacionadas en los términos y condiciones de la campaña.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052 24 horas Móvil y fijo 164

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea nacional gratuita desde celular
#523 OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
601 345 0188

Call Center, Bogotá
601 317 5670 OPCIÓN 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 115233 OPCIÓN 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

¡AFILIATE HOY!

La Fe Corserpark

En convenio de recaudo con vanti

Al cuidar de tu familia **siempre ganas**
Afíliales a
PREVISIÓN EXEQUIAL



Powered by CamScanner

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 28 de Junio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Mª Angela Narváez Córdoba identificada con C.C. No. 51.908.929 de Btá, con domicilio Calle 38 Nº 28-66 sur, Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicios laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Arriendo al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del mes de junio de 2023.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

Angela
C.C. 51.908.929.

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

¿Quieres tu factura virtual? Escríbenos al correo

PAPEL ECOLÓGICO

2526091-2


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 727347079-2

CLIENTE

22

MARIA ANGELA NARVAEZ CORDOBÀ
CL 38 SUR NO 2 B - 66 PI 2
PISO 2
BOGOTA, D.C
LAS GUACAMAYAS

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR KWh APLICADO $792.55

CONSUMO DIARIO: 2.5 kWh

VALOR DIARIO: $1.010

PERÍODO FACTURADO: 05 MAY/2023 A 05 JUN/2023

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 79 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 0 08 005 0025
ESTRATO:	2	RUTA LECTURA:	1000 0 08 005 0098
CARGA kW:	3	MANZANA DE LECTURA:	MS001326M9
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	969461
		MEDIDOR NO:	

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115


EMERGENCIAS 115 Gratuito las 24 horas

ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110

DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com






COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del cálculo Vigencia: MAY 2023
Tarifa aplicada Opción Tarifaria 792.55 Costo kWh Mes

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.





Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 28 de Junio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Alexandra Naicela Matta B. identificada con C.C. No. 53.043.303 de Bogotá, con domicilio Cra. 28 BIS C N-38 Sur 70, Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicios laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Refrigerios comité y Aseo al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del Mes de Junio del 2023.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

Alexandra Matta,
C.C. 53.043.303 Bta

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

Powered by CamScanner

CTURA POR 2 MESES

15372

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

ANGEL M MATA
KR 2B BIS C 38 SUR 10
SAN CRISTOBAL
LAS GUACAMAYAS II

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND HABIT./FAMILIAS:	2	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 4 **CICLO:** R4 **RUTA:** R44672

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 08015IB109095 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10371905**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **14373013516**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$50.785**


Fecha de pago oportuno: JUL/07/2023

Fecha de suspensión: JUL/12/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1958	CONSUMO (m³)	15
LECTURA ANTERIOR:	1943		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descarga fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ABR/02/2023 - JUN/01/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/22/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/30/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$16.684,71	$16.685	$6.674-	$10.010,83	$10.011
Consumo residencial básico	15	$3.256,19	$48.843	$19.537-	$1.953,71	$29.306
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$65.528	$26.211-		$39.317
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.930,61	$7.931	$3.173-	$4.758,37	$4.758
Consumo residencial básico	15	$3.350,22	$50.253	$20.101-	$2.010,13	$30.152
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$58.184	$23.274-		$34.910

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3	
Ben. Mín. Vital Total				$23.445-	
Subtotal Otros Cobros ③				$23.442-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual: $23.445-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ⑥ + ④ $50.785

CONSUMO MES $37.114 CONSUMO DÍA $1.217

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 830.259.513-8 22/06/2023

¡Bogotá rinde cuentas!
Entérate de todo lo que hemos logrado gracias al pago de tus impuestos escaneando este QR

o ingresa a:
https://bogota.gov.co/que-esta-haciendo-claudia-alcaldesa



Powered by CamScanner

Bogotá D.C, 30 de junio 2023

A QUIEN LE INTERESE

La ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022

Por medio del presente, se certifica que el señor(a) **MARTHA CORTES SANCHEZ**, identificado con C.C. No. 51790854 de Bogotá, con domicilio Calle 46 A bis sur # 13 A -48 este , Barrio Panorama en la ciudad de Bogotá; prestó servicios laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de fabricación de Refrigerios al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del _mes de mayo y junio.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Atentamente,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CERTIFICADOS DE REVISION FISCAL

Bogotá D.C, 30 de junio de 2023

Señores:

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN DE MUJERES AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

Nosotros, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL y CARLOS ADOLFO RAMIREZ, identificados con aparece al pie de nuestras firmas, actuando el primero en calidad de representante legal del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL y el segundo en calidad de revisor fiscal de la ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS identificada con Nit. 822.006.084-8 integrante del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, mediante el presente documento y bajo la gravedad del juramento manifestamos que las siguientes son las mujeres que ha estado vinculadas al contrato de la referencia durante el mes de mayo:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53079728	38	DIRECTOR (1)	11/01/2023
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	48	RESIDENTE SOCIAL (2)	28/12/2023
LAURA ARAUJO BARRERA	1.122.407.151	32	INSPECTOR DE OBRA (2)	8/02/2023
LEIDI NAYIVE LOPEZ BARRETO	53043823	38	RESIDENTE SST (1)	25/4/2023
MARIA FERNANDA DIAZ	1070963945	30	INSPECTOR DE OBRA (3)	25/2/2023
MILENA LEONOR PINZON	52731034	40	RESIDENTE SOCIAL (1)	1/4/2023
SARA YANETH FERNANDEZ LAYTON	52389930	44	RESIDENTE AMBIENTAL (1)	14/12/2022
ANGIE ALEXANDRA VARGAS SOLANO	1015449155	26	AUXILIAR COMPONENTE AMBIENTAL	14/12/2022
PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1.030.547.315	34	RESIDENTE SST (2)	8/02/2023
DEISY OTERO SALGADO	1.124.031.946	31	INSPECTOR DE OBRA (1)	31/01/2023
EULISES ARIAS FLORES	PT 6280251	41	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023
YULI CASSO MUNZON	1033685986	26	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de junio de 2023

Atentamente,



LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. No. 93.123.714
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
C.C. No. 93.123.908
T.P. No. 65338-T
REVISOR FISCAL
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS

Bogotá D.C, 30 de junio de 2023

Señores:

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN DE MUJERES AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

Nosotros, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL y CARLOS ADOLFO RAMIREZ, identificados con aparece al pie de nuestras firmas, actuando el primero en calidad de representante legal del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL y el segundo en calidad de revisor fiscal de la ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS identificada con Nit. 822.006.084-8 integrante del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, mediante el presente documento y bajo la gravedad del juramento manifestamos que las siguientes son las mujeres que ha estado vinculadas al contrato de la referencia durante el mes de junio:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53079728	38	DIRECTOR (1)	11/01/2023
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	48	RESIDENTE SOCIAL	28/12/2023
MARTHA MORA MOLINA	1081916163	33	INSPECTOR DE OBRA	24/06/2023
GINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN	1003521665	23	INSPECTORA SISO	27/06/2023
MARIA FERNANDA DIAZ	1070963945	30	RESIDENTE SST	25/2/2023
MILENA LEONOR PINZON	52731034	40	RESIDENTE SOCIAL	1/4/2023
PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1.030.547.315	34	RESIDENTE SST	8/02/2023
EULISES ARIAS FLORES	PT 6280251	41	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023
YULI CASSO MUNZON	1033685986	26	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de junio de 2023

Atentamente,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. No. 93.123.714
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
C.C. No. 93.123.908
T.P. No. 65338-T
REVISOR FISCAL
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS

ANEXO 04

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

4.1 ACTAS DE VECINDAD

Consorcio
Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 24 de JUNIO de 2023

COMUNICADO OLF-CS-12592022-140-23

Señores:

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"

ASUNTO: ENTREGA DE SOPORTE DIGITAL ACTAS DE VECINDAD DE INICIO (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

Cordial saludo,

Por medio del presente hago entrega del producto final de las actas de Vecindad de inicio del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza.
Se realiza entrega de 21 actas de vecindad de predios con influencia directa e indirecta del proyecto, con su respectivo Registro Fotográfico y un acta de Vía Pública, formatos aprobados y diligenciados de cada predio, fotos de fachada, de placa y registro fílmico en una memoria Kingston de 16 GB.

Atentamente,

Recibido
Interventoría Social
29/06/2023

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

4.2 ACTAS DE COMPROMISO

FORMATO
ACTA DE COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO No: 1259 DE 2022 Hoja N° 1 de 2

FECHA: 06-03-2023 TERRITORIO 2 PIP ALTAMIRA

ACTA No: 01.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. Dirección del inmueble: Cra 13 A Bis Este # 46 A 30 sur.
1.2. Teléfono de la persona contacto: 3142543648.
1.3. Nombre y apellido del propietario del predio: Flavio Ortiz Alarcón.
1.4. Nombre y apellido de quien suministra la información: Flavio Ortiz Alarcón.
1.5. Relación de quien suministra la información con el predio: (marque con X)
1.5.1. Propietario X
1.5.2. Arrendatario: ____
1.5.3. Familiar: ____
1.5.4. Encargado ____
1.5.5. Empleado ____
1.5.6. Otro ____ ¿Cuál? ____

2. SOLICITUD

2.1. Suspensión servicios públicos ____
2.2. Cambios accesos peatonales y vehiculares ____
2.3. Bajantes de aguas lluvia ____
2.4. Espacios de garaje que no podrán ser utilizados X
2.5. Ocupación inadecuada de espacio público ____
2.6. Accesos irregulares a las viviendas ____

3. DESCRIPCIÓN

De acuerdo al desarrollo del contrato N° 1259 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" en el barrio **Panorama**, nos permitimos solicitar al propietario/a del predio descrito en la presente acta, que se haga efectivo el cumplimiento en lo que refiere el pago de parqueadero mientras duren las obras y se haga llegar la cuenta de cobro con fotocopia de la cedula, copia del Rut mensualmente

Lo anterior, con el fin de no obstaculizar la programación de obra para el PIP Mirador Altamira Chiguaza; en cuánto al inicio de obra del Consorcio **COHESIÓN SOCIAL**, en las actividades que corresponden al cerramiento perimetral, instalación de valla y alistamiento de terreno para ingreso de maquinaria, materiales, entre otros.

3. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CIUDADANO

2 de 2.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Confirmar Parqueadero para Guardar el Carro EWN436. mientras duren las obras.	Flavio ortiz.	A partir del 1 de marzo. 2023.

4. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reconocer el pago que genere el Parqueadero mientras no exista ingreso a su garaje.	Consorcio Cohesión Social.	01-03-2023 Mes vencido.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Marzo de 2023.

FIRMAS

79697156	Bibiana Castro B.	Ramon Rodriguez G
Propietario(a) / Encargado(a)	Profesional Social Contratista	Residente Técnico Contratista
Jennifer E Vegas	* Jonathan Navarro	
Profesional Social Interventoría	* Residente Técnico – Interventoría	

FORMATO
ACTA DE COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO No: 1259 DE 2022 Hoja N° 1 de 2

FECHA: 06-03-2023 · TERRITORIO 2 PIP ALTAMIRA

ACTA No: 02.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. Dirección del inmueble: Carrera 13A Bis. Este #46A sur - 20 .
1.2. Teléfono de la persona contacto: 3115230578 .
1.3. Nombre y apellido del propietario del predio: Adelmo Benito .
1.4. Nombre y apellido de quien suministra la información: Gervis Ardila .
1.5. Relación de quien suministra la información con el predio: (marque con X)

1.5.1. Propietario ____
1.5.2. Arrendatario: X
1.5.3. Familiar: ____
1.5.4. Encargado ____
1.5.5. Empleado ____
1.5.6. Otro ____ ¿Cuál? ____

2. SOLICITUD

2.1. Suspensión servicios públicos ____
2.2. Cambios accesos peatonales y vehiculares ____
2.3. Bajantes de aguas lluvia ____
2.4. Espacios de garaje que no podrán ser utilizados X .
2.5. Ocupación inadecuada de espacio público ____
2.6. Accesos irregulares a las viviendas ____

3. DESCRIPCIÓN

De acuerdo al desarrollo del contrato N° 1259 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBR DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBIT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" en el barrio **Panorama**, nos permitimos solicitar al propietario/a del pre descrito en la presente acta, que se haga efectivo el cumplimiento en lo que refiere el pago de parqueadero mient duren las obras y se haga llegar la cuenta de cobro con fotocopia de la cedula, copia del Rut mensualme

Lo anterior, con el fin de no obstaculizar la programación de obra para el PIP Mirador Altamira Chiguaza; en cuá al inicio de obra del Consorcio **COHESIÓN SOCIAL**, en las actividades que corresponden al cerramiento perime instalación de valla y alistamiento de terreno para ingreso de maquinaria, materiales, entre otros.

3. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CIUDADANO

2 de 2

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Confirmar Parqueadero para el carro de matricula URU 015. mientras duren las obras.	Gervis Ardila	Apartir del 1 de marzo de 2023.

4. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reconocer el pago que genere el parqueadero mientras no exista ingreso a su garaje.	Consorcio cohesión social	01- 03- 2023. Mes vencido

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervie
ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C
06 días del mes de MARZO de 2023.

FIRMAS

Gervis Ardila	Bibiana Castro B.	Ramon Romero
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
9246953	CC. 52.223.617.	
Propietario(a) / Encargado(a)	Profesional Social Contratista	Residente Técnico Contratista
Jennifer E. Vegas.	Jonathan Santana	
Nombre	Nombre	
Firma	Firma	
Profesional Social Interventoría	Residente Técnico – Interventoría	

FORMATO
ACTA DE COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO No: 1259 DE 2022
FECHA: 03-04-2023. TERRITORIO 2 PIP ALTAMIRA
ACTA N°: 03.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. Dirección del inmueble: Cra 13A Bis Este #46A-31 sur.
1.2. Teléfono de la persona contacto: 3133607486.
1.3. Nombre y apellido del propietario del predio: Adelmo Benito Cespedes.
1.4. Nombre y apellido de quien suministra la información: Adelmo Benito Cespedes.
1.5. Relación de quien suministra la información con el predio: (marque con X)
1.5.1. Propietario X
1.5.2. Arrendatario: ____
1.5.3. Familiar: ____
1.5.4. Encargado ____
1.5.5. Empleado ____
1.5.6. Otro ____ ¿Cuál? ____

2. SOLICITUD

2.1. Suspensión servicios públicos ____
2.2. Cambios accesos peatonales y vehiculares ____
2.3. Bajantes de aguas lluvia ____
2.4. Espacios de garaje que no podrán ser utilizados X
2.5. Ocupación inadecuada de espacio público ____
2.6. Accesos irregulares a las viviendas ____

3. DESCRIPCIÓN

De acuerdo al desarrollo del contrato N° 1259 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" en el barrio **Panorama**, nos permitimos solicitar al propietario/a del predio descrito en la presente acta, que se haga efectivo el cumplimiento en lo que refiere al pago del parqueadero mientras duren las obras y se haga llegar la cuenta de cobro, con fotocopia de la cedula y copia de Rut mensualmente

Lo anterior, con el fin de no obstaculizar la programación de obra para el PIP Mirador Altamira Chiguaza; en cuánto a las actividades de obra del Consorcio **COHESIÓN SOCIAL**, en las actividades que corresponden al cerramiento perimetral, instalación de valla y alistamiento de terreno para ingreso de maquinaria, materiales, entre otros.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CIUDADANO

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Gestionar Purgueadoio.	Adelmo Benito	3 de abril.
Para Guardar el carro.	Cespedes.	
con Placa.		

4. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reconocer el pago del	Consorcio	Mes vencido
Purgueadero.	cohesión social.	Ques del cíere.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Abril de 2023

FIRMAS

[signature]	Bibiana Castro B.	[signature]
19406730.	52.223.617	79509763
Propietario(a) / Encargado(a)	Profesional Social Contratista	Residente Técnico Contratista
Jennifer E. Vegas.	[signature]	
[signature]	[signature]	
Profesional Social Interventoría	Residente Técnico – Interventoría	

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO No: 1259 DE 2022 Hoja N° 1 de 2

FECHA: 12 Abril. TERRITORIO 2 PIP ALTAMIRA

ACTA N°: 04.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. Dirección del inmueble: Calle 46 B Sur # 13 A - 46 Este.
1.2. Teléfono de la persona contacto: Lisbed Alexandra Castillo Serrano.
1.3. Nombre y apellido del propietario del predio: Marco Alipio Saavedra Pineda.
1.4. Nombre y apellido de quien suministra la información: Lisbed Alexandra Castillo Serrano.
1.5. Relación de quien suministra la información con el predio: (marque con X)
1.5.1. Propietario ____
1.5.2. Arrendatario: X
1.5.3. Familiar: ____
1.5.4. Encargado ____
1.5.5. Empleado ____
1.5.6. Otro ____ ¿Cuál? ____

2. SOLICITUD

2.1. Suspensión servicios públicos ____
2.2. Cambios accesos peatonales y vehiculares ____
2.3. Bajantes de aguas lluvia ____
2.4. Espacios de garaje que no podrán ser utilizados X
2.5. Ocupación inadecuada de espacio público ____
2.6. Accesos irregulares a las viviendas ____

3. DESCRIPCIÓN

De acuerdo al desarrollo del contrato N° 1259 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" en el barrio **Panorama**, nos permitimos solicitar al propietario/a del predio descrito en la presente acta, que se haga efectivo el cumplimiento en lo que refiere al pago del parqueadero mientras duren las obras y se haga llegar la cuenta de cobro, con fotocopia de la cedula y copia de Rut mensualmente

Lo anterior, con el fin de no obstaculizar la programación de obra para el PIP Mirador Altamira Chiguaza; en cuánto a las actividades de obra del Consorcio **COHESIÓN SOCIAL**, en las actividades que corresponden al cerramiento perimetral, instalación de valla y alistamiento de terreno para ingreso de maquinaria, materiales, entre otros.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CIUDADANO

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Gestionar Parqueadero. Para Guardar el carro con matricula BHP-192.	Lisbed Castillo.	Apartir del 12 de abril.

4. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reconocer el Pago del Parqueadero	Consorcio cohesión social.	Mes vencido. c/mes que due el cliente.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Adjuntar Promesa de Compraventa del Predio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de abril de 2023.

FIRMAS

	Albicura Castro B.	
CC 1023979648	CC. 52.223.617	CC. 79109763
Propietario(a) / Encargado(a)	Profesional Social Contratista	Residente Técnico Contratista
Jennifer Vegas.		
Profesional Social Interventoría	Residente Técnico – Interventoría	

Powered by CamScanner

RECIBO DE PAGO MES DE MAYO SEÑOR ADELMO BENITO



9.80 230505 EMVCO

Redeban

JUN 26 2023 12:34:28 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117

C.UNICO: 3007017974 TER: GZ001876
RECIBO: 028543 RRN: 047142
Producto: 31336O7486
TITULAR: ADELMO BENITO
RECARGA NEQU APRO: 406862

VALOR $ 130.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

RECIBO DE PAGO MES DE MAYO SEÑOR FLAVIO ORTIZ



9.80 230505 EMVCO

Redeban

JUN 26 2023 12:14:18 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117

C.UNICO: 3007017974 TER: GZ001876
RECIBO: 028534 RRN: 047133
Producto: 17721356876
TITULAR: FLAVIO ORTIZ A.
DEPOSITO APRO: 066134

VALOR $ 130.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

RECIBO DE PAGO MES DE MAYO GERVIS ARDILA



Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20230626 HORA: 18:03:37
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX1279
NOMBRE: GERVIS - ARDILA -
MAQUINA: F002/Y2E9
NO.TRANSACCION: 00022442

VR.TRANSAC.: $120.000.00
VR.COMISION: $5.950.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

RECIBO DE PAGO MES DE MAYO LISBED CASTILLO



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Valor $ 130.000

0859999915

ANEXO 05

PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

5.1 BITACORA SOCIAL

30 de mayo.

se realiza atención en el Punto PAC, se dá inicio a la consolidación del informe mensual social. - No se reciben PQRS

31 de mayo.

De acuerdo a indicación de interventoria se realiza desplazamiento al (PIP) Bucaramanga para realizar mesa de trabajo del Territorio 2 del area social en donde se definio Parametros para el informe semanal, ajuste de ruta el informe mensual y Solicitud reuniones de avance 50% de ejecución de obra asi como se asiste a la reunión de seguimiento social y se quedan compromisos respectivos del componente social.

01 de Junio

Se realiza atención en el Punto PAC de acuerdo al horario establecido y aprobado por la interventoria y avalado por la SDHT., se asiste al comité de obra semanal.

5 de junio /23

Se realiza atención en el Punto PAC de acuerdo al horario aprobado por la interventoría y acordado por la SDHT, No se reciben PQRS. Se remite informe semanal

6 de junio /23

Se realizó envío de informe mensual N5. mediante Oficio. OLF-19. OLF-CS-1259 2022-129-23 para revisión de Interventoría. Recibido

7 de junio /23
No se reciben PQRS.
Se realiza atención en Punto PAC de acuerdo a horario establecido y aprobado por la Interventoría, se participó en comité Social semanal, con la SDHT y la Interventoría

8 de junio /23

Se Participó en el comite de obra semanal en el Parque Bosquemaya. Se inicia con las observaciones del informe mensual N5. para envio a la interventoría en tiempos, se establecen compromisos y seguimiento.

9 de junio /23

Se continua con la Consolidación de las Observaciones del informe mensual. N5. Para realizar envio. a la interventoria, se dá inicio. a la recepción de cuentas de cobro del Pago de los Parqueaderos con motivo de la obra a las cuatro cuotas de Compromiso, se actualiza la valla social de acuerdo a aprobación recibida.

10 de junio /23

Se realizó atención en el Punto PAC. de acuerdo. al horario establecido y aprobado por la interventoria. y avalado. por la SDHT / No se reciben PQRS.

13 de junio /23

Se realiza Informe semanal. N.20 mediante Oficio OLF-CS-1259 2022-133-23, Se da inicio a la revisión de información Para la metodologica. del Comité de Veeduria Ciudadana. Se realiza acompañamiento en Fundida de muro.

14 de Junio /23.

Se realiza atención en el Punto

PAC de cuerdo al horario establecido y aprobado por interventoria y avalado por la SDHT.
Participe en la reunion Social Semanal con la SDHT y la Interventoria, el territorio 142.
De acuerdo entrega de metodologia. Para el viernes 16 de Junio/23.
Nose reciben PQRS. ~~Bruu~~.

15 de Junio /23.

Se realizó atención en el PAC punto de cuerdo a horario establecido y aprobado por la interventoria y SDHT.
Participación en el Comité de obra. Semanal. Llevado a cabo en el PARQUE Bicentenario, en donde se acordó incrementar el número de personal del Género Femenino en el Proyecto ya sea en la parte administrativa o operativa. Para cumplir con el 30% requerido por la entidad. - Verificación de Interventoria en informe Junio.

~~Bruu~~ -

16 de Junio /23.

Se consolida Metodologia de Veeduria Ciudadana para ser enviada a la interventoria. mediante oficio OLF-CS-1259 2022-135-23. para revisión

y aprobación por parte de la interventoria y posteriormente el aval de la entidad SDHT.

17 de junio /23.

Se realiza atención en el punto PAC. de acuerdo a horario establecido y aprobado por la interventoria y avalado por la entidad.
Se realiza envio de las cuentas de cobro. del pago de los parqueaderos. // NO se reciben PQRS.

20 de Junio /23.

Se realizó envío de informe semanal N.21 para revisión y aprobación por parte de la interventoria y aval de la entidad. mediante oficio OLF-CS-1259 2022-138-23.

21 de junio /23.

Se realiza atención en el punto pac de acuerdo al horario establecido y aprobado por la

Interventoría y avalado por la entidad, en reunión con los propietarios, / Flavio / Ortiz / y la Señora Mónica Castro se les informa que el tubo que de aguas negras que se encuentra expuesto de su predio es necesario que se realicen los ajustes necesarios para que quede debidamente en instalación y que no valla a afectar el desempeño y avance de la obra ; se socializa esta información técnica. Compañía Interventoría Se les sugiere realizar agendamiento con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Junio 22 / 23

Se realiza atención en el Punto PAC. de acuerdo al horario establecido, se comenta el caso del tubo de aguas negras con interventoría y la Directora de obra, y el coordinador del Proyecto quienes conceptuan que el Consorcio realizara las adecuaciones correspondientes, Por lo cual se le informa a los propietarios en Compañía del Residente, para continuar labores constructivas; se socializó en interventoría.

Junio 23 /23.

Se realiza organización para la realización del Comité de Veeduria Ciudadana del mes de junio; Se verificó la aprobación de la metodología del comité por parte de interventoría.

Junio 24 /23.

Se realiza atención en el punto PAC y realización del Comité de veeduria ciudadana en el par de Altamira con el acompañamiento de Laura Zuñiga por parte de la entidad y Jennifer Vegel y Jonathan Navarro. Por parte de la interventoria; Se verificó por Interventoría el desarrollo de la metodología Veeduría del mes.

Junio 26 /23.

Se realiza atención en el Punto PAC de acuerdo al horario aprobado por la interventoria y avalado por la entidad.
Se realiza envio de informe Semanal N22. mediante oficio No 12592022-140-23 // Se verifica que no se reciben PQRS

Junio 27 /23.

Se realiza envio de recibos de pago de Parqueaderos a cada uno de los propietarios., al igual Se solicita los soportes para la cuenta de cobro del mes de junio. e iniciar con el trámite / Verificación reunión informe Semanal.

Junio 28

Se realiza atención en el Punto PAC. de acuerdo al horario aprobado por la interventoria y avalado por la entidad.
el día de hoy se da inicio a la organización de los productos a entregar de la reunión del comite de Veeduria ciudadana del mes de junio. Se participó en comite social // Seguimiento compromisos y documentos área social Interventoría.

Junio 29.

Se realiza atención en el Punto Pac. de acuerdo al horario establecido. y aprobado. Por la interventoria, se asiste a comité de obra semanal // Verificación asistencia comités área social, seguimiento compromisos Interventoría.

Junio 30/23.

Se realiza Actualizacion de PSI con afiches de estrategia MONC - Genero, se Publican 8 afiches // Verificacion Intranet ya fueron aprobada MONC mujeres para publicacion respectiva y Fortalecer % decumplimiento del mes.

Julio 01/23.

Se realiza atencion en Punto PAC de acuerdo a aprobacion de interventoria y avalado por la entidad.
Se realiza informe Semanal y mensual Para reportar al consorcio Cohesion Social el proximo 4/07/23.
NO se reciben PQRS en la semana, se verifica por Interventoria.

Julio 4/23.
Verificacion PAE y requisitos area social Interventoria, firmes Oficina social.

5.2 INFORMES SEMANALES

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-712

Bogotá, 14 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-127-23 Y OLF-CS-12592022-128-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N19- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N19 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	
	29 de mayo al 4 de Junio	4 DE JUNIO DE 2023	

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	NA	NA	NA
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	29 de mayo al 4 de Junio	Permaneció la valla social durante la presente semana, con el diseño aprobado y avalado por SDHT, se envio propuesta de actualizacion de valla informativa mediante oficio OLF-CS-12592022-124-23 el dia 1 de Junio	Verificación de la Valla Informativa del proyecto instalada en el frente de obra PIP Altamira Solicitud Actualización de vallas - Territorio 2 Correo Electrónico - Aprobación Diseño actualización de vallas.
	Punto satélite de información	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	29 de mayo al 4 de Junio	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	NA	No se recibieron PQRS durante la presente semana.	Verificación de atención de PQRS
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	NA	Se enviaron los productos del comité de veeduria Ciudadana para revision y aprobacion por parte de la interventoria y la SDHT	Verificación Soportes del Comité de Veeduría Ciudadana para revisión y se remiten a SDHT
	Talleres o eventos pedagógicos	NA	NA	NA
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA
ACITIVDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	29 de mayo al 4 de Junio	Se realiza fortalecimiento de la estrategia Monc con la recepcion y vinculacion de personal residente en el sector	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	NA	NA	NA
	Informe semanal	29 de mayo	Se realizó envio del informe semanal N 18 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS12592022-121-23 y se recibe aprobacion del informe semanal N 17 el dia 2 de Junio mediante comunicado INT-PARQUES-676	Aprobación aval de SDHT Informe Semanal Social No. 17, Oficio No. INT-PARQUES-676
	Informe mensual	NA	NA	NA

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			2 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe final	NA	NA	NA
	Bitácora de obra	29 de mayo al 4 de Junio	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 29 de mayo al 4 de Junio	Verficación y firmas bitácora social
	Cronograma de actividades sociales	29 de mayo al 4 de Junio	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 31/05/2023 Comité de obra 01/06/2023 Seguimiento Interventoría Social 30/05/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social
Actividades de divulgación: Distribución de piezas MONC en caso de ser requeridas por la comunidad
Actividades de participación:no se cuenta con actividades programadas.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, verificación actividades cronograma social, informe semanal N19 , Informe Mensual Social N5.

Bibiana Castro B


FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	29 de mayo al 4 de Junio	**FECHA**	04 DE JUNIO



VALLA SOCIAL



ATENCION EN EL PUNTO PAC



BITACORA SOCIAL



BITACORA SOCIAL

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 22 al 28 de mayo

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	
	5 AL 11 DE JUNIO	13 DE JUNIO DE 2023	

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	NA	NA	NA
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	5 AL 11 DE JUNIO	Permaneció la valla social durante la presente semana, con el diseño aprobado y avalado por SDHT, se recibio aprobacion por parte de la interventoria de la propuesta de actualizacion de la valla informativa mediante correo electronico reenviado por la interventoria , se realiza publicacion de valla con ajustes el dia 9 de Junio.	Verificación de la valla y aprobación de lo presentado en comité de obra integral
	Punto satélite de información	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	5 AL 11 DE JUNIO	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	NA	No se recibieron PQRS durante la presente semana.	Verificación de atención de PQRS
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	5 AL 11 DE JUNIO	Se establece la fecha de la reunión mensual del comité veedor para el 24/06/2023	Se da aval de la feha de la reunión mensual de veeduría propuesta
	Talleres o eventos pedagógicos	NA	NA	NA
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA
ACITIVDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	5 AL 11 DE JUNIO	Se realiza fortalecimiento de la estrategia Monc con la recepción y vinculación de personal residente del sector	Se evidenció en los informes mensuales el porcentaje del 22% de cumplimiento de la estrategia de género por lo cual se solicitará el refuerzo de este
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	NA	NA	NA
	Informe semanal	05 DE JUNIO	Se realizó envio del informe semanal N 19 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-128-23 y se recibe aprobacion del informe semanal N 18 el dia 5 de Junio mediante comunicado INT-PARQUES-688	Aprobación Informes Sociales N18 y remisión del Informe Semanal Social N19 a SDHT para revisión

OBJETO DEL CONTRATO		
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		
TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe mensual	5 AL 11 DE JUNIO	se realiza envio de informe mensual N5 mediante oficio OLF-CS-12592022-128-23 , se reciben observaciones mediante comunicado INT-PARQUES-691 y se remiten ajustes mediante oficio OLF-CS-12592022-129-23	Se realiza la revisión, observaciones y aprobación del Informe Mensual Social N5 V2 del PIP Altamira. Se remite Informe Mensual Social N5 Interventoría ETA Se envían los 3 informes mensuales a la entidad para revisión y concepto respectivo
	Informe final	NA	NA	NA
	Bitácora de obra	5 AL 11 DE JUNIO	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 5 AL 11 DE JUNIO	Verficación y firmas bitácora social
	Cronograma de actividades sociales	5 AL 11 DE JUNIO	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Reunión de seguimiento social 07/06/2023 Comité de obra 08/06/2023 Compromisos y revisión componente social

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social
Actividades de divulgación: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de participación:Envio de Metodologia para reunion de Comite Veedor del mes de Junio.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, verificación actividades cronograma social, informe semanal N 20.

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	5 AL 11 DE JUNIO	**FECHA**	13 DE JUNIO



VALLA SOCIAL



ATENCION EN EL PUNTO PAC

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 5 AL 11 DE JUNIO

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-718

Bogotá, 15 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-133-23 Y OLF-CS-12592022-134-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N20- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N20 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-764

Bogotá, 28 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-140-23 Y OLF-CS-12592022-141-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N22- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N22 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		PERIODO	FECHA DE ENTREGA
		12 AL 18 DE JUNIO	20 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	NA	NA	NA
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	12 AL 18 DE JUNIO	Permaneció la valla social durante la presente semana, con el diseño aprobado y avalado por SDHT, durante este periodo permanecio publicada y se actualizo diariamente la cuenta regresiva para la terminacion de la obra al igual que semanalmente el procentaje ejecutado.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa
	Punto satélite de información	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	12 AL 18 DE JUNIO	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	NA	No se recibieron PQRS durante la presente semana.	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	12 AL 18 DE JUNIO	Se elaboró y envió la Metodologia para reunión de Comité de Veeduria Ciudadana del mes de junio mediante oficio OLF-CS-12592022-135-23	Revisión y remisión de Metodologia reunión comité veeduría Junio PIP Altamira a SDHT
	Talleres o eventos pedagógicos	NA	NA	NA
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	12 AL 18 DE JUNIO	Se establece en Comité de obra la necesidad de fortalecer la estrategia monc y de genero teniendo en cuenta que a la fecha no se ha alcanzado el 30% requerido por la entidad.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC. Solicitud en comité de obra del cumplimiento de la contratación de género porentaje requerido 30% del total de trabajadores
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe semanal	13 DE JUNIO	Se realizó envio del informe semanal N 20 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-133-23 y se recibe aprobacion del informe semanal N 19 y 20 mediante comunicados INT-PARQUES-712 y INT-PARQUES-718	Aprobación aval de SDHT Informe Semanal Social No. 20, Oficio No. INT-PARQUES-718
	Informe mensual	16 DE JUNIO	Se recibe aprobacion de informe mensual N5 mediante comunicado INT-PARQUES-724	Aprobación Informe No. 5 por medio de comunicado INT-PARQUES-724.
	Informe final	NA	NA	NA

OBJETO DEL CONTRATO		
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		
TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	

Bitácora de obra	12 AL 18 DE JUNIO	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 12 AL 18 DE JUNIO	Verificación Bitácora Social
Cronograma de actividades sociales	12 AL 18 DE JUNIO	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 14/06/2023 Comité de obra 15/06/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social
Actividades de divulgación: Entrega de volantes reunion de Comite de Veeduria Ciudadana
Actividades de participación:Reunion de Comite de Veeduria Ciudadana del mes de Junio.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: Entrega de producto final actas de vecindad iniciales a la interventoria.
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, verificación actividades cronograma social, informe semanal N 21.

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	12 AL 18 DE JUNIO	**FECHA**	20 DE JUNIO
					
VALLA SOCIAL			ATENCION EN EL PUNTO PAC		
					
VALLA INFORMATIVA					
OBSERVACIONES					
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 12 AL 18 DE JUNIO					

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-737

Bogotá, 22 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-137-23 Y OLF-CS-12592022-138-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N21- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N21 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		PERIODO	FECHA DE ENTREGA
		19 AL 25 DE JUNIO	26 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	21/06/2023	Se realizo la entrega de 11 volantes de invitación a la reunión de comité de Veeduría Ciudadana al total de integrantes del mismo para la reunión del 24/06/2023. Así mismo, se realizó la invitación a través de Correo Electrónico a los Funcionarios de la Entidad Contratante SDHT, Interventoría y Contratista enviando la pieza divulgativa aprobada.	Aprobación de volante y verificación Soporte Formato Entrega Piezas Divulgación
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	19 AL 25 DE JUNIO	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Mirador Altamira, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa
	Punto satélite de información	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	19 AL 25 DE JUNIO	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	NA	No se recibieron PQRS durante la presente semana.	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	21 al 24 DE JUNIO DE 2023	El día **21/06/2023,** la interventoría aprueba los productos entregados correspondientes a la metodología del Comité de Veeduría Ciudadana del Mes de Junio 2023, junto con la temática y piezas comunicativas. El **24/06/2023,** se lleva a cabo la Reunión de Comité de Veeduría Ciudadana del mes de Junio a las 11:00 am, contando con la asistencia de representantes y encargados de Contratista, Interventoría y SDHT. Los productos de la reunión se encuentran en proceso para el envío respectivo, por parte del área social del contratista.	Aprobación Metodología Comité Veeduría Ciudadana Junio INT-PARQUES-734. Acompañamiento reunión Comité Veedor 24/06/2023, revisión y actualización de compromisos
	Talleres o eventos pedagógicos	NA	NA	NA
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	21/06/2023	Se realizó envio de pieza divulgativa diseñada para la estrategia de género MONC de acuerdo a solicitud de la interventoría para Territorio 2, con el fin de aportar para el cumplimiento del porcentaje de contratación que se debe dar dentro del Consorcio Cohesión Social y el cual no se está cumpliendo.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC. Revisión y remisión de Pieza de Divulgación MONC a SDHT para aportes respectivos Durante comité de obra se reitera el seguimiento de la solicitud de porcentaje de género femenino, el certificado del resvisor fical y el registro en la plataforma de Bogotá Trabaja para cto 1259 del Territorio 2

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			2 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO		
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA		

ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe semanal	20/06/2023	Se realizó envio del informe semanal N 21 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-138-23 y se recibe aprobacion del informe semanal N 21 mediante comunicado INT-PARQUES-737	Aprobación aval de SDHT Informe Semanal Social No. 21 INT-PARQUES-737 Se remiten Informes Semanales Sociales aprobados y avalados por SDHT N20 y N21 Radicado 1-2023-27129
	Informe mensual	NA	NA	NA
	Informe final	NA	NA	NA
	Bitácora de obra	19 AL 25 DE JUNIO	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 19 AL 25 DE JUNIO	Verificación Bitácora Social
	Cronograma de actividades sociales	19 AL 25 DE JUNIO	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 21/06/2023 Comité de obra 22/06/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social
Actividades de divulgación: Entrega de piezas divulgativas de generación de empleo MONC género- PSI
Actividades de participación:Entrega de productos del comite de Veeduria Ciudadana del mes de Junio.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: No se tienen actividades programadas.
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, verificación actividades cronograma social, informe semanal N 22.

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	19 AL 25 DE JUNIO	**FECHA**	26 DE JUNIO



VALLA SOCIAL



VALLA INFORMATIVA



CONVOCATORIA COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA



CONVOCATORIA COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA



REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA



REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 19 AL 25 DE JUNIO/2023

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-764

Bogotá, 28 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-140-23 Y OLF-CS-12592022-141-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N22- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N22 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

5.3 INFORMES MENSUALES

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

PROFESIONAL SOCIAL

BIBIANA CASTRO BOCANEGRA

TRABAJADORA SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL N°5 - 01 AL 31 DE MAYO 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1259 de 2022.

PIP MIRADOR ALTAMIRA - TERRITORIO 2

BOGOTA. D.C, JUNIO 2023

INFORME MENSUAL SOCIAL No. 05 VERSIÓN 2

PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA- TERRITORIO 2

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

BOGOTA D.C. JUNIO DE 2023

INFORME MENSUAL CONTRATO OBRA PÚBLICA 1259 DE 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESION SOCIAL
INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

CONTROL DE VERSIONES		
VERSION	**DESCRIPCION**	**FECHA**
1	INFORME MENSUAL SOCIAL N5	06/06/2023
2	INFORME MENSUAL SOCIAL N5	08/06/2023


REALIZO	REVISO	APROBO	V°B°
			
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **BIBIANA CASTRO** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA ING**. CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL **INTERVENTORÍA ETA T.S. JENNIFER VEGA**	**LAURA ZUÑIGA** APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL COMPONENTE SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 6
3. COMPONENTE SOCIAL 8
3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 8
3.2. PROGRAMA DE DIVULGACION 8
3.3. PROGRAMA DE INFORMACION 10
3.4. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO 10
3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 12
3.6. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 12
3.7. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO 15
3.8. PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 16

LISTA DE TABLAS

TABLA N°1. Información general Contratista

TABLA N°2. Información general Contratista

TABLA N° 3. relación de volantes entregados

TABLA N° 4. Consolidada entrega de piezas de divulgación

TABLA N°5. Identificación del punto de Atención al Ciudadano

TABLA N° 6. Listados integrantes del comité de veeduría

TABLA N° 7 Personal vinculado al proyecto 1259 de 2022 (PIP) MIRAFOR ALTAMIRA CHIGUAZA

TABLA N° 8 Informes semanales

LISTA DE IMÁGENES

ILUSTRACION 1. Ubicación satelital área de intervención priorizada Altamira-Chiguaza

LISTA DE ANEXOS

ANÉXO N. 01. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

1.1 ENTREGA DE VOLANTES

1.2 *AFICHES PSI*

1.3 VALLA INFORMATIVA

ANÉXO N. 02. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

.2.1 PUNTO PAC

2.2 MATRIZ PQRSD

ANÉXO N. 03. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

3.1 COMITÉ DE VEEDURIA

3.2 REUNIONES DE COMITÉ DE VEEDURIA

3.3 GENERACION DE EMPLEO

ANÉXO N. 04. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

4.1 ACTAS DE COMPROMISO

ANÉXO N. 05. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

5.1 BITÁCORA SOCIAL

5..2 INFORMES SEMANALES

5.3 INFORMES MENSUALES

5.4 CRONOGRAMA SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat SDHT por medio de la firma Contratista Consorcio Cohesión Social ejecutará el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL", mediante el cual se busca contribuir a las "acciones de revitalización urbana" de la SDHT, con espacios públicos renovados en la Localidad de San Cristóbal.

En el presente informe se relacionan las actividades desarrolladas del 1 al 31 de mayo; durante la ejecución del proyecto 1259 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" Territorio 2 (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, de acuerdo a lo planteado en el Plan de Gestión Social por parte del componente social del contratista CONSORCIO COHESION SOCIAL.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El CONTRATISTA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2. (PIP) Mirador Altamira con chip catastral: AAA0209PFTD, sector catastral 001315- Altamira FMI 050S00705716, bajo el contrato N° 1259 de 2022, establecido con la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT enmarcado en la siguiente información:

Tabla No 1. Información general Contratista

CONTRATISTA	
Contratista:	**CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL**
Contrato No:	**N° 1259-2022**
Objeto:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.**
Localización:	**LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL**
Plazo total contrato:	**9 MESES**
Fecha de inicio	**28 diciembre 2022**
Fecha de finalización	**27 septiembre 2023**
Valor del Contrato	**$10.129.774.324**

Tabla No 2. Información general Interventoría

INTERVENTORÍA	
Interventoría	**ELSA TORRES ARENALES**
Contrato No:	**N° 1260 DE 2022**

INTERVENTORÍA	
Objeto:	REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total del contrato	10 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	28 de octubre 2023
Valor del contrato	$1.555.859.401

Ubicación satelital área de intervención priorizada ALTAMIRA-CHIGUAZA

ILUSTRACION 1



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT, 2021.

El Área de Intervención Priorizada (AIP) **Altamira-Chiguaza** se localiza en el entorno de la estación de retorno del Proyecto Cable Aéreo, donde también confluye la Av. de los cerros, futura avenida perimetral de oriente. El AIP se ubica en la parte alta de la UPZ La Gloria y limita al sur con la quebrada Chiguaza uno de los cuerpos de agua más sobresalientes de la Localidad, al norte con la calle 42 sur, al oriente con la Av. de los cerros y la carrera 13 Este y al occidente limita con la carrera 12A Este.

3. COMPONENTE SOCIAL

En el presente documento se encuentra el reporte de la gestión social realizada en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2023, dentro del marco del contrato 1259 de 2022, cuyo objeto es" **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**, a continuación, se presenta las actividades realizadas por el componente social para el informe de gestión social N°5.

3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

Dentro de los preliminares del contrato para el mes de febrero se dio aprobación y aval del Plan de Gestión Social del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza del territorio 2, y para el mes de Marzo se dio cumplimiento con el informe de apropiación y actualización de estudios y diseños de la consultoría social del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo se dio continuidad con las actividades del Plan de Gestión Social, y con la actualización de la base de actores sociales de la localidad de acuerdo a las gestiones internas efectuadas dentro del contrato.

3.2. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

- **VOLANTES**

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo se realizó la convocatoria con la pieza de divulgación aprobada del comité veedor la cual fue entregada a cada uno de los participantes del comité y compartida mediante el grupo de WhatsApp:

Tabla N° 3 relación de volantes entregados

Numero de Volante	Descripción	Cantidad
09	Volantes de Convocatoria Comité de Veeduría Ciudadana mayo	10
	Total	10

Dichas piezas indicaban fecha, hora y sitio de la reunión, paralelamente se diligenciaron los formatos de entrega de volantes como soporte de la convocatoria tanto al comité veedor como a los representantes de la JAC de Panorama.

Ver Anexo 01 -Divulgación 1.1 Entrega de volantes

- **AFICHES-PSI**

Para el periodo correspondiente del 1 al 31 de mayo permanecen los 5 PSI establecidos para el mirador Altamira Chiguaza en donde se actualizaron 3 Puntos Satélites de información con la información de la reunión del Comité de Veeduría Ciudadana del mes de mayo.

Ver Anexo 01 -Divulgación 1.2 Afiches PSI

- **INVITACIONES PERSONALIZADAS**

Para el periodo correspondiente al presente informe, no se realizaron entregas de invitaciones personalizadas.

- **VALLA INFORMATIVA**

Para este periodo permaneció la valla social publicada, con el diseño aprobado y avalado por SDHT, siendo visible a la comunidad en el área directa del Mirador Altamira Chiguaza.

Se recibe solicitud por parte de interventoría para actualización de la valla informativa mediante oficio INT-PARQUES-652 el día 26 de mayo en donde se debe tener conteo regresivo de la obra el cual debe ser actualizado diariamente y el porcentaje ejecutado el cual se debe actualizar mensualmente.

Ver Anexo 01 -Divulgación 1.3 Valla Social

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE DIVULGACIÓN**



Tabla N° 4 Consolidado entrega de piezas de divulgación

ITEM	CANTIDAD	FECHAS
VOLANTES	10	25 de mayo
AFICHES	3	1-31 de mayo
PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN	3	1-31 de mayo
INVITACIONES PERSONALIZADAS	0	N/A
PERIFONEO	0	N/A
VALLA INFORMATIVA	1	1-31 de mayo
TOTAL	17	1-31 de mayo

3.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN

- **REUNIÓN DE INICIO**

Para el periodo correspondiente al presente informe no se adelantaron actividades relacionadas con este ítem, ya que la reunión se efectuó para el 29/01/2023

- **REUNIÓN DE AVANCE**

Durante este periodo la secretaria Distrital del Hábitat solicito la realización de la reunión de avance para el mes de junio, pero teniendo en cuenta que a la fecha el porcentaje de ejecución se ubica en el 15% y que la comunidad está tranquila e informada del avance mediante los Comités de Veeduría Ciudadana se determinó realizar dicha reunión en el mes de agosto cuando ya se lleve el 50% de avance del proyecto y de acuerdo a lo registrado en el cronograma social.

- **REUNIÓN DE FINALIZACIÓN**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

3.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla N° 5 identificación del punto de Atención al Ciudadano

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA	
	
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA
DIRECCIÓN	CALLE 47 SUR Nº 13A BIS-17 ESTE LOTE 5 MANZANA B
TELÉFONO:	3106738394
CORREO ELECTRÓNICO:	pacmiradoraltamira@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	LUNES, MIERCOLES, JUEVES Y SABADOS DE 8:00 – 1:00 P.M.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó atención de acuerdo al horario autorizado, y el PAC contó con todos los equipamientos establecidos en el Anexo Social y Plan de Gestión social respectivamente.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.1 Punto PAC

- **Atención, gestión, seguimiento y cierre de PQRSD**

Durante este periodo no se recibieron PQRSD.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.2 Matriz PQRSD

3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El objetivo de este programa es Implementar estrategias con la comunidad mediante los diferentes medios de participación Ciudadana que les permitan mitigar los impactos socioeconómicos y culturales y además prepararlos para realizar acompañamiento durante la ejecución y entrega de la obra.

Durante la ejecución de la obra se tienen contempladas las siguientes actividades con el comité de Veeduría Ciudadana.

- **CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA**

En este periodo se realizó bajo consentimiento del ciudadano un egreso dado que este se encuentra vinculado laboralmente con el contratista y se incluyen a dos integrantes de la Junta de Acción comunal por lo cual se actualiza el listado de integrantes del comité de Veeduría ciudadana del Mirador Altamira Chiguaza, quedando conformado por Once (11) integrantes los cuales se relacionan en la siguiente Tabla.

TABLA N° 6 LISTADO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURIA

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA DEL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA		
NOMBRE	**TELEFONO**	**CORREO**
1. JOSE ISRAEL PARRA	3215078233	Barpa1012@gmail.com
2.JOSE RAMIRO GARCIA	3165431200	Joraga65@hotmail.com
3.MARIA SIERRA	3213286329	Stefaniacs93@hotmail.com
4.LUISA CASTILLO	3108882657	No registra
5.FABIAN HERNANDEZ	3113584714	No registra
6.MARIA GUACANEME	3214925516	Marthac.guacaneme@gmail.com
7.VIVIANA HERRERA	3213076609	No registra
8.FLAVIO ORTIZ	3142543648	No registra
9.STEFANIA CRUZ	3222369413	Stefaniacs93@hotmail.com
10. ELVIA GERENA	3142411369	No registra
11. ABRAHAM CEPEDA	3114480786	No registra

Ver Anexo 03 – Programa de Participación Ciudadana – 3.1. comité veeduría ciudadana

Reunión mensual comité de veeduría

Durante este periodo se realizó el envió de la metodología para el Comité de Veeduría Ciudadana el día 18 de mayo mediante oficio OLF-CS-12592022-118-23 recibiéndose aprobación mediante comunicado INT-PARQUES-633 el 23 de mayo.

La reunión de comité de Veeduría Ciudadana se llevó a cabo el día 27 de mayo a las 9:00 am con 16 asistentes discriminados así 10 mujeres y 6 hombres en donde se abordaron los temas de control social y cuidado de zonas verdes los cuales estaban planeados para el mes de abril y mayo para dar cumplimiento al cronograma pedagógico, además se explicó el avance de obra y las actividades realizadas hasta el momento por cada uno de los componentes.

Ver Anexo 03 – Programa de participación Ciudadana – 3.2 Reunión Comité de Veeduría

- **ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD**

El objetivo General es realizar la programación metodológica de tres talleres pedagógicos con la comunidad del mirador Altamira Chiguaza, los cuales permitan la apropiación del espacio público, intervenido por el proyecto1259 de 2022 "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**

Por lo tanto, durante el desarrollo del proyecto se realizará la planeación y ejecución de talleres que permitan la apropiación del espacio público intervenido, habiendo identificado con la comunidad algunos temas de interés tales como, participación ciudadana, control social, espacios sostenibles y manejo de residuos. Durante este periodo de tiempo no se realizaron actividades relacionadas con este ítem teniendo en cuenta el cronograma social.

- **PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD**

Para este Ítem el objetivo es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de la obra construidas y entregada por el CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL en el marco de la apropiación del territorio y la sostenibilidad del proyecto encaminados a fortalecer em empoderamiento de la comunidad el plegable será entregado en la actividad del pacto ciudadano, por lo cual en esta etapa del proyecto no se adelantaron actividades de acuerdo al cronograma social.

- **GENERACIÓN DE EMPLEO**

Para el contrato N.1259 que tiene por objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"** se contratará con mínimo el 15% del 100% de personal, que sean habitantes de la zona de influencia del proyecto, es decir de la localidad San Cristóbal.

Para este periodo, el Consorcio Cohesión Social en el Mirador Altamira Chiguaza, conto con un total de 15 trabajadores de MONC, aprobados por la interventoría, de los cuales 10 pertenecen a la localidad de San Cristóbal cumpliendo de esta manera con un 73.3% del del 30% requerido por el Anexo y el Plan de Gestión Social, para el momento se cuentan con 10 certificados de residencia,1 por gestionar cumpliendo con el 90.9% del requisito de los cual se anexan los soportes.

De otro lado, con respecto a la vinculación de contratación femenina, a la fecha del presente informe el Consorcio Cohesión Social vinculo 2 ayudantes de obra de género femenino para dar cumplimiento a la solicitud en mano de obra no calificada por parte de la interventoría, para este periodo de tiempo se contó con la participación de Nueve (09) mujeres de mano de obra calificada, cumpliendo así con el 44%.

A continuación, se relaciona el personal aprobado por Interventoría para el mes de mayo.

TABLA N° 7 **PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 1259 DE 2022 (PIP) MIRAFOR ALTAMIRA CHIGUAZA**

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	GENERO	CARGO	PERTENECE A LA LOCALIDAD
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC					
1	DAVID FELIPE MAECHA LOPEZ	1000464626	MASCULINO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	NO
2	JAIME IRIARTE	211896	MASCULINO	VIGILANTE	NO
3	VICTOR MAUEL VALLEJO MELO	10541600	MASCULINO	VIGILANTE	NO
4	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
5	WOLMAN DUVAR GONZALES	1023908484	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
6	ELIAS RORIGUEZ RICAURTE	79346717	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
7	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
8	ROBERTO TORRES MEJIA	86.007.388	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
9	CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA	80.903.566	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
10	CESAR AUGUSTO AGREDAANTOLINEZ	79809589	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
11	CARLOS ALBERTO VIENA	79993218	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
12	MAICOL PATIÑO CARRILLO	10.068.222.449	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
13	ECCEHOMO HERNANDEZ	4291039	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
MANO DE OBRA CALIFICADA MONC					
14	CATALINA FUENTES	53.079.728	FEMENINO	DIRECTORA DE OBRA	NO
15	RAMON RODRIGUEZ	79.109.763		RESIDENTE DE OBRA	NO
16	LAURA ARAUJO	1.122.407.11	FEMENINO	INSPECTORA DE OBRA	NO
17	LEIDY NAYIVE LOPEZ BARRETO	53043823	FEMENINO	RESIDENTE SST	NO
18	MARIA FERNANDA DIAZ	1.070.963.945	FEMENINO	INSPECTORA SST	NO
19	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52.223.617	FEMENINO	RESIDENTE SOCIAL	NO
20	SARA FERNANDEZ	52.389.930	FEMENINO	RESIDENTE AMBIENTAL	NO
21	JULIAN BENAVIDES GIL	80.851.640	MASCULINO	RESIDENTE FORESTAL	NO
22	PEDRO SOSSA	79826439	MASCULINO	TOPOGRAFO	NO
23	MARIO RAUL PACHECO	79.458239	MASCULINO	COORDINADOR	NO
PERSONAL NUEVO					
24	JAVIER MARTINEZ	13488325	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
25	EULISES ARIAS	53043823	FEMENINO	AYUDANTE DE OBRA	SI

Ver Anexo 03 – Programa de participación- 3.3 Generación de empleo MONC

- **TALLERES PEDAGÓGICOS**

Se propusieron los encuentros en el Plan de Gestión Social y cronograma, sin embargo, no se adelantaron actividades de este ítem durante el presente periodo del informe.

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN**



3.6. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

El objetivo de este programa es realizar todas las actividades de acompañamiento técnico que se requieran desde el componente social durante la ejecución del proyecto.

- **ACTAS DE VECINDAD**

Para este periodo no se adelantaron actividades de este ítem, se proyecta entrega del producto final de las actas de vecindad de inicio para el día 23 de junio a la interventoría.

- **ACTAS DE COMPROMISO**

Por su parte las actas de compromiso deben ser levantadas antes del inicio de las actividades constructivas, salvo aquellas que obedezcan a situaciones que se presenten posteriormente.

Durante este periodo para las actas de compromiso de los parqueaderos alternos se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

a) Para las actas de compromiso N1 y N2 se efectuó el segundo pago correspondiente al mes vencido (mayo).
b) Para las actas de compromiso N3 y N4 se realizó el primer pago correspondiente al mes vencido (mayo).

Ver Anexo 04 – Actividades de acompañamiento técnico- 4.1. Actas de Compromiso

3.7 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **BITÁCORA SOCIAL**

Se diligencia diariamente registrando todas las actividades realizadas por la profesional social verificado y firmado por Interventoría.

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.1 Bitácora Social

- **INFORME SEMANAL**

Para el periodo se elaboraron y aprobaron los informes semanales del N14 al N18, con aval de SDHT respectivamente.

Tabla N° 8 informes semanales

No. de Inf Semanal	Fechas	Oficio remisión	Oficio aprobación
14	02-05-2023	OLF-CS-12592022-106-23	INT-PARQUES-548
15	08-05-2023	OLF-CS-12592022-115-23	INT-PARQUES-622
16	15-05-2023	OLF-CS-12592022-117-23	INT-PARQUES-632
17	23-05-2023	OLF-CS-12592022-119-23	INT-PARQUES-676
18	29-05-2023	OLF-CS-12592022-121-23	INT-PARQUES-688

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento-5.2 Informe Semanal

- **INFORME MENSUAL**

Se realiza envió de informe mensual N4 mediante oficio OLF-CS-12592022-109-23, se recibe solicitud de ajustes mediante comunicado INT-PARQUES-560 el 05 de mayo, se envían ajustes mediante oficio OLF-CS-12592022-111-23 y se recibe aprobación el 9 de mayo mediante comunicado INT-PARQUES-579

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.3 Informe Mensual

- **INFORME FINAL**

Este informe se consolidará una vez sea entregada en su totalidad la obra a la comunidad del Mirador Altamira – Chiguaza.

- **CRONOGRAMA SOCIAL**

Durante este periodo el cronograma social V2 permaneció publicado en el punto PAC (PIP) ALTAMIRA CHIGUAZA el cual fue aprobado mediante comunicado INT-PARQUES-497 el día 18 de abril

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.4 Cronograma Social.

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-724

Bogotá, 16 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-131-23 Y OLF-CS-12592022-132-23- APROBACIÓN INFORMES MENSUALES SOCIALES N5 - PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los Informes Mensuales Sociales N5 V.2 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

5.4 CRONOGRAMA SOCIAL

CRONOGRAMA GESTIÓN SOCIAL - CONTRATO 1259 - TERRITORIO 2 - PIP ALTAMIRA CHIGUAZA
VERSIÓN N.2

RESPONSABLE	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA - PROFESIONAL SOCIAL - CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DURACION DEL CONTRATO : 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE	
INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES		VERSIÓN: N2	FECHA: ABRIL 18 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO PANORAMA - PIP MIRADOR ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL		

PROGRAMA PGS	ACTIVIDADES A EJECUTAR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE			
		1(28- 8 de enero	2(10-15 de enero	3(16-22 de enero)	4(23-29 de enero)	5(30-5 de febrero)	6(6-12 de febrero)	7(13-19 de febrero)	8(20-26 de febrero)	9(27 -5 de marzo)	10(6-12 de marzo)	11(13-19 de marzo)	12(20-26 de marzo)	13(27-2 de abril)	14(3-9 de abril)	15(10-16 de abril)	16(17-23 de abril)	17(24-30 de abril)	18(1-7 de mayo)	19(8-14 de mayo)	20(15-21de mayo)	21(22-28 de mayo)	22(29-4 de junio)	23(5-11 de junio)	24(12-18 de junio)	25(19-25 de junio)	26(26-2 de julio)	27(3-9 de julio)	28(10-16 de julio)	29(17-23 de julio)	30(24-30 de julio)	31(31-6 de agosto)	32(7-13 de agosto)	33(14-20 de agosto)	34(21-27 de agosto)	35(28-3de septiembre)	36(4-10 de septiembre)	37(11-17 de septiembre)	38(18-24 de septiembre)	39(25-27 de septiembre
PRELIMINARES	RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA		X	X	X	X	X																																
	CONTACTO INICIAL CON LÍDERES		X	X	X																																		
	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			X	X	X	X																																
	DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR Y ESTUDIOS Y DISEÑOS		X	X	X	X	X																																
INFORMACIÓN	ENVÍO DE PRESENTACIÓN DE REUNIÓN A INTERVENTORÍA			X																				X												X	X	
	REUNIÓN INICIO				X																																		
	REUNIÓN AVANCE																								X	X													
	REUNIÓN FINALIZACIÓN																																				X	X	
	REUNIONES EXTRAORDINARIAS (LAS QUE SEAN PROGRAMADAS Y/O SOLICITADAS)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIVULGACIÓN	ENVÍO DE VOLANTE DE CONVOCATORIAS A INTERVENTORÍA			X				X				X					X				X					X				X							X		
	FIJACIÓN DE AFICHES				X				X				X					X			X						X			X					X			X	X
	ENTREGA DE VOLANTES (LOS QUE SEAN NECESARIOS Y/O PROGRAMADOS)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ENTREGA DE INVITACIONES PERSONALIZADAS				X																				X													X	X
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO			X	X	X																					X											
	VERIFICACION DEL PAC					X			X				X					X				X					X				X				X				X
	LÍNEA MÓVIL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CORREO ELECTRÓNICO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ATENCION PQRS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MATRIZ PQRSD				X				X				X					X				X					X				X				X				X
	SEGUIMIENTO PQRSD							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CIERRE PQRSD							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERACIÓN DE EMPLEO	RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ESTRATEGIAS GENERACIÓN EMPLEO			X	X	X				X				X					X				X					X				X							
	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE MONC LOCAL CERTIFICADOS RESIDENCIA				X				X				X					X				X					X			X					X				X
	SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PORCENTAJE GÉNERO				X				X				X					X				X					X			X					X				X
CONTROL Y PARTICIPACION SOCIAL	CONFORMACIÓN DE COMITÉ VEEDOR				X	X																																
	ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN VERIFICACIÓN COMITÉ VEEDOR				X				X				X					X				X					X			X					X				X
	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA Y TEMÁTICAS PEDAGÓGICAS				X				X				X					X				X					X			X					X				X
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	VOLANTE DE INFORMACIÓN DE INICIO DE ACTAS DE VECINDAD						X	X																														
	ACTAS DE VECINDAD INICIO (EJECUCIÓN, OBSERVACIONES Y APROBACIÓN)								X	X	X																												
	ENTREGA DE COPIAS ACTAS DE VECINDAD INICIO A PROPIETARIOS												X	X																									
	VOLANTE DE INFORMACIÓN DE CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD																																				X	X	
	ACTAS DE VECINDAD CIERRE																																					X	X
	ATENCIÓN DE POSIBLES AFECTACIONES																																				X	X	
SOSTENIBILIDAD	PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN ENCUENTROS SOSTENIBILIDAD																											X	X				X	X		X	X	
	FORMULACION DE PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD																																		X	X		X	
	ENTREGA DE PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD																																				X	X	
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	BITACORA SOCIAL					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	APLICACIÓN DE ENCUESTAS				X				X				X					X				X					X				X				X				X
	INFORME SEMANAL					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	INFORME MENSUAL					X				X				X					X				X					X				X				X				
	INFORME FINAL																																					X	X

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	CRONOGRAMA SOCIAL JUNIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CRONOGRAMA SOCIAL PUBLICADO EN EL PUNTO PAC