CINOC

JOSÉ ALIRIO ALVAREZ CÁRDENAS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
IES-CINOC

RADICADO 2511 FECHA 13/09/2023 HORA 2:16:09 p. m.
ASUNTO INFORME N. 2, CUMPLIMIENTO CONTRATO N. 117-2023, JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS No FOLIOS 37
ORIGEN JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS DESTINO OLGA PATRICIA BOBADILLA SALAZAR
Recibido por:

INFORME No.2 DE OBRA

Contrato C117-2023

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA Y ÁREA DE LA SALUD DEL PROYECTO FOMENTO DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA SEDE CENTRAL DEL IES CINOC DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS

CONTRATANTE: IES CINOC. PENSILVANIA – CALDAS

CONTRATISTA: ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS

SEPTIEMBRE 07 DE 2023

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÒN 3
2. OBJETIVOS 4
3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 5
4. DATOS BASICOS DEL CONTRATISTA 6
5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO 6
6. PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA 8
7. PRESUPUESTO CON ADICIONES 10
8. PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA No. 1 15
9. REGISTRO FOTOGRAFICO 21

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

1. INTRODUCCIÒN

El colegio Integrado nacional del oriente de Caldas IES CINOC localizado en el municipio de Pensilvania, Caldas; es una estructura académica y de apoyo altamente flexible que permite ofrecer programas por ciclos propedéuticos desde el nivel técnico, tecnológico y profesional en alianzas interinstitucionales educativa, cumpliendo dentro de la organización integral de los procesos de docencia, investigación y proyección social como garantía de una eficaz contribución al desarrollo sostenible y productivo de la región y del país mediante el trabajo continuo ha desarrollado y fortalecido importantes procesos misionales y estratégicos encaminados a satisfacer los cambios económicos, sociales y tecnológicos de la región y de los procesos académicos.

La coordinación de bienestar institucional garantiza el desarrollo integral de la comunidad académica de la IES CINOC a través de un conjunto de políticas, valores, principios, normas y procedimientos expresados de forma teórico-práctica que garantizan a todo el componente estudiantil, docente, administrativo, contratista, padres de familia y egresados referido al área de la salud, deporte, cultura, educación, desarrollo humano y social que permite a cada uno de los integrantes activos dentro del proceso, estructurar bases sólidas que conducen al mejoramiento de la calidad de vida a partir del reconocimiento de sí mismos como seres humanos, individuos, profesionales y elementos activos de la sociedad. Dentro de los alcances se plantea con el presente contrato, la intervención un componente correspondiente a: fomento para la recreación, el deporte y el cuidado de la salud.

El presente documento, contiene la información relacionada con las cantidades de obra ejecutadas para el Acta de obra No.2.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

- Realizar las adecuaciones requeridas en el área de salud y deportiva del IES CINOC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Garantizar el cumplimiento de las obras contempladas dentro del contrato de obra C-117-2023.
- Mejorar las condiciones de uso y operación de las áreas de salud y deportes del IES CINOC.
- Suministrar materiales de primera calidad para la ejecución de cada una de las actividades de obra.

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

GENERALIDADES DEL IES CINOC

El IES CINOC, es una institución educativa que se localiza en el municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas; cuya misión es contribuir a la formación integral de seres humanos a través de procesos de educación por ciclos propedéuticos con una estructura académico-administrativa innovadora y con un grupo humano calificado; que facilita la organización efectiva de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social, bienestar e internacionalización, como apoyo al desarrollo sostenible de la región en el cumplimiento de nuestra función social como entidad educativa del Estado y su visión es que en el año 2030, el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas IES CINOC, será reconocido por la comunidad académica por desarrollar sus funciones misionales comprometidas con alta calidad, responsabilidad social y mejoramiento continuo, soportado en procesos de gestión del conocimiento y talento humano que contribuyen al desarrollo sostenible de la región y del país.



Figura No.1 Panorámica del IES CINOC, Pensilvania-Caldas

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

JOSÉ ALIRIO ALVAREZ CÁRDENAS
INGENIERO CIVIL

4. DATOS BASICOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE:	José Alirio Álvarez Cárdenas
NIT ó C.C	16.075.551
DIRECCIÓN:	Carrera 33 No 93 A 23
TELEFONO:	3113588094
EMAIL:	joal2062@hotmail.com

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATACIÓN:	Contrato de Obra
No:	C-117-2023
OBJETO:	CONTRATAR A TODO COSTO OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($54.884.180)
ADICIÓN:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($5.932.886)
VALOR FINAL:	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($60.817.066)

JOSÉ ALIRIO ALVAREZ CÁRDENAS
INGENIERO CIVIL

VALOR ACTA N°1	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($33.947.382)
VALOR ACTA N°2	VEITE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($20.929.068)
SALDO PENDIENTE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($5.940.626)
PLAZO:	NOVENTA DIAS (90) DIAS
FECHA DE INICIO:	09 JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 SEPTIEMBRE DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	IES CINOC
SUPERVISORES:	ING. JORGE MARIO SOTO ROMAN OLGA PATRICIA BOBADILLA SALAZAR

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

JOSÉ ALIRIO ALVAREZ CÁRDENAS
INGENIERO CIVIL

6. PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA

SUB PROYECTO.1 AREA DEPORTIVA SALUD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE BIENESTAR INSTITUCIONAL IES CINOC					
ITEM	**DESCRIPCION Y ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR. UNITARIO**	**VALOR. PARCIAL**
1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	60	$ 175,028	$ 10,501,680
2	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO por dos en 6+6 con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en aluminio modulada según especificaciones del proveedor, incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	M2	28	$ 737,138	$ 20,639,864
3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DOBEL CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,5*1,5*2UND) Inc. Perfiles, alfajías, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento	UN	4	$ 1,845,370	$ 7,381,480
4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SIMPLE CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,0*1,5*1UND) Inc. Perfiles, alfajías, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento de 8mm	UN	2	$ 309,391	$ 618,782
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	4	$ 106,332	$ 425,328
6	RAMPA DE ACCESO MOVILIDAD REDUCIDA placa contrapiso e: 10cm concreto 21mpa	UND	1	$ 426,209	$ 426,209
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR a Dos manos h menor a 3 m sobre pintura existente con manejo de humedad y resanes	M2	40	$ 35,817	$ 1,432,680
8	SUMINITRO MANO DE OBRA adecuaciones y/o instalaciones varias en material liviano	M2	10	$ 39,885	$ 398,850
9	SUMINITRO DE MANO DE OBRA para acarreo horizontal y vertical de elementos de gimnasio de piso 4 bloque a hasta piso 1 bloque b	UND	1	$ 281,087	$ 281,087
10	SUMINISTRO E INSTALACION de persianas enrollable tipo lockout textura color blanco para ventanas sencilla (100x170)cm y Dobles (130x180)cm	UND	1	$ 1,542,323	$ 1,542,323
SUBTOTAL					**$ 43.648.283**

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

JOSÉ ALIRIO ALVAREZ CÁRDENAS
INGENIERO CIVIL

SUB PROYECTO.2 AREA SALUD PROGRAMA ENFERMERIA Y PISCOLOGIA Y BIENESTAR INSTITUCIONAL IES CINOC					
ITEM	**DESCRIPCION Y ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR. UNITARIO**	**VALOR. PARCIAL**
1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	30	$ 172,911.00	$ 5,187,330
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, incluye vidrio 4mm, cerradura, marco y nave	UND	3	$ 991,384	$ 2,974,152
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	2	$ 106,332	$ 212,664
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA LISA para cables 100mm x 45mm con separador, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	15	$ 52,068	$ 781,020
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS Y/O AUDIO cat 6a - cat 6e Puntos con Longitud de 3 Metros para extensión de conexión incluye accesorios	UN	2	$ 203,114	$ 406,228
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED min 46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer estructura en cielo PVC	UN	1	$ 200,163	$ 200,163
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR sencillo para iluminación de lámpara led en cielo PVC	UN	4	$ 109,370	$ 437,480
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA VINILICA PARA INTERIOR a Dos manos h menor a 2.50 m sobre pintura y resanes	M2	55	$ 18,852	$ 1,036,860
SUBTOTAL					**$ 11.235.897**
TOTAL					**$ 54.884.160**

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

7. PRESUPUESTO CON ADICIONES

CONTRATO INICIAL							VALOR CON ADICIÓN N°1	
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V.UNITARIOS ISN AIU%	VALOR. UNITARIO AIU%	VALOR. PARCIAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL
1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	60	$ 143,653.97	$ 175,028	$ 10,501,680	35.41	$ 6,197,409
2	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO por dos en 6+6 con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en aluminio modulada según especificaciones del proveedor, incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	M2	28	$ 605,004.92	$ 737,138	$ 20,639,864	0.00	$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DOBEL CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,5*1,5*2UND) Inc. Perfiles, alfajías, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento	UN	4	$ 1,514,584.70	$ 1,845,370	$ 7,381,480	0.00	$ -
4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SIMPLE CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,0*1,5*1UND) Inc. Perfiles, alfajías, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento de 8mm	UN	2	$ 253,932.21	$ 309,391	$ 618,782	0.00	$ -
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	4	$ 87,271.83	$ 106,332	$ 425,328	0.00	$ -

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

6	RAMPA DE ACCESO MOVILIDAD REDUCIDA placa contrapiso e: 10cm concreto 21mpa	UND	1	$ 349,810.41	$ 426,209	$ 426,209	1.00	$ 426,209
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR a Dos manos h menor a 3 m sobre pintura existente con manejo de humedad y resanes	M2	40	$ 29,396.75	$ 35,817	$ 1,432,680	0.00	$ -
8	SUMINITRO MANO DE OBRA adecuaciones y/o instalaciones varias en material liviano	M2	10	$ 32,735.55	$ 39,885	$ 398,850	0.00	$ -
9	SUMINITRO DE MANO DE OBRA para acarreo horizontal y vertical de elementos de gimnasio de piso 4 bloque a hasta piso 1 bloque b	UND	1	$ 230,701.74	$ 281,087	$ 281,087	1.00	$ 281,087
10	SUMINISTRO E INSTALACION de persianas enrollable tipo lockout textura color blanco para ventanas sencilla (100x170)cm y Dobles (130x180)cm	UND	1	$ 1,265,859.32	$ 1,542,323	$ 1,542,323	1.00	$ 1,542,323
1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	30	$ 141,916.45	$ 172,911.00	$ 5,187,330	29.21	$ 5,050,540
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, incluye vidrio 4mm, cerradura, marco y nave	UND	3	$ 813,676.95	$ 991,384	$ 2,974,152	3.00	$ 2,974,152
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	2	$ 87,271.83	$ 106,332	$ 212,664	1.00	$ 106,332

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA LISA para cables 100mm x 45mm con separador, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	15	$ 42,734.73	$ 52,068	$ 781,020	17.57	$ 914,835
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS Y/O AUDIO cat 6a - cat 6e Puntos con Longitud de 3 Metros para extensión de conexión incluye accesorios	UN	2	$ 166,705.52	$ 203,114	$ 406,228	3.00	$ 609,342
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED min 46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer estructura en cielo PVC	UN	1	$ 164,283.49	$ 200,163	$ 200,163	1.00	$ 200,163
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR sencillo para iluminación de lámpara led en cielo PVC	UN	4	$ 89,765.27	$ 109,370	$ 437,480	4.00	$ 437,480
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA VINILICA PARA INTERIOR a Dos manos h menor a 2.50 m sobre pintura y resanes	M2	55	$ 15,472.75	$ 18,852	$ 1,036,860	58.44	$ 1,101,535
COMPLEMENTARIOS Y/O NO PREVISTOS								
AD1 AJUSTE ITEM 2	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en acero inoxidable, con barras piso techo y doble punto fijo incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	UND		$ 581,505.27	$ 708,506		25.79	$ 18,273,929

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

AD2 AJUSTE IETM 3 Y 4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DOBLE CORREDIZA EN ALUMINIIO VIDRIO 4mm según diseño Inc. Perfiles, alfajías, silicona, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento 6 mm base 9	M2		$ 431,859.28	$ 526,177		14.46	$ 7,608,524
AD3 AJUSTE ITEM 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO doble de poner sobre canaleta lisa de 100x45mm, incluye cable y/o alambre, accesorio de caja para canaleta	PUNTO		$ 141,960.24	$ 172,964		4.00	$ 691,857
AD4 AJUSTE ITEM 7	Suministro e instalación de GRANIPLAST color según diseño, con figuras según diseño existente de fachada.	M2		$ 46,942.15	$ 57,194		35.41	$ 2,025,142
AD5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE DE PISO, INCLUYE ANULACIÓN DE TOMACORRIENTE EXISTENTE	UND		$ 65,112.73	$ 79,333		3.00	$ 238,000
AD6	Suministro e instalación de TUBO DE PROTECCION EN 2" EN ACERO INOXIDABLE	ML		$ 194,850.00	$ 237,405		10.00	$ 2,374,052
AD7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CARTERA EN SUPERBOARD 6MM PARA PUERTAS Y VENTANAS (incluye madera, perfilaría, resane, estuco y tres (3) manos de pintura)	ML		$ 62,821.59	$ 76,542		51.46	$ 3,938,842
AD8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PREFABRICADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 38,855.36	$ 47,341		41.68	$ 1,973,188

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

AD9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERIMETRAL DE CIELO RASO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 34,009.17	$ 41,437		46.88	$ 1,942,556
AD10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCION DE BORDILLO DE AGUA EN PERLINERIA METALICA Y CINTA ASFALTICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 78,359.60	$ 95,473		20.00	$ 1,909,467
SUMATORIA COSTO DIRECTO 2						**$ 54,884,180**		**$ 60,817,066**

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

8. PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA No. 2

PRESUPUESTO PRELIMINAR A INVERSION								MODIFICATORIA No.1		ACTAS	
SUB PROYECTO.1 AREA DEPORTIVA SALUD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE BIENESTAR INSTITUCIONAL IES CINOC							%	ACTUALIZADO CON ADICIÓN N°1		PRESENTE ACTA N°2	
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANT	V.UNITARIOS ISN AIU%	VALOR. UNITARIO AIU%	VALOR. PARCIAL	PORCETAJE	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	60	$ 175,028.00	$ 175,028	$ 10,501,680	19.13%	35.41	$ 6,197,409	0.00	$ -
2	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO por dos en 6+6 con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en aluminio modulada según especificaciones del proveedor, incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	M2	28	$ 737,138.00	$ 737,138	$ 20,639,864	37.61%	0.00	$ -	0.00	$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DOBEL CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,5*1,5*2UND) Inc. Perfiles, alfajias, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento	UN	4	$ 1,845,370.00	$ 1,845,370	$ 7,381,480	13.45%	0.00	$ -	0.00	$ -

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SIMPLE CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,0*1,5*1UND) Inc. Perfiles, alfajías, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento de 8mm	UN	2	$ 309,391.00	$ 309,391	$ 618,782	1.13%	0.00	$ -	0.00	$ -
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	4	$ 106,332.00	$ 106,332	$ 425,328	0.77%	0.00	$ -	0.00	$ -
6	RAMPA DE ACECSO MOVILIDAD REDUCIDA placa contrapiso e: 10cm concreto 21mpa	UND	1	$ 426,209.00	$ 426,209	$ 426,209	0.78%	1.00	$ 426,209	0.00	$ -
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR a Dos manos h menor a 3 m sobre pintura existente con manejo de humedad y resanes	M2	40	$ 35,817.00	$ 35,817	$ 1,432,680	2.61%	0.00	$ -	0.00	$ -
8	SUMINITRO MANO DE OBRA adecuaciones y/o instalaciones varias en material liviano	M2	10	$ 39,885.00	$ 39,885	$ 398,850	0.73%	0.00	$ -	0.00	$ -
9	SUMINITRO DE MANO DE OBRA para acarreo horizontal y vertical de elementos de gimnasio de piso 4 bloque a hasta piso 1 bloque b	UND	1	$ 281,087.00	$ 281,087	$ 281,087	0.51%	1.00	$ 281,087	1.00	$ 281,087

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

10	SUMINISTRO E INSTALACION de persianas enrollable tipo lockout textura color blanco para ventanas sencilla (100x170)cm y Dobles (130x180)cm	UND	1	$ 1,542,323.00	$ 1,542,323	$ 1,542,323	2.81%	1.00	$ 1,542,323	0.00	$ -
1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	30	$ 172,911.00	$ 172,911.00	$ 5,187,330	9.45%	29.21	$ 5,050,540	0.00	$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, incluye vidrio 4mm, cerradura, marco y nave	UND	3	$ 991,384.00	$ 991,384	$ 2,974,152	5.42%	3.00	$ 2,974,152	0.00	$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	2	$ 106,332.00	$ 106,332	$ 212,664	0.39%	1.00	$ 106,332	0.00	$ -
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA LISA para cables 100mm x 45mm con separador, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	15	$ 52,068.00	$ 52,068	$ 781,020	1.42%	17.57	$ 914,835	0.00	$ -
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS Y/O AUDIO cat 6a - cat 6e Puntos con Longitud de 3 Metros para extensión de conexión incluye accesorios	UN	2	$ 203,114.00	$ 203,114	$ 406,228	0.74%	3.00	$ 609,342	0.00	$ -

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED min 46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer estructura en cielo PVC	UN	1	$ 200,163.00	$ 200,163	$ 200,163	0.36%	1.00	$ 200,163	0.00	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR sencillo para iluminación de lámpara led en cielo PVC	UN	4	$ 109,370.00	$ 109,370	$ 437,480	0.80%	4.00	$ 437,480	0.00	$ -
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA VINILICA PARA INTERIOR a Dos manos h menor a 2.50 m sobre pintura y resanes	M2	55	$ 18,852.00	$ 18,852	$ 1,036,860	1.89%	58.44	$ 1,101,635	0.00	$ -
COMPLEMENTARIOS Y/O NO PREVISTOS											
AD1 AJUSTE ITEM 2	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en acero inoxidable, con barras piso techo y doble punto fijo incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	UND		$ 708,506.02	$ 708,506			25.79	$ 18,273,929	25.79	$ 18,273,929
AD2 AJUSTE IETM 3 Y 4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DOBLE CORREDIZA EN ALUMINIIO VIDRIO 4mm según diseño Inc. Perfiles, alfajías, silicona, y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento 6 mm base 9	M2		$ 526,177.35	$ 526,177			14.46	$ 7,608,524	0.00	$ -

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

AD3 AJUSTE ITEM 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO doble de poner sobre canaleta lisa de 100x45mm, incluye cable y/o alambre, accesorio de caja para canaleta	PUNTO		$ 172,964.36	$ 172,964			4.00	$ 691,857	0.00	$ -
AD4 AJUSTE ITEM 7	Suministro e instalación de GRANIPLAST color según diseño, con figuras según diseño existente de fachada.	M2		$ 57,194.32	$ 57,194			35.41	$ 2,025,142	0.00	$ -
AD5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE DE PISO, INCLUYE ANULACIÓN DE TOMACORRIENTE EXISTENTE	UND		$ 79,333.34	$ 79,333			3.00	$ 238,000	0.00	$ -
AD6	Suministro e instalación de TUBO DE PROTECCION EN 2" EN ACERO INOXIDABLE	ML		$ 237,405.24	$ 237,405			10.00	$ 2,374,052	10.00	$ 2,374,052
AD7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CARTERA EN SUPERBOARD 6MM PARA PUERTAS Y VENTANAS (incluye madera, perfileria, resane, estuco y tres (3) manos de pintura)	ML		$ 76,541.82	$ 76,542			51.46	$ 3,938,842	0.00	$ -
AD8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PREFABRICADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 47,341.37	$ 47,341			41.68	$ 1,973,188	0.00	$ -


Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

AD9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERIMETRAL DE CIELO RASO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 41,436.77	$ 41,437			46.88	$ 1,942,556	0.00	$ -
AD10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCION DE BORDILLO DE AGUA EN PERLINERIA METALICA Y CINTA ASFALTICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 95,473.34	$ 95,473			20.00	$ 1,909,467	0.00	$ -
SUMATORIA						**$ 54,884,180**	**100.00%**		**$ 60,817,066**		**$ 20,929,068**

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com


9. REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE ELEMENTOS DE GIMNASIO DE PISO 4 BLOQUE A HASTA PISO 1 BLOQUE B











Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com



SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON LAMINADO DE SEGURIDAD INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE, CON BARRAS PISO TECHO Y DOBLE PUNTO FIJO INCLUYE ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com



Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PROTECCION EN 2" EN ACERO INOXIDABLE



Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com



Atentamente,

JOSÉ ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
C.C 16.075.551 de Manizales

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

JORGE MARIO SOTO ROMAN INGENIERO CIVIL	PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL CONTRATO C117-2023		
Obra:	EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA PARA ADECUACIONES DE AREA EN GYM, SALUD FISICA Y PSCIOLOGICA DE LINEA ESTRATEGICA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SEDE CENTRAL DEL IES CINOC	FECHA:	7-sep-23

ACTA DE OBRA

					PRESUPUESTO PRELIMINAR A INVERSION				MODIFICATORIA No.1					ACTAS			
					SUB PROYECTO.1 AREA DEPORTIVA SALUD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE BIENESTAR INSTITUCIONAL IES CINOC			%	ACTUALIZADO CON ADICIÓN N°1		MODIFICACIONES			ACTA N°1		PRESENTE ACTA N°2	
	ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V.UNITARIOS ISN AIU%	VALOR. UNITARIO AIU%	VALOR. PARCIAL	PORCETAJE	CANTIDADES	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANTIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL
A	1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	60	$ 175,028.00	$ 175,028	$ 10,501,680	19.13%	35.41	$ 6,197,409	-	0.00	$ -	35.41	$ 6,197,409	0.00	$ -
	2	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO por dos en 6+6 con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en aluminio modulada según especificaciones del proveedor, incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	M2	28	$ 737,138.00	$ 737,138	$ 20,639,864	37.61%	0.00	$ -	-	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DOBEL CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,5*1,5*2UND) Inc. Perfiles, alfajias, y herrajes necesarios para su corresta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento	UN	4	$ 1,845,370.00	$ 1,845,370	$ 7,381,480	13.45%	0.00	$ -	-	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SIMPLE CORREDIZA EN ALUMINIIO SECC. (1,0*1,5*1UND) Inc. Perfiles, alfajias, y herrajes necesarios para su corresta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento de 8mm	UN	2	$ 309,391.00	$ 309,391	$ 618,782	1.13%	0.00	$ -	-	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	4	$ 106,332.00	$ 106,332	$ 425,328	0.77%	0.00	$ -	-	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	6	RAMPA DE ACECSO MOVILIDAD REDUCIDA placa contrapiso e: 10cm concreto 21mpa	UND	1	$ 426,209.00	$ 426,209	$ 426,209	0.78%	1.00	$ 426,209	-	1.00	$ 426,209.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR a Dos manos h menor a 3 m sobre pintura existente con manejo de humedad y resanes	M2	40	$ 35,817.00	$ 35,817	$ 1,432,680	2.61%	0.00	$ -	-	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	8	SUMINITRO MANO DE OBRA adecuaciones y/o instalaciones varias en material liviano	M2	10	$ 39,885.00	$ 39,885	$ 398,850	0.73%	0.00	$ -	-	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	9	SUMINITRO DE MANO DE OBRA para acarreo horizontal y vertical de elementos de gimnasio de piso 4 bloque a hasta piso 1 bloque b	UND	1	$ 281,087.00	$ 281,087	$ 281,087	0.51%	1.00	$ 281,087	=	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 281,087
	10	SUMINISTRO E INSTALACION de persianas enrollable tipo lockout textura color blanco para ventanas sencilla (100x170)cm y Dobles (130x180)cm	UND	1	$ 1,542,323.00	$ 1,542,323	$ 1,542,323	2.81%	1.00	$ 1,542,323	-	1.00	$ 1,542,323.00	0.00	$ -	0.00	$ -
B	1	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento acústico internos de caras)	M2	30	$ 172,911.00	$ 172,911.00	$ 5,187,330	9.45%	29.21	$ 5,050,540	-	0.00	$ -	29.21	$ 5,050,540	0.00	$ -
	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, incluye vidrio 4mm, cerradura, marco y nave	UND	3	$ 991,384.00	$ 991,384	$ 2,974,152	5.42%	3.00	$ 2,974,152	-	0.00	$ -	3.00	$ 2,974,152	0.00	$ -
	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE doble de incrustar sobre canaleta lisa de 100x45mm	PTO	2	$ 106,332.00	$ 106,332	$ 212,664	0.39%	1.00	$ 106,332	-	1.00	$ 106,332.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA LISA para cables 100mm x 45mm con separador, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	15	$ 52,068.00	$ 52,068	$ 781,020	1.42%	17.57	$ 914,835	-	0.00	$ -	17.57	$ 914,835	0.00	$ -
	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS Y/O AUDIO cat 6a - cat 6e Puntos con Longitud de 3 Metros para extensión de conexión incluye accesorios	UN	2	$ 203,114.00	$ 203,114	$ 406,228	0.74%	3.00	$ 609,342	-	0.00	$ -	3.00	$ 609,342	0.00	$ -
	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED min 46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer estructura en cielo PVC	UN	1	$ 200,163.00	$ 200,163	$ 200,163	0.36%	1.00	$ 200,163	-	0.00	$ -	1.00	$ 200,163	0.00	$ -
	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR sencillo para iluminacion de lamapaa led en cielo PVC	UN	4	$ 109,370.00	$ 109,370	$ 437,480	0.80%	4.00	$ 437,480	-	0.00	$ -	4.00	$ 437,480	0.00	$ -
	8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA VINILICA PARA INTERIOR a Dos manos h menor a 2.50 m sobre pintura y resanes	M2	55	$ 18,852.00	$ 18,852	$ 1,036,860	1.89%	58.44	$ 1,101,635	-	0.00	$ -	58.44	$ 1,101,635	0.00	$ -
		COMPLEMENTARIOS Y/O NO PREVISTOS													$ -		$ -
AJUSTADOS	AD1 AJUSTE ITEM 2	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en acero inoxidable, con barras piso techo y doble punto fijo incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	UND		$ 708,506.02	$ 708,506			25.79	$ 18,273,929	+	0.00	$ -	0.00	$ -	25.79	$ 18,273,929
	AD2 AJUSTE IETM 3 Y 4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DOBLE CORREDIZA EN ALUMINIIO VIDRIO 4mm según diseño Inc. Perfiles, alfajias, silicona, y herrajes necesarios para su corresta instalación y funcionamiento sobre muro placa fibrocemento 6 mm base 9	M2		$ 526,177.35	$ 526,177			14.46	$ 7,608,524	=	0.00	$ -	14.46	$ 7,608,524	0.00	$ -

	AD3 AJUSTE ITEM 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO doble de poner sobre canaleta lisa de 100x45mm, incluye cable y/o alambre, accesorio de caja para canaleta	PUNTO		$ 172,964.36	$ 172,964			4.00	$ 691,857	=	0.00	$ -	4.00	$ 691,857	0.00	$ -
COMPLEMENTARIOS	AD4 AJUSTE ITEM 7	Suministro e instalación de GRANIPLAST color según diseño, con figuras según diseño existente de fachada.	M2		$ 57,194.32	$ 57,194			35.41	$ 2,025,142	=	0.00	$ -	35.41	$ 2,025,142	0.00	$ -
	AD5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE DE PISO, INCLUYE ANULACIÓN DE TOMACORRIENTE EXISTENTE	UND		$ 79,333.34	$ 79,333			3.00	$ 238,000	=	0.00	$ -	3.00	$ 238,000	0.00	$ -
	AD6	Suministro e instalación de TUBO DE PROTECCION EN 2" EN ACERO INOXIDABLE	ML		$ 237,405.24	$ 237,405			10.00	$ 2,374,052	+	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 2,374,052
	AD7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CARTERA EN SUPERBOARD 6MM PARA PUERTAS Y VENTANAS (incluye madera, perfileria, resane, estuco y tres (3) manos de pintura)	ML		$ 76,541.62	$ 76,542			51.46	$ 3,938,842	=	0.00	$ -	51.46	$ 3,938,842	0.00	$ -
	AD8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PREFABRICADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 47,341.37	$ 47,341			41.68	$ 1,973,188		0.29	$ 13,729.00	41.39	$ 1,959,459	0.00	$ -
	AD9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERIMETRAL DE CIELO RASO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 41,436.77	$ 41,437			46.88	$ 1,942,556		46.88	$ 1,942,555.91	0.00	$ -	0.00	$ -
	AD10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION DE BORDILLO DE AGUA EN PERLINERIA METALICA Y CINTA ASFALTICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	ML		$ 95,473.34	$ 95,473			20.00	$ 1,909,467	=	20.00	$ 1,909,466.73	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUMATORIA						$ 54,884,180	100.00%		$ 60,817,066	=		$ 5,940,616		$ 33,947,382		$ 20,929,068

Total

JUAN CARLOS LOAIZA
RECTOR IES CINOC

OLGA PATRICIA BOBADILLA SALAZAR
COORDINADONARA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL


JORGE MARIO SOTO ROMAN
APOYO A LA SUPERVISION


JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
CONTRATISTA

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

"CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA Y AREA DE LA SALUD DEL PROYECTO FOMENTO DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA SEDE CENTRAL DEL IES CINOC DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS"

9.0	UND	SUMINITRO DE MANO DE OBRA para acarreo horizontal y vertical de elementos de gimnasio de piso 4 bloque a hasta piso 1 bloque b	PRESENTE ACTA N°2	7/9/2023











UBICACIÓN	CANTIDADES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
Traslado Equipos Piso 4 A hasta Piso 1 Bloque B				1.0	1.00
					1.00


JORGE MARIO SOTO ROMAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN


JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
CONTRATISTA

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

"CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA Y AREA DE LA SALUD DEL PROYECTO FOMENTO DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA SEDE CENTRAL DEL IES CINOC DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS"

AD1 AJUSTE ITEM 2	UND	SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM con laminado de seguridad incluye estructura de soporte en acero inoxidable, con barras piso techo y doble punto fijo incluye accesorios para correcta instalación y funcionamiento	PRESENTE ACTA N°2	7/9/2023









UBICACIÓN	CANTIDADES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
GIMNASIO	4.96		2.67		13.24
	4.70		2.67		12.55
					25.79

JORGE MARIO SOTO ROMAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN


JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
CONTRATISTA


INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

"CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA Y AREA DE LA SALUD DEL PROYECTO FOMENTO DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA SEDE CENTRAL DEL IES CINOC DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS"

AD6	ML	Suministro e instalación de TUBO DE PROTECCION EN 2" EN ACERO INOXIDABLE	PRESENTE ACTA N°2	7/9/2023









UBICACIÓN	CANTIDADES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
Parte Inferior Interna de Vidrios Fachada	10.00				10.00
					10.00

JORGE MARIO SOTO ROMAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN

JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
CONTRATISTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 75542c17ef72d4d3540dc9105984712a4df937d9422ee4168cab070504b6dc77a36b25f3a27ce90160eaeacb3a30002e

Número de Factura: FE-15
Fecha de Emisión: 07/09/2023
Fecha de Vencimiento: 07/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO
Nombre Comercial: ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO
Nit del Emisor: 16075551
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 58 E 8 58
Teléfono / Móvil: 3113588094
Correo: josealirioalvarezcardenas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 890802678
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Pensilvania
Dirección: Carrera 5 No 6-30
Teléfono / Móvil: 6068556026
Correo: rectoria@iescinoc.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ACTA No 2 CONTRATO C117 2023	ZZ	1,00	$ 17.177.502,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.177.502,00
2	ADM	ADMINISTRACION	ZZ	1,00	$ 2.794.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.794.780,00
3	UTI	UTILIDAD	ZZ	1,00	$ 515.325,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.911,75	19.00			$ 515.325,00
4	IMP	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 343.549,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 343.549,25

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido


Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-12 22:21:24
Documento generado el: 2023-09-12 22:21:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			20.831.156,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			20.831.156,25
IVA			97.911,75
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			97.911,75
Total neto factura (=)			20.929.068,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	20.929.068,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046873077 Rango desde: 9 Rango hasta: 50 Vigencia: 2023-09-30

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 16075551	0	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	I	0	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL
17-1	CALLE 58 E 8 58	8902395	JOAL2062@HOTMAIL.COM

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	TIPO DE APORTANTE	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Nº AFILIADOS	ESTADO PLANILLA
2023-08	2023-08	INDEPENDIENTE	2023-09-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1	Pagada

EMPLEADO			NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS	TARIFA	PARAFISCALES			
N.	ID	EMPLEADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	IBC	ARL	IBC	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	ACTIVIDAD ECONÓMICA
1	CC 16075551	ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO								X								0			30	30	30	0	PROTECCION-230201	2.623.462	SALUD TOTAL-EPS002	2.623.462	CCF DE CALDAS-CCF11	2.623.462	0	0,00000	0	03	0	0

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAFISCALES
2.623.462	2.623.462	0	2.623.462	0

Revisado
Talento Humano
2023-08

aportes en línea

Planilla Integrada

Planilla Personal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 16075551	7	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MANZANARES	CALLE 58E No: 08 - 58	MANZANARES-CALDAS	8753890	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	145538399	9456013629	E	2023/09/13	2023/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$275,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha Ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1053842353	CORTES RODRIGUEZ JORGE ELIECER	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/01	X	2023/08/04																							
2	CC	15988566	MUNERA OSPINA LEONARDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/23																									
3	CC	1058842798	PARRA OSPINA RICARDO ALBERTO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/03	X	2023/08/04																							
4	CC	10267333	PEDRERO CEBALLOS PEDRO NEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22																									
Total	Afiliados(4)																																				

2023/09/10 10:22 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	4	$ 154.667	16%	SIN RIESGO	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.800		SALUD TOTAL	4	$ 154.667	4%	$ 6.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	8	$ 309.334	16%	SIN RIESGO	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.500		NUEVA E.P.S.	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	2	$ 77.334	16%	SIN RIESGO	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400		NUEVA E.P.S.	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		SALUD TOTAL	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
																					$ 142.400						$ 35.700	

2023/09/10 10:22 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 6.200		CONFAMILIARES	4	$ 154.667	4%	$ 6.200	ARL SURA	4	$ 154.667	6,96%	5	$ 10.800	4	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 12.400		CONFAMILIARES	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	ARL SURA	8	$ 309.334	6,96%	5	$ 21.600	8	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 3.100		CONFAMILIARES	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	ARL SURA	2	$ 77.334	6,96%	5	$ 5.400	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 14.000		CONFAMILIARES	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 35.700						$ 35.700						$ 62.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2023/09/10 10:22 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 16075551	7	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MANZANARES	CALLE 58E No: 08 - 58	MANZANARES-CALDAS	8753890	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	145538399	9456013629	E	2023/09/13	2023/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$275,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$142,400	$0	$0	$142,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$68,100	$0	$0	$68,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$74,300	$0	$0	$74,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$62,100	$0	$0	$62,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$62,100	$0	$0	$62,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$35,700	$0	$0	$35,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$35,700	$0	$0	$35,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$35,700	$0	$0	$35,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$15,500	$0	$0	$15,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$20,200	$0	$0	$20,200
TOTAL				4	$275,900	$0	$0	$275,900

2023/09/10 10:22 AM