MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-010343 Id: 102838
Folios: 1 Fecha: 2023-03-23 14:17:39
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **Subdirección de Gestión Contractual.**

DE: **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.**

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal), de ENERO 2023

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el convenio No.1914 de 2022, así:

1. Informe del Ministerio del Convenio No. 1914 de 2022 de ENERO 2023 en QUINCE (15) Folios.

Atentamente,

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor convenio

Anexo: en QUINCE (15) Folios

Elaboró: Arq. Gonzalo Flórez Peña /Apoyo Supervisión

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1914-2022** MUNICIPIO DE **COROZAL - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 40 No. 34 – 700		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 36.179.624.646,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 9.044.906.161,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 45.224.530.807,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares Donato	**DESDE:** 20/12/2022	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Manuel Antonio Linares Donato	20/12/2022	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Gonzalo Flórez Peña	20/12/2022	31/12/2022
	Gonzalo Flórez Peña	27/01/2023	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado 2-2022-030809 de fecha 19 de julio de 2022	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.: 2022VFE001 de fecha 18 de julio de 2022 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.: 2022000347 de fecha 18 de julio de 2022 con vigencia año fiscal 2022.	18/07/2022	31/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000022350	16/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**
VALOR DE OBRA	**N/A**
VALOR INTERVENTORÍA	**N/A**
VALOR ADICIONAL DE OBRA	**N/A**

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del DEPARTAMENTO.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 5.944.059.397
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	30%	DD/MM/AAAA	$ 4.755.247.517
ULTIMO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el avance del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta final de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 1.188.811.879
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				0,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: _____

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 540-47-994000022350	Cumplimiento	$1.398.603.312	28/09/2022	01/07/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$0.00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Se adelantan procesos licitatorios de estudios, diseños, obra e interventoría.	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

PERIODO: ENERO 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO: N.A
AVANCE DE OBRA: 0%
VIGENCIA: N.A.

Componente Técnico.

- Con fecha del 31 de enero de 2023, se realizó comité virtual de seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1914 de 2022.
- A la fecha no se ha desarrollado ninguna actividad técnica teniendo en cuenta que a la fecha el Municipio de Corozal adelanta los procesos licitatorios de los Contratos de Estudios, diseños, obra, así como la interventoría de estos.
- A la fecha y de acuerdo con el cronograma de los procesos licitatorios, es posible que no se dé cumplimiento al mismo teniendo en cuenta que solo hasta el 21 de febrero de 2023 se adjudica el proceso de estudios, diseños, obra, quedando pendiente la contratación. Se ha solicitado al Municipio tomar acciones para dar cumplimiento al cronograma el cual indica iniciar la etapa de estudios y diseños el 21 de febrero de 2023.

Componente Administrativo.

- Con fecha del 29 de enero de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto "(…) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CITACION COMIYE CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL (…)".
- Con fecha del 30 de enero de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Montería, convocando a comité de seguimiento a la ejecución del Convenio.

Componente Financiero.

- A la fecha no se han realizado desembolsos al convenio.

Componente Jurídico.

- El Convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución 31 de diciembre de 2024
- El Municipio de Corozal – Sucre adelanta el proceso Número: L-AM-CS-001-01-23 (ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE), el cual fue publicado el 11 de enero de 2023, con fecha de adjudicación 21 de febrero de 2023.
- El Municipio de Corozal – Sucre adelanta el proceso Número: CM-AM-CS-001-01-23 (INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE), el cual fue publicado el 11 de enero de 2023, con fecha de adjudicación 6 de febrero de 2023.

Anexos

- Detalle proceso Número: L-AM-CS-001-01-23 (ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE).
- Detalle proceso Número: CM-AM-CS-001-01-23 (INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE).

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

A la fecha y de acuerdo con el cronograma de los procesos licitatorios, es posible que no se de cumplimiento al mismo teniendo en cuenta que solo hasta el 21 de febrero de 2023 se adjudica el proceso de estudios, diseños, obra, quedando

pendiente la contratación. Se ha solicitado al Municipio tomar acciones para dar cumplimiento al cronograma el cual indica iniciar la etapa de estudios y diseños el 21 de febrero de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1914-22 FONSECON	 **GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA** Elaboró - Apoyo a la supervisión- FONSECON (A partir del 27 de enero de 2023).

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CITACION COMIYE CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>

Dom 29/01/2023 8:40

Para: planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>;ANIBAL JOSE DE LA OSSA NADER <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>;enlacepolicia <enlacepolicia@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 29 de enero de 2023

Doctor
ANIBAL JOSE DE LA OSSA NADER
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniero
CARMELO BARBOSA PEREZ
Supervisor
Municipio de Corozal - Sucre

Cordial saludo Señor Alcalde:

En el marco del Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior, Departamento de Sucre y el Municipio de Corozal para los Estudios, diseños y construcción de la Estación Base de Distrito Tipo A en el Municipio de Corozal, se solicita el cumplimiento de las siguientes obligaciones del citado convenio, así:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

4) Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO DEL INTERIORFONSECON.

El Municipio de Corozal no ha dado cumplimiento a la obligación la cual venció en su plazo el 5 de enero de 2023.

5) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Una vez verificada la plataforma SECOP I, no se está dando cumplimiento al cronograma del proceso LICITACIÓN PÚBLICA N° L-AM-CS-001-01-23, el cual indicaba que para el 25 de enero de 2023 se debía haber publicado el pliego de condiciones definitivos. Si bien el cronograma del proceso indica que se adjudica el 21 de febrero de 2023, se deben tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento al cronograma del convenio el cual indica que el proceso de estudios y diseños debe dar inicio el 21 de febrero de 2023.

28) Los aportes de cofinanciación del MUNICIPIO para la ejecución del presente convenio, deberán ser abonados a una cuenta bancaria independiente destinada para el manejo exclusivo de este recurso, una vez firmada el acta de inicio del mismo.

Teniendo en cuenta la firma del acta de inicio de fecha 16 de diciembre de 2022, a la fecha no se ha remitido por parte del Municipio de Montería la consignación de los aportes de cofinanciación.

30) Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos del MINISTERIO FONSECON destinados para el presente convenio.

Se debe remitir por parte del Municipio de Montería el documento de incorporación de los recursos del Ministerio del Interior al presupuesto del municipio.

31) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIOFONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2022, está pendiente por parte del municipio remitir el informe financiero del mes de diciembre de 2022.

35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 14 de diciembre de 2022, está pendiente por parte del municipio remitir el informe de supervisión del mes de diciembre de 2022, el cual tenía plazo de entrega el 6 de enero de 2023.

51) Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del convenio se firmó el 14 de diciembre de 2022, está pendiente por parte del municipio remitir el extracto del mes de diciembre de 2022, el cual tenía plazo de entrega el 6 de enero de 2023.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Municipio de Corozal posiblemente está incumpliendo las obligaciones del convenio, se solicita dar cumplimiento a las mismas de manera inmediata, además de adoptar las acciones necesarias que permitan colocar al día el cronograma del convenio.

De igual manera se convoca a comité de seguimiento a la ejecución de carácter virtual el lunes 30 de enero de 2023 a las 3:00 pm.

Cordialmente;

ARQ. GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

COMITE SEGUIMIENTO CV 1914 2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Seguimiento

Este evento ocurrió el **Hace 1 mes** (Lun 30/01/2023, 'de' 15:00 a 16:00)

Reunión de Teams

Aceptados: 2, 2 asistentes no han respondido

Mensajes | **Detalles de la reunión**

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 260 551 728 332
Código de acceso: H4Rwrj
Descargar Teams | Unirse en la web



Organizador

G Gonzalo Antonio Flórez Peña

Sí: 2

P planeacion@corozal-sucre.go.
Obligatorio

E enlacepolicia
Obligatorio

Sin respuesta: 2

A ANIBAL JOSE DE LA OSSA N...
Obligatorio

M Manuel Antonio Linares Don...
Obligatorio

Detalle del Proceso Número: CM-AM-CS-001-01-23

SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COROZAL

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Borrador
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase	[801016] Gerencia de proyectos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE
Cuantía a Contratar	$ 1,410,386,903
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Interventoría
Tipo de Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Otros recursos	COFINANCIACION NACIONAL	$1,410,386,903

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Sucre** : Corozal
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Sucre** : Corozal
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Carrera 28 No. 31A – 08, Barrio San Juan, Plaza de Junín, Palacio Municipal Segundo Piso
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Sucre** : Corozal
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Carrera 28 No. 31A – 08, Barrio San Juan, Plaza de Junín, Palacio Municipal Segundo Piso

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	18-01-2023 04:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	contratacion@corozal-sucre.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		795 KB	1	11-01-2023 07:54 AM
Proyecto de pliego de condiciones	-		3.53 MB	1	11-01-2023 07:54 AM
Documento de estudios previos	-		1.44 MB	1	11-01-2023 07:54 AM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		2.35 MB	1	11-01-2023 07:54 AM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	11 de January de 2023 07:54 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

Privacidad - Términos

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Detalle del Proceso Número: L-AM-CS-001-01-23

SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COROZAL

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación obra pública
Estado del Proceso	Borrador
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[7212] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
Clase	[721214] Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE
Cuantía a Contratar	$ 12,575,646,217
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra
Tipo de Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Otros recursos	COFINANCIACION NACIONAL	$12,575,646,217

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Sucre** : Corozal
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Sucre** : Corozal
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Carrera 28 No. 31A – 08, Barrio San Juan, Plaza de Junín, Palacio Municipal Segundo Piso
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Sucre** : Corozal
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Carrera 28 No. 31A – 08, Barrio San Juan, Plaza de Junín, Palacio Municipal Segundo Piso

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	25-01-2023 04:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	contratacion@corozal-sucre.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	8 MINUTA ANEXO DE CONDICIONES ESTACION DE POLICIA COROZAL	PDF	305 KB	1	11-01-2023 07:46 AM
Documento Adicional	6 FORMATO ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES	PDF	157 KB	1	11-01-2023 07:46 AM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	-	PDF	676 KB	1	11-01-2023 07:44 AM
Aviso	-	PDF	706 KB	1	11-01-2023 07:44 AM
Proyecto de pliego de condiciones	-	PDF	4.75 MB	1	11-01-2023 07:44 AM
Documento de estudios previos	-	PDF	3.42 MB	1	11-01-2023 07:44 AM

Privacidad - Términos

Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		3.36 MB	1	11-01-2023 07:44 AM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	11 de January de 2023 07:44 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

ACTA COMITÉ 30 DE ENERO DE 2023

ACTA No.	
FECHA	30 de enero de 2023
CIUDAD	virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1914 de 2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE"
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Seguimiento a la ejecución contractual

CITADOS

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
GONZALO FLOREZ PEÑA	MINISTERIO INTERIOR	APOYO SUPERVISIÓN
MANUEL LINARES	MINISTERIO INTERIOR	SUPERVISOR
CARMELO BARBOSA	MUNICIPIO DE COROZAL	SUPERVISOR

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 3:00 P.M. del día 30 de enero de 2023 se reunieron de manera virtual por parte de la Alcaldía de Montería Arquitecto Carmelo Barbosa y por parte del Ministerio del Interior el supervisor y apoyo a la supervisión, del cual tenemos:

1. Estado del Convenio
2. Estado contratos derivados
3. Información pendiente a la fecha.
4. Varios

Desarrollo reunión:

1. ESTADO DEL CONVENIO

1.1. A la fecha el convenio vence el 31 de diciembre de 2024.

2. ESTADO CONTRATOS DERIVADOS

2.1. A la fecha el Municipio de Montería publicó los procesos:

2.1.1. Número: L-AM-CS-001-01-23 (ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE), el cual fue publicado el 11 de enero de 2023, con fecha de adjudicación 21 de febrero de 2023.

2.1.2. Número: CM-AM-CS-001-01-23 (INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y

CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE).

2.2. El Municipio de Corozal indica que no se pudo aperturar teniendo en cuenta que era necesario realizar la incorporación de recursos al presupuesto del Municipio. De igual manera se debe expedir el certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2023.

3. INFORMACIÓN PENDIENTE
   - 3.1. Fotografía instalación valla (Entrega Inmediata)
   - 3.2. Informe de supervisión diciembre de 2022 (Entrega Inmediata)
   - 3.3. Informe financiero diciembre de 2022 (Entrega inmediata).
   - 3.4. Extracto mes de diciembre de 2022 (Entrega inmediata).
   - 3.5. Incorporación de recursos al presupuesto del municipio (Entrega Inmediata).
   - 3.6. Certificado de Disponibilidad presupuestal (Entrega Inmediata).

El Ministerio del Interior, indica al Municipio de Corozal que debe acometer todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones del convenio las cuales presentas retrasos en su ejecución.


COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Montería	Valla institucional	Inmediato.
Municipio de Montería	Informes del municipio	Inmediato
Municipio de Montería	Incorporación de recursos y certificado de disponibilidad presupuestal.	Inmediato.

Se da por terminado el comité el 30 de enero de 2023 y se firma por los intervinientes



Firma



Firma

Firma

Firma