**248-5-9.21-653**
21 septiembre de 2023

**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**DEL CONTRATO DE OBRA No.**
**LP-VALLE-ELCERRITO-0002-2023 CON REGISTRO No.**
**CO1.PCCNTR.4926239**

En El Cerrito Valle, el día veintiuno (21) del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el **ING. JESÚS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT,** supervisor del contrato, en representación de la Alcaldía Municipal de El Cerrito Valle realiza el presente informe, teniendo en cuenta el informe técnico mensual de avance presentado por el contratista **JCB CONSULTORIA S.A.S NIT: 901269311-1 RL: ANA MILENA MONSALVE MORENO.** Donde deja constancia del cumplimiento de lo estipulado en el contrato No. CM-VALLE-ELCERRITO-0002-2023 CON REGISTRO No. CO1.PCCNTR. 4926239 del 8 de mayo de 2023 cuyo objeto es **"ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PETONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA"**

Por lo tanto, como supervisor del contrato concluye:

El contratista continúa a cabalidad, con el cumplimiento del objeto del contrato, y desarrolla las actividades pactadas desde el acta de inicio, correspondientes al avance de obra, que, de acuerdo con la previa presentación del informe técnico, registro fotográfico en donde se evidencia que realizó el contratista en los lugares de ejecución y entre otros se muestran resultados, observaciones, fortalezas y aspectos destacables y recomendaciones a partir de las observaciones. Es así como se constata que el contratista continuó con el desarrollo de las actividades concernientes al mismo.

Por lo tanto, como supervisor manifiesto que el contratista desarrolla sus actividades con los trabajos en las zonas necesarias según el cronograma de actividades para el cumplimiento de este contrato que se desarrolla en la zona urbana y rural del municipio de El Cerrito, avalado por la interventoría a través de su respectivo informe técnico.

1. Entrega informe técnico del cumplimiento de las actividades avalado por interventoría.
2. Planillas de pago de (EPS, AFP, ARP)
3. Factura original.
4. Registro fotográfico como soporte.

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de El Cerrito Valle el día veintiuno (21) del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023) y como supervisor del contrato avalo la labor realizada por el contratista **JCB CONSULTORIA S.A.S NIT: 901269311-1 RL: ANA MILENA MONSALVE MORENO** en el mes de agosto de 2023.

**ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO**
**Secretario de Infraestructuray hábitat**
**Supervisor**

**Proyectó: Carlos Arbey Huertas – Arq. Apoyo a la supervisión - secretaria Infraestructura y Hábitat**
**Elaboró: Carlos Arbey Huertas – Arq. Apoyo a la supervisión - secretaria Infraestructura y Hábitat**
**Reviso: Jesús Alberto escobar hurtado - secretario Infraestructura y Hábitat**

**CERTIFICACIÓN POR INTERVENTORÍA PAGO ACTA #2**
**CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.3852664**

Verificando las actividades del objeto contractual y los documentos aportados por la contratista JCB CONSUL TORIA S.A.S NIT: 901269311-1, realizó a satisfacción la ejecución de la obra con las actividades consignadas en el contrato de obra para el acta #2, cuya ejecución de actividades comprendió el periodo 01 - 31 de agosto de 2023, Contrato obra Número CO1.PCCNTR.3852664, cuyo objeto es "ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA". El contratista ejecutó lo relacionado con las actividades del acta #2 objeto de contrato y aprobación de ítems no previstos. Por tal motivo se autoriza a quién corresponda el pago de **DOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/cte ($259.005.025,00)** correspondientes al valor pactado y como lo establece la forma de pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el doce (12) del mes septiembre de Dos mil veintitrés (2023).

**ARQ. YUDY QUINTERO**
R/L JCB CONSUL TORIA S.A.S
NIT: 901269311-1

**MANUEL OLIVERIO TORRES BERMÚDEZ**
INTERVENTORÍA
Nit. 94373765-8

**JCB CONSULTORIA SAS**

NIT: 901269311-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 150 16 56 OF 308 6, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 7028090

Email. contabilidad.jcb@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764042964124 válida desde 2023-01-18 hasta 2024-01-18 rango desde JCBC-142 hasta JCBC-200.

Correo Electrónico: contabilidad.jcb@hotmail.com
Celular: 314 2645967

**Cliente:** MUNICIPIO DE EL CERRITO
**NIT :** 800100533-5
**Dirección:** CALLE 7 No. 11-62, El Cerrito, Valle Del Cauca, Colombia
**Teléfono:** 2570952
**Email:** infraestructura@elcerrito-valle.gov.co

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 30/09/2023
**Total de Lineas:** 6

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **JCBC - 151**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **11:25:23**
**FECHA FIRMADO:** **20/09/2023 11:25:26**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | 09 | 2023 | 30 | 09 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ACTA PARCIAL No. 2 corresponde a un avance del 45.58%<br>CONTRATO DE OBRA No. 4926239 CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | WSD | 1,00 | $199.234.634,61 | | 0,00 | $199.234.634,61 |
| 2 | AIU 1 | ADMINISTRACIÓN 23% | WSD | 1,00 | $45.823.965,96 | | 0,00 | $45.823.965,96 |
| 3 | AIU 2 | IMPREVISTOS 1% | WSD | 1,00 | $1.992.346,35 | | 0,00 | $1.992.346,35 |
| 4 | AIU 3 | UTILIDAD 4% | WSD | 1,00 | $7.969.385,38 | | 0,00 | $7.969.385,38 |
| 5 | 87 | PGIO 45.58% | WSD | 1,00 | $1.992.346,35 | | 0,00 | $1.992.346,35 |
| 6 | 88 | PAGA 45.58% | WSD | 1,00 | $1.992.346,35 | | 0,00 | $1.992.346,35 |

**Notas**:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 65000010681

**SON**: (doscientos cincuenta y nueve millones cinco mil veinticinco pesos )
**CUFE**: 8dabee562b676f8c8e814e660faffd99ee1866c599af2270cf688157393c7bf9102d881418953aa456d4079b7d23cb8f

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $259.005.025,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $259.005.025,00 |

**Firma Digital:** Nrq4ITcWJnhkNb2lNYoiF7O7IW55rRxAbn9BfiY80ciOKon1VAwkdzQp+yuQLZGu
Kou/V+uCHIAFmDhtPlQMUOeMV5pTZqGio4zMg2biMOySkAPOu0
I7/hM8TMA7kX5p 8eSadyBeSFJ/LE/Qif7RKhKIf/O/DVRzaj7v+65P2EtEX0n8WnEHEGFbhT6x9/Pf tV+iu2iTdB/cPS7IJRPRY2WaZnPPBEyiYnl
kVA7i8JBJfJy2nG6kcfKAaPOvLsGz OjNKyvrquFfkMzyOkfVK0qEGVnMoHEi8tOE8RWnOtOtScilr5lDDO8jy+giqjciK +jJDrTrXgwEYa0Za1b7/
oQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# Factura Electrónica AIU

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 8dabee562b676f8c8e814e660faffd99ee1866c599af2270cf688157393c7bf9102d881418953aa456d4079b7d23cb8f

**Número de Factura:** JCBC-151
**Fecha de Emisión:** 15/09/2023
**Fecha de Vencimiento:** 30/09/2023
**Tipo de Operación:** Servicios AIU

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** JCB CONSULTORIA SAS
**Nombre Comercial:** JCB CONSULTORIA SAS
**Nit del Emisor:** 901269311
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7112

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Dirección:** CL 150 16 56 OF 308 6
**Teléfono / Móvil:** 7028090
**Correo:** contabilidad.jcb@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE EL CERRITO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800100533
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** EL CERRITO
**Dirección:** CALLE 7 No. 11-62
**Teléfono / Móvil:** 2570952
**Correo:** infraestructura@elcerrito-valle.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 86 | ACTA PARCIAL No. 2 corresponde a un avance del 45.58% | WSD | 1,00 | $ 199.234.634,61 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 199.234.634,61 |
| 2 | AIU 1 | ADMINISTRACIÓN 23% | WSD | 1,00 | $ 45.823.965,96 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 45.823.965,96 |
| 3 | AIU 2 | IMPREVISTOS 1% | WSD | 1,00 | $ 1.992.346,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.992.346,35 |
| 4 | AIU 3 | UTILIDAD 4% | WSD | 1,00 | $ 7.969.385,38 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 7.969.385,38 |
| 5 | 87 | PGIO 45.58% | WSD | 1,00 | $ 1.992.346,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.992.346,35 |
| 6 | 88 | PAGA 45.58% | WSD | 1,00 | $ 1.992.346,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.992.346,35 |

### Datos AIU

**Información - Adicional**

CONTRATO DE OBRA No. 4926239 CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 65000010681

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-09-20 11:25:28**
**Documento generado el: 2023-09-20 16:25:26**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 259.005.025,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 259.005.025,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 259.005.025,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 259.005.025,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764042964124 Rango desde: 142 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-01-18

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-5

AL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

# ACTA PARCIAL No. 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | No. 4926239 | | | | |
| OBJETO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | | | | |
| CONTRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | FECHA DE INICIO: | 04 DE JULIO DE 2023 | % EJECUTADO | 45,58% |
| VR. INICIAL | $ 569.272.895,61 | FECHA DE TERMINACION | 04 DE OCTUBRE DE 2023 | % ACUMULADO | 50,21% |
| VR. ADICIONES | $ - | PLAZO | 3 MESES | VR. PRESENTE ACTA | $ 259.005.025,00 |
| VR. TOTAL | $ 569.272.895,61 | | | VR. ACUMULADO | $ 285.316.060,06 |
| INTERVENTOR: | ING. MANUEL TORRES | | | FECHA DE ELABORACION: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

') días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA PARCIAL No. 2, de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 09 DE 23, según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 1 | | EJECUTADO PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % | CANT. | VALOR | % |
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE ROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | m2 | 940,00 | $ 14.326,00 | $ 13.468.320,00 | 994,71 | $ 14.252.204,88 | 994,71 | $ 14.252.204,88 | | $ - | 994,71 | $ 14.252.204,88 | 100% | - | $ - | |
| LLO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE ROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | m2 | 5,00 | $ 12.763,00 | $ 63.815,00 | 65,28 | $ 833.168,64 | 65,28 | $ 833.168,64 | | $ - | 65,28 | $ 833.168,64 | 100% | - | $ - | |
| JAS DE BARRO, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ENTOS DE PROTECCIÓN Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO | M2 | 20,00 | $ 12.763,00 | $ 255.260,00 | 9,68 | $ 123.545,84 | 9,68 | $ 123.545,84 | | $ - | 9,68 | $ 123.545,84 | 100% | - | $ - | |
| DE JARDINERA ENTRE OTROS ELEMENTOS, EL CUAL INCLUYE ROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | ML | 24,00 | $ 4.948,00 | $ 118.752,00 | 273,22 | $ 1.351.892,56 | 273,22 | $ 1.351.892,56 | | $ - | 273,22 | $ 1.351.892,56 | 100% | - | $ - | |
| ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN RTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES. | m3 | 260,00 | $ 23.206,00 | $ 6.057.480,00 | 215,82 | $ 5.028.174,36 | 158,46 | $ 3.691.801,08 | 15,36 | $ 357.857,28 | 173,82 | $ 4.049.658,36 | 81% | 42,00 | $ 978.516,00 | 19% |
| ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN RTE Y DISPOSICIÓN | M3 | 658,00 | $ 3.768,00 | $ 2.479.344,00 | 590,37 | $ 2.224.514,16 | - | | 590,37 | $ 2.224.514,16 | 590,37 | $ 2.224.514,16 | 100% | - | $ - | |
| CIÓN DE TUBERIA EXISTENTE EN DIFERENTES DIAMETROS, IÓN DEL MATERIA SOBRANTE | ML | 134,00 | $ 17.350,00 | $ 2.324.900,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| TURA MAYORES A H>3.0, INCLUYE TRASLADO. EXCAVACIÓN, Y | UND | 3,00 | $ 273.960,00 | $ 821.880,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| STOS DE ALTURA MAYOR A METRO, INCLUYE TRANSPORTE Y OMO TODO LO NECESARIO PARA SU CONSERVACIÓN | UND | 18,00 | $ 84.907,00 | $ 1.528.326,00 | 5,00 | $ 424.535,00 | - | | | $ - | - | $ - | | 5,00 | $ 424.535,00 | 100% |
| ROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, ISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A ASTA UNA DISTANCIA DE 8 KM | M3/KM | 10205,00 | $ 2.048,00 | $ 20.899.840,00 | 1.943,66 | $ 3.980.625,68 | - | | | $ - | - | $ - | | 1.943,66 | $ 3.980.625,68 | 100% |
| EXISTENTE EN VARIOS DIAMETROS, ASI COMO LA ADECUCIÓN IÓN DE LA TUBERIA A REEMPLAZAR EN VARIOS DIAMETROS, OSICIÓN FINAL DEL SOBRANTE, BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA | ML | 134,00 | $ 19.221,00 | $ 2.575.614,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| VELACIÓN Y TRAZADO DE LOS DISEÑOS ASI COMO | m2 | 940,00 | $ 3.803,00 | $ 3.574.820,00 | 1.311,94 | $ 4.989.307,82 | - | | 1.311,94 | $ 4.989.307,82 | 1.311,94 | $ 4.989.307,82 | 100% | - | $ - | |
| CIÓN MANUAL Y MECANICA DE SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. | M3 | 260,00 | $ 89.495,00 | $ 23.268.700,00 | 262,39 | $ 23.482.593,05 | - | | | $ - | - | $ - | | 262,39 | $ 23.482.593,05 | 100% |
| TACIÓN MANUAL Y MECANICA BASE COMP.MAT. TRITURAD | M3 | 190,00 | $ 90.851,00 | $ 17.261.690,00 | 198,79 | $ 17.878.568,29 | - | | | $ - | - | $ - | | 198,79 | $ 17.878.568,29 | 100% |
| CIÓN MANUAL Y MECANICA COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 120,00 | $ 77.346,00 | $ 9.281.760,00 | 65,60 | $ 5.074.028,80 | - | | | $ - | - | $ - | | 65,60 | $ 5.074.028,80 | 100% |
| **RES:** | | | | $ 103.980.501,00 | - | $ 79.643.159,08 | | | | | - | | | | | |
| **URBANISMO** | | | | | - | | | | | | - | | | | | |
| TALACIÓN ADOQUIN EN CONCRETO DE 10X20X8 CM PARA MARILLO Y GRIS, NO INCLUYE LA ARENA DE CIMENTACIÓN Y ALACIÓN LOSETA TACTIL OCRE Y GUIA AMARILLA NO INCLUYE | M2 | 875,00 | $ 80.885,00 | $ 70.774.375,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 0-20 CM 3100PSI | M2 | 100,00 | $ 69.421,00 | $ 9.942.100,00 | 58,12 | $ 4.034.558,36 | - | | | $ - | - | $ - | | 58,12 | $ 4.034.558,36 | 100% |
| QUE MACIZO #4 DE 10X20X30 CM, ALCORQUE PREFABRICADO DE LA INTERVENTORIA, ARENA NEGRA Y LECHO FILTRANTE. | ML | 190,00 | $ 31.006,00 | $ 5.891.140,00 | 353,28 | $ 10.953.799,68 | - | | | $ - | - | $ - | | 353,28 | $ 10.953.799,68 | 100% |
| ALES E= 0.15. Y CUNETAS A=40CM E=8CM INCLUYE ACERO DE | UND | 3,00 | $ 192.612,00 | $ 577.836,00 | 3,00 | $ 577.836,00 | - | | | $ - | - | $ - | | 3,00 | $ 577.836,00 | 100% |
| RFICIE DE APOYO. | ML | 190,00 | $ 41.134,00 | $ 7.815.460,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| **IO** | | | | $ 92.000.911,00 | - | $ 15.566.194,06 | | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| **ONSTRUCCIÓN CASETA** | | | | | - | | | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| ALACIÓN LADRILLO SOGA LIMPIO 2C PARA LA CONSTRUCCIÓN ICADO POR LA INTERVENTORIA, INCLUYE CONCRETO DE PEGA RRECTA EJECUCION. | M2 | 100,00 | $ 69.331,00 | $ 6.933.100,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| PSI, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO E NI ACERO DE REFUERZO. | M3 | 9,00 | $ 621.476,00 | $ 5.593.284,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| OCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60). TERVENTORÍA | kg | 436,28 | $ 9.746,00 | $ 4.251.936,15 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| E AL MURO DE 0.2x0.2 | ML | 30,00 | $ 37.379,00 | $ 1.121.370,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| E MURO 10-12x20CM | ML | 40,00 | $ 59.700,00 | $ 2.388.000,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 | M2 | 100,00 | $ 54.444,00 | $ 5.444.400,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| TALACIÓN DE TEJA UPVC INCLUYE ACCESORIOS PARA SU | M2 | 100,00 | $ 75.379,00 | $ 7.537.900,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| TALACIÓN DE MESON EN CONCRETO PULIDO Y A LA VISTA JCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU | M2 | 20,00 | $ 121.062,00 | $ 2.421.240,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| TALACIÓN DE NAVE LAM.ENTAMB. CAL 20 VAI. CON MARCO O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 2,00 | $ 465.625,00 | $ 931.250,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE VENTANA Y PUERTAS LM EMTAMB. CAL 20 2.0X1.20 JCTURA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU | UND | 10,00 | $ 851.245,00 | $ 8.512.450,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| **CCIÓN CASETA** | | | | $ 45.134.930,15 | - | $ - | | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-5

AL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

# ACTA PARCIAL No. 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | No. 4926239 | | | | |
| OBJETO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | | | | |
| CONTRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | FECHA DE INICIO: | 04 DE JULIO DE 2023 | % EJECUTADO | 45,58% |
| VR. INICIAL | $ 568.272.895,61 | FECHA DE TERMINACION | 04 DE OCTUBRE DE 2023 | % ACUMULADO | 50,21% |
| VR. ADICIONES | $ - | PLAZO | 3 MESES | VR PRESENTE ACTA | $ 258.005.025,00 |
| VR. TOTAL | $ 568.272.895,61 | | | VR. ACUMULADO | $ 285.316.060,06 |
| INTERVENTOR: | ING. MANUEL TORRES | | | FECHA DE ELABORACION: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARO. YUDY O. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA PARCIAL No. 2, de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 09 DE 23, según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 1 | | EJECUTADO PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % | CANT. | VALOR | % |
| **PERGOLA** | | | | | - | | | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| structura metalica para cubierta pergola zona, acorde a diseño, | kg | 4810,00 | $ 13.377,00 | $ 64.343.370,00 | 0,00 | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | 0,00 | $ 0,00 | 100% |
| en teja policarbonato alveolar. Incluye polarización, tornillos y todo lo nto. | m2 | 222,00 | $ 69.360,00 | $ 15.397.920,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE PLATINA LAM HR 0,11- 0.15X0,11-0,15 X 1/8 | kg | 429,00 | $ 10.367,00 | $ 4.447.443,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| SOLDADOS DE E=0,03 M. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE | m2 | 1,59 | $ 27.862,00 | $ 44.216,59 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| I MPA. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA, NO TE NI ACERO DE REFUERZO. | m3 | 6,67 | $ 571.693,00 | $ 3.812.562,14 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| PSI. SEGUN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO TE NI ACERO DE REFUERZO. | m3 | 0,86 | $ 885.567,00 | $ 758.753,81 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| TARIN PARA ESTRUCTURAS, EN MATERIAL DE PRESTAMO ROCA MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN. | M3 | 22,81 | $ 25.655,00 | $ 585.103,32 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| PARA LOSAS DE PISO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE RUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO. | M2 | 3,05 | $ 59.805,00 | $ 182.357,41 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| OCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60). NTERVENTORÍA | kg | 872,55 | $ 9.748,00 | $ 8.503.872,30 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| OCACIÓN DE PERNOS ROSCADOS GRADO | und | 48,00 | $ 34.398,00 | $ 1.651.104,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| REFUERZO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | | | | $ 99.726.702,97 | - | $ - | | | | | - | | | | | |
| **MOBILIARIO Y PINTURA** | | | | | - | | | | | | - | | | | | |
| MADERA 1.80X0.80 M, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS EJECUCIÓN | UND | 12,00 | $ 411.715,00 | $ 4.940.580,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| STALACIÓN DE BOLARDO DE HIERRO COLOR NEGRO D-14, Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE S LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA | UND | 12,00 | $ 373.495,00 | $ 4.481.940,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| O 1.20x.40x0.40 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS I CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 12,00 | $ 1.059.764,00 | $ 12.717.168,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| ONIO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA ASI CESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 1,00 | $ 364.045,00 | $ 364.045,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| TALACIÓN DE PINTURA KORAZA (3M), INCLUYE TODOS LOS I CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 500,00 | $ 10.529,00 | $ 5.264.500,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| LACIÓN DE PINTURA VENTANA PUERTAS, INCLUYE TODOS LOS I CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 50,00 | $ 10.222,00 | $ 511.100,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU | M2 | 500,00 | $ 6.276,00 | $ 3.138.000,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| CLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU | M2 | 500,00 | $ 1.758,00 | $ 879.000,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| IE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU | M2 | 500,00 | $ 2.876,00 | $ 1.438.000,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| **O Y PINTURA** | | | | $ 33.734.333,00 | - | $ - | | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| **AGUAS LLUVIAS** | | | | | - | $ - | | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| ICRETO). INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA BORDES DE I DE INTERVENTORÍA | UND | 2,00 | $ 345.270,00 | $ 690.540,00 | 2,00 | $ 690.540,00 | - | | | $ - | - | $ - | | 2,00 | $ 690.540,00 | 100% |
| N ANGULO 71X71 - 80X80 EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE ACIÓN DE INTERVENTORÍA | UND | 2,00 | $ 161.040,00 | $ 322.080,00 | 2,00 | $ 322.080,00 | - | | | $ - | - | $ - | | 2,00 | $ 322.080,00 | 100% |
| UBO PVC NOVALOC 24" PARA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS. A DE SOPORTE EN GRAVA 3/4 Y RELLENO CON ROCA MUERTA DICACIÓN DE INTERVENTORÍA | ML | 90,00 | $ 144.189,00 | $ 12.977.010,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| NCRETO. INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y RETIRO DE NE Ym EMBOQUILLADO Y TODO LO NCESARIO PARA SU | UND | 2,00 | $ 144.175,00 | $ 288.350,00 | 2,00 | $ 288.350,00 | - | | | $ - | - | $ - | | 2,00 | $ 288.350,00 | 100% |
| ANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3", ON DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, IO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN TORÍA | ML | 40,00 | $ 26.649,00 | $ 1.065.960,00 | 40,00 | $ 1.065.960,00 | - | | | $ - | - | $ - | | 40,00 | $ 1.065.960,00 | 100% |
| RAZADERA SANITARIA 4" PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. ON DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, IO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN TORÍA | UND | 20,00 | $ 17.381,00 | $ 347.620,00 | 20,00 | $ 347.620,00 | - | | | $ - | - | $ - | | 20,00 | $ 347.620,00 | 100% |
| **VIAS** | | | | $ 15.691.560,00 | - | $ 2.714.550,00 | | | | | - | | | | | |

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533 5

AL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

# ACTA PARCIAL No. 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | No. 4926 239 | | | | |
| OBJETO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | | | | |
| CONTRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | FECHA DE INICIO: | 04 DE JULIO DE 2023 | % EJECUTADO | 45,58% |
| VR. INICIAL | $ 586.272.895,61 | FECHA DE TERMINACION | 04 DE OCTUBRE DE 2023 | % ACUMULADO | 50,21% |
| VR. ADICIONES | $ - | PLAZO | 3 MESES | VR PRESENTE ACTA | $ 258.005.025,00 |
| VR. TOTAL | $ 586.272.895,61 | | | VR. ACUMULADO | $ 265.316.060,06 |
| INTERVENTOR: | ING. MANUEL TORRES | | | FECHA DE ELABORACION: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA PARCIAL No. 2. de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 09 DE 23, según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 1 | | EJECUTADO PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % | CANT. | VALOR | % |
| IONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN | | | | | - | | | | | | - | | | | | |
| TALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W ALURBAN S, INCLUYE TODO A EJECUCIÓN | UND | 8,00 | $ 2.266.131,00 | $ 18.129.048,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X16 | ML | 160,00 | $ 4.136,00 | $ 785.840,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DEBRAZO ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16X1 1/4" | UND | 8,00 | $ 69.600,00 | $ 556.800,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CONECTORES DE PERFORACION | UND | 16,00 | $ 9.882,00 | $ 158.112,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE BANDA GRILLETE DIAMETROS 5-6" 6-7" - T 3/8" | UND | 16,00 | $ 29.812,00 | $ 476.992,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO 4 MTS 3" ANCLAJE PISO | UND | 4,00 | $ 1.127.278,00 | $ 4.509.112,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF | HC | 48,00 | $ 102.511,00 | $ 4.920.528,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE FOTOCELDA P65 | UND | 8,00 | $ 34.201,00 | $ 273.608,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CINTA AISLANTE ROLLO | UND | 3,00 | $ 26.610,00 | $ 79.830,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE ALAMBRE COBRE THWN #12 | ML | 78,00 | $ 2.024,00 | $ 157.872,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE "GRAPA GALV-GRUESA 3/4"" | UND | 18,00 | $ 633,00 | $ 11.394,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE SWITCHE DOBLE AMBIA | UND | 2,00 | $ 18.510,00 | $ 37.020,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE "ADAPTADOR EMT 3/4"" | UND | 12,00 | $ 1.165,00 | $ 13.980,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE "UNION 3/4"" EMT" | UND | 12,00 | $ 3.058,00 | $ 36.696,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE "CURVA EMT MET 3/4"" | UND | 6,00 | $ 4.962,00 | $ 29.772,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE "CAJA RAWELT 3/4"" | UND | 6,00 | $ 7.315,00 | $ 43.890,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE "TUBO EMT 3/4""X 3 MT" | UND | 7,00 | $ 37.169,00 | $ 260.183,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT | ML | 45,00 | $ 45.567,00 | $ 2.050.515,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO #4 | ML | 9,00 | $ 5.905,00 | $ 53.145,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE TAPA REGISTRO A TIERRA 20 | UND | 3,00 | $ 42.307,00 | $ 126.921,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE VARILLA COBRE | UND | 3,00 | $ 173.901,00 | $ 521.703,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE HIERRO DE 3700 PSI 259 MPA | KLS | 4,00 | $ 3.822,00 | $ 15.288,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE MEZCLA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) | M3 | 1,00 | $ 328.006,00 | $ 328.006,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE ALAMBRE COBRE THWN #14 | ML | 24,00 | $ 1.388,00 | $ 33.312,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | KG | 0,50 | $ 9.458,00 | $ 4.729,50 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W | UND | 4,00 | $ 31.392,00 | $ 125.568,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE "TUBO PVC .1/2"" X 3 MTS | UND | 6,00 | $ 6.273,00 | $ 37.638,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CAJA 2x4 PVC | UND | 4,00 | $ 2.194,00 | $ 8.776,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE TOMA DOBLE P-T AVBIA | UND | 4,00 | $ 19.144,00 | $ 76.576,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON.30X30 | UND | 8,00 | $ 81.303,00 | $ 650.424,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CABLE COBRE HF-2H# 12 | ML | 400,00 | $ 4.443,00 | $ 1.777.200,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| TALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W IP65 EXTERIOR DECO | UND | 30,00 | $ 297.065,00 | $ 8.911.950,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE CABLE COBRE HF-2H# 8 | ML | 250,00 | $ 3.526,00 | $ 881.500,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| ALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" | ML | 130,00 | $ 6.001,00 | $ 780.130,00 | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | | | - | $ - | |
| E ILUMINACIÓN | | | | $ 46.864.058,50 | - | $ - | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-5

AL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

# ACTA PARCIAL No. 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | No. 4926239 | | | | |
| OBJETO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | | | | |
| CONTRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | FECHA DE INICIO: | 04 DE JULIO DE 2023 | % EJECUTADO | 45,58% |
| VR. INICIAL | $ 568.272.895,61 | FECHA DE TERMINACION | 04 DE OCTUBRE DE 2023 | % ACUMULADO | 50,21% |
| VR. ADICIONES | $ - | PLAZO | 3 MESES | VR PRESENTE ACTA | $ 259.005.025,00 |
| VR. TOTAL | $ 568.272.895,61 | | | VR. ACUMULADO | $ 285.316.060,06 |
| INTERVENTOR | ING. MANUEL TORRES | | | FECHA DE ELABORACION: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA PARCIAL No. 2, de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 09 DE 3, según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 1 | | EJECUTADO PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % | CANT. | VALOR | % |
| ITEMS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLA INFORMATIVA | UND | | $ 600.000,00 | | 1,00 | $ 600.000,00 | | | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 100% | - | $ - | |
| NICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES | M2 | | $ 7.072,05 | | 1.311,94 | $ 9.278.105,28 | | | 1.311,94 | $ 9.278.105,28 | 1.311,94 | $ 9.278.105,28 | 100% | - | $ - | |
| COS | UND | | $ 3.124.533,33 | | 1,00 | $ 3.124.533,33 | | | 1,00 | $ 3.124.533,33 | 1,00 | $ 3.124.533,33 | 100% | - | $ - | |
| STE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO S 3M | ML | | $ 13.038,81 | | 80,00 | $ 1.043.104,80 | | | 80,00 | $ 1.043.104,80 | 80,00 | $ 1.043.104,80 | 100% | - | $ - | |
| D E 7,6 a 12 cms (SECCION DE ANDEN/CONTRAPISO) | M2 | | $ 5.805,18 | | 994,71 | $ 5.774.470,60 | | | 994,71 | $ 5.774.470,60 | 994,71 | $ 5.774.470,60 | 100% | - | $ - | |
| BA+MORTERO | M2 | | $ 8.162,51 | | 994,71 | $ 8.119.330,32 | | | 994,71 | $ 8.119.330,32 | 994,71 | $ 8.119.330,32 | 100% | - | $ - | |
| EXISTENTE | UND | | $ 4.145,63 | | 6,00 | $ 24.873,78 | | | 6,00 | $ 24.873,78 | 6,00 | $ 24.873,78 | 100% | - | $ - | |
| AVE SENCILLA | UND | | $ 22.110,03 | | 2,00 | $ 44.220,06 | | | 2,00 | $ 44.220,06 | 2,00 | $ 44.220,06 | 100% | - | $ - | |
| ICA- MADERA | UND | | $ 5.875,12 | | 9,00 | $ 52.876,08 | | | 9,00 | $ 52.876,08 | 9,00 | $ 52.876,08 | 100% | - | $ - | |
| ICRETO | ML | | $ 7.478,03 | | 22,45 | $ 167.881,77 | | | 22,45 | $ 167.881,77 | 22,45 | $ 167.881,77 | 100% | - | $ - | |
| CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M3 | | $ 115.777,80 | | 10,25 | $ 1.186.722,45 | | | 10,25 | $ 1.186.722,45 | 10,25 | $ 1.186.722,45 | 100% | - | $ - | |
| D DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE A UNA N FINAL AL SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE ECORRIDO DE 25 KM CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR DEL | M3 | | $ 58.212,89 | | 937,57 | $ 54.576.879,61 | | | 759,77 | $ 44.228.407,44 | 759,77 | $ 44.228.407,44 | 81% | 177,80 | $ 10.350.472,18 | 19% |
| TUBERIA PVC SANITARIA DE 20' PVC PARA RED DE AGUAS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4. SEGUN DISEÑO D | ML | | $ 458.253,12 | | 99,04 | $ 45.385.389,00 | | | 99,04 | $ 45.385.389,00 | 99,04 | $ 45.385.389,00 | 100% | - | $ - | |
| 0-2.00 MTS | UND | | $ 1.935.978,76 | | 3,00 | $ 5.805.236,28 | | | 3,00 | $ 5.805.236,28 | 3,00 | $ 5.805.236,28 | 100% | - | $ - | |
| T.SELECC. ST | M3 | | $ 111.555,58 | | 477,09 | $ 53.222.042,12 | | | 477,09 | $ 53.222.042,12 | 477,09 | $ 53.222.042,12 | 100% | - | $ - | |
| ED 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y HE LA INTERVENTORIA | M2 | | $ 43.272,61 | | 5,76 | $ 249.251,96 | | | 5,76 | $ 249.251,96 | 5,76 | $ 249.251,96 | 100% | - | $ - | |
| RRADICACIÓN, LIMPICZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL | UND | | $ 1.960.000,00 | | 1,00 | $ 1.960.000,00 | | | 1,00 | $ 1.960.000,00 | 1,00 | $ 1.960.000,00 | 100% | - | $ - | |
| TO FORESTAL DE 9 ARBOLES, INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN. ION EN EL BOTADERO ESPECIAL | GLB | | $ 11.396.510,08 | | 1,00 | $ 11.396.510,08 | | | 1,00 | $ 11.396.510,08 | 1,00 | $ 11.396.510,08 | 100% | - | $ - | |
| LACIÓN DE LOSETA 40x40x8, COLORES SEGÚN DISEÑO | M2 | | $ 124.181,45 | | 1.104,80 | $ 137.195.885,96 | | | | $ - | - | $ - | | 1.104,80 | $ 137.195.885,96 | 100% |
| ITEMS ADICIONALES | | | | | | $ 339.209.093,48 | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 437.132.996,62 | | $ 437.132.996,62 | | $ 20.252.613,00 | | $ 199.234.634,61 | | $ 219.487.247,61 | 50,21% | | $ 217.645.749,02 | 49,79% |
| | ADMINISTRACION | | 23,0% | | | $ 100.640.589,22 | | $ 4.658.100,99 | | $ 45.823.965,99 | | $ 50.482.066,95 | | | $ 50.058.522,27 | |
| | IMPREVISTO | | 1,0% | | | $ 4.371.326,97 | | $ 202.526,13 | | $ 1.992.346,35 | | $ 2.194.872,48 | | | $ 2.176.457,49 | |
| | UTILIDAD | | 4,0% | | | $ 17.485.319,86 | | $ 810.104,52 | | $ 7.969.385,36 | | $ 8.779.489,90 | | | $ 8.705.829,96 | |
| | TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+U) | | | | | $ 122.397.239,05 | | $ 5.670.731,64 | | $ 55.785.697,69 | | $ 61.456.429,33 | | | $ 60.940.809,72 | |
| | PGIO | | 1,0% | | | $ 4.371.326,97 | 4,63% | $ 202.392,58 | 45,58% | $ 1.992.346,35 | | $ 2.194.738,93 | | | $ 2.176.591,04 | |
| | PAGA | | 1,0% | | | $ 4.371.326,97 | 4,63% | $ 202.392,58 | 45,58% | $ 1.992.346,35 | | $ 2.194.738,93 | | | $ 2.176.591,04 | |
| VALOR TOTAL | | | | | | $ 568.272.895,61 | | $ 26.328.129,80 | | $ 259.005.025,00 | | $ 285.333.154,79 | | | $ 282.939.740,83 | |

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR FACTURADO | VALOR FACTURADO ACUMULADO | VR. NETO A PAGAR | PAGADO ACUMULADO | | SALDO POR FACTURAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL No. 1 | | $ 26.328.129,80 | $ 26.328.129,80 | $ 26.328.129,80 | $ 26.328.129,80 | 4,63% | $ 541.944.765,82 | 95% |
| ACTA PARCIAL No. 2 | | $ 259.005.025,00 | $ 285.333.154,79 | $ 259.005.025,00 | $ 285.333.154,79 | 50,21% | $ 282.939.740,82 | 49,79% |
| TOTAL | | $ 259.005.025,00 | $ 285.333.154,79 | $ 259.005.025,00 | $ 285.333.154,79 | 50,21% | $ 282.939.740,82 | 49,79% |

INTERVENTOR

NOMBRE: ING. MANUEL TORRES
CARGO: INTERVENTOR

SUPERVISOR

NOMBRE: ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
MUNICIPIO EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA


IO CAMARGO

ICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO VALLE NIT. 890100533 5 | **MEMORIAS CORTE DE OBRA**<br>Vigencia a partir de<br>**29/04/2010** | Versión | Código |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4926239<br>ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | **CORTE Nº:** | 2 |
| | JCB CONSULTORIAS SAS | **PERIODO** | |
| | MTB INGENIERIA | | |
| | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | **Hoja** 1 | **de** 1 |
| 1.05 | **DESCRIPCION ITEM** — **EXCAVACIONES MANUAL PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.** | **UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**





| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (ml) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alto | Ancho | Largo | | | |
| Camara 1 - 2 | 2 | 0.8 | 48.85 | 1.00 | 78.15 | 78.15 |
| Camara 2 - 3 | 2 | 0.8 | 50.19 | 1.00 | 80.30 | 80.30 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Excavación de camaras | 2 | 1.6 | 1.60 | 3.00 | 15.36 | 15.36 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Excavaciones varias para hidrosanitarias | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | (I)TOTAL | | 173.82 |
| | | | | PAGO ACTA ANTERIOR | | 158.46 |
| | | | | TOTAL PRESENTE ACTA | | 15.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Autorizo | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| OBRA<br>GUSTO SALAZAR<br>ORIA SAS | **DIRECTOR DE OBRA**<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | **DIRECTOR**<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | **SUPERVISOR**<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |
| RATO No. : | 4926239 | | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 | |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 | |
| I Nº: 1.06 | DESCRIPCION ITEM: EXCAVACIONES MECANICA PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES. | UND: | M3 | |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES Area | | Altura | Cantidad de elementos | Subtotal | (m3) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr 11 / Calle 5 y 6 | 1311.9432 | | 0.45 | | 590.37 | 590.37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | (I)TOTAL | | 590.37 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código |

| | |
|---|---|
| RATO No.: | 4926239 |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTE Nº: | 2 | | | | |
| PERIODO | | | | | |
| Hoja 1 | de 1 | | | | |
| I Nº: | 1.12 | DESCRIPCION ITEM | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y TRAZADO DE LOS DISEÑOS, ASI COMO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | UND: | M2 |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m2) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | | Altura | | | |
| Cr 11 / Calle 5 y 6 | 1311.9432 | | | | | 1,311.94 |
| | | | | | (I)TOTAL | 1,311.94 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| GENTE DE OBRA<br>ESAR AUGUSTO SALAZAR<br>ONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| IVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-02 | DESCRIPCION ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA | UND: | UND |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (und) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | | Altura | | | |
| Cr 11 / Calle 5 y 6 | | | | | | 1.00 |
| | | | | | (I)TOTAL | 1.00 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DIENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| IVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| l Nº: | AD-03 | DESCRIPCION ITEM | AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES | UND: | M2 |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m2) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | | Altura | | | |
| Cr 11 / Calle 5 y 6 | 1311.9432 | | | | | 1,311.94 |
| | | | | | (f)TOTAL | 1,311.94 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>28/04/2010 | Versión | Código |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-03 | DESCRIPCION ITEM | AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS | UND: | UND |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m2) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | | Altura | | | |
| Cr 11 / Calle 5 y 6 | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | (I)TOTAL | | 1.00 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO | ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 891709933 5 | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADOS | Hoja 1 de 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-05 | DESCRIPCION ITEM | CERRAMIENTO TELA VERDE + POSTE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO 50 CM, SEPARACIÓN ENTRE POSTES 3M | UND: | ML |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES Alto | Ancho | Largo | Cantidad de elementos | Subtotal | (ml) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 6 | | | 31.50 | 1.00 | 31.50 | 31,50 |
| CALLE 5 | | | 18.50 | 1.00 | 18.50 | 18,50 |
| PASILLO A PERSONERIA | | | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 30,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| (I)TOTAL | | | | | | 80.00 |

| Proyectó: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| DENTE DE OBRA<br>ESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO "Sembrando el progreso" / ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO VALLE NIT. 891100533 5 | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 de 1 | |
| l Nº: AD-06 | DESCRIPCION ITEM: DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | UND: | M2 |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m2) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espesor | Ancho | Largo | | | |
| Al frente de hotel paraiso | | 12.52 | 5.60 | 1.00 | 70.11 | 70.11 |
| Hall calle 5 | | 11.05 | 5.70 | 1.00 | 62.99 | 62.99 |
| Sendero de calle 5a calle 6 | | 94.7 | 8.35 | 1.00 | 790.75 | 790.75 |
| Hall mirador | | 9.5 | 0.90 | 1.00 | 8.55 | 8.55 |
| Acceso academia de baile | | 1.49 | 1.94 | 1.00 | 2.89 | 2.89 |
| Acceso peluqueria | | 2 | 1.94 | 1.00 | 3.88 | 3.88 |
| Anden lateral | | 60.4 | 0.63 | 1.00 | 38.05 | 38.05 |
| Acceso puente 3 - hotel paraiso | | 1.75 | 4.05 | 1.00 | 7.09 | 7.09 |
| Acceso a salon comunal | | 2.5 | 4.16 | 1.00 | 10.40 | 10.40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | (I)TOTAL | | 994.71 |

| Elaboró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA<br>OSCAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | Código | |
| | Vigencia a partir de 29/04/2010 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATO No. : | 4926239 | | |
| O: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| ATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| ENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| VISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 de 1 | |

| Nº: | AD-07 | DESCRIPCION ITEM | DEMOLICION DE ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | UND: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m2) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espesor | Ancho | Largo | | | |
| Alfrente de hotel paraiso | | 12.52 | 5.60 | 1.00 | 70.11 | 70.11 |
| Hall calle 6 | | 11.05 | 5.70 | 1.00 | 62.99 | 62.99 |
| Sendero de calle 5 a calle 6 | | 94.7 | 8.35 | 1.00 | 790.75 | 790.75 |
| Hall movistar | | 9.5 | 0.90 | 1.00 | 8.55 | 8.55 |
| Acceso academia de baile | | 1.49 | 1.94 | 1.00 | 2.89 | 2.89 |
| Acceso personaria | | 2 | 1.94 | 1.00 | 3.88 | 3.88 |
| Anden lateral | | 60.4 | 0.63 | 1.00 | 38.05 | 38.05 |
| Acceso puente 3 - hotel paraiso | | 1.75 | 4.05 | 1.00 | 7.09 | 7.09 |
| Acceso asocomunal | | 2.5 | 4.16 | 1.00 | 10.40 | 10.40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (I)TOTAL | | | 994.71 |

| Elaboró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| DIENTE DE OBRA<br>ESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | Código | |
| | Vigencia a partir de 29/04/2010 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-08 | DESCRIPCION ITEM | DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE | UND: | UND |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (und) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espesor | Ancho | Largo | | | |
| Caseta 1 | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Caseta 2 | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (I)TOTAL | | | 6.00 |

| Proyectó: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| IVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 de 1 | |
| l Nº: AD-09 | DESCRIPCION ITEM: DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA | UND: | UND |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (und) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espesor | Ancho | Largo | | | |
| Caseta 1 | | | | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| Caseta 2 | | | | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| (I)TOTAL | | | | | | 2.00 |

| Elaboró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | Código | |
| | Vigencia a partir de 29/04/2010 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| IVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 de 1 | |
| I Nº: AD-10 | DESCRIPCION ITEM: DESM.SILLETERIA METALICA- MADERA | UND: | UND |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (und) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espesor | Ancho | Largo | | | |
| sendero peatonal | | | | 9.00 | 9.00 | 9,00 |
| | | | | | 0.00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| (I)TOTAL | | | | | | 9.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| oró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DANTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO / ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO VALLE NIT. 890100533 9 | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 de 1 | |
| Nº: AD-11 | DESCRIPCION ITEM: DEMOL. DE BARANDA EN CONCRETO | UND: | ML |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES Espesor | Ancho | Largo | Cantidad de elementos | Subtotal | (ml) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hall calle 6 | | | 22.45 | 1.00 | 22.45 | 22.45 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| (I)TOTAL | | | | | | 22.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| oró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DENTE DE OBRA<br>ESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

ALCALDÍA EL CERRITO

ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 891000933 5

| MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | Código |
|---|---|---|
| Vigencia a partir de 29/04/2010 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRATO No. : | 4926239 | | |
| ETO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| TRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| RVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| ERVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 de 1 | |
| M Nº: AD-12 | DESCRIPCION ITEM: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.) | UND: | M3 |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m3) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alto | Ancho | Largo | | | |
| Materas arbol 1 | 0.31 | 0.38 | 12.80 | 1.00 | 1.51 | 1,51 |
| Materas arbol 2 | 0.31 | 0.33 | 12.60 | 1.00 | 1.29 | 1,29 |
| Materas arbol 3 | 0.31 | 0.33 | 12.60 | 1.00 | 1.29 | 1,29 |
| Materas arbol 4 | 0.31 | 0.33 | 12.80 | 1.00 | 1.31 | 1,31 |
| Fuente | 0.31 | 0.33 | 12.93 | 1.00 | 1.32 | 1,32 |
| Monumento base | 0.44 | 0.39 | 5.52 | 1.00 | 0.95 | 0,95 |
| cubos de materas | 0.31 | 0.5 | 0.5 | 8.00 | 0.62 | 0,62 |
| cubos de senderos | 0.3 | 0.43 | 0.43 | 6.00 | 0.33 | 0,33 |
| pedestal de monumento | 2.55 | 0.8 | 0.8 | 1.00 | 1.63 | 1,63 |
| | | | | | 0.00 | 0,00 |
| Demolición fuente existente | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.00 | 3.24 | 3,24 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (I)TOTAL | | | 10.25 |

| Elaboró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| IDENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |
| RATO No. : | 4926239 | | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | | Hoja 1 de 1 | |
| I Nº: AD-13 | DESCRIPCION ITEM: Retiro de material producto de la excavacion, incluye cargue, transporte distancia 25km y disposicion final al sitio autorizado por la entidad competente a una distancia promedio de recorrido 25km contados radialmente a partir del limite urbano de la ciudad) | | UND: | M3 |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m3) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espesor | Ancho | Area | | | |
| DEMOL ANDEN/CONTRAPISO CONC E 7.6 A 12CM | 0.09 | | 994.71 | 1.00 | 89.52 | 89,52 |
| DEMOL PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | 0.06 | | 994.71 | 1.00 | 59.68 | 59,68 |
| DEMOL DE BARANDA EN CONCRETO | 0.2 | | 22.45 | 1.00 | 4.49 | 4,49 |
| | | | | | | 0,00 |
| Excavación tubería sanitaria | | | | | 158.46 | 158,46 |
| excavación general para terreno | 0.45 | | 994.71 | | 447.62 | 447,62 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | (I)TOTAL | | | 759,77 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ORÓ: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| IDENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| TRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| RVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| l Nº: | AD-14 | DESCRIPCION ITEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 20" PVC PARA RED DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. | UND: | ML |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (ml) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alto | Ancho | Largo | | | |
| Camara 1 - 2 | | | 48.85 | | 48.85 | 48.85 |
| Camara 2 - 3 | | | 50.20 | | 50.20 | 50.20 |
| | | | | 0 | | |
| (i)TOTAL | | | | | | 99.04 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO Y APROBO | Vo. Bo. |
| IDENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No.: | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| IVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-15 | DESCRIPCION ITEM | CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS | UND: | UND |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (und) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | | | | | |
| Cr 11 / Calle 5 y 6 | | | | | 3.00 | 3.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (f)TOTAL | | | 3.00 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CONEL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-16 | DESCRIPCION ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCA MUERTA | UND: | M3 |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m3) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | Longitud | Altura | | | |
| Cr 11 / Calle 5 y 6 | 1104.8 | | 0.45 | | 497.16 | 497.16 |
| relleno de tuberia sanitaria de 20 pulgadas | 0.8 | 99.04 | 1.14 | | 90.41 | 90.41 |
| AJUSTE | | | | | | 0.30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (I)TOTAL | | | 477.09 |


| Aprobó: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| DIENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | Código |
| ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 800100333 3 | Vigencia a partir de 29/04/2010 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-17 | DESCRIPCION ITEM | INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA | UND: | M2 |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | (m2) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | Longitud | Altura | | | |
| PUERTA | | 1.3 | 2.50 | 1.00 | 3.25 | 3.25 |
| VENTANAS | | 1.2 | 1.05 | 2.00 | 2.51 | 2.51 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (I)TOTAL | | | 5.76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA EL CERRITO | | MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | Código | |
| | | Vigencia a partir de 29/04/2010 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 492639 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| VENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Nº: | AD-18 | DESCRIPCION ITEM | TALA PALMA REAL,INCLUYE TALA,ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO OFICIAL | UND: | UND |

| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Area | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | | | 1.00 |
| 1: Palma real - Intervención : Tala 3.6835N 76.3121W | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (i)TOTAL | | | | | | 1.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| oró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
| DENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA EL CERRITO | MEMORIAS CORTE DE OBRA<br>Vigencia a partir de<br>29/04/2010 | Versión | Código | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO No. : | 4926239 | | |
| TO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. | CORTE Nº: | 2 |
| RATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | PERIODO | |
| IVENTOR: | MTB INGENIERIA | | |
| RVISOR: | ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO | Hoja 1 | de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº: | AD-19 | DESCRIPCION ITEM | ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 9 ARBOLES, INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO ESPECIAL | UND: | GLB |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



8 : Acacia - Intervención : Tala
3,6830N 763120W



9: Bambu- Intervención : Erradicacion
3,6832N 763120W



2,3,4,5, 6,7 pinos) - Intervención : Reubicacion
3,6835N 76,3121W



3,6833N 6,3120W
11,12 : Swingle - Intervención : Tala

| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | Cantidad de elementos | Subtotal | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | Longitud | Altura | | | |
| | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | (I)TOTAL | | 1.00 |

| Elaboró: | Autorizó | REVISO y APROBO | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| IDENTE DE OBRA<br>CESAR AUGUSTO SALAZAR<br>CONSULTORIA SAS | DIRECTOR DE OBRA<br>ING. ANDRES LOPEZ<br>JCB CONSULTORIA SAS | DIRECTOR<br>ING. MANUEL TORRES<br>INTERVENTORIA | SUPERVISOR<br>ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO.<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT<br>ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO |

ALCALDÍA EL CERRITO
Juntos por el progreso

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533 6

**ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA**

# ACTA DE MODIFICACION No. 2

CONTRATO DE OBRA: No. 462-239

OBJETO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: JCB CONSULTORIAS SAS
VR. INICIAL $ 599,272,895.61
VR. ADICIONES $ -
VR. TOTAL $ 599,272,895.61
INTERVENTOR: ING. MANUEL TORRES

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION 04 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO 3 MESES
FECHA DE ELABORACION: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (04) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 2 de los ajustes a las cantidades de obra, así como de la inclusion de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

| | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | +/- CANTIDADES ACTA MODIF. No. 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION NO. 1 | | +/- CANTIDADES PRESENTE ACTA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | V/R. UNIT. | VALOR | CANTIDA | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | m2 | 940.00 | $ 14,328.00 | $ 13,468,320.00 | 54.71 | 783,884.88 | 994.71 | $ 14,252,204.88 | | | 994.71 | $ 14,252,204 |
| 1.02 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | m2 | 5.00 | $ 12,763.00 | $ 63,815.00 | 60.28 | 769,353.84 | 65.28 | $ 833,168.84 | | | 65.28 | $ 833,168 |
| 1.03 | DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE TEJAS DE BARRO, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CABALLETES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 20.00 | $ 12,763.00 | $ 255,260.00 | -10.32 | -131,714.16 | 9.68 | $ 123,545.84 | | | 9.68 | $ 123,545 |
| 1.04 | DEMOLICIÓN DE BORDILLO, VIGA DE JARDINERA ENTRE OTROS ELEVENTOS, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 24.00 | $ 4,948.00 | $ 118,752.00 | 249.22 | 1,233,140.56 | 273.22 | $ 1,351,892.56 | | | 273.22 | $ 1,351,892 |
| 1.05 | EXCAVACIONES MANUAL PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES. | m3 | 260.00 | $ 23,298.00 | $ 6,057,480.00 | | | 260.00 | $ 6,057,480.00 | -44.18 | -1,029,305.64 | 215.82 | $ 5,028,174 |
| 1.06 | EXCAVACIONES MECANICA PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES. | M3 | 658.00 | $ 3,768.00 | $ 2,479,344.00 | | | 658.00 | $ 2,479,344.00 | -67.63 | -254,828.84 | 590.37 | $ 2,224,514 |
| 1.07 | EXCAVACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE TUBERIA EXISTENTE EN DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIA SOBRANTE | ML | 134.00 | $ 17,350.00 | $ 2,324,900.00 | | | 134.00 | $ 2,324,900.00 | -134.00 | -2,324,900.00 | - | $ |
| 1.08 | TALA, CORTE DE ARBOLES DE ALTURA MAYORES A H>3.0, INCLUYE TRASLADO, EXCAVACIÓN, Y ADECUACIÓN DEL TERRENO. | UND | 3.00 | $ 273,960.00 | $ 821,880.00 | | | 3.00 | $ 821,880.00 | -3.00 | -821,880.00 | - | $ |
| 1.09 | TRANSPLANTE Y PODA DE ARBUSTOS DE ALTURA MAYOR A METRO, INCLUYE TRANSPORTE Y ABONO PARA SU RESIEMBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CONSERVACIÓN | UND | 18.00 | $ 84,907.00 | $ 1,528,326.00 | -13.00 | -1,103,791.00 | 5.00 | $ 424,535.00 | | | 5.00 | $ 424,535 |
| 1.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) HASTA UNA DISTANCIA DE 6 KM | M3/KM | 10205.00 | $ 2,048.03 | $ 20,899,240.00 | | | 10,205.00 | $ 20,899,840.00 | -8261.34 | -16,919,214.32 | 1,943.66 | $ 3,980,625 |
| 1.11 | EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN VARIOS DIAMETROS, ASI COMO LA ADECUCIÓN DEL TERRENO PARA LA DISPOCISIÓN DE LA TUBERIA A REEMPLAZAR EN VARIOS DIAMETROS, INCLUYE EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SOBRANTE, BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA | ML | 134.00 | $ 19,221.00 | $ 2,575,614.00 | | | 134.00 | $ 2,575,614.00 | -134.00 | -2,575,614.00 | - | $ |
| 1.12 | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, NIVELACION Y TRAZADO DE LOS DISEÑOS, ASI COMO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | m2 | 940.00 | $ 3,803.00 | $ 3,574,820.00 | | | 940.00 | $ 3,574,820.00 | 371.94 | 1,414,487.82 | 1,311.94 | $ 4,989,307 |
| 1.13 | SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA DE SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T | M3 | 260.00 | $ 89,495.00 | $ 23,268,700.00 | | | 260.00 | $ 23,268,700.00 | 2.39 | 213,893.05 | 262.39 | $ 23,482,593 |
| 1.14 | SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN | M3 | 190.00 | $ 90,851.00 | $ 17,261,690.00 | | | 190.00 | $ 17,261,690.00 | 8.79 | 616,878.29 | 198.79 | $ 17,878,568 |
| 1.15 | SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 120.00 | $ 77,348.00 | $ 9,281,760.00 | | | 120.00 | $ 9,281,760.00 | -54.40 | -4,207,731.20 | 65.60 | $ 5,074,028 |
| | **SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:** | | | | **$ 103,980,501.00** | | | | | | | - | $ |
| 2 | **URBANISMO** | | | | | | | | | | | - | $ |
| 2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ADOQUIN EN CONCRETO DE 10X20X8 CM PARA SENDERO PEATONAL GUITARRA AMARILLO Y GRIS, NO INCLUYE LA ARENA DE CIMENTACIÓN Y SELLO | M2 | 875.00 | $ 80,885.00 | $ 70,774,375.00 | | | 875.00 | $ 70,774,375.00 | -875.00 | -70,774,375.00 | - | $ |
| 2.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSETA TACTIL OCRE Y GUIA AMARILLA NO INCLUYE EL MORTERO DE PEGA | M2 | 100.00 | $ 69,421.02 | $ 6,942,100.00 | | | 100.00 | $ 6,942,100.00 | -41.88 | -2,907,541.62 | 58.12 | $ 4,034,556 |
| 2.3 | VIGA CONFINAMIENTO ENLACE H=10-20 CM 3100PSI | ML | 100.00 | $ 31,006.00 | $ 5,891,140.00 | | | 190.00 | $ 5,891,140.00 | 163.28 | 5,062,659.68 | 353.28 | $ 10,953,799 |
| 2.4 | CONTENEDOR DE RAÍCES EN BLOQUE MACIZO #4 DE 10X20X30 CM, ALCORQUE PREFABRICADO SEGÚN INDICACIÓN DEL DISEÑO O DE LA INTERVENTORIA, ARENA NEGRA Y LECHO FILTRANTE. | UND | 3.00 | $ 192,612.00 | $ 577,836.00 | | | 3.00 | $ 577,836.00 | | | 3.00 | $ 577,836 |
| 2.5 | CONCRETO CLASE D (21 MPA), CANALES E= 0.15, Y CUNETAS A=40CM E=5CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO 420 MPA, INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO. | ML | 190.00 | $ 41,134.00 | $ 7,815,460.00 | | | 190.00 | $ 7,815,460.00 | -190.00 | -7,815,460.00 | - | $ |
| | **SUBTOTAL CAP. 2 URBANISMO.** | | | | **$ 92,000,911.00** | | | | | | | - | $ |
| 3 | **CONSTRUCCIÓN CASETA** | | | | | | | | | | | - | $ |
| 3.01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LADRILLO SOGA LIMPIO 2C PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO, SEGÚN DISEÑO O LO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, INCLUYE CONCRETO DE REGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100.00 | $ 69,331.00 | $ 6,933,100.00 | | | 100.00 | $ 6,933,100.00 | -100.00 | -6,933,100.00 | - | $ |
| 3.02 | ZAPATA EN CONCRETO DE 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTUTA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO. | M3 | 9.00 | $ 621,476.00 | $ 5,593,284.00 | | | 9.00 | $ 5,593,284.00 | -9.00 | -5,593,284.00 | - | $ |
| 3.03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60). SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | kg | 436.28 | $ 9,746.00 | $ 4,251,936.15 | | | 436.28 | $ 4,251,936.15 | -436.28 | -4,251,936.15 | - | $ |
| 3.04 | CONCRETO PARA COLUMNA AMARRE AL MURO DE 0.2x0.2 | ML | 30.00 | $ 37,379.00 | $ 1,121,370.00 | | | 30.00 | $ 1,121,370.00 | -30.00 | -1,121,370.00 | - | $ |
| 3.05 | CONCRETO DE VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x30CM | ML | 40.00 | $ 59,709.00 | $ 2,388,000.00 | | | 40.00 | $ 2,388,000.00 | -40.00 | -2,388,000.00 | - | $ |
| 3.06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 | M2 | 100.00 | $ 54,444.00 | $ 5,444,400.00 | | | 100.00 | $ 5,444,400.00 | -100.00 | -5,444,400.00 | - | $ |
| 3.07 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 100.00 | $ 75,379.00 | $ 7,537,900.00 | | | 100.00 | $ 7,537,900.00 | -100.00 | -7,537,900.00 | - | $ |
| 3.08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO PULIDO Y A LA VISTA VACIADO IN SITU, INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 20.00 | $ 121,062.00 | $ 2,421,240.00 | | | 20.00 | $ 2,421,240.00 | -20.00 | -2,421,240.00 | - | $ |
| 3.09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 VAI. CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 2.00 | $ 465,625.00 | $ 931,250.00 | | | 2.00 | $ 931,250.00 | -2.00 | -931,250.00 | - | $ |
| 3.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTAS LM EMTAMB. CAL 20 2.0X1.20 CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 10.00 | $ 851,245.00 | $ 8,512,450.00 | | | 10.00 | $ 8,512,450.00 | -10.00 | -8,512,450.00 | - | $ |
| | **SUBTOTAL CAP. 3 CONSTRUCCIÓN CASETA** | | | | **$ 45,134,930.15** | | | | | | | - | $ |
| 4 | **PERGOLA** | | | | | | | | | | | - | $ |
| 4.01 | Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta pergola zona, acorde a diseño. | kg | 4810.00 | $ 13,377.00 | $ 64,343,370.00 | -115.94 | -1,550,873.52 | 4,694.06 | $ 62,792,496.08 | -4694.06 | -62,792,496.08 | 0.00 | $ |

ALCALDÍA EL CERRITO
Juntos por el progreso

ALCALDIA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533 6

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

# ACTA DE MODIFICACION No. 2

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | No. 492F239 |
| OBJETO: | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA |
| CONTRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS |
| VR. INICIAL | $ 598,272,895.61 |
| VR. ADICIONES | $ - |
| VR. TOTAL | $ 598,272,895.61 |
| INTERVENTOR: | ING. MANUEL TORRES |
| FECHA DE INICIO: | 04 DE JULIO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACION | 04 DE OCTUBRE DE 2023 |
| PLAZO | 3 MESES |
| FECHA DE ELABORACION: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (04) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUCY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 2 de los ajustes a las cantidades de obra, así como de la inclusión de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

| | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | +/- CANTIDADES ACTA MODIF. No. 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION NO. 1 | | +/- CANTIDADES PRESENTE ACTA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VLR. UNIT. | VALOR | CANTIDA | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 4.02 | Suministro e instalación de cubierta en teja policarbonato alveolar, incluye polarización, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 222.00 | $ 69,360.00 | $ 15,397,920.00 | | | 222.00 | $ 15,397,920.00 | -222.00 | -15,397,920.00 | - | $ - |
| 4.03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA LAM HR 0.11- 0.15X0.11-0.15 X 1/8; | kg | 429.00 | $ 10,387.00 | $ 4,447,443.00 | | | 429.00 | $ 4,447,443.00 | -429.00 | -4,447,443.00 | - | $ - |
| 4.04 | CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | m2 | 1.59 | $ 27,862.00 | $ 44,216.99 | | | 1.59 | $ 44,216.99 | -1.59 | -44,216.99 | - | $ - |
| 4.05 | ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 21.0 MPA SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO. | m3 | 6.67 | $ 571,993.00 | $ 3,812,562.14 | | | 6.67 | $ 3,812,562.14 | -6.67 | -3,812,562.14 | - | $ - |
| 4.06 | PEDESTAL EN CONCRETO 4000 PSI. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO. | m3 | 0.86 | $ 885,567.00 | $ 758,753.81 | | | 0.86 | $ 758,753.81 | -0.86 | -758,753.81 | - | $ - |
| 4.07 | RELLENO COMPACTADO CON SALTARIN PARA ESTRUCTURAS, EN MATERIAL DE PRESTAMO ROCA MUERTA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN. | M3 | 22.81 | $ 25,655.00 | $ 585,103.32 | | | 22.81 | $ 585,103.32 | -22.81 | -585,103.32 | - | $ - |
| 4.08 | CONCRETO 3000 PSI 21.0 MPA PARA LOSAS DE PISO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO. | M2 | 3.05 | $ 59,805.00 | $ 182,357.41 | | | 3.05 | $ 182,357.41 | -3.05 | -182,357.41 | - | $ - |
| 4.09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60). SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | kg | 872.55 | $ 9,746.03 | $ 8,503,672.30 | | | 872.55 | $ 8,503,672.30 | -872.55 | -8,503,672.30 | - | $ - |
| 4.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PERNOS ROSCADOS GRADO 7. INCLUYE AMARRE AL ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | und | 48.00 | $ 34,398.00 | $ 1,651,104.00 | | | 48.00 | $ 1,651,104.00 | -48.00 | -1,651,104.00 | - | $ - |
| | **SUBTOTAL CAP. 4 PERGOLA** | | | | **$ 99,726,702.97** | | | | | | | - | $ - |
| **5** | **MOBILIARIO Y PINTURA** | | | | | | | | | | | - | $ - |
| 5.01 | RESTAURACION DE BANCA EN MADERA 1.80X0.80 M, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 12.00 | $ 411,715.00 | $ 4,940,580.00 | | | 12.00 | $ 4,940,580.00 | -12.00 | -4,940,580.00 | - | $ - |
| 5.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE HIERRO COLOR NEGRO D-14, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | UND | 12.00 | $ 373,495.00 | $ 4,481,940.00 | | | 12.00 | $ 4,481,940.00 | -12.00 | -4,481,940.00 | - | $ - |
| 5.03 | JARDINERA MATERA EN CONCRETO 1.20x.40x0.40 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 12.00 | $ 1,059,764.00 | $ 12,717,168.00 | | | 12.00 | $ 12,717,168.00 | -12.00 | -12,717,168.00 | - | $ - |
| 5.04 | RESATURANCION BUSTO PATRIMONIO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 1.00 | $ 364,045.00 | $ 364,045.00 | | | 1.00 | $ 364,045.00 | -1.00 | -364,045.00 | - | $ - |
| 5.05 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA [3M], INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 500.00 | $ 10,528.00 | $ 5,264,500.00 | | | 500.00 | $ 5,264,500.00 | -500.00 | -5,264,500.00 | - | $ - |
| 5.06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA VENTANA PUERTAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 50.00 | $ 10,222.00 | $ 511,100.00 | | | 50.00 | $ 511,100.00 | -50.00 | -511,100.00 | - | $ - |
| 5.07 | PINTURA MANO DE OBRA [3M] INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 500.00 | $ 6,276.00 | $ 3,138,000.00 | | | 500.00 | $ 3,138,000.00 | -500.00 | -3,138,000.00 | - | $ - |
| 5.08 | RASQUETEADA LIJADA-RESANE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 500.00 | $ 1,758.00 | $ 879,000.00 | | | 500.00 | $ 879,000.00 | -500.00 | -879,000.00 | - | $ - |
| 5.09 | RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 500.00 | $ 2,876.00 | $ 1,438,000.00 | | | 500.00 | $ 1,438,000.00 | -500.00 | -1,438,000.00 | - | $ - |
| | **SUBTOTAL CAP. 5 MOBILIARIO Y PINTURA** | | | | **$ 33,734,333.00** | | | - | $ - | | | - | $ - |
| **6** | **AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | - | $ - | | | - | $ - |
| 6.01 | CAJA INSPECCION 60x60 CM [CONCRETO]. INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA BORDES DE TAPA. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | UND | 2.00 | $ 345,270.00 | $ 690,540.00 | | | 2.00 | $ 690,540.00 | | | 2.00 | $ 690,540 |
| 6.02 | TAPA CAJA MARCO CON BORDE EN ANGULO 71X71 - 80X80 EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | UND | 2.00 | $ 161,040.00 | $ 322,080.00 | | | 2.00 | $ 322,080.00 | | | 2.00 | $ 322,080 |
| 6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC NOVALOC 24" PARA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4 Y RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | ML | 90.00 | $ 144,189.00 | $ 12,977,010.00 | | | 90.00 | $ 12,977,010.00 | -90.00 | -12,977,010.00 | - | $ - |
| 6.04 | EMPALME TUB 15"-25" CAMARA CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS ASI COMO EL RESANE Y= EMBOQUILLADO Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 2.00 | $ 144,175.00 | $ 288,350.00 | | | 2.00 | $ 288,350.00 | | | 2.00 | $ 288,350 |
| 6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3", INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | ML | 40.00 | $ 26,649.00 | $ 1,065,960.00 | | | 40.00 | $ 1,065,960.00 | | | 40.00 | $ 1,065,960 |
| 6.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA SANITARIA 4" PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA | UND | 20.00 | $ 17,381.00 | $ 347,620.00 | | | 20.00 | $ 347,620.00 | | | 20.00 | $ 347,620 |
| | **SUBTOTAL CAP. 6 AGUAS LLUVIAS** | | | | **$ 15,691,560.00** | | | | | | | - | $ - |
| **7** | **INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN** | | | | | | | | | | | - | $ - |
| 7.01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60W ALURBAN S, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | UND | 8.00 | $ 2,266,131.00 | $ 18,129,048.00 | | | 8.00 | $ 18,129,048.00 | -8.00 | -18,129,048.00 | - | $ - |
| 7.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X16 | ML | 190.00 | $ 4,136.00 | $ 785,840.00 | | | 190.00 | $ 785,840.00 | -190.00 | -785,840.00 | - | $ - |
| 7.03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEBRAZO ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16X1 1/4" | UND | 8.00 | $ 69,600.00 | $ 556,800.00 | | | 8.00 | $ 556,800.00 | -8.00 | -556,800.00 | - | $ - |
| 7.04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE PERFORACION | UND | 16.00 | $ 9,882.00 | $ 158,112.00 | | | 16.00 | $ 158,112.00 | -16.00 | -158,112.00 | - | $ - |
| 7.05 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDA GRILLETE DIAMETROS 5-6" 6-7" - 7-8" | UND | 16.00 | $ 29,812.00 | $ 476,992.00 | | | 16.00 | $ 476,992.00 | -16.00 | -476,992.00 | - | $ - |
| 7.06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO 4 MTS 3" ANCLAJE PISO | UND | 4.00 | $ 1,127,278.00 | $ 4,509,112.00 | | | 4.00 | $ 4,509,112.00 | -4.00 | -4,509,112.00 | - | $ - |
| 7.07 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MANO OBRA ING ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF | HC | 48.00 | $ 102,511.00 | $ 4,920,528.00 | | | 48.00 | $ 4,920,528.00 | -48.00 | -4,920,528.00 | - | $ - |

ALCALDÍA EL CERRITO
*Juntos por el progreso*

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533 6

*ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA*

# ACTA DE MODIFICACION No. 2

CONTRATO DE OBRA: No. 492f239

OBJETO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JCB CONSULTORIAS SAS | FECHA DE INICIO: | 04 DE JULIO DE 2023 |
| VR. INICIAL | $ 558,272,895.61 | FECHA DE TERMINACION | 04 DE OCTUBRE DE 2023 |
| VR. ADICIONES | $ - | PLAZO | 3 MESES |
| VR. TOTAL | $ 558,272,895.61 | | |
| INTERVENTOR: | ING. MANUEL TORRES | FECHA DE ELABORACION: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (04) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUCY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 2 de los ajustes a las cantidades de obra, así como de la inclusion de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

| | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | +/- CANTIDADES ACTA MODIF. No. 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION NO. 1 | | +/- CANTIDADES PRESENTE ACTA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VLR. UNIT. | VALOR | CANTIDA | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 7.08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA IP65 | UND | 8.00 | $ 34,201.00 | $ 273,608.00 | | | 8.00 | $ 273,608.00 | -8.00 | -273,608.00 | - | $ - |
| 7.09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA AISLANTE ROLLO | UND | 3.00 | 26,610.00 | $ 79,830.00 | | | 3.00 | $ 79,830.00 | -3.00 | -79,830.00 | - | $ - |
| 7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRE COBRE THWN #12 | ML | 78.00 | $ 2,024.00 | $ 157,872.00 | | | 78.00 | $ 157,872.00 | -78.00 | -157,872.00 | - | $ - |
| 7.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "GRAPA GALV-GRUESA 3/4"" | UND | 18.00 | $ 633.00 | $ 11,394.00 | | | 18.00 | $ 11,394.00 | -18.00 | -11,394.00 | - | $ - |
| 7.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCHE DOBLE AMBIA | UND | 2.00 | $ 18,510.00 | $ 37,020.00 | | | 2.00 | $ 37,020.00 | -2.00 | -37,020.00 | - | $ - |
| 7.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "ADAPTADOR EMT 3/4"" | UND | 12.00 | $ 1,165.00 | $ 13,980.00 | | | 12.00 | $ 13,980.00 | -12.00 | -13,980.00 | - | $ - |
| 7.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "UNION 3/4"" EMT | UND | 12.00 | $ 3,058.00 | $ 36,696.00 | | | 12.00 | $ 36,696.00 | -12.00 | -36,696.00 | - | $ - |
| 7.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CURVA EMT MET 3/4"" | UND | 6.00 | $ 4,962.00 | $ 29,772.00 | | | 6.00 | $ 29,772.00 | -6.00 | -29,772.00 | - | $ - |
| 7.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CAJA RAWELT 3/4"" | UND | 6.00 | $ 7,315.00 | $ 43,890.00 | | | 6.00 | $ 43,890.00 | -6.00 | -43,890.00 | - | $ - |
| 7.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO EMT 3/4""X 3 MT" | UND | 7.00 | $ 37,169.00 | $ 260,183.00 | | | 7.00 | $ 260,183.00 | -7.00 | -260,183.00 | - | $ - |
| 7.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT | ML | 45.00 | $ 45,567.00 | $ 2,050,515.00 | | | 45.00 | $ 2,050,515.00 | -45.00 | -2,050,515.00 | - | $ - |
| 7.19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DECABLE COBRE DESNUDO #4 | ML | 9.00 | $ 5,905.00 | $ 53,145.00 | | | 9.00 | $ 53,145.00 | -9.00 | -53,145.00 | - | $ - |
| 7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETAPA REGISTRO A TIERRA 20 | UND | 3.00 | $ 42,307.00 | $ 126,921.00 | | | 3.00 | $ 126,921.00 | -3.00 | -126,921.00 | - | $ - |
| 7.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEVARILLA COBRE | UND | 3.00 | $ 173,901.00 | $ 521,703.00 | | | 3.00 | $ 521,703.00 | -3.00 | -521,703.00 | - | $ - |
| 7.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEHIERR.DE 37000 PSI 259 MPA | KLS | 4.00 | $ 3,822.00 | $ 15,288.00 | | | 4.00 | $ 15,288.00 | -4.00 | -15,288.00 | - | $ - |
| 7.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMEZCLA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) | M3 | 1.00 | $ 328,006.00 | $ 328,006.00 | | | 1.00 | $ 328,006.00 | -1.00 | -328,006.00 | - | $ - |
| 7.24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE COBRE THWN #14 | ML | 24.00 | $ 1,388.00 | $ 33,312.00 | | | 24.00 | $ 33,312.00 | -24.00 | -33,312.00 | - | $ - |
| 7.25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE GALVANIZADO # 18 | KG | 0.50 | $ 9,459.00 | $ 4,729.50 | | | 0.50 | $ 4,729.50 | -0.50 | -4,729.50 | - | $ - |
| 7.26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W | UND | 4.00 | $ 31,392.00 | $ 125,568.00 | | | 4.00 | $ 125,568.00 | -4.00 | -125,568.00 | - | $ - |
| 7.27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO PVC ,1/2"" X 3 MTS | UND | 6.00 | $ 6,273.00 | $ 37,638.00 | | | 6.00 | $ 37,638.00 | -6.00 | -37,638.00 | - | $ - |
| 7.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA 2x4 PVC | UND | 4.00 | $ 2,194.00 | $ 8,776.00 | | | 4.00 | $ 8,776.00 | -4.00 | -8,776.00 | - | $ - |
| 7.29 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE P-T AMBIA | UND | 4.00 | $ 19,144.00 | $ 76,576.00 | | | 4.00 | $ 76,576.00 | -4.00 | -76,576.00 | - | $ - |
| 7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON 30X30 | UND | 8.00 | $ 81,303.00 | $ 650,424.00 | | | 8.00 | $ 650,424.00 | -8.00 | -650,424.00 | - | $ - |
| 7.31 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZHH 12 | ML | 400.00 | $ 4,443.00 | $ 1,777,200.00 | | | 400.00 | $ 1,777,200.00 | -400.00 | -1,777,200.00 | - | $ - |
| 7.32 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W IP65 EXTERIOR DECO SYLVANIA | UND | 33.00 | $ 297,065.00 | $ 8,911,950.00 | | | 30.00 | $ 8,911,950.00 | -30.00 | -8,911,950.00 | - | $ - |
| 7.33 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZHH 8 | ML | 250.00 | $ 3,526.00 | $ 881,500.00 | | | 250.00 | $ 881,500.00 | -250.00 | -881,500.00 | - | $ - |
| 7.34 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ,1/2" | ML | 130.00 | $ 6,001.00 | $ 780,130.00 | | | 130.00 | $ 780,130.00 | -130.00 | -780,130.00 | - | $ - |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN** | | | | **$ 46,864,068.50** | | | | | | | **$ -** | **$ -** |
| | **ITEMS ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | |
| AD-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA | UND | | $ 600,000.00 | | | | | | 1.00 | $ 600,000.00 | 1.00 | $ 600,000 |
| AD-03 | AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES | M2 | | $ 7,072.05 | | | | | | 1,311.94 | $ 9,278,105.28 | 1,311.94 | $ 9,278,105 |
| AD-04 | AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS | UND | | $ 3,124,533.33 | | | | | | 1.00 | $ 3,124,533.33 | 1.00 | $ 3,124,533 |
| AD-05 | CERRAMIENTO TELA VERDE + POSTE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO 50 CM, SEPARACIÓN ENTRE POSTES 3M | ML | | $ 13,038.81 | | | | | | 80.00 | $ 1,043,104.80 | 80.00 | $ 1,043,104 |
| AD-06 | DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E:7,6 a 12 cms (SECCION DE ANDEN/CONTRAPISO) | M2 | | $ 5,805.18 | | | | | | 994.71 | $ 5,774,470.60 | 994.71 | $ 5,774,470 |
| AD-07 | DEMOLICION DE ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | | $ 8,162.51 | | | | | | 994.71 | $ 8,119,330.32 | 994.71 | $ 8,119,330 |
| AD-08 | DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE | UND | | $ 4,145.63 | | | | | | 6.00 | $ 24,873.78 | 6.00 | $ 24,873 |
| AD-09 | DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA | UND | | $ 22,110.03 | | | | | | 2.00 | $ 44,220.06 | 2.00 | $ 44,220 |
| AD-10 | DESMONTE DE SILLETERIA METALICA- MADERA | UND | | $ 5,875.12 | | | | | | 9.00 | $ 52,876.08 | 9.00 | $ 52,876 |
| AD-11 | DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO | ML | | $ 7,478.03 | | | | | | 22.45 | $ 167,881.77 | 22.45 | $ 167,881 |
| AD-12 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M3 | | $ 115,777.80 | | | | | | 10.25 | $ 1,186,722.45 | 10.25 | $ 1,186,722 |
| AD-13 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE 25 KM Y DISPOSICION FINAL AL SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO DE 25 KM CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR DEL LIMITE URBANO DEL MUNICIPIO. | M3 | | $ 58,212.89 | | | | | | 937.57 | $ 54,578,879.61 | 902.53 | $ 54,578,879 |
| AD-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 20" PVC PARA RED DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. | ML | | $ 458,253.12 | | | | | | 99.04 | $ 45,385,389.00 | 99.04 | $ 45,385,389 |
| AD-15 | CAMARA INSPECCION TIPO,B H=1.50-2.00 MTS | UND | | $ 1,935,078.76 | | | | | | 3.00 | $ 5,805,236.28 | 3.00 | $ 5,805,236 |
| AD-16 | RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST | M3 | | $ 111,555.56 | | | | | | 477.09 | $ 53,222,042.12 | 477.09 | $ 53,222,042 |
| AD-17 | INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA | M2 | | $ 43,272.91 | | | | | | 5.76 | $ 249,251.96 | 5.76 | $ 249,251 |
| AD-18 | TALA PALMA REAL,INCLUYE TALA,ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO OFICIAL | UND | | $ 1,960,000.00 | | | | | | 1.00 | $ 1,960,000.00 | 1.00 | $ 1,960,000 |

ALCALDÍA EL CERRITO
Juntos por el progreso

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533 5

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

# ACTA DE MODIFICACION No. 2

CONTRATO DE OBRA: No. 492/239

OBJETO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: JCB CONSULTORIAS SAS
VR. INICIAL $ 568,272,895.61
VR. ADICIONES $ -
VR. TOTAL $ 568,272,895.61
INTERVENTOR: ING. MANUEL TORRES

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION 04 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO 3 MESES
FECHA DE ELABORACION: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (04) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 2 de los ajustes a las cantidades de obra, así como de la inclusion de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | +/- CANTIDADES ACTA MODIF. No. 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION NO. 1 | | +/- CANTIDADES PRESENTE ACTA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VLR. UNIT. | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| AD-19 | ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 9 ARBOLES, INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO ESPECIAL | GLB | | $ 11,396,510.08 | | | | | | 1.00 | $ 11,396,510.08 | 1.00 | $ 11,396,510 |
| AD-20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO | M2 | | $ 124,181.45 | | | | | | 1,104.80 | $ 137,195,665.98 | 1,104.80 | $ 137,195,665 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 437,132,996.62 | | $ - | | $ 437,132,996.62 | | -$ 0.00 | | $ 437,132,996 |
| | | ADMINISTRACION | | 23.0% | $ 100,540,589.22 | | $ - | | $ 100,540,589.22 | | | | $ 100,540,589 |
| | | IMPREVISTO | | 1.0% | $ 4,371,329.97 | | $ - | | $ 4,371,329.97 | | | | $ 4,371,329 |
| | | UTILIDAD | | 4.0% | $ 17,485,319.86 | | $ - | | $ 17,485,319.86 | | | | $ 17,485,319 |
| | | TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+U) | | | $ 122,397,239.05 | | $ - | | $ 122,397,239.05 | | | | $ 122,397,239 |
| | | PGIO | | 1.0% | $ 4,371,329.97 | | $ - | | $ 4,371,329.97 | | | | $ 4,371,329 |
| | | PAGA | | 1.0% | $ 4,371,329.97 | | $ - | | $ 4,371,329.97 | | | | $ 4,371,329 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | $ 568,272,895.61 | | $ - | | $ 568,272,895.61 | | | | $ 568,272,895 |

NOMBRE: ARQ. YUDY Q. QUINTERO CAMARGO
CARGO: R/L JCB CONSULTORIAS SAS

NOMBRE ING. MANUEL TORRES
CARGO INTERVENTOR

NOMBRE
CARGO

ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
MUNICIPIO EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | CO1.PCCNTR.4926239 |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | JCB CONSULTORIA SAS<br>NIT: 901.269.311-1<br>RL: ANA MILENA MONSALVE MORENO<br>CC: 63.484.572<br>APODERADA: YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO |
| **SUPERVISOR:** | JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO |
| **VALOR INICIAL:** | $568.272.895,61 |
| **INICIACIÓN:** | 4 JULIO DE 2023 |

## ACTA DE ÍTEMS ADICIONALES No.1

En el municipio de el Cerrito, Valle del Cauca, el día cinco (5) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), se reunieron la representante legal del contratista **ANA MILENA MONSALVE MORENO** identificada con cédula de ciudadanía 63.484.572 de Bucaramanga municipio del departamento de Santander. Que por medio de su apoderada la señora **YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.149.027 de Bogotá D.C, el interventor **MANUEL OLIVERIO TORRES BERMUDEZ** con NIT: 94373765-8 identificado con cedula de ciudadanía No. 94.373.765 expedida en Cali, y **JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO** en calidad de Secretario de Infraestructura Y Hábitat, en representación del MUNICIPIO EL CERRITO, mediante la presente acta aprueban los siguientes precios unitarios de los ítems adicionales en el contrato de referencia **CO1.PCCNTR.4926239**, desde el AD-01 AL AD-20 cuyos análisis de precios unitarios presenta el contratista (los cuales se adjuntan al presenten archivo).

**ITEMS ADICIONALES**

| ITEM L | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA | UND | 1.00 | $ 600,000.00 | $ 600,000.00 |
| AD-03 | AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES | M2 | 1311.94 | $ 7,072.05 | $ 9,278,105.28 |
| AD-04 | AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS | UND | 1.00 | $ 3,124,533.33 | $ 3,124,533.33 |
| AD-05 | CERRAMIENTO TELA VERDE + POSTE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO 50 CM, SEPARACIÓN ENTRE POSTES 3M | ML | 80.00 | $ 13,038.81 | $ 1,043,104.80 |
| AD-06 | DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E:7,6 a 12 cms (SECCION DE ANDEN/CONTRAPISO) | M2 | 994.71 | $ 5,805.18 | $ 5,774,470.60 |
| AD-07 | DEMOLICION DE ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 994.71 | $ 8,162.51 | $ 8,119,330.32 |
| AD-08 | DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE | UND | 6.00 | $ 4,145.63 | $ 24,873.78 |
| AD-09 | DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA | UND | 2.00 | $ 22,110.03 | $ 44,220.06 |
| AD-10 | DESMONTE DE SILLETERIA METALICA- MADERA | UND | 9.00 | $ 5,875.12 | $ 52,876.08 |
| AD-11 | DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO (Incluye demolición de balabustre y alfajia superior) | ML | 22.45 | $ 7,478.03 | $ 167,881.77 |
| AD-12 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.) (Demolición fuente y busto) | M3 | 10.25 | $ 115,777.80 | $ 1,186,722.45 |
| AD-13 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INLCUYE CARGUE, TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE 25 KM Y DISPOSICION FINAL AL SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO DE 25 KM CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR DEL LIMITE URBANO DEL MUNICIPIO. | M3 | 937.57 | $ 58,212.89 | $ 54.578.879.61 |
| AD-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 20" PVC PARA RED DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. | ML | 99.04 | $ 458,253.12 | $ 45,385,389.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-15 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS | UND | 3.00 | $ 1,935,078.76 | $ 5,805,236.28 |
| AD-16 | RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST | M3 | 477.09 | $ 111,555.56 | $ 53,222,285.95 |
| AD-17 | INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA | M2 | 5.76 | $ 43,272.91 | $ 249,251.96 |
| AD-18 | TALA PALMA REAL,INCLUYE TALA,ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICICÓN EN EL BOTADERO OFICIAL | UND | 1.00 | $ 1,960,000.00 | $ 1,960,000.00 |
| AD-19 | ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 9 ARBOLES. INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO ESPECIAL | GLB | 1.00 | $ 11,396,510.08 | $ 11,396,510.08 |
| AD-20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO | M2 | 1104.80 | $ 124,181.45 | $ 137,195,665.96 |

## JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS ADICIONALES

A continuación, se presentan las causas por las cuales los ítems adicionales presentados en la presente acta son necesarios para la ejecución de actividades del contrato de obra:

| ITEM L | DESCRIPCION | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| AD-01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL DEL SENDERO PEATONAL | LA INTERVENTORIA AVALO LA SOLICITUD DE LA ALCALDIA, RELACIONADA CON LA ENTREGA DE DISEÑOS ELECTRICOS ANTE LA FALTA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO |
| AD-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |

| | | |
|---|---|---|
| AD-03 | AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES | LA INTERVENTORIA AVALO LA SOLICITUD DE AJUSTE A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO, YA QUE LOS INICIALES ESTABAN INCOMPLETOS |
| AD-04 | AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS | LA INTERVENTORIA AVALO LA SOLICITUD DE LA ALCALDIA, RELACIONADA CON LA ENTREGA DE DISEÑOS ELECTRICOS ANTE LA FALTA DE DISEÑOS ELECTRICOS DEL PROYECTO |
| AD-05 | CERRAMIENTO TELA VERDE + POSTE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO 50 CM, SEPARACIÓN ENTRE POSTES 3M | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-06 | DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E:7,6 a 12 cms (SECCION DE ANDEN/CONTRAPISO) | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-07 | DEMOLICION DE ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-08 | DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-09 | DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-10 | DESMONTE DE SILLETERIA METALICA-MADERA | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-11 | DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-12 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.) | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-13 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INLCUYE CARGUE, TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE 25 KM Y DISPOSICION FINAL AL SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO DE 25 KM | EL ÍTEM CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL RETIRO DEL MATERIAL CONTEMPLA UNA DISTANCIA DE RECORRIDO DE MAXIMO 5 KILOMETROS. DEBIDO A QUE EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO NO HAY BOTADEROS AUTORIZADOS, SE HACE NECESARIO INCLUIR UN NUEVO ÍTEM DEL RETIRO QUE |

| | | |
|---|---|---|
| | CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR DEL LIMITE URBANO DEL MUNICIPIO. | CONTEMPLE LA DISTANCIA REAL AL BOTADERO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS NORMATIVAS AMBIENTALES. |
| AD-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 20" PVC PARA RED DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. | LA ACTIVIDAD INICAL ESTABLECIA ESPEDIFICACIONES TECNICAS DIFENTES A LAS FINALMENTE APROBADAS POR LA INTERVENTORIA , SEGÚN COMUNICADO INT01-2023-P002 del 07/JUL/2023 |
| AD-15 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS | LOS NUEVOS DISEÑOS DE REDES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTEMPLABAN LA EJECUCION DE 3 CAMARAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO INICIAL |
| AD-16 | RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST | DURANTE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS A LA TUBERIA SANITARIA, SE ENCONTRÓ CON UNA GRAN CAPA DE MATERIAL VEGETAL QUE CUBRE TODO EL ÁREA DEL PROYECTO, EL CUAL DEBE SER RETIRADA PARA GARANTIZAR LA ESTBILIDAD DE LA ESTRUCTURA PEATONAL. DEBIDO AL RETIRO DE ESTA CAPA VEGETAL, SE HACE NECESARIO UTILIZAR MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCA MUERTA EN REEMPLAZO DEL MATERIAL RETIRADO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS NORMATIVAS TECNICAS DE SUBRASANTES. |
| AD-17 | INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA | SE SOLICITO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS |
| AD-18 | TALA PALMA REAL,INCLUYE TALA,ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICICÓN EN EL BOTADERO OFICIAL | ACTIVIDAD SOLICITADA POR LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA, POR EL RIESGO DE CAIDA QUE SE GENERO CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL SECTOR DEL SENDERO PEATONAL |
| AD-19 | ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 9 ARBOLES. INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO ESPECIAL | DE ACUERDO AL REPLANTEO ARQUITECTNICO, SE HACE NECESARIO LA INTERVENCIÓN DE VARIAS ESPECIES ARBOREAS, LAS CUALES PONEN EN RIESGO EL DESARROLLO DEL PROYECTO. |

| | | |
|---|---|---|
| AD-20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO | DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EL DISEÑO ARQUITECTONICO EL CUAL CONTEMPLA LOSETA PEATONAL DE 40*40*6, SE INCLUYE EL ÍTEM CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS. |

Cada uno de los APU aquí relacionados se tomó con base al listado de precios de la Gobernación del Valle año 2021, actualizados al presente año

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (5) días del mes de septiembre del año 2023.

**JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO**
Secretario de Infraestructura y Hábitat
**MUNICIPIO ELCERRITO**

**YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO**
C.C 52.149.027 de Bogotá D.C
**Apoderada- JCB CONSULTORIA S.A.S**

**MANUEL OLIVERO TORRES BERMUDEZ**
C.C 94.373.765 de Cali
**DIRECTOR INTERVENTORIA**

Elaboro y proyecto: Arq. Carlos Arbey Huertas-Contratista
Reviso y aprobó: Jesús Alberto Escobar Hurtado-Secretario de Infraestructura

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042964124

(415)7707212489984(8020) 001876404296412 4

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 9 3 1 1 | 1 | | | | |

11. Razón social
JCB CONSULTORIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 150 16 56 OF 308 6

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-01-18 / 07:58:26 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONSALVE MORENO ANA MILENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 63484572 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización JCB CONSULTORIA SAS

997. Fecha formalización 2023-01-18 07:58:26

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042964124

(415)7707212489984(8020) 001876404296412 4

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 9 3 1 1 | 1 | | | | |

11. Razón social
JCB CONSULTORIA SAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCB CONSULTORIA SAS CL 150 16 56 OF 308 6 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | JCBC | 142 | 200 | 12 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Solicitud sobre Numeración de Facturación

**1302**

1. Año: 2023 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028071301798

(415)7707212489984(8020) 001302807130179 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9012693111 | 1 | | | | |

11. Razón social: JCB CONSULTORIA SAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 24. Establecimiento | 25. Modalidad | Cód. | 26. Prefijo | 27. Desde el número | 28. Hasta el número | 29. Tipo de solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCB CONSULTORIA SAS CL 150 16 56 OF 308 6 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | JCBC | 142 | 200 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2023-01-18 / 07:57:13 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: MONSALVE MORENO ANA MILENA
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 63484572 1004. DV: 7
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: JCB CONSULTORIA SAS

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento:
992. Área:
990. Lugar Admitivo.:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2023-01-18/07:57:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14887140931

(415)7707212489984(8020) 000001488714093 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 9 3 1 1 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
JCB CONSULTORIA SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | JCB CONSULTORIA SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 150 16 56 OF 308 6

42. Correo electrónico gerenciageneral.jcb@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 7 0 2 8 0 9 0 | 3 1 4 2 6 4 5 9 6 7 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 9 0 3 2 2 | 4 2 1 0 | 2 0 1 9 0 3 2 2 | | 4 1 1 2 | 4 9 2 1 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 10 / 11 : 41: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONSALVE MORENO ANA MILENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 9 3 1 1 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 0 2 2 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 9 0 3 2 8 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 3 0 9 1 1 3 2 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 9 0 2 2 6 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 9 0 3 2 8 | | - |
| 2 | 8 0 | 2 0 1 9 0 2 2 6 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 9 3 1 1 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 0 1 1 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 6 3 4 8 4 5 7 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MONSALVE | MORENO | ANA | MILENA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 9 0 3 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 1 4 9 0 2 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUINTERO | CAMARGO | YUDY | OLINDA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 9 0 3 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 5 7 8 0 1 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RANGEL | HERRERA | MIGUEL | ARTURO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 9 0 3 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 2 2 8 3 0 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CUEVAS | MONTOYA | YEFER | HERNANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 9 0 3 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 3 2 4 0 8 5 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ALARCON | SEVERICHE | GREGORIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 9 3 1 1 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 9 0 3 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 6 0 3 4 0 4 6 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUIROGA | SEPULVEDA | MYRIAM | PATRICIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 9 3 1 1 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 7 1 8 2 6 5 | | 1 3 6 8 2 4 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PADILLA | PADILLA | JORGE | HUMBERTO |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 2 0 4 0 1 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**


| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 2 0 7 4 5 6 1 7 | | 2 5 4 5 3 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | CHACON | CRISTHIAN | FERNANDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 0 9 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.484.572
MONSALVE MORENO
APELLIDOS
ANA MILENA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1973
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
30-AGO-1991 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500101-42135037-F-0063484572-20050919
02345 05262B 02 180157040

# Certificado
# Bancario

Martes, 05 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JCB CONSULTORIA SAS identificado(a) con NIT 901269311, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 65000010681 | 2019/09/19 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES**

**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003**

Yo **ANA MILENA MONSALVE MORENO,** identificada con Cedula de Ciudadanía **No. 63.484.572**, en calidad de representante legal de la empresa **JCB CONSULTORÍA S.A.S**. con **Nit 901.269.311-1 y JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 79.718.265** y Tarjeta Profesional **No. 136824-T** en calidad de revisor fiscal de la misma empresa **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, manifiesta que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** a la fecha, con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.



Firma
Nombre: ANA MILENA MONSALVE MORENO
Identificación No. 63.484.572
Nit. No. 63.484.572-7




Firma
Nombre: JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA
Identificación No. 79.718.265
Tarjeta Profesional 136824-T

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., **08 de Septiembre de 2023**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.718.265
PADILLA PADILLA
APELLIDOS
JORGE HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
05-MAY-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500100-00004241-M-0079718265-20080331
0000109621A 1
1690008719


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136824-T
JORGE HUMBERTO
PADILLA PADILLA
C.C. 79718265
RESOLUCION INSCRIPCION 220
FECHA 28/08/2008
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ
146915


FIRMA DEL TITULAR
59826
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AEF1542658ADA6FD2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79718265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901683052 | 1 | ROA Y ROMERO INGENIERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OBRA CERRITO | CALLE 36 NORTE # 2BN-109 | CALI-VALLE | 3127524248 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | 103049518 | 9454919891 | E | 2023/08/14 | 2023/08/15 | BANCO DE OCCIDENTE | | $2,285,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1065821490 | GARAY NELSON | 230301 | 24 | $2,160,000 | $345,600 | EPS002 | 24 | $2,160,000 | $86,400 | CCF57 | 24 | $2,160,000 | $86,400 | 14-11 | 24 | $2,160,000 | $150,400 | 24 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 94503245 | GIRALDO JORGE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS012 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | PT | 6056804 | GONZALEZ RAMON | 230301 | 25 | $966,667 | $154,700 | ESSC18 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF57 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-11 | 25 | $966,667 | $67,300 | 25 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1114822913 | LOZANO JOSE | 230301 | 25 | $966,667 | $154,700 | ESSC18 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF57 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-11 | 25 | $966,667 | $67,300 | 25 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 16855463 | MARIN OMAR | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1006258240 | RAMIREZ FABIAN | 230301 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS002 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF57 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-11 | 25 | $966,667 | $67,300 | 25 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 6)** | | | **$7,380,001** | **$1,180,900** | | | **$7,380,001** | **$295,300** | | | **$7,380,001** | **$295,300** | | | **$7,380,001** | **$513,900** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $1,180,900 | $0 | $1,180,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $1,180,900 | $0 | $1,180,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $513,900 | $0 | $513,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $513,900 | $0 | $513,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $295,300 | $0 | $295,300 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 6 | $295,300 | $0 | $295,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $295,300 | $0 | $295,300 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $46,400 | $0 | $46,400 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $77,400 | $0 | $77,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $46,400 | $0 | $46,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $125,100 | $0 | $125,100 |
| **TOTAL** | | | | **6** | **$2,285,400** | **$0** | **$2,285,400** |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ROA Y ROMERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901683052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE LOPEZ IZQUIERDO identificado(a) con CC 1113657738

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,900,000 | 4% | $116,000 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,900,000 | 16% | $464,000 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,900,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,900,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,900,000 | 6.96% | $201,900 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | CCF | CCF57 | COMFANDI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,900,000 | 4% | $116,000 |

Este certificado se expide el día 2023-08-15 a las 02:45.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ROA Y ROMERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901683052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAMES ORLANDO MATURANA TOVAR identificado(a) con CC 14468870

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 4% | $46,400 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 16% | $185,600 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 6.96% | $80,800 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | CCF | CCF57 | COMFANDI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 4% | $46,400 |

Este certificado se expide el día 2023-08-15 a las 02:50.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ROA Y ROMERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901683052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ENRIQUE GOMEZ PALACIOS identificado(a) con CC 16792134

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 4% | $46,400 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 16% | $185,600 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 6.96% | $80,800 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | CCF | CCF57 | COMFANDI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 4% | $46,400 |

Este certificado se expide el día 2023-08-15 a las 02:51.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1113668038 | | MORENO GARCIA DAVID STEVEN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 35a N 5eb 26 | PALMIRA-VALLE | 2851339 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-07 | 93230918 | 9454776508 | I | 2023/08/10 | 2023/08/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $757,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1113668038 | MORENO GARCIA DAVID STEVEN | 230301 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS010 | 30 | $2,400,000 | $300,000 | CCF57 | 30 | $2,400,000 | $48,000 | 14-11 | 30 | $2,400,000 | $25,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1)** | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $2,400,000 | $48,000 | | | $2,400,000 | $25,100 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $384,000 | $0 | $0 | $384,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $384,000 | $0 | $0 | $384,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $25,100 | $0 | $0 | $25,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $25,100 | $0 | $0 | $25,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $48,000 | $0 | $0 | $48,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 1 | $48,000 | $0 | $0 | $48,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $300,000 | $0 | $0 | $300,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $300,000 | $0 | $0 | $300,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $757,100 | $0 | $0 | $757,100 |



2023/08/09 11:48 AM

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ROA Y ROMERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901683052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GINNA FERNANDA LOZANO CAICEDO identificado(a) con CC 1111779094

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | EPS | EPS018 | S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,700,000 | 4% | $68,000 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,700,000 | 16% | $272,000 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,700,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,700,000 | | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,700,000 | 6.96% | $118,400 |
| 9454919891 | 103049518 | E | 2023-08-15 | CCF | CCF57 | COMFANDI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,700,000 | 4% | $68,000 |

Este certificado se expide el día 2023-08-15 a las 02:43.

| MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE<br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>NIT. 800-100-633-6 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EL CERRITO | FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA | |
|---|---|---|---|
| | | OBRA /CONTRATO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL CERRIRO VALLE DEL CAUCA | VERSIÓN: 1 |
| | | FECHA DE APLICACIÓN: Período agosto - 2023 | |

**ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA**

| DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | | | OBSERVACIONES | 1 Volumen total de materiales de construcción a usar en Obra (m3) (1) | 2 Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3) | 3 Aprovechamiento o tratamiento (2) | | | | 4 Lugar de disposición final (2,1) | 5 Acumulado | | | 6 Mes de reporte | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAPA | TIPOLOGIA DEL RESIDUO | COMPONENTE | | | | Disposición final | Reutilización | Reciclaje | Otros | | Volumen total de materiales usados en obra (m3) (3) | Cantidad Real Generada (m3) | Justificación (3,1) | Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3) (4) | Cantidad real generada (m3) | Justificación (4,1) |
| DEMOLICIÓN | RCD PETREOS | Concretos, Cerámicos,ladrillos,arenas, gravas,cantos,bloques o fragmentos de roca,baldosines,morteros, asfalto y materiales inertes | | | | | | | | | | | | | | |
| | RCD No Pétreos | Plásticos, PVC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metales | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maderas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cartón, Papel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vidrios | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN | Residuos de Cespedón | Coberturas Vegetales | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos | Tierras,arcillas (caolín),limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría | Producto de excavacion estructura general | | | 774.4 m3 | | | | .- Predio matricula inmobiliaria 378-19930 - Corregimiento Palmaseca - SE ANEXA LICENCIA autorizada por la CVC - Solo tierra | | 774.4 m3 | | | 774.4 m3 | |
| CONSTRUCCIÓN | RCD Pétreos | Concretos, Cerámicos,ladrillos,arenas,gravas,cantos,bloques o fragmentos de roca,baldosines,morteros,asfalto y materiales inertes | | | | | | | | | | | | | | |
| | RCD NO Pétreos | Plásticos, PVC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maderas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cartón, Papel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vidrios | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos de carácter metálico | Acero, Hierro,Cobre, Aluminio,Estaño y Zinc | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos especiales | Poliestireno, Cartón, Yeso (Drywall), llantas usadas | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos Peligrosos | Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán,pinturas, disolventes orgánicos, aceites,asfaltos,resinas,plastificantes,tintas,belones,tamices,tejas de asbesto,escoria,plomo,cenizas volantes,luminarias convencionales y fluorescentes y deschos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del Dec 4741 de 2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otros | Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | - | - | **774.4 m3** | | - | | | | **774.4 m3** | | | **774.4 m3** | |

(1) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Art 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar proyectado en el PGRCD´s para con este dato calcular la cantidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.
(2) Aprovechamiento o Tratamiento: Marque con una (X) al que corresponda
(2,1) Lugar de disposición: Sitio de disposición final aprobado por la autoridad ambiental competente y/o Zona de aprovechamiento que va a utilizar para los residuos generados en la obra.
(3) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Art 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar acumulado de acuerdo a la echa de reporte para con este dato calcular la cantidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.
(3,1) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales.
(4) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Art 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe describir el volumen de materiales utilizados en el mes actual del reporte para con este dato calcular la cantidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.
(4,1) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales.

**SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S**
**ALEJANDRO GARZON GUZMAN**
**NIT. 901191011-8**

CERTIFICACIÓN Nº 2023- 1284
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

Nº 1284

| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| **Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental por proyecto** | | |
| **Nombre o razón social** | ALEJANDRO GARZON GUZMAN/SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS | |
| **Documento de identificación o NIT** | 79308043-8 | |
| **Representante Legal** | ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN | |
| **Dirección** | CALLE 70 # 12B – 77 SIETE DE AGOSTO (Oficina) | |
| **Teléfono** | 3148095541 - (602) 3848023 | |
| **Correo electrónico** | suministramosycontratamos@gmail.com | |
| **Municipio o Distrito del Predio** | CANDELARIA | |
| **Nombre del Predio** | PESCADOR SENTADO | |
| **Gestor** | Punto limpio | |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | X |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| **Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental competente por proyecto** | |
| **Nombre o razón social** | JCB CONSULTORIA SAS |
| **Documento de identificación o NIT** | 901269311-1 |
| **Representante Legal** | ANA MILENA MONSALVE MORENO |
| **Dirección domicilio** | CL 150 16 56 OF 308 6 |
| **Teléfono** | 3142645967 |
| **Correo electrónico** | Gerenciageneral.jcb@hotmail.com |
| **Dirección de generación de RCD** | Obra : vía peatonal cerrito valle |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | |
|---|---|
| **Tipo de Residuo** | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCDsusceptibles de aprovechamiento:** | 0 |
| 1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materialespétreos productos de la excavación, entre otros. | 0 |
| 1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás. | 0 |
| 1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas,sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros. | 0 |

**SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S**
**ALEJANDRO GARZON GUZMAN**
**NIT. 901191011-8**

CERTIFICACIÓN Nº 2023- 1284
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

Nº1284

| | |
|---|---|
| 1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | 0 |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | 774,4TONELADAS |
| 2.1 Los contaminados con residuos peligrosos. | 0 |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | 0 |
| 2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión. | 0 |
| **Total, RCD recibidos (t)** | 774,4TONELADAS |
| **Fecha de recepción de los RCD** | Del 03 al 31 Agosto del 2023 |

| DATOS BASICOS DEL GESTOR DE TRANSPORTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social/ Identificación | SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S Nit.901191011-8 |
| Placa de Vehículo | JGC649-OWC307-VMU272-VDA552-NSF770-SMY068-VAD552-PYB751 |

La presente certificación se basa en el anexo II de la resolución 1257 del 2021 ""Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones" y se expide a solicitud del interesado, a los 06 días del mes septiembre del 2023. Para ser presentada ante la autoridad Ambiental competente **IMPORTANTE PARA CONFIRMAR LA VERACIDAD DE ESTE CERTIFICADO COMUNÍQUESE CON NUESTRA OFICINA.**

Se anexa certificado de calibración de la báscula utilizada para realizar el proceso de pesaje de los RCD recibidos, como lo establece el marco normativo en su artículo 3 de la Resolución 1257 del 2021.

Cordialmente,




**ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN**
**Representante Legal**
Suministramos y Contratamos.

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S– Calle 70 N.º 12B – 77 B / 7 de agosto
Cali– Colombia Tel (602) 3848023 – Cel 314 809 5541 – 316 535 4803
E. mail suministramosycontratamos@gmail.com-suministramosycontratamosagg@gmail.com


**CERTIFICACION N° 2023 -1284**
BASCULA RCD - AGG
SUMINSTRAMOS Y CONTRATATAMOS AGG .S.A.S
ALEJANDRO GARZON G.
NIT 901191011-8

La presente para certificar que la empresa: Suministramos y Contratamos AGG S.A.S con Nit No. 901191011-8, se le presto el servicio de bascula a la volqueta con placas, JGC649-OWC307-VMU272-VDA552-NSF770- SMY068-VAD552-PYB751; de la obra vía peatonal cerrito valle cantidad pesada: 774,4Toneladas de material RCD (Residuos de Construcción y Demolición) del 03 al 31 Agosto 2023 según certificación de disposición final RCD No. 1284.

Se expide a solicitud del interesado, a los 06 días del mes de septiembre de 2023, para ser presentada ante la autoridad ambiental competente. ***IMPORTANTE: Para confirmar la veracidad de esta autorización comuníquese con nuestra oficina, al número 3848023 o al celular 3165354803.***

De antemano agradezco su amable atención.

Atentamente,




**ALEJANDRO GARZON GUZMAN**
C.C.79.308.043
Gerente.

## *CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN*

*CALIBRATION CERTIFICATE*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO NÚMERO** / Certificate number: | JG22-209 | Fecha / Date | 2021-06-25 |
| Código / Code: | PR-R-01 | Versión / Version | 10 |
| | | Página / Page | 1 de 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Laboratorio / Laboratory: | METROLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S. | | |
| Instrumento / Apparattus: | CAMIONERA (INSTRUMENTO DE PESAJE) | | |
| Fabricante / Manufacturer: | TEK | | |
| Modelo y Tipo / Type: | LP7510 | Número Serial / Serial Number: | AE20190502012 |
| ID Equipo /Client device ID: | DESCONOCIDO | | |
| Carga Máxima Medición / Maximum Measurement Load: | 30.000,0 kg | | |
| Ciente / Customer: | SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S | | |
| Dirección Cliente / Customer address: | calle 7 | | |
| Ciudad y País Cliente / Customer City and country: | CALI, CO MBIA | | |
| Dirección de Calibración / Calibration address: | km ali - Candelaria Finca La Galicia | | |
| Ciudad y País Calibración / City, country Calibration: | Candela | | |
| Ubicación del Equipo / Equipment location: | NGF O | | |
| Fecha de Recepción / Recepcion Date: | 2022-11-18 | | |
| Fecha de Calibración / Calibration Date: | 2022-11-18 | | |
| Número de Páginas Certificado / Number or pages of this certificate: | 3 | | |
| Firmas Autorizadas / Authorized signatures: | | | |

1284

JHONATHAN OBREGON CARDONA
Director técnico / Technical Director
Autorizado por / Authorized by

Fecha Emisión / Issue Date: 2022-11-23

*Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas, Sin la aprobación del laboratoriono se debe reproducir este informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad con el fin de evitar que algunas partes de este se presenten fuera de contexto. Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio emisor no es responsable de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO NÚMERO / Certificate number: | JG22-209 | Fecha / Date | 2021-08-25 |
| Código / Code: | PR-R-01 | Versión / Version | 10 |
| | | Página / Page | 2 de 3 |

## 1 - INSTRUMENTO / INSTRUMENT:

| | | |
|---|---|---|
| **TOLERANCIA ACORDADA** / AGREED TOLERANCE: | 30,0000 | kg |
| **INTERVALO DE MEDICION** / MEASUREMENT INTERVAL: | (200 a 30000) | kg |
| **INTERVALO DE CALIBRACION** / CALIBRATION INTERVAL: | (200 a 30000) | kg |
| **DIVISION DE ESCALA (d)** / SCALE DIVISION (d): | 10.0 | kg |
| **ESCALA VERIFICACION** / VERIFICATION SCALE: | 10,0000 | kg |

## 2 - CONDICIONES AMBIENTALES / ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

| | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Temperatura °C | 26,7 | 26,9 | 26,80 |
| Humedad %hr | 65 | 68 | 66,50 |
| Presion hPa | 1016 | 1017 | 1016,50 |

Nota: Las condiciones ambientales obedecen a las mediciones ambientales existentes al momento de la calibracion

*Note: The environmental conditions obey the existing environmental measurements at the time of calibration.*

## 3 - PROCEDIMIENTO / PROCESS:

Método de calibración / Calibration method: SUSTITUCIÓN DE CARGA

Para la calibración se empleó el método de comparación con los patrones siguiendo los lineamientos de la Guía SIM / MWG7 / cg-01 / v.00 para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático (2009).

*For the calibration, the comparison method with the standards was used, following the guidelines of the SIM / MWG7 / cg-01 / v.00 Guide for the calibration of non-automatic operation weighing instruments (2009).*

## 4 - TRAZABILIDAD / TRACEABILITY:

El laboratorio METROLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S , obtiene la trazabilidad de sus patrones mediante calibraciones realizadas por laboratorios acreditados por el organismo nacional de acreditacion ONAC, que forma parte del acuerdo ILAC.

*The METROLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S laboratory obtains the traceability of its standards through calibrations carried out by laboratories accredited by the ONAC national accreditation body, which is part of the ILAC agreement.*

| Patrones utilizados / Patterns used | ID Interno / Internal ID | Clase / Classification | Equipo / Instrument | Fecha Calibración / Date of calibration | Nº Certificado / Certificate No. | Laborat. Calibración / Calibration Lab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESAS PATRON 200 kg | MS09 | M3 | PESAS PATRON 200 kg | 2021-07-21 | MYS21-037P | METROLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S |
| TERMOHIGROMETRO | IC-01 | N / A | TERMOHIGROMETR | 2021-08-20 | CC-THR-0846-21 | ESPECIALISTAS EN METROLOGÍA S.A.S |
| BAROMETRO DIGITAL | IC-03 | N / A | BAROMETRO DIGITAL | 2022-03-16 | LM-P-1561 | TESLA S.A.S |

## 5 - RESULTADOS / RESULTS:

Los resultados se relacionan solamente con el ítem sometido a calibración

*/ The results relate only to the item undergoing calibration.*

### ERRORES DE INDICACION

| ITEM | CARGA (kg) | Indicación Promedio (kg) |
|---|---|---|

1284