Folio No. _____

KR98B CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29956 Sur/oriente -
PK-ID 29957 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación de geotextil costado occidental 42-51 SUR.
5.98 x 1.80 - 1 caja = 10.12m². predio 42-63SUR. 14.80 x 1.80 = 26,64 - 1 caja = 26 m², instalación fresado. predio 42-51SUR
5.98 x 1.80 x 0.15 - 1 caja = 0.98m³. instalación fresado predio. 42-63SUR 14.80 x 1.80 x 0.15 - 1 caja = 3.36m³, nivelación y compactación sub-rasante. anden costado occidental 56.82 x 1.80 = 102.28m², se continua con pañete. en cajas de inspección.
personal: 2oficiales, 1ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lago
Residente Interventoría

Martes 04 Julio 2023
P-12 CIV 8000949
KR98B CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29956 sur/oriente
PK-ID 29957 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental - SST: Se observa retiro de RCD con mini-cargador y volqueta, instalación de geotextil y fresado en andenes. kit de emergencia (Botiquín camilla y extintor), Punto ecológico, Punto de hidratación, Personal hace uso de sus EPP's
Nuevi Alboleda Roza
Residente - SST Interventoría
Aux. Interv.
Se realizo limpieza con el bactor de EAAB, a la tub. ϕ 8" y los pozos inicial y Final. ROSA LIDA MONGUA
Lucas Restrepo Lago
Interventoría

Folio No. _____

costado occidente
Actividad: Instalación de geotextil predio 42-45 6.02x2=12.04m², predio 42-37 5.97x2=11.94m², predio 42-31 . 6.01x2=12.02m², predio 42-25 5.99x2=11.98m², predio 42-19 6.01x2=12.02m², Total =60m², instalación de fresado en ancho 42-45 6.02x2x0.20=2.41m³, instalación fresado predio 42-37 5.97x2x0.20=2.39m³, predio 42-31 ·6.01x2x0.20=2.40m³, predio 42-25. 5.99x2x0.20=2.39m³, predio 42-19 6.01x2.0x0.20=2.40m³. Total fresado instalado= 11.99m³

personal: 1 inspector, 2oficiales, 2ayudantes.

Observaciones PHT: Se solicita al contratista corregir 1 Señalización de desvio, el cual se encuentra mal referenciado la dirección de desvio.

ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Bg
Residente Interventoría

Miercoles 05 Julio 2023

P-12 CIV 8000849

KR98B CL42SUR - CL42ASUR

PK-ID 29956 SUR/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente

Tiempo seco

Actividad: Instalación de geotextil costado oriente predio 42-66 9.06x2 - 1 Caja = 17.52m², predio 42-56 6.03x2 = 1 caja = 11.42m², predio 42-50 6.01x2 = 12.02 - 1 caja = 11.38m², predio 42-44 6.01x2 - 1 caja = 11.38m², Total geotextil instalado= 51.7m².

instalación de Fresado 9.06x2x0.20 - 1 caja = 8.49m³ predio 42-66, predio 42-56 6.03x2x0.20 - 1 caja = 2.28m³, predio 42-50 6.01x2x0.20 - 1 caja = 2.27 m³, predio 42-44 2.40 - 1 caja = 2.27m³

Total fresado instalado = 15.31m³

ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Bg
Residente Interventoría

Folio No. _____

Jueves 06 Julio 2023
P-12 CIU 8000849
KR98B CL 42 SUR - CL 42A SUR
PK-ID 29956 Sur/oriente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Acabados y remates a cajas de inspección, instalación accesorios PVC, empates cajas y conformación de fresado en espacio publico en ambos costados.
personal: 1 inspector, 2 oficiales, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Viernes 07 Julio 2023
P12 CIU 8000849
KR98B CL 42 SUR - CL 42A SUR
PK-ID 29956 Sur/oriente
Tiempo: Seco
Actividad: Se continua con conformación del espacio publico, en ambos costados, remates y accabados en cajas de inspección.
personal. - 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 inspector, 1 auxiliar tecnico.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Sabado 08 Julio 2023
P-12 CIU 8000849
KR98B CL 42 SUR - CL 42A SUR
PK-ID 29956 Sur/oriente
Tiempo: Seco.
Actividad: Compactación de fresado costado oriente
personal: 1 ayudante
equipo: 1 canguro
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Folio No. _____

Lunes 10 Julio 2023

P-12 CV 8000 849

KR98B CL 42SUR – CL 42ASUR.

PK-ID 29956 Sur/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Compactación de fresado en cinden oriental, excavación parcial para instalación de monoblock.

personal: 1 oficial, 1 ayudante.

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158 1/1
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lop
Residente Interventoría

Martes 11 Julio 2023

P-12 CV 8000849

KR98B CL 42SUR – CL 42ASUR.

PK-ID 29956 sur/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observa personal instalando bordillos, se evidencia kit de emergencia (Botiquín, Camilla, extintor) Punto ecológico, punto de hidratación, se solicita organizar la bodega de la esquina y señalizar bordillos que estan fuera del Cerramiento, personal hace uso de sus EPP's, se evidencia señalización SST instalada.

Nayel Albarracín
Residente SST Interventoría.

Ing. Andy. Ulloa.

Actividad: Instalación bordillo A-80 en costado occidente provisional del Km028 al Km054, excavación manual para instalación de monoblock costado occidente del Km28 al Km054

26 x 0.45 x 0.22 = 2.57m3.

personal: 1 oficial, 3 ayudantes.

Observaciones PMT: Se recomienda al contratista realizar la corrección

Folio No. _____

de 1 señal de desvío que se encuentra mal redireccionada.

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

J. Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Miercoles 12 Julio 2023

P12 CIV · 8000849

KR98B CL42SUR - CL42ASUR

PK-10 29956 Suroriente

PK-10 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de bordillo A-80 parcial del K0+000 al K0+028, excavación parcial para instalación de bordillo A-80 del K0+000 al K0+028 $28 \times 0{,}15 \times 0{,}15 = 1.89 m^3$

Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

J. Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Jueves 13 Julio 2023

P12 CIV 8000849

KR98B CL42SUR - CL42ASUR.

PK-10 29956 suroriente

PK-10 29957 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación bordillo A-80 en calzada costado occidente del K0+008 al K0+020 20ML, instalación de fresado en anden costado occidente del predio 42-19SUR, 42-25SUR, 42-31SUR, 42-37SUR.

$24 \times 2.04 \times 0{,}15 m^3$ - 4 cejas = $6.96 m^3$

personal: 3 oficiales 3 ayudantes

Ivan Lopez Mayorga Alfaro
Resi de Obra

J. Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Viernes 14 Julio 2023

P-12 CIV 8000 849

KR98B CL42SUR - CL42ASUR

PK-ID 29956 sur/oriente.

PK-ID 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación bordillo A-80 del Kotolo al Kotal28 18 ML costado oriente, instalación de geotextil costado occidente 6.01 x 2 + 3.70 x 2 = 19,42m² predio. instalación fresado predio 42-63SUR, 42-51SUR, 42-45SUR 26.79 x 1.90 x 0,15 + 3(0;8 x0,8 x0,15) = 7.35 m³, predio. 6.01 x 1.9 x 0,35 + 1,81m³ - 0,8 x0,8 x0,35 = 5,59m³, excavación manual. 3,70 x 1.40 x 0,45 = 2,33 m³.

personal: 1 boal, 1 auxtratico, 2 ayudantes, 2oficiales.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Inter Ventoría

Sabado 15 Julio 2023

P-12 CIV 8000849

KR98B CL42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29956 sur/oriente.

PK-ID. 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Costado oriente excavación predio 42-14SUR. 3.94x 1.45 x 0,45 = 2,57m³, instalación geotextil predios 42-14SUR, 42-20SUR 12 x2 = 24m², 3,94 x2 = 8m² Total = 32m², instalación fresado 1.90 x12 x 0,35 = 7.98m³ - 2cajas = 7,53 m³ predios 42-44SUR, 42-50SUR, 42-56SUR 3,11 m³ + 1,33m³ = 4,44m³

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Inter Ventoría

Folio No. _____

Lunes 17 Julio 2023

P-12 CW 8000849

KR98B CL42SUR – CL42ASUR.

PK-1D 29956 sur/oriente

PK-1D 29957 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación de cajillas para medidor. costado occidente. predios 42-18SUR 1und, 42-19SUR 1und, 42-24SUR 1und 42-31SUR. 1und. 5unidades.

J. ALEJANDRO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Inte Ventoría

Martes 18 Julio 2023

P-12 CW 8000849

KR98B CL42SUR — CL42ASUR

PK-1D 29956 sur/oriente

PK-1D 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Observaciones: Se toma densidades el dia 17/Julio/2023 costados requirido 2 Unadio 96,0 y la otra 98,3 cumplieron tricorder.

Ambiental-SST: Se observan actividades de instalacrón de Concreto en andenes, el Contratista cuenta con Kit de emergencra (Botiquin camilla, extintor), punto ecologico, punto de hidratación, el personal hace uso de sus EPP's.

Nilsa Albarracín Daza
Residente SST Interventoría

Actividad: Instalación concreto 3000PSI asentamiento 4½ pulgadas costado occidente predio 42-13SUR. 3.66 x1.96 -1 carga - 1 cajilla = 6,58m², predio 42-19SUR 5.94 x 2.04 -1 carga - 1 cajilla = 11.53m², predio 42-25SUR 2.92x2 - 1 cajilla = 5,74m²

Folio No. _____

predio 42-31SUR 6.06 x 2.05 - 1caja -2 cajillas =11.73m², predio 42-37SUR 3.02x 2.03 - 1cajilla= 6,03m², predio. 42-45SUR 3 x 2.03 -1caja -1cajilla= 5.50m², predio 42-51SUR 2.96 x 2.04 -1caja - 1cajilla= 5,45m²

Total concreto instalado= 52.56m²,

instalación de cajillas para medidor predios 42-37SUR 1und, 42-45SUR 1und, 42-51SUR 1und Total= 3und.

personal: 3 oficiales, 4 ayudantes, 1 aux trafico, 1 bod

equipo: 1 vibrocompactador.

ROSA LIDA MONQUA Resid. Técnico

Lucas Restrepo. Interventoría.

Miercoles 19 Julio 2023

P-12 CIV 8000849

RR98B CL42SUR- CL42ASUR

RR-10 29956 sur/oriente.

RR-10 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco. 9:30 a 10:20 lluvia ligera

Actividad: Excavación manual para instalación monoblock. parcial.

personal: 2oficiales, 3ayudantes

ROSA LIDA MONQUA Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lope Interventoría.

Viernes 21 Julio 2023

P-12 CIV 8000849

RR98B CL42SUR - CL42ASUR.

PR-10 29956 sur/oriente

PR-10 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación concreto en rompes MR41 costado occidente, predio 42-25SUR 2.06x 3.06 = 6.30m² - 1 caja

Folio No. _____

= 5.81m2. , predio 42-45sur. 2.13 x 3.04 = 6,47m2.
predio 42-51sur. 2.07 x 3.06 = 6.33m2
Total concreto instalado = 18.61m2
personal: 4 oficiales, 3ayudantes
equipo: 1 vibrocompactador
ROSA CIDA MONGUA
Resid. Técnica
Leos Restrepo
Interventoría
Sabado. 22 Julio 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B Cl 42Sur - Cl 42A Sur.
PK-1D 29956 sur/oriente
PK-1D 29957 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación concreto MR41, costado oriente.
42-32 sur. 2.98 x 1.86 = 5,54m2
predio 42-38sur. 3.17 x 1.96 = 6.21m2.
predio 42-50sur 3.12 x 1.87 = 5.83m2
predio 42-56sur 3.17 x 1.86 = 5.89m2.
Total concreto oriente = 23.52m2
costado occidente. 42-63sur. 5.10 x 1.91 = 9.89m2
predio. 42-37sur. 2.91 x 2.01 - 1caja = 5.36m2
Total concreto occidente = 15,25m2.
personal: 4oficial, 3ayudantes, 1boal, 1cux trafico
ROSA CIDA MONGUA
Resid. Técnica
Leos Restrepo
Interventoría
Lunes 24 Julio 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B Cl 42Sur - Cl 42A Sur.
PK-1D 29956 sur/oriente

Folio No. _____

PK-1D 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Compactación fresado en anden es para fundir.

personal: 1 oficial, 2 ayudantes

ROSA LIGA MONGUA

Resid. Tecnico.

Martes 25 Julio 2023

P-12 CIV 8000 849

KR98B CL42SUR - CL42ASUR

PK-1D 29956 Sur/oriente.

PK-1D 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Móviles Minicargador Bobcat S185 4422 horas

Residente MEV Carlos Benavides

Ambiental SST: Se observa instalación de Concreto en espacio Publico, actividades de orden y aseo, Kit de emergencias (Botiquín, camillo, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratación, personal hace uso EPP's.

Nuevi Albarracín Dato

Residente SST Interventoría

Actividad: Concreto 3000PSI ; instalación en anden es con un asentamiento. de 6 pulgadas costado occidente.

predio 42-63SUR 6.70 x 1.80 - 1 caja - 1 cajilla. = 11.37m2.

Total concreto occidente = 11,37m2.

costado oriente predio 42-26SUR. 3.19 x 1,71 - 1 cajilla. =

= 5,45m2.

predio 42-38 SUR 2.82x 1.86 - 1 caja - 1 cajilla = 4.66m2

predio 42-32SUR 2.95x 1.83 - 1 caja - 1 cajilla = 4.81m2

predio 42-44SUR 6 x 1.71 - 1 caja - 1 cajilla - bordillo = 9.24m2

predio 42-50SUR 2.82x 1.83 - 1 caja - 3 cajillas = 4,37m2

predio 42-66SUR 6,23x 1,71 - 1 caja = 10,18m2

Folio No. _____

Total concreto Oriente = 38,69m².
personal: 3oficiales, 3 ayudantes, 2 aux trafico, 1 boal.
equipo: 1 vibrocompactador
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 26 Julio 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B CL 42SUR - CL42A SUR
PK-1D 29956 sur/oriente
PK-1D 29957 nor/occidente
Tiempo: Seco Lluvia Leve. 2:30 - 3:00 pm.
Actividad: Excavación parcial para sumideros.
personal: 2oficiales, 2ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B CL 42SUR - CL42ASUR
PK-1D 29957 nor/occidente
PK-1D 29956 Sur/oriente
Tiempo: Seco.
Actividad: Excavación parcial para Sumideros
personal: 2ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B CL 42SUR - CL42ASUR
PK-1D 29957 nor/occidente
PK-1D 29956 sur/oriente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación para sumidero. Kotooo.

2 (1.40 x 1.10 x 1.35) = 4.16m3, instalación concreto contacto oriente

f'3000PSI 2.91 x 1.76 – pozo – 1caja – 1cajilla = 4.60m2.

personal: 1oficial, 3 ayudantes.

ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico

Lucas Rodas
Interventoría

Sabado 29 Julio 2023

P-12 CIV 8000849.

KR98B CL42SUR – CL42ASUR

PK-ID 29956 sur/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Terminación (Jhemitu). Excavación para sumideros Kotooo en calzada ~~2 1.40 x 1.10 x 1.35 = 4.16m3~~ (Jhemitu), nivelación de cargue de pozo = 0.10m2.

personal: 2 ayudantes, 1oficial, 1boal

ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.

Lucas Rodas
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023

P-12 CIV 8000849

KR98B CL42SUR – CL42ASUR

PK-ID 29956 sur/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente.

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.

Lucas Rodas
Interventoría