Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Residente Interventoría

Sabado 01 Julio 2023.
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 Suroriente
PK-ID 29937 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Residente Interventoría

Martes 04 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 suroriente
PK-ID 29937 noroccidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, Sendero Peatonal definido.
Nuez Alberto Ospino
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad
Observaciones: Se solicita al contratista realizar cerco en areas homogeneas, la interventoria solicita que se entregue por topografia para demarcar dichas areas, no se recibira si se encuentra aislados en forma de parche.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Miercoles 05 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 suroriente

Folio No. _____

PK-1D 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monqua

Resid. Técnica

Lucas Restrepo

Interventoría

Jueves 06 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

PK-1D 29936 sur/oriente.

PK-1D 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monqua

Resid. Técnico

Lucas Restrepo

Interventoría

Viernes 07 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

PK-1D 29936 sur/oriente

PK-1D 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Inician excavación manual para sumideros en ambos costados (1.40 x 1.05 x 1.35) x2 = 3.97m3

personal: 2 ayudantes.

Rosa Lida Monqua

Resid. Técnica

Lucas R.

Interventoría

Sabado 08 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

PK-1D 29936 sur/oriente

PK-1D 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Concreto 1500 pobre para solado en sumideros

Folio No. _____

2 (1.40 x 1.05 x 0,05) = 0,15 m3.

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Jose Luis Monsalve
Resid. Técnico

Interventoría

Lunes 10 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 suroriente

PK-ID 29937 noroccidente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación sumideros 2und en calzada

personal: 1 operador, 2 aux tratico, 1 oficial.

Observación: Se realiza. inspección de pozos aguas. residuales En la prioridad P-32, P-22, P-18. por parte del: PAICO.

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Martes 11 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 suroriente

PK-ID 29987 noroccidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Sin actividades de obra, Sendero peatonal demido.

Nayel Alvarez Ortiz
Residente SST Interventoría

Rec. Act. cuteo.

No. Actividad en esta prioridad.

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría.

Miercoles 12 Julio 2023

Folio No. _____

P-14 CIV 8000 814
PK-10 29936 sur/oriente
PK-10 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad

J. ALFONSO [illegible]
C.C. 79 [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 13 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-10 29936 sur/oriente
PK-10 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación concreto 3000 psi costado. oriente
predio 40A - 04SUR 3.08 x 2.04 - 1 caja - 2 cajillos - bordillo.
= 4,55m² , 0,98 x 0.80 = 0,78m².
personal: 2 oficiales, 1 ayudantes, 1 bowl, 1 aux trafico.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría.

Viernes 14 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-10 29936 sur/oriente
PK-10 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco - lluvia 8:00 a.m. 4:30 pm.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inter. Vereda

Sabado 15 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-10 29936 sur/oriente
PK-10 29937 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

SST: Se solicita al contratista que los plafones que instale sean en tabla o material resistente, que no utilicen tablas delgadas (triplex), por lo tanto se requiere revisar todos los plafones instalados y aquellos que tengan esa condicion cambiarlos, para evitar algún tipo de accidente

Nayl Albarracín Daza

Residente SST de Interventoria

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONCUA

Lucas Restrepol
Interventoría

Lunes 17 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 sur/oriente

PK-ID 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Wilfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepol
Inte Ventoría.

Martes 18 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29986 sur/oriente

PK-ID 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, punto ecologico.

Nayl Albarracín Daza

Residente SST Interventoria.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepol
Inte Ventoría.

Miercoles 19 Julio 2023

P-14 CIV 8000814

Folio No. _____

PK-1D 29936 sur/oriente.
PK-1D 29937 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Remates de cajas de inspección, remates en fachadas parte inferior.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepol
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 Sur/oriente
PK-1D 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepol
Interventoría

Sabado 22 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 sur/oriente
PK-1D 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepol
Interventoría

Lunes 24 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 sur/oriente
PK-1D 29937 nor/occidente.
Tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: Demolición manual costado occidente predio.
40A-03sur. 1.71 x0,9 = 1.57 m2. , excavación manual
predio 40A-03sur. 1.71 x 1 x 0,35 = 0,61m3
personal: 1 ayudante
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Interventoría

Martes 25 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 sur/oriente
PK-1D 29987 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.
Nury Alberto Ortiz
Residente SST Interventoría
Dpto. Asmb. Ufeo.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Interventoría

Miercoles 26 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 sur/oriente
PK-1P 29987 nor/occidente
Tiempo: Seco Lluvia Leve 2:30 a 3:30 pm
Actividad: Corte de sumideros para instalación de cabezales.
personal: 3 ayudantes, 1 oficial.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 sur/oriente
PK-1D 29987 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación de carga de pozo 0,23 mL, instalación mondblock costado oriente del Koto01 al Koto10. 9ML, costado occidente del Koto01 al Koto10 9ML.
personal: 2oficiales, 1ayudante
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico
J. Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 sur/oriente.
PK-ID 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco
Actividad: Demolición sumideros para instalación cabezal
personal: 2ayudantes.
equipo: 2 rotomartillo
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.
J. Lucas Restrepo
Interventoría


Sabado 29 Julio 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco.
Actividad: Demolición de nuevos sumideros para instalación de cabezales.
personal: 2 oficiales, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.
J. Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-14 CIV 8000814


Folio No. _____

PK-ID 29986 sur/oriente.
PK-ID 29987 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación parcial de sumidero apoza
personal: 2 empleados
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico



Martes 01 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29986 Sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa Personal realizando trabajos de renivelación de la Subrasante Con minicargador, excavación manual al final del CIV Sobre adoquines, Kit de emergencia (Botiquín camilla, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratación, Sendero peatonal definido, Personal haceuso de sus EPPs.
Residente SST Interventoría

Actividad: Excavación manual parcial de aguas lluvias a pozo
personal: 2 empleados
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico



Miercoles 02 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

actividad: Excavación manual parcial para tubería de sumidero a pozo -
personal: 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONROY
Resid. Tecnico
Inte Ventura

Jueves 03 Agosto 2023
P-14 CZV 8000814
PK-ID 29936 Sur/oriente
PK-ID 29937 Nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Se realizo excavación manual parcial para pozo.
Personal: 2 Ayudantes, 1 Boal
Observación: El Contratista informó que dara un alcance a la propuesta de ajuste hidraulico de la construcción del pozo de inspección para la conexión de los Sumideros a construir en la interseccion con la CL 41 Sur, con base en las condiciones encontradas durante la excavación. La interventoria queda atenta a la comunicación con los ajustes a proponer para su evaluación y concepto.
Se realizo recorrido en compañia del Director de la interventoria, revisando todas las prioridades que se encuentran activas.
ROSA LIDA MONROY
Resid. Tecnico
Inte Ventura

Viernes 04 Agosto 2023
P-14 CZV 8000814
PK-ID 29936 Sur/oriente
PK-ID 29937 Nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: excavación manual para construcción de pozo.
excavación manual para pozo: $(\pi \times (2,05)^2)/4 \times (1,84) = 6,07 m^3$
excavación para tuberia: Sumidero: $3,05 \times 0,55 \times 0,95 = 1,59 m^3$
Concreto (3000 psi) para pozo: $(\pi \times (2,05)^2)/4 \times 0,2 = 0,66 m^3$