Folio No. _____

Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Actividades de espacio publico, PMT Combinado en dos etapas, punto ecologico, punto de hidratacion, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor), personal hace uso de sus EPPs.
Nuvy Alberson Daza
Residente SST Interventoria.

Actividad: Se continua la conformacion de espacio publico, costado Oriente, excavacion manual parcial.
personal: 4 ayudantes, 1 aux tratico.
Observaciones PMT: El contratista realiza cargue de vdqueta al medio dia, se solicita contar con los 2 paleteros y cumplir con lo dispuesto del PMT en estas actividades, los paleteros deben tener su dotacion completa, como su paleta de Pare y siga para llevar a cabo efectivamente su funcion, el contratista corrige y atiende la observacion, Se solicita al contratista corregir 1 Señalizacion de desvio que se encuentra mal referenciada la direccion de desvio, se evidencia fresado PAP en calzada, geotextil el cual esta obstruyendo sendero peatonal, mientras se realiza una actividad se debe garantizar el sendero peatonal de igual manera el material debe encontrarse dentro del cerramiento y debidamente señalizado.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Residente Interventoria.

Miercoles 05 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL 42SUR - CL 42SUR
PK-ID 29939 Sur/Oriente
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Demolicion de concreto costado oriente predio.
41-62 6.85x1 = 1 caja = 6.16m², predio 41-56 3.95x1.10 = 1 caja

Folio No. _____

= 5.9m². , predio 41-50 6.04 x 1.07 - 1 caja = 5.9m² ,
predio 41-44 5.99 x 1.21 - 1 caja. = 6.79m² , predio. 41-38
6.10 x 1.30 - 1 caja. = 7.29m² , predio 41-38 6.10 x 1.30 - 1 caja. = 7.29m²
Total de demolición concreto = 39.33m²
Excavación manual en anden. predio. 41-62 - 6.85 x 1.80 x 0.45 - 1 caja =
5.25m³, predio. 41-56 5.95 x 1.80 x 0.45 - 1 caja. = 4.53m³,
predio 41-50 6.04 x 1.80 x 0,45 - 1 caja = 4.64m³. , predio.
41-44 5.99 x 1.80 x 0.45 - 1 caja = 4.56m³. , predio 41-38.
6.10 x 1.80 x 0.45 - 1 caja = 4.65m³
Total excavación = 23.63m³.
Rosa Lida Monguá. Residente. Tanco.
Lucas Restrepo Residente Interventoría

Jueves 06 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL 41 SUR - CL 42 SUR
PK-ID 29938 Suroriente.
PK-ID 29939 Noroccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Conformación de espacio publico costado oriente, demolición de concreto. anden existente y excavacion manual parcial.
personal: 1 oficial 3 ayudantes.
Rosa Lida, Monguá Resid. Tanco
Lucas Restrepo Residente Interventoría

Viernes 07 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL 41 SUR - CL 42 SUR
PK-ID 29938 surboriente
PK-ID 29939 norfaciente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: Conformación de espacio publico, costado oriente, demolición concreto anden existente y excavación manual.
personal: 2 oficiales, 1 ayudante, 1 inspector, 1 aux trafico.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Sabado 08 Julio 2023.
P-15 CIV 8000856
KR98 CL 41 SUR – CL 42 SUR.
PK-10 29988 surloriente.
PK-10 29939 norloccidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Demolición de anden costado oriente. predio 97F-17
5.70 x 1.05 = 5.99m2, predio 41-148SUR 6.06 x 1.85 - 1caja - 1cajilla = 7.37m2,
predio 41-208SUR 5.95 x 1.10 - 1caja - 1cajilla = 5,73m2,
predio 41-268SUR 5.99 x 1.14 - 1caja - 1cajilla = 6.01m2,
predio 41-328SUR 5.86 x 0.95 - 1caja - 1cajilla = 4.75m2.
Total de demolición = 29.85m2.
Excavación manual predios 97F-17, 41-148SUR, 41-208SUR, 41-268SUR, 41-328SUR
29,56 x 1.90 x0,45 = 25,3 - 4 cajas = 24.15m3.
Total de excavación = 24.15m3.
personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Lunes 10 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL 41SUR – CL42SUR
PK-10 29938 Surloriente
PK-10 29939 norloccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Demolición anden. costado oriente predio

Folio No. _____

41-62SUR 6.85x 1 - 1 caja - 1 cajilla = 6,04m²,
excavación manual 6.85 x 2 x0,45 - 1caja = 5.88m³,
demolición de cajas de inspección predio.
41 - 56SUR ; 41 - 50SUR, 41 - 44SUR., 41-38SUR,
4 X 0,27 = 1.08m³, contrucción de cajas de inspección
predio 41-38SUR, 41-56SUR, 41 - 44SUR, 41-50SUR, Total = 4 unidades
personal: 1 oficial, 2 ayudantes

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Astudillo
Practicante Interventoría

Martes 11 Julio 2023
P-15 CIV 8000 856
KR98 CL41SUR - CL42SUR
PK-1D 29938 surloriente.
PK-1D 29939 norloccidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa Construcción de cajas de inspección, Sendero peatonal demido, Kit de emergencias (Botiquín, camilla, extintor), Punto ecologico, punto de hidratación, personal usa EPPS.
Nelly Alhexandra Díaz.
Residente SST Interventoría.

Nel. Arely. Velen.

Actividad: Demolición de cajas de inspección oriente predio. 41-14SUR, 41-20SUR, 41-26SUR, 41-32SUR 4x0,27 = 1.08m³.
Contrucción de cajas predios 41-14SUR, 41-20SUR, 41-26SUR, 41-32SUR 4unidades
personal: 2oficiales, 1boal, 1aux tractco, 1 ayudante
Observaciones PHT: Se encuentra mal redireccionado 1 señal de desvio, se recomienda al contratista realizar la respectiva corrección.

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Astudillo
Practicante Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 12 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL 41 8 SR - CL 42 8 SR
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Remates en cajas de inspeccion
personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
Ing. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoria.

Jueves 13 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL 41 8 SR - CL 42 8 SR.
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Moncada
Resid. Tecnico.
Interventoria

Viernes 14 Julio 2023
P15 CIV 8000 856
KR98 CL 41 8 SR - CL 42 8 SR
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavacion manual en andenes.
personal: 2 oficiales, 1 ayudante
Rosa Lida Moncada
Resid. Tecnico.
Interventoria

Sabado 15 Julio 2023

Folio No. _____

P-15 CW 8000 856.

KR98 CL41SUR - CL42SUR

PK-ID 29938 sur/oriente

PK-ID 29939 nor/occidente

Tiempo: Seco

SST: Se solicita al contratista que los plafones que instale sean en tabla o material resistente, que no utilicen tablas delgadas (triplex), por lo tanto se requiere revisar todas los plafones instalados y aquellos que tengan esta condición cambiarlas, para evitar algún tipo de accidente

Residente SST de Interventoria

Actividad: Excavación manual y demolición de andenes parcial.

personal: 2ayudantes, 2oficiales, 1auxiliar, 1bodl.

Nota: Se atiende la observación de SST de Interventoria sobre los plafones de las cajas de Inspección.

Resid. Tecnico.

Lunes 17 Julio 2023

P-15 CW 8000856

KR98 CL41SUR - CL42SUR

PK-ID 29938 sur/oriente

PK-ID 29939 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Demolición en andenes costado occidente

predio 98-05 6,12 x 1.08 = 6.61 x 2 = 13,22m2, predio 41-13sur

6 x 0,92 - 1 caja - 1 cajilla = 4,71m2, predio 41-19sur.

5.96 x 0,96 x 1 caja - 3 cajilla = 4,56m2, predio 41-25sur

6,02 x 1.50 - 1 caja - 1 cajilla = 8,22 m2, predio 41-31sur.

0,80 x 1.20 = 0,96 m2, Total demolición = 31,67 m2.

Folio No. _____

excavación manual costado occidente

predio 98-05 6,12 x0,45x 1.85 = 5.04 m³, predio.

41-188 SUR. 6 x 1.85 x0,45 - 1 caja - 1 cajilla = 4,62 m³.

41 -198 SUR. 5.96 x 1.85 x 0,45 - 1 caja - 3 cajilla = 4,44 m³,

41 - 258 SUR. 6,02 x 1.85 x 0,45 - 1 caja - 1 cajilla = 4,64 m³

Total excavación = 18,79 m³

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 aux trafico.

Lucas Restrepo
Inter Ventoría.

J. ANDRES [illegible]
C.C. [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Martes 18 Julio 2023

P-15 CW 8000856

K98 CL 41SUR - CL 42SUR

PK-10 29438 sur/oriente

PK-10 29439 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observan actividades de espacio Publico, el contratista Cuenta con Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratación, el personal hace uso de sus EPPS.

Nury Alberto Bazal
Residente SST Interventoría.

Dar. Inter. Gutiérrez.

Actividad: Demolición manual de anden costado occidente

predio 41-35 SUR 2.07 mm², predio. 41-37 SUR 2.28 m²,

Total demolición = 4,35 m²

Excavación manual en anden. predio 41-31 SUR 4,84 m³,

predio 41-35 SUR 2.28 m³, predio 41-37 SUR 2.28 m³

Total excavación = 9,4 m³

personal: 2 ayudantes.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Inter Ventoría

Folio No. _____

Miercoles 19 Julio 2023

P-15 CW 8000 856

PK-1D 29938 sur/oriente

PK-1D 29939 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Demolición anden costado occidente

predio 41-49SUR. 6.09 x 0.96 - 1caja - 1cajilla = 5.03m2.

predio 41-43SUR. 6.03 x 1.07 - 1caja - 1cajilla = 5.64m2.

Total demolición = 10,67m2

excavación manual costado occidente predio.

41-49SUR. 6.09 x 1.90. x0,45 - 1caja = 4,92m3.

predio. 41-43SUR 6.03 x 1.90 x0,45 = 5,16m3 - 1caja = 4.87m3

Total excavación = 9,79m3

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo L.
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023

P-15 CIV 8000856

PK-1D 29938 sur/oriente

PK-1D 29939 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Demolición. ande costado occidente predio.

41-55 SUR 5.93 x 0,96 -1caja -1 cajilla = 4.88m2.

excavación manual predio 41-55SUR 5.93 x 1.85 x 0,45 = 4.94m3.

1 caja = 4,85

personal: 1 oficial, 1ayudante.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo L.
Interventoría

Sabado 22 Julio 2023

P-15 CIV 8000856

Folio No. _____

PK-ID 29988 sur/oriente

PK-ID 29939 nor/occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Castaño Tapias
Inte. Urbano

Lunes 24 Julio 2023

P-15 CIV 8000856

PK-ID 29988 sur/oriente.

PK-ID 29939 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Demolición en anden costado occidente predio.

41-61 SUR 7 x 0,96 - 1 caja - 1 cajilla = 5.91 m²

predio 41-55 SUR 5.93 x 0,96 - 1 caja - 1 cajilla = 4.88 m²

Total demdición occidente = 10,79 m²

Excavación en anden costado occidente

predio 41-61 SUR 7 x 1.80 x 0,45 - 1 caja = 5,38 m³.

predio 41-55 SUR 5.93 x 1.80 x 0.45 - 1 caja = 4.51 m³

Total excavacion. occidente = 9,92 m³

personal: 2 oficiales, 4 ayudantes

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Castaño Tapias
Inte. Urbano

Martes 25 Julio 2023

P15 CIV 8000856.

PK-ID 29988 sur/oriente

PK-ID 29939 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observan trabajadores realizando relleno de andenes con fresado, actividades de espacio Publico, Kit de emergencias (Botiquin Camilla extintor), Punto ecologico, Punto de hidratacion, personal hace

Folio No. _____

uso de sus EPP's, Sendero peatonal definido.
Nury Alexandra Ortiz
Residente SST Interventoría
Actividad: Instalación geotextil costado oriente
predios 41-62 SUR, 41-56 SUR, 41-50 SUR, 41-44 SUR, 41-38 SUR, 41-32 SUR, 41-26 SUR, 41-20 SUR, 41-14 SUR., 97F-17.
60,54 x 2 = 121.20 m². - 9 cajas = 115.34 m², continua con instalación de fresado. primera capa. 60,54 x 1.85 x 0,20 = 22.40 m²
9 cajas = 21,26 m³
personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepol
Interventoría

Miercoles 26 Julio 2023
P-15 CIV 8000 856
PK-ID 29988 sur/oriente.
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempos: Seco Lluvia leve
Actividad: Demolición cajas inspección costado occidente.
predios 41-61 SUR, 41-55 SUR, 41-49 SUR, 41-43 SUR, 41-37 SUR, 41-35 SUR, 41-31 SUR, 41-25 SUR, 41-19 SUR, 41-13 SUR, las mismas
0,27 x 9 und = 2.43 m³ y construcción de cajas de inspección 9 unidades.
personal: 2 oficiales, 4 ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepol
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

Actividad: Perfilación de excavación manual costado occidente. en andenes, excavación parcial para instalación bordillo A-80

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Rodriguez
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023

P-15 CV 8000856

PK-ID 29988 sur/oriente.

PK-ID 29939 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Nivelación de fresado en andenes, instalación de bordillo 4-80 como formaleta.

personal: 3 ayudantes. 2 oficiales.

Observación PMT: Se observa cargue de volquetas fuera del cerramiento, el PMT aprobado no cuenta con la aprobación para realizar esta actividad.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Rodriguez
Interventoría

Sabado 29 Julio 2023

P-15 CV 8000856

PK-ID 29938 sur/oriente

PK-ID 29939 nor/occidente

Tiempos Seco.

Actividad: Instalación de bordillo provisional costado oriente,

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Rodriguez
Interventoría

Folio No. _____

Lunes 31 Julio 2023
P-15 CIV 8000856
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelación de sobrecapa. costado occidente
predio 98-05, 41-13SUR, 41-19SUR, 41-25SUR, 41-31SUR,
41-35SUR, 41-37SUR, 41-43SUR, 41-49SUR, 41-55SUR,
41-61SUR, 61,20 x 1.90 - 9 cajas = 110,52m².
instalación de geotextil en los mismos predios.
61,20 x 2 = 9 cajas = 116,64m²,
instalación de fresado en los mismos predios
61,20 x 1,9 x0,20 = 9 cajas = 22.15m3.
Fallo excavación 1x1x0,25 = 0,25m3
Fallo instalación fresado. 1x1 x0,25 =0,25m3.
personal: 2 oficiales, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico
Lucas Delgado
Interventoría.
Martes 01 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: se observan actividades de espacio Publico, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratación, Personal hace uso de sus EPP's.
Nelly Albarracin Baez
Residente SST Interventoría
Actividad: Instalación fresado segunda capa en anden costado