Folio No. _____

Personal: 2oficiales, 4 ayudantes
Rosa Lida Hongua
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Miercoles 28 Junio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente
PK-ID 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación bordillo. A-80 costado oriente predio 97C-17 7,15 ML, predio 40-46 SUR-10.85 ML costado occidente 6.77 ML. 97D-05.
Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 2 auxiliares
Rosa Lida Hongua
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Jueves 29 Junio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente
PK-ID 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Hongua
Resid. Técnico
Lucas Restrepo

Viernes 30 Junio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente.
PK-ID 29928 Sur/oriente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Hongua
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Folio No. _____

Sabado 01 Julio 2023
P-17 CV 8000794
PK-10 29927 noroccidente
PK-10 29928 suroriente
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación y compactación fresado.
Rosa Lida Monsalva
Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria.

Martes 04 Julio 2023
P-17 CV 8000794
PK-10 29927 noroccidente
PK-10 29928 suroriente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa instalación de bordillos en la esquina, y nivelación por topografia. Se solicita señalizar plafones que tengan la tapa Corrida, el contratista atiende, señalizar las varillas instaladas, el contratista atiende, arreglar malla del Sumidero, material RCD para retirar esta tapando la interseccion una vez termine la fundición Se deben retirar. personal sin EPPS.
Nuvi Albarracin Doza
Residente SST Interventoria

Rosa Lida Monsalva
Resid. Tecnico.

Actividad: Se continua conformación de espacio publico. en ambos costados. parte norte conformación e instalación de fresado.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
Observaciones PMT: Se observa en la interseccion de la prioridad 17 y 18 que no hay Sendero peatonal en costado oriente y occidente. se solicita a contratista, garantizar el sendero peatonal y realizar debidamente el cercamiento de material en las intersecciones.
Rosa Lida Monsalva
Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Folio No. _____

Miercoles 05 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 norloceidente
PK-ID 29928 surloriente
Tiempo: Seco
Actividad: Renivelacion a pozo de aguas negras, pate norte, mantenimiento Pozo.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Hoyos
Interventoria

Jueves 06 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 norloccidente
PK-ID 29928 surloriente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta jornada
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Hoyos
Interventoria

Viernes 07 Julio 2023
P17 CIV 8000794
PK-ID 29927 norloceidente
PK-ID 29928 surloriente
Tiempo: Seco
Actividad: Inicia - renivelacion de pozo de aguas lluvias. 1 unidad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Hoyos
Interventoria

Sabado 08 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 norloccidente
PK-ID 29928 surloriente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: Nivelación de cargue pozo aguas residuales 1und.
personal: 1oficial, 1ayudante.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Téc.
Lunes 10 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-1D 29927 nor/occidente.
PK-1D 29928 sur/oñiente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Martes 11 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-1D 29927 nor/occidente
PK-1D 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Sin actividades de obra, Sendero peatonal depurado.
Yeisy Albarracín Pazo
Residente SST Interventoría.
No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Miercoles 12 Julio 2023
P17 CIV 8000794
PK-1D 29927 nor/occidente
PK-1D 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco
J. Alfonso Díaz M. actividad en esta prioridad
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Jueves 13 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-1D 29927 nor/occidental
PK-1D 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco
No hay Actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 14 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-1D 29927 nor/occidente
PK-1D 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco.
No hay Actividad en esta prioridad.

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 15 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-1D 29927 nor/occidente
PK-1D 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación concreto MR41 costado occidente.
KR97F -05sur. 1.86 x 2.86 - 1caja = 3.90m2, predio 40-27sur.
3.07 x 1.92 - 1caja = 5.40m2, costado Oriente predio.
40-28sur 3.05 x 2.10 = 6.40m2, predio 40-46sur.
4.43 x 2.17 - 1caja = 9.12m2.
personal: 2oficiales, 2ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Residente Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Lunes 17 Julio 2023

P-17 CIV 8000794

PK - ID 29927 nor/occidente

PK - ID 29928 sur/oriente

Tiempo: Seco

Actividad: Fundida de concreto en anclenes 3000PSI

costado oriente 970-17 12.48 x 2.01 = 24,98m²,

predio 977-05 17,61 x 1,97 = 34.69m².

personal: 2aux trafico, 2 boal, 2 oficial, 3 ayudantes

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.156.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 18 Julio 2023

P-17 CIV 8000794

PK - ID 29927 nor/occidente

PK - ID 29928 sur/oriente

Tiempo: Seco

Ambiental - SST: Se observa adecuacion de espacio publico para instalacion de Concreto, personal hace uso de sus EPPS.

Nicol Albareda Diaz.
Residente SST Interventoria

Actividad: Instalación de concreto 3000psi con un asentamiento 5 3/4 pulgadas costado occidente predio 40-45sur.

3,83 x 2.09 - bordillo = 7.37m². + 1.30 x 0,75 = 0,98 m²,

predio 40-39sur 2.75m² x 1.07 - 1 caja - 1 cajilla. - bordillo = 1,76m². predio 40-38sur 2.99 x 0,99 - 1 caja - 1 cajilla - bordillo = 1.82m²

Total instalado en costado occidente = 11,93m²

costado oriente predio 40-46sur. 2.70x2.10 - 1 cajilla = 5,57m²

1,75x1,14 = 1,99m², predio 40-40sur 2.76 x 2.07 - 1 caja - 1 cajilla

Folio No. _____

- bordillo = 1.49m², precio. 40-34 SUR 3 x 1.98 - 1 caja
- 1 cajilla - bordillo = 1.71m², fresado estabilizado. 5.25m³ Kot044 al Kot054.

Total concreto instalado oriente: 16,76m².

personal: 3 oficiales, 2 auxiliares, 7 ayudantes, 1 local.

Observación: Se recomienda al contratista mejorar calidad en los acabados y realizar las correcciones respectivas para su recibo en obra.

RODA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inte. Interna

Miercoles 19 Julio 2023

P-17 CIV 8000794
PK-10 29927 nor/occidente
PK-10 29928 sur/oriente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Corte de concreto para dilatación

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes

equipo: 1 pulidora.

RODA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inte. Interna

Viernes 21 Julio 2023

P-17 CIV 8000794
PK-10 29927 nor/occidente
PK-10 29928 sur/oriente

Tiempo: Seco

Actividad: Remates en general cajas inspección e instalación de marcos.

personal: 3 oficiales, 2 ayudantes

RODA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Inte. Interna

Folio No. _____

Sabado 22 Julio 2023

P-17 CIV 8000794

PK-ID 29927 nor/occidente

PK-ID 29928 sur/oriente

Tiempo: Seco

Actividad: Remates en cajas de inspección en general.

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 24 Julio 2023

P-17 CIV 8000794

PK-ID 29927 nor/occidente.

PK-ID 29928 sur/oriente

Tiempo: Seco

Actividad: Remate de fachada parte inferior, instalación marcos caja inspección.

personal: 4 aux trafico, 2 boal, 2 oficiales, 2 ayudantes.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 25 Julio 2023

P-17 CIV 8000794

PK-ID 29927 nor/occidente.

PK-ID 29928 sur/oriente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.

Nayi Alberto Daza
Residente SST Interventoría.

Act. Ambiental

Actividad: Instalación de marcos en cajas de inspección, corte de concreto para dilatación 23 x2 = 46ML.

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 aux trafico, 1 boal

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023.
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente
PK-ID 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco Lluvia Leve.
Actividad: Remates en cajas de inspección
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDIA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Rodriguez
Interventor

Jueves 27 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente
PK-ID 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco.
Actividad: Remate fachada parte inferior, remates en
cajas de inspección.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDIA MONGUA
Res. Técnico

Lucas Rodriguez
Interventor

Viernes 28 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente.
PK-ID 29928 sur/oriente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates en fachadas, remates en cajas de inspección
personal: 2 oficiales, 1 ayudante.
ROSA LIDIA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Rodriguez
Interventor

Folio No. _____

Sabado 29 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente
PK-ID 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco
Actividad: Remates en cajas de inspección
personal: 2 oficiales
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente
PK-ID 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Martes 01 Agosto 2023
P-17 CIV 8000794
PK-ID 29927 nor/occidente
PK-ID 29928 sur/oriente
Tiempo: Seco.
~~No hay actividad en esta prioridad~~
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Interventoría

Ambiental-SST: En el momento del recorrido se observa un trabajador arreglando y rematando dos Cajas de inspección, personal usa EPPS.
Nayel Alhaccen Dajud
Residente SST Interventoría.
Actividad: Remates de cajas de inspección por ambos costados