Folio No. _____

de la interseccion, Material RCD en la interseccion para retirar, Varillas en espacio Publico para retirar y otras para señalizar Kit de emergencias (Botiquin, Camilla, extintor), el personal hace uso de sus EPP's.

Nuevo Alboreda Diaz
Residente SST Interventoria

Ref. Aut. Ltdo.

No hay actividad en esta prioridad.

Rosa Lida Monroy
Resid. Tecnico.

Residente Interventoria

Miercoles 28 Junio 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 suroriente

PK-ID 29907 noroccidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalacion de bordillo A-80 parcial.

personal: 3oficiales, 3ayudantes, 2aux trafico.

Rosa Lida Monroy
Resid. Tecnico.

Residente Interventoria

Jueves 29 Junio 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 suroriente

PK-ID 29907 noroccidente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalacion bordillo A-80. en cuyo predio. 40-04 oriente 9.62ML predio 40-03 occidente 9.20 ML, bordillo A-80 en interseccion oriente 3.74ML, costado occidente. 3.92ML.

personal: 2 oficiales, 2ayudantes.

Rosa Lida Monroy
Resid - Tecnico

Residente Interventoria

Folio No. _____

Viernes 30 Junio 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Compactación de fresado en anden
personal: 2 ayudantes, 1 auxiliar.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Sabado 01 Julio 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Martes 04 Julio 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra. Se solicita limpiar el material que hay sobre la vía, Kit de emergencia (Botiquín, Camilla, extintor), punto ecológico y punto de hidratación.
Residente SST Interventoría
Resid. Auxi. Tecn.
No hay actividad en esta prioridad.
Observaciones PMT: Se solicita al contratista. garantizar el sendero peatonal

Folio No. _____

desde el inicio hasta el final de la prioridad. ¡se evidencia un mal señalamiento de sendero peatonal.

Rosa Lida Mongua
Resid. Tecnico

Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Miercoles 05 Julio 2023
P-18 CIV 800839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Sin actividad en esta prioridad

Rosa Lida Mongua
Residente - Técnico

Lucas Restrepo L.
Interventoría

Jueves 06 Julio 2023
P-18 CIV 800839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Mongua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo L
Interventoría

Viernes 07 Julio 2023
P-18 CIV 800839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Mongua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo L
Interventoría

Sabado 08 Julio 2023
P-18 CIV 8000839

Folio No. _____

PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lunes 10 Julio 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 sur/oriente.
PK-ID 29907 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad. en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 11 Julio 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa personal realizando excavación de sumideros, Kit de emergencias (Botiquín, camilla, extintor) punto ecologico, Punto de hidratación, personal haciendo uso de sus EPP's.
Nuvel Albeiro Daza
Residente SST Interventoria

Actividad: Solado de Limpieza (1.40 x 1.05 x 0,05) x2 = 0,15m³
excavación manual. para sumideros: (1.40 x 1.05 x 1.38) x2 = 4.06m³
personal: 2 ayudantes
Observaciones PMT: Esta prioridad se encuentra en fase 3, se evidencia trabajos en espacio publico.
J. Alfonso Díaz M.
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Miercoles 12 Julio 2023
P-18 CIV 8000839.
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Lucas Restrepo
Interventoria

Jueves 13 Julio 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnica
Lucas Restrepo
Interventoria

Viernes 14 Julio 2023
P18 CIV 8000839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelación de fresado en andenes
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnica
Lucas Restrepo
Interventoria

Sabado 15 Julio 2023
P-18 CIV 8000 839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
SST: Se solicita al contratista que los plafones que instale sean en tabla

Folio No. _____

o material resistente, que no utilicen tablas delgadas (triplex), por lo tanto se requiere revisar todas las plafones instaladas y aquellas que tengan esta condición cambiarlas para evitar algun tipo de accidente

Nelly Albeciris Daza
Residente SST de Interventoria

Actividad: Instalación concreto MR41 costado oriente

predio 404-40sur 3.27 x 2.01 - bordillo = 5.92m2.

Rosa Lida Monsalve
Resid. Tecnico

Lucas Restrepo
Interventoria.

Lunes 17 Julio 2023

P-18 CIV 8000839

PK-10 29908 sur/oriente

PK-10 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Nivelación de fresado, remates cajas de inspección

personal: 1 oficial, 1 ayudante.

J. Alfonso Diaz M.
C.C. [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoria

Martes 18 Julio 2023

P-18 CIV 8000839

PK-10 29908 sur/oriente

PK-10 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observan actividades de espacio Publico, el Contratista Cuenta Con Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), Punto ecologico, punto de hidratacion, personal hace uso de EPP's, Se recomienda al Contratista no usar tabla triplex para plafones.

Nelly Albeciris Daza
Residente SST Interventoria

Folio No. _____

Actividad: Instalación concreto 3000PSI asentamiento.
5 3/1 oriente predio 40A - 05SUR. 3.66 x 0,70 = 2.56m². , predio
40A - 40SUR. 2.74 x 1.99 = 5.45m² - 1 caja - 1 cajilla. -
bordillo = 4.31m². , cost
Total concreto costado oriente = 6,87m².
costado occidente. predio 40A - 03 SUR 3.10 x 0, 75. = 23m².
personal: 3 oficiales, 2 aux trafico, 7 ayudantes, 1 bocal.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo L
Interventoría.

Miercoles 19 Julio 2023
P-18 CIV 8000889
PK-1D 29908 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Corte concreto en anden para dilatación
personal: 2 oficiales, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría.

Viernes 21 Julio 2023
P-18 CIV 8000889
PK-1D 29908 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Pemater en general cajas de inspección e instalación de marcos
personal: 3 oficiales, 2 ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 22 Julio 2023

P-18 CIV 8000 839

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Remates de cajas de inspección en general

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 24 Julio 2023

P-18 CIV 8000 839

PK-ID 29908 sur/oriente.

PK-ID 29907 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 25 Julio 2023

P-18 CIV 8000 839

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Móvil 029 Minicargador Bobcat S185 Km 4832,8

Móvil 014 Minicargador Bobcat Km 9412

Residente MEV Interventoría Carlos Benavides

Ambiental-SST: Se observa personal instalando marcos y tapas de las cajas de inspección, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor), punto ecológico, punto de hidratación, personal hace uso de EPP'S

Residente SST Interventoría

Resi. Amb. Interv.

Folio No. _____

Actividad: Remates fachada parte inferior, corte de concreto para dilatación 33 x 1.90 = 63ML

personal: 2oficiales, 2 ayudantes, 2aux trafico, 1boal

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 26 Julio 2023

P18 CIV 8000839

PK-ID 29908 sur/oriente.

PK-ID 29907 nor/occidente.

Tiempo: Seco Lluvia ligera.

Actividad: Remates cajas de inspección

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023

P18 CIV 8000839

PK-ID 29908 sur/oriente.

PK-ID 29907 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Remates fachada parte inferior., remates de cajas de inspección.

personal: 2oficiales, 1 ayudante.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023

P-18 CIV 8000839.

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Remates cajas de inspección, remate fachada parte.

Folio No. _____

Inferior

personal: 2 oficiales, 1 ayudante

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Sabado 29 Julio 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lunes 31 Julio 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: seco

Actividades: Remates en cajas de inspección.

Personal: 1 oficial.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Martes 01 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental - SST: No se observan actividades de obra, el Contratista Cuenta Con Kit de emergencias (Botiquín, Camilla, extintor) punto de hidratación, punto ecológico, Acopio de sacos y lonas, desperdicios.

Nevel Alvarez Daza

Residente SST Interventoría