Folio No. _____

Actividad: Instalación de bordillo A-80 parcial.
Personal: 1 oficial 1 ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Sabado 01 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnica

Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Martes 04 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, Sendero peatonal definido.
Nuvy Alvarez Ozzo
Residente SST Interventoria

Res. Amb. Interv.

Actividad: Se realiza demolición concreto. predio 97-05 2.10x1.40.=2.94m2.
costado occidente, costado oriente predio. 968-17 4.03x1.20= 84.83 m2.
Se realiza excavación manual en anden predio 97-05
2.54 x 4.30x 0,45= 4.91m3, predio 968-17 .4.03x 2 x 0,45= 3,62m3
personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 aux trafico
Observaciones: Se solicita al contratista concluir las cajas de inspección domiciliarias dado que llevan mas de 2 semanas, con sus tapas en madera.
Observaciones PHT: Se solicita al contratista, realizar correctamente la demarcación de sendero peatonal, se evidencia actividades. sin Cerramiento ni demarcación del sendero peatonal.
ROSA LIDA MONGUA
Resd. Técnico.

Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 05 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de geotextil costado occidente 97-05 $4.30 \times 2 = 8.6m^2$, costado Orient 96B-17 $4.03 \times 2 = 8.06m^2$, instalación de fresado primera capa, costado Occidente 97-05 $4.30 \times 2 \times 0.20 = 1.72m^3$, costado oriente 96B-17 $4.03 \times 2 \times 0.20 = 1.61m^3$

Rosa Lida Monroy
Resid. Tecnico

Jueves 06 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Conformación de espacio publico, esquinas Par/norte instalación parcial de bordillo A-80

personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 inspector.

Rosa Lida Monroy
Resid. Tecnico

Viernes 07 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Conformación de espacio publico, esquinas parte Norte, instalación parcial bordillo A-80.

personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 inspector.

Rosa Lida Monroy
Resid. Tecnico

Sabado 08 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monroy
Resid. Tecnico

Folio No. _____

Lunes 10 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco.

Actividad: Nivelación e instalación marcos cajas de inspección.

personal: 1 oficial, 1 ayudantes.

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoría.

Martes 11 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Ambiental SST: Sin actividades de obra, Sendero peatonal despejado.

Nidia Albarracín Ortiz
Residente SST Interventoría

Ret. Aud. Interv.

Actividades: Excavación manual en intersección, remates de fachada parte inferior.

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Observaciones PMT: Prioridad se encuentra en fase 3, se evidencia actividades en Espacio publico.

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 12 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de marcos en cajas de inspección

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Jueves 13 Julio 2023

P-28 CIV 8000 959

Tiempo: Seco.

Actividad: Remates de cajas de inspección e instalación de marcos.

personal: 2 ayudantes

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo

Inspector.

Viernes 14 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación concreto 3000PSI, costado occidente 97-05 4.30 x 2.30 = 9.89m2, costado oriente 97B-17 3.96 x 2.07 = 8.19m2

personal: 3 ayudantes, 2 oficiales

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo

Inspector.

Sabado 15 Junio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco.

Actividad: Excavación parcial en interseccion, remates en cajas de inpección.

personal: 3 oficiales; 2 ayudantes.

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo

Inspector

Lunes 17 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación parcial en interseccion, remates cajas de inspección.

Folio No. _____

personal: 2oficiales, 2ayudantes.

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo L.
Inte Ventoría.

Martes 18 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, sendero definido.

Nayl Alberto Díaz.

Residente SST Interventoría.

Actividad: Excavación manual en intersección 4.10 x 1.20 x 0,60 = 2.95 m³.

nivelación subrasante. 4.10 x 1.20 = 4.92m2.

personal: 3 oficiales, 2 ayudantes.

ROSA LIDA MONCUA

Resid - Técnico.

Lucas Restrepo L.
Inte Ventoría.

Miercoles 19 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza instalación de geocelda.

4.11 x 1.50 = 6,17m2. en intersección, instalación de

fresado para llene de geo-celda 4.11 x 1.50 x 0.18 = 1.11m³.

entre la calle 40-46SUR. y 40A-04SUR.

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo L.
Inte Ventoría.

Viernes 21 Julio 2023

P-28 CIV 8000959

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de concreto de 4000PSI costado

oriente predio 40-46SUR. 3.10 x 2.05 - 2.64m². - 0,80

Total instalación = 8,70m².

Folio No. _____

personal: oficial 1, 2 ayudante.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Sabado 22 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates cajar de inspección en general.
personal: 3 oficiales, 3 ayudantes
Observación: Llega a obra referencia. monoblock. 200 PD. 20 ML.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lunes 24 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación monoblock. PD 200. costado occidente del K0+005 al K0+020 15 ML.
personal: 1 ayudante, 1 oficial, 1 aux trafico
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Martes 25 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Adecuación de interseccion P28 y P29 Con fresado, monoblock para instalar, personal haciendo uso de sus EPP's.
Nuvy Abrasin Daza.
Residente SST Interventoria. Ref. Ambiental.
Actividad: Instalación de monoblock 200 PD del K0+020 al K0+046 costado occidente 26 ML.
personal: 3 oficiales 2 ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco Llovi Ligera.
Actividad: Instalación de monoblock costado oriente.
del Km005 al Km035 30ML.
personal: 3 oficiales, 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lago
Interventoria.

Jueves 27 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de monoblock. costado oriente.
del Km035 al Km046 11 ML.
personal: 2 oficiales, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid - Técnico.
Lucas Restrepo Lago
Interventoria

Viernes 28 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación bordillo A-80 costado oriente.
del Km046 al Km051 5.25 ML, costado occidente
del Km046 al Km051 5,25ML.
personal: 2 oficiales, 1 ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid - Técnico.
Lucas Restrepo Lago
Interventoria

Sabado 29 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
Actividad: Corte para conformación de monoblock.
costado oriente 39ML, costado occidente 39ML.

Folio No. _____

personal. 2 oficiales, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA.
Resid. Técnico.

Lunes 31 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA L. MONQUA
Resid. Técnico

Martes 01 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Miercoles 02 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Jueves 03 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
No hay actividades en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.