Folio No. _____

Miercoles 05 Julio 2023

P-3 CIV 8000957

KR 97A CL 41 SUR – CL 40A SUR

PK-ID 29896. sur/oriente.

PK-ID 29897 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Remates y acabados a cajas de inspección de aguas negras en ambos costados.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Luis Restrepo L.
Interventoría

Jueves 06 Julio 2023

P-3 CIV 8000957

KR 97A CL 41 SUR – CL 40A SUR

PK-ID 29896 sur/oriente

PK-ID 29897 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Remates en cajas de inspección.

Personal: 1 oficial 1 ayudante.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Luis Restrepo L.
Interventoría

Viernes 07 Julio 2023

P-3 CIV 8000957

KR 97A CL 41 SUR – CL 40A SUR

PK-ID 29896 sur/oriente

PK-ID 29897 nor/occident

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de fresado estabilizado con cemento y Solid = Soil al 4% del K0+000 al K0+015 $15 \times 3.50 \times 0.1 = 5.25 m^3$

personal: 1 oficial 2 ayudante, 1 inspector, 1 operador, 1 bocl

J. Alfonso Díaz M.
INGENIERO RESIDENTE

Luis Restrepo Lop
Interventoría

Folio No. _____

Subudo 08 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR 97A CL 41 SUR - CL 40A SUR
PK-ID 29896 sur/oriente
PK-ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Inteventoría

Lunes 10 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR97A CL 41SUR - CL 40ASUR
PK-ID 29896 sur/oriente
PK-ID 29897 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de bordillo. A-80 en calzada SML
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
L. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Inteventoría

Martes 11 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR97A CL 41SUR - CL 40ASUR
PK-ID 29896 sur/oriente
PK-ID 29897 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Sin actividades de obra, retirar material acopiado en las esquinas.
Nelly Alberto Rojo
Residente SST Interventoría.
Dos. Ambi. inter.

| CONTRATO N.º | XIE SAS COP 621 | FECHA: 17-07-2023 | PRIORIDAD: | 3 |
|---|---|---|---|---|

**CANTIDADES DE OBRA ASFALTO CIV 8000957 ANCHO VIA 3,5m**

**ESPESOR 0,12m**

| ABSCISA (m) | RASANTE | | | ESTABILIZADO | | | ANCHO( m ) | DIF. IZQ (m) | DIF.EJE (m) | DIF.DER (m) | PROMEDIO ALTURA (m) | AREA (m2) | VOLUMEN (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | EJE | DER | IZQ | EJE | DER | | IZQ | EJE | DER | | | |
| | 1,75 | 0 | 1,75 | 1,75 | 0 | 1,75 | | 1,75 | 0 | 1,75 | | | |
| K0+000 | 2540,006 | 2540,008 | 2540,000 | 2539,885 | 2539,890 | 2539,880 | 3,500 | 0,121 | 0,118 | 0,120 | 0,120 | | |
| K0+005 | 2539,938 | 2539,950 | 2539,932 | 2539,815 | 2539,828 | 2539,805 | 3,500 | 0,123 | 0,122 | 0,127 | 0,124 | 17,500 | 2,130 |
| K0+010 | 2539,879 | 2539,899 | 2539,875 | 2539,761 | 2539,773 | 2539,750 | 3,500 | 0,118 | 0,126 | 0,125 | 0,123 | 17,500 | 2,160 |
| K0+015 | 2539,816 | 2539,843 | 2539,816 | 2539,694 | 2539,720 | 2539,650 | 3,500 | 0,122 | 0,123 | 0,166 | 0,137 | 17,500 | 2,270 |
| K0+020 | 2539,759 | 2539,787 | 2539,749 | 2539,640 | 2539,661 | 2539,626 | 3,500 | 0,119 | 0,126 | 0,123 | 0,123 | 17,500 | 2,270 |
| K0+025 | 2539,730 | 2539,761 | 2539,722 | 2539,595 | 2539,606 | 2539,601 | 3,500 | 0,135 | 0,155 | 0,121 | 0,137 | 17,500 | 2,270 |
| K0+030 | 2539,703 | 2539,736 | 2539,687 | 2539,575 | 2539,596 | 2539,565 | 3,500 | 0,128 | 0,140 | 0,122 | 0,130 | 17,500 | 2,340 |
| K0+035 | 2539,677 | 2539,710 | 2539,666 | 2539,543 | 2539,581 | 2539,527 | 3,500 | 0,134 | 0,129 | 0,139 | 0,134 | 17,500 | 2,310 |
| K0+040 | 2539,656 | 2539,684 | 2539,646 | 2539,527 | 2539,549 | 2539,527 | 3,500 | 0,129 | 0,135 | 0,119 | 0,128 | 17,500 | 2,290 |
| K0+045 | 2539,636 | 2539,658 | 2539,624 | 2539,510 | 2539,539 | 2539,500 | 3,500 | 0,126 | 0,119 | 0,124 | 0,123 | 17,500 | 2,190 |
| K0+050 | 2539,606 | 2539,632 | 2539,603 | 2539,484 | 2539,509 | 2539,486 | 3,500 | 0,122 | 0,123 | 0,117 | 0,121 | 17,500 | 2,130 |
| K0+055 | 2539,585 | 2539,607 | 2539,559 | 2539,447 | 2539,463 | 2539,440 | 3,500 | 0,138 | 0,144 | 0,119 | 0,134 | 17,500 | 2,230 |
| K0+060 | 2539,550 | 2539,580 | 2539,549 | 2539,430 | 2539,444 | 2539,404 | 3,500 | 0,120 | 0,136 | 0,145 | 0,134 | 17,500 | 2,340 |
| K0+062,5 | 2539,596 | 2539,604 | 2539,590 | 2539,440 | 2539,448 | 2539,451 | 3,500 | 0,156 | 0,156 | 0,139 | 0,150 | 8,750 | 1,240 |
| | | | | | | | | | TOTAL | | | 218,750 | 28,170 |
| | | | | | | | | | SUMIDEROS | | | 0,84 | 0,101 |
| | | | | | | | | | TOTAL CON DESCUENTOS | | | 217,910 | 28,069 |

J. ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79.158.971
INGENIERO RESIDENTE

| ENTREGA: | JIMENA COLLANTES |
|---|---|
| | TOPOGRAFIA XIE SA COP 621 |

| RECIBE: | YECID CRIOLLO |
|---|---|
| | TOPOGRAFIA INTERVENTORIA CONSORCIO SCLV |

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad

Lucas Restrepo
Interventoría

T. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miércoles 12 Julio 2023

P3 CIV 8000957

KR97A CL41SUR - CL40ASUR.

PK-ID 29896 sur/oriente

PK-ID 29897 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

T. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría.

Jueves 13 Julio 2023

P3 CIV 8000957

KR97A CL41SUR - CL40ASUR.

PK-ID 29896 sur/oriente

PK-ID 29894 nor/occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA CIDA MONSUR
Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 14 Julio 2023

P-3 CIV 8000957

KR97A CL41SUR - CL40ASUR

PK-ID 29896 sur/oriente

PK-ID 29897 nor/occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA CIDA MONSUR
Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 15 Julio 2023
P3 CIV 8000957
KR97A CL 41 SUR - CL 40A SUR
PK-ID 29896 sur/oriente
PK-ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico.
Interventoría.

Lunes 17 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR97A CL 41SUR - CL40A SUR.
PK-ID 29896 sur/oriente
PK-ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
SE ANEXAN OSTEES PARA CONOCIMIENTO DE AVANCE DEBIDAMENTE
FIRMADO
J. ALIRIO [illegible] M
C.C. 79.156.171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría.

Martes 18 Julio 2023
P3 CIV 8000957
KR97A CL41SUR - CL40A SUR
PK-ID 29896 sur/oriente
PK-ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, sendero definido.
Nancy Albarracin Daza
Residente SST Interventoría

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad
ROSA GIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Miercoles 19 Julio 2023
P3 CIV 8000957
KR97A CL 41SUR ~ CL 40A SUR.
PK-ID 29896 Sur/oriente.
PK-ID 29897 nor/occidente.
Tiempo: Seco. - 9:30 a 10:20. lluvia ligera.
Actividad: Instalación de Cabezal para sumideros 2und.
personal: 2ayudantes
ROSA GIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Viernes 21 Julio 2023
P3 CIV 8000957
KR97A CL 41 SUR - CL 40A SUR
PK-ID 29896 sur/oriente
PK-ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación de asfalto y granocaucho.
del K0+000 al K0+062, asfalto $62 \times 3.5 \times 0,07 = 15.$ (granocaucho) $- 0,16$ $m^3$.
$62 \times 3.5 \times 0,05 = 10,74$ (asfalto) $- 0.11$ $m^3$ asfalto, emulsión $63 \times 3.5 - 2.22 = 214,78 m^2$.
personal: 3 aux trafico, 7 cuadrilla asfalto, 3 operadores.
equipo: 1 Finisher, 1 vibrocompactador, 1 rodillo neumatico.
ROSA GIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo
Interventoria

Sabado 22 Julio 2023
P3 CIV 8000957
KR97A CL 41 SUR - CL 40A SUR

Folio No. _____

PK-ID 29896 sur/oriente

PK-ID 29897 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo

Interventoria.

Lunes 24 Julio 2023

P-3 CIV 8000957

KR97A CL41SUR - CL40ASUR

PK-ID 29896 sur/oriente

PK-ID 29897 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo

Interventoria.

Martes 25 Julio 2023

P-3 CIV 8000957

KR97A CL41SUR - CL40ASUR

PK-ID 29896 sur/oriente.

PK-IP 29897 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: CIV Con asfalto y espacio Publico, no se observan actividades de obra, Se observan los espacios de moroblock donde falta la rejilla. Con cinta, POTT y Cerramiento levantado, revisar y retirar Sobrantes o materiales, rejillas y marcos acopiados.

Residente SST Interventoria.

Ing. Ambiental.

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo

Interventoria.

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR97A CL41 SUR - CL40A SUR.
PK-1D 29896 sur/oriente
PK-1D 29897 nor/occidente.
Tiempo: Seco Lluvia leve.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR97A CL 41 SUR - CL 40A SUR.
PK-1D 29896 sur/oriente.
PK-1D 29897 nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR97A CL 41 SUR - CL 40A SUR
PK-1D 29896 sur/oriente.
PK-1D 29897 nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 29 Julio 2023
P-3 CIV 8000957
KR97A CL 41 SUR - CL 40A SUR

Folio No. _____

PK - ID 29896 sur/oriente
PK - ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Interventoría
Lunes 31 Julio 2023
P-3 CIV 8000 957
KR 97A CL41SUR - CL40ASUR
PK - ID 29896 sur/oriente
PK - ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Interventoría
Martes 01 Agosto 2023
P-3 CIV 8000957
KR 97A CL41SUR - CL40ASUR
PK - ID 29896 sur/orient
PK - ID 29897 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, CIV Con asfalto y espacio Publico, PMT Retirado.
Nayi Alberto Diaz
Residente SST Interventoría
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Miercoles 02 Agosto 2023