Folio No. _____

Nivelación de fresado en anden
personal: 2oficiales, 2ayudantes
ROSA L. MONGUA
Resid. Tecnico.

Luis Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Viernes 30 Junio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 suroriente
Tiempo: Seco
Actividades: Demolición de placa existente. costado oriente
41-62Sur. 2 x 0.80 = 1.60m², costado occidente
41-61Sur 2x1.10 m² = 2.20m², excavación manual de anden
costado oriente 41-62Sur 2 x 1.20 x 1.07 = 2.57m3.
41-61Sur 3.50 x 1.30 x 0.45 = 2.05m³. , instalación bordillo A-80.
acceso predios 41-62Sur 10.68ML, instalación de
bordillo A-80 en via del Kot006 al Kot000 '8,50ML.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.

Luis Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Sabado 01 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 suroriente
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación y compactación de fresado en anden.
predio 41-62Sur, 41-61Sur.
personal: 1oficial, 2ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico!

Luis Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Martes 04 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 suroriente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

Ambiental-SST: No se observan actividades Constructivas en la vía Se observa excavación en la esquina en la intersección P30 y P31 Material RCD en el Sendero para retirar, Señalización SST instalada, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor) Punto ecológico, Punto de hidratación, Personal haciendo uso de EPP's, adelantar Sendero el contratista atiende, pero debe retirar el material que está ahí.

Nelly Albarracín Daza
Residente SST Interventoría

Actividad: Conformación de espacio público en ambos costados

personal: 3 colaboradores

ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico.

Luis Restrepo
Residente Interventoría

Miercoles 05 Julio 2023

P30 CIV 8001058

PK-ID 29890 suroriente

Tiempo: Seco

Actividad: Remates y acabados en cajas de inspección en ambos costados.

ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico

Luis Restrepo
Interventoría

Jueves 06 Julio 2023

P30 CIV 8001058

PK-ID 29890 suroriente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico.

Luis Restrepo
Interventoría

Viernes 07 Julio 2023

P30 CIV 8001058

Folio No. _____

PK-ID 29890 sur/oriente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Interventoría

Sabado 08 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 sur/oriente
Tiempo: Seco
Actividad: Remates de fachada parte inferior.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Interventoría

Lunes 10 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 sur/oriente
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates de fachada parte inferior.
personal: 1 ayudante, 1 oficial, 2 aux trafico
J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría

Martes 11 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 sur/oriente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se solicita mantenimiento y limpieza de sumideros, Kit de emergencias (Botiquín, camilla, extintor), punto ecologico, punto de hidratacion, Se observan trabajos de alistamiento para instalacion de Concreto en espacio Publico, Se solicita mantener señalizadas las vallas.
Residente SST Interventoría.
Ing. Ambiental

Folio No. _____

Actividad: Remates en fachada parte inferior

personal: 1oficial.

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo L.
Inte Ventoria.

Miercoles 12 Julio 2023

P-30 CIV 800 1058

PK-10 29890 sur/oriente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalacion concreto 3000PSI con un asentamiento 6"

Costado occidente predio 41-618UR.

6.95x 1.90 -1caja - 1cajilla = 12.16m2, predio 41-55 sur

3.07 x 1.98 -1caja -1cajilla - bordillo 0,8 x3.20 = 5.83 m2.

predio 41-498UR 5.75 x 1.94 -1caja -1cajilla. - 11.18 x0.20 bordillo = 8,83 m2

Concreto instalado occidente = 25,82m2.

costado Oriente. predio 41-448ur 1.02 x 5.91 -1caja -1cajilla. -

12.59 x.020 bordillo = 292m2, predio 298 x 1.96 -1 caja -3 cajillas = 5.05m2

predio 41-568ur. 5.95 x2. -1 caja- 1cajilla - bordillo. = 10.53m2

predio 41-618UR 1.58 x 0,84 = 1.33m2.

Concreto instalado. oriente = 26,59m2.

personal: 3oficiales, 4 ayudantes

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo L.
Inte Ventoria.

Jueves 13 Julio 2023

P-30 CIV 8001058

PK-10 29890 sur/oriente

Tiempo: Seco.

Actividad: Excavacion manual para instalacion tuberia

Folio No. _____

costado oriente 2,74 x 0,68 x 0.50 = 0,93m3 costado occidente 4,09 x 0,68 x 0,50 = 1. ,39m3

personal: 2ayudantes, 1oficial.

ROSA L. MONGUA
Resid. Tecnico

Lucas Mestre
Interventoria

Viernes 14 Julio 2023

R30 CW 8001058

PK - ID 29890 sur/oriente

Trempo: Seco.

Actividad: Instalacion tuberia 12" costado - oriente 3,14ML. costado occidente 4,19ML., instacion arena peña costado. oriente 0,73m3, costado occidente. 1.09m3.

personal: 1 oficial, 2ayudantes, 1operador.

ROSA LIDA MONGUA
Resid - Tecnico

Lucas Mestre
Interventoria

Sabado 15 Julio 2023

R30 CW 8001058

PK-ID 29890 sur/oriente

Tiempo: Seco

SST: Se solicita al contratista garantizar que los operadores de maquinaria que ingresen a laborar esten aprobadas previamente por el componente SST, maquinarias y equipos de interventoria. Ya que se evidencia que el trabajador Alfonso Lopez comento actividades sin estar aprobado por maquinaria y equipos.

Nelly Alhadeen Daza.
Residente SST de Interventoria

Nelly Alhadeen Daza.

Actividad: Instalación geotextil del Ko+000 al Ko+005 22.18m2, instalacion geoceldo 22.18m2, instalación fresado 22.18m2 x 0,18 = 3,99m3

personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 boal 1 aux trafico

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Lucas Mestre
Interventoria

Folio No. _____

Lunes 17 Julio 2023

P-30 CIV 800 1058

PK-ID 29890 sur/oriente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación base estabilizada. primera capa. del K0+000 al K0+010 10 x 4 x 0.20 = Pozo - Sumidero = 7.15m3

Personal: M. 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 aux tráfico, 1 operador.

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepol
Interventoría

Martes 18 Julio 2023

P-30 CIV 8001058

PK-ID 29890 sur/oriente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, Se solicita ajustar la malla del sumidero, ajustar los plafones y limpiar su señalización, retirar bordillos del espacio público, el contratista cuenta con Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor) Punto ecológico, Punto de hidratación, el contratista atiende las observaciones sobre los plafones.

Nury Albarracín Daza
Residente SST Interventoría.

Dar-Aud. Luces

No hay actividad en esta prioridad.

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.

Lucas Restrepol
Interventoría

Miercoles 19 Julio 2023

P-30 CIV 8001058

PK-ID 29890 sur/oriente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico

Lucas Restrepol
Interventoría

Folio No. _____

Viernes 21 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 sur/oriente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 22 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 sur/oriente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 24 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 sur/oriente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 25 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 sur/oriente.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.
[illegible]
Residente SST Interventoría.
Res. Técnico Interv.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 surlaoriente
Tiempo: Seco. Lluvia Leve.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoria

Jueves 27 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 surlaoriente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoria

Viernes 28 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 surlaoriente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoria

Sabado 29 Julio 2023
P-30 CIV 8001058
PK-IP 29890 surlaoriente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoria

Lunes 31 Julio 2023
P-30 CIV 8001058

Folio No. _____

PK-ID 29890 sur/oriente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid - Técnico
Lucas Rafael
Inte Ventana
Martes 01 Agosto 2023
P-30 CIV 800 1058.
PK-ID 29890 sur/oriente.
Tiempo: Seco.
Ambiental - SST: No se observan actividades de obra.
Nayl Alhoseín Daza.
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas R.
Inte Ventana
Miercoles 02 Agosto 2023
P-30 CIV 800 1058
PK-ID 29890 sur/oriente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas R.
Inte Ventana
Jueves 03 Agosto 2023
P-30 CIV 8001058
PK-ID 29890 Sur/oriente
PK-ID 29891 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividade en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas R.
Inte Ventana

Folio No. _____

Viernes 04 Agosto 2023
P-30 CZV 8001058
Kr 97 CL 41 sur – CL 42 sur
PK-ID 29890 Suroriental
PK-ID 29991 nor/occidental
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Inte Ventana

Sabado 05 Agosto 2023
P-30 CIV 8001058
KR 97 CL 41 SUR - CL 42 SUR
PK-ID 29890 sur/oriental.
PK-ID 29841 nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.

J. Alfonso Díaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Inte Ventana

Martes 08 Agosto 2023
P30 CIV 8001058
KR97 CL 41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29890 sur/oriente,
PK-ID 29891 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, espacio Publico terminado, Sendero interrumpido, arreglar malla azul del Sendero.

Residente SST Interventoría Res. Acab. Interv.

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

ROSA LISA MONSUA
Resid. Técnico

Inte Ventana