Folio No. _____

PK-10 29893 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Ambiental - SST: Personal trabajando en andenes, Material RCD en la interseccion para retirar, el personal hace uso EPP's, Se solicita reposicion botas de Edwin Malambo, Sendero peatonal definida, Senalizacion SST instalada, retirar todo el material sobrante que este en esta Prioridad.
Nelly Alboccin Daza
Residente SST Interventoria.
Actividad: Conformacion de espacio publico, costado occidente, Labores de limpieza.
personal: 3 ayudantes.
Lucas Restrepo Residente Interventoria
Rosa L. Monsalve Resid. Técnico

Miércoles 5 de Julio de 2023
P-31 CIV 80001125
PKID. 29893 Nor/occidente:
Tiempo: Seco.
Se Solicita al Contratista el uso de arena en la fabricación del mortero para el emboquillado del Bordillo, No se acepta el uso de premezclado en esta actividad. Se rejeta el recibo de la obra, a la correcta ejecución de la misma. El Contratista atendió la observación y utilizó arena de río.
Actividad: Instalación de Bordillo A-80 costado oriente.
Rosa Lida Monsalve Resid. Tecnico
Lucas Restrepo Interventoria.

Jueves 06 Julio 2023
P-31 CIV 80001125
PK-10 29893 nor/occidente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: Conformación de espacio publico, instalación bordillo A-80 en ambos costados, esquina parte sur.
Observación: El: montero para la instalación del bordillo A-80. se esta mezclando con material de fresado y no con arena como se les habia recomendado, el contratista debe tomar los correctivos pertinentes para la estabilidad de este proceso, por lo tanto la interventoria no tomara las cantidades de esta actividad., hasta no haber realizado las correcciones pertinentes del emboquillado de instalación del montero, con materiales adecuados por norma. Nuevamente. se hace la recomendación de utilizar arena de peña. o de rio; mixto, para cumplir con la norma.
personal: 1oficial, 3 ayudantes, 1 auxtrafico. Se recibe la observacion y se mejora.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico!
Interventoria

Viernes 07 Julio 2023
P-31 CIV 8000 1125
PK-ID 29893 noroccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Se continua en conformación de espacio público, en ambos costados, remates y accesorios a cajas de inspección.
personal: 1oficial, 3 ayudantes, 1 aux trafico
ROSA LIDA MONQUA R.
Resid. Técnico
Interventoria

Sabado 08 Julio 2023
P-31 CIV 8000 1125
PK-ID 29893 noroccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación parcial de bordillo A-80. nivelación de

Folio No. _____

fresado

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes, 2 local.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Luis Restrepo
Interventoría

Lunes 10 Julio 2023.

P-31 CIV 80001125

PK-10 29893 noroccidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación de bordillo A-80. costado.

Oriente predio 96B-16 1.67HL, predio 42-75 sur 2.98HL

personal: 1 oficial, 1 ayudante.

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Luis Restrepo Largo
Residente Interventoría.

Martes 11 Julio 2023

P-31 CIV 80001125

PK-10 29893 noroccidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Instalación de formaleta para colocar concreto en espacio Publico, personal hace uso de sus EPPS, señalización SST instalada, Sendero peatonal definido.

Nyll Alfonso Diaz.
Residente SST Interventoría

Act. Conformación de fresado en andenes

personal: 1 oficial, 2 ayudantes

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Luis Restrepo
Interventoría.

Miercoles 12 Julio 2023

P 31 CIV 80001125

Folio No. _____

PK-10 29893 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación concreto 3000PSI con un asentamiento 5" Bordillo 8,75m² .

costado orient predio 96B-16. 2.26 x 1.46 -1.69m . +3.32m2. F 12,07m².

predio 42-62 sur. 2.28 x 1.24 -1caja - 1cajilla - bordillo = 2.30m2

→ Concreto instalado oriente = 5.62m² + 8,75m² = 14,37m2.

costado occidente predio 42-75 SUR.

3.x 2.19 -1caja - bordillo = 5.49m² , predio 42-68sur.

3.63 x 2.01 -1caja - 1cajilla = 6.60m² , predio 42-57SUR.

2.36x 1.89 -3cajillas = 4.54m² , predio 42-51 sur

2.27 x 1.99 - 1 cajilla = 3.71m², predio 42-45 SUR.

3.06 x 1.95 - 1 caja - 1cajilla - bordillo. = 4,78.m2. predio 2.98.

42-37 sur 2.90x 1.98 -1 caja - 1cajilla. - 3.03 ML bordillo. = 4.54m².

predio 42-31 sur. 3.03 x 1.97 -1 caja - 1 cajilla. = 5.38m²,

predio 42-25 sur. 2.61 x 1.92 - 1 caja - 1 cajilla - bordillo = 3.86m²

predio 42-75 sur 5.30 x 1.80 = 9,54 m². +1,06 = 10,6m2

Personal: 3 oficiales, 1 ayudantes → total instalo. occidente = 52,77m2

J. ANDRÉS DÍAZ M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Jueves 13 Julio 2023

P-31 CIV 8000 1125

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación de concreto MR-41 costado occidente predio 42-63sur 2.77 x 2.16 = 5.98m²,

predio 42-57sur. 3.65 x 1.92 -1caja = 6,52m2

predio 42-51sur 3,76 x 1.92 -1caja = 6,22m2

predio 42-45sur 3,03 x 2.06 = 6,24m2

predio 42-37sur. 3.18 x 1,98 -1caja = 5.80m2.

predio 42-31sur. 3,12 x 1.93 = 6,02m²

Folio No. _____

96B-16 2,53 x 2.30 = 5.32m.

predio 42-25SUR 3.23 x 2 = 6,46m²

Total. concreto instalado = 48.56m²

personal: 3 oficiales, 4 ayudantes

Rosa Lida Mongua
Resid. Tecnico.

Lucas Restrepol
Interventoria.

Viernes 14 Julio 2023

P-31 CIV 8000 1125

Tiempo: Seco.

Actividad: Nivelación de fresado en andenes

personal: 2 ayudantes.

Rosa Lida Mongua
Resid. Tecnico.

Lucas Restrepol
Interventoria.

Sabado 15 Julio 2023

P-31 CIV 8000 1125

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación concreto MR41, costado oriente 42-20SUR

3.06 x 2.01 = 6,15m², costado occidente predio 42-19SUR.

3.10 x 1.96 = 6,07m² - 1caja - 1cajilla = 5.48m².

personal: 2 aux trafico, 1 oficial, 2 ayudantes.

Rosa Lida Mongua
Resid. Tecnico.

Lunes 17 Julio 2023

P31 CIV 800 1125

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepol
Interventoria.

Folio No. _____

Martes 18 Julio 2023

P-31 CIV 8000 1125

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observan actividades de espacio Publico, personal hace uso de sus EPP's, Se Solicita orden y aseo en el frente de obra.

Nayl Albouin Dzid.

Residente SST Interventoria.

No hay actividad en esta privridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Tecnico.

Miercoles 19 Julio 2023

P-31 CIV 80001125

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación manual de sumidero a pozo.

costado occidente 3.04 x0,60 x 0,65 = 1.18m3

costado oriente. 3,16 x 0,60 x 0,65 = 1,23m3

Total excavación = 2,41m3

Instalación sumidero 2unidades, remates en cajas de inspección.

personal: 2aux trafico, 1operador, 2oficiales, 2 ayudantes

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Tecnico.

Viernes 21 Julio 2023

P-31 CIV 80001125

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación tuberia corrugada 12pulgadas. de pozo a sumidero costado occidente 3,46ML, costado oriente 3.34ML, instalación de arena de peña para recubrimiento tuberia. costado occidente. 1m3, costado

Folio No. _____

Oriente 0,93m³

personal: 3 ayudantes, 1 oficial.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepol
Inte Ventoria

Sabado 22 Julio 2023

P-31 CIV 80001125

Tiempo: Seco

Actividad: Instalacion de geoceldas 26.55m². del Ko+065.18 al Ko+058, instalacion geotextil 26.55m², instalacion forsado. 4,77 m³.

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepol
Inte Ventoria

Lunes 24 Julio 2023

P-31 CIV 80001125

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepol
Inte Ventoria

Martes 25 Julio 2023

P-31 CIV 80001125

Tiempo: Seco.

Volqueta móvil TFW-134 parqueada. Km 164503

Residente MEV Interventoria Carlos Benavides M. sin novedad.

Ambiental-SST: No se obsewan actividades de obra.

Nelly Albarracin Daza

Residente SST Interventoria.

Ing. Nelly Alb. Daza

No hay actividad en esta prioridad

Resid Técnico

ROSA LIDA MONQUA

Lucas Restrepol
Inte Ventoria

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023
P-31 CIV 8000 1125
Tiempo: Seco Lluvia Ligera.
Actividad: Remates de cajas de inspección, instalación de frezado segunda capa costado oriente 42-11Sur.
6.8 x 2 x 0.15 - 1caja 0.80 x 0.80 = 1.94m3.
costado occidente 42-13Sur 7.10 x 2 x 0.15 = 2.13 m3. - 1caja
0.80 x 0.80 = 2.08 m3.
personal: 2 oficial, 2 ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Jueves 27 Julio 2023
P-31 CIV 8000 1125
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates en cajas de inspección, instalación parcial de bordillo A-80 en intersección predios oriente 42-11Sur.
costado occidente. 42-13 Sur.
personal: 2 oficiales, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoria

Viernes 28 Julio 2023
P-31 CIV 80001125
Tiempo: seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Sabado 29 Julio 2023
P-31 CIV 80001125
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelación frezado cunetones ambos costados

Folio No. _____

P-31

personal: 1 oficial, 2ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Lunes 31 Julio 2023
P-31 CIV 80001125
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación bordillo A-80 costado oriente predio 42-14SUR. 6.30ML curva, 3,58 ML, costado occidente 42-13SUR en curva. 3.98ML - 3,90ML.
personal: 2ayudantes, 1oficial
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Martes 01 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Remates de fachadas enespacio Publico, Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor) punto ecologico, Punto de hidratación, Personal hace uso de sus EPP's.
Nelly Alvarez Ortiz
Residente SST Interventoria
Ing. Prof. Civil
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico

Actividad: Remates cajas de inspección, remates fachada parte inferior.
Personal: 1oficial, 1ayudante.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Miercoles 02 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125

Folio No. _____

Tiempo: Seco
Actividad: Remate de fachada parte inferior.
personal: 1 oficial
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis R.
Interventoría.

Jueves 03 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
Kr 97 CL42s - CL42as
PK-ID 29892 Suroriente
PK-ID 29893 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividades: Se realizo fundido de concreto de 3000 para acceso peatonal a los predios 42-14s para costado oriental y 42-13s y 42-14s para el costado occidental. Con un asentamiento de 4 pulgadas
Predio 42-13s: 6,85 x 1,95 - (Cajilla + Caja de inspección) - (1,2 x 0,2 sumidero) = 12,53 m²
Predio 42-19s: 3,11 x 1,95 = 6,06 m²
Predio 42-14s: 3,00 X 1,95 + (Cajilla + Caja de inspección) = 5,26 m²
Predio 42-14s - esquina: 3,22 x 0,91 = 2,93 m²
Total Concreto: 26,78 m²
Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Viernes 04 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
Kr 97 CL42s - CL42as
PK-ID 29892 Suroriente
PK-ID 29893 nor/occidente
tiempo: Seco.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
Luis R.
Interventoría

C.C.
INGENIERO RESIDENTE