Folio No. _____

Apertura Prioridad 8.

Jueves 27 Julio 2023

P-8 CIV 8002417

KR91C CL 42FSUR - CL 42GSUR.

PK-ID 29448 sur/oriente

PK-ID 29449 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza apertura de la prioridad, inicio de excavación mecanica en via del Kotoso al Koto85,70. 80,95 m3.

personal: 1 ayudante, 2 aux trafico.

equipo: 1 retro excavadora.

Observación: Se solicita al inspector del contratista los diseños respectivos de la prioridad 8, el cual indica que no cuenta con ellos.

se realiza cerramiento con polisombra 180ML.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023

P-8 CIV 8002417

KR91C. CL 42FSUR - CL 42GSur.

PK-ID 29448 sur/oriente

PK-ID 29449 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación mecanica en via. de Koto40 al Koto50 10 x 3.50 x0.70 = 23.10m3 +3,15m3 = 26,25m3

personal: 2 ayudantes

equipo: 1 retro excavadora.

Observación: Fallo en la subrasante Kot057 al kot067.

eje Longitudinal. 10x0.70x0,45 = 3,15m3.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 29 Julio 2023

P-8 CIV 8002417

KR 91C CL 42F SUR - CL 42G SUR

PK-1D 29448 sur/oriente.

PK-1D 29449 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Excavación mecanica en vial de K0+025 al K0+040.

15 x 3.30 x 0,70 = 34.65 m3.

personal: 2ayudantes, 1operador

ROSA LIDA MONCUA

Resd. Técnico

Lunes 31 Julio 2023

P-8 CIV 8002417

KR 91C CL 42F SUR - CL 42G SUR.

PK-1D 29448 sur/oriente

PK-1D 29449 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Nivelación sobrante 56 x 3.30 = 184.8m2, del K0+030 al K0+086. (Shemitic), instalación geotextil.

56 x 3.30 = 184.8m2., instalación geo-celda.

56 x 3.30 = 184.8m2, instalación fresado.

56 x 3.30 x 0,18 = 33.26m3

personal: 2ayudantes, 2aux trafico, 1bacl, 3operadores.

ROSA LIDA MONCUA

Resd. Técnico.

Martes 01 Agosto 2023

P-8 CIV 8002417

KR 91C CL 42F SUR - CL 42 g SUR.

PK-1D 29448 sur/oriente

PK-1D 29449 nor/occidente