Apertura Prioridad 9

Lunes 31 Julio 2023

P-9 CIV 8002500

KR 91C CL426SUR - CL435UR.

PK - ID 29450 costado sur/oriente

PK - ID 29451 costado nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza apertura prioridad, se inicia excavación mecanica parcial sobre via.

personal: 2 ayudantes, 2 aux trafico, 1 local, 3 operadores

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Luis Restrepo
Interventoría.

Martes 01 Agosto 2023

P-9 CIV 8002500

KR 91C CL426 SUR - CL435UR.

PK - ID 29450 costado sur/oriente

PK - ID 29451 costado nor/oriente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observa excavación mecanica en via, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor), Punto ecologico, personal hace uso de sus EPP's, Señalización SST instalada.

Nelly Alberto Diaz
Residente SST Interventoría.

Nel. Alberto Diaz.

Se solicita al Contratista disponer en obra del Cronograma de Ejecución aprobado, así como los diseños Constructivos.

Actividad: Se realiza subterranización 6 unidades en predios, excavación mecanica en via del K0+035 al K0+070.57 $35.57 \times 3.30 \times 0.70 = 82.14 m^3$, nivelación subrasante $35.57 \times 3.30 = 117.38 m^2$

personal: 2ayudantes, 2operadores, 2aux trafico.
equipo: 1 retroexcavadora. 1vibrocompactador
ROSA LIDA MONSALVE Resid. Tecnico.
Miercoles 02 Agosto 2023.
P-9 CIV 8002500
KR91C. CL426 SUR – CL438UR
PK-ID 29450 nor/occidente
PK-ID 29451 sur/oriente
Tiempo: Seco.
Actividad: Excavación mecanica en via. de K0+020 al K0+035 15x 3.30 x 0.7 = 67.13m³, nivelación subrasante 15 x 3.30 = 49.5m² del K0+020 al K0+035. instalación de geotex T:1 del K0+041 al K0+070,57, 29.06 x 3.30 = 95.9m², instalación de geo-celda. 95.9m². instalación de fresado para lleno de geo-celda. excavación manual. Fallo. 0,3 x 0,45 x 1 = 0,13m3, instalación fresado Fallo 0,3x0,45 x1 =0,93m3.
personal: 2 ayudante, 1 oficial, 2aux trafico, 1 bod, 3 operadores ma.
equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1 retroexcavadora.
Observación: Comparten personal y maquinaria con prioridad 8.,
se encuentra fallo en sub-rasante. costado oriente del K0+020 al K0+02L. Con una dimensión de 0,30 x0,45x1=0,13m3 se realiza relleno con fresado 0,13m3
Observación Topografia Interventoria: Se recibio por niveles. la sub-rasante del K0+020 al K0+070.40
ROSA LIDA MONSALVE Resid. Técnico
Jueves 03 Agosto 2023
P-9 CIV 8002500
KR91C CL429 SUR - CL438UR