FORMATO SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO			
CÓDIGO FO-AC-018	GESTIÓN AMBIENTAL	**VERSIÓN** 1.0	

N° del Contrato Obra: 621 DEL 2022

Contratista: XIE S.A.

Objeto del Contrato: CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.

N° del Contrato de Interventoría: CIN-717-2022

Fecha de inicio del Contrato: 5/10/2022

Fecha de finalización del Contrato: 4/10/2023

Pin del Contrato: 22246

Interventoría CONSORCIO SCLV

ÁREA A CONSTRUIR CON ASFALTO (M2)	MEZCLA ASFÁLTICA CON GCR (M2)	MEZCLA ASFÁLTICA CON GCR (M3)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	NOMENCLATURA VIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO (Calzada donde se aplicó)	ANCHO DEL CIV (ML)	LONGITUD DEL CIV (ML)	ÁREA CALZADA EN M2	ESPESOR (M)	VOLÚMEN CERTIFICADO (M3)	PERIODO DE APLICACIÓN GCR	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
11617,41	216,30	15,14	1,86%	KRA 97A ENTRE Calle 40 A Sur y Calle 41 Sur	8000957 Prioridad 3	156198	3,5	61,8	216,3	0,07	17,80	Julio 21 2023	PAVIOBRAS	
11617,41	207,27	14,51	1,78%	KRA 97D ENTRE Calle 40 Sur y Calle 40A Sur	8000821 Prioridad 21	156212	3,5	59,22	207,27	0,07	21,84	Julio 21 y Julio 28 2023	PAVIOBRAS	
11617,41	220,40	15,43	1,90%	KRA 97D ENTRE Calle 40A Sur y Calle 41 Sur	8000864 Prioridad 22	156213	3,5	62,97	220,395	0,07	22,86	Julio 21 2023	PAVIOBRAS	
11617,41	214,41	15,01	1,85%	KRA 97B ENTRE Calle 40A Sur y Calle 40 Sur	8000871 Prioridad 24	156204	3,5	61,26	214,41	0,07	20,70	Julio 22 2023	PAVIOBRAS	
11617,41	224,28	15,70	1,93%	KRA 97B ENTRE Calle 40A Sur y Calle 41 Sur	8000923 Prioridad 25	156205	3,5	64,08	224,28	0,07	20,30	Julio 22 2023	PAVIOBRAS	

Volumen total de mezcla asfáltica a utilizar en el Contrato (Proyectado): 813,2187

Porcentaje de cumplimiento según pliegos : 25%

Porcentaje de cumplimiento a la fecha : 9,32%

Firma Director de Obra

Firma Director de Interventoria