BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: **Fondo De Desarrollo Local de Kennedy**

FECHA: 5 de enero de 2023 **Virtual:** X **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** Comité de seguimiento No. 14

OBJETO DE LA REUNIÓN: CIN-717-2022 / COP-690-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Manuel Alba Rojas		X								Consorcio SCLV	Juan.alba@lavialidad.com	310 7671842	
Oswaldo Ladino Chávez			X							Consorcio SCLV	dir-viales@silcarsa.com.co	310 3178077	
July Viviana Mora Borbón			X							Consorcio SCLV	kennedy.presupuesto@gmail.com	311 8746000	
Lucas Restrepo Largo			X							Consorcio SCLV	lucas.fdlk@outlook.com	300 2133006	
José de Calasanz Mosquera			X							Consorcio SCLV	ambientalfdlkg1@hotmail.com	320 4993917	
Nury Mireya Albarracín Daza			X							Consorcio SCLV	sst1kennedy@outlook.com	312 3230618	
Andrés Mauricio Llanos			X							FDLK	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	305 7039773	
Danilo Meneses Toro			X							FDLK	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	311 8988034	
Oscar Vargas Galindo			X							XIE	oscardavid53@hotmail.com	310 2239581	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 10:15 am, con la asistencia del Contratista de Obra XIE S.A - GRUPO 1 y la Interventoría Consorcio SCLV.

La Interventoría hace lectura de compromisos:

- Solicita al contratista de Grupo Solicitud de cuantos monoblocks se pueden ahorrar utilizando cañuela A-120, este compromiso debió ser cumplido el 23 de diciembre de 2022 y reprogramado para él 4 de enero de 2023, el contratista radicara el día de hoy 5 de enero de 2023.
- Solicitud de Inspección de CCTV por parte del contratista, fue radicado el 28 de diciembre de 2022 observado y se solicitó al contratista radicar el 19 de enero de 2023, el contratista de obra indica que se radicara el día de hoy 5 de enero de 2023.
- El contratista radicara a la Interventoría el cronograma de redes húmedas el día de hoy 5 de enero de 2023.
- PAC ajustado, el contratista debía hacer la entrega el 30 de diciembre 2022 reprogramado para entrega el 4 de enero de 2023, pero a la fecha no ha sido radicado por el contratista.
- El contratista radico los NPS 3 al 20 el 27 de diciembre de 2022, están observados por interventoría.
- A la fecha el contratista de obra no ha radicado las Cantidades de Obra ajustadas. Balance de mayores y PDT – Cronograma, los radico el 27 de diciembre de 2022, y fueron observados. El contratista radicara la atención a observaciones y los ajustes el 5 de enero de 2023.
- Se solicita al contratista de obra Grupo 1 radicar a la interventoría la definición de *"¿Que es un frente de obra?",* el contratista menciona que radicara este concepto el 5 de enero de 2023.
- Se solicita al contratista de obra Grupo 1 remitir la metafísica y priorización actualizada.
- En cuanto al plan de inspección de ensayos el contratista menciona que no ha realizado la radicación, puesto que debe hacer un ajuste a las especificaciones técnica.
- El contratista radico a la interventoría el ajuste a el informe de diseño geométrico y sus respectivas cantidades, este se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
- Se realizará mesa trabajo con el componente SST de Interventoría y contratista realizo la revisión de los Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4.2. del informe de octubre y noviembre según los compromisos pactados. El contratista menciona que estos serán radicados el 5 de enero de 2023.
- Del Informe mensual No.3 el contratista solo cuenta con la aprobación del componente ambiental.

OBRA

La interventoría india que el contratista de Grupo 1 ha tenido mucha organización en lo que Obra respecta. A la fecha se cuenta con un avance físico del 0%, puesto que no se cuenta con el PDT-Cronograma ajustado.

PMT

El contratista menciona que tiene pendiente la radicación del PMT y COI de la prioridad 8.

Técnico

El contratista de obra a la fecha solo cuenta con prioridades que cumplen con lo establecido.

- Las prioridades 24 y 25 se encuentra realizando actividades de apiques.
- Las prioridades 28 y 29 se encuentran detenidos.
- La prioridad 22 se están realizando actividades de cerramiento.

SST

- Las Instalaciones en obra cumplen y están adecuadas para el desarrollo de actividades según los requerimientos establecidos.
- El contratista cumple con el respectivo punto de Hidratación.
- No hay novedades de accidentalidad y demás.
- El contratista ya realizo la radicación del informe semanal

Gestión Social

- La Interventoría solicita al contratista ubicar los puntos satélites en el área de influencia directa, puesto que el recorrido realizado el 4 de enero de 2023, no se evidenciaron.
- La interventoría solicita al contratista realizar la capacitación al personal de obra de sensibilización de trato a la comunidad. Se pacta que se realizará el 10 de enero de 2023 a las 7 am.

Maquinaria y equipo

- El contratista cuenta con la maquinaria y equipo según lo requerido contractualmente.

El FDLK solicita al contratista de obra tener en cuenta el oficio donde se solicita el cambio de priorización de unos CIVS, puesto que deben ser intervenidos por contar con personas con discapacidad.

Se informa a todos los presentes que el próximo comité se realizará en recorrido presencial el 12 de enero de 2023.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Solicitud de cuantos monoblocks se van ahorrar (CIV que ya están interviniendo y los de todo el contrato).	XIE S.A	5-ene-23
2	Inventario general RH	XIE S.A	5-ene-23
3	PAC Ajustado	XIE S.A	5-ene-23
4	NPS	XIE S.A	5-ene-23
5	Cantidades de Obra ajustadas	XIE S.A	5-ene-23
6	Balance de mayores y menores	XIE S.A	5-ene-23
7	PDT - Cronograma	XIE S.A	5-ene-23
8	Plan de Inspección de ensayos	XIE S.A	5-ene-23

9	Cumplimiento a certificación de documentos restantes SST (Anexo 2 cuadro de control pago de salarios y honorarios y soportes del mes de octubre. Anexo 3. FOAC 83 actualizado Anexo 4.2. Planillas de seguridad social y ARL del mes de octubre, noviembre y diciembre.)	XIE S.A	30-dic-22
10	Capacitación al personal de obra de sensibilización de trato a la comunidad	XIE S.A	10-ene-23
11	Definición ¿Qué *es un frente de obra?*	XIE S.A	5-ene-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 12 de enero de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A