GRUPO 1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 10 - febrero - 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 19. CIN-717-2022 / COP-621-2022

HORA DE INICIO: 2:20 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danilo Meneses Tolo			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.meneses@gobogota.gov.co	3118488034	
Juan Manuel Alba R			X						X	Interventoría	garancia@alvialidad.com	3107671842	
Nury Alberrión Dago			X							Interventoría	SST1Kennedy@outlook.com	3132323618	
Sandra Pinto Cardenas			X						X	XIE. S.A	xie.sst621@gmail.com	3208320388	
Maria Camila Pena Pena			X						X	XIE. S A	xie.ambiental@gmail.com	3102457234	
Juan Barrero Lago			X							Interventoría	1233sst@outlook.com	3002133006	
José C. Vasquez Arteaga			X							Interventoría	vasquezbeltrayo@gmail.com	3004499269	
Sonia Esperanza Gomez			X							Interventoria	sel962032@gmail.com	3103626480	
Ana Leonor Porras R			X							Interventoria	social FDLK1@gmail.com	3172071446	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

GRUPO 1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 10 - febrero - 2023 **Virtual:** ___ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 19. CIN - 717 - 2022 / COP - 621 - 2022

HORA DE INICIO: 2:20 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Carlos Benavides M.			X							Interventoría	maquinariasclv@outlook	3132110586	
Manuel Alejandro Maldonado Q.			X							XIE SA	xie.directorproyecto.621@gmail.com	3212144476	
Angie Milena Medina Guzman			X							XIE SA	xiesocial@outlook.com	3102504970	
Christian Solórzano			X							XIE	XIE.KENNEDY.RESIDENTE.2@GMAIL.COM	3028340593	
July Viviana Mora Borbón			X							Interventoria	sca-jmora@skanska.com.co	3118746000	
Karen Juleth Portes Ramirez			X							Consorcio SCLV	V233sclvkennedy@outlook.com	314 3253129	
Anyeli Cured Acosta			X							Consorcio SCLV	V233sclvkennedy@outlook.com	3227401848	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 2:20 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

COMPONENTES

Componente Social

- **Actas de vecindad:** Contractualmente el contratista debe entregar una copia de las actas a los propietarios de las viviendas, al ser muchas actas, el contratista propone que las actas de vecindad se pueden enviar vía correo electrónico o por WhatsApp, y en los casos que no haya un medio alternativo entregar una copia en físico a la comunidad.
  Por lo anterior, la Interventoría indica que le parece viable la propuesta, pero que solo se remita por correo electrónico, dado que, por WhatsApp no queda la trazabilidad. En caso que el propietario no cuente con correo electrónico, se puede hacer llegar al correo de un familiar del propietario y en el asunto se debe colocar siempre el número de acta de vecindad y cuando se realice la visita para levantamiento de actas en físico debe quedar consignado el correo electrónico donde se hará llegar la copia.
  Las personas que definitivamente no tengan correo electrónico, se les entrega la copia en físico
  La interventoría aprueba la solicitud del contratista tanto para G2 como para G1, de entregar las copias de las actas de vecindad en magnético

El contratista informa que para esta semana se tiene programado el taller de desarrollo urbano, se va a realizar el día martes 14 de febrero de 2023 en la cancha del parque Dindalito Bella Vista, se va a abordar la población de adulto mayor de 7 a 8 de la mañana. Se han recibido 4 PQRSD, las cuales se encuentran cerradas y han sido sobre solicitudes de información que se han realizado en el PAC y se les ha dado respuesta inmediatamente. Ante las PQRSD, la interventoría pregunta cómo se cerró la cuarta, que tiene que ver con la señora que tiene Alzheimer, la señora se acercó al PAC solicitando la información de porque no se ha intervenido la Calle 96ª, dado que se van a intervenir 3 CIV en la cuadra y uno no se va a hacer que es donde vive la señora. A ella se le explico que actualmente en el contrato no está la intervención de esa calle y que eso lo definía la Alcaldía. El FDLK indica que está PQRSD también les llego, por lo tanto, la PQRSD no se encuentra cerrada.
La capacitación de personal de obra se tiene programada para dentro de 15 días y se van a apoyar en el componente SST, y el comité de participación ciudadana se va a realizar el 27 de febrero de 2023, en esta reunión, en lo socializado entre contratista e interventoría se va a invitar a todos los CIV que se tienen actualmente abiertos, como se hizo la primera reunión y de esta manera resolver todas las dudas e inquietudes que presente la comunidad por los atrasos que se tienen en la obra, dado que no se considera pertinente la entrega de un volante dado que no se sabe cuánto se va a demorar la intervención de la obra para dar una respuesta concreta a la comunidad
Calificación: 100%

La interventoría en cuanto a las fases, solicita a la parte técnica, como la parte social es la que tiene que dar información a la comunidad, realicen un plano de cuáles son las fases para poder explicar y dejarlo en el PAC

Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 4: Aprobado

La dirección de Interventoría informa que el día de hoy se realizó recorrido con el FDLK, y los reprocesos que se están viendo, la perdida de Geocelda, el RAP, se debe a que no se cuenta con los diseños en obra
Las secciones transversales no están corriendo

El FDLK indica que, si se solicitaron los planes de contingencia y aun no los han entregado, se debe iniciar el proceso sancionatorio para ambos contratistas

Componente Ambiental
Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 4: El contratista el día de ayer 9 de febrero de 2023 radicó la atención a observaciones y se encuentra en revisión de la Interventoría
La interventoría solicita al contratista el retiro de las bolsas de cemento del campamento lo antes posible, a la fecha. El contratista informa que CEMEX recibe las bolsas, pero informa que hay un mínimo de lonas para hacer el flete, se completa el tope y se hace el retiro, en el acopio hay 13 lonas de cemento. El contratista se compromete a realizar el retiro el 17 de febrero de 2023
Calificación: 100%

Componente SST

Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 4: Se encuentra observado por la interventoría y el contratista se encentra atendiendo las observaciones. Paz y salvo del personal y certificaciones de EPS y afiliaciones
Calificación: 100%

Maquinaria y equipo
La interventoría indica que del informe 4 están pendientes los preoperacionales de las volquetas del contratista, por lo tanto, se le solicita enviar el 14 de febrero de 2023.

Componente Técnico

Informe mensual 4: El contratista radico la versión 1, se hizo la revisión se le hizo observaciones y el día de hoy se realizó mesa de trabajo para verificar la subsanación de las observaciones, el contratista las atendió, y se está a la espera de que el contratista radique el día de hoy para emitir oficio de aprobación
Informes semanales: El residente de técnico de Interventoría, informa que se hicieron observaciones las cuales son reiterativas y la de resaltar es que no incluyen reporte de programación, se les hizo la anotación que sin dicho reporte no se puede volver a recibir el informe semanal.

Ante lo anterior, la dirección de Interventoría indica que, si los Informes semanales no se encuentran aprobados, no se puede aprobar el Informe mensual.

Avances de obra

El contratista avanza en las prioridades 24-25, 13 y 14 se encuentran en excavación y en la P28 y P29 están a la espera de fresado para continuar con la capa estabilizada. Hoy se realizó el inicio de la instalación de alcantarillado. Adicionalmente, la interventoría informe que no hay planos con la integración de los diseños que conlleva el proceso constructivo en obra.

Calificación: 86%

El contratista radicó el día de hoy el plan de contingencia con el oficio KNXIE22-621-415

El FDLK solicita que para el miércoles 15 de febrero de 2023 antes del mediodía quede radicada la actualización de la metafísica del contrato con los NPS aprobados. Adicional, solicita a la Interventoría revisar los planes de contingencia en caso de que no cumplan iniciar el proceso sancionatorio si se tiene un atraso mayor al 5%.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Retiro de bolsas de cemento	XIE S. A	17-feb-23
2	Preoperacionales de volquetas	XIE S. A	14-feb-23
2	Actualización de la metafísica	XIE S. A	15-feb-23
3	Reunión con ACO	XIE S. A	27-feb-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 16 de febrero de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A