GRUPO 1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

**FECHA:** 10 de marzo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento # 23 - FDLK

**HORA DE INICIO:** 2:00 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Andrés Mauricio Rojas Llanos | | | X | | | | | | X | FDLK-Infraestructura | andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co | 3057039993 | |
| EIKIN MORENO | | | X | | | | | | X | XIE | SPPTprog(cv(gmail.com | 3203760255 | |
| Sandra Pinto | | | X | | | | | | X | XIE | xie.sstez2@gmail.com | 3108934000 | |
| Manuel Alejandro Mendez Guerra | | | X | | | | | | X | XIE SA | xie.director.proyecto.621@gmail.com | 3212144446 | |
| Sonia E Lozandy Gomez | | | X | | | | | | X | Consorcio SCLV | salg0320@gmail.com | 3103626418 | |
| Angie Milena Medina Guzmán | | | X | | | | | | X | XIE S.A. | xiesocial22@gmail.com | 3132309676 | |
| ROSA LIDA MONQUA | | | X | | | | | | X | XIE S.A. | XIEKennedy621, Resid2. | 3223141853 | |
| Carlos Benavides M | | | X | | | | | | X | Interventoría | maquinariasclv@outlook.com | 3132110586 | |
| Mary Mireya Albarracin Bozo | | | X | | | | | | X | Interventoria Consorcio SCLV | sst1kennedy@outlook.com | 3123230618 | |

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 2: 00 pm, con la asistencia del Contratista de Obra XIE S.A – GRUPO 1 y la Interventoría Consorcio SCLV.

***Compromisos Pendientes***

***Plan de contingencia - Cronograma y Balance del contrato***
La interventoría indica que se recibió el Balance del contrato y se encuentra en revisión, el plan de contingencia y el cronograma se recibió después de las 6 de la tarde y se radicó al FDLK sin revisión por parte de la Interventoría. La Interventoría solicita al contratista hacer llegar un PDF CIV por CIV de la acción del plan de contingencia, es decir, el plan de contingencia de solo ese CIV o frente de obra para poder hacer un seguimiento. La Interventoría se compromete a que entre mañana o pasado mañana se dará a conocer al fondo las observaciones de manera extraoficial sobre la revisión de este compromiso.

En cuanto a la revisión del Balance, para el contratista de G1 hacen falta 800 millones para poder hacer los 43 CIV, de acuerdo con los recursos que hay en este momento solo alcanza para 41 CIV. El cronograma de obra radicado por el contratista viene con el espacio público aprobado, es decir, sin material de fresado estabilizado.

El FDLK solicita hacer seguimiento semanal en moción del cronograma y dar cumplimiento al plan de contingencia, el seguimiento debe ser de manera muy detallada. Por lo anterior, la Interventoría comenta que el seguimiento del Plan de Contingencia funciona de la siguiente manera: se ingresan cantidades en una hoja de cálculo que arroja unos costos los cuales indican cuánto está invirtiendo en plata el contratista con respecto al CIV y eso nos da el avance de cada CIV, es decir, día a día se va a tener un registro de las cantidades y además ayuda a evidenciar donde está fallando el contratista y donde debe aumentar sus esfuerzos.

El FDLK manifiesta que, con respecto a las observaciones realizadas a los NPs, una que va a quedar fija es la relacionada con el Io porque no se estaba teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico. La interventoría se compromete a radicar al FDLK la atención de observaciones de NPS el lunes 13 de marzo de 2023.

***Informe de cambio de estructura***
El FDLK indica que este informe debe incluir todos los componentes (técnico, ambiental, SST y social), la Interventoría menciona que el contratista de G1 lo entregó como un anexo, por lo tanto, se le solicita radicar de manera independiente.

***Radicación Informes mensuales al FDLK***
La Interventoría informa que los Informes mensuales 3 y 4 tanto del contratista como de Interventoría ya se encuentran radicados en el FDLK.

***Respuesta al oficio de la SDM Respuesta al oficio SDM 20233120134870l Incumplimiento PMT P17,18,21,24,25***
El contratista indica que, se realizó mesa de trabajo con la SDM pero la Interventoría le solicita dar respuesta a la comunicación, el contratista se compromete a radicar el 13 de marzo de 2023

***Avances***

| AVANCE | %General | %Físico | %Financiero |
|---|---|---|---|
| **%Programado** | 20.73% | 27.68% | 20.73% |
| **%Ejecutado** | 6.41% | 4.66% | 11.70% |
| **Atraso (-)/Adelanto (+)** | -14.32% | -23.02 | -9.03% |

El FDLK le reitera al contratista que, si no hay actividades aprobadas no se deben ejecutar. Si tienen pensando hacer una actividad no prevista, deben radicar la solicitud y que la interventoría lo evalúe, de respuesta y se notifique al FDLK, porque finalmente el cliente tiene que saber que se está haciendo con los diseños que inicialmente se contrataron, por eso se está solicitando primero el informe del cambio de estructura, porque oficialmente no se tiene en el Fondo que hicieron un cambio de estructura de concreto hidráulico a flexible y hay que dejar esa trazabilidad, asimismo el FDLK comenta que, si bien es cierto que en comités se ha hablado y se ha dado a conocer el cambio de la estructura pero debe quedar de manera oficial, tanto de la vía como de espacio público.

La interventoría manifiesta que en el recorrido realizado hoy se pudo constatar que se están reactivando en obra. En G1 se observaron muchos sumideros, el contratista indica que están pendiente de que el acueducto les abra un espacio para una reunión. El FDLK le manifiesta al contratista que para temas institucionales pueden ayudar a gestionar reuniones, temas eventuales que se presenten en obra

***Calificaciones***

***Componente técnico***

Informes semanales:
Informe mensual 5:
**PMT**: Están incumpliendo con la implementaron del PMT' dado que están combinando espacio público y calzada

El FDLK indica que las prioridades P28-P29, P3, P21, P17-P18 se encuentran inactivos, y recuerda que la mano de obra es indispensable para atacar esos segmentos viales e inyectarle estos recursos genera un gran avance en excavaciones manuales, y por tal motivo el FDLK solicita se ingrese todo lo necesario para garantizar los 5 frentes de obra activos y trabajando de manera simultánea.

El FDLK pregunta si en el balance se está cambiando monoblock por cañuela A120, por lo que el contratista le aclara que esta solo con el monoblock.
***El contratista cuenta con 3 frentes de obra activos de los 5 requeridos contractualmente***

***Componente Ambiental***

Informe semanal: Aprobado
Informe mensual: Revisión de la Interventoría el día de hoy sale oficio con observaciones o aprobación

***Componente SST***

Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 4: El martes radican atención observaciones

***Facturación***
La Interventoría informa que la cuenta de diciembre y enero está en revisión, el martes se radican al FDLK

***NPS***
El FDLK menciona que, los precios No previstos que se tomaron de la lista de precios del IDU y que el Contratista no le hace desglose de APU, es como si a la oferta económica no se le hubiese hecho desgloses de APU porque eran precios de referencia IDU, lo anterior porque no viene descrito ni equipo ni maquinaria solo está la descripción, el APU y la identificación. El FDLK explica que, para la oferta económica o para el presupuesto la entidad estimó unos precios unitarios con lista de precio de referencia IDU, el contratista contractualmente entregó un desglose del APU, como deber ser de esos precios IDU, ahora, como son ítems no previstos que también vienen de una lista de referencia del IDU también deben entregar el desglose del APU, ante esto, el contratista manifiesta que para el contrato se hizo con desglose porque los precios cambiaron con respecto a lo que estaba en el listado, por eso se hace el desglose para legalizar el contrato, pero en este caso, el listado sigue siendo del IDU y no se cambió el precio que está en el listado del IDU.

El contratista informa que, en el manual de Interventoría del IDU, aclara el tema que cuando se coloca el precio del listado del IDU no hay necesidad de hacer desglose, solo se coloca el precio al que se acoge. El FDLK solicita que se le haga llegar el apartado donde se especifica esto, porque como siempre se ha dicho, si no está definido en el anexo técnico se hace según tipo IDU. El contratista informa que se encuentra en el Anexo técnico en el numeral 5.8.2 Ítems No Previstos y en el Manual de Interventoría del IDU en el numeral 7 y 8 Precios No Previstos.

***Fresado***
El FDLK recomienda al Contratista realizar la solicitud de manera oficial de 2000 m³, en función de que van a tener 6 frentes de obra activos trabajando simultáneamente y el volumen

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Atención observaciones NPS realizadas por el FDLK | SCLV | 13-mar-23 |
| 3 | Informe de cambio de estructura radicado al FDLK | SCLV | 13-mar-23 |
| 4 | Respuesta a oficio 202331201348701 de la SDM | XIE S.A | 13-mar-23 |
| 5 | Radicación de Informes semanales y mensual técnico | XIE S.A | 13-mar-23 |
| 6 | Atención observaciones Informe Mensual 5 SST | XIE S.A | 14-mar-23 |
| 7 | Radicación cuentas 3 y 4 al FDLK | SCLV | 14-mar-23 |

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 16 de marzo de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

**AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO**

**Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1**

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.23**

**Fecha: 10 de marzo de 2023**

**ORDEN DEL DIA**

| **1.Compromisos Pendientes** | |
|---|---|
| **No** | **Asunto** |
| **1** | Plan de contingencia – Integración al Cronograma – Balance del contrato |
| **2** | NPS |
| **3** | Informe cambio de estructura |
| **4** | AIU Componentes |
| **5** | Radicación Informes Mensuales al FDLK |
| **6** | Respuesta al oficio SDM 202331201348701 Incumplimiento PMT P17,18,21,24,25 |

**2. Avances (general, físico y financiero)**

| **AVANCE** | **%General** | **%Físico** | **%Financiero** |
|---|---|---|---|
| **%Programado** | 20.73% | 27.68% | 20.73% |
| **%Ejecutado** | 6.41% | 4.66% | 11.70% |
| **Atraso (-)/Adelanto (+)** | -14.32% | -23.02 | -9.03% |

**3. Componentes**

**A. Técnico**

- **Informe semanal :** Sin radicar- Sin atender las observaciones de los dos informes semanales pasados.
- **Informe Mensual 5:** Sin radicar
- **Calificación:** 95%

**B. SST**

- **Informe semanal :** Aprobado
- **Informe Mensual 5:** Observado por anexos 2,3 y 4
- **Calificación:** 100%

| C. Ambiental |
|---|
| - **Informe semanal :** Aprobado |
| - **Informe Mensual 5:** En revisión |
| - **Calificación:** 100% |
| **D. Gestión Social** |
| - **Informe semanal :** Aprobado |
| - **Informe Mensual 5:** Aprobado |
| - **Calificación:** 98% |
| **Obra** |

| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la semana | %Físico Ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|
| 28 | 8000929 | Instalación de estabilizado Segunda Capa | 19.00% |
| 29 | 8000996 | Instalación de estabilizado Segunda Capa | 22.00% |
| 24 | 8000871 | Demolición pisos de concreto y excavación espacio público costado sur | 23.80% |
| 25 | 8000923 | Demolición pisos de concreto, excavación y construcción cajas de inspección domiciliarias espacio público costado sur | 21.20% |
| 21 | 8000821 | Instalación de sumideros y conexión a pozo | 13.75% |
| 22 | 8000864 | Demolición pisos de concreto y excavación espacio público costado sur | 21.50% |
| 3 | 8000957 | Sin Actividades de obra | 18.00% |
| 13 | 8000772 | Instalación de estabilizado Segunda Capa | 13.40% |
| 14 | 8000814 | Instalación de estabilizado Segunda Capa | 18.00% |
| 17 | 8000794 | Sin Actividades de obra | 9.80% |
| 18 | 8000839 | Sin Actividades de obra | 13.31% |
| **E. Varios** | | | |